Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бурлинского района Западно-
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Лайгэ"
Наименование объекта: Реконструкция электролиний в с.Бумакол Бурлинского района Западно-Казахстанской области
Договор № 132 от 14.12.2023

Акт №2
приемки выполненных работ за июнь 2024 г.

Локальная смета № 4-1-1 на Электроснабжение

Составлен(а) в текущих ценах 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы												
1	Е11-330208-0201 1133-0208-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 К=0,6	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Демонтаж	подстанция	4		9412,71 2983,01	6429,70 2871,37	37651 11932	25718 11485	--	18734 4511	60896
2	Е11-330210-0304 1133-0210-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Демонтаж с приставками одностоечных	шт.	195		8760,05 2170,58	6589,47 2943,72	1708210 423263	1284946 574025	--	797831 200483	2706524
3	Е11-330204-0103 1133-0204-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 К=0,6	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Демонтаж с помощью механизмов	км линии	5,7		62664,05 36384,13	26279,92 8500,42	357185 207390	149795 48452	--	204674 44949	606807
4	Е11-330204-0206 1133-0204-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 К=0,6	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Демонтаж с помощью механизмов	км линии	2,6		142883,85 57515,09	85368,76 25977,12	371498 149539	221959 67541	--	173664 43613	588775
5	С3414-104-0501 414-104-0501 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	68,25		170,00 --	-- --	11603 --	-- --		-- 928	12531
6	С3412-102-0210 412-102-0210 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	682,5		36,00	--	24570	--		--	26536

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										1966	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**2510717**	**1682418**	**--**	**1194903**	**4002069**
							792124	**701503**	**--**	**296450**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**2510717**				
		Всего заработная плата	Тенге					**1493627**			
		Транспортные расходы	Тенге				**36173**				
		Накладные расходы	Тенге				**1194903**				
		Сметная прибыль	Тенге				**296450**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**4002070**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**803**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1493627**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**4002070**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**803**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1493627**			

РАЗДЕЛ 2. Материлы и оборудования ВЛ3-10кВ

7	**Е11-330208-0203 1133-0208-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11**	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 630 кВА. Установка. Строительные работы**									
			подстанция	**1**	**21697,12**	**13280,44**	**21697**	**13280**	**2305**	**9634**	**33838**
					6111,68	**5931,00**	**6112**	**5931**		**2507**	
8	**Е11-330208-0206 1133-0208-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11**	**Подстанции комплектные трансформаторные с воздушными вводами проходные, мощность до 630 кВА. Установка. Монтажные работы**									
			подстанция	**1**	**91771,18**	**28505,27**	**91771**	**28506**	**18166**	**44522**	**147197**
					45098,86	**10553,74**	**45099**	**10554**		**10903**	
9	**Е11-330208-0201 1133-0208-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11**	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы**									
			подстанция	**3**	**17070,86**	**10716,17**	**51213**	**32149**	**4149**	**23418**	**80601**
					4971,69	**4785,61**	**14915**	**14357**		**5970**	
10	**Е11-330208-0202 1133-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11**	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы**									
			подстанция	**3**	**50425,71**	**13697,32**	**151277**	**41092**	**39713**	**67472**	**236249**
					23490,82	**4622,54**	**70472**	**13868**		**17500**	
11	**515-101-0106 515-101-0106 РСНБ РК 2022**	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-250/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-250/6(10)/0,4, номинальная мощность 250 кВА**									
			шт.	**1**	**2365559,00**	**--**	**2365559**	**--**		**--**	**2365559**
					--	**--**	**--**	**--**	**2365559**	**--**	
12	**515-102-0410 515-102-0410 РСНБ РК 2022**	**Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-160 кВА, мощность силового трансформатора 160 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный**									
			шт.	**1**	**2489853,00**	**--**	**2489853**	**--**		**--**	**2489853**
					--	**--**	**--**	**--**	**2489853**	**--**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	515-101-0105 515-101-0105 РСНБ РК 2022	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-160/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-160/6(10)/0,4, номинальная мощность 160 кВА									
			шт.	1	1813606,00	--	1813606	--		--	1813606
					--	--	--	--	1813606	--	
14	515-102-0407 515-102-0407 РСНБ РК 2022	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-100 кВА, мощность силового трансформатора 100 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный									
			шт.	1	2470740,00	--	2470740	--		--	2470740
					--	--	--	--	2470740	--	
15	515-101-0104 515-101-0104 РСНБ РК 2022	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-100/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-100/6(10)/0,4, номинальная мощность 100 кВА									
			шт.	1	1354156,00	--	1354156	--		--	1354156
					--	--	--	--	1354156	--	
16	Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании									
			шт.	4	1820,68	109,05	7283	436	150	4952	13214
					1674,37	45,00	6697	180		979	
17	С1247-301-0231 247-301-0231 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Энергомера ЦЭ6850М									
			шт.	4	130297,00	--	521188	--	521188	--	562883
					--	--	--	--		41695	
18	Ц13-080103-0201 1308-0103-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования									
			шт.	12	5211,66	530,95	62540	6371	11690	33848	104099
					3706,56	211,03	44479	2532		7711	
19	С1247-302-0121 247-302-0121 РСНБ РК 2022	Трансформатор тока 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2015, марки ТТИ А 600/5А 5ВА									
			шт.	3	5396,00	--	16188	--	16188	--	17483
					--	--	--	--		1295	
20	С1247-302-0119 247-302-0119 РСНБ РК 2022	Трансформатор тока 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2015, марки ТТИ А 400/5А 5ВА									
			шт.	3	4283,00	--	12849	--	12849	--	13877
					--	--	--	--		1028	
21	С1247-302-0117 247-302-0117 РСНБ РК 2022	Трансформатор тока 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2015, марки ТТИ А 250/5А 5ВА									
			шт.	3	4079,00	--	12237	--	12237	--	13216

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		979	
22	С1247-302-0117 247-302-0117 РСНБ РК 2022	Трансформатор тока 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2015, марки ТТИ А 250/5А 5ВА	шт.	3	4079,00	--	12237	--	12237	--	13216
					--	--	--	--		979	
23	С1247-302-0112 247-302-0112 РСНБ РК 2022	Трансформатор тока 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2015, марки ТТИ А 100/5А 5ВА	шт.	3	4079,00	--	12237	--	12237	--	13216
					--	--	--	--		979	
24	Е11-330204-0206 1133-0204-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	2,725	242878,90	142281,27	661845	387716	12915	303355	1042416
					95858,49	43295,19	261214	117979		77216	
25	С1243-701-0503 243-701-0503 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х50-20	км	4,00475	561777,00	--	2249776	--	2249776	--	2429758
					--	--	--	--		179982	
26	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	60,9	1185,65	28,84	72206	1756	46231	22739	102541
					397,69	3,81	24219	232		7595	
		Фундамент под КТПН 400кВА/3шт/									
27	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	$м^3$ основания	1,05	7687,82	1501,45	8072	1576	5298	1683	10535
					1141,12	582,13	1198	611		780	
28	Е11-070501-0102 1107-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	2	3941,36	1694,26	7883	3389	3167	2418	11125
					663,50	360,88	1327	722		824	
29	С1221-102-0101 221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-24.6.6 ГОСТ 13579-78	$м^3$	1,63	48258,00	--	78661	--	78661	--	84954
					--	--	--	--		6293	
		Фундамент под КТПН 250кВа, 160кВа и 100кВа /3шт/									
30	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	$м^3$ основания	3,15	7687,82	1501,45	24217	4730	15892	5048	31606
					1141,12	582,13	3595	1834		2341	
31	Е11-070501-0102 1107-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	6	3941,36	1694,26	23648	10165	9502	7253	33373

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					663,50	360,88	3981	2165		2472	
32	С1221-102-0101 221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-12.6.6 ГОСТ 13579-78	$м^3$	2,388	48258,00	--	115240	--	115240	--	124459
					--	--	--	--		9219	
		Внешний контур заземления									
33	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	136	974,30	31,36	132505	4265	94085	25561	170711
					251,14	9,90	34155	1346		12645	
34	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	40	4752,72	212,47	190109	8498	131382	37980	246336
					1255,72	63,01	50229	2520		18247	
		Заземление опор									
35	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	130	4752,72	212,47	617854	27621	426989	123434	800591
					1255,72	63,01	163244	8191		59303	
36	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	1300	974,30	31,36	1266590	40768	899340	244335	1631799
					251,14	9,90	326482	12870		120874	
		Опора П10/0,4-1(н) /8 комплект/									
37	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Опоры железобетонные В.Л 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	8	10893,31	4958,67	87146	39669	6908	46611	144458
					5071,12	2211,92	40569	17695		10701	
38	С1225-204-0309 225-204-0309 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	8	93774,00	--	750192	--	750192	--	810207
					--	--	--	--		60015	
39	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Траверса ТМ2001	шт	8	29142,86	--	233143	--	233143	--	251794
					--	--	--	--		18651	
40	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Хомут Х51	шт	8	2367,86	--	18943	--	18943	--	20458
					--	--	--	--		1515	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Заземляющий проводник ЗП21									
			шт	8	1775,89	--	14207	--	14207	--	15344
					--	--	--	--		1137	
42	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Изолятор ПШИ-20									
			шт	24	8620,82	--	206900	--	206900	--	223452
					--	--	--	--		16552	
43	С1252-108-0704 252-108-0704 РСНБ РК 2022	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-9 (КП-24)									
			шт.	24	55,00	--	1320	--	1320	--	1426
					--	--	--	--		106	
44	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Спиральная вязка СВ70									
			шт	48	1484,77	--	71269	--	71269	--	76970
					--	--	--	--		5701	
45	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Плашечный зажим CD35									
			шт	24	1092,86	--	26229	--	26229	--	28327
					--	--	--	--		2098	
46	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Лента крепления F207									
			шт	16	986,30	--	15781	--	15781	--	17043
					--	--	--	--		1262	
47	С1252-207-0806 252-207-0806 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа NC20									
			шт.	16	125,00	--	2000	--	2000	--	2160
					--	--	--	--		160	
48	С1252-207-0601 252-207-0601 РСНБ РК 2022	Подвес типа ES1500 промежуточный									
			шт.	8	1606,00	--	12848	--	12848	--	13876
					--	--	--	--		1028	
49	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Зажим Р70 для ответвления от нулевой жилы									
			шт	8	2842,34	--	22739	--	22739	--	24558
					--	--	--	--		1819	
50	С1252-207-0105 252-207-0105 РСНБ РК 2022	Стяжка для кабеля и провода типа Е778 (СИП) стяжной хомут									
			шт.	32	51,00	--	1632	--	1632	--	1763
					--	--	--	--		131	
51	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Зажим отв.Р71 для соединения со спуском									
			шт	8	2174,79	--	17398	--	17398	--	18790
					--	--	--	--		1392	
		Опора УП10/0,4-1(н) /1 комплект/									
52	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка									
			опора	1	22238,28	11464,52	22238	11465	863	12020	36999
					9910,24	5114,88	9910	5115		2741	
53	С1225-204-0309 225-204-0309 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5									
			шт.	2	93774,00	--	187548	--	187548	--	202552
					--	--	--	--		15004	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	С1225-204-1001 225-204-1001 РСНБ РК 2022	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	2	10589,00 --	-- --	21178 --	-- --	21178	-- 1694	22872
55	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Крепление подкоса У51	шт	1	7467,86 --	-- --	7468 --	-- --	7468	-- 597	8065
56	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Траверса ТМ2001	шт	1	29142,86 --	-- --	29143 --	-- --	29143	-- 2331	31474
57	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Хомут Х51	шт	1	2367,86 --	-- --	2368 --	-- --	2368	-- 189	2557
58	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Заземляющий проводник ЗП1	шт	1	1610,14 --	-- --	1610 --	-- --	1610	-- 129	1739
59	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Изолятор ПШИ-20	шт	3	8620,82 --	-- --	25862 --	-- --	25862	-- 2069	27931
60	С1252-108-0704 252-108-0704 РСНБ РК 2022	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-9 (КП-24)	шт.	3	55,00 --	-- --	165 --	-- --	165	-- 13	178
61	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Спиральная вязка СВ70	шт	6	1484,77 --	-- --	8909 --	-- --	8909	-- 713	9622
62	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Плашечный зажим CD35	шт	3	1092,86 --	-- --	3279 --	-- --	3279	-- 262	3541
63	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Лента крепления F207	шт	2	986,30 --	-- --	1973 --	-- --	1973	-- 158	2131
64	С1252-207-0806 252-207-0806 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа NC20	шт.	2	125,00 --	-- --	250 --	-- --	250	-- 20	270
65	С1252-207-0601 252-207-0601 РСНБ РК 2022	Подвес типа ES1500 промежуточный	шт.	1	1606,00 --	-- --	1606 --	-- --	1606	-- 128	1734
66	С1252-207-0105 252-207-0105 РСНБ РК 2022	Стяжка для кабеля и провода типа Е778 (СИП) стяжной хомут	шт.	4	51,00 --	-- --	204 --	-- --	204	-- 16	220

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Зажим отв.Р71 для соединения со спуском									
			шт	1	2174,79	--	2175	--	2175	--	2349
					--	--	--	--		174	
		Опора А10-1(н) /2 комплект/									
68	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Опоры железобетонные В.Т 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка									
			опора	2	22238,28	11464,52	44477	22929	1728	24040	73999
					9910,24	5114,88	19820	10230		5481	
69	С1225-204-0309 225-204-0309 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5									
			шт.	4	93774,00	--	375096	--	375096	--	405104
					--	--	--	--		30008	
70	С1225-204-1001 225-204-1001 РСНБ РК 2022	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и									
			шт.	4	10589,00	--	42356	--	42356	--	45744
					--	--	--	--		3388	
71	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Крепление подкоса У51									
			шт	2	7467,86	--	14936	--	14936	--	16131
					--	--	--	--		1195	
72	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Траверса ТМ2002									
			шт	2	24589,29	--	49179	--	49179	--	53113
					--	--	--	--		3934	
73	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Траверса ТМ2003									
			шт	2	13114,29	--	26229	--	26229	--	28327
					--	--	--	--		2098	
74	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Заземляющий проводник ЗП1									
			шт	2	1610,14	--	3220	--	3220	--	3478
					--	--	--	--		258	
75	С1252-207-0268 252-207-0268 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143									
			шт.	4	10431,00	--	41724	--	41724	--	45062
					--	--	--	--		3338	
76	С1217-101-0101 217-101-0101 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный									
			кг	3,178	783,00	--	2488	--	2488	--	2687
					--	--	--	--		199	
77	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Изолятор ПШИ-20									
			шт	2	8620,82	--	17242	--	17242	--	18621
					--	--	--	--		1379	
78	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Спиральная вязка СВ70									
			шт	4	1484,77	--	5939	--	5939	--	6414
					--	--	--	--		475	
79	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Соединитель UU 7-16									
			шт	12	2885,14	--	34622	--	34622	--	37392
					--	--	--	--		2770	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Подвесной изолятор SML70/10									
			шт	12	13355,62	--	160267	--	160267	--	173088
					--	--	--	--		12821	
81	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Анкерный зажим DN-35 Rpi									
			шт	12	9302,95	--	111635	--	111635	--	120566
					--	--	--	--		8931	
82	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Плашечный зажим CD35									
			шт	6	1092,86	--	6557	--	6557	--	7082
					--	--	--	--		525	
		Опора Ар10-1(н) /4 комплект/									
83	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка									
			опора	4	22238,28	11464,52	88953	45859	3453	48080	147996
					9910,24	5114,88	39641	20460		10963	
84	С1225-204-0309 225-204-0309 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5									
			шт.	8	93774,00	--	750192	--	750192	--	810207
					--	--	--	--		60015	
85	С1225-204-1001 225-204-1001 РСНБ РК 2022	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и									
			шт.	8	10589,00	--	84712	--	84712	--	91489
					--	--	--	--		6777	
86	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Крепление подкоса У51									
			шт	4	7467,86	--	29871	--	29871	--	32261
					--	--	--	--		2390	
87	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Траверса ТМ2002									
			шт	4	24589,29	--	98357	--	98357	--	106226
					--	--	--	--		7869	
88	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Траверса ТМ2003									
			шт	4	13114,29	--	52457	--	52457	--	56654
					--	--	--	--		4197	
89	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Заземляющий проводник ЗП1									
			шт	12	1610,14	--	19322	--	19322	--	20868
					--	--	--	--		1546	
90	С1252-207-0268 252-207-0268 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143									
			шт.	8	10431,00	--	83448	--	83448	--	90124
					--	--	--	--		6676	
91	С1217-101-0101 217-101-0101 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный									
			кг	12,208	783,00	--	9559	--	9559	--	10324
					--	--	--	--		765	
92	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Изолятор ПШИ-20									
			шт	16	8620,82	--	137933	--	137933	--	148968
					--	--	--	--		11035	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93	С1252-108-0704 252-108-0704 РСНБ РК 2022	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-9 (КП-24)	шт.	16	55,00 --	-- --	880 --	-- --	880	-- 70	950
94	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Спиральная вязка СВ70	шт	32	1484,77 --	-- --	47513 --	-- --	47513	-- 3801	51314
95	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Подвесной изолятор SML70/10	шт	12	13355,62 --	-- --	160267 --	-- --	160267	-- 12821	173088
96	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Анкерный зажим DN-35 Rpi	шт	12	9302,95 --	-- --	111635 --	-- --	111635	-- 8931	120566
97	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Плашечный зажим CD35	шт	12	1092,86 --	-- --	13114 --	-- --	13114	-- 1049	14163
98	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Соединитель UU 7-16	шт	12	2885,14 --	-- --	34622 --	-- --	34622	-- 2770	37392
99	515-201-0503 515-201-0503 РСНБ РК 2022	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа Р.ЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	4	186876,00 --	-- --	747504 --	-- --	 747504	-- --	747504
100	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Привод к разъединителю ПРНЗ-10	шт	12	9380,36 --	-- --	112564 --	-- --	112564	-- 9005	121569
101	С1252-207-3911 252-207-3911 РСНБ РК 2022	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	3787,00 --	-- --	15148 --	-- --	15148	-- 1212	16360
102	С1217-101-0101 217-101-0101 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	3,28548	783,00 --	-- --	2573 --	-- --	2573	-- 206	2779
		Опора УА10/0,4-1(н) /3 комплект/									
103	Е11-330202-0103 1133-0202-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	3	34235,95 14915,07	18457,36 8235,49	102708 44745	55372 24706	2591	55561 12662	170931
104	С1225-204-0309 225-204-0309 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	9	93774,00 --	-- --	843966 --	-- --	843966	-- 67517	911483
105	С1225-204-1001 225-204-1001 РСНБ РК 2022	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	9	10589,00	--	95301	--	95301	--	102925

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		7624	
106	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Крепление подкоса У51									
			шт	6	7467,86	--	44807	--	44807	--	48392
					--	--	--	--		3585	
107	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Траверса ТМ2005									
			шт	3	31875,00	--	95625	--	95625	--	103275
					--	--	--	--		7650	
108	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Траверса ТМ2004									
			шт	3	8651,79	--	25955	--	25955	--	28031
					--	--	--	--		2076	
109	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Заземляющий проводник ЗП1									
			шт	6	1610,14	--	9661	--	9661	--	10434
					--	--	--	--		773	
110	С1252-207-0268 252-207-0268 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143									
			шт.	9	10431,00	--	93879	--	93879	--	101389
					--	--	--	--		7510	
111	С1217-101-0101 217-101-0101 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный									
			кг	5,712	783,00	--	4472	--	4472	--	4830
					--	--	--	--		358	
112	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Изолятор ПШИ-20									
			шт	9	8620,82	--	77587	--	77587	--	83794
					--	--	--	--		6207	
113	С1252-108-0704 252-108-0704 РСНБ РК 2022	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-9 (КП-24)									
			шт.	9	55,00	--	495	--	495	--	535
					--	--	--	--		40	
114	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Анкерный кронштейн типа CS10.3									
			шт	6	2996,25	--	17978	--	17978	--	19416
					--	--	--	--		1438	
115	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Спиральная вязка СВ70									
			шт	18	1484,77	--	26726	--	26726	--	28864
					--	--	--	--		2138	
116	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Подвесной изолятор SML70/10									
			шт	18	13355,62	--	240401	--	240401	--	259633
					--	--	--	--		19232	
117	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Анкерный зажим DN-35 Rpi									
			шт	18	9302,95	--	167453	--	167453	--	180849
					--	--	--	--		13396	
118	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Плашечный зажим CD35									
			шт	18	1092,86	--	19671	--	19671	--	21245
					--	--	--	--		1574	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
119	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Соединитель CU 7-16									
			шт	18	2885,14	--	51933	--	51933	--	56088
					--	--	--	--		4155	
120	С1252-207-1101 252-207-1101 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа РА 1500 (СИП)									
			шт.	6	3315,00	--	19890	--	19890	--	21481
					--	--	--	--		1591	
121	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Лента крепления F207									
			шт	6	986,30	--	5918	--	5918	--	6391
					--	--	--	--		473	
122	С1252-207-0806 252-207-0806 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа NC20									
			шт.	6	125,00	--	750	--	750	--	810
					--	--	--	--		60	
123	С1252-207-0105 252-207-0105 РСНБ РК 2022	Стяжка для кабеля и провода типа Е778 (СИП) стяжной хомут									
			шт.	6	51,00	--	306	--	306	--	330
					--	--	--	--		24	
124	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Зажим Р70 для ответвления от нулевой жилы									
			шт	3	2842,34	--	8527	--	8527	--	9209
					--	--	--	--		682	
125	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Зажим отв.Р71 для соединения со спуском									
			шт	3	2174,79	--	6524	--	6524	--	7046
					--	--	--	--		522	
		Опора П10/0,4-1(н) /9 комплект/									
126	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка									
			опора	9	10893,31	4958,67	98040	44628	7772	52438	162516
					5071,12	2211,92	45640	19907		12038	
127	С1225-204-0309 225-204-0309 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5									
			шт.	9	93774,00	--	843966	--	843966	--	911483
					--	--	--	--		67517	
128	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Траверса ТМ2001									
			шт	9	29142,86	--	262286	--	262286	--	283269
					--	--	--	--		20983	
129	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Хомут Х51									
			шт	9	2367,86	--	21311	--	21311	--	23016
					--	--	--	--		1705	
130	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Заземляющий проводник ЗП21									
			шт	9	1775,89	--	15983	--	15983	--	17262
					--	--	--	--		1279	
131	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Изолятор ПШИ-20									
			шт	27	8620,82	--	232762	--	232762	--	251383
					--	--	--	--		18621	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
132	С1252-108-9704 252-108-0704 РСНБ РК 2022	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-9 (КП-24)	шт.	27	55,00	--	1485	--	1485	--	1604
					--	--	--	--		119	
133	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Спиральная вязка СВ70									
			шт	54	1484,77	--	80178	--	80178	--	86592
					--	--	--	--		6414	
134	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Плашечный зажим CD35									
			шт	27	1092,86	--	29507	--	29507	--	31868
					--	--	--	--		2361	
135	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Лента крепления F207									
			шт	18	986,30	--	17753	--	17753	--	19173
					--	--	--	--		1420	
136	С1252-207-0806 252-207-0806 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа NC20	шт.	18	125,00	--	2250	--	2250	--	2430
					--	--	--	--		180	
137	С1252-207-0601 252-207-0601 РСНБ РК 2022	Подвес типа ES1500 промежуточный	шт.	9	1606,00	--	14454	--	14454	--	15610
					--	--	--	--		1156	
138	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Зажим Р70 для ответвления от нулевой жилы									
			шт	9	2842,34	--	25581	--	25581	--	27628
					--	--	--	--		2047	
139	С1252-207-0105 252-207-0105 РСНБ РК 2022	Стяжка для кабеля и провода типа Е778 (СИП) стяжной хомут	шт.	36	51,00	--	1836	--	1836	--	1983
					--	--	--	--		147	
140	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Зажим отв.Р71 для соединения со спуском									
			шт	9	2174,79	--	19573	--	19573	--	21139
					--	--	--	--		1566	
		Опора П10/0,4-2(н) /28 комплект/									
141	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	28	10893,31	4958,67	305013	138843	24179	163140	505605
					5071,12	2211,92	141991	61934		37452	
142	С1225-204-0309 225-204-0309 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	28	93774,00	--	2625672	--	2625672	--	2835726
					--	--	--	--		210054	
143	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Траверса ТМ2001									
			шт	28	29142,86	--	816000	--	816000	--	881280
					--	--	--	--		65280	
144	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Хомут Х51									
			шт	28	2367,86	--	66300	--	66300	--	71604
					--	--	--	--		5304	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
145	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Заземляющий проводник ЗП21									
			шт	28	1775,89	--	49725	--	49725	--	53703
					--	--	--	--		3978	
146	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Изолятор ПШИ-20									
			шт	84	8620,82	--	724149	--	724149	--	782081
					--	--	--	--		57932	
147	С1252-108-0704 252-108-0704 РСНБ РК 2022	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-9 (КП-24)									
			шт.	84	55,00	--	4620	--	4620	--	4990
					--	--	--	--		370	
148	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Спиральная вязка СВ70									
			шт	168	1484,77	--	249441	--	249441	--	269396
					--	--	--	--		19955	
149	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Плашечный зажим CD35									
			шт	112	1092,86	--	122400	--	122400	--	132192
					--	--	--	--		9792	
150	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Лента крепления F207									
			шт	112	986,30	--	110466	--	110466	--	119303
					--	--	--	--		8837	
151	С1252-207-0806 252-207-0806 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа NC20									
			шт.	112	125,00	--	14000	--	14000	--	15120
					--	--	--	--		1120	
152	С1252-207-0601 252-207-0601 РСНБ РК 2022	Подвес типа ES1500 промежуточный									
			шт.	56	1606,00	--	89936	--	89936	--	97131
					--	--	--	--		7195	
153	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Зажим Р70 для ответвления от нулевой жилы									
			шт	56	2842,34	--	159171	--	159171	--	171905
					--	--	--	--		12734	
154	С1252-207-0105 252-207-0105 РСНБ РК 2022	Стяжка для кабеля и провода типа Е778 (СНП) стяжной хомут									
			шт.	112	51,00	--	5712	--	5712	--	6169
					--	--	--	--		457	
155	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Зажим отв.Р71 для соединения со спуском									
			шт	56	2174,79	--	121788	--	121788	--	131531
					--	--	--	--		9743	
		Опора УП10/0,4-2(н) /3 комплект/									
156	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,11	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка									
			опора	3	22238,28	11464,52	66715	34394	2590	36060	110997
					9910,24	5114,88	29731	15345		8222	
157	С1225-204-0309 225-204-0309 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5									
			шт.	6	9371,00	--	562644	--	562644	--	607656
					--	--	--	--		45012	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
158	С1225-204-1001 225-204-1001 РСНБ РК 2022	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	6	10589,00	--	63534	--	63534	--	68617
					--	--	--	--		5083	
159	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Крепление подкоса У51									
			шт	6	7467,86	--	44807	--	44807	--	48392
					--	--	--	--		3585	
160	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Траверса ТМ2001									
			шт	3	29142,86	--	87429	--	87429	--	94423
					--	--	--	--		6994	
161	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Хомут Х51									
			шт	3	2367,86	--	7104	--	7104	--	7672
					--	--	--	--		568	
162	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Заземляющий проводник ЗП1									
			шт	3	1610,14	--	4830	--	4830	--	5216
					--	--	--	--		386	
163	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Изолятор ПШИ-20									
			шт	9	8620,82	--	77587	--	77587	--	83794
					--	--	--	--		6207	
164	С1252-108-0704 252-108-0704 РСНБ РК 2022	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-9 (КП-24)	шт.	9	55,00	--	495	--	495	--	535
					--	--	--	--		40	
165	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Спиральная вязка СВ70									
			шт	18	1484,77	--	26726	--	26726	--	28864
					--	--	--	--		2138	
166	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Плашечный зажим CD35									
			шт	12	1092,86	--	13114	--	13114	--	14163
					--	--	--	--		1049	
167	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Лента крепления F207									
			шт	12	986,30	--	11836	--	11836	--	12783
					--	--	--	--		947	
168	С1252-207-0806 252-207-0806 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа NC20	шт.	12	125,00	--	1500	--	1500	--	1620
					--	--	--	--		120	
169	С1252-207-0601 252-207-0601 РСНБ РК 2022	Подвес типа ES1500 промежуточный	шт.	6	1606,00	--	9636	--	9636	--	10407
					--	--	--	--		771	
170	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Зажим Р70 для ответвления от нулевой жилы									
			шт	6	2842,34	--	17054	--	17054	--	18418
					--	--	--	--		1364	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
171	С1252-207-0105 252-207-0105 РСНБ РК 2022	Стяжка для кабеля и провода типа Е778 (СИП) стяжной хомут	шт.	12	51,00 --	--	612 --	--	612	-- 49	661
172	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Зажим отв.Р71 для соединения со спуском	шт	6	2174,79 --	--	13049 --	--	13049	-- 1044	14093
		Опора УА10/0,4-1(и) /1 комплект/									
173	Е11-330202-0103 1133-0202-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	1	34235,95 14915,07	18457,36 8235,49	34236 14915	18457 8235	864	18520 4221	56977
174	С1225-204-0309 225-204-0309 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	3	93774,00 --	--	281322 --	--	281322	-- 22506	303828
175	С1225-204-1001 225-204-1001 РСНБ РК 2022	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	3	10589,00 --	--	31767 --	--	31767	-- 2541	34308
176	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Крепление подкоса У51	шт	2	7467,86 --	--	14936 --	--	14936	-- 1195	16131
177	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Траверса ТМ2005	шт	1	31875,00 --	--	31875 --	--	31875	-- 2550	34425
178	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Траверса ТМ2004	шт	1	8651,79 --	--	8652 --	--	8652	-- 692	9344
179	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Заземляющий проводник ЗП1	шт	2	1610,14 --	--	3220 --	--	3220	-- 258	3478
180	С1252-207-0268 252-207-0268 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	3	10431,00 --	--	31293 --	--	31293	-- 2503	33796
181	С1217-101-0101 217-101-0101 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	1,904	783,00 --	--	1491 --	--	1491	-- 119	1610
182	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Изолятор ПШИ-20	шт	3	8620,82 --	--	25862 --	--	25862	-- 2069	27931
183	С1252-108-0704 252-108-0704 РСНБ РК 2022	Изолятор колпачок С Т РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-9 (КП-24)	шт.	3	55,00 --	--	165 --	--	165	-- 13	178

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
184	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Анкерный кронштейн типа CS10.3									
			шт	2	2996,25	--	5993	--	5993	--	6472
					--	--	--	--		479	
185	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Спиральная вязка CB70									
			шт	6	1484,77	--	8909	--	8909	--	9622
					--	--	--	--		713	
186	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Подвесной изолятор SML70/10									
			шт	6	13355,62	--	80134	--	80134	--	86545
					--	--	--	--		6411	
187	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Анкерный зажим DN-35 Rpi									
			шт	6	9302,95	--	55818	--	55818	--	60283
					--	--	--	--		4465	
188	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Плашечный зажим CD35									
			шт	6	1092,86	--	6557	--	6557	--	7082
					--	--	--	--		525	
189	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Соединитель UU 7-16									
			шт	6	2885,14	--	17311	--	17311	--	18696
					--	--	--	--		1385	
190	С1252-207-1101 252-207-1101 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа РА 1500 (СИП)									
			шт.	2	3315,00	--	6630	--	6630	--	7160
					--	--	--	--		530	
191	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Лента крепления F207									
			шт	2	986,30	--	1973	--	1973	--	2131
					--	--	--	--		158	
192	С1252-207-0806 252-207-0806 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа NC20									
			шт.	2	125,00	--	250	--	250	--	270
					--	--	--	--		20	
193	С1252-207-0105 252-207-0105 РСНБ РК 2022	Стяжка для кабеля и провода типа Е778 (СИП) стяжной хомут									
			шт.	2	51,00	--	102	--	102	--	110
					--	--	--	--		8	
194	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Зажим Р70 для ответвления от нулевой жилы									
			шт	1	2842,34	--	2842	--	2842	--	3069
					--	--	--	--		227	
195	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Зажим отв.Р71 для соединения со спуском									
			шт	1	2174,79	--	2175	--	2175	--	2349
					--	--	--	--		174	
		Опора УА10/0,4-2(н) /1 комплект/									
196	Е11-3[illegible]202-0103 1133[illegible]202-0103 РСНБ [illegible]2022 Кзтр и[illegible]1,11	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка									
			опора	1	34235,95	18457,36	34236	18457	864	18520	56977
					14915,07	8235,49	14915	8235		4221	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
197	С1225-204-0309 225-204-0309 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	3	93774,00 --	-- --	281322 --	-- --	281322	-- 22506	303828
198	С1225-204-1001 225-204-1001 РСНБ РК 2022	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	3	10589,00 --	-- --	31767 --	-- --	31767	-- 2541	34308
199	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Крепление подкоса У51	шт	2	7467,86 --	-- --	14936 --	-- --	14936	-- 1195	16131
200	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Траверса ТМ2005	шт	1	31875,00 --	-- --	31875 --	-- --	31875	-- 2550	34425
201	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Траверса ТМ2004	шт	1	8651,79 --	-- --	8652 --	-- --	8652	-- 692	9344
202	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Заземляющий проводник ЗП1	шт	2	1610,14 --	-- --	3220 --	-- --	3220	-- 258	3478
203	С1252-207-0268 252-207-0268 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	3	10431,00 --	-- --	31293 --	-- --	31293	-- 2503	33796
204	С1217-101-0101 217-101-0101 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	1,904	783,00 --	-- --	1491 --	-- --	1491	-- 119	1610
205	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Изолятор ПШИ-20	шт	3	8620,82 --	-- --	25862 --	-- --	25862	-- 2069	27931
206	С1252-108-0704 252-108-0704 РСНБ РК 2022	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-9 (КП-24)	шт.	3	55,00 --	-- --	165 --	-- --	165	-- 13	178
207	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Анкерный кронштейн типа CS10.3	шт	4	2996,25 --	-- --	11985 --	-- --	11985	-- 959	12944
208	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Спиральная вязка СВ70	шт	6	1484,77 --	-- --	8909 --	-- --	8909	-- 713	9622
209	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Подвесной изолятор SML70/10	шт		13355,62 --	-- --	80134 --	-- --	80134	-- 6411	86545

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Анкерный зажим DN-35 Rpi									
			шт	6	9302,95	--	55818	--	55818	--	60283
					--	--	--	--		4465	
211	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Плашечный зажим CD35									
			шт	7	1092,86	--	7650	--	7650	--	8262
					--	--	--	--		612	
212	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Соединитель UU 7-16									
			шт	6	2885,14	--	17311	--	17311	--	18696
					--	--	--	--		1385	
213	С1252-207-1101 252-207-1101 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа РА 1500 (СИП)									
			шт.	4	3315,00	--	13260	--	13260	--	14321
					--	--	--	--		1061	
214	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Лента крепления F207									
			шт	8	986,30	--	7890	--	7890	--	8521
					--	--	--	--		631	
215	С1252-207-0806 252-207-0806 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа NC20									
			шт.	8	125,00	--	1000	--	1000	--	1080
					--	--	--	--		80	
216	С1252-207-0105 252-207-0105 РСНБ РК 2022	Стяжка для кабеля и провода типа Е778 (СИП) стяжной хомут									
			шт.	4	51,00	--	204	--	204	--	220
					--	--	--	--		16	
217	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Зажим Р70 для ответвления от нулевой жилы									
			шт	2	2842,34	--	5685	--	5685	--	6140
					--	--	--	--		455	
218	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Зажим отв.Р71 для соединения со спуском									
			шт	2	2174,79	--	4350	--	4350	--	4698
					--	--	--	--		348	
		Опора А10/0,4-2(н) /2 комплект/									
219	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка									
			опора	2	22238,28	11464,52	44477	22929	1728	24040	73999
					9910,24	5114,88	19820	10230		5481	
220	С1225-204-0309 225-204-0309 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5									
			шт.	4	93774,00	--	375096	--	375096	--	405104
					--	--	--	--		30008	
221	С1225-204-1001 225-204-1001 РСНБ РК 2022	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и									
			шт.	4	10589,00	--	42356	--	42356	--	45744
					--	--	--	--		3388	
222	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Крепление подкоса У51									
			шт	2	7467,86	--	14936	--	14936	--	16131
					--	--	--	--		1195	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
223	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Траверса ТМ2002									
			шт	2	24589,29	--	49179	--	49179	--	53113
					--	--	--	--		3934	
224	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Траверса ТМ2003									
			шт	2	13114,29	--	26229	--	26229	--	28327
					--	--	--	--		2098	
225	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Траверса ТМ2101									
			шт	4	29142,86	--	116571	--	116571	--	125897
					--	--	--	--		9326	
226	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Заземляющий проводник ЗП1									
			шт	4	1610,14	--	6441	--	6441	--	6956
					--	--	--	--		515	
227	С1252-207-0268 252-207-0268 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143									
			шт.	4	10431,00	--	41724	--	41724	--	45062
					--	--	--	--		3338	
228	С1217-101-0101 217-101-0101 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный									
			кг	6,104	783,00	--	4779	--	4779	--	5161
					--	--	--	--		382	
229	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Изолятор ПШИ-20									
			шт	2	8620,82	--	17242	--	17242	--	18621
					--	--	--	--		1379	
230	С1252-108-0704 252-108-0704 РСНБ РК 2022	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-9 (КП-24)									
			шт.	2	55,00	--	110	--	110	--	119
					--	--	--	--		9	
231	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Спиральная вязка СВ70									
			шт	4	1484,77	--	5939	--	5939	--	6414
					--	--	--	--		475	
232	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Подвесной изолятор SML70/10									
			шт	12	13355,62	--	160267	--	160267	--	173088
					--	--	--	--		12821	
233	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Анкерный зажим DN-35 Rpi									
			шт	12	9302,95	--	111635	--	111635	--	120566
					--	--	--	--		8931	
234	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Плашечный зажим CD35									
			шт	10	1092,86	--	10929	--	10929	--	11803
					--	--	--	--		874	
235	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Соединитель UU 7-16									
			шт	12	2885,14	--	34622	--	34622	--	37392
					--	--	--	--		2770	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
236	С1252-207-1101 252-207-1101 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа РА 1500 (СИП)	шт.	8	3315,00 --	-- --	26520 --	-- --	26520	-- 2122	28642
237	С1252-207-0105 252-207-0105 РСНБ РК 2022	Стяжка для кабеля и провода типа Е778 (СИП) стяжной хомут	шт.	8	51,00 --	-- --	408 --	-- --	408	-- 33	441
238	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Зажим Р70 для ответвления от нулевой жилы	шт	4	2842,34 --	-- --	11369 --	-- --	11369	-- 910	12279
239	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Зажим отв.Р71 для соединения со спуском	шт	4	2174,79 --	-- --	8699 --	-- --	8699	-- 696	9395
		Опора О10/0,4-2(н) /3 комплект/									
240	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	3	22238,28 9910,24	11464,52 5114,88	66715 29731	34394 15345	2590	36060 8222	110997
241	С1225-204-0309 225-204-0309 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	6	93774,00 --	-- --	562644 --	-- --	562644	-- 45012	607656
242	С1225-204-1001 225-204-1001 РСНБ РК 2022	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	6	10589,00 --	-- --	63534 --	-- --	63534	-- 5083	68617
243	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Крепление подкоса У4	шт	3	7140,00 --	-- --	21420 --	-- --	21420	-- 1714	23134
244	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Траверса ТМ2001	шт	3	29142,86 --	-- --	87429 --	-- --	87429	-- 6994	94423
245	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Траверса ТМ2002	шт	3	24589,29 --	-- --	73768 --	-- --	73768	-- 5901	79669
246	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Заземляющий проводник ЗП1	шт	6	1610,14 --	-- --	9661 --	-- --	9661	-- 773	10434
247	С1252-207-0268 252-207-0268 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	6	10431,00 --	-- --	62586 --	-- --	62586	-- 5007	67593
248	С1252-207-0201 252-207-0201 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут , Т.П.3.407.1-143	шт.	6	2096,00 --	-- --	12576 --	-- --	12576	-- 1006	13582

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
249	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Изолятор ПШИ-20									
			шт	9	8620,82	--	77587	--	77587	--	83794
					--	--	--	--		6207	
250	С1252-108-0704 252-108-0704 РСНБ РК 2022	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-9 (КП-24)	шт.	9	55,00	--	495	--	495	--	535
					--	--	--	--		40	
251	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Анкерный кронштейн типа CS10.3									
			шт	6	2996,25	--	17978	--	17978	--	19416
					--	--	--	--		1438	
252	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Спиральная вязка СВ70									
			шт	18	1484,77	--	26726	--	26726	--	28864
					--	--	--	--		2138	
253	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Подвесной изолятор SML70/10									
			шт	9	13355,62	--	120201	--	120201	--	129817
					--	--	--	--		9616	
254	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Анкерный зажим DN-70 Rpi									
			шт	9	10533,32	--	94800	--	94800	--	102384
					--	--	--	--		7584	
255	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Плашечный зажим CD35									
			шт	18	1092,86	--	19671	--	19671	--	21245
					--	--	--	--		1574	
256	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Соединитель UU 7-16									
			шт	9	2885,14	--	25966	--	25966	--	28043
					--	--	--	--		2077	
257	С1252-207-1101 252-207-1101 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа РА 1500 (СИП)	шт.	6	3315,00	--	19890	--	19890	--	21481
					--	--	--	--		1591	
258	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Лента крепления F207									
			шт	24	986,30	--	23671	--	23671	--	25565
					--	--	--	--		1894	
259	С1252-207-0806 252-207-0806 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа NC20	шт.	24	125,00	--	3000	--	3000	--	3240
					--	--	--	--		240	
260	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Зажим для соединения нулевых проводов Р72									
			шт	6	2927,95	--	17568	--	17568	--	18973
					--	--	--	--		1405	
261	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Зажим Р70 для ответвления от нулевой жилы									
			шт	24	2842,34	--	68216	--	68216	--	73673
					--	--	--	--		5457	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
262	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Герметичный ответвительный зажим RP 150									
			шт	9	18605,89	--	167453	--	167453	--	180849
					--	--	--	--		13396	
263	С1252-207-0105 252-207-0105 РСНБ РК 2022	Стяжка для кабеля и провода типа Е778 (СИП) стяжной хомут									
			шт.	9	51,00	--	459	--	459	--	496
					--	--	--	--		37	
264	С1252-207-0601 252-207-0601 РСНБ РК 2022	Подвес типа ES1500 промежуточный									
			шт.	6	1606,00	--	9636	--	9636	--	10407
					--	--	--	--		771	
265	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Зажим отв.Р71 для соединения со спуском									
			шт	6	2174,79	--	13049	--	13049	--	14093
					--	--	--	--		1044	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				36458869	1099714	22608891	1492742	40088428
							1508846	413329	11241418	2136813	
	Стоимость оборудования		Тенге				11241418				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				11241418				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				2276881				
	Материалы		Тенге				1563634				
	Всего заработная плата		Тенге					652925			
		Накладные расходы	Тенге				470110				
		Сметная прибыль	Тенге				219759				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				2966750				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								389
		Сметная заработная плата	Тенге					652925			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				22940570				
	Материалы		Тенге				213470				
	Всего заработная плата		Тенге					1269250			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				20831787				
		Накладные расходы	Тенге				1022632				
		Сметная прибыль	Тенге				1917054				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				25880256				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								745
		Сметная заработная плата	Тенге					1269250			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				40088424				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1134
		Сметная заработная плата	Тенге					1922175			
		РАЗДЕЛ 3. Материалы и оборудование ВЛИ-0,4кВ									
266	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка									
			шт.	175	5907,06	1891,83	1033736	331070	29070	576056	1738575
					3849,12	722,75	673596	126481		128783	
267	С1247-201-0501 247-201-0501 РСНБ РК 2022	Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013, типа ЩУ 1/1-0 У1 IP66									
			шт.	175	11200,00	--	1960000	--	1960000	--	2116800

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--		--	--		156800	
268	Ц13-080305-1001 1308-0305-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Счетчики однофазные.Установка на готовом основании									
			шт.	175	800,66	109,05	140116	19084	6521	88118	246493
					654,35	45,00	114511	7875		18260	
269	С1247-301-0120 247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1									
			шт.	175	61876,00	--	10828300	--	10828300	--	11694564
					--	--	--	--		866264	
270	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне									
			шт.	175	6915,69	166,18	1210246	29082	542344	465621	1809936
					3650,40	45,00	638820	7875		134069	
271	С1247-204-0739 247-204-0739 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 2Р 40А 4,5 кА "С"									
			шт.	175	1195,00	--	209125	--	209125	--	225855
					--	--	--	--		16730	
272	ПРАЙС СТПРАЙС .ЛИСТ	Мачтовый рубильник с предохранителем на ток 63А РНИ-1П									
			шт	175	26572,82	--	4650244	--	4650244	--	5022264
					--	--	--	--		372020	
273	Е11-330204-0101 1133-0204-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии).Подвеска с помощью механизмов									
			км линии	15,704	52758,76	22410,09	828524	351928	26159	466598	1398732
					28682,96	8457,13	450437	132811		103610	
274	С1243-701-0327 243-701-0327 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, с нулевой несущей неизолированной жилой из алюминиевого уплотненного провода, упроченного стальной проволокой или из алюминиевого сплава, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-2 3х95+1х70-0,6/1,0									
			км	1,596732	3213757,00	--	5131509	--	5131509	--	5542030
					--	--	--	--		410521	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				25991800	731164	23383272	1596393	29795249
							1877364	275042	--	2207057	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				2384098				
	Материалы		Тенге				577934				
	Всего заработная плата		Тенге					1569158			
		Накладные расходы	Тенге				1129795				
		Сметная прибыль	Тенге				281112				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				3795005				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								896
		Сметная заработная плата	Тенге					1569158			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				23607702				
	Материалы		Тенге				26158				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					583248			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				22779178				
		Накладные расходы	Тенге				466598				
		Сметная прибыль	Тенге				1925945				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				26000245				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								358
		Сметная заработная плата	Тенге					583248			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				29795250				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1254
		Сметная заработная плата	Тенге					2152406			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**73885744**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4178334				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3513296			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1389874			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						45992161		
		- Перевозка грузов	Тенге				36173				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						11241418		
		- Накладные расходы	Тенге							4284038	
		- Сметная прибыль	Тенге							4640320	
		Итого согласно договора по СМР	Тенге								**69 641 671,23**
		Итого согласно договора по оборудованию	Тенге								**11 886 900,20**
		Итого	Тенге								**81 528 571,43**
		НДС 12%	Тенге								**9 783 428,57**
		Итого с НДС	Тенге								**91 312 000,00**

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бурлинского района Западно-Казахстанской области"

БИН: 000640000893

И.О. руководителя _____Карагойшин Б.С.

Подрядчик:

ТОО "Лайн-Э"

БИН: 050240002110

Директор_____ Жумашев Н.С.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Стройсервис КНК"
БИН:070240016967

Эксперт_____ Рахметов Р.К.
ИИН 920618631145
Аттестаты №KZ20VJE0008347 от 24.04.2018 г. №KZ79VJE00038351 от 29.05.2018 г.
№KZ93VJE00039166 от 07.06.2018 г.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Redline Pro"
БИН: 030140001424[illegible]

ГИП проекта _____Әліпбек Ө.Н.
Приказ №42 от 03.05.2024 г.