*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Темиртау",Республика Казахстан, Карагандинская область, г. Темиртау, Бульвар Независимости, дом № 12** — **010840003064**

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АП-ИМПЭКС",Республика Казахстан, г. Астана, ул. Алматы, дом № 7, к.402** — **030340003189**

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Договор (контракт) Договор № 223 от 08.09.2022 года

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 2 | 23.02.2024 |

# АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг) | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу | стоимость |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Реконструкция участка тепломагистрали №2 по адресу: Карагандинская область, город Темиртау, от ТП-03 до 1-го павильона (пересечение улицы Ушинского и улицы Караганды) | | | работа | 1 | 100 247 367,00 | 100 247 367,00 |
| | | | | Итого | 1 | x | 100 247 367,00 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Искандаров В.Т.
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 23.02.2024

М.П.

**Заказчик: Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта, автомобильных дорог города Темиртау»**
БИН 010840003064, г.Темиртау, Бульвар Независимости, 9, 8 (7213) 41 15 97
**Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АП-ИМПЭКС"**
БИН 030340003189, г.Астана, ул. Алматы, дом 7, офис 402, БЦ «SEVEN». 8 (7172) 30 27 50
**Стройка: «Реконструкция участка тепломагистрали № 2 по адресу: Карагандинская область, город Темиртау, от ТП-03 до 1-го павильона (пересечение улицы Ушинского и улицы Караганды)»**
**Объект: Реконструкция участка тепломагистрали №2 от ТП-03 до 1-го павильона (Ушинского-Караганда) (1-я очередь строительства)**
**Договор о государственных закупках работ №223 от 08.09.2022 г.**

## Акт выполненных работ №8/1 (ЛС 2-1-1-2)
## за февраль 2024 года

| № п.п. | № п.п. по смете | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **ВСЕГО ПО СМЕТЕ:** | | | | **43553773** |
| **1** | **39** | **6111-0101-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Трубопроводы. Изоляция конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем** | **$м^3$ изоляции** | **132,59717** | **250593** | **33227923** |
| **2** | **41** | **прайс-лист** *ТОО Мамыр/г.Караганда/ 2022г.* | **Плоский цилиндр Izoterm RW-80 820.90 FF** | **м.п.** | **348,9410608** | **29591,96** | **10325850** |

| | СМР | Оборудование | Всего |
|---|---|---|---|
| Всего по смете | 43 553 773 | | 43 553 773 |
| Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (6,5%) | 2 830 995 | | 2 830 995 |
| Сметная прибыль (5)% | 2 319 238 | | 2 319 238 |
| Непредвиденные работы и затраты (3)% | 1 391 543 | - | 1 391 543 |
| Итого | 50 095 550 | - | 50 095 550 |
| В текущих и прогнозных ценах | 50 095 550 | - | 50 095 550 |
| 2023 г. - 100% | 50 095 550 | - | 50 095 550 |
| Налог на добавленную стоимость (12%) | 56 107 016 | - | 56 107 016 |
| Скидка 5% | **53 301 665** | **-** | **53 301 665** |

**Заказчик**
Руководитель
ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, города Темиртау"

**Хасенов К.М.** _____

**Подрядчик**
Директор
ТОО "АП-ИМПЭКС"

_____ **Искандаров В.Т.**

**Авторский надзор**
ТОО "КазахЭнергоПром"

**Макишев Б.К.** _____

**Технический надзор**
ТОО "Аретмида снаб"

_____ **Байдурин Е.А.**

**Заказчик: Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта, автомобильных дорог города Темиртау»**
БИН 010840003064, г.Темиртау, Бульвар Независимости, 9, 8 (7213) 41 15 97
**Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АП-ИМПЭКС"**
БИН 030340003189, г.Астана, ул. Алматы, дом 7, офис 402, БЦ «SEVEN». 8 (7172) 30 27 50
**Стройка: «Реконструкция участка тепломагистрали № 2 по адресу: Карагандинская область, город Темиртау, от ТП-03 до 1-го павильона (пересечение улицы Ушинского и улицы Караганды)»**
**Объект: Реконструкция участка тепломагистрали №2 от ТП-03 до 1-го павильона (Ушинского-Караганда)**
**Договор о государственных закупках работ №223 от 08.09.2022 г.**

## Акт выполненных работ №8/3 (ЛС 2-3-1-2)
## за февраль 2024 года

| № п.п. | № п.п. по смете | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **ВСЕГО ПО СМЕТЕ:** | | | | **38360199** |
| 1 | 39 | **6111-0101-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Трубопроводы. Изоляция конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем** | **$м^3$ изоляции** | **116,90444** | **250593** | **29295434** |
| 2 | 41 | **прайс-лист** *ТОО Мамыр/г.Караганда/ 2022г.* | **Плоский цилиндр Izoterm RW-80 820.90 FF** | **м.п.** | **306,32525** | **29591,96** | **9064765** |

| | СМР | Оборудование | Всего |
|---|---|---|---|
| Всего по смете | 38 360 199 | | 38 360 199 |
| Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (6,5%) | 2 493 413 | | 2 493 413 |
| Сметная прибыль (5)% | 2 042 681 | | 2 042 681 |
| Непредвиденные работы и затраты (3)% | 1 225 608 | - | 1 225 608 |
| Итого | 44 121 901 | - | 44 121 901 |
| В текущих и прогнозных ценах | 44 121 901 | - | 44 121 901 |
| 2023 г. - 100% | 44 121 901 | - | 44 121 901 |
| Налог на добавленную стоимость (12%) | 49 416 529 | - | 49 416 529 |
| Скидка 5% | **46 945 702** | **-** | **46 945 702** |

**Заказчик**
Руководитель
ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, города Темиртау"

**Хасенов К.М.** _____

**Подрядчик**
Директор
ТОО "АП-ИМПЭКС"

_____ **Искандаров В.Т.**

**Авторский надзор**
ТОО "КазахЭнергоПром"

**Макишев Б.К.** _____

**Технический надзор**
ТОО "Аретмида снаб"

_____ **Байдурин Е.А.**

ФОРМА 3

**Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Темиртау"**

**Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АП-ИМПЭКС"**

**Наименование строительства: Реконструкция участка тепломагистрали №2 по адресу: Карагандинская область, город Темиртау, от ТП-03 до 1-го павильона (пересечение улицы Ушинского и улицы Караганды)**

Договор №223 от 08.08.2022 г

## Акт №8 за февраль 2024 года

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора | 2 444 192 897,99 |
| 2 | Ранее заактированные суммы по выполненным работам | 1 949 529 400,25 |
| 3 | Сумма аванса оплаченная заказчиком 30% | 410 140 138,30 |
| 4 | Сумма ранее оплаченных работ заказчиком | 1 390 175 261,95 |
| 5 | Виды выполняемых работ | Строительство |
| 6 | Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ | 100 247 367,00 |
| 7 | Сумма выполненных работ за февраль с НДС | 100 247 367,00 |
| 8 | Удержание аванса 30% | |
| 9 | Удержание резерва 5% | 5 012 368,35 |
| 10 | Сумма требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных с НДС | 95 234 998,65 |

**Заказчик:**
**ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Темиртау"**
**БИН 010840003064**
**БИК KKMFKZ2A**
**ИИК KZ82070103KSN3012000**
**РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"**
**Тел.: 8-7213-41-55-51**

**Хасенов К.М.** _____

**Подрядчик:**
**Товарищество с ограниченной ответственностью "АП-ИМПЭКС"**

**БИН 030340003189**
**БИК KKMFKZ2A**
**ИИК KZ88070G000021N00604**
**РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"**
**Тел.: 8 7172 30 27 50**

**Искандаров В.Т.** _____

Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

**Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта, автомобильных дорог города Темиртау"**
**Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АП-ИМПЭКС"**

**Наименование строительства и его адрес: «Реконструкция участка тепломагистрали № 2 по адресу: Карагандинская область, город Темиртау, от ТП-03 до 1-го павильона (пересечение улицы Ушинского и улицы Караганды)»**

**Справка**
**о стоимости выполненных строительных работ и затрат**
**за февраль 2024 года**

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | №223 | 08.09.2022 | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге | | | | | | | | НДС | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы по смете | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **«Реконструкция участка тепломагистрали № 2 по адресу: Карагандинская область, город Темиртау, от ТП-03 до 1-го павильона (пересечение улицы Ушинского и улицы Караганды)»** | **100 247 367,00** | **89 506 577,68** | | | - | | - | | **10 740 789,32** | **100 247 367,00** |

**Заказчик**
Руководитель
ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, города Темиртау"

**Хасенов К.М.** _____

**Подрядчик**
Директор
ТОО "АП-ИМПЭКС"

_____ **Искандаров В.Т.**

**Технический надзор**
ТОО "Аретмида снаб"

**Байдурин Е.А.** _____