Приложение 4-1

к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Спецстрой Групп ЛТД"**

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "NamysStroi-Group"**

Наменование строительства и его адрес: **"Строительство системы водоснабжения в с.Шырганак"**

Договор подряда (контракт) **12/1-06 от 12.06.2023г.**

Справка №1

от 26.10.2023 года

о стоимости выполненных работ и затрат

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		12/1-06	**12.06.2023г.**				

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость (НДС 12%)	Итого к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство системы водоснабжения в с.Шырганак"	4 000 000,00	3 571 428,57							428 571,43	
Итого к оплате:										**4 000 000,00**

Генподрядчик :
Товарищество с ограниченной ответственностью
"Спецстрой Групп ЛТД"
БИН 081240018254

Директор _____ **Кабдрахманова А.Е.**

Субподрядчик :
Товарищество с ограниченной ответственностью
«NamysStroi-Group»
БИН 030640012565

Директор _____ **Жаншуков Е.М.**

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Спецстрой Групп ЛТД" БИН 081240018254**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: **ТОО "NamysStroi-Group" Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Чайковского, 4/7 БИН 030640012565**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **"Строительство системы водоснабжения в с.Шырганак"**

(наименование, адрес)

Объект: **Наружные сети водопровода**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 12/1-06 от 12.06.2023 г.

Акт № 1

приемки выполненных работ за октябрь от 26.10.2023 года

(Локальная смета №6-1-1)

на Наружные сети водопровода

Составлен в ценах 3 квартал 2021 года

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с наклад-ными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Земляные работы										
1	1	1101-0101-0338	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	2927,1	292,99	292,99	857 611	857 611	0	122 931	1 058 985	Казахстан
						0,00	58,33	0	170 738	-	78 443		
2	2	1101-0102-0338	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	76	346,69	346,69	26 348	26 348	0	3 777	32 535	Казахстан
						0,00	69,02	0	5 246	-	2 410		
3	3	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом. К=1,2	м3 грунта	91	2 430,12	0,00	221 141	0	0	159 222	410 792	Казахстан
						2 430,12	0,00	221 141	0	-	30 429		
4	4	412-101-0217	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т.км	4651,2	34,00	0,00	158 141	0	0	0	170 792	Казахстан
						0,00	0,00	0	0	-	12 651		
5	5	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	76	22,86	19,08	1 737	1 450	0	673	2 603	Казахстан

6	6	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3	30,546	3,78	8,52	287	648	-	193		
						1 457,66	183,68	44 526	5 611	0	40 247	91 555	Казахстан
7	7	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2923,808	1 273,98	56,94	38 915	1 739	-	6 782		
						37,57	37,57	109 847	109 847	0	32 988	154 262	Казахстан
8	8	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	90,5	0,00	15,67	0	45 816	-	11 427		
						1 056,56	0,00	95 619	0	0	68 846	177 622	Казахстан
9	9	1101-0201-0501	Грунт 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 грунта	2923,808	1 056,56	0,00	95 619	0	-	13 157		
						186,35	83,32	544 852	243 612	0	306 804	919 788	Казахстан
10	10	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,4365	103,03	42,71	301 240	124 876	-	68 132		
						413 289,78	112 783,78	180 401	49 230	0	145 950	352 459	Казахстан
						300 506,00	37 234,85	131 171	16 253	-	26 108		

Итого	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	**3 371 393**
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	788 373
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 293 709
- материалы, изделия и конструкции, тенге	365 316
перевозки, тенге	0
- накладные расходы, тенге	158 141
- сметная прибыль (8 %), тенге	881 438
Всего	249 732
Временные здания и сооружения (2,0%)	**3 371 393**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (2,07%)	67 428
Непредвиденные работы и затраты (2%)	71 184
Итого в текущих ценах 2021 г.	**70 200**
Итого по акту в текущих ценах 2022 г., (Кпер = 1,0500514)	**3 580 205**
Договорной коэфицент К=0,95	**3 759 399**
НДС (12%)	**3 571 428,57**
Итого	428 571,43
	4 000 000,00

Принял: (Генподрядчик)
ТОО "Спецстрой Групп ЛТД"
БИН 081240018254

Директор _____ **Кабдрахманова А.Е.**

Сдал: (Субподрядчик)
ТОО "NamysStroi-Group"
БИН 030640012565

Руководитель _____ **Жаншуков Е.М.**