Приложение 4
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мугалжарского района".
Подрядчик: Товарищества с ограниченной ответственностью "Жайык Сити"
Наименование строительства и его адрес: Строительство многофункциональной спортплощадки в г.Жем Мугалжарского района Актюбинской области

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу) №1
за май 2022г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		Номер дата		Наименование	Код	Наименование	Код
		№11 от 03.03 2022г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчётный месяц включительно	в том числе за отчётный месяц без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в базисных ценах 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящие в состав строительно-монтажных работ по смете 2020г	Дополнительные затраты			
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство многофункциональной спортплощадки в г.Жем Мугалжарского района Актюбинской области	9891074	8831316,07							1059757,93	9891074

Заказчик: Руководитель ГУ " Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мугалжарского района "
Аккайыр Казбек Тулеуханулы БИН 101240017004 _____
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)
Место печати (при наличии)

Подрядчик: Директор ТОО "Жайык Сити" Мергалиев Мерей [illegible] БИН 101240006727 _____
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)
Место печати (при наличии)

Приложение 2
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 178

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мугалжарского района"
Подрядчик: Товарищества с ограниченной ответственностью "Жайык Сити", Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область,
Стройка: Строительство многофункциональной спортплощадки в г.Жем Мугалжарского района Актюбинской области
Договор подряда (контракт) №11 от 03.03.2022г

Акт выполненных работ №1
ЗА МАЙ 2022 ГОДА

Составлен(а) в текущих ценах с 05.01.21 г.

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Вертикальная планировка										
1	**1101-0104-0702 РСНБ РК 2015**	**Новая.ш. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) НР = 72 %**	**м2 спланированной поверхности за проход**	**612**		**33,82** --	**33,82** 14,27	**20698** --	**20698** 8733	--	**6288** 2159	**29145**
2	**1101-0104-0106** РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м (грунт от выемки) НР = 72 %**	м3 грунта	122,4		26,77 --	26,77 11,30	3277 --	3277 1383	--	996 342	4615
3	**1101-0104-0114 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 % К=2,000;**	м3 грунта	498,44		33,82 --	33,82 14,27	16857 --	16857 7113	--	5121 1758	23736
4	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м (устройство насыпи) НР = 72 %	м3 грунта	249,22		26,77 --	26,77 11,30	6672 --	6672 2816	--	2028 696	9396
5	1101-0104-0114 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 % К=2,000;	м3 грунта	498,44		64,03 --	64,03 27,03	31915 --	31915 13473	--	9701 3329	44945

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1101-0201-0301 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	249,22	6,92 --	6,92 2,93	1725 --	1725 730	--	526 180	2431
7	1101-0201-0307 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см за 9 проходов НР = 72 % К=5,000;	м3 уплотненного грунта	1246,1	1,14 --	1,14 0,48	1421 --	1421 598	--	431 148	2000
8	1101-0101-0368 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 (недостающий грунт) НР = 72 %	м3 грунта	126,82	536,23 --	536,12 127,65	68005 --	67991 16189	14	11656 6373	86034
9	412-101-0105 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	1077,97	66,00 --	-- --	71146 --	-- --		-- 5692	76838
10	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	126,82	21,74 3,41	18,22 7,68	2757 432	2311 974	14	1013 302	4072
				Футбольное поле							
11	1127-0602-1502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия грунтовые. Укладка геосетки НР = 108 %	м2 покрытия	612	4,86 4,03	0,43 0,15	2974 2466	263 92	245	2763 459	6196
12	217-203-0301 РСНБ РК 2015	Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 150 г/м2, разрывная нагрузка 4,5 кН/м К=1,160;	м2	709,92	154,00 --	-- --	109328 --	-- --	109328	-- 8746	118074
13	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	61,2	12694,92 156,53	1119,55 264,07	776929 9580	68516 16161	698833	27800 64378	869107
14	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	612	1021,02 27,16	255,89 79,16	624895 22742	156605 48446	445548	76883 56142	757920
15	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103 НР = 108 % К=3,000	м2 основания	-3060	54,58 --	10,09 3,23	-167015 --	30878 -9884	-136139	10678 -14215	191908
16	217-203-0301 РСНБ РК 2015	Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 150 г/м2, разрывная нагрузка 4,5 кН/м К=1,160;	м2	709,92	154,00	--	109328	--	109328	-- 8746	118074
17	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	1,8972	296003,00 --	-- --	561577 --	-- --	561577	-- 44926	606503

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	255-301-0401 РСНБ РК 2015	**Бесшовное покрытие на основе резиновой крошки толщиной 10 мм К=1,020;**	м2	624,24	5172,00	--	3228569	--	3228569	--	3486855
		СН=8%			--	--	--	--		258286	
				МАФ							
19	8601-0303-0203 УСН РК 8.02-03-2019 00	**Урна на треноге (0,309 м х 0,332 м х 0,71 м) НР = 0**	шт	4	28823,00	--	115292	--	115292	--	124515
		СН=8%			--	--	--	--		9223	
				Ограждение металлическое - 104м							
20	241-102-0185 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 114х5,0 мм К=36,000;	м	180	3445,00	--	620100	--	620100	--	669708
		СН=8%			--	--	--	--		49608	
21	214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,01692	297907,00	--	5041	--	5041	--	5444
		СН=8%			--	--	--	--		403	
22	214-101-0201 РСНБ РК 2015	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм**	т	0,03168	297907,00	--	9438	--	9438	--	10193
		СН=8%			--	--	--	--		755	
23	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	1,60485	273545,00	--	438999	--	438999	--	474119
		СН=8%			--	--	--	--		35120	
24	214-401-0208 РСНБ РК 2015	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм	м2	233,9	553,00	--	129347	--	129347	--	139695
		СН=8%			--	--	--	--		10348	
25	214-205-0202 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	0,66651	324763,00	--	216458	--	216458	--	233775
		СН=8%			--	--		--		17317	
26	214-210-0601 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,11628	277157,00	--	32228	--	32228	--	34806
		СН=8%			--	--	--	--		2578	
27	215-301-0405 РСНБ РК 2015	**Фанера из лиственных пород ФСФ, шлифованная ГОСТ 3916.1-96 толщиной 10 мм К=1,050**	м2	136,5	2830,00	--	386295	--	386295	--	417199
		СН=8%			--	--	--	--		30904	
28	214-205-0102 РСНБ РК 2015	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм**	т	0,04794	325307,00	--	15595	--	15595	--	16843
		СН=8%			--	--	--	--		1248	
29	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,04395	273545,00	--	12022	--	12022	--	12984
		СН=8%			--	--	--	--		962	
30	214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00036	297907,00	--	107	--	107	--	116
		СН=8%			--	--	--	--		9	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	214-210-0601 РСНБ РК 2015	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм**									
		СП=8%	т	0,00357	277157,00	--	989	--	989	--	1068
					--	--	--	--		79	
32	214-401-0208 РСНБ РК 2015	**Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм**									
		СП=8%	м2	1,5	553,00	--	830	--	830	--	896
					--	--	--	--		66	
33	214-210-0103 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 28 мм и более**									
		СП=8%	т	0,0025	280070,00	--	700	--	700	--	756
					--	--	--	--		56	
				Электротехническое оборудование							
34	247-201-0501 РСНБ РК 2015	**Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013, типа ЩУ 1/1-0 У1 IP66**									
		СП=8%	шт	1	8984,00	--	8984	--	8984	--	9703
					--	--	--	--		719	
35	247-301-0101 РСНБ РК 2015	**Счетчик электрической энергии однофазный марки Меркурий 200.02, 230 В, 5(60) А, ЖКН, многотарифный, класс точности 1**									
		СП=8%	шт	1	8032,00	--	8032	-	8032	--	8675
					--	--	--	--		643	
36	247-204-0613 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"**									
		СП=8%	шт	2	622,00	--	1244	--	1244	--	1344
					--	--	--	--		100	
37	247-204-0681 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 4Р 25А 4,5 кА "В"**									
		СП=8%	шт	1	3510,00	--	3510	--	3510	--	3791
					--	--	--	--		281	
				Прожекторное освещение							
38	241-102-0220 РСНБ РК 2015	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х5,0 мм К=4,000;**									
		СП=8%	м	34	4989,00	--	169626	--	169626	--	183196
					--	--	--	--		13570	
39	247-103-0924 РСНБ РК 2015	**Прожектор типа PFL-S светодиодный, мощностью 50 Вт, IP65, ГОСТ IEC 60598-1-2013, ГОСТ IEC 60598-2-5-2012**									
		СП=8%	шт	8	5176,00	--	41408	--	41408	-	44721
					--	--	--	--		3313	
40	261-102-0379 РСНБ РК 2015	**Конструкции профилей прессованных из алюминиевого сплава**									
		СП=8%	т	0,0444	1982970,00	--	88044	--	88044	--	95088
					--	--	--	--		7044	
41	247-202-1201 РСНБ РК 2015	**Коробка ответвительная, клеммная типа У 614 У2, пластиковый ввод IP54**									
		СП=8%	шт	4	7277,00	--	29108	--	29108	--	31437
					--	--	--	--		2329	
42	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=2,000;**									
		СП=8%	т	0,00766	277977,00	--	2129	--	2129	--	2299
					--	--	--	--		170	
43	214-210-0102 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм К=2,000;**									
		СП=8%	т	0,02528	271941,00	--	6875	--	6875	--	7425
										550	
				Земляные работы							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	9,72	2069,00	--	20111	--	20111	--	21720
		СП - 8%			--	--	--	--		1609	
45	249-101-0501 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	162	38,00	--	6156	--	6156	--	6648
		СП - 8%			--	--	--	--		492	
		Кабельно-проводниковая продукция									
46	243-116-0301 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВЬбШв 2х1,5 (ок)-0,66	км	0,034	378144,00	--	12857	--	12857	--	13886
		СП - 8%			--	--	--	--		1029	
47	243-116-0304 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВЬбШв 2х6,0 (ок)-0,66	км	0,0195	621832,00	--	12126	--	12126	--	13096
		СП - 8%			--	--	--	--		970	
48	243-116-0703 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВЬбШв 4х4,0 (ок)-0,66	км	0,079	773458,00	--	61103	--	61103	--	65991
		СП - 8%			--	--	--	--		4888	
49	243-116-0704 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВЬбШв 4х6,0 (ок)-0,66	км	0,093	1071095,00	--	99612	--	99612	--	107581
		СП - 8%			--	--	--	--		7969	
50	241-101-0204 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	м	8	825,00	--	6600	--	6600	--	7128
		СП - 8%			--	--	--	--		528	
51	247-202-0701 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная с клеммными колодками типа КМ-212, IP 20	шт	4	479,00	--	1916	--	1916	--	2069
		СП - 8%			--	--	--	--		153	
52	243-902-1001 РСНБ РК 2015	Наконечник медный луженый кабельный ГОСТ 23469.0-81, марки марки JG 6	100 шт	0,04	5962,00	--	238	--	238	--	257
		СП - 8%			--	--	--	--		19	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								8822206
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Заработная плата строителей	Тенге				66229				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					347376			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					106824			
		- Материалов, изделий и конструкции	Тенге						7580435		
		- Перевозка грузов	Тенге				76838				
		Накладные расходы	Тенге							134530	
		- Сметная прибыль	Тенге							653497	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге								8822206

СТОИМОСТЬ СМР	8822206
ОБОРУДОВАНИЕ	0
[illegible]	[illegible]
ИТОГО	8936895

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗИМНЕЕ УДОРОЖАНИЕ 1,98%					176951				
		ИТОГО					9113845				
		НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%					182277				
		ИТОГО					9296122				
		ИТОГО С ДОГОВОРНЫМ КОЭФИЦЕНТОМ К=0,95					8831316				
		НДС, 12%					1059758				
		ИТОГО ПО АКТУ					9891074				

Заказчик: Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мугалжарского района"
Аккайыр Қазбек Тулеуханұлы, БИН 101240017004

Подрядчик: Директор ТОО "Жайык Сити" Молдагалиев Мерекe Конысбаевич, БИН 140240006727

Эксперты технического надзора: ТОО "АрАй-НС" Расбаев Алмас Адильгалиевич