Форма №КС-3

Заказчик / Генподрядчик: ТОО "Стройкомплект-КБ"

Подрядчик / Субподрядчик: ТОО "AGN GROUP COMPANY"

Договор: №2 от 05.10.2024г.

Наименование объекта: Строительство электроснабжения на жилой дом №12 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за Октябрь месяц 2024 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Строительство электроснабжения на жилой дом №12 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области	38 475,74	34 353,34							4 122,40	38 475,74
Всего по стройке	38 475,74	34 353,34							4 122,40	38 475,74

Заказчик / Генподрядчик:
ТОО "Стройкомплект-КБ"

Директор _____ **Аликулов Г. А.**

Подрядчик / СубПодрядчик
ТОО "AGN GROUP COMPANY"

Руководитель _____ **Кзылходжаева Г. К.**

Наименование стройки - Строительство электроснабжения на жилой дом №12 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

АКТ №1
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за Октябрь месяц 2024 г.

Заказчик / Генподрядчик: ТОО "Стройкомплект-КБ"

Подрядчик/ Субподрядчик: ТОО "AGN GROUP COMPANY" договор №2 от 05.10.2024г.

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2024 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**28449**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			13931
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*7020*
		машины и механизмы	тенге			5291
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1331*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			9227
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	3		
	Раздел 1.	**Строительство ВЛИ-0,4кВ**				**20746**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			9696
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*4813*
		машины и механизмы	тенге			2454
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*604*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			8596
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	2		
1	**1320-0203-0102** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	**Провод (один) в линии на подвесных изоляторах изолированный самонесущий типа СИП-3, (SAX). Монтаж** Состав работ: 1. Установка закладных деталей, кронштейнов, армирование кронштейнов изоляторами, раскатка проводов и их стыкование 2. Подъем провода на кронштейны, вытяжка проводов и регулировка стрел подвеса, закрепление проводов на кронштейнах	**км**	**0,0009403**	**3 432 778**	**3228**
		Формула объема = (0,940271).0,001				

1	2	3	4	5	6	7
2	243-701-0720 *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70-0,6/1,0** Формула объема = (0,940271).1,02	м	0,9590764	1 986	1905
		Линейная арматура				
3	6124-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой, диаметр 12 мм** Состав работ: 1. Изготовление заземлителей 2. Установка 3. Приварка	м	1	1 243	1243
4	6124-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм** Состав работ: 1. Изготовление заземлителей 2. Монтаж и заглубление заземлителя 3. Приварка	шт.	2	7 185	14370
	Раздел 2.	**Ответвления к вводам в здания**				**7703**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			4235
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*2207*
		машины и механизмы	тенге			2837
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*727*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			631
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1		
		Кабельно-проводниковая продукция				
5	1320-0203-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	**Провод (один) в линии на подвесных изоляторах изолированный самонесущий типа СИП-3, (SAX). Монтаж** Состав работ: 1. Установка закладных деталей, кронштейнов, армирование кронштейнов изоляторами, раскатка проводов и их стыкование 2. Подъем провода на кронштейны, вытяжка проводов и регулировка стрел подвеса, закрепление проводов на кронштейнах	км	0,0015	3 432 778	5149
		Формула объема = (1,5).0,001				
6	243-701-0702 *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0** Формула объема = 1,5.1,02	м	1,53	246	376

1	2	3	4	5	6	7
		Узел электроэнергии				
7	6119-0602-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка счетчика на готовое основание, однофазного** Состав работ: 1. Установка 2. Присоединение 3. Опробование	**шт.**	**1**	**2 178**	**2178**
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**28449**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			13931
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*7020*
		машины и механизмы	тенге			5291
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1331*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			9227
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	3		
		Всего прямые затраты				**28 449,00**
		в том числе оборудование				**-**
		Затраты на организацию и управление стрительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) -6,9%				**1 962,98**
		Итого				**30 411,98**
		Сметная прибыль - 5%				**1 520,60**
		Непредвиденные работы и затраты - 2%				**608,24**
		Итого				**32 540,82**
		Итого на III квартал 2024 г., доля - 100 %, К - 1,0557				**34 353,34**
		НДС- 12%				**4 122,40**
		Стоимость строительства				**38 475,74**

Заказчик / Генподрядчик:

Директор ТОО "Стройкомплект-КБ"

_____ **Аликулов Г. А.**

Подрядчик / Субподрядчик:

Руководитель ТОО "AGN GROUP COMPANY"

_____ **Кзылходжаева Г. К.**