ҚЫЗЫЛОРДА ҚАЛАСЫ ӘКІМДІГІНІҢ
«ҚЫЗЫЛОРДА ҚАЛАСЫНЫҢ
СӘУЛЕТ ЖӘНЕ ҚАЛА
ҚҰРЫЛЫСЫ БӨЛІМІ»
КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК
МЕКЕМЕСІ
Кіріс №2 131
08.08. * 2017.
бет

Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрінің
міндетін атқарушының
2015 жылғы 24 ақпандағы
№ 121 бұйрығына
3-қосымша

«Қызылорда қаласы, Демесинов көшесіндегі тұрғын үй кварталының инженерлік желісі-сыртқы газ құбыры»

Сәйкестік туралы декларация

2017 жылғы 08.08.

Мердігер (бас мердігер) «Компания Газ Строй» ЖШС. Қызылорда қаласы. Абай даңғылы №33/14
ұйымның атауы, заңды мекенжайы

атынан басшысы Абуталипов О.И
ұйым басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

«Қызылорда қаласы. Демесинов көшесіндегі тұрғын үй кварталының инженерлік желісі- сыртқы газ құбыры» құрылысы объектісі бойынша
объектінің атауы, орналасқан жері

тапсырыс беруші Қалалық құрылыс бөлімінің басшысы Байменов Т болып табылатын
ұйымның атауы, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

мынаны куәландырады:

1. Объектіде құрылыс-монтаж жұмыстары бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға), сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласындағы мемлекеттік нормативтерге сәйкес орындалған;

2. Қосымша мердігер ұйым: жоқ ;
ұйымның атауы

3. Жоба (жобалау-сметалық құжаттамасы) «Проект Сервис» ЖШС
жобалау ұйымының атауы, жобаның нөмірі

Қалалық құрылыс бөлімі бекітілген;
жобаны бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні

4. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты,) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша
(нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және тағы басқа	Өл.б	Жоба бойынша		Нақты	
		Жалпы(бұрын қабылданғанда рды ескере отырып)	Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі	Жалпы(бұрын қабылданғандард ы ескере отырып)	Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі
полиэтилен газ құбырлары					
ПЭ SDR11 d63x5,8	м	28		28	
ПЭ SDR17 d90x5,4	м	12		12	
ПЭ SDR17 d63x3,8	м	56		56	

Кран ПЭ 100 SDR11 d63 PN 1,0МПа	дана	1		1	
Тройник ПЭ SDR11 d319-63-319	дана	1		1	
Отвод 90°ПЭ 100 SDR11 d63	дана	3		3	
Темір газ құбырлары					
ст d89х3,5	м	6		6	
d57х3,0	м	280		280	
d45х2,5	м	95		95	
d38х2,5	м	32		32	
d32х2,5	м	32		32	
ГРПШ-07-2У1	дана	1		1	

Тұрғын үйдің мынадай көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Нақты
Жалпы алаңы	шаршы метр (бұдан әрі - $м^2$)		
Қабаттар саны	қабат		
Жалпы құрылыс көлемі	текше метр (бұдан әрі - $м^3$)		
Оның ішінде жер асты бөлігі	$м^3$		
Жапсарлас салынған, жапсарлас-жанаса салынған және жанаса салынған үй-жайлар алаңы	$м^2$		

Көрсеткіштер	Жоба бойынша			Нақты		
	пәтер саны	Пәтер алаңы, $м^2$		пәтер саны	Пәтер алаңы, $м^2$	
		жалпы	тұрғын		жалпы	тұрғын
Барлық пәтер, оның ішінде: бір бөлмелі						
екі бөлмелі						
үш бөлмелі						
төрт бөлмелі және одан көп						

5. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мына деректермен сипатталады: полиэтилен құбырларлары, бетон құдықтары, клапандар , фланецтер және фитингтер;

негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша оны орналастыру ерекшеліктері бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар

6. Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілер сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған;
7. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар орындалған;
8. Құрылыс-монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған: жұмыстардың басталуы «____» _____2017ж;

айы, жылы
жұмыстардың аяқталуы «____» _____2017ж;
айы, жылы
құрылыстың ұзақтығы, ай:
құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша _____ ай; нақты _____ ай;

9. Қолданылған құрылыс материалдары, конструкциялары, жабдық және бұйымдар жобаның және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес;
10. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді, оны инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету бойынша қызметтерді жеткізушілер растайды.

Инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету бойынша қызметті жеткізушілер:
«КазТрансГаз Аймақ» АҚ КӨФ директоры Қызылбаев Т _____ _____2017ж.
ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы, күні

М.О.

Мердігер (бас мердігер) «Қызылорда қаласы, Демесинов көшесіндегі тұрғын үй кварталының инженерлік желісі- сыртқы газ құбыры» құрылысы объектісін қабылдауға дайын деп санайды,
объектінің (кешеннің) атауы
орындалған құрылыс–монтаж және арнайы жұмыстардың сапасына кепілдік береді және объектінің құрылысы кезінде оның кінәсінен болған ақауларды Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес кепілділік мерзімінде жоюға өзіне міндеттеме алады.

Мердігер (бас мердігер)
«Компания Газ Строй»басшысы Абуталипов О.И _____ _____2017ж.
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы, күні

М.О.