Қазақстан Республикасы
Инвестициялар және даму
министрінің
2017жылғы 24 сәуірдегі
№ 235 бұйрығымен
бекітілген
3-қосымша
Нысан

Сәйкестік туралы декларация

2019 жыл «23» 09

Мердігер (бас мердігер) **«КомпанияГазСтрой» ЖШС, Қызылорда қаласы, Абай данғылы 33/14 үй.**
ұйымның атауы, заңды мекенжайы
атынан **ұйым басшысы Абуталипов Оспан Исаханович**
ұйым басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)
«Арал қаласындағы мәдениет үйі мен аудандық жұмыспен қамту, әлеуметтік бағдарламалар және азаматтық актілерді тіркеу бөлімі ғимаратының бу қазандықтарын жаңғырту және сервистік қызмет көрсету» объектісі бойынша
объектінің атауы, орналасқан жері
тапсырыс беруші **«Арал аудандық мәдениет тілдерді дамыту» коммуналдық мемілекеттік мекемесінің басшысының м/а Дарбаев С.С.** болып табылатын
ұйымның атауы, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)
тапсырыс беруші **«Арал аудандық жұмыспен қамту әлеуметтік бағдарламалар және азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімі» коммуналдық мемілекеттік мекемесінің басшысы Тоғысова Ғ.Т.** болып табылатын
ұйымның атауы, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)
болып табылатын мынаны куәландырады:

1. Объектіде құрылыс-монтаж жұмыстары бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға), сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласындағы мемлекеттік нормативтерге сәйкес орындалған;

2. Қосымша мердігер ұйым: жоқ;
ұйымның атауы

3. Жоба (жобалау-сметалық құжаттамасы) **ҚР ішкі істер министірлігінің Қылмыстық-атқару жүйесі комитеті түзеу мекемелерінің шаруашылық жүргізу құқығындағы «Еңбек» республикалық мемлекеттік кәсіпорынының «Еңбек-Қызылорда» Филиалы. директоры Е.Торебеков.**
жобалау ұйымының атауы, жобаның нөмірі
Жоба (жобалау-сметалық құжаттамасы) **«ТАЛҒАТ» ЖШС**
жобалау ұйымының атауы, жобаның нөмірі
«КазТрансГазАймақ» АҚ КӨФ бекітілген;
жобаны бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні

4. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты,) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша
(нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады):

Арал қаласындағы мәдениет үйі ғимараты

Қуаттылық, өнімділік және тағы басқа	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша жалпы (бұрын қабылданған андарды ескере отырып)	Қуаттылық, өнімділік және тағы басқа	Өлшем бірлігі	Нақты жалпы (бұрын қабылданған дарды ескере отырып)
Труба ПЭ100 SDR11 Ø63x5,8	м	44,2683	Труба ПЭ100 SDR11 Ø63x5,8	м	44,2683
Труба ПЭ100 SDR11 Ø110x10,4	м	1,7675	Труба ПЭ100 SDR11 Ø110x10,4	м	1,7675
Труба ПЭ100 SDR11 Ø160x14,6	м	0,404	Труба ПЭ100 SDR11 Ø160x14,6	м	0,404
Труба ПЭ100 SDR11 Ø90x5,4	м	127,462	Труба ПЭ100 SDR11 Ø90x5,4	м	127,462
Труба ПЭ100 SDR11 Ø90x8,2	м	2,6664	Труба ПЭ100 SDR11 Ø90x8,2	м	2,6664
Труба ПЭ100 SDR11 Ø160x14,6	м	19,19	Труба ПЭ100 SDR11 Ø160x14,6	м	19,19
Ст.Трубы Ø48x3	м	0,6	Ст.Трубы Ø48x3	м	0,6
Ст.Трубы Ø32x2,5	м	1	Ст.Трубы Ø32x2,5	м	1
Ст.Трубы Ø25x2,5	м	2	Ст.Трубы Ø25x2,5	м	2
Ст.Трубы Ø38x2,5	м	2,5	Ст.Трубы Ø38x2,5	м	2,5
Ст.Трубы Ø42x2,5	м	15,6	Ст.Трубы Ø42x2,5	м	15,6
Ст.Трубы Ø57x3,0	м	14,8	Ст.Трубы Ø57x3,0	м	14,8
Ст.Трубы Ø57x3,5	м	5,8	Ст.Трубы Ø57x3,5	м	5,8
Ст.Трубы Ø89x3,5	м	5	Ст.Трубы Ø89x3,5	м	5
Ст.Трубы Ø89x4,0	м	5,5	Ст.Трубы Ø89x4,0	м	5,5
Ст.Трубы Ø108x3,0	м	1,3	Ст.Трубы Ø108x3,0	м	1,3
Ст.Трубы Ø159x4,5	м	3	Ст.Трубы Ø159x4,5	м	3
Ст.Трубы Ø219x4,0	м	2,5	Ст.Трубы Ø219x4,0	м	2,5
Шаровый кран:Ø63	шт	1	Шаровый кран:Ø63	шт	1
Шаровый кран:Ø15	шт	3	Шаровый кран:Ø15	шт	3
Шаровый кран:Ø32	шт	4	Шаровый кран:Ø32	шт	4
Кран фланцевые:Ø100	шт	4	Кран фланцевые:Ø100	шт	4
Запорный клапан	шт	1	Запорный клапан	шт	1
Клапан Ду150	шт	1	Клапан Ду150	шт	1
Клапан ДУ80	шт	1	Клапан ДУ80	шт	1
Грелка 250 газ	шт	2	Грелка 250 газ	шт	2
Грелка 20 жид	шт	2	Грелка 20 жид	шт	2
Задвижка Ø80	шт	1	Задвижка Ø80	шт	1
Задвижка Ø50	шт	2	Задвижка Ø50	шт	2
Переход ПЭ/Ст Ø90	шт	2	Переход ПЭ/Ст Ø90	шт	2
Переход ПЭ/Ст Ø63	шт	1	Переход ПЭ/Ст Ø63	шт	1
Газорегуляторный пункт шкафной	компл	1	Газорегуляторный пункт шкафной	компл	1
Задвижка фланцевые Ø50	шт	2	Задвижка фланцевые Ø50	шт	2

Негізгі технико-экономикалық көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Нақты
Қуаты	$м^3$	35	35
Ғимаратттың жалпы алаңы	$м^2$	74,52	74,52
Пайдалы ауданы	$м^2$	54,62	54,62
Құрылыс көлемі	$м^3$	216,10	216,10

Арал қаласындағы жұмыспен қамтуды үйлестіру, әлеуметтік бағдарламалар және азаматтық актілерді тіркеу бөлімі ғимараты

Қуаттылық, өнімділік және тағы басқа	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	Қуаттылық, өнімділік және тағы басқа	Өлшем бірлігі	Нақты жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)
ЯТП Ящик понижающим трансфоматором	шт	1	ЯТП Ящик понижающим трансфоматором	шт	1
Шкаф распределительный 400 А	шт	1	Шкаф распределительный 400 А	шт	1
Насосы циркуляционные 32-60 типа Grandfos модели UPS	шт	2	Насосы циркуляционные 32-60 типа Grandfos модели UPS	шт	2
Насосы циркуляционные для систем	шт	4	Насосы циркуляционные для систем	шт	4
Котлы газовые	компл	2	Котлы газовые	компл	2
Гидранты пожарные	шт	1	Гидранты пожарные	шт	1
Труба ПЭ100 SDR11 Ø110х10,4	м	4,242	Труба ПЭ100 SDR11 Ø110х10,4	м	4,242
Труба ПЭ100 SDR11 Ø63х5,8	м	111,1	Труба ПЭ100 SDR11 Ø63х5,8	м	111,1
Ст.Трубы Ø426х10	м	0,4275	Ст.Трубы Ø426х10	м	0,4275
Ст.Трубы Ø32х3,0	м	26,5	Ст.Трубы Ø32х3,0	м	26,5
Ст.Трубы Ø42х2,5	м	50	Ст.Трубы Ø42х2,5	м	50

Негізгі технико-экономикалық көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Нақты
Қуаты	$м^3$	40	40
Ғимараттың жалпы алаңы	$м^2$	32,5	32,5
Пайдалы ауданы	$м^2$	24,5	24,5
Құрылыс көлемі	$м^3$	152	152

5. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мына деректермен сипатталады: іргетас темір бетон блоктар, сыртқы қабырға кірпішпен қаланған, ішкі қабырғалары кірпіш, төбе жапқыш көпқуысты темір бетон плиталары, баспалдақтар темір бетон бұйымдары, төбе шатыры – құламалы, терезелер металлопластик, ішкі есіктер;

негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша оны орналастыру ерекшеліктері бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар

6. Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілер сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған;

7. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар орындалған;

8. Құрылыс-монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған: жұмыстардың басталуы мамыр 2019 ж;

айы, жылы

жұмыстардың аяқталуы қыркүйек 2019ж.

айы, жылы

құрылыстың ұзақтығы, ай: 3 ай

құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша 3 ай;

9. Қолданылған құрылыс материалдары, конструкциялары, жабдық және бұйымдар жобаның және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес;
10. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді, оны инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету бойынша қызметтерді жеткізушілер растайды.

«Арал қаласындағы мәдениет үйі мен аудандық жұмыспен қамту, әлеуметтік бағдарламалар және азаматтық актілерді тіркеу бөлімі ғимаратының бу қазандықтарын жаңғырту және сервистік қызмет көрсету»
объектінің (кешеннің) атауы

объектісін қабылдауға дайын деп санайды,орындалған құрылыс–монтаж және арнайы жұмыстардың сапасына кепілдік береді және объектінің құрылысы кезінде оның кінәсінен болған ақауларды Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес кепілділік мерзімінде жоюға өзіне міндеттеме алады.

Мердігер (бас мердігер) **«КомпанияГазСтрой» ЖШС ұйым басшысы Абуталипов О.И.**
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда). қолы, күні

Тапсырыс беруші:
Қызылорда қаласы әкімдігінің **«Арал аудандық мәдениет және тілдерді дамыту» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің басшысының м/а Дарбаев С.С.**
ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда). қолы, күні

Тапсырыс беруші:**«Арал аудандық жұмыспен қамту әлеуметтік бағдарламалар және азаматтық хал актілерінтіркеу бөлімі» коммуналдық мемілекеттік мекемесінің басшысы Тоғысова Ғ.Т.**
ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда). қолы, күні

Инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету бойынша қызметті жеткізушілер:

«ҚазТрансГазАймақ» АҚ Қызылорда обылысы Арал аудандық газ шаруашылығы директоры Алданов А.Ш.
ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда). қолы, күні