Заказчик: ТОО "БК-Строй"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Изомир'

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство наружных сетей теплоснабжения от проектируемой блочно-модульной котельной в мкр. Береке в городе Костанае Костанайской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети теплоснабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 09-02/2120 от 02 июня 2020 года

Акт приемки выполненных работ №1

за июль 2020 года

Основание: **Локальная смета 2-1-1 (наружные сети теплоснабжения мкр Береке)**

Составлен в текущих ценах с 01.01.20 г. тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1 Земляные работы												
1	1	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 % kэкс1=1,12;	м3 грунта	1183,4	229,19	218,34	271221	258388	–	–	271221

					10,84	53,82	12833	63686	–	–	
2	2 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами - доработка после механизированной разработки НР = 72 % ктрм1=1,2;	м3 грунта	36,6	1675,52	–	61324	–	–	–	61324
					1675,52	–	61324	–	–	–	

Раздел 2 Трубопроводы и запорная арматура

3	3 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 % кэкс1=1,12;	м3 основания	75,6	3652,3	178,64	276114	13505	182952	–	276114
					1053,66	52,76	79657	3989	–	–	

4	4 1124-0108-0108	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемым и муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 273 мм. Прокладка бесканальная НР = 99 % kэкс1=1,12;									
			км труб	0,044	1968090,91	852318,18	86596	37502	2593	–	86596
					1056840,91	232318,18	46501	10222	–	–	
5	5 2900-0000-0000 (пл)ценовое	Труба стальная электросварная в ППМ-изоляции Ф273*6,0/356 ППМ-250-а тип1	м	44	32738		1440472		1440472	–	1440472
					–		–		–	–	

6	6 1124-0108-0109	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемым и муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 325 мм. Прокладка бесканальная НР = 99 % кэкс1=1,12;									
			км труб	0,15	2191620	988653,33	328743	148298	10529	–	328743
					1132773,33	282520	169916	42378	–	–	
7	7 2900-0000-0000 (пл)ценовое	Труба стальная электросварная в ППМ-изоляции Ф325*6,0/406 ППМ-300-а тип1	м	150	39836		5975400		5975400	–	5975400
					–		–		–	–	

8	8 1124-0108-0110	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемым и муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 377 мм. Прокладка бесканальная НР = 99 %	км труб	0,09	2441111,11	902922,22	219700	81263	8280	–	219700
					1446188,89	262966,67	130157	23667	–	–	
9	9 2900-0000-0000 (пл)ценовое	Труба стальная электросварная в ППМ-изоляции Ф377*7,0/465 ППМ-350-а тип1	м	90	48510		4365900		4365900	–	4365900
					–		–		–	–	
10	10 2900-0000-0000 (пл)ценовое	Отвод стальной электросварной в ППМ - изоляции Ф219х6,0/309	шт	10	32760		327600		327600	–	327600
					–		–		–	–	
11	11 2900-0000-0000 (пл)ценовое	Отвод стальной электросварной в ППМ - изоляции Ф273х6,0/356	шт	20	56205		1124100		1124100	–	1124100
					–		–		–	–	

12	12	2900-0000-0000 (пл)ценовое	Отвод стальной электросварной в ППМ - изоляции Ф325х6/406	шт	8	96800		774400		774400	–	774400
						–		–		–	–	
13	13	2900-0000-0000 (пл)ценовое	Отвод стальной электросварной в ППМ - изоляции Ф377х7/465	шт	6	138600		831600		831600	–	831600
						–		–		–	–	
14	14	2900-0000-0000 (пл)ценовое	Комплект изоляции стыка Ф219х6,0/309	шт	30	8712		261360		261360	–	261360
						–		–		–	–	
15	15	2900-0000-0000 (пл)ценовое	Комплект изоляции стыка Ф273х6,0/356	шт	68	16500		1122000		1122000	–	1122000
						–		–		–	–	
16	16	2900-0000-0000 (пл)ценовое	Комплект изоляции стыка Ф325х6,0/406	шт	40	18480		739200		739200	–	739200
						–		–		–	–	
17	17	2900-0000-0000 (пл)ценовое	Комплект изоляции стыка Ф377*7/465	шт	20	21252		425040		425040	–	425040
						–		–		–	–	
18	18	1116-0401-0206	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 125 мм. Прокладка НР = 98 % кэкс1=1,12;	м трубопровода	5	1504	71,4	7520	357	273	–	7520

19	19 2301-0201-0209	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5	1378 / 3500	26,8 / –	6890 / 17500	134 / –	– / 17500	– / –	17500
20	20 1116-0401-0208	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка НР = 98 % кэкс1=1,12;	м трубопровода	10	2199,5 / 2324,2	23,2 / 108,9	21995 / 23242	232 / 1089	– / 158	– / –	23242
21	21 2301-0201-0232	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	10	9582 / –		95820 / –		95820 / –	– / –	95820
22	22 1116-0401-0209	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 250 мм. Прокладка НР = 98 % кэкс1=1,12;	м трубопровода	10	2623,5 / 2817,4	46,6 / 173,8	26235 / 28174	466 / 1738	– / 201	– / –	28174

23	23 2301-0201-0237	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	10	13064		130640		130640	–	130640
					–		–		–	–	
24	24 1116-0401-0210	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 300 мм. Прокладка НР = 98 % kэкс1=1,12;	м трубопровода	10	3321,4	233,3	33214	2333	273	–	33214
					3060,8	68,8	30608	688	–	–	
25	25 2301-0201-0244	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	10	15591		155910		155910	–	155910
					–		–		–	–	
26	26 1116-0401-0211	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 350 мм. Прокладка НР = 98 % kэкс1=1,12;	м трубопровода	15	3862,6	302,8	57939	4542	1126	–	57939
					3484,73	88,8	52271	1332	–	–	

27	27	2301-0201-0252	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	15	26380	–	395700	–	395700	–	–	395700
28	28	2302-0101-0222	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	3	3122	–	9366	–	9366	–	–	9366
29	29	2302-0101-0259	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	3	28800	–	86400	–	86400	–	–	86400

30	30	2302-0101-0268	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	3	14834 / –	44502 / –	44502 / –	– / –	44502
31	31	2302-0101-0301	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 377 мм, толщиной стенки 7 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	77000 / –	154000 / –	154000 / –	– / –	154000

32	32 2302-0101-1128	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 273 мм x 6,0 мм - 219 мм x 6,0 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)							
			шт.	2	8787 / –	17574 / –	17574 / –	– / –	17574
33	33 2302-0101-1145	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 325 мм x 6 мм - 273 мм x 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)							
			шт.	2	12854 / –	25708 / –	25708 / –	– / –	25708

34	34 2302-0101-1158	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 377 мм x 7 мм - 325 мм x 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)									
			шт.	2	37000		74000		74000	–	74000
					–		–		–	–	
35	35 1115-0403-1003	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Грунтовка ГФ-021 количество окрасок 2 НР = 80 % kэкс1=1,12;	м2 окрашиваемой поверхности	46,39	563,79	1,16	26154	54	5678	–	26154
					440,22	0,58	20422	27	–	–	
36	36 1115-0403-1003	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска количество окрасок1 - эмаль ПФ-115 НР = 80 % ktpp1=0,5; ktpм1=0,5; kэкс1=1,12;	м2 окрашиваемой поверхности	46,39	321,88	1,16	14932	54	4667	–	14932
					220,11	0,58	10211	27	–	–	

37	37 1126-0101-0901	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75 НР = 76 %	м3 изоляции	3,2	29194,38	1755,63	93422	5618	5045	–	93422
					25862,19	861,56	82759	2757	–	–	
38	38 2111-0203-0201	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	3,2	13700		43840		43840	–	43840
					–		–		–	–	
39	39 1312-1101-0607	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования НР = 61 % кэкс1=1,12;	шт.	2	19073,5	8797	38147	17594	309	–	38147
					10122	3086,5	20244	6173	–	–	
40	40 2900-0000-0000 (пл)ценовое предложение	Шаровый кран под приварку Ф50 (спускник) Idmar WKN 2C	шт	2	10500		21000		21000	–	21000
					–		–		–	–	

41	41	1312-1101-0609	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 80 мм. Монтаж оборудования НР = 61 % kэкс1=1,12;									
				шт.	6	20208	8912,33	121248	53474	905	–	121248
						11144,83	3101,83	66869	18611	–	–	
42	42	2900-0000-0000 (пл)ценовое предложение	Шаровый кран под приварку Ф80 (спускник)									
				шт	6	18000		108000		108000	–	108000
						–		–		–	–	
43	43	1312-1101-0610	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования НР = 61 % kэкс1=1,12;									
				шт.	2	24278,5	11614	48557	23228	374	–	48557
						12477,5	4043	24955	8086	–	–	
44	44	2900-0000-0000 (пл)ценовое предложение	Шаровый кран под приварку Ф100									
				шт	2	21000		42000		42000	–	42000
						–		–		–	–	

45	45	1312-1101-0611	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 125 мм. Монтаж оборудования НР = 61 % kэкс1=1,12;									
				шт.	2	30460	12451	60920	24902	753	–	60920
						17632,5	4294,5	35265	8589	–	–	
46	46	2900-0000-0000 (пл)ценовое предложение	Шаровый кран под приварку Ф125									
				шт	2	45000		90000		90000	–	90000
						–		–		–	–	
47	47	1116-0601-0106	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 200 мм. Установка НР = 98 %									
				шт.	4	12040,5	640,25	48162	2561	5839	–	48162
						9940,5	179	39762	716	–	–	
48	48	2900-0000-0000 (пл)ценовое предложение	Шаровый кран фланцевый Ф200									
				шт	4	138000		552000		552000	–	552000
						–		–		–	–	

49	49 1116-0601-0107	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 250 мм. Установка НР = 98 %									
			шт.	2	15555,5	877,5	31111	1755	4786	–	31111
					12285	238,5	24570	477	–	–	
50	50 2900-0000-0000 (пл)ценовое предложение	Шаровый кран фланцевый Ф250									
			шт	2	260000		520000		520000	–	520000
					–		–		–	–	
51	51 2302-0103-0313	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 200 ГОСТ 33259-2015									
			шт.	8	7949		63592		63592	–	63592
					–		–		–	–	
52	52 2302-0103-0315	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 250 ГОСТ 33259-2015									
			шт.	4	11631		46524		46524	–	46524
					–		–		–	–	

Раздел 3 Камера УТ1

53	53 1107-0601-0201	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство НР = 118 % kэкс1=1,12;	м3 конструкции	19,16	14198,17	3677,61	272037	70463	2081	–	272037
					10411,95	1303,91	199493	24983	–	–	
54	54 2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	2,3	14090		32407		32407	–	32407
					–		–		–	–	
55	55 2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,9	15430		29317		29317	–	29317
					–		–		–	–	
56	56 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 - диаметром 8 мм	т	0,10823	249000		26949		26949	–	26949
					–		–		–	–	
57	57 1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР = 91 % kэкс1=1,12;	т	0,10823	21103,21	1136,47	2284	123	104	–	2284
					19005,82	369,58	2057	40	–	–	

58	58 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство - толщ 20-60 мм НР = 94 % кэкс1=1,12;									
			м2 стяжки	6,75	623,11	1,63	4206	11	1842	–	4206
					348,59	–	2353	–	–	–	
59	59 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 - добавить 20 мм НР = 94 % К=4,000;									
			м2 стяжки	27	72,89	0,37	1968	10	1842	–	1968
					4,3	–	116	–	–	–	
60	60 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство - по плитам перекрытия НР = 94 % кэкс1=1,12;									
			м2 стяжки	10,7	623,08	1,59	6667	17	2921	–	6667
					348,5	–	3729	–	–	–	
61	61 2900-0000-0000 (пл)прайс	Изоляция Masterseal - 501	кг	18	280		5040		5040	–	5040
					–		–		–	–	
62	62 2900-0000-0000 (пл)прайс	Пленка полиэтиленовая К=1,120;	м2	48,384	200		9677		9677	–	9677
					–		–		–	–	

63	63	2900-0000-0000 (пл)прайс	Блоки стен подвала ФБС 24.5.6т	шт	8	14600		116800		116800	–	116800
						–		–		–	–	
64	64	2900-0000-0000 (пл)прайс	Блоки стен подвала ФБС 12.5.6т	шт	12	7510		90120		90120	–	90120
						–		–		–	–	
65	65	2900-0000-0000 (пл)прайс	Блоки стен подвала ФБС 9.5.6т	шт	10	5100		51000		51000	–	51000
						–		–		–	–	
66	66	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 - для монтажа блоков ФБС	м3	0,9104	13380		12181		12181	–	12181
						–		–		–	–	
67	67	1108-0301-0101	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м НР = 93 % кэкс1=1,12;	м3 кладки	1,6	9943,75	–	15910	–	9077	–	15910
						4270,63	–	6833	–	–	–	
68	68	2900-0000-0000 (пл)прайс	Блок бетонный стеновой СКЦ1Р 390*190*188	шт	100	265		26500		26500	–	26500
						–		–		–	–	

69	69 1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки - гильзы Г-2* НР = 93 % кэкс1=1,12;	т металлических изделий	0,16612	68233,81	951,12	11335	158	–	–	11335
					67282,69	469,54	11177	78	–	–	
70	70 2301-0201-0261	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80 К=4,000;	м	1,84	31863		58628		58628	–	58628
					–		–		–	–	
71	71 2104-0304-0105	Балки лотков каналов Б5, размерами 300 мм х 300 мм х 2650 мм из тяжелого бетона класса от В22,5 до В25 СТ РК 937-92	шт.	1	32000		32000		32000	–	32000
					–		–		–	–	
72	72 2104-0302-0503	Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО3, размерами 1750 мм х 1500 мм х 160 мм из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	шт.	2	39100		78200		78200	–	78200
					–		–		–	–	

73	73	2900-0000-0000 (пл)прайс	Плита перекрытия П15д-8 (740*1840*120 мм)	шт	4	15400		61600		61600	–	61600
						–		–		–	–	
74	74	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	4000		16000		16000	–	16000
						–		–		–	–	
75	75	2105-0301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014 - диаметром 20 мм	т	0,02296	235000		5396		5396	–	5396
						–		–		–	–	
76	76	1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м - по оси "2" и по оси "А" АС2 п.4 НР = 93 %	м3 кладки	0,3	26760	–	8028	–	6571	–	8028
						4856,67	–	1457	–	–	–	

77	77 2303-0101-1008	Люк смотрового колодца средний из высокопрочного композита Fiberglass BMC (SMC), номинальная нагрузка 12,5 т, диаметр обечайки 740 мм, диаметр крышки 650 мм, внутренний диаметр 586 мм СТ РК 2384-2013	комплект	2	12300		24600		24600	–	24600
					–		–		–	–	
Раздел 4 Камера УТ2											
78	78 1107-0601-0201	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство НР = 118 % кэкс1=1,12;	м3 конструкции	19,24	14198,28	3677,7	273175	70759	2090	–	273175
					10411,95	1303,95	200326	25088	–	–	
79	79 2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	2,5	14090		35225		35225	–	35225
					–		–		–	–	
80	80 2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	2,1	15430		32403		32403	–	32403
					–		–		–	–	

81	81 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 - диаметром 8 мм	т	0,13755	249000		34250		34250	–	34250
					–		–		–	–	
82	82 1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР = 91 % кэкс1=1,12;	т	0.13755	21097,78	1134,13	2902	156	132	–	2902
					19004	363,5	2614	50	–	–	
83	83 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство - толщ.20-60 мм НР = 94 % кэкс1=1,12;	м2 стяжки	9	623,22	1,67	5609	15	2457	–	5609
					348,56	–	3137	–	–	–	
84	84 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 - добавить 20 мм НР = 94 % К=4,000;	м2 стяжки	36	72,92	0,36	2625	13	2457	–	2625

					4,31	–	155	–	–	–	
85	85 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство - по плитам перекрытия НР = 94 % kэкс1=1,12;	м2 стяжки	13,2	623,11	1,59	8225	21	3603	–	8225
					348,56	–	4601	–	–	–	
86	86 2900-0000-0000 (пл)прайс	Изоляция Masterseal - 501	кг	18	280		5040		5040	–	5040
					–		–		–	–	
87	87 2900-0000-0000 (пл)прайс	Пленка полиэтиленовая К=1,120;	м2	60,6592	200		12132		12132	–	12132
					–		–		–	–	
88	88 2900-0000-0000 (пл)прайс	Блоки стен подвала ФБС 24.5.6т	шт	8	14600		116800		116800	–	116800
					–		–		–	–	
89	89 2900-0000-0000 (пл)прайс	Блоки стен подвала ФБС 12.5.6т	шт	11	7510		82610		82610	–	82610
					–		–		–	–	
90	90 2900-0000-0000 (пл)прайс	Блоки стен подвала ФБС 9.5.6т	шт	7	5100		35700		35700	–	35700
					–		–		–	–	
91	91 2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 - для монтажа блоков ФБС	м3	0,816	13380		10918		10918	–	10918

						–		–		–	–	
92	92 1108-0301-0101	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м НР = 93 % кэкс1=1,12;	м3 кладки	3,8	9943,68	–	37786	–	21558	–	37786
					4270,53	–	16228	–	–	–	
93	93 2900-0000-0000 (пл)прайс	Блок бетонный стеновой СКЦ1Р 390*190*188	шт	237,5	265		62938		62938	–	62938
					–		–		–	–	
94	94 1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки - гильзы Г-2, Г-3 НР = 93 % кэкс1=1,12;	т металлических изделий	0,22138	67287,02	–	14896	–	–	–	14896
					67287,02	–	14896	–	–	–	
95	95 2301-0201-0252	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80 К=2,000;	м	0,92	23845		21937		21937	–	21937
					–		–		–	–	
96	96 2900-0000-0000 (пл)	Труба стальная Ф508х7мм К=2,000;	м	0,92	34592		31825		31825	–	31825
					–		–		–	–	

97	97	2301-0201-0261	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80 К=2,000;	м	0,92	31863	29314	29314	–	29314
						–	–	–	–	
98	98	2104-0304-0107	Балки лотков каналов Б7, размерами 600 мм х 350 мм х 3380 мм из тяжелого бетона класса от В22,5 до В25 СТ РК 937-92	шт.	1	70000	70000	70000	–	70000
						–	–	–	–	
99	99	2104-0302-0503	Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО3, размерами 1750 мм х 1500 мм х 160 мм из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	шт.	4	39100	156400	156400	–	156400
						–	–	–	–	
100	100	2900-0000-0000 (пл)прайс	Плита перекрытия П15д-8 (740*1840*120 мм)	шт	2	15400	30800	30800	–	30800
						–	–	–	–	

101	101 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	8	4000		32000		32000	–	32000
					–		–		–	–	
102	102 2105-0301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014 - диаметром 20 мм	т	0,02296	235000		5396		5396	–	5396
					–		–		–	–	
103	103 1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м - по оси "2" и по оси "А" АС4 п.4 НР = 93 %	м3 кладки	0,3	26760	–	8028	–	6571	–	8028
					4856,67	–	1457	–	–	–	
104	104 2303-0101-1008	Люк смотрового колодца средний из высокопрочного композита Fiberglass BMC (SMC), номинальная нагрузка 12,5 т, диаметр обечайки 740 мм, диаметр крышки 650 мм, внутренний диаметр 586 мм СТ РК 2384-2013	комплект	4	12300		49200		49200	–	49200

										–	
										–	
										–	
										–	
	Раздел 5 Камера УТ3										
105	105 1107-0601-0201	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство НР = 118 % кэкс1=1,12;	м3 конструкции	19,51	14198,15	3677,6	277006	71750	2119	–	277006
					10411,94	1303,95	203137	25440	–	–	
106	106 2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	2,5	14090		35225		35225	–	35225
					–		–		–	–	
107	107 2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	2,1	15430		32403		32403	–	32403
					–		–		–	–	
108	108 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 - диаметром 8 мм	т	0,13755	249000		34250		34250	–	34250
					–		–		–	–	
109	109 1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР = 91 % кэкс1=1,12;	т	0,13755	21097,78	1134,13	2902	156	132	–	2902

110	110	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство - толщ.20-60 мм НР = 94 % кэкс1=1,12;			19004	363,5	2614	50	–	–	
				м2 стяжки	9	623,22	1,67	5609	15	2457	–	5609
						348,56	–	3137	–	–	–	
111	111	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 - добавить 20 мм НР = 94 % К=4,000;									
				м2 стяжки	36	72,92	0,36	2625	13	2457	–	2625
						4,31	–	155	–	–	–	
112	112	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство - по плитам перекрытия НР = 94 % кэкс1=1,12;									
				м2 стяжки	13,2	623,11	1,59	8225	21	3603	–	8225
						348,56	–	4601	–	–	–	
113	113	2900-0000-0000 (пл)прайс	Изоляция Masterseal - 501	кг	18	280		5040		5040	–	5040
						–		–		–	–	
114	114	2900-0000-0000 (пл)прайс	Пленка полиэтиленовая К=1,120;	м2	60,6592	200		12132		12132	–	12132
						–		–		–	–	

115	115	2900-0000-0000 (пл)прайс	Блоки стен подвала ФБС 24.5.6т	шт	8	14600	–		116800	–	116800	–	116800
116	116	2900-0000-0000 (пл)прайс	Блоки стен подвала ФБС 12.5.6т	шт	11	7510	–		82610	–	82610	–	82610
117	117	2900-0000-0000 (пл)прайс	Блоки стен подвала ФБС 9.5.6т	шт	8	5100	–		40800	–	40800	–	40800
118	118	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 - для монтажа блоков ФБС	м3	0,8396	13380	–		11234	–	11234	–	11234
119	119	1108-0301-0101	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м НР = 93 % кэкс1=1,12;	м3 кладки	4,2	9943,57	–		41763	–	23827	–	41763
120	120	2900-0000-0000 (пл)прайс	Блок бетонный стеновой СКЦ1Р 390*190*188	шт	263	4270,48	–		17936	–	–	–	
						265	–		69695	–	69695	–	69695

121	121	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки - гильзы Г-2, Г-3 НР = 93 % kэкс1=1,12;	т металлических изделий	0,20504	68235,47	951,03	13991	195	–	–	13991
						67284,43	468,2	13796	96	–	–	
122	122	2301-0201-0257	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80 К=4,000;	м	1,84	25621		47143		47143	–	47143
						–		–		–	–	
123	123	2900-0000-0000 (пл)	Труба стальная Ф508х7мм К=2,000;	м	0,92	34592		31825		31825	–	31825
						–		–		–	–	
124	124	2104-0304-0107	Балки лотков каналов Б7, размерами 600 мм х 350 мм х 3380 мм из тяжелого бетона класса от В22,5 до В25 СТ РК 937-92	шт.	1	70000		70000		70000	–	70000
						–		–		–	–	

125	125	2104-0302-0503	Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО3, размерами 1750 мм x 1500 мм x 160 мм из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	шт.	4	39100 / –	156400 / –	156400 / –	– / –	156400
126	126	2900-0000-0000 (пл)прайс	Плита перекрытия П15д-8 (740*1840*120 мм)	шт	2	15400 / –	30800 / –	30800 / –	– / –	30800
127	127	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	8	4000 / –	32000 / –	32000 / –	– / –	32000
128	128	2105-0301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014 - диаметром 20 мм	т	0,02296	235000 / –	5396 / –	5396 / –	– / –	5396

129	129 1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м - по оси "2" и по оси "А" АС4 п.4 НР = 93 %									
			м3 кладки	0,3	26760	–	8028	–	6571	–	8028
					4856,67	–	1457	–	–	–	
130	130 2303-0101-1008	Люк смотрового колодца средний из высокопрочного композита Fiberglass BMC (SMC), номинальная нагрузка 12,5 т, диаметр обечайки 740 мм, диаметр крышки 650 мм, внутренний диаметр 586 мм СТ РК 2384-2013									
			комплект	4	12300		49200		49200	–	49200
					–		–		–	–	
Раздел 6 Камера УТ4											
131	131 1107-0601-0201	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство НР = 118 % kэкс1=1,12;									
			м3 конструкции	19,33	14198,19	3677,6	274451	71088	2100	–	274451
					10411,95	1303,98	201263	25206	–	–	
132	132 2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010									
			м3	2,5	14090		35225		35225	–	35225
					–		–		–	–	

133	133	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	2,1	15430		32403		32403	–	32403
						–		–		–	–	
134	134	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 - диаметром 8 мм	т	0,13755	249000		34250		34250	–	34250
						–		–		–	–	
135	135	1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР = 91 % kэкс1=1,12;	т	0,13755	21097,78	1134,13	2902	156	132	–	2902
						19004	363,5	2614	50	–	–	
136	136	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство - толщ.20-60 мм НР = 94 % kэкс1=1,12;	м2 стяжки	9	623,22	1,67	5609	15	2457	–	5609
						348,56	–	3137	–	–	–	

137	137	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 - добавить 20 мм НР = 94 % К=4,000;								
				м2 стяжки	36	72,92	0,36	2625	13	2457	–	2625
						4,31	–	155	–	–	–	
138	138	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство - по плитам перекрытия НР = 94 % кэкс1=1,12;								
				м2 стяжки	13,2	623,11	1,59	8225	21	3603	–	8225
						348,56	–	4601	–	–	–	
139	139	2900-0000-0000 (пл)прайс	Изоляция Masterseal - 501	кг	18	280		5040		5040	–	5040
						–		–		–	–	
140	140	2900-0000-0000 (пл)прайс	Пленка полиэтиленовая К=1,120;	м2	60,6592	200		12132		12132	–	12132
						–		–		–	–	
141	141	2900-0000-0000 (пл)прайс	Блоки стен подвала ФБС 24.5.6т	шт	9	14600		131400		131400	–	131400
						–		–		–	–	
142	142	2900-0000-0000 (пл)прайс	Блоки стен подвала ФБС 12.5.6т	шт	13	7510		97630		97630	–	97630
						–		–		–	–	

143	143	2900-0000-0000 (пл)прайс	Блоки стен подвала ФБС 9.5.6т	шт	2	5100		10200		10200	–	10200
						–		–		–	–	
144	144	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 - для монтажа блоков ФБС	м3	0,7941	13380		10625		10625	–	10625
						–		–		–	–	
145	145	1108-0301-0101	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м НР = 93 % кэкс1=1,12;	м3 кладки	4,4	9943,64	–	43752	–	24962	–	43752
						4270,45	–	18790	–	–	–	
146	146	2900-0000-0000 (пл)прайс	Блок бетонный стеновой СКЦ1Р 390*190*188	шт	275	265		72875		72875	–	72875
						–		–		–	–	
147	147	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки - гильзы Г-2, Г-3 НР = 93 % кэкс1=1,12;	т металлических изделий	0,16754	68240,42	955	11433	160	–	–	11433
						67285,42	465,56	11273	78	–	–	

148	148	2301-0201-0238	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80 К=2,000;	м	0,92	16046	–	14762	–	14762	–	–	14762
149	149	2301-0201-0252	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80 К=2,000;	м	0,92	23845	–	21937	–	21937	–	–	21937
150	150	2301-0201-0257	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80 К=2,000;	м	0,92	25621	–	23571	–	23571	–	–	23571
151	151	2104-0304-0107	Балки лотков каналов Б7, размерами 600 мм x 350 мм x 3380 мм из тяжелого бетона класса от В22,5 до В25 СТ РК 937-92	шт.	1	70000	–	70000	–	70000	–	–	70000

152	152	2104-0302-0503	Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО3, размерами 1750 мм x 1500 мм x 160 мм из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	шт.	4	39100 / –	156400 / –	156400 / –	– / –	156400
153	153	2900-0000-0000 (пл)прайс	Плита перекрытия П15д-8 (740*1840*120 мм)	шт	2	15400 / –	30800 / –	30800 / –	– / –	30800
154	154	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	8	4000 / –	32000 / –	32000 / –	– / –	32000
155	155	2105-0301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014 - диаметром 20 мм	т	0,02296	235000 / –	5396 / –	5396 / –	– / –	5396

156	156	1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м - по оси "2" и по оси "А" АС4 п.4 НР = 93 %								
				м3 кладки	0,3	26760	–	8028	–	6571	–	8028
						4856,67	–	1457	–	–	–	
157	157	2303-0101-1008	Люк смотрового колодца средний из высокопрочного композита Fiberglass BMC (SMC), номинальная нагрузка 12,5 т, диаметр обечайки 740 мм, диаметр крышки 650 мм, внутренний диаметр 586 мм СТ РК 2384-2013								
				комплект	4	12300		49200		49200	–	49200
						–		–		–	–	
Раздел 7 Неподвижная опора Н1(1 шт)											
158	158	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 91 % кэкс1=1,12;								
				м3	1	17796	119	17796	119	15661	–	17796
						2016	47	2016	47	–	–	

159	159 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 - диаметром 4 мм	т	0,00856	298000		2551		2551	–	2551
					–		–		–	–	
160	160 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 - диаметром 6 мм	т	0,0004	250000		100		100	–	100
					–		–		–	–	
161	161 2105-0204-0701	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 5У-10У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 - швеллер №10У	т	0,0369	302000		11144		11144	–	11144
					–		–		–	–	
162	162 1115-0403-1003	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Грунтовка ГФ-021 количество окрасок 1 НР = 80 % кэкс1=1,12;	м2 окрашиваемой поверхности	1,7	502,35	1,18	854	2	104	–	854

163	163	1115-0403-1003	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска количество окрасок 2 - эмаль ПФ-115 НР = 80 % К=2,000; kэкс1=1,12;	м2 окрашиваемой поверхности		440	0,59	748	1	–	–	
					3,4	542,06	1,18	1843	4	342	–	1843
						440,29	0,59	1497	2	–	–	
164	164	1111-0101-0503	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой АС-1 п.1 НР = 94 % kэкс1=1,12;	м2 изолируемой поверхности								
					2,4	39,17	0,42	94	1	–	–	94
						38,75	0,42	93	1	–	–	
165	165	2900-0000-0000 (пл)прайс	Пленка полиэтиленовая К=1,200;	м2	2,88	200		576		576	–	576
						–		–		–	–	

Раздел 8 Неподвижные опоры Н2, Н3 (2 шт)

166	166	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 91 % К=2,000; kэкс1=1,12;	м3	1,6	17795,63	118,75	28473	190	25058	–	28473
						2015,63	47,5	3225	76	–	–	

167	167	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 - диаметром 4 мм К=2,000;	т	0,0144	298000	–	4291	4291	–	–	4291
168	168	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 - диаметром 6 мм К=2,000;	т	0,0008	250000	–	200	200	–	–	200
169	169	2105-0204-0701	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 5У-10У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 - швеллер №10У К=2,000;	т	0,06548	302000	–	19775	19775	–	–	19775

170	170	1115-0403-1003	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Грунтовка ГФ-021 количество окрасок 1 НР = 80 % К=2,000; kэкс1=1,12;	м2 окрашиваемой поверхности	2,92	502,74	1,37	1468	4	179	–	1468
						440,07	0,34	1285	1	–	–	
171	171	1115-0403-1003	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска количество окрасок 2 - эмаль ПФ-115 НР = 80 % К=4,000; kэкс1=1,12;	м2 окрашиваемой поверхности	5,84	541,78	1,03	3164	6	587	–	3164
						440,24	0,68	2571	4	–	–	
172	172	1111-0101-0503	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой АС-1 п.1 НР = 94 % К=2,000; kэкс1=1,12;	м2 изолируемой поверхности	4,4	39,55	0,68	174	3	–	–	174
						38,86	0,23	171	1	–	–	
173	173	2900-0000-0000 (пл)прайс	Пленка полиэтиленовая К=2,400;	м2	5,28	200		1056		1056	–	1056
						–		–		–	–	

Раздел 9 Неподвижные опоры Н4, Н5, Н6 (3 шт)

174	174 1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 91 % К=3,000; кэкс1=1,12;	м3	2,1	17796,67	119,52	37373	251	32889	–	37373
					2015,71	47,62	4233	100	–	–	
175	175 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 - диаметром 4 мм К=3,000;	т	0,0171	298000		5096		5096	–	5096
					–		–		–	–	
176	176 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 - диаметром 6 мм К=3,000;	т	0,0012	250000		300		300	–	300
					–		–		–	–	
177	177 2105-0204-0701	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 5У-10У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 - швеллер №10У К=3,000;	т	0,0882	302000		26636		26636	–	26636

						–		–		–	–	
178	178	1115-0403-1003	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Грунтовка ГФ-021 количество окрасок 1 НР = 80 % К=3,000; kэкс1=1,12;	м2 окрашиваемой поверхности	3,93	502,8	1,27	1976	5	241	–	1976
						440,2	0,51	1730	2	–	–	
179	179	1115-0403-1003	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска количество окрасок 2 - эмаль ПФ-115 НР = 80 % К=6,000; kэкс1=1,12;	м2 окрашиваемой поверхности	7,86	541,98	1,15	4260	9	791	–	4260
						440,2	0,64	3460	5	–	–	
180	180	1111-0101-0503	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой АС-1 п.1 НР = 94 % К=3,000; kэкс1=1,12;	м2 изолируемой поверхности	6	39,5	0,67	237	4	–	–	237
						38,83	0,33	233	2	–	–	
181	181	2900-0000-0000 (пл)прайс	Пленка полиэтиленовая К=3,360;	м2	6,72	200		1344		1344	–	1344
						–		–		–	–	

Раздел 10 Неподвижная опора Н7 (1 шт)

182	182 1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 91 % кэкс1=1,12;	м3	0,7	17808,57	131,43	12466	92	10963	–	12466
					2015,71	48,57	1411	34	–	–	
183	183 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 - диаметром 4 мм	т	0,00552	298000		1645		1645	–	1645
					–		–		–	–	
184	184 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 - диаметром 6 мм	т	0,0004	250000		100		100	–	100
					–		–		–	–	
185	185 2105-0204-0701	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 5У-10У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 - швеллер №10У									
			т	0,0261	302000		7882		7882	–	7882
					–		–		–	–	

186	186	1115-0403-1003	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Грунтовка ГФ-021 количество окрасок 1 НР = 80 % kэкс1=1,12;	м2 окрашиваемой поверхности	1,17	502,56	0,85	588	1	72	–	588
						440,17	0,85	515	1	–	–	
187	187	1115-0403-1003	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска количество окрасок 2 - эмаль ПФ-115 НР = 80 % К=2,000; kэкс1=1,12;	м2 окрашиваемой поверхности	2,34	542,31	1,28	1269	3	236	–	1269
						440,17	0,43	1030	1	–	–	
188	188	1111-0101-0503	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой АС-1 п.1 НР = 94 % kэкс1=1,12;	м2 изолируемой поверхности	2	39,5	0,5	79	1	–	–	79
						39	0,5	78	1	–	–	
189	189	2900-0000-0000 (пп)прайс	Пленка полиэтиленовая К=1,200;	м2	2,4	200		480		480	–	480
						–		–		–	–	

Всего **26 785 835**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 1 948 492

- затраты на эксплуатацию машин, тенге	964 299
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	293 695
- материалы, изделия и конструкции, тенге	23 873 044
Всего	**26 785 835**
Итого в текущих ценах с 01.01.20 г.	**26 785 835**
НДС (12 %)	3 214 300
Итого	**30 000 135**

ЗАКАЗЧИК:

Директор ТОО "БК-СТРОЙ"
БИН 031040001233

_____ **Полешко В.А.**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Изомир"
БИН 100340007781

_____ **Мухамедгалиев Р.Б.**

Гл. инж. Кутовой В.А.
Нач. уч. Родеев А.А.
инж. ОКСа Зикрайтова