Заказчик Государственное учреждение «Шалкарский районный отдел образования» **форма КС-3**

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью «АктюбРемстройПеревозки»

Наименование объекта: Капитальный здание средней школы №1 г.Шалкар, Шалкарского района.

С П Р А В К А

О стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2016 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования	Организац. правов.форма	
		Номер	Дата	Наименование. код	Наименов.	Код
		262	21.10.2016г.			

Наименование пусковых комплексов, объектов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость-12% (тенге)	Всего (тенге)
	С начала года по отчетный .месяц .включит.	В отчетном месяце	СМР в сметных базисных ценах	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базисных ценах	Дополнительные затраты			
				в отчет. Месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	38 475 000									
В т.ч. за отчетный месяц		4 394 829,46							527 379,54	4 922 209
Итого к оплате:	**4 922 209 (Четыре миллиона девятьсот двадцать две тысячи двести девять) тенге 00 тиын.**									

Заказчик: _____
ГУ «Шалкарский районный отдел образования»
Руководитель: Конакбаев А.К.

Подрядчик: _____
ТОО « АктюбРемстройПеревозки»
Директор Избусинов А.Х.

Заказчик ГУ Шалкарский районный отдел образования
Подрядчик ТОО "АктюбРемстройПеревозки"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здание средней школы №1 г.Шалкар, Шалкарского района
Договор № 262 от 21.10.2016г.

АКТ
приемки выполненных работ
за ноябрь 2016 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: РЕМОНТ ЦОКОЛЬНОЙ ЧАСТИ								
1	Е0152-4-2	Устройство изоляционного слоя в цоколях существующих зданий при толщине цоколя в 2,5 кирпича(Состав работ: очистка поверхности, выравнивание поверхности уементным раствором, устройство гидроизоляции)	35	756,56	430,79	26480	15078	14378	1,14	40
		м2		219,11	168,45	7669	5896	106	0,92	32
		Итого по разделу: РЕМОНТ ЦОКОЛЬНОЙ ЧАСТИ				**26480**				
		Раздел: ФАСАД								
2	Е0115-156-1	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая	1338	140,49	2,06	187972	2760	36858	0,15	203
		м2		28,21	0,79	37744	1054	95	0	4
3	Е0169-11-2	Устройство инвентарных металлических, трубчатых лесов	2000	60,17	0	120340	0	108306	0,38	756
		м2		60,17	0	120340	0	90	0	0
		Итого по разделу: ФАСАД				**308312**				
		Раздел: ЗАМЕНА ОКОН								
4	6-1-195	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 350 мм	344	2860		983840				
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0115-40-2#Изм. и доп. вып. 10, 12	Устройство наружных оконных отливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм	480	446,02	2,53	214092	1213	33901	0,45	217
		м		73,75	0,6	35400	286	95	0	1
		Итого по разделу: ЗАМЕНА ОКОН				**1197932**				
		ИТОГО:				**1532724**	**19051**			**1216**
						201153	**7236**			**37**
		Накладные расходы :				**193444**				
		Итого с накладными				**1726168**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :				**103570**				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**1829738**				
		Временные здания и сооружения, 1,44 %				**26348**				
		Итого				**1856086**				
		Зимнее удорожания, 1,98 %				**36751**				
		Дополнительные отпуска, 0,4 %				**7424**				
		Выслуга лет, 1 %				**18561**				
		ИТОГО:				**1918822**				
		Итого в текущих ценах, к = 2,24529				**4308656**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**86173**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**4394829,5**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**527379,54**				
		Итого с НДС				**4922209**				

Заказчик:
ГУ "Шалкарский районный отдел образования"
Руководитель: (подпись) **Конакбаев А.К.**

Подрядчик:
ТОО "АктюбРемстройПеревозки:
Директор: (подпись) **Исбусинов А.Х.**

Технадзор:
ТОО "Фараб" (подпись) **Шитпанов А.Х.**