Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное коммунальное предприятие "Костанай-Су" акимата города Костаная государственного учреждения "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная", КАЗАХСТАН, 391010000, Костанайская область, г.Костанай, ул. Пушкина, д. 98, оф. 411, +7 (714) 2221744** — **991240001001**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Уралдомнаремонт-Л", Республика Казахстан, Костанайская область, г. Лисаковск, микрорайон 1, дом 26, квартира 2** — **030640002082**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) 0196 (991240001001/240196/00) от 12.01.2024

Номер документа	Дата составления
15	30.06.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)*

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)**	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)***	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция кровли производственных помещений, гаража ГКП "Костанай-Су"	30.06.2024		Одна услуга	1	22 204 444,87	22 204 444,87	2 379 047,66
				Итого	1	x	22 204 444,87	2 379 047,66

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / Ковальчук Д. В.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) И.о. директора / Есенов А.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.06.2024

М.П.

*Применяется для приемки-передачи выполненных работ (оказанных услуг), за исключением строительно-монтажных работ.
**Заполняется в случае, если даты выполненных работ (оказанных услуг) приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ (оказания услуг) и даты подписания (принятия) работ (услуг) различны.
***Заполняется в случае наличия отчета о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах.

Приложение 2
к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного
развития РК от 05.08.2021г. №420
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие "Костанай- Су" акимата города Костаная государственного учреждения "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная", БИН 91240001001
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Уралдомпаремонт-Л", БИН/ИИН 030640002082
Технический надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЛИР"
Авторский надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью НАУЧНЫЙ ИНСТИТУТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ЭКСПЕРТИЗЫ "АПОГЕЙ"

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция кровли производственных помещений, гаража ГКП "Костанай-Су"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		№ 0196	от 12.01.2024г.г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за декабрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция кровли производственных помещений, гаража ГКП "Костанай-Су"	22 204 444,87	19 825 397,2							2 379 047,66	22 204 444,87

Заказчик:
Государственное коммунальное предприятие "Костанай- Су" акимата города Костаная государственного учреждения "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная", БИН 91240001001

Директор _____ Шалабаев Казбек Васильевич

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Уралдомпаремонт-Л",
БИН/ИИН 030640002082

Руководитель _____ Ковальчук Денис Валерьевич

Технический надзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "ЛИР",
БИН/ИИН 990640000025

Эксперт _____ Кариев Тимур Ахметович

Авторский надзор:
Эксперт(ы) авторского надзора: ТОО НАУЧНЫЙ ИНСТИТУТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ЭКСПЕРТИЗЫ "АПОГЕЙ" БИН 100740007121

Эксперт _____ Абенов Е.К.

SANA 2023.3.1 от 08.08.2023 г. Цена региона Костанайская область г.Костанай, г.Рудный

Заказ 8 кровгараж

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие "Костанай- Су" акимата города Костаная государственного учреждения "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная", БИН 91240001001
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Уралдомнаремонт-Л", БИН/ИИН 030640002082
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки: Реконструкция кровли производственных помещений, гаража ГКП "Костанай-Су"

Наименование объекта: Общестроительные работы

Договор подряда (контракт) №0196 от 12.01.2024г.

Акт приемки выполненных работ №1

за июнь 2024г.

на Реконструкция кровли

Основание: ЛС № 2-01-00-01

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2023 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 1. Демонтажные работы				
			Подраздел 1.0. Подраздел без наименования				
1	**1**	**1146-0401-0701**	**Покрытия кровель из рулонных материалов. Разборка**	**м2**	**1228**	**617**	**757 676**
2	**2**	**1208-0101-0401**	**Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка**	**м**	**190,4**	**338**	**64 355**
3	**3**	**1112-0101-1402**	**Покрытия. Демонтаж из керамзита**	**м3 утеплителя**	**122,8**	**11408**	**1 400 902**
4	**4**	**1112-0101-1701**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Демонтаж**	**м2 стяжки**	**1228**	**1215**	**1 492 020**
5	**5**	**1112-0101-1702**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Демонтаж. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701**	**м2 стяжки**	**1228**	**38**	**46 664**
6	**6**	**1203-0101-0201**	**Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки**	**м3 кладки**	**18,6**	**91485**	**1 701 621**

			Подраздел 2.1. кровля				
7	**7**	**1112-0101-1402**	**Покрытия. Утепление керамзитом**	**м3 утеплителя**	**140**	**35004**	**4 900 560**
8	**8**	**1112-0101-1701**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**700**	**1874**	**1 311 800**
9	**9**	**1112-0101-1702**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701**	**м2 стяжки**	**700**	**402**	**281 400**
10	**10**	**1106-0301-0410**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,6**	**495503**	**297 302**
11	**32**	**1108-0201-0101**	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**46**	**80209**	**3 689 614**

			Итого:				**15 943 914**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	Тенге			**8 480 840**
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**4 398 416**
			машины и механизмы	Тенге			**2 663 446**
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**592 114**
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			**4 799 628**
			оборудование	Тенге			**0**
			перевозки	Тенге			**0**
			прочие затраты	Тенге			**0**
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			**2 489**

Всего	**15 943 914**
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,3%)	1 163 906
Итого с общеплощадочными затратами	**17 107 820**
Сметная прибыль (5%)	855 391
Непредвиденные работы и затраты: (5%)	**855 391**

Итого в текущих ценах с 01.07.2023 г.	**18 818 602**
В текущих и прогнозных ценах	
в т.ч. с разбивкой по годам	
2024 г. - 100% (Кпер = 1,075)	**20 229 997**
Скидка Подрядчика 2%	**19 825 397,21**
НДС (12%)	2 379 047,66
Итого	**22 204 444,87**

Сдал (Подрядчик)	**Принял (Заказчик)**
Товарищество с ограниченной ответственностью "Уралдомнаремонт-Л", БИН/ИИН 030640002082	Государственное коммунальное предприятие "Костанай-Су" акимата города Костаная государственного учреждения "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная", БИН 991240001001
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)	(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Руководитель Ковальчук Денис Валерьевич	Директор Шалабаев Казбек Васильевич
(должность, подпись, расшифровка подписи)	(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)	Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "ЛИР" БИН 990640000025	Эксперт Кариев Тимур Ахметович
Место печати (при наличии)	(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)
Эксперт(ы) авторского надзора: ТОО НАУЧНЫЙ ИНСТИТУТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ЭКСПЕРТИЗЫ "АПОГЕЙ" БИН 100740007121	Эксперт Абенов Е.К.
Место печати (при наличии)	(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)