Приложение 4
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мугалжарского района".
Подрядчик: Товарищества с ограниченной ответственностью "Жайык Сити"
Наименование строительства и его адрес: Строительство многофункциональной спортплощадки в г.Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской области

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу) № 3
за август 2022г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		Номер дата		Наименование	Код	Наименование	Код
		№9 от 10.03 2022г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчётный месяц включительно	в том числе за отчётный месяц без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в базисных ценах 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящие в составстроительно-монтажных работ по смете 2020г	Дополнительные затраты			
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство многофункциональной спортплощадки в г.Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской области	39691235,75	19005987,28							2280718,47	21286705,75

Заказчик:Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мугалжарского района
Аққайыр Қазбек Тулеуханұлы, БИН 101240017004_____
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Подрядчик: Директор ТОО "Жайык Сити" Молдағалиев Мереке Конысбаевич, БИН 140240006727_____
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Приложение 2
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 178

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мугалжарского района"
Подрядчик: Товарищества с ограниченной ответственностью "Жайык Сити", Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область,
Стройка: Строительство многофункциональной спортплощадки в г.Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской области
Договор подряда (контракт) №9 от 10.03 2022г.

Акт выполненных работ № 3
за август 2022 ГОДА

Составлен(а) в текущих ценах 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Общестроительные работы										
		Устройство ограждения (ТХ листы 2,3)										
1	214-401-0209 РСНБ РК 2015	**Комплект ограждения 3D в составе: столбы ЛГСТК Сечение 90х55мм, толщина стенки 1,6мм, длина 5000мм, резьбовых втулок М6, заглушка пластиковая в комплекте - 44 шт, Комплекты калиток распашной -2. В состав калитки входит: столбы стальные оцинкованные сечением 60х60мм длиной 3000мм - 2шт, створка из трубы 60х40мм с заполнением из сетчатой панели -1шт, петли Locinox GAM12, угол открывания 130 град, замок Locinox LAKZ P1 2 к-та, Панели 3D Размер панели 2030х2500мм, размер ячейки 200х55мм, диаметр прутка - 3,5мм, 4 ребра жесткости, оцинк -88 шт. Крепление (скоба и болт М6х110) (RAL 6005 Зеленый) - 736 шт**	Комплект	1		-308632,03	--	-308632	--	-308632	--	-333323
		СП - 8%				--	--	--	--		-24691	
2	1320-0202-0301 РСНБ РК 2015 Изм.	**Ограждение металлическое. Заземление одиночное**	шт.	2		8937,80	--	13204	--	7716	3348	17876
		НР - 61%; СП - 8%				2744,00	--	5488	--		1324	
3	252-207-3957 РСНБ РК 2015	**Заземляющий стержень ЗП 251, оцинкованный, Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012**	шт.	2		3246,50	--	6012	--	6012	--	6493
		СП - 8%				--	--	--	--		481	
4	261-404-0463 РСНБ РК 2015	**Полоса в сборе для заземления ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	2		6023,00	--	11154	--	11154	--	12046
		СП - 8%				--	--	--	--		892	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Устройство площадок.									
		Площадка ФМ-1 2шт КЖ лист 3									
5	235-101-0202 РСНБ РК 2015	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300А *СП - 8%*	м2	0,564	132,64 --	-- --	69 --	-- --	69	-- 6	75
6	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,28	16379,16 5415,48	1796,30 428,49	2757 1516	503 120	738	1489 340	4586
7	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,015	374127,33 --	-- --	5196 --	-- --	5196	-- 416	5612
8	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,0363	1150153,80 62347,50	18937,00 7526,21	36350 2263	687 273	33400	2308 3093	41751
9	241-101-0217 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 125х4,5 мм *СП - 8%*	м	1,98	7433,51 --	-- --	13628 --	-- --	13628	-- 1090	14718
10	214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,0016	501397,00 --	-- --	743 --	-- --	743	-- 59	802
		ФМ-2 (1 шт) (КЖ лист 4)									
11	235-101-0202 РСНБ РК 2015	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300А *СП - 8%*	м2	0,16	134,50 --	-- --	20 --	-- --	20	-- 2	22
12	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,04	16397,01 5415,48	1796,30 428,49	394 217	72 17	105	213 49	656
13	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,0032	374206,50 --	-- --	1108 --	-- --	1108	-- 89	1197
14	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,06	1150166,00 62347,50	18937,00 7526,21	60083 3741	1137 452	55205	3815 5112	69010
15	241-101-0217 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 125х4,5 мм *СП - 8%*	м	5	7433,60 --	-- --	34415 --	-- --	34415	-- 2753	37168
		ФМ-3 (8 шт) (КЖ лист 5)									
16	235-101-0202 РСНБ РК 2015	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300А *СП - 8%*	м2	1,28	131,38 --	-- --	156 --	-- --	156	-- 12	168
17	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,8	16378,26	1796,30	7878	1437	2109	4254	13103

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			5415,48	428,49	4332	343		971	
18	214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** *СП - 8%*	т	0,0348	346413,89 --	-- --	12055 --	-- --	12055	-- 964	13019
19	214-101-0201 РСНБ РК 2015	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм** *СП - 8%*	т	0,0016	501397,00 --	-- --	743 --	-- --	743	-- 59	802
20	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка** *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,0897	1150150,83 62347,50	18937,00 7526,21	89823 5593	1699 675	82531	5704 7642	103169
21	241-101-0217 РСНБ РК 2015	**Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 125х4,5 мм** *СП - 8%*	м	4,76	7433,63 --	-- --	32763 --	-- --	32763	-- 2621	35384
22	214-101-0201 РСНБ РК 2015	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм** *СП - 8%*	т	0,0062	501618,77 --	-- --	2880 --	-- --	2880	-- 230	3110
				ФМ-4 (2 шт) (КЖ лист 5)							
23	235-101-0202 РСНБ РК 2015	**Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300А** *СП - 8%*	м2	3,2	131,69 --	-- --	390 --	-- --	390	-- 31	421
24	214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** *СП - 8%*	т	0,058	374100,90 --	-- --	20091 --	-- --	20091	-- 1607	21698
25	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	4	16378,26 5415,48	1796,30 428,49	39388 21662	7185 1714	10541	21272 4853	65513
26	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	36,24	1289,62 306,34	20,10 2,93	32851 11102	728 106	21021	10423 3462	46736
27	1113-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой** *НР - 69%; СП - 8%*	м2	714	205,90 67,61	2,67 0,29	102673 48274	1906 207	52493	33452 10890	147015
28	1127-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Покрытия спортивные толщиной 10 мм. Устройство на бетонное основание (Тип-2)** *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	714	14203,75 721,19	25,90 8,95	8827232 514930	18493 6390	8293809	563026 751221	10141479
29	233-102-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 5 мм(общая толщина 15 мм.)** *СП - 8%*	м2	714	7028,64 --	-- --	4646712 --	-- --	4646712	-- 371737	5018449

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	1127-1301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Покрытия спортивные. Нанесение игровой разметки вручную *НР - 108%; СП - 8%*	м разметки	200	318,64 125,42	1,87 0,19	31876 25084	374 38	6418	27132 4721	63729
				Площадка для разминки							
31	1131-0501-0201 РСНБ РК 2015	Основание однослойное из песчано-гравийной смеси, толщиной 7 см. Устройство *НР - 88%; СП - 8%*	м2 основания	264	168,45 6,70	116,97 28,94	32897 1769	30880 7640	248	8280 3294	44471
32	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 10 см. *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	264	881,26 293,06	156,14 46,55	118589 77368	41221 12289		96830 17234	232653
33	1111-0101-3801 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток поливинилхлоридных. Устройство на мастике Изол (Для МГН) *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	36,04	8055,90 679,83	7,07 3,43	245680 24501	255 124	220924	23148 21506	290334
34	261-201-0503 РСНБ РК 2015	Плитки поливинилхлоридные прессованные для полов ГОСТ 16475-81 Объём = -1,0 х(36,04)х 1,02 *СП - 8%*	м2	36,7608	-6063,12 --	-- --	-206375 --	-- --	-206375	-- -16510	-222885
35	251-104-0102 РСНБ РК 2015	Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 дорожная из полиуретана *СП - 8%*	м2	36,04	27959,03 --	-- --	933004 --	-- --	933004	-- 74640	1007644
				Дорожки по наружному периметру спортивной и разминочной площадок							
36	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий *НР - 108%; СП - 8%*	м бортового камня	197	2026,38 841,79	32,79 13,37	187684 165833	6460 2634	15391	181944 29570	399198
37	255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камень бортовой (поребрик) (1000х250х100) *СП - 8%*	м3	197	1707,48 --	-- --	311457 --	-- --	311457	-- 24917	363274
38	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	308	881,26 293,06	156,14 46,55	138354 90262	48092 14337	162705	112967 20106	271427
39	1127-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные двухслойные, нижний слой из крупнозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 4,5 см. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	203,4	2370,23 131,44	38,41 13,16	606533 26735	7812 2676	380085	31765 35711	482109
				Обрудование в зоне площадки							
40	518-101-0201 РСНБ РК 2015	Ворота для минифутбола/гандбола 60х60 3х2х1м+баскетбольный щит Код: 142531	комплект	2	82862,82 --	-- --	165726 --	-- --	165726	-- --	165726
41	518-101-0201 РСНБ РК 2015	Стойки волейбольные код 0756 + сетка воллейбольная	комплект	2	39102,93 --	-- --	78206 --	-- --	78206	-- --	78206
42	518-101-0201 РСНБ РК 2015	Баскетбольный щит в комплекте	комплект	2	101207,35 --	-- --	202415 --	-- --	202415	-- --	202415

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Оборудование для разминки (Work aut)							
43	518-101-0201 РСНБ РК 2015	GS-1011/1 Турник разноуровневый с лестницей	комплект	1	424934,00	--	424934	--		--	424934
					--	--	--	--	424934	--	
44	518-101-0201 РСНБ РК 2015	GS-1036 Брусья уличные параллельные	комплект	2	135542,48	--	271085	--		--	271085
					--	--	--	--	271085	--	
45	518-101-0201 РСНБ РК 2015	GS-1062 Рукоход "прямой" большой	комплект	2	215961,06	--	431922	--		--	431922
					--	--	--	--	431922	--	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								19733908
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								19733908

СТОИМОСТЬ СМР:	18159620
ОБОРУДОВАНИЕ	1574288
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 1,5%	272394
ИТОГО	18432014
ИТОГО С ОБОРУДОВАНИЕМ	20006302
ИТОГО С ДОГОВОРНЫМ КОЭФИЦЕНТОМ К=0,95	19005987,28
НДС, 12%	2280718,47
ИТОГО ПО АКТУ	21286705,75

Заказчик: Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мугалжарского района" Аккайыр Қазбек Тулеуханұлы, БИН 101240017004

Подрядчик: Директор ТОО "Жайык Сити" Молдагалиев Мереке Конысбаевич, БИН 140240006727

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Аймереке"