**Заказчик :** ТОО "ТАШ Строй"
**Подрядчик :** ТОО "ГидТек"

**Наименование обьекта:** "Строительство водопроводных и канализационных сетей по улицам Қ.Қайсенова и мкр.74 в мкр Болашақ, города Кентау, Туркестанской области (6 Этап)"

# С П Р А В К А
## о стоимости выполненных работ и затрат за Декабрь 2024 г.

| Наименование пусковых комплексов обьектов,комплексов работ | С начала года по отчетный месяц включительно | НДС с начала года | СМР в базовых ценах 2024 г. | За отчетный месяц | По монтажу | | Казсодержание, % | Дополнительно | | Налог на дабавленную стоймость (НДС 12%) в отччетном месяце | Всего к оплате с учетом НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | с начала года | за отченый месяц | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Затраты подрядчика | 250 000,00 | 26 786 | | 250 000,00 | | | 100% | | | 26 786 | 250 000,00 |
| Оборудование | | | | | | | | | | | |
| Всего по стройке | **250 000,00** | **26 785,71** | | **250 000,00** | | | | | | **26 785,71** | **250 000,00** |

**Заказчик :**

**Директор ТОО "ТАШ Строй"**

**Шалабаев Д.К.**

**Подрядчик:**

**Директор ТОО "ГидТек"**

**Жолев А.А.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ТОО "ТАШ Строй" БИН 990440002649 РК г. Алматы, ул. Сатпаева, дом 90/1, офис 303/2**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ГидТек" БИН 090740010751 РК, г. Алматы, ул Сатпаева 90/1, офис 337/18**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство водопроводных и канализационных сетей по улицам Қ.Қайсенова и мкр.74 в мкр Болашақ, города Кентау, Туркестанской области (6 Этап)"**

(наименование, адрес)

Объект : **"Строительство водопроводных и канализационных сетей по улицам Қ.Қайсенова и мкр.74 в мкр Болашақ, города Кентау, Туркестанской области (6 Этап)"**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№01-GT-06** от **12 декабря 2024г.**

# Акт выполненных работ

за **декабрь 2024 (месяц, год)**

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Смета Э403: Наружные сети водоснабжения [6-1] | | | | | | | | | |
| 1 | 7 | 6301-0105-0403<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею,наружный диаметр 110 мм | | 0,035 | 1 297 852,0 | 439 346,0 | 45 425,0 | 15 377,0 | | | 45 425,0 |
| | | | | км | | 858 506,0 | 110 257,0 | 30 048,0 | 3 859,0 | | | |
| 2 | 8 | 6301-0105-0401<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею,наружный диаметр 50 мм | | 0,04 | 1 226 869,0 | 408 551,0 | 49 075,0 | 16 342,0 | | | 49 075,0 |
| | | | | км | | 818 318,0 | 108 002,0 | 32 733,0 | 4 320,0 | | | |
| 3 | 9 | 241-201-0613<br>*РСНБ РК 2022* | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм | | 30,6159737 | 1 828,0 | | 55 966,0 | | 55 966,0 | | 55 966,0 |
| | | | | м | | | | | | | | |
| 4 | 10 | 241-201-0402<br>*РСНБ РК 2022* | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм | | 40,4 | 133,0 | | 5 373,0 | | 5 373,0 | | 5 373,0 |
| | | | | м | | | | | | | | |
| 5 | 12 | 241-116-0310<br>*РСНБ РК 2022* | Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм | | 2 | 4 864,0 | | 9 728,0 | | 9 728,0 | | 9 728,0 |
| | | | | шт. | | | | | | | | |
| 6 | 15 | 6114-0401-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения,диаметр до 50 мм | | 40 | 345,0 | 2,0 | 13 800,0 | 80,0 | 80,0 | | 13 800,0 |
| | | | | м трубопровода | | 341,0 | 0,0 | 13 640,0 | 0,0 | | | |
| 7 | 16 | 6114-0401-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения,диаметр до 100 мм | | 35 | 350,0 | 2,0 | 12 250,0 | 70,0 | 245,0 | | 12 250,0 |
| | | | | м трубопровода | | 341,0 | 0,0 | 11 935,0 | 0,0 | | | |
| | | | ИТОГО по смете Э403: Наружные сети водоснабжения [6-1] | | | | | 191 617,0 | 31 869,0 | 71 392,0 | 0,0 | 191 617,0 |
| | | | | | | | | 88 356,0 | 8 179,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Итого по суммарной смете | | | | | 191 617,0 | 31 869,0 | 71 392,0 | 0,0 | 191 617,0 |
| | | | | | | | | 88 356,0 | 8 179,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 5,9%** | | **5,9%** | | | | | 11 305 | | |
| | | | **Итого с общеплощадочными затратами** | | | | | | | | | 202 922 |
| | | | **Сметная прибыль 5%** | | **5%** | | | | | 10 146 | | |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты - 5%** | | **5%** | | | | | 10 146 | | |
| | | | **ИТОГО без НДС** | | | | | | | | | 223 215 |
| | | | **НДС** | | **12%** | | | | | 26 786 | | |
| | | | **ИТОГО с НДС** | | | | | | | | | **250 000** |

**Принял (Заказчик)**

ТОО "ТАШ Строй" БИН 990440002649

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Шалабаев Д.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

**Сдал (подрядчик)**

ТОО "ГидТек" БИН 090740010751

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жаппен А.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)