Утверждена
Постановлением Правительства
Республики Казахстан
От 15 октября 2001 года №1328

Акт государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию

От «29» августа 2016 г.

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др.) от 23 августа 2016 г. №348

Государственное учреждение « Отдел образования района имени Габита Мусрепова

Наименование органа,(назначившего комиссию)

в составе:

председателя – представителя местного исполнительного органа (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения председателем назначается представитель государственного органа управления, назначившего комиссию)

Мацедон Н.В – заместитель акима района имени Габита Мусрепова

(фамилия, имя, отчество, должность)

Заместителя председателя – Алтаев С.Т. – начальник ГУ « Отдел образования района имени Габита Мусрепова

(фамилия, имя, отчество, должность)

членов комисси – представителей:

эксплуатационной организации

(фамилия, имя, отчество, должность)

Генерального подрядчика:

Шаяхин К.К. – директор «ПМК-5»

(фамилия, имя, отчество, должность)

Генерального проектировщика (при приемке в эксплуатацию объектов жилищно-гражданского и коммунального назначения) ТОО»ПСГ Альтернатива». Мамашарипов Е.К

Субпроектировщиков (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения)

нет

(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственного архитектурно-строительног контроля и надзора

(при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения)

нет

(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственного санитарно – эпидемиологического надзора Хамзин Б. –начальник « Управления Департамента комитета государственного санитарно - эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения Республики Казахстан по району имени Габита Мусрепова»

(фамилия, имя, отчество, должность)

Органов государственной противопожарной службы

и.о Бекжанов Б.Б – начальник « Отдела по чрезвычайным ситуация по району имени Габита Мусрепова

(фамилия, имя, отчество, должность)

Уполномоченного государственного органа в области охраны окружающей среды (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения)

нет

(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком (совместно с подрядчиком)
   ГУ «Отдел образования района имени Габита Мусрепова

   (фамилия, имя, отчество, должность)

   Предъявлен к приемке в эксплуатацию: Капитальный ремонт школы и спортивного зала КГУ» Возвышенская средняя школа» района имени Габита Мусрепова, Северо-Казахстанской области.

   (наименование объекта и вид строительства(новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)

   по адресу: СКО, район имени Габита Мусрепова, с. Возвышенка.

   (область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса))
2. Строительство осуществлено на основании решения (постановления, распоряжения) о предоставлении соответствующего права на землю от «25» августа 2009 года. №2 -ш
   Аким Возвышенского сельского округа

   (наименование органа , вынесшего решение)
3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком
   ТОО «ПМК-5»

   (наименование организации)

   выполнившим: Капитальный ремонт школы и спортивного зала КГУ» Возвышенская средняя школа» района имени Габита Мусрепова, Северо-Казахстанской области.

   (виды работ)

   И субподрядными организациями

   нет

(наименование организации, виды работ, выполненных каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении _ к акту)

4. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство Разработана генеральным проектировщиком: ТОО»ПСГ Альтернатива»

(наименование организации)

Выполнившим: Капитальный ремонт школы и спортивного зала КГУ» Возвышенская средняя школа» района имени Габита Мусрепова, Северо-Казахстанской области.

(наименование частей или разделов документации)

и субподрядными проектными организациями

нет

(наименование организаций, выполненные части и разделы документации (при числе организаций свыше трех перечень_их указывается в приложении _ к акту)

5. Исходные данные для проектирования выданы

Нет

(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении _ к акту)

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому)

Капитальный ремонт школы и спортивного зала КГУ» Возвышенская средняя школа» района имени Габита Мусрепова, Северо-Казахстанской области.

(наименование частей или разделов документации)

7. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена

ГУ «Отдел образования района имени Габита Мусрепова»

(наименование органа, утвердившего (переутвердившего)

Документация на объект (очередь, пусковой комплекс)

От «30» мая 2016 г. № 273.

8. Строительно- монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ июль 2016 года;

(месяц, год)

окончание работ август 2016 года;

(месяц, год),

при продолжительности строительства, мес.:

по норме или по проекту организации строительства 5; фактически 2.;

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация: Сметная документация, заключение госэкспертизы, дефектная ведомость, протокол замены, акты выполненных работ.

(перечень документов)

Указаннные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность производительность и так далее	Ед. изм	По проекту (с учетом ранее принятых)	пускового комплекса или очереди	Фактически общая(с учетом ранее принятых)	пускового комплекса или очереди
Общая площадь здания	м2	2043,7	2043,7	2043,7	2043,7
Строительный объем	мз	8049,0	8049,0	8049,0	8049,0

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Здание капитально ремонтируемой средней школы расположено в с. Возвышенка района имени Г.Мусрепова Северо-Казахстанской области

Характеристика существующего здания:

Здание школы построено в 1980 году и состоит из трех прямоугольных блоков двухэтажного учебного корпуса (2 блока) и одноэтажного спортивного зала. Габаритные размеры комплекса зданий в плане 36,3х51,5 м. высота этажей 3,0 м.

Уровень ответственности здания - П. Степень огнестойкости -II.

Класс здания по функциональной пожарной опасности - Ф4.1.

Фундаменты - ленточные из сборных железобетонных фундаментных плит бетонных блоков.

Наружные стены - из шлакоблоков и пескоблоков толщиной 400 мм

Внутренние стены - из силикатного кирпича толщиной 380 мм.

Перегородки - из силикатного кирпича толщиной 120 мм.

Перемычки - сборные железобетонные.

Перекрытие - сборные железобетонные многопустотные панели по несущим стенам 2-х этажной части, ребристые плиты по железобетонным балкам над спортзалом.

Крыша - чердачная с кровлей из волнистых асбестоцементных листов, над спортзалом совмещенная с кровлей из рулонных материалов,

Лестничные марши и площадки - сборные железобетонные.

Полы - линолеумные.

Оконные и дверные блоки - деревянные.

Инженерное обеспечение:

Теплоснабжение - существующее, от собственной котельной.

Рабочим проектом был предусмотрен ремонт фасада здания учебного корпуса, устройство чердачной крыши, установка оконных и дверных блоков, ремонт полов внутренние отделочные работы, ремонт инженерных систем.
Ремонтно-строительные работы выполнены только на учебном корпусе, вопрос ремонтных или демонтажных работ спортивного зала, конструкции которого, согласно результатам обследования его технического состояния, находятся в предаварийном состоянии, решается заказчиком, и будет реализован при дополнительном выделении финансовых средств (письмо ГУ «Отдел образования района им. Г Мусрепова» №118 от 14.08.2013

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
14. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
15. Сметная стоимость по утвержденной проектно- сметной документации:
Всего 66 104 852,80 тенге, в том числе: строительно- монтажных работ 58 249 610,00 тенге, оборудования, инструмента и инвентаря_____ тыс. тенге, прочие 7 855 242,80
16. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию_____ тыс. тенге, в том числе: стоимость строительно- монтажных работ _____тыс. тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря___тыс. тенге.
17. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений технологических

_____
(по жилым домам не заполняется)

архитектурно-строительных(включая объемно-планировачные и по применению материалов и конструкций)_____
Решение приемочной комиссии:
Предъявленный к приемке «Капитальный ремонт школы и спортивного зала КГУ» Возвышенская средняя школа» района имени Габита Мусрепова Северо--Казахстанской области._____

(наименование объекта (комплекса) »

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председательприемочной комиссии

ии

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Заместитель председателя приемочной комиссии:

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Члены приемочной комиссии:

Е. Байсарипов

Ш. Ерали

Б. Хамзин

Шаймуратов М.Б

Белгинов Б.Б

Шаяхан

Сапуров

Шаймаш В.Е.