Утверждена приказом и.о.Министра индустрии и
инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 05.08.2021 г. №420

Заказчик: **ТОО «ОР Логистик Групп»**

Подрядчик: **ТОО «BN-Project»**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство многофункционального торгового комплекса по адресу: г. Актобе, ул. Маметова, 4/2.** (Наружные сети газоснабжения)

С П Р А В К А №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2024 г.

	Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
	заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
			29	25.11.2024				

Наименование пусковых клмплексов объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	**7 650 300,00**	**6 830 625,00**	**6 830 625,00**						**819 675,00**	**7 650 300,00**
Строительство многофункционального торгового комплекса по адресу: г. Актобе, ул. Маметова, 4/2. (Наружные сети газоснабжения)		6 830 625,00	6 830 625,00						819 675,00	7 650 300,00

Сдал (Подрядчик)

ТОО «BN-Project»
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ Сакенова Г.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ТОО «ОР Логистик Групп»
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ Обухова Г. Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор ТОО «Айбын Инжиниринг»

эксперт: _____ Тыныштык Д.Ш.

Авторский надзор ТОО «АКЛ Авангард»

_____ Хабдуалиулы Б.

SANA 2024.10Д от 04.10.2024 г. Цена региона Актюбинская область г.Актобе

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказ 2

Заказчик: **ТОО «ОР Логистик Групп»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО «BN-Project»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство многофункционального торгового комплекса по адресу: г. Актобе, ул. Маметова, 4/2. (Наружные сети газоснабжения)

Объект: Строительство многофункционального торгового комплекса по адресу: г. Актобе, ул. Маметова, 4/2. (Наружные сети газоснабжения)

Договор подряда (контракт) №29 от 25.11.2024г.

Акт выполненных работ №1

за декабрь

на Строительство многофункционального торгового комплекса по адресу: г. Актобе, ул. Маметова, 4/2. (Наружные сети газоснабжения)

Основание: ЛС № 2-01-00-01

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. Подземный газопровод среднего давления (Рраб.=0,21МПа)					
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования					
1	1	6101-0103-0116	**Разработка грунта в карьерах в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2**	**м3**	**40**	**247**	**9 880**	
2	2	6301-0105-0403	**Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 110 мм**	**км**	**0,01**	**1060818**	**10 608**	
			неучтенные ресурсы					
2.1	2.1	261-301-0191	Трубы полимерные	м	10,1	0	0	
3	3	241-201-0612	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х5,4 мм**	**1 м**	**10,1**	**491**	**4 957**	**Казахстан**
4	4	6303-0104-0304	**Установка задвижек (шаровых кранов) стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 100 мм**	**шт.**	**1**	**54959**	**54 959**	
			неучтенные ресурсы					
4.1	4.1	261-301-0332	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006	комплект	2	0	0	
4.2	4.2	261-301-0411	Т-образный ключ	шт.	0	0	0	

4.3	4.3	261-301-0415	Краны шаровые стальные изолированные пенополиуретаном ГОСТ 30732-2006	шт.	1	0	0	
			Кран шаровой, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с					
5	**5**	**242-210-3607**	**удлинением штока до 3000 мм, с полиэтиленовыми (ПЭ) патрубками, с Т-ключом, для газа, Т до +160°С, PN 12 ГОСТ 21345-2005 DN 100**	**1 шт.**	**1**	**39176**	**39 176**	
6	6	241-215-0304	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110x90x110 мм	1 шт.	1	4692	4 692	Казахстан
7	7	241-208-0308	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	1 шт.	2	610	1 219	Казахстан
8	8	241-115-0109	Муфта прямая с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75) диаметром 90 мм	1 шт.	4	916	3 666	
9	9	241-210-0120	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90x89 мм	1 шт.	1	313	313	Казахстан
10	10	1312-0101-1709	Трубопровод из стальных труб на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный 89 мм. Монтаж из труб и готовых деталей в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	1	10529	10 529	
11	11	241-102-0162	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89x4,0 мм	1 м	1	1217	1 217	Казахстан
12	12	6301-0201-0139	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 100 мм	км	0,001	2481043	2 481	
13	13	6125-0704-0101	Прокладка кабеля волоконно-оптического в траншее	км	10	197179	1 971 790	
14	14	243-121-0102	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 2, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCY СТ АО2x2,5 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 2,5 мм2	1 м	10	271	2 708	Казахстан
15	15	249-101-0202	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м x 0,2 м детекционная	1 м	10	19	188	
16	16	6117-0401-0201	Испытание газопровода пневматическое	м	10	1595	15 950	
17	17	1339-0201-0506	Трубопровод, диаметр 89 мм, толщина стенки до 24 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	3	2823	8 469	

18	18	6101-0106-0105	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м3	40	55	2 200	
			Раздел 2. Надземный газопровод среднего давления (Рраб.=0,21МПа)					
			Подраздел 2.1. Подраздел без наименования					
19	19	6301-0103-0201	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием, диаметр труб 50 мм	км	2	2080201	4 160 402	
			неучтенные ресурсы					
19.1	19.1	261-301-0172	Трубы стальные	м	0	0	0	
20	20	241-102-0140	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х4,0 мм	1 м	2	739	1 478	Казахстан
21	21	241-112-0125	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	1 шт.	1	280	280	
22	22	6303-0104-0301	Установка задвижек (шаровых кранов) стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 50 мм	шт.	1	40514	40 514	
			неучтенные ресурсы					
22.1	22.1	261-301-0332	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006	комплект	2	0	0	
22.2	22.2	261-301-0411	Т-образный ключ	шт.	0	0	0	
22.3	22.3	261-301-0415	Краны шаровые стальные изолированные пенополиуретаном ГОСТ 30732-2006	шт.	1	0	0	
23	23	242-201-0405	Кран чугунный шаровый фланцевый, для корозийных жидкостей, щелочей и кислот, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 50	1 шт.	1	18255	18 255	
24	24	241-116-0107	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015диаметром 50 мм	1 шт.	2	694	1 387	
25	25	241-113-0218	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 89х4,0-57х4,0 мм	1 шт.	1	1397	1 397	
26	26	241-108-0136	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 89х4,0 мм	1 м	1	2704	2 704	Казахстан
27	27	6111-0501-0205	Огрунтовка поверхности металлическойгрунтовкой за 2 раз ГФ-021	м2	2	156	312	
28	28	6111-0501-0505	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	1	110	110	
			Раздел 3. Подземный газопровод низкого давления (Рраб.=0,005МПа)					

			Подраздел 3.1. Подраздел без наименования					
29	29	6101-0103-0116	Разработка грунта в карьерах в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2	м3	70	247	17 290	
30	30	6301-0105-0403	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 110 мм	км	0,07	1060818	74 257	
			неучтенные ресурсы					
30.1	30.1	261-301-0191	Трубы полимерные	м	70,7	0	0	
31	31	241-201-0612	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х5,4 мм	1 м	7,07	491	3 470	Казахстан
32	32	6303-0104-0304	Установка задвижек (шаровых кранов) стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 100 мм	шт.	1	54959	54 959	
			неучтенные ресурсы					
32.1	32.1	261-301-0332	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006	комплект	2	0	0	
32.2	32.2	261-301-0411	Т-образный ключ	шт.	0	0	0	
32.3	32.3	261-301-0415	Краны шаровые стальные изолированные пенополиуретаном ГОСТ 30732-2006	шт.	1	0	0	
33	33	242-210-3607	Кран шаровой, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с удлинением штока до 3000 мм, с полиэтиленовыми (ПЭ) патрубками, с Т-ключом, для газа, Т до +160°С, PN 12 ГОСТ 21345-2005 DN 100	1 шт.	1	39176	39 176	
34	34	241-215-0304	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х90х110 мм	1 шт.	1	4692	4 692	Казахстан
35	35	241-208-0308	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	1 шт.	3	610	1 829	Казахстан
36	36	241-115-0109	Муфта прямая с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75) диаметром 90 мм	1 шт.	4	916	3 666	
37	37	241-210-0120	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х89 мм	1 шт.	1	313	313	Казахстан
38	38	1312-0101-1709	Трубопровод из стальных труб на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный 89 мм. Монтаж из труб и готовых деталей в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	1	10529	10 529	
39	39	241-102-0162	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм	1 м	1	1217	1 217	Казахстан

40	40	6301-0201-0139	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 100 мм	км	0,001	2481043	2 481	
41	41	6125-0704-0101	Прокладка кабеля волоконно-оптического в траншее	км	0,01	197179	1 972	
42	42	243-121-0102	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 2, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCY CT AO2x2,5 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 2,5 мм2	1 м	10	271	2 708	Казахстан
43	43	240-101-0202	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м детекционная	1 м	10	19	188	
44	44	6117-0401-0201	Испытание газопровода пневматическое	м	10	1595	15 950	
45	45	1309-0201-0506	Трубопровод, диаметр 89 мм, толщина стенки до 24 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	3	2823	8 469	
46	46	6101-0106-0105	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м3	40	55	2 200	
47	47	6117-0301-0101	Установка Газорегуляторный пункт шкафной	шт.	1	51090	51 090	
			неучтенные ресурсы					
47.1	47.1	217-101-0402	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 неоцинкованный	кг	1	0	0	
47.2	47.2	261-101-0221	Растворы	м3	0,005	0	0	
47.3	47.3	261-301-0273	Патрубки стальные	т	0	0	0	
47.4	47.4	261-304-0117	Установка шкафная	шт.	1	0	0	
48	48	6104-0801-0211	Установка металлических оград высота, до 1,7 м из сетчатых панелей по железобетонным столбам без цоколя	м	12	8378	100 536	
			неучтенные ресурсы					
48.1	48.1	261-101-0356	Столбы бетонные	шт.	3,996	0	0	
48.2	48.2	261-102-0310	Панели металлические сетчатые СТ РК ГОСТ Р 52132-2008	м2	17,16	0	0	
49	49	6104-0801-0309	Устройство калиток без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт.	1	2669	2 669	
			неучтенные ресурсы					
49.1	49.1	261-104-0117	Полотна калиток металлические ГОСТ 31174-2003	шт.	1	0	0	
50	50	1391-2102-0215 02020302-01	Устройство грозозащиты: молниеотводного наконечника, высота трубы до 60 м	шт.	1	24404	24 404	

Итого:			**6 505 357**
из них:			
затраты на труд рабочих		Тенге	**4 167 371**
- в том числе оплата труда рабочих		Тенге	**1 188 801**
машины и механизмы		Тенге	**2 420 227**
- в том числе оплата труда машинистов		Тенге	296 627
материалы, изделия и конструкции		Тенге	208 309
оборудование		Тенге	0
перевозки		Тенге	0
прочие затраты		Тенге	0
нормативная трудоемкость		чел.-ч	1 332

Всего	6 505 357
Итого с общеплощадочными затратами	6 505 357
Сметная прибыль (5%)	325 268
Итого в текущих ценах с 01.10.2024 г.	6 830 625
НДС (12%)	819 675
Всего по акту	7 650 300

Сдал (Подрядчик)

ТОО «BN-Project»

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ Сметова Г.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ТОО «ОР Логистик Групп»

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор «ОР Логистик Групп» Обухова Г.Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор ТОО «Айбын Инжиниринг»

эксперт: _____ Тыныштыкулы Ш.

Авторский надзор ТОО "АКЛ Авангард"

_____ Хабдуалиулы Б.