Заказчик: КГУ "Аральский районный отдел строительства,архитектуры и градостроительства"
Подрядчик: ТОО "Транс Азия Констракшн"
Наименование строительства и его адрес: "Строительство газопроводных линии микрорайона №6 в городе Аральск Аральского района Кызылординской области. Наружный

Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
(застройщика)

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)
за ИЮЛЬ месяц 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Договор №5	23.02.2024 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство газопроводных линии микрорайона №6 в городе Аральск Аральского района Кызылординской области. Наружный газопровод 0,003МПа"	95 274 328,97	85 066 365,15	74 472 214,00	74 472 214,00					10 207 963,82	95 274 328,97
Всего к оплате										**95 274 328,97**

Заказчик:
КГУ "Аральский районный отдел строительства,архитектуры и градостроительства"
БИН 060140013789
Руководитель
Узаков Т.С.

Эксперт технического надзора ТОО "Qazaqstan expert"
Кудайберген Ж.Б.

Подрядчик:
ТОО "Транс Азия Констракшн"
БИН/ИИН 050740006657
Генеральный директор
Шайчелов Ц.А.

Заказчик: КГУ "Аральский районный отдел строительства,архитектуры и градостроительства"
Подрядчик: ТОО "Транс Азия Констракшн"
Стройка: Строительство газопроводных линии микрорайона №6 в городе Аральск Аральского района Кызылординской области. Наружный газопровод 0,003МПа
Объект: Наружный газопровод 0,003МПа
Основание: Договор №5 от 23.02.2024 года

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функции заказчика
(застройщика)
Форма

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1
за ИЮЛЬ месяц 2024 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2022г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Локальная смета 02-01. Наружный газопровод 0,003МПа										
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1	1101-0101-0368 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта	14157		259,06	259,06	3667512	3667512	–	649523	4662466
							–	63,72	–	902084		345431	
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м³ грунта	707		2383,37	–	1685043	–	–	1213233	3130137
							2383,37	–	1685043	–		231861	
3	3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м³	240		1242,92	–	298301	–	–	214776	554124
							1242,92	–	298301	–		41047	
4	4	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м³	10574		53,62	53,62	566978	566978	–	117371	739123
							–	15,42	–	163051		54773	
5	5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м³	10574		235,38	114,19	2488908	1207445	–	1305149	4097531
							121,19	50,24	1281463	531238		303474	
			ПЕСЧАНОЕ ОСНОВАНИЕ										
6	6	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под трубопроводы песчаное 10 см. Устройство	м³ основания	410		12241,44	247,06	5018990	101295	4302990	635746	6107114
							1499,28	66,98	614705	27462		452378	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	6.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	1,1	451	9541,00				4302991		
			УКЛАДКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ										
7	7	1122-0501-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 315 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,87		1975394,04	1496585,67	1718593	1302029	–	847769	2771671

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	8	261-301-1578 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 315x18,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011			478808,37	505482,14	416563	439769		205309	
				м	878,7	17413,00	–	15300803	–	15300803	–	16524867
						–	–	–	–		1224064	
9	9	1122-0501-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 225 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,1285	1462224,97	1075346,10	187896	138182	–	82826	292379
						386878,87	264190,03	49714	33948		21658	
10	10	261-301-1575 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 225x13,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	129,785	8948,00	–	1161316	–	1161316	–	1254221
						–	–	–	–		92905	
11	11	1122-0501-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,732	670660,79	330979,31	490924	242277	–	313095	868341
						339681,48	92364,42	248647	67611		64321	
12	12	261-301-1572 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 160x9,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	739,32	4517,00	–	3339508	–	3339508	–	3606669
						–	–	–	–		267161	
13	13	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	1,045	557562,77	258252,62	582653	269874	–	391353	1051926
						299310,15	78972,75	312779	82527		77920	
14	14	261-301-1569 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 110x6,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	611,05	2154,00	–	1316202	–	1316202	–	1421498
						–	–	–	–		105296	
15	15	261-301-1568 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 90x5,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	444,4	1452,00	–	645269	–	645269	–	696891
						–	–	–	–		51622	
16	16	1122-0501-0423 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,809	527712,99	239656,74	426920	193882	–	292950	777460
						288056,25	77715,70	233038	62872		57590	
17	17	261-301-1566 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 63x3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	817,09	727,00	–	594024	–	594024	–	641546
						–	–	–	–		47522	
18	18	1122-0501-0422 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,6595	521116,52	235651,52	343676	155412	–	236889	627010
						285465,00	77358,43	188264	51018		46445	

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
19	19	261-301-1563 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 32x2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	666,095		203,00	–	135217	–	135217	–	146034
							–	–	–	–		10817	
			ФУТЛЯР 450мм-9шт/198м										
20	20	1122-0501-0413 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 450 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,198		3195918,13	2451318,80	632792	485361	–	292366	999171
							744599,33	746913,36	147431	147889		74013	
21	21	261-301-1559 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17,6 - 450x25,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	199,98		34782,00	–	6955704	–	6955704	–	7512160
							–	–	–	–		556456	
22	22	1108-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стыки. Заделка монтажной пеной	м стыка	25,434		620,75	0,13	15788	4	9307	6025	23558
							254,66	0,06	6477	2		1745	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22.1	22.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,187	4,756158	1957,00				9308		
			ФУТЛЯР 225мм-1шт/22м										
23	26	1122-0501-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 225 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,022		1462224,97	1075346,10	32169	23657	–	14180	50057
							386878,87	264190,03	8511	5812		3708	
24	27	261-301-1553 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17,6 - 225x12,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	22,22		8738,00	–	194158	–	194158	–	209691
							–	–	–	–		15533	
25	28	1108-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стыки. Заделка монтажной пеной	м стыка	1,413		620,75	0,13	877	–	517	335	1309
							254,66	0,06	360	–		97	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
25.1	28.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,187	0,264231	1957,00				517		
			ФУТЛЯР 160мм-1шт/22м										
26	29	1122-0501-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,022		670660,79	330979,31	14755	7282	–	9410	26098
							339681,48	92364,42	7473	2032		1933	
27	30	261-301-1572 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 160x9,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	22,22		4517,00	–	100368	–	100368	–	108397
							–	–	–	–		8029	
28	31	1108-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стыки. Заделка монтажной пеной	м стыка	1,0048		620,75	0,13	624	–	368	238	931
							254,66	0,06	256	–		69	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
28.1	31.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,187	0,187898	1957,00				368		
			ФУТЛЯР 140мм-4шт/88м										

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	32	1122-0501-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 140 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,088	655871,26	324153,03	57717	28525	–	36856	102139
						331718,23	91333,20	29191	8037		7566	
30	33	261-301-1571 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 140x8,3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	88,88	3443,00	–	306014	–	306014	–	330495
						–	–	–	–		24481	
31	34	1108-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Стыки. Заделка монтажной пеной	м стыка	3,5168	620,75	0,13	2183	–	1287	833	3257
						254,66	0,06	896	–		241	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31.1	34.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,187 0,657642	1957,00				1287		
			ЛОЖАМЕНТЫ									
32	38	1122-0501-0412 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 400 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,06	3009532,56	2306384,94	180572	138383	–	83787	285507
						703147,62	707400,39	42189	42444		21149	
33	39	261-301-1558 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17,6 - 400x22,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	60,6	27459,00	–	1664015	–	1664015	–	1797136
						–	–	–	–		133121	
34	42	1122-0501-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 200 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0066	1443460,36	1063263,97	9527	7018	–	4198	14823
						380196,39	262349,88	2509	1732		1098	
35	43	261-301-1574 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 200x11,9 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	6,666	7053,00	–	47015	–	47015	–	50776
						–	–	–	–		3761	
36	44	1122-0501-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 140 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0066	655871,26	324153,03	4329	2140	–	2764	7661
						331718,23	91333,20	2189	603		567	
37	45	261-301-1571 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 140x8,3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	6,666	3443,00	–	22951	–	22951	–	24787
						–	–	–	–		1836	
38	46	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0264	557562,77	258252,62	14720	6818	–	9887	26575
						299310,15	78972,75	7902	2085		1969	
39	47	261-301-1569 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 110x6,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	26,664	2154,00	–	57434	–	57434	–	62029
						–	–	–	–		4595	
			КОНТРОЛЬНАЯ ТРУБКА									

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
40	49	1116-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	1,7419355		1140,01	65,46	1986	114	62	1808	4098
							1039,24	20,09	1810	35		304	
41	50	241-102-0107 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1,7419355		585,00	–	1019	–	1019	–	1101
							–	–	–	–		82	
42	51	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Вычитается позиция: Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	1,7419355		-119,95	-1,31	-209	-2	-3	-199	-441
			В ТОМ ЧИСЛЕ:				-116,86	–	-204	–		-33	
42.1	51.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,000348	-579,00				0		
42.2	51.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,000871	-474,00				0		
			ТРОЙНИКИ										
43	125	1122-0801-0215 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 315 мм. Установка на сварном соединении	шт.	16		5939,28	1963,04	95028	31409	–	83446	192752
							3976,24	1291,79	63620	20669		14278	
44	126	241-209-1168 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 315х110х315 мм	шт.	3		22578,00	–	67734	–	67734	–	73153
							–	–	–	–		5419	
45	127	241-209-1171 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 315х160х315 мм	шт.	13		25006,00	–	325078	–	325078	–	351084
							–	–	–	–		26006	
46	128	1122-0801-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 225 мм. Установка на сварном соединении	шт.	3		3528,24	488,67	10585	1466	–	9059	21216
							3039,57	10,72	9119	32		1572	
47	130	241-209-1138 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 225х160х225 мм	шт.	3		16371,00	–	49113	–	49113	–	53042
							–	–	–	–		3929	
			ПЕРЕХОДЫ										
48	141	1122-0801-0215 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 315 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1		5939,28	1963,04	5939	1963	–	5215	12047
							3976,24	1291,79	3976	1292		892	
49	142	241-210-0332 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 315х225 мм	шт.	1		34054,00	–	34054	–	34054	–	36778
							–	–	–	–		2724	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	145	1122-0801-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	2782,32	366,77	5565	734	–	4792	11186
						2415,55	4,78	4831	10		829	
51	146	241-210-0527 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160х110 мм	шт.	2	13365,00	–	26730	–	26730	–	28868
						–	–	–	–		2138	
52	147	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	4	1706,75	250,38	6827	1001	–	5773	13607
						1456,37	1,34	5825	5		1008	
53	148	241-210-0522 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х90 мм	шт.	2	6079,00	–	12158	–	12158	–	13131
						–	–	–	–		973	
54	149	241-210-0518 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х63 мм	шт.	2	4501,00	–	9002	–	9002	–	9722
						–	–	–	–		720	
			СЕДЛОВОЙ ОТВОД									
55	152	1122-0801-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении	шт.	11	2782,32	366,77	30606	4035	–	26357	61521
						2415,55	4,78	26571	53		4557	
56	153	241-215-0307 РСНБ РК 2022	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160х32 мм	шт.	11	6810,00	–	74910	–	74910	–	80903
						–	–	–	–		5993	
57	154	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	29	1706,75	250,38	49496	7261	–	41851	98654
						1456,37	1,34	42235	39		7308	
58	155	241-215-0304 РСНБ РК 2022	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х32 мм	шт.	19	6810,00	–	129390	–	129390	–	139741
						–	–	–	–		10351	
59	156	241-215-0303 РСНБ РК 2022	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х32 мм	шт.	10	6810,00	–	68100	–	68100	–	73548
						–	–	–	–		5448	
60	157	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	17	1547,67	153,06	26310	2602	–	23478	53771
						1394,61	0,38	23708	6		3983	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	158	241-215-0301 РСНБ РК 2022	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х32 мм	шт.	17	6810,00	–	115770	–	115770	–	125032
						–	–	–	–		9262	
			МУФТЫ									
62	159	1122-0801-0215 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 315 мм. Установка на сварном соединении	шт.	32	5939,28	1963,04	190057	62817	–	166891	385504
						3976,24	1291,79	127240	41337		28556	
63	160	241-211-0618 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 315 мм	шт.	32	27808,00	–	889856	–	889856	–	961044
						–	–	–	–		71188	
64	161	1122-0801-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 225 мм. Установка на сварном соединении	шт.	6	3528,24	488,67	21169	2932	–	18119	42431
						3039,57	10,72	18237	64		3143	
65	162	241-211-0615 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 225 мм	шт.	6	9720,00	–	58320	–	58320	–	62986
						–	–	–	–		4666	
66	165	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	14	1706,75	250,38	23895	3506	–	20204	47627
						1456,37	1,34	20389	19		3528	
67	166	241-211-0609 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	6	2409,00	–	14454	–	14454	–	15610
						–	–	–	–		1156	
68	167	241-211-0608 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	шт.	8	1726,00	–	13808	–	13808	–	14913
						–	–	–	–		1105	
69	168	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	4	1547,67	153,06	6191	613	–	5524	12652
						1394,61	0,38	5578	2		937	
70	169	241-211-0606 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	4	849,00	–	3396	–	3396	–	3668
						–	–	–	–		272	
71	170	1122-0801-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	57	1487,01	122,48	84760	6982	–	77022	174724
						1364,53	0,38	77778	22		12942	

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
72	171	241-211-0603 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	57		701,00	–	39957	–	39957	–	43154
							–	–	–	–		3197	
			ЗАГЛУШКИ										
73	172	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2		1547,67	153,06	3095	306	–	2762	6326
							1394,61	0,38	2789	1		469	
74	173	241-213-0306 РСНБ РК 2022	Заглушка полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	2		1588,00	–	3176	–	3176	–	3430
							–	–	–	–		254	
			УКЛАДКА СИГНАЛЬНОЙ ЛЕНТЫ										
75	174	1308-0201-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Покрытие лентой защитно-сигнальной	м	7620,5		7,51	0,83	57230	6325	–	38712	103639
							6,68	0,38	50905	2896		7697	
76	175	249-101-0201 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" 250х0,2	м	7620,8		17,00	–	129554	–	129554	–	139918
							–	–	–	–		10364	
			ПЕРЕСЕЧЕНИЕ С КОММУНИКАЦИЯМИ										
77	203	1125-0203-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы газонефтепродуктов. Пересечение с действующими коммуникациями (трубопроводами, кабельными линиями и ЛЭП до 35 кВ)	пересечение	30		170624,86	86469,54	5118746	2594086	73600	3022922	8793002
							81702,00	29027,76	2451060	870833		651334	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
77.1	203.1	261-107-0497	Лента полимерная для защиты изоляционных покрытий газонефтепродуктопроводов, толщина 0,5 мм	$м^2$	0,5	15	701,00				10515		
77.2	203.2	261-107-0515	Пленка оберточная ПЭКОМ, толщина 0,6 мм	$м^2$	1,4	42	435,00				18270		
77.3	203.3	261-107-0574	Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов ГОСТ 9466-75	т	0,002	0,06	647257,00				38835		
			ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ (ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗ-Д ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ)										
78	204	1339-0201-0522 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопровод, диаметр 377 мм, толщина стенки до 24 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	50		4717,73	132,87	235886	6644	12260	132359	397705
							4339,64	–	216982	–		29460	
79	205	1339-0201-0515 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопровод, диаметр 299 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	10		4618,15	86,66	46182	867	1919	26472	78466
							4339,64	–	43396	–		5812	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	206	1339-0201-0511 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Трубопровод, диаметр 194 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	31	2360,30	57,77	73169	1791	4114	41031	123336
						2169,82	–	67264	–		9136	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								74472214
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				8847010				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					11281526			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					3509531			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						38312001		
			- Накладные расходы	Тенге							10515157	
			- Сметная прибыль	Тенге							5516520	
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								74 472 214,00
			Стоимость оборудования:	Тенге								-
			Стоимость СМР без стоимости оборудования	Тенге								74 472 214,00
			Временные здания и сооружения-1,3%	Тенге								968 138,78
			Итого:	Тенге								75 440 352,78
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки - 0,67%	Тенге								505 450,36
			Итого:	Тенге								75 945 803,15
			Непредвиденные работы и затраты - 2%	Тенге								1 518 916,06
			Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге								8 218 461,60
			Итого сметная стоимость СМР:	Тенге								85 683 180,81
			в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100%, К=1,0450539	Тенге								89 543 542,27
			ИТОГО ПО АКТУ без НДС:	Тенге								89 543 542,27
			ИТОГО с понижающим коэффициентом К=0,95 без НДС:	Тенге								85 066 365,15
			НДС 12%,тенге	Тенге								10 207 963,82
			ИТОГО ПО АКТУ с НДС:	Тенге								95 274 328,97

Сдал (Подрядчик)
Подрядчик: ТОО "Транс Азия Констракшн"
БИН/ИИН 050740006657

Генеральный директор
_____ **Шаймерден Ц.А.**

Принял (Заказчик)
КГУ "Аральский районный отдел строительства,архитектуры и градостроительства"
БИН 060140013789

Руководитель
_____ **Узаков Т.С.**

Эксперт авторского надзора ТОО «А-Нур invest жоба»
_____ **Атагулов Т. М.**

Эксперт технического надзора ТОО "Qazaqstan expert"
_____ **Кудайберген Ж.Б.**