Заказчик: **Государственное учреждение "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "ИНТЕР ЭЛЕКТРО КОМПЛЕКТ"**

Наименование объекта: **Реконструкция уличного освещения 8 улиц с.Акжар Хромтауского района Актюбинской области**

Основание: **Договор № 61 от 11.08.2022 г.**

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 апреля 2019 года № 178

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2022 г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		61	11.08.2022				

(тенге)

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат из гр 3						Налог на добавленную стоимость 12%	Всего
			С М Р (в сметных, базисных ценах)	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Дополнит. затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция уличного освещения 8 улиц с.Акжар Хромтауского района Актюбинской области	49 613 284,33	35 242 267,45							4 229 072,09	39 471 339,54
ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ:		**35 242 267,45**							**4 229 072,09**	**39 471 339,54**
К оплате:		**39 471 339,54**	(Тридцать девять миллионов четыреста семьдесят одна тысяча триста тридцать девять) тенге, 54 тиын							

ЗАКАЗЧИК:
И.О.Руководителя:
ГУ "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

_____ **Казмагамбетов А.С.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "ИНТЕР ЭЛЕКТРО КОМПЛЕКТ"

_____ **Грабов А.С.**

Технический надзор
Эксперт ТОО «МАСТЕР Металл Пласт»

_____ **Ернияз А.М.**
Аттестат № KZ06VJE00073324 от 30.03.2022 г.

Авторский надзор
ГИП ТОО "ПроектСтройДиалог KZ"

_____ **Урумбаева Ж.С.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития

Заказчик : **Государственное учреждение "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ИНТЕР ЭЛЕКТРО КОМПЛЕКТ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция уличного освещения 8 улиц с.Акжар Хромтауского района Актюбинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружное освещение**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№61** от **11.08.2022 г.**

Акт выполненных работ №2

за октябрь 2022 (месяц, год) на 2-1-1 Наружное освещение работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель,	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль,	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 3. Установка опор									
1	31	Е11-330301-0401 Изм. и доп. вып. 1	**Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля**	опора	152	27182,25	9738,32	4131702	1480224	148950	2229837	6870462
						16464	3910,97	2502528	594467		508923	
2	32	С291-000-0003	**Стойка освещения металлическая СТВ-8-3,0**	шт	152	98951		15040552		15040552		16243796
											1203244	
3	36	Е11-330207-0102	**Светильники с лампами люминесцентными. Установка**	светильник	190	5560,98	2928,49	1056586	556413	3703	520014	1702728
						2613	1188,27	496470	225771		126128	
4	37	С1247-306-0310	**Кронштейн гнутый типа КРГ2,0/20-1,25 высотой 1250 мм, длина вылета 2000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 20°, толщиной 3,2 мм**	шт.	190	9380		1782200		1782200		1924776
											142576	
5	38	С292-000-0002	**Светильник "Жарык" 120 Вт**	шт	190	36428,57		6921428		6921428		7475142
											553714	
6	39	С1261-404-0530	**Сжимы ответвительные**	100 шт.	1,9	4263		8100		8100		8748
											648	
7	40	С1217-101-0107	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный**	т	0,0418	647579		27069		27069		29235
											2166	
8	41	С1214-210-0102	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм**	т	1,682	287367		483351		483351		522019
											38668	
			Итого по разделу: 3. Установка опор									34776906

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель.	Сметная прибыль.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО:					**29450988**	**2036637**	**24415353**	**2749851**	**34776906**
			В том числе :					**2998998**	**820238**		**2576067**	
			Стоимость оборудования, всего							**0**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
			Временные здания и сооружения			**1,92 %**		**667717**				
			Итого с временными									**35444623**
			Тендерная скидка			**0,994291**						**35242267,45**
			НДС			**12 %**		**4229072,09**				
			Итого с НДС									**39471339,54**

ЗАКАЗЧИК
И.О. Руководителя ГУ "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

_____ **Казмагамбетов А.С.**

ПОДРЯДЧИК
Директор
ТОО "ИНТЕР ЭЛЕКТРО КОМПЛЕКТ"

_____ **Грабов А.С.**

ТЕХНАДЗОР
Эксперт ТОО «МАСТЕР Металл Пласт»

_____ **Ерниязов А.М.**
Аттестат №KZ06VIE00073324 от 30.03.2022 г.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
ГИП ТОО "ПроектСтройДиалог KZ"

_____ **Урумбаева Ж.С.**