Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

"_____" декабрь 2017 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) Товарищество ограниченной ответственности «Асан М Компани» ____Алматинская область Карасайский район г. Каскелен улица Казбек би дом №33а

наименование организации, юридический адрес

в лице директора Макулова Жаксылыка

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Строительство и реконструкция водопровода и бурение скважин в п. Боралдай Илийского района Алматинской области»

наименование и местонахождение объекта

заказчиком, которого является Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Илийского района Алматинской области» г. Отеген батыр улица Батталханова дом 8» в лице руководителя Камалбек Арман Даниярұлы

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: отсутствуют

наименование организации

3. Проект (проектно-сметной документации) разработанной «Индивидуальный предприниматель «УРАЗАЕВ Р.Ш»

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным приказом руководителя _____

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	Заключение показателей
Протяженность водопровода	метр	2121

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Технологические решения

характеризуется следующими данными: Строительство и реконструкция водопровода и бурение скважин в п. Боралдай, Прокладка трубопроводов предусмотрена на глубине 1,8м,протяженность 2,12 км, перед укладкой полиэтиленовых труб в траншее предусмотрена постель из песка толщиной 10см, При засыпке трубопровода над верхом трубы выполнен устройство защитного слоя из местного мягкого грунта не содержащего твердых включены толщиной 30см, уплотнение грунта непосредственно выполнен над трубой ручным инструментом., пожарные гидранты установлены количество 5 штук.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ _____2017 год;

месяц, год

окончание работ _____2017 год:

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: по норме или по проекту организации строительства, / месяц: фактически, / / месяц:

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

Подрядчик считает объект «Строительство и реконструкция водопровода и бурение скважин в п. Боралдай Илийского района Алматинской области» готовым к приемке эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

_____ Макулов Ж.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя подпись, дата

М.П.