Форма КС-3

именование объекта: Реконструкция канала "Аксай" Индерского района Атырауской сти

грамма: 254 «Эффективное управление водными ресурсами»

программа 113 «Строительство и реконструкция системы водоснабжения, отехнических сооружений»

цифика 431 «Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов»

олнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью «Гидро құрылыс»

с: РК, Туркестанская область, район Байдибек, с.Боралдай, ул.Д.Батыршаева 84

: 081140002918

: KZ3696516F0008525090

IRTYKZKA

ForteBank"

Полная сметная стоимость **1 005 969 228,26 тенге**

Лимит финансирования на 2023 год **479 623 570,91 тенге**

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:

а) с начала года **404 208 749,00 тенге**

б) за отчетный месяц **121 459 909,09 тенге**

НДС облагается

СПРАВКА №5

О стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2023 года

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующиму банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Доп. Соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		339	**19.09.2022 г.**	339/1	31.01.2023				

Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость ед. работ	Аванс			Ранне заактивированная сумма	сумма факт. расходов с начала года	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем за июль 2023 г.		Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)
			сумма аванса	сумма погашения	остаток			кол-во	сумма (тенге)	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Реконструкция канала "Аксай" Индерского района Атырауской области	**тенге**	**479 623 570,91**	**59 062 419,02**	**36 437 972,73**	**22 624 446,29**	**282 748 839,91**	**404 208 749,00**		**85 021 936,36**	**404 208 749,00**
ИТОГО:		**479 623 570,91**	**59 062 419,02**	**36 437 972,73**	**22 624 446,29**	**282 748 839,91**	**404 208 749,00**		**85 021 936,36**	**404 208 749,00**

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель Председателя
ГУ "Комитет по водным ресурсам МЭПР РК"
С.С.Нұрымбетов

Руководитель управления эксплуатации и развития водохозяйственных сооружений КВР МЭПР РК
М. Бейсенов

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Подрядчик:
Директор ТОО "Гидро құрылыс"
Е.Байзақов

Технический надзор:
Директор ТОО "Экспресс-Энерго"
Е.Лесбаев

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик: РГУ"Комитет по водным ресурсам Министерства экологии и природных ресурсов РК,Республика Казахстан, город Астана, Проспект Мангилик Ел 8 — ИИН/БИН: 910640000040
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Гидро құрылыс ",Республика Казахстан, ТО, Байдибекский район, с.Боралдай — ИИН/БИН: 081140002918
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт): Доп.согл.№ 339/1 от 31.01.2023 г. к договору № 339 от 19.09.2022 г

Номер документа	Дата составления
00000000010	17.07.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция канала «Аксай» Индерского района Атырауской области			услуга	1	121 459 909,09	121 459 909,09	13 013 561,69
				Итого	1	x	121 459 909,09	13 013 561,69

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель): Директор / _____ / Байзаков Е.Е.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик): _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Форма №2

ЗАКАЗЧИК: **РГУ "Комитет по водным ресурсам Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Гидро құрылыс"**

Договор: Дополнительное соглашение №339/1 от 31.01.2023 г. К Договору № "339" от "19"сентября 2022 г

Объект: **"Реконструкция канала Аксай Индерского района Атырауской области"**

Полная сметная стоимость - 1 005 969 228,26 тенге

Стоимость работ выполненых с начала строительства в сметных ценах (без включения работ по настоящему акту): 378570993,91 тенге

А К Т №5

приемки выполненных работ за **июль месяц 2023** года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартал 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 02-03-01. Канал Аксай										
		Земляные работы основной канал										
22	Е11-010107-0112 1101-0107-0112 РСНБ РК 2015	Каналы, выемки. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Грунт группы 2	м3 грунта	99550,00		299,30	285,48	29795315	28419534	0	5388602	37998630
		ПР - 2%, СП - 8%				13,82	61,36	1375781	6108388		2814713	
42	Е11-360101-0101 1136-0101-0101 РСНБ РК 2015	Плотины, дамбы, насыпи и нижняя часть экранов и ядер. Возведение насухо из грунтов несвязных катками массой до 16 т	м3 грунта	99550,00		119,31	105,28	11877311	10480624	0	3501373	16608978
		ПР - 2%, СП - 8%				14,03	34,82	1396687	3466331		1230295	
43	С341-020102-0205 4102-0102-0205 РСНБ РК 2015 класс груза 1, k=1	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	871062,500		45,00		39197813	0		0	42333638
		СП - 8%						0	0		3135825	

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**80870438**	**38900158**	**0**	**8889974**	**96941245**
					2772468	**9574719**	**0**	**7180833**	
Итого									96941245
Временные здания и сооружения 3,44%									3334779
Итого									100276024
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 4,05%									4061179
Итого									104337203
Непредвиденные работы и затраты-2%									2086744
Итого									106423947
В текущих ценах 2021г.57% К-1,050036									63696916
В текущих ценах 2022г. 43% К-1,1025918									50457134
Всего с коэффициентом договорной цены, К-0,95									108446347,40
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ 12%									13013561,69
Всего по акту									121459909,09

Заказчик:

Заместитель Председателя РГУ "Комитет по водным ресурсам Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан"

_____ **Нұрымбетов С.С.**

Руководитель управления эксплуатации и развития водохозяйственных сооружений КВР МЭПР РК

_____ **Бейсенов М.**

Авторский надзор:

Директор ТОО "Уралводпроект"

_____ **Темирбаев Ж.К.**

Эксперт ТОО "Уралводпроект"

_____ **Калиев А.К.**

Технический надзор:

Эксперт ТОО "Экспресс-Энерго"

_____ **Наркозиев Б.Қ.**

Подрядчик:

Директор ТОО "Гидро курылыс"

_____ **Байзаков Е.Е.**