.....
.ҚРИндустрияжәнеинфрақұрылымдық
Дамуминистірінің 2021 жылғы
8 ақпандағы№ 53 бұйрығына
қосымша
ҚРИнвестицияларжәнедамуминистрінің
2017 жылғы 24 сәуірдегі
№ 234 бұйрығыменбекітілген

«Түркістан облысы, Сайрам ауданы Көлкент ауыл округі Қосбұлақ ауылы, Жаңақұрылыс аумағындағы 24,8 га жер учаскілеріне инфрақұрылым жүйелері құрылысы» (электр желілері)»

Объектіні пайдалануға қабылдау актісі

2024 жылғы «___» шілде

Тапсырыс беруші: "Сайрам аудандық құрылыс, сәулет және қала құрылсы бөлімі" ММ-сі, БСН 060240005701,Түркістан облысы, Сайрам ауданы, Ақсукент ауылдық округі, Ақсу ауылы Жібек Жолы даңғылы 95.

жеке тұлға үшін - тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда) ЖСН, телефон, заңды тұлға үшін - ұйымның атауы, БСН, телефон, пошталық индексі, облысы, қаласы, ауданы, елді мекені, көше атауы, үй/ғимарат (стационарлық үй-жайлар) нөмірі

Сәйкестік туралы декларация (қоса беріледі):""шілде2024 жыл«**QAZ STROY EVEREST» ЖШС,**директорыИлесбеков А., Түркістан облысы Сайрам ауданы, Ақсукент ауылдық округі, Ақсу ауылы Астана даңғылы, БСН 130140022862, тел:8/702/730-37-54.

декларацияға қол қойылған күні, мердігер (бас мердігер) ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда), заңды мекенжайы, БСН, телефон

Құрылыс-монтаждау жұмыстарының сапасы туралы""2024 жыл«**D.E.A Union» ЖШС, директоры Ержан А..,**БСН200540024412сарапшылары:**Салимов Ф.**№KZ28VJE00065944, №KZ48VJE00067815, №KZ82VJE00067785.

қорытындыға қол қойылған күні, ұйымның атауы, техникалық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні, БСН, телефон

Орындалған жұмыстардың жобаға сәйкестігі туралы қорытынды: ""шілде 2024 жыл **"А Строй Проект" ЖШС,**БСН 080840013946, директор **Мамбеталиев А.,** жобаның бас инженері **Байдылдаев Д.**

қорытындыға қол қойылған күні, ұйымның атауы, авторлық қадағалаусарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні, БСН, телефон

негізінде мердігердің (бас мердігердің) пайдалануға қабылдауға ұсынған:*Түркістан облысы, Сайрам ауданы Көлкент ауыл округі, Қосбұлақ аулы.*

(облыс, аудан, елді мекен, шағын аудан, орам, көше,үйдің (корпустың) нөмірі)

«Түркістан облысы, Сайрам ауданы Көлкент ауыл округі Қосбұлақ ауылы, Жаңақұрылыс аумағындағы 24,8 га жер учаскілеріне инфрақұрылым жүйелері құрылысы» (электр желілері)»

(объектінің атауы және құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту, реконструкциялау, техникалық қайта жарақтандыру, жаңғырту, күрделі жөндеу)

ғимараттың энергия тиімділігі класы, объектінің жауапкершілік деңгейі, техникалық және технологиялық күрделігі объектінінің атқарушылық техникалық құжаттамасының жиынтығын, оның ішінде атқарушылық техникалық құжаттамасын электрондық модуль арқылы

"___" _____ тексеріп, дайындығына тексеру жүргізе отырып және танысқан күнімыналарды:

1. Объектінің құрылысы:

1) 2019жылғы "10"қазандағы№461жерді пайдалануға құқық беру туралы Сайрам ауданының әкімінің шешімі жер учаскесіне құқықтар туындайтын, өзгертілетін немесе тоқтатылатын заңдықфактілердің (заңдық құрамдарының) басталғанын растайтын құжат, оның ішіндешарттар, соттардың шешімдері, атқарушы органдардың құқықтық актілері,мұрагерлікке құқық туралы куәлік, меншік құқығымен жер учаскесіне иеленген немесеуақытша өтеулі жер пайдалану (жалдау) құқығын сатып алған мемлекеттік емес заңдытұлғаларды қайта ұйымдастыру кезіндегі табыстау актісі немесе бөлу балансыжер учаскесіне құқық белгілейтін құжат немесе қолданыстағы ғимараттардың үй-жайларын (жеке бөліктерін) реконструкциялау (қайта жоспарлау, қайта жабдықтау) туралы

шешім шығарған органның атауы

2) құрылыс-монтаждау жұмыстарының басталғаны туралы хабарламаны қабылдау туралы"Түркістан облысының бақылау жөніндегі басқармасы" ММ-ніің18.04.2024 ж.KZ85REA00384429талоны;

хабарлама қабылдаған ұйымның атауы, талон берген күні және қабылдау №

3) «Сайрам аудандық құрылысбөлімі» ММ,№8Н 06.04.2021 жыл

бекітілген жобаны бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні

«А Строй Проект» ЖШС, №05/2-2019 2021 жыл

жобалаушы ұйымның атауы, жобаның нөмірі жоба (жобалау-сметалық құжаттамасы)

2. Құрылыс

-монтаждау жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған:
жұмыстардың басталуы2023жыл желтоқсан;
жұмыстардың аяқталуы2024жылтамыз;
құрылыстың ұзақтығы,ай:құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша12ай;нақты8ай;

3. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты,)
барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша (нысаналы өнтұрғын немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және т.б.	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі	жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі
Қуаттылығы	кВт	312	312	312	312

ВЛИ-0,4 кВ желісінің ұзындығы	м	3607	3607	3607	3607
ВЛЗ-10 кВ желісінің ұзындығы	м	1695	1695	1695	1695
Бірфазалыэлектрондыесептегіштердіңжалпы саны	шт	141	141	141	141
Сыртқы жарықтандыру желісінің ұзындығы	м	3107	3107	3107	3107
Жарықшамдар саны	шт	96	96	96	

4. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мынадай деректермен сипатталады:
Жоба үшін жалпы тұтынылатын есептелген қуат-312,10 кВт
Қосылу нүктелерінің жалпы саны- 141 тұрғын үй
Бұл ауданда 60 кВА -1 дана, 10кВА-3 дана, 160 кВА-1 дана, типті толық трансформаторлық қосалқы станциялар орнатылды
ВЛЗ-10кВ желілері қимасы 70мм2/ СИП-3 сымымен темірбетонды тіректер СИП-3 арқылы жүргізілген. Ажыратқыштар мен асқын кернеуден қорғау құралдары соңғы тіректерде және қосалқы станциялардың алдында орнатылады.
ВЛИ-0,4 кВ желілері СИПс-4 сымымен темірбетон тіректерінде бір тізбекті, қос тізбекті және біріктірілген ілу әдісімен жасалады.

негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша оны орналастыру ерекшеліктері бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар

5. Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілерге сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған;

6. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің (ғимараттардың, құрылыстардың, үй-жайлардың) қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді және оларды қалалық пайдалану ұйымдары қабылдаған;

7.Бекітілген жоба (жобалау-сметалық құжаттама) бойынша сметалық құны:барлығы **111 578,842** мың теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаждау жұмыстары:**103 438,372** мың теңге, жабдықтар, құрал-саймандар мен мүкәммалдар **19 925,126** мың теңге, өзгеде шығындар **11 082,683** мың теңге;

8. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың нақты құны:
108 912,49984 мың теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаждау жұмыстарының құны **102 877,600** мың теңге,оның ішінде жабдықтар, құрал-саймандар мен мүкәммалдардың құны **19 925,126** мың теңге,өзгеде шығындар **6 034,89984** мың теңге;
9. Жергілікті қамту үлесі жобалау-сметалық құжаттамада 98%

көзделеді және іс жүзінде 97%қолданылды (мемлекеттікинвестициялар және квазимемлекеттік сектор қаражаты есебінен қаржыландырылатын объектілерде);

10. Ғимараттың энергия тиімділігі класы_____;

11. Объект бекітілген жобаға(жобалау-сметалық құжаттамаға)және сәулет,қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес салынған.

«Түркістан облысы, Сайрам ауданы Көлкент ауыл округіҚосбұлақ ауылы, Жаңақұрылыс аумағындағы 24,8 га жер учаскілеріне инфрақұрылым жүйелері құрылысы» (электр желілері)»

объектінің (кешеннің) атауы

пайдалануға қабылдауды **ШЕШТІ.**

Тапсырыс беруші:
"Сайрам аудандық құрылыс, сәулет және қала құрылсы бөлімі" ММ басшысының орынбасары

Момыналиев Е.

М.О. (қолы) (Т.А.Ә)

Техникалық қадағалау
«D.E.A Union» ЖШСдиректоры:

Ержан А.

М.О. (қолы) (Т.А.Ә)

Техникалық қадағалау
сарапшысы:

Салимов Ф.
(Т.А.Ә)

(қолы)

Авторлық қадағалау
" А Строй Проект" ЖШС
Директорының м.у.а:

Мамбеталиев А.

М.О. (қолы) (Т.А.Ә)

Авторлық қадағалау
"А Строй Проект" ЖШС
сарапшысы:

Байдылдаев Д.

М.О. (қолы) (Т.А.Ә)

Мердігер (бас мердігер)
" QAZ STROY EVEREST" ЖШС
директоры:

Илесбеков А.

М.О. (қолы) (Т.А.Ә)