Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

"25" октября 2018 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Қазбайлық Астана» юр.адрес: Республика Казахстан, г. Астана, район «Сарыарка» ж.м. Өндіріс, ул. Жана Жол, 19**
в лице директора **Малгаждарова Бауржана Олжабаевича,**
объекту: **«Электроснабжение новой застройки в с. Софиевка Целиноградского района Акмолинской области»**
наименование, местонахождения объекта: **Акмолинская область, Целиноградский район, село Софиевка**
заказчиком которого является: **ГУ «Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства Целиноградского района» а. Акмол**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:
1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации:_
ТОО «KRG Stroy»
_____;
3. Проект (проектно-сметная документация)__**ТОО «ПроектЭнергоСтрой-НС» , ГСЛ № 0006134 от 10.08.2005г.**
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а)_____**ТОО «Экспертное бюро» № ЭксБ-0047/18 от 21 февраля 2017 года**__;
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и
дата утверждения
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Наружные инженерные сети			
В том числе:			
Реконструкция ПС 35/10 кВ	м2	122	122
Строительство РП-1	компл	1	1
Строительство КТПГ 10/0,4	компл	10	10
Протяженность ВЛ 10 кВ двухцепной	км	0,514	0,514
Протяженность ВЛ 10 кВ одноцепной	км	5,623	5,623
Протяженность КЛ 10 кВ	км	1,44	1,44
Протяженность КЛ 0,4 кВ	км	0,347	0,347
Протяженность ВЛ 0,4 кВ	км	16,244	16,244

ДУБЛИКАТ

Наружное освещение	шт	346	346
телемеханика	компл	1	1
АСКУЭ	компл	1	1

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:
Реконструкция ПС 35/10 Софиевка
Строительство РП 10/0,4 кВ
Строительство КТПГ 10/0,4 кВ
Строительство КЛ 10 кВ подземным способом
Строительство КЛ 0,4 кВ подземным способом
Строительство ВЛ 10 Кв железобетонными стойками СВ 110
Строительство ВЛ 0,4 кВ железобетонными стойками СВ 95-2.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **сентябрь 2017**;
месяц, год
окончание работ **октябрь 2018**;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: 13
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 12;
фактически, месяц: 13;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект:
«Электроснабжение новой застройки в с. Софиевка Целиноградского района Акмолинской области»
готовым к приемке в эксплуатацию, наименование объекта (комплекса) гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Малгаждаров Б.О.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата
Место печати (при наличии)