Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Декларация о соответствии

« ____ » _____ 20___ г.

Генеральный подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью «Казэнергоинвест»**
наименование организации, юридический адрес
Республика Казахстан, г. Астана, ул. Сыганак ,дом 29, НП 14А, индекс 010016

в лице **директора Маматова Рустама Нурлановича**

по объекту: **«Строительство и реконструкция дорог и инженерных сетей в жилых массивах города Астаны. Поселок Коктал-2. 2,3 очередь строительства. Сети Электроснабжения.**
наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является **ГУ « Управление транспорта и развития дорожно - транспортной инфраструктуры г. Нур-Султан»**

Руководитель Солтамбеков Нурлан Кожахметович
наименование организации, фамилия имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:
1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Астана Жолпроект» - проект

«Строительство и реконструкция дорог и инженерных сетей в жилых массивах города Астаны. Поселок Коктал-2. 2-3 очередь строительства» номер проекта 4504/1111-ЭС, ЭС.ТП
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) заключением РГП «Госэкспертиза» от 25.05. 2012г № 01-211/12
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели:

Мощность, производительность и так далее	Еденица измерения	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: На объекте Сети электроснабжения КЛ-0,4 кВ проложены кабелем АВБбШв сеч. 4х16 мм² - 10032 п.м. и кабелем АВБбШв сеч. 4х25мм²-1413 п.м На объекте установлены: 6 шт комплексных трансформаторных подстанций 2КТПН – 1000 кВа.: КТПГ-7032(№1);КТПГ-71001(№9); КТПГ-7033 (№2); КТПГ-7088 (№4); КТПГ-7108 (№3); КТПГ-7089(№6); КТПГ-7109(№5);КТПГ-7110 (№7); КТПГ-7111 (№8); 2 распределительные подстанции РПКБМ: РП-176; ТП-7087 (РП№2) Сети электроснабжения КЛ-10 кВ проложены кабелем ААБл сеч. 3х150 мм² - 17143 п.м., кабель ААБлУ сеч. 3*240 мм2-3930 п.м. Источник электроснабжения ПС 110/10кВ "Кирова-2".

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве, согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ август 2013 г;
окончание работ– декабрь 2019г;
при продолжительности строительства месяцев:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 44 месяца;
фактически, месяц: 76 месяца;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов.

10. Наружные инженерные коммуникации (сети электроснабжения), обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

АО «Астана-РЭК» Дюсембаев Алибек Мешинбаевич -

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) М.П.

подпись руководителя дата

Генеральный подрядчик считает:

Объект **«Строительство и реконструкция дорог и инженерных сетей в жилых массивах города Астаны. Поселок Коктал-2.» 2, 3 очередь строительства. Сети электроснабжения** готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта, согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Генеральный подрядчик:

Директор ТОО «Казэнергоинвест» Маматов Рустам Нурланович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя М.П.

подпись руководителя дата