Подрядчик: Тоаврищество с ограниченной ответственностью "PLAZA CONSTRUCTION"
Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, ул.Кабанбай батыра 97/2 офис 415
БИН 170640016119, ИИК KZ188562203103970071 в АО «Банк ЦентрКредит», БИК KCJBKZKX
Субподрядчик: Тоаврищество с ограниченной ответственностью «DANDAY SAUDA»
Западно-Казахстанская область, г.Уральск, ул.Г.Рамаева д31
БИН 140940027953, ИИК KZ728562203116542045, БИК KCJBKZKX АО "БанкЦентрКредит"
Наименование объекта:Строительствоводопровода в с.Махамбет района Бәйтерек ЗКО

Утверждено
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от "19" марта 2015 года №229

Справка №5
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь месяц 2022 года

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		1	21.02.2022г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строитель но-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобре-тение матери-алов	другие дополнительные расходы (оборудование)		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено по стройке с начала строительства	161014429									
Строительно-монтажные работы	65628554	58596924	0		0				7031631	65628554
Скидка 25%	16407139									16407139
Всего по акту:	49221416								5273723	49221416
Аванс	5500000									5500000
Всего к оплате:	43721416								4684437	43721416

Подрядчик:
ТОО "PLAZA CONSTRUCTION"
Республика Казахстан, ВКО, г.Усть_Каменагорск
ул.Кабанбай батыра д.97/2 оф 415
БИН 170640016119
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ188562203103970071
АО «Банк ЦентрКредит»

Директор
_____ **С.Т.Токтаркан**
М.П.

Субподрядчик:
ТОО «DANDAY SAUDA»
Республика Казахстан, ЗКО, г.Уральск
ул.Г.Рамаева д.31
БИН 140940027953
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ728562203116542045
АО «Банк ЦентрКредит»

Директор
_____ **Ж.Ж.Ибрашев**
М.П.

Сканировано с CamScanner

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "PLAZA CONSTRUCTION"
Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, ул.Кабанбай батыра 97/2 офис 415
БИН 170640016119, ИИК KZ188562203103970071 в АО «Банк ЦентрКредит», БИК KCJBKZKX
Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «DANDAY SAUDA»
Западно-Казахстанская область, г.Уральск, ул.Г.Рамаева д31
БИН 140940027953, ИИК KZ728562203116542045, БИК KCJBKZKX АО "БанкЦентрКредит"
Наименование объекта:Строительствоводопровода в с.Махамбет района Бәйтерек ЗКО
Договор № 224-04/РС от 19.04.2022 г.

Форма 28

Акт №5
приемки выполненых работ за сентябрь 2022 года

Составлен в текущих ценах с 07.07.20 г.

№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Выполнено работ: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Поселковая водопроводная сеть									
		Раздел 1 Земляные работы									
1	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	29130	154,16	145,89	4490822	4249738	-	943088	5989823
					8,28	36,89	241084	1068759	–	434713	
2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ktpp1=1,2;	м3 грунта	650	1988,45	-	1292491	-	-	930594	2400931
					1988,45	-	1292491	-	–	177847	
3	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	2300	864,11	-	1987448	-	-	1430963	3691884
					864,11	-	1987448	-	–	273473	
4	1101-0104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	20150	38,08	38,08	767358	767358	-	168236	1010442
					-	11,6	-	233661	–	74848	

Сканировано с CamScanner

- сметная прибыль (8 %), тенге	123909
Всего по акту	**54354518**
Оборудование	**0**
Всего СМР по акту	**54354518**
Временные здания и сооружения (2,9 %)	1576281
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,97%)	1661145
Итого	**57591944**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	1151839
Итого по акту в текущих ценах с 24.08.18г.	**58743783**
в текущих и прогнозных ценах	61680972
2021 г. - 100 % (Иинф = 1,05)	**61680972**
НДС (12 %)	7401717
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**69082689**
в т.ч. НДС	7401717
Скидка 5%	3454134
Итого к оплате:	**65628554**
в т.ч. НДС	7031631
Скидка 25%	16407139
Итого к оплате	**49221416**
в т.ч. НДС	5273723
Аванс	5500000
Итого к оплате	**43721416**
в т.ч. НДС	4684437

Подрядчик:

ТОО "PLAZA CONSTRUCTION"
Республика Казахстан,
ВКО, г.Усть_Каменагорск
ул.Кабанбай батыра д.97/2 оф 415
БИН 170640016119
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ188562203103970071
АО «Банк ЦентрКредит»

Директор

С.Т.Токтаркан

М.П.

Субподрядчик:

ТОО «DANDAY SAUDA»
Республика Казахстан,
ЗКО, г.Уральск
ул.Г.Рамаева д.31
БИН 140940027953
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ728562203116542045
АО «Банк ЦентрКредит»

Директор

Ж.Ж.Ибрашев

М.П.

Сканировано с CamScanner