Форма по приложению 4-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик : **ТОО"Строительная компания Орда- Құрылыс"**
Субподрядчик : **ТОО «Qaz Build Construction»**
Наименование строительства и его адрес: **«Газоснабжение жилых домов в г. Кызылорда, аульный округ Карауылтобе, улица 11, участок №15**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за декабрь 2024 (месяц, год) **№1** *(ресурсный метод)*

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов		с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего к оплате
				из графы 1							
				Строительномонтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтаж	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материало	другие дополнительные расходы		
В	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	«Газоснабжение жилых домов в г. Кызылорда, аульный округ Карауылтобе, улица 11, участок №15	**141 716**	**126 532**							**15 184**	**141 716**
	Итого за стройку										
	В том числе за ДЕКАБРЬ	**141 716**	**126 532**								
										15 184	**141 716**
	Итого	141 716	126 532								-
										15 184	**141 716**

Генподрядчик : М.П.

ТОО"Строительная компания Орда- Құрылыс"
Директор **Нуртай Н.Н**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Субподрядчик : М.П.

ТОО «Qaz Build Construction»
Директор **Мейрбеков А.А.**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Генподрядчик : **ТОО"Строительная компания Орда- Құрылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО «Qaz Build Construction»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Газоснабжение жилых домов в г. Кызылорда, аульный округ Карауылтобе, улица 11, участок №15**

(наименование, адрес)

Объект : **«Газоснабжение жилых домов в г. Кызылорда, аульный округ Карауылтобе, улица 11, участок №15**

(наименование)

Акт выполненных работ

за **Декабрь 2024** (месяц, год) на **02-01-01 Газоснабжение**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	5	Прайс-лист	Кран шаровый PE 100 SDR 11 диаметром 20мм	шт	1	61 577,04		61 577,04		61 577,04		61 577,04
6	6	Прайс-лист	Кран шаровый PE 100 SDR 11 диаметром 15мм	шт	1	55 202,04		55 202,04		55 202,04		55 202,04
7	7	1121-0101-0107 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные диаметром до 50 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	4,0	777,0	17,0	3 108,0	68,0	640,0		3 108,0
						600,0	5,0	2 400,0	20,0			
8	8	241-102-0115 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,5 мм	м	2,0	764,0		1 528,0		1 528,0		1 528,0
9	9	241-102-0107 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм	м	2,0	585,0		1 170,0		1 170,0		1 170,0
10	10	241-208-0303 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	1	115,0		115,0		115,0		115,0
11	11	241-208-0302 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 25 мм	шт.	1	80,0		80,0		80,0		80,0
12	12	241-210-0103 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм	шт.	1	67,0		67,0		67,0		67,0
			ИТОГО по акту					122 847	68	120 379	0	122 847
								2 400	20	0	0	
			Всего по акту									122 847
			Непредвиденные работы и затраты			3%		3685				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									126532
			Итого									126532
			НДС			0,12		15183,90				
			Итого с НДС									141716

Генподрядчик
ТОО"Строительная компания Орда- Құрылыс"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Нуртай Н.Н
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Субподрядчик
ТОО «Qaz Build Construction»
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Мейрбеков А.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)