Приложение 1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 8 февраля 2021 года № 53

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

09 ноября 2022 года

Заказчик **ТОО «Center Grand», 030000, Актюбинская область, г. Актобе, район Астана, улица Гиззата Ибатовича Ибатова, дом 90, БИН 140840005889, тел: 8(7132)57-84-12, директор Дускалиев Руслан Шайхуллаевич**

фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц, наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения), телефон, БИН

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) от 09.11.2022 года, **ТОО «ЕРЕН-Групп», Актюбинская область, город Актобе, район Алматы, пр.312 стрелковой дивизии 9Б, БИН 060340011760, тел.8(7132)57-84-12, директор Абдрахпанов Махамбет Абдуалиевич**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) от 09.11.2022 года, **ТОО «Окжетпес ТехСтрой», директор Нуртаев Талгат, город Актобе, район Астана, ул. Есет-батыра, д.13, БИН 200340018699, эксперт Калбаев Дариябай, № KZ62VJE00030606 от 21.09.2017 года, № KZ51VJE00030610 от 20.09.2017 года, № KZ08VJE00030608 от 21.09.2017 года, тел:87079839959**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) от 09.11.2022 года, **ТОО «ТенгриСтройИнвест», Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе Г.А., район Алматы, Смагулова, 1Е, БИН 030840006131, тел.8(7132)24-93-90, директор Дошниязов Нурбол Самалыкович, ГИП Дошниязов Сарсенгали Акилбекович, приказ №34/ОД от 27.09.2022 года**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Корректировка. Строительство 5-ти этажного жилого дома. (Блоки А, Б, Б 1, В, 6353,9 м2, без наружных инженерных сетей, 1-очередь) в микрорайоне Батыс-2, города Актобе, Актюбинской области» (без сметной документации), новое строительство, вторая-нормальная уровень ответственности**

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу: 030000, Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, район Астана, микрорайон Батыс-2, дом 25А, корпус 1

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации 09.11.2022 года, дата ознакомления подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа: типового **договор права аренды земельного участка №1055 от 20.09.2019 года, постановления города Актобе Актюбинской области №4316 от 16.09.2019 года**

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «___»_____20___года

№ _____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ **от 02.11.2022 года, № KZ87REA00303592, ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Актюбинской области»**

наименование органа принявшего уведомление, дата и № принятия талона

3) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «ТенгриСтройИнвест», № EPA-0015/22**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **ТОО «Center Grand», № 3-П от 02.11.2022 года;**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **январь 2019 года**;

месяц, год

окончание работ **ноябрь 2022 года**;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **10 месяцев;**

фактически, месяц: **22 месяца**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

ыпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, ответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный ериод _____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

илой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее-м^2)	7261,8	7221,7
Число этажей	этаж	5	5
Общий строительный объем	метр в кубе (далее-м^3)	28237,1	28237,1
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м^2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м^2		число квартир	площадь квартир, м^2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:	90	5392,0	2958,5	90	5337,5	3016,5
однокомнатных	35	1688,3	734,5	35	1705,7	749,0
двухкомнатных	25	1276,1	736,6	25	1289,3	751,1
трехкомнатных	30	2427,6	1487,4	30	2342,5	1516,4

. Архитектурно-строительные решения

дание пятиэтажное, односекционное, с чердаком и цоколем. Размеры в осях - 14,40м х 17,96 м. ысота подвала – 3,4 м. Высота этажа - 3,0 м. Конструктивная схема - с несущими продольными тенами. На каждом этаже запроектировано по три квартиры в т.ч. однокомнатная, двухкомнатная трехкомнатная квартиры, всего 15 квартир.

одсобное помещение (вскрывочная).

дание одноэтажное, без подвала, прямоугольной формы, размерами в осях – 5,0х4,0 м, с высотой т планировочной отметки земли до верха перекрытия 3,1 м. Высота первого этажа до верха ерекрытия 3,0 м, высота помещения 2,7 м. За условную отметку 0,000 принят уровень чистого ола, что соответствует абсолютной отметке 379,4. Здание имеет одну входную группу. вакуация людей происходит непосредственно наружу. Объемно-планировочные решения бусловлены по функциональному назначению помещений. На первом этаже размещены омещение вскрывочной. Кровля – односкатная из профлиста СТ РК EN 508-1-2012 по еталлическим фермам. Водосток атмосферных осадков наружный не организованный. двери наружные - металлические утепленные ГОСТ 31173-2003. Оконные блоки – пластиковые с однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30674-99. Наружная отделка - простая штукатурка-затирка, краска известковыми составами. Потолок –выравнивание растворами из сухих строительных смесей, затирка, окраска известковыми составами. Стены- простая штукатурка-затирка, окраска известковыми составами. Полы –керамическая плитка с нескользящей поверхностью по СТ РК 1954-2010.

5. Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных и взрывопожароопасных ситуаций.

Противопожарные мероприятия выполнены в соответствии с требованиями технического регламента «Общие требования к пожарной безопасности», утвержденного приказом МВД РК от 23.06.2017 года №439, СП РК 2.02-101-2014 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» и СП РК 3.02-110-2012. Вокруг здания предусмотрены проезды. Степень огнестойкости здания - II. Класс функциональной пожарной опасности – Ф 5.1. Двери на путях эвакуации открываются по направлению выхода из здания. В отделке помещений рабочим проектом максимально предусмотрены несгораемые отделочные материалы. Все несущие конструкции предусмотрены с обеспечением необходимого предела огнестойкости. Предусмотрена беспрепятственная эвакуация работников из здания. Перемычки - сборные железобетонные по ГОСТ 948-84. Крыша - деревянная чердачная вентилируемая. Кровля - из металлочерепицы СТ РК 2083-2011 по сплошному настилу. Утеплитель чердачного перекрытия - минераловатные плиты П200 γ=200кг/м³ (ГОСТ 9573-2012) толщ.200 мм. Полы - в санузлах, ванных комнатах, на лестничной клетке из керамической нескользкой плитки по ГОСТ6787-2011 в остальных помещениях - из линолеума (ГОСТ 18108-2016), в цоколе - бетонные. Двери наружные - металлические по ГОСТ 31173-2003, по ГОСТ 943-92. Двери внутренние - деревянные по СТ РК 943-92. Окна – металлопластиковые с двухкамерным стеклопакетом по ГОСТ 30674-99. Наружная отделка - лицевой силикатный кирпич М125 (СТ РК 936-92) на растворе М50 с расшивкой швов. Швы в кладке стен должны быть тщательно заполнены раствором, на наружной поверхности стен, швы должны быть расшиты в процессе кладки. Внутренняя отделка - улучшенная штукатурка стен и затирка сухими смесями с последующей окраской водоэмульсионными составами светлых тонов. Потолки - шпаклевание сухими смесями с последующей эмульсионной покраской за 2 раза. см. "Ведомость отделки помещений". Отделка цоколя и крылец - облицовка плиткой под натуральный камень серого цвета. В местах установки оконных блоков и наружных дверей в качестве уплотнения применять монтажную пену для заделки стыка между стеной и оконным (дверным) блоком. Металлические балки окрасить эмалью ПФ-115 ГОСТ 6465-76 за два раза по грунту и покрыть огнезащитным составом "Бирлик-2М" толщиной не менее 3,5 мм. Закладные элементы, оговоренные в проекте, покрасить эмалью ПФ 115 за 2 раза ГОСТ 6465-76 по грунту ГФ-021. Отверстия в стенах после монтажа труб, электропроводки и других коммуникаций тщательно зачеканить цементным раствором марки 100. Деформационный шов заделать защитной пенополистиролом. В ограждении лоджий через каждые четыре ряда кирпичной кладки заложить кладочную сетку 3ВрI (ГОСТ 6727-808*) с ячейками 50х50мм. В лоджиях смонтировать металлическое ограждение высотой 0,9 м. По периметру здания необходимо устроить бетонную отмостку из бетона класса В 15 на щебеночное основание толщиной 200 мм, пропитанное битумом, по уплотненному грунту с уклоном 3%. Ширина отмостки 1,5 м. В соответствии с МСН 3.02-05-2003 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» на входах в подъезды предусмотрены пандусы шириной 1,2 м. Горизонтальная гидроизоляция стен - два слоя гидроизола на битумной мастике по цементно-песчаному раствору на отм.-0,330. За условную отметку 0,000 принят уровень чистого пола 1-го этажа, что соответствует абсолютной отметке 223.80 на генплане. Конструктивная схема здания принята с продольными несущими стенами. Пространственная жесткость здания обеспечивается надежным соединением продольных и поперечных стен (армопояса, связевые сетки) и связью стен и перекрытий. Устойчивость к восприятию горизонтальных нагрузок обеспечивается при продольных несущих стенах поперечными стенами (торцевые и стены лестничной клетки, а также средней поперечной стеной).

Инженерно-геологические условия на площадке жилого комплекса характеризуются следующими грунтами: 1 слой - Почвенно-растительный слой. Мощность слоя 0,20 м. 2 слой - Глины легкие, пылеватые, коричневые, от полутвердой до твердой консистенции, средней плотности, влажные, мощность слоя 1,2-9,8 м, мощность слоя 1,9-3,8 м. 3 слой - Пески гравелистые средней плотности.

Основанием фундаментов будут служить глины. Прочностные и деформационные характеристики грунта в водонасыщенном состоянии: С=15°; Р=1,77г/см³. =27кПа; Грунтовые воды не вскрыты до глубины 10,0м от дневной поверхности. Грунты

среднеагрессивны к бетонам на портландцементах. Глины обладают набухающими свойствами.

Фундаменты - ленточные, монолитные из бетона кл.В20 ГОСТ 26633-91 на сульфатостойком портландцементе, W6 ГОСТ 12730.5-84, F50 ГОСТ 10060-2012, армированные нижней и верхней сетками из арматуры Ø12AIII и Ø10AIII ГОСТ 5781-82. Под фундаменты предусмотрена бетонная подготовка подготовка из бетона кл. В3,5 на сульфатостойком портландцементе, W6, F50 толщиной 100 мм. Бетонную подготовку укладывать по щебеночной подготовке толщиной 100 мм. Фундаменты под перегородки выполнить из бетона класса В15 по ГОСТ 26633-91 на сульфатостойком портландцементе, W6 ГОСТ 12730.5-84, F50 ГОСТ 10060-2012. Стены цоколя - из сборных бетонных блоков по ГОСТ 13579-78*. По верхнему ряду фундаментных блоков по всему периметру здания предусмотрен железобетонный монолитный пояс из бетона В 20 ГОСТ 26633-91, F50 ГОСТ 10060-2012 армированный каркасами с рабочей арматурой Ø12 А-III по ГОСТ 5781-82 и распределительной арматурой Ø5 Вр-I по ГОСТ 6727-80 с шагом 200 мм.

Перегородки - из керамического кирпича М75(ГОСТ530-2012) на растворе М25, толщ.120мм. Перегородки не доводить до железобетонных конструкций перекрытий на 30 мм.

Горизонтальная гидроизоляция - из двух слоёв рубероида ГОСТ 10923-93, по цементно-песчаному раствору М100 толщиной 20мм на отметке - 0,630, на отм. -3,030 из цементно-песчаного раствора состава 1:2.

Вертикальная гидроизоляция-обмазка горячим битумом за 2 раза. Плиты перекрытий - из сборных железобетонных плит по серии 1.141-1 (СТ РК 949-92).

Плиты лоджий - из сборных железобетонных пустотных плит по серии 1.141-1 (СТ РК 949-92).

Лестницы - из сборных железобетонных ступеней по ГОСТ 8717.1-84 по металлическим косоурам из швеллера №22 (по ГОСТ 8240-97).

Лестничные марши и площадки имеют ограждения с поручнями. В соответствии с МСН 3.02-05-2003 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» на входах в подъезды предусмотрены пандусы шириной 1,2 м. В подъездах от отметки - 1,250, до отметки 0,000 предусмотрена установка аппарель эвакуационного и бытового назначения, ТУ 5260-001-381449.

Устройство изготовлено в виде накладки на стационарные перила марша лестницы, что позволяет хранить его в собранном (парковочном) состоянии, тем самым не уменьшая допустимой ширины лестничного марша и не приводя к конструктивным изменениям марша лестницы. Приямок выполнен из бетона кл. В15 ГОСТ 26633-91.

Крыльцо и пандусы выполнены из монолитного бетона кл. В15 по ГОСТ 26633-91 на сульфатостойком портландцементе, W6 ГОСТ 12730.5-84, F50 ГОСТ 10060-2012. Вход в цоколь выполнен из монолитного бетона кл. В15 по ГОСТ 26633-91 на сульфатостойком ортландцементе, W6 ГОСТ 12730.5-84, F50 ГОСТ 10060-2012 армированного сеткой из арматуры Ø5 Вр-I по ГОСТ 6727-80 с ячейками 100х100мм.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

8. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего **1 303 856 млн. тенге**, в том числе строительно-монтажных работ **1 134 580 млн. тенге**, оборудования, инструмента и инвентаря **29 577 млн. тенге**;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **1 303 856 млн. тенге**, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ **1 134 580 млн. тенге**;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **29 577 млн. тенге**;
9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____% и фактически применено _____% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);
10. Класс энергоэффективности здания А (очень высокий);
11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **«Корректировка. Строительство 5-ти этажного жилого дома. (Блоки А, Б, Б 1, В, 6353,9 м2, без наружных инженерных сетей, 1-очередь) в микрорайоне Батыс-2, города Актобе, Актюбинской области» (без сметной документации)**
наименование объекта (комплекса)
принять в эксплуатацию

Заказчик: **ТОО "CENTER GRAND"** _____ **Дускалиев Р. Ш.**
фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя, место печати (при наличии)

Технический надзор:
эксперт(ы) по техническому надзору **в части инженерных сетей, несущих и ограждающих конструкций, технологического оборудования**
Калбаев Д. _____ 09.11.2022 г.
фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата, место печати (при наличии)
ТОО «Окжетпес ТехСтрой» _____ **Нуртаев Т.** 09.11.2022 г.
наименование организации, имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата, место печати (при наличии)
эксперт(ы) по техническому надзору **в части инженерных сетей, несущих и ограждающих конструкций, технологического оборудования**
Калбаев Д. _____ 09.11.2022 г.
фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата, место печати (при наличии)

Авторский надзор:
ТОО «ТенгриСтройИнвест» _____ **директор Дошниязов Н.С.** 09.11.2022 г.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность, подпись, дата, место печати (при наличии)
ТОО «ТенгриСтройИнвест» _____ **Дошниязов Н.С.** 09.11.2022 г.
наименование организации, имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата, место печати (при наличии)
эксперт(ы) по авторскому надзору **Дошниязов С.А.** _____ 09.11.2022 г.
фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата, место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «ЕРЕН-Групп» _____ **Абдрахпанов М.А.**
фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя, место печати (при наличии)

Приложение 2
к акту приемки объекта
в эксплуатацию

форма

Технические характеристики объекта (многоквартирные жилые дома, промышленные, торговые объекты и тому подобное)

Наименование (многоквартирный жилой дом, промышленные, торговые объекты и т.п.)	Общие сведения									
	количество этажей (этаж)	количество квартир	количество помещений, комнат	площадь застройки ($м^2$)	объем здания ($м^3$)	общая площадь ($м^2$)	жилая площадь ($м^2$)	площадь не жилых помещений ($м^2$)	площадь парковочных мест ($м^2$)	площадь балкона, лоджии ($м^2$)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Многоквартирный жилой дом	5	90	175	1671,88	28237,1	5337,5	3016,5	-	-	174,5
Цоколь			32	1407,36	6408,17	1211,3	-	-	-	-

продолжение таблицы

Описание конструктивных элементов			Вид отопления	Благоустройство				
фундамент	стены	кровля		электроснабжение	Водоснабжение	горячее водоснабжение	канализация	газоснаб-жение
12	13	14	15	16	17	18	19	20
монолитные железобетонные, бетонные блоки	силикатный кирпич	деревянная чердачная вентилируемая с покрытием ее металл очерепицей	автономная котельная	да	да	да	да	да

Распределение площади

№		В отдельных квартирах	В помещениях коридорного типа	В общежитиях	В гостиницах
1	Количество жилых квартир	90			
2	Количество жилых комнат	175			
3	Общая площадь ($м^2$)	5337,5			
4	Жилая площадь ($м^2$)	3016,5			
5	Площадь застройки ($м^2$)	1671,88			

продолжение таблицы

Из общего числа площади	Распределение квартир по числу комнат

в тех этажах	в цоколях	в цокольных этажах	в бараках	1-комнатные	2-комнатные	3-комнатные	4-комнатные	5-комнатные
	1211,3			35,0	25,0	30,0		

Нежилые помещения

Площадь ($м^2$)	Жилая площадь в нежилых помещениях	Торговая	Промышленно-производственных зданий и сооружений	Складская	Бытового обслуживания	Гаражи	Организаций и учреждений управления, научных, банковский, общественных и т.п.
1	2	3	4	5	6	7	8
Основная							
Вспомогательная							

продолжение таблицы

Общественного питания	Учреждений образования	Транспортных зданий и сооружений	Здравоохранения, лечебного назначения	Физкультуры и спорта	Учреждений культуры и искусства	Сооружений инженерных сетей	Прочие	Всего
9	10	11	12	13	14	15	16	17

Перечень документов, прилагаемых к техническим характеристикам объекта:

1. Поэтажные планы _____
2. Экспликация к поэтажным планам _____

Экспликация земельного участка ($м^2$)

Общая площадь земельного участка (га)	Застроенная площадь			Незастроенная площадь		
	всего	под основными строениями	под прочими постройками и сооружениями	асфальтовые покрытия	прочие замощения	грунт
1	2	3	4	5	6	7

продолжение таблицы

Незастроенная площадь ($м^2$)

оборудованные площадки				зеленые насаждения					
всего	спортивные	детские	хозяйственные	всего	в том числе				
					газон с деревьями	плодовый сад	газоны, цветочные клумбы	огород	прочие
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

Экспликация к плану объекта

Этаж	Номер помещения, квартиры	Номера частей помещения, квартиры	Назначение частей помещения, квартиры	Площадь по внутреннему обмеру ($м^2$), в том числе			
				Общая	Полезная	Жилая	Нежилая
1	2	3	4	5	6	7	8
Цоколь	н.п.1	1	помещение	52,5			52,5
		2	помещение	42,0			42,0
		3	помещение	14,5			14,5
		4	помещение	33,9			33,9
		5	помещение	32,5			32,5
		6	помещение	40,7			40,7
		7	помещение	53,0			53,0
		8	помещение	44,3			44,3
			Итого:	**313,4**			
	н.п.2	1	помещение	52,7			52,7
		2	помещение	46,2			46,2
		3	помещение	9,6			9,6
		4	помещение	11,1			11,1
		5	помещение	31,3			31,3
		6	помещение	40,4			40,4
			Итого:	**191,3**			
	н.п.3	1	помещение	52,7			52,7
		2	помещение	40,8			40,8
		3	помещение	31,3			31,3
		4	помещение	21,2			21,2
		5	помещение	45,4			45,4
			Итого:	**191,4**			
	н.п.4	1	помещение	52,5			52,5
		2	помещение	42,0			42,0
		3	помещение	14,5			14,5
		4	помещение	33,9			33,9

		5	помещение	32,5			32,5
		6	помещение	40,7			40,7
		7	помещение	53,0			53,0
		8	помещение	44,3			44,3
			Итого:	**313,4**			
	н.п.5	1	помещение	52,7			52,7
		2	помещение	45,8			45,8
		3	помещение	36,8			36,8
		4	помещение	21,1			21,1
		5	помещение	45,4			45,4
			Итого:	**201,8**			
			ВСЕГО ПО НЕ ЖИЛЫМ ПОМЕЩЕНИЕМ	**1211,3**			
1	1	1	прихожая	8,6			8,6
		2	кухня	9,5			9,5
		3	лоджия	1,3			1,3
		4	жилая	11,1		11,1	
		5	санузел	3,1			3,1
		6	жилая	22,1		22,1	
		7	лоджия	1,3			1,3
		8	жилая	13,5		13,5	
		9	туалет	1,6			1,6
			ИТОГО:	**72,1**		**46,7**	**25,4**
	2	1	прихожая	6,8			6,8
		2	санузел	4,8			4,8
		3	кухня	8,8			8,8
		4	лоджия	1,3			1,3
		5	жилая	11,6		11,6	
		6	жилая	18,3		18,3	
			ИТОГО:	**51,6**		**29,9**	**21,7**
	3	1	прихожая	9,2			9,2
		2	коридор	4,5			4,5
		3	санузел	4,7			4,7
		4	кухня	10,2			10,2
		5	лоджия	3,2			3,2
		6	жилая	22,3		22,3	
		7	жилая	16,9		16,9	
		8	лоджия	1,4			1,4
		9	жилая	24,6		24,6	
			ИТОГО:	**97,0**		**63,8**	**33,2**
	4	1	прихожая	9,3			9,3
		2	туалет	1,6			1,6

		3	ванная	2,6			2,6
		4	жилая	26,4		26,4	
		5	лоджия	1,4			1,4
		6	кухня	14,5			14,5
			ИТОГО:	**55,8**		**26,4**	**29,4**
	21	1	прихожая	8,8			8,8
		2	кухня	9,8			9,8
		3	лоджия	1,4			1,4
		4	жилая	11,2		11,2	
		5	санузел	3,2			3,2
		6	жилая	22,4		22,4	
		7	лоджия	1,3			1,3
		8	жилая	13,7		13,7	
		9	туалет	1,6			1,6
			ИТОГО:	**73,4**		**47,3**	**26,1**
	22	1	прихожая	6,9			6,9
		2	санузел	3,8			3,8
		3	кухня	9,6			9,6
		4	лоджия	1,3			1,3
		5	жилая	11,7		11,7	
		6	жилая	18,2		18,2	
			ИТОГО:	**51,5**		**29,9**	**21,6**
	23	1	прихожая	9,0			9,0
		2	жилая	18,1		18,1	
		3	лоджия	1,3			1,3
		4	кухня	13,8			13,8
		5	санузел	3,2			3,2
			ИТОГО:	**45,4**		**18,1**	**27,3**
	36	1	прихожая	9,0			9,0
		2	санузел	3,3			3,3
		3	кухня	13,8			13,8
		4	лоджия	1,3			1,3
		5	жилая	18,1		18,1	
			ИТОГО:	**45,5**		**18,1**	**27,4**
	37	1	прихожая	7,1			7,1
		2	жилая	18,4		18,4	
		3	жилая	11,7		11,7	
		4	лоджия	1,3			1,3
		5	кухня	9,5			9,5
		6	санузел	3,7			3,7
			ИТОГО:	**51,7**		**30,1**	**21,6**
	38	1	прихожая	6,7			6,7

		2	туалет	1,6			1,6
		3	жилая	13,7		13,7	
		4	лоджия	1,3			1,3
		5	жилая	22,3		22,3	
		6	санузел	3,2			3,2
		7	жилая	11,2		11,2	
		8	лоджия	1,3			1,3
		9	кухня	9,7			9,7
			ИТОГО:	**71,0**		**47,2**	**23,8**
	51	1	прихожая	8,7			8,7
		2	кухня	9,7			9,7
		3	лоджия	1,2			1,2
		4	жилая	11,1		11,1	
		5	санузел	3,1			3,1
		6	жилая	22,3		22,3	
		7	лоджия	1,3			1,3
		8	жилая	13,7		13,7	
		9	туалет	1,5			1,5
			ИТОГО:	**72,6**		**47,1**	**25,5**
	52	1	прихожая	7,0			7,0
		2	санузел	4,7			4,7
		3	кухня	8,9			8,9
		4	лоджия	1,3			1,3
		5	жилая	11,7		11,7	
		6	жилая	18,4		18,4	
			ИТОГО:	**52,0**		**30,1**	**21,9**
	53	1	прихожая	4,6			4,6
		2	санузел	4,7			4,7
		3	кухня	10,6			10,6
		4	лоджия	3			3
		5	жилая	22,5		22,5	
			ИТОГО:	**45,4**		**22,5**	**22,9**
	54	1	прихожая	7,0			7,0
		2	кухня	12,0			12,0
		3	лоджия	1,3			1,3
		4	жилая	20,2		20,2	
		5	гардероб	3,5			3,5
		6	санузел	3,5			3,5
			ИТОГО:	**47,5**		**20,2**	**27,3**
	55	1	прихожая	9,9			9,9
		2	туалет	1,5			1,5
		3	ванная	2,7			2,7

		4	жилая	26,8		26,8	
		5	лоджия	1,4			1,4
		6	кухня	14,4			14,4
			ИТОГО:	**56,7**		**26,8**	**29,9**
	76	1	прихожая	9,4			9,4
		2	санузел	3,4			3,4
		3	кухня	13,4			13,4
		4	лоджия	1,4			1,4
		5	жилая	17,9		17,9	
			ИТОГО:	**45,5**		**17,9**	**27,6**
	77	1	прихожая	7,3			7,3
		2	жилая	18,1		18,1	
		3	жилая	11,6		11,6	
		4	лоджия	1,3			1,3
		5	кухня	8,6			8,6
		6	санузел	4,2			4,2
			ИТОГО:	**51,1**		**29,7**	**21,4**
	78	1	прихожая	7,9			7,9
		2	коридор	2,9			2,9
		3	туалет	1,5			1,5
		4	жилая	16,7		16,7	
		5	лоджия	1,3			1,3
		6	жилая	22,3		22,3	
		7	санузел	3,1			3,1
		8	жилая	11,8		11,8	
		9	лоджия	1,2			1,2
		10	кухня	11,7			11,7
			ИТОГО:	**80,4**		**50,8**	**29,6**
			ИТОГО ПО 1-му ЭТАЖУ:	**1066,2**		**602,6**	**463,6**
2	5	1	прихожая	8,5			8,5
		2	кухня	9,3			9,3
		3	лоджия	1,2			1,2
		4	жилая	11,2		11,2	
		5	санузел	3,1			3,1
		6	жилая	22,1		22,1	
		7	лоджия	1,3			1,3
		8	жилая	13,7		13,7	
		9	туалет	1,5			1,5
			ИТОГО:	**71,9**		**47,0**	**24,9**
	6	1	прихожая	7,0			7,0
		2	санузел	3,6			3,6
		3	кухня	10,3			10,3

		4	лоджия	1,3			1,3
		5	жилая	11,5		11,5	
		6	жилая	18,3		18,3	
			ИТОГО:	**52,0**		**29,8**	**22,2**
	7	1	прихожая	9,3			9,3
		2	коридор	4,3			4,3
		3	санузел	4,4			4,4
		4	кухня	11,0			11,0
		5	лоджия	3,1			3,1
		6	жилая	22,3		22,3	
		7	жилая	16,7		16,7	
		8	лоджия	1,4			1,4
		9	жилая	24,5		24,5	
			ИТОГО:	**97,0**		**63,5**	**33,5**
	8	1	прихожая	9,3			9,3
		2	туалет	1,6			1,6
		3	ванная	2,6			2,6
		4	жилая	26,4		26,4	
		5	лоджия	1,4			1,4
		6	кухня	14,6			14,6
			ИТОГО:	**55,9**		**26,4**	**29,5**
	24	1	прихожая	8,8			8,8
		2	кухня	9,6			9,6
		3	лоджия	1,4			1,4
		4	жилая	11,4		11,4	
		5	санузел	3,1			3,1
		6	жилая	22,4		22,4	
		7	лоджия	1,3			1,3
		8	жилая	13,5		13,5	
		9	туалет	1,6			1,6
			ИТОГО:	**73,1**		**47,3**	**25,8**
	25	1	прихожая	7,3			7,3
		2	санузел	3,6			3,6
		3	кухня	9,8			9,8
		4	лоджия	1,3			1,3
		5	жилая	11,9		11,9	
		6	жилая	18,4		18,4	
			ИТОГО:	**52,3**		**30,3**	**22,0**
	26	1	прихожая	9,1			9,1
		2	жилая	18,1		18,1	
		3	лоджия	1,3			1,3
		4	кухня	13,9			13,9

		8	санузел	3,5			3,5
			ИТОГО:	**45,9**		**18,1**	**27,8**
	39	1	прихожая	8,1			8,1
		2	санузел	3,2			3,2
		3	кухня	13,8			13,8
		4	лоджия	1,4			1,4
		5	жилая	18,1		18,1	
			ИТОГО:	**44,6**		**18,1**	**26,5**
	40	1	прихожая	7,0			7,0
		2	жилая	18,4		18,4	
		3	жилая	11,8		11,8	
		4	лоджия	1,3			1,3
		5	кухня	9,4			9,4
		6	санузел	3,6			3,6
			ИТОГО:	**51,5**		**30,2**	**21,3**
	41	1	прихожая	9,1			9,1
		2	туалет	1,6			1,6
		3	жилая	14		14	
		4	лоджия	1,3			1,3
		5	жилая	22,4		22,4	
		6	санузел	3,2			3,2
		7	жилая	11		11	
		8	лоджия	1,3			1,3
		9	кухня	9,6			9,6
			ИТОГО:	**73,5**		**47,4**	**26,1**
	56	1	прихожая	8,8			8,8
		2	кухня	9,7			9,7
		3	лоджия	1,2			1,2
		4	жилая	11,1		11,1	
		5	санузел	3,2			3,2
		6	жилая	22,4		22,4	
		7	лоджия	1,3			1,3
		8	жилая	13,9		13,9	
		9	туалет	1,6			1,6
			ИТОГО:	**73,2**		**47,4**	**25,8**
	57	1	прихожая	6,9			6,9
		2	санузел	4,8			4,8
		3	кухня	8,6			8,6
		4	лоджия	1,3			1,3
		5	жилая	12,1		12,1	
		6	жилая	18,3		18,3	
			ИТОГО:	**52,0**		**30,4**	**21,6**

	58	1	прихожая	4,7			4,7
		2	санузел	4,8			4,8
		3	кухня	10,4			10,4
		4	лоджия	3,1			3,1
		5	жилая	22,5		22,5	
			ИТОГО:	**45,5**		**22,5**	**23,0**
	59	1	прихожая	7,0			7,0
		2	кухня	12,1			12,1
		3	лоджия	1,3			1,3
		4	жилая	20,5		20,5	
		5	гардероб	3,5			3,5
		6	санузел	3,5			3,5
			ИТОГО:	**47,9**		**20,5**	**27,4**
	60	1	прихожая	9,3			9,3
		2	туалет	1,6			1,6
		3	ванная	2,7			2,7
		4	жилая	26,7		26,7	
		5	лоджия	1,5			1,5
		6	кухня	14,4			14,4
			ИТОГО:	**56,2**		**26,7**	**29,5**
	79	1	прихожая	9,4			9,4
		2	санузел	3,5			3,5
		3	кухня	13,2			13,2
		4	лоджия	1,3			1,3
		5	жилая	17,9		17,9	
			ИТОГО:	**45,3**		**17,9**	**27,4**
	80	1	прихожая	7,3			7,3
		2	жилая	18,3		18,3	
		3	жилая	11,6		11,6	
		4	лоджия	1,3			1,3
		5	кухня	8,6			8,6
		6	санузел	4,2			4,2
			ИТОГО:	**51,3**		**29,9**	**21,4**
	81	1	прихожая	7,9			7,9
		2	коридор	2,8			2,8
		3	туалет	1,6			1,6
		4	жилая	16,7		16,7	
		5	лоджия	1,3			1,3
		6	жилая	22,5		22,5	
		7	санузел	3,1			3,1
		8	жилая	12,0		12,0	
		9	лоджия	1,2			1,2

		10	кухня	11,7			11,7
			ИТОГО:	**80,8**		**51,2**	**29,6**
			ИТОГО ПО 2-му ЭТАЖУ:	**1069,9**		**604,6**	**465,3**
3	9	1	прихожая	8,5			8,5
		2	кухня	9,4			9,4
		3	лоджия	1,2			1,2
		4	жилая	11,3		11,3	
		5	санузел	3,1			3,1
		6	жилая	22,4		22,4	
		7	лоджия	1,3			1,3
		8	жилая	13,5		13,5	
		9	туалет	1,5			1,5
			ИТОГО:	**72,2**		**47,2**	**25,0**
	10	1	прихожая	7,1			7,1
		2	санузел	3,6			3,6
		3	кухня	9,4			9,4
		4	лоджия	1,3			1,3
		5	жилая	11,6		11,6	
		6	жилая	18,2		18,2	
			ИТОГО:	**51,2**		**29,8**	**21,4**
	11	1	прихожая	9,5			9,5
		2	коридор	4,3			4,3
		3	санузел	4,3			4,3
		4	кухня	11,0			11,0
		5	лоджия	3,1			3,1
		6	жилая	22,5		22,5	
		7	жилая	16,6		16,6	
		8	лоджия	1,4			1,4
		9	жилая	24,5		24,5	
			ИТОГО:	**97,2**		**63,6**	**33,6**
	12	1	прихожая	9,5			9,5
		2	туалет	1,6			1,6
		3	ванная	2,7			2,7
		4	жилая	26,2		26,2	
		5	лоджия	1,4			1,4
		6	кухня	14,4			14,4
			ИТОГО:	**55,8**		**26,2**	**29,6**
	27	1	прихожая	8,8			8,8
		2	кухня	9,8			9,8
		3	лоджия	1,4			1,4
		4	жилая	11,2		11,2	
		5	санузел	3,1			3,1

	6	жилая	22,1		22,1	
	7	лоджия	1,3			1,3
	8	жилая	13,6		13,6	
	9	туалет	1,6			1,6
		ИТОГО:	**73,2**		**47,2**	**26,0**
28	1	прихожая	7,3			7,3
	2	санузел	3,6			3,6
	3	кухня	9,8			9,8
	4	лоджия	1,3			1,3
	5	жилая	11,9		11,9	
	6	жилая	18,2		18,2	
		ИТОГО:	**52,1**		**30,1**	**22,0**
29	1	прихожая	8,9			8,9
	2	жилая	17,9		17,9	
	3	лоджия	1,3			1,3
	4	кухня	13,7			13,7
	5	санузел	3,3			3,3
		ИТОГО:	**45,1**		**17,9**	**27,2**
42	1	прихожая	9,0			9,0
	2	санузел	3,2			3,2
	3	кухня	13,8			13,8
	4	лоджия	1,4			1,4
	5	жилая	18,1		18,1	
		ИТОГО:	**45,5**		**18,1**	**27,4**
43	1	прихожая	7,1			7,1
	2	жилая	18,1		18,1	
	3	жилая	11,9		11,9	
	4	лоджия	1,4			1,4
	5	кухня	9,5			9,5
	6	санузел	3,5			3,5
		ИТОГО:	**51,5**		**30,0**	**21,5**
44	1	прихожая	8,7			8,7
	2	туалет	1,5			1,5
	3	жилая	13,8		13,8	
	4	лоджия	1,3			1,3
	5	жилая	22,5		22,5	
	6	санузел	3,2			3,2
	7	жилая	11,2		11,2	
	8	лоджия	1,3			1,3
	9	кухня	9,7			9,7
		ИТОГО:	**73,2**		**47,5**	**25,7**
61	1	прихожая	8,7			8,7

	2	кухня	9,0			9,0
	3	лоджия	1,3			1,3
	4	жилая	11,3		11,3	
	5	санузел	3,1			3,1
	6	жилая	22,3		22,3	
	7	лоджия	1,3			1,3
	8	жилая	13,8		13,8	
	9	туалет	1,6			1,6
		ИТОГО:	**72,9**		**47,4**	**25,5**
62	1	прихожая	6,9			6,9
	2	санузел	4,8			4,8
	3	кухня	8,5			8,5
	4	лоджия	1,3			1,3
	5	жилая	12,1		12,1	
	6	жилая	18,3		18,3	
		ИТОГО:	**51,9**		**30,4**	**21,5**
63	1	прихожая	4,7			4,7
	2	санузел	4,8			4,8
	3	кухня	10,5			10,5
	4	лоджия	3,1			3,1
	5	жилая	22,5		22,5	
		ИТОГО:	**45,6**		**22,5**	**23,1**
64	1	прихожая	7,0			7,0
	2	кухня	12,1			12,1
	3	лоджия	1,3			1,3
	4	жилая	20,4		20,4	
	5	гардероб	3,5			3,5
	6	санузел	3,6			3,6
		ИТОГО:	**47,9**		**20,4**	**27,5**
65	1	прихожая	9,4			9,4
	2	туалет	1,6			1,6
	3	ванная	2,7			2,7
	4	жилая	26,7		26,7	
	5	лоджия	1,4			1,4
	6	кухня	14,4			14,4
		ИТОГО:	**56,2**		**26,7**	**29,5**
82	1	прихожая	9,6			9,6
	2	санузел	3,5			3,5
	3	кухня	13,2			13,2
	4	лоджия	1,3			1,3
	5	жилая	17,9		17,9	
		ИТОГО:	**45,5**		**17,9**	**27,6**

	83	1	прихожая	7,3			7,3
		2	жилая	18,3		18,3	
		3	жилая	11,6		11,6	
		4	лоджия	1,3			1,3
		5	кухня	8,6			8,6
		6	санузел	4,2			4,2
			ИТОГО:	**51,2**		**29,8**	**21,4**
	84	1	прихожая	8,0			8,0
		2	коридор	2,9			2,9
		3	туалет	1,5			1,5
		4	жилая	16,8		16,8	
		5	лоджия	1,3			1,3
		6	жилая	22,2		22,2	
		7	санузел	3,1			3,1
		8	жилая	12,0		12,0	
		9	лоджия	1,2			1,2
		10	кухня	11,8			11,8
			ИТОГО:	**80,8**		**51,0**	**29,8**
			ИТОГО ПО 3-му ЭТАЖУ:	**1069,0**		**603,7**	**465,3**
4	13	1	прихожая	8,6			8,6
		2	кухня	9,4			9,4
		3	лоджия	1,2			1,2
		4	жилая	11,1		11,1	
		5	санузел	3,1			3,1
		6	жилая	22,5		22,5	
		7	лоджия	1,3			1,3
		8	жилая	13,8		13,8	
		9	туалет	1,6			1,6
			ИТОГО:	**72,6**		**47,4**	**25,2**
	14	1	прихожая	7,0			7,0
		2	санузел	3,6			3,6
		3	кухня	9,5			9,5
		4	лоджия	1,3			1,3
		5	жилая	11,7		11,7	
		6	жилая	18,3		18,3	
			ИТОГО:	**51,4**		**30,0**	**21,4**
	15	1	прихожая	9,6			9,6
		2	коридор	4,4			4,4
		3	санузел	4,4			4,4
		4	кухня	11,3			11,3
		5	лоджия	3,0			3,0
		6	жилая	22,5		22,5	

		7	жилая	16,3		16,3	
		8	лоджия	1,3			1,3
		9	жилая	24,4		24,4	
			ИТОГО:	**97,4**		**63,4**	**34,0**
	16	1	прихожая	9,3			9,3
		2	туалет	1,6			1,6
		3	ванная	2,6			2,6
		4	жилая	26,6		26,6	
		5	лоджия	1,4			1,4
		6	кухня	14,6			14,6
			ИТОГО:	**56,1**		**26,6**	**29,5**
	30	1	прихожая	8,7			8,7
		2	кухня	9,8			9,8
		3	лоджия	1,4			1,4
		4	жилая	11,3		11,3	
		5	санузел	3,2			3,2
		6	жилая	22,4		22,4	
		7	лоджия	1,3			1,3
		8	жилая	13,8		13,8	
		9	туалет	1,6			1,6
			ИТОГО:	**73,5**		**47,5**	**26,0**
	31	1	прихожая	7,2			7,2
		2	санузел	3,6			3,6
		3	кухня	9,8			9,8
		4	лоджия	1,2			1,2
		5	жилая	11,9		11,9	
		6	жилая	18,3		18,3	
			ИТОГО:	**52,0**		**30,2**	**21,8**
	32	1	прихожая	9,1			9,1
		2	жилая	17,8		17,8	
		3	лоджия	1,3			1,3
		4	кухня	13,8			13,8
		5	санузел	3,2			3,2
			ИТОГО:	**45,2**		**17,8**	**27,4**
	45	1	прихожая	9,0			9,0
		2	санузел	3,3			3,3
		3	кухня	13,8			13,8
		4	лоджия	1,3			1,3
		5	жилая	18,0		18,0	
			ИТОГО:	**45,4**		**18,0**	**27,4**
	46	1	прихожая	7,2			7,2
		2	жилая	18,2		18,2	

		3	жилая	11,8		11,8	
		4	лоджия	1,3			1,3
		5	кухня	9,7			9,7
		6	санузел	3,6			3,6
			ИТОГО:	**51,8**		**30,0**	**21,8**
	47	1	прихожая	8,7			8,7
		2	туалет	1,6			1,6
		3	жилая	11,9		11,9	
		4	лоджия	1,3			1,3
		5	жилая	22,5		22,5	
		6	санузел	3,2			3,2
		7	жилая	11,3		11,3	
		8	лоджия	1,3			1,3
		9	кухня	9,6			9,6
			ИТОГО:	**71,4**		**45,7**	**25,7**
	66	1	прихожая	8,7			8,7
		2	кухня	9,5			9,5
		3	лоджия	1,2			1,2
		4	жилая	11,2		11,2	
		5	санузел	3,1			3,1
		6	жилая	22,3		22,3	
		7	лоджия	1,2			1,2
		8	жилая	13,6		13,6	
		9	туалет	1,5			1,5
			ИТОГО:	**72,3**		**47,1**	**25,2**
	67	1	прихожая	7,1			7,1
		2	санузел	3,6			3,6
		3	кухня	9,4			9,4
		4	лоджия	1,3			1,3
		5	жилая	11,7		11,7	
		6	жилая	18,4		18,4	
			ИТОГО:	**51,5**		**30,1**	**21,4**
	68	1	прихожая	4,8			4,8
		2	санузел	3,6			3,6
		3	кухня	11,4			11,4
		4	лоджия	3,2			3,2
		5	жилая	22,3		22,3	
			ИТОГО:	**45,3**		**22,3**	**23,0**
	69	1	прихожая	6,9			6,9
		2	кухня	11,9			11,9
		3	лоджия	1,3			1,3
		4	жилая	20,1		20,1	

		5	гардероб	1,5			1,5
		6	санузел	1,5			1,5
			ИТОГО:	**47,2**		**20,1**	**27,1**
	70	1	прихожая	9,3			9,3
		2	туалет	1,5			1,5
		3	ванная	2,6			2,6
		4	жилая	26,7		26,7	
		5	лоджия	1,5			1,5
		6	кухня	14,4			14,4
			ИТОГО:	**56,0**		**26,7**	**29,3**
	85	1	прихожая	9,6			9,6
		2	санузел	3,5			3,5
		3	кухня	13,3			13,3
		4	лоджия	1,4			1,4
		5	жилая	17,7		17,7	
			ИТОГО:	**45,5**		**17,7**	**27,8**
	86	1	прихожая	7,1			7,1
		2	жилая	18,2		18,2	
		3	жилая	11,8		11,8	
		4	лоджия	1,3			1,3
		5	кухня	8,4			8,4
		6	санузел	4,2			4,2
			ИТОГО:	**51,0**		**30,0**	**21,0**
	87	1	прихожая	8,0			8,0
		2	коридор	2,9			2,9
		3	туалет	1,5			1,5
		4	жилая	16,7		16,7	
		5	лоджия	1,3			1,3
		6	жилая	22,4		22,4	
		7	санузел	3,1			3,1
		8	жилая	12,0		12,0	
		9	лоджия	1,2			1,2
		10	кухня	11,7			11,7
			ИТОГО:	**80,8**		**51,1**	**29,7**
			ИТОГО ПО 4-му ЭТАЖУ:	**1066,4**		**601,7**	**464,7**
5	17	1	прихожая	8,6			8,6
		2	кухня	9,3			9,3
		3	лоджия	1,2			1,2
		4	жилая	11,1		11,1	
		5	санузел	3,1			3,1
		6	жилая	22,1		22,1	
		7	лоджия	1,3			1,3

		8	жилая	13,7		13,7	
		9	туалет	1,5			1,5
			ИТОГО:	**71,9**		**46,9**	**25,0**
	18	1	прихожая	6,9			6,9
		2	санузел	3,6			3,6
		3	кухня	9,3			9,3
		4	лоджия	1,3			1,3
		5	жилая	11,8		11,8	
		6	жилая	18,4		18,4	
			ИТОГО:	**51,3**		**30,2**	**21,1**
	19	1	прихожая	9,6			9,6
		2	коридор	4,2			4,2
		3	санузел	4,3			4,3
		4	кухня	11,4			11,4
		5	лоджия	3,0			3,0
		6	жилая	22,5		22,5	
		7	жилая	16,7		16,7	
		8	лоджия	1,3			1,3
		9	жилая	24,3		24,3	
			ИТОГО:	**97,3**		**63,5**	**33,8**
	20	1	прихожая	9,2			9,2
		2	туалет	1,6			1,6
		3	ванная	2,5			2,5
		4	жилая	26,5		26,5	
		5	лоджия	1,4			1,4
		6	кухня	14,4			14,4
			ИТОГО:	**55,6**		**26,5**	**29,1**
	33	1	прихожая	8,8			8,8
		2	кухня	9,8			9,8
		3	лоджия	1,3			1,3
		4	жилая	11,1		11,1	
		5	санузел	3,2			3,2
		6	жилая	22,4		22,4	
		7	лоджия	1,3			1,3
		8	жилая	13,9		13,9	
		9	туалет	1,6			1,6
			ИТОГО:	**73,4**		**47,4**	**26,0**
	34	1	прихожая	7,1			7,1
		2	санузел	3,6			3,6
		3	кухня	9,8			9,8
		4	лоджия	1,3			1,3
		5	жилая	11,8		11,8	

		6	жилая	18,1		18,1	
			ИТОГО:	**51,7**		**29,9**	**21,8**
	35	1	прихожая	9,0			9,0
		2	жилая	17,8		17,8	
		3	лоджия	1,3			1,3
		4	кухня	13,8			13,8
		5	санузел	3,3			3,3
			ИТОГО:	**45,2**		**17,8**	**27,4**
	48	1	прихожая	9,2			9,2
		2	санузел	3,3			3,3
		3	кухня	13,7			13,7
		4	лоджия	1,3			1,3
		5	жилая	18,2		18,2	
			ИТОГО:	**45,7**		**18,2**	**27,5**
	49	1	прихожая	6,8			6,8
		2	жилая	18,8		18,8	
		3	жилая	11,8		11,8	
		4	лоджия	1,3			1,3
		5	кухня	9,4			9,4
		6	санузел	3,6			3,6
			ИТОГО:	**51,7**		**30,6**	**21,1**
	50	1	прихожая	8,7			8,7
		2	туалет	1,6			1,6
		3	жилая	13,7		13,7	
		4	лоджия	1,3			1,3
		5	жилая	22,8		22,8	
		6	санузел	3,2			3,2
		7	жилая	11,2		11,2	
		8	лоджия	1,3			1,3
		9	кухня	9,7			9,7
			ИТОГО:	**73,5**		**47,7**	**25,8**
	71	1	прихожая	8,6			8,6
		2	кухня	9,5			9,5
		3	лоджия	1,2			1,2
		4	жилая	11,2		11,2	
		5	санузел	3,1			3,1
		6	жилая	21,9		21,9	
		7	лоджия	1,2			1,2
		8	жилая	13,9		13,9	
		9	туалет	1,5			1,5
			ИТОГО:	**72,1**		**47,0**	**25,1**
	72	1	прихожая	7,1			7,1

		2	санузел	3,3			3,3
		3	кухня	9,4			9,4
		4	лоджия	1,3			1,3
		5	жилая	11,4		11,4	
		6	жилая	18,3		18,3	
			ИТОГО:	**51,0**		**29,7**	**21,3**
	73	1	прихожая	4,9			4,9
		2	санузел	3,6			3,6
		3	кухня	11,3			11,3
		4	лоджия	3			3
		5	жилая	22,4		22,4	
			ИТОГО:	**45,2**		**22,4**	**22,8**
	74	1	прихожая	6,7			6,7
		2	кухня	12,2			12,2
		3	лоджия	1,2			1,2
		4	жилая	20,7		20,7	
		5	гардероб	3,3			3,3
		6	санузел	3,3			3,3
			ИТОГО:	**47,4**		**20,7**	**26,7**
	75	1	прихожая	9,2			9,2
		2	туалет	1,5			1,5
		3	ванная	2,6			2,6
		4	жилая	26,6		26,6	
		5	лоджия	1,4			1,4
		6	кухня	14,4			14,4
			ИТОГО:	**55,7**		**26,6**	**29,1**
	88	1	прихожая	9,6			9,6
		2	санузел	3,5			3,5
		3	кухня	13,3			13,3
		4	лоджия	1,4			1,4
		5	жилая	17,7		17,7	
			ИТОГО:	**45,5**		**17,7**	**27,8**
	89	1	прихожая	7,1			7,1
		2	жилая	18,2		18,2	
		3	жилая	11,8		11,8	
		4	лоджия	1,3			1,3
		5	кухня	8,4			8,4
		6	санузел	4,2			4,2
			ИТОГО:	**51,0**		**30,0**	**21,0**
	90	1	прихожая	8,0			8,0
		2	коридор	2,9			2,9
		3	туалет	1,5			1,5

		4	жилая	16,7		16,7	
		5	лоджия	1,3			1,3
		6	жилая	22,4		22,4	
		7	санузел	3,1			3,1
		8	жилая	12,0		12,0	
		9	лоджия	1,2			1,2
		10	кухня	11,7			11,7
			ИТОГО:	**80,8**		**51,1**	**29,7**
			ИТОГО ПО 5-му ЭТАЖУ:	**1066,0**		**603,9**	**462,1**
1		1	коридор	34,0			
		2	коридор	4,2			
		3	лестничная клетка	16,5			
		4	лестничная клетка	16,4			
		5	коридор	4,1			
		6	коридор	4,0			
		7	лестничная клетка	32,6			
		8	коридор	4,2			
		9	лестничная клетка	16,4			
			Всего по 1-этажу	**132,4**			
2		1	коридор	34,0			
		2	коридор	21,0			
		3	коридор	21,5			
		4	коридор	38,0			
		5	коридор	21,0			
			Всего по 2-этажу	**135,5**			
3		1	коридор	34,0			
		2	коридор	21,0			
		3	коридор	21,0			
		4	коридор	38,0			
		5	коридор	21,0			
			Всего по 3-этажу	**135,0**			
4		1	коридор	34,0			
		2	коридор	21,0			
		3	коридор	21,0			
		4	коридор	38,0			
		5	коридор	21,0			
			Всего по 4-этажу	**135,0**			
5		1	коридор	34,0			
		2	коридор	21,0			
		3	коридор	21,0			
		4	коридор	38,0			

			коридор	21,0			
			Всего по 5-этажу	135,0			
			Всего по этажам	672,9			
			ВСЕГО ПО ДОМУ ПО КВАРТИРАМ:	5337,5		3016,5	2321,0
			ВСЕГО ПО НЕЖИЛЫМ ПОМЕЩЕНИЯМ ЦОКОЛЯ:	1211,3			6010,4
			ВСЕГО ПО ЛЕСТНИЦАМ:	672,9			
			ВСЕГО ПО ДОМУ:	7221,7		3016,5	2321,0

продолжение таблицы

Площадь по внутреннему обмеру ($м^2$), в том числе								
В отдельных квартирах	В общежитиях	В гостиницах	Торговая	Промышленно-производственных зданий и сооружений	Складская	Учреждений образования	Предприятий бытового обслуживания	Организаций и учреждений управления, научных, банковских, общественных и т.п.
9	10	11	12	13	14	15	16	17

продолжение таблицы

Площадь по внутреннему обмеру ($м^2$), в том числе							
Предприятий общественного питания	Организации здравоохранения	Физкультурно-спортивная	Учреждений культуры и искусства	Транспортных зданий и сооружений	Сооружений инженерных сетей	Гаражей	Прочие
18	19	20	21	22	23	24	25

Техническое описание конструктивных элементов основного строения

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов		Описание конструктивных элементов (материал, отделка и т.д.)
1	2		3
1	Фундамент		ж/б блоки
2	1) наружные и внутренние капитальные стены		силикатный кирпич
	2) перегородки		кирпич
3	Перекрытия	чердачное	деревянная
		междуэтажное	ж/б плиты
4	Крыша		деревянная чердачная вентилируемая
5	Полы	1-го этажа	бетон

		последующих этажей		бетон
6	Проемы	окна		пластик
		двери		деревянные-металлические
7	Отделочные работы	внутренние		штукатурка
		наружные		расшивка швов
8	Горячее водоснабжение			да
9	Водопровод			да
10	Канализация			да
11	Электроосвещение			да
12	Отопление	печное		
13		печное газовое		
14		от ТЭЦ		да
15		от АГВ		
16		от индивидуальной отопительной установки	на газе	да
17			на твердом топливе	
18		от районной котельной	на газе	
19			на твердом топливе	
20	Разные работы			да

Техническое описание служебных построек

Показатели	Наименование служебных построек (котельная)								
Площадь (м ^{2})									
Высота строения (м)									
Объем строения (м ^{3})									
Фундамент									
Стены									
Перекрытия									
Крыша									
Полы									
Окна									
Двери									
Внутренняя отделка									
Наружная отделка									
Печи									

Техническое описание внутридворовых сооружений

Наименование сооружений	Размер в метрах				Объем (м^3)	Материал
	длина	ширина	площадь	высота или глубина		
1	2	3	4	5	6	7

Техническое описание отдельных частей строения
(цоколь, полуцоколь, мезонинов, мансард)

Наименование и назначение отдельных частей строения	Заглубление спланированной поверхности земли до пола цоколь	Описание элементов					
		стены	перекрытия	полы	внутренняя отделка	крыша	дополнительные устройства
1	2	3	4	5	6	7	8

Техническое описание нежилых пристроек к основному строению

Наименование конструктивных элементов		Техническое описание конструктивных элементов
1		2
Фундамент		
Стены и перегородки		
Крыша		
Полы		
Перекрытия		
Проемы	окна	
	двери	
Отделочные работы	внутренние	
	наружные	
Разные работы		
Итого:		
Фундамент		
Стены и перегородки		
Крыша		
Полы		
Перекрытия		
Проемы	окна	
	двери	
Отделочные работы	внутренние	
	наружные	
Разные работы		
Итого:		
Фундамент		
Стены и перегородки		
Крыша		
Полы		
Перекрытия		

Проемы	окна	
	двери	
Отделочные работы	внутренние	
	наружные	
Разные работы		
Итого:		

Исчисление площадей и объемов основной и отдельных частей строения
(цоколь, полуцоколь, мезонинов, мансард, крыш, пристроек и т.п.)

Наименование частей строения и пристроек	Формула для подсчета площадей по наружному обмеру	Площадь ($м^2$)	Высота (м)	Объем ($м^3$)	Наименование частей строения и пристроек	Формула для подсчета площадей по наружному обмеру	Площадь ($м^2$)	Высота (м)	Объем ($м^3$)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Заказчик **ТОО "Center Grand"** **Дускалиев Р.Ш.**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Авторский надзор **ТОО «ТенгриСтройИнвест»** **Дошниязов С.А.**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

ҚОҒАМНЫҢ АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША

Сериясы №

Кадастрлық №

02-096-146-7586

Тіркеуші

Тіркелген күні

Тіркеуші қызметі

Жылжымайтын мүлік объектісінің мекен-жайы

пр Алтын шуйтабе 29 а 5 А

кв 1

Тіркеуші

Вип Цайтнет

қолы

Басшы

Тамиев Д.М

қолы