ФОРМА КС-3

Заказчик: ТОО "Center Grand"

Подрядчик: ТОО "Ерен Групп"

Наименование строительства и его адрес: Строительство 5-ти этажного жилого дома.Адрес: Актюбинская обл.,г.Актобе,мкр.Батыс-2. 5 подъездов

СПРАВКА №3

о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу) июль - сентябрь 2021 года

БИН		КОПФ				Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно, с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце, без НДС	из них:				
				Строительно-монтажные работы по смете	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
Всего по стройке	657 496 240	657 496 240	587 050 215				70 446 026	657 496 240
в том числе:	240 410 987	240 410 987	214 652 667				25 758 320	240 410 987

Заказчик: ТОО "Center Grand"

Директор _____ **Дускалиев Р.Ш.**

Подрядчик: ТОО "Ерен Групп"

Директор _____ **Абдрахпанов М.А.**

Приложение 1
к приказу Министра промышленности и строительства РК от 13 мая 2024 года №169
Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика (застройщика)

Заказчик: ТОО "Center Grand"

Подрядчик: ТОО "Ерен Групп"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Корректировка.Строительство 5-ти этажного жилого дома.Адрес:Актюбинская обл.г.Актобе,мкр.Батыс-2. 5 подъездов
(наименование, адрес)

Объект: Корректировка.Строительство 5-ти этажного жилого дома.Адрес:Актюбинская обл.г.Актобе,мкр.Батыс-2, уч.25А, 5 подъездов
(наименование, адрес)

Акт выполненных работ № 3

за июль-сентябрь 2021 года

Общестроительные работы блок "Б1"

№ пп	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Земляные работы											
1	1101-0101-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 ТЧ 01	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	419,11	203,33	195,72	85217	82028	–	12178	105187
					7,61	32,75	3189	13726		7792	
2	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили- самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	871,89							318827
		В ТОМ ЧИСЛЕ			292,05	282,12	254637	245978	331	40573	
3	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2			9,55	55,08	8328	48024		23617	
4	412-102-0115 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	м3 грунта	22,5925	2191,73	–	49517	–	–	35652	91982
5	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	т км	23148,6795	2191,73	–	49517	–		6813	1025024
		В ТОМ ЧИСЛЕ	м3 грунта	871,89	41,00	–	949096	–		--	
6	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2			17,81	14,95	15528	13035	52	5719	22947
					2,80	6,31	2441	5502		1700	
7	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	335,288	35,98	35,98	12064	12064	–	3411	16715
					–	14,13		4738	–	1238	
8	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	335,288	17,77	17,77	5958	5958	–	1685	8254
					–	6,98	–	2340		611	
9	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 грунта	83,822	952,56	–	79845	–	–	57489	148320
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			м3 уплотненного грунта	335,288	171,87	78,99	57626	26484	–	31719	96492
			Тенге		92,88	38,51	31142	12912		7148	
							1505488	385547	383	188426	1833746
РАЗДЕЛ 2. Фундаменты "Б1" Альбом КР лист 4; 5,6,7											
10	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное,толщ.100мм. Устройство	м3 основания	26,7944	6686,12	1795,22	179151	48102	105404	44160	241176
		В ТОМ ЧИСЛЕ			957,10	815,06	25645	21839		17865	
11	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная,бетон кл.В3.5,сульфатостойкий. Устройство	м3	26,7944	21777,25	1132,94	583508	30357	515966	40324	673738
		В ТОМ ЧИСЛЕ			1387,80	265,97	37185	7127		49907	
12	1106-0103-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские,бетон кл.В20 W6 сульфатостойкий. Устройство	м3	121,056	27282,53	1746,28	3302714	211398	2825220	289337	3879415
		В ТОМ ЧИСЛЕ			2198,12	428,37	266096	51857		287364	
13	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	2,4196037	22050,13	1033,49	53353	2500	698	44426	107761
		В ТОМ ЧИСЛЕ			20728,64	356,32	50155	862		7982	

14	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм В ТОМ ЧИСЛЕ	т	2,32315	16765,03 15497,36	979,67 356,32	38948 36003	2276 828	669	33516 5797	78261
15	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,0187624	386515,00 --	-- --	39367 --	-- --	393767	-- 31501	425268
16	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	2,32315	373950,00 --	-- --	86374 --	-- --	868742	-- 65499	938241
17	214-210-0601 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,2513173	415244,00 --	-- --	10435 --	-- --	104358	-- 8349	112707
18	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм(фиксаторы)	т	1,149524	392348,00 --	-- --	45181 --	-- --	451013	-- 36081	487094
Монолитный пояс наружный,внутренний. Альбом КР лист 6											
19	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монолитный пояс,бетон кл.В20W6,сульфатостойкий. Устройство В ТОМ ЧИСЛЕ	м3	18,723	40903,78 10923,00	4878,89 1066,07	76541 20451	91347 19960	469983	204269 77609	1047719
20	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм В ТОМ ЧИСЛЕ	т	0,991518	21831,11 20139,12	1403,99 419,20	21646 19968	1392 416	286	18549 3216	43411
21	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591- 2014	т	0,884448	386515,00 --	-- --	34185 --	-- --	341852	-- 27348	369200
22	214-210-0601 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,10707	415244,00 --	-- --	4446 --	-- --	44460	-- 3557	48017
23	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали весом до 4 кг. Установка	т	0,0542583	268332,54 266904,00	1428,54 622,47	14559 14482	78 34	--	13209 2221	29990
24	214-210-0601 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0542583	415244,00 --	-- --	22530 --	-- --	22530	-- 1802	24332
Блоки стен подвалов.Альбом КР лист 7											
25	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка В ТОМ ЧИСЛЕ	шт. сборных конструкций	134	1899,60 441,62	1055,36 283,45	254546 59177	141418 37982	53951	114648 29536	398730
26	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка В ТОМ ЧИСЛЕ	шт. сборных конструкций	121	2160,58 510,90	1034,85 277,94	261430 61819	125217 33631	74394	112631 29925	403985
27	1107-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка В ТОМ ЧИСЛЕ	шт. сборных конструкций	107	2775,55 777,59	1318,27 354,07	296984 83202	141054 37885	72728	142883 35189	475957
28	1107-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка В ТОМ ЧИСЛЕ	шт. сборных конструкций	50	4515,61 1184,45	2312,10 620,99	361249 84756	184968 49679	81525	170434 42535	574217
29	221-102-0101 РСНБ РК 2015	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	186,837	26819,00 --	-- --	5010782 --	-- --	5010782	-- 400863	5411645
30	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	В углах, в местах пересечения стен уложить сетки С-1,С-2,С- 3 из 4ВР1 В ТОМ ЧИСЛЕ	т металлических изделий	0,0818	525940,46 73320,00	2396,46 792,18	43022 5998	196 65	36828	5638 3893	52353
31	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стенды бетонные (монолитные заделки),бетон кл.В15 W4,сульфатост.Устройство В ТОМ ЧИСЛЕ	м3	30	28356,37 3904,56	1342,25 345,13	850691 117137	40268 10354	693286	116017 77337	1040044
32	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные бетонные ФЛ,бетон кл.В20 W6,сульфатост. Устройство В ТОМ ЧИСЛЕ	м3	3,9	29205,17 3530,64	1388,04 334,14	113900 13769	5413 1303	94718	13716 10209	137825
33	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные бетонные,бетон кл.В15 W6,сульфатост. Устройство под перегородки В ТОМ ЧИСЛЕ	м3	1,1169	28047,05 3530,64	1388,04 334,14	31326 3943	1550 373	25833	3928 2820	38974
34	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 поверхности	529,136	906,48 306,34	20,10 2,93	479651 162096	10635 1550	306920	152191 50547	682389
35	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 поверхности	69,1845	2903,25 239,38	6,78 1,99	28060 16561	469 138	183830	15530 17311	233701
36	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,002	384996,29	108851,57	770	218	10	603	1483

	Изм. и доп. вып. 4	В ТОМ ЧИСЛЕ			271018,00	33571,73	542	67		110	
37	241-201-0812 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х5,3 мм	м	2,02	1304,00 –	– –	2634 –	– –	2634	– 211	2845
38	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,002	896804,59	248807,87	1794	497	139	1324	3368
		В ТОМ ЧИСЛЕ			579240,00	89576,87	1158	179		249	
39	241-108-0227 РСНБ РК 2015	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 114 до 426 мм ГОСТ 8731- 74 размерами 159х10,0 мм	м	2,008	14339,00 –	– –	28793 –	– –	28793	– 2303	31096
40	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	2	1422,48	8,41	2845	17	352	2456	5726
		В ТОМ ЧИСЛЕ			1238,15	2,49	2476	5		424	
41	1122-0601-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,002	2395526,68	213003,06	4791	426	3637	803	6042
		В ТОМ ЧИСЛЕ			363776,00	41867,55	728	84		408	
		Перемычки "Б1" Альбом КР лист 7,8									
42	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	12	598,26	248,54	7179	2982	1934	3499	11532
		В ТОМ ЧИСЛЕ			188,59	58,53	2263	702		854	
43	222-102-0108 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,492	94335,00	–	46413	–	46413	–	50126
					–	–	–	–		3713	
44	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции.Укладка над сантехническими отверстиями арматуры	т металлических изделий	0,0072	75716,46	2396,46	545	18	–	496	1125
					73320,00	792,18	528	6		83	
45	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0072	277977,00	–	2001	–	2001	–	2161
					–	–	–	–		160	
		Перемычки подвала "Б1" сборные железобетонные,Альбом АР лист									
46	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	33	598,26	248,54	19743	8201	5319	9623	31715
		В ТОМ ЧИСЛЕ			188,59	58,53	6223	1931		2349	
47	222-102-0108 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	1,3182	94335,00	–	124352	–	124352	–	134300
					–	–	–	–		9948	
		Перемычки металлические Альбом АР лист 15									
48	1109-0701-0126 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Перемычки металлические. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,0324	53027,45	6635,89	1718	215	34	1057	2996
		В ТОМ ЧИСЛЕ			45477,00	1781,50	1473	58		212	
49	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки металлические. Монтаж	т конструкций	0,0324	97149,31	22042,74	3148	715	97	1754	5294
		В ТОМ ЧИСЛЕ			72094,00	6577,73	2336	207		392	
50	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0324	386515,00	–	12523	–	12523	–	13525
					–	–	–	–		1002	
51	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ- 021 за один раз	м2	0,8424	95,73	2,67	81	2	38	29	118
		В ТОМ ЧИСЛЕ			49,15	0,29	41	–		9	
52	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	0,8424	163,34	3,79	138	3	87	34	185
		В ТОМ ЧИСЛЕ			57,42	0,59	48	–		14	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				15350351	1051932	13808102	1559084	18262187
		РАЗДЕЛ 3.Перекрытие подвала "Б1" .Альбом КР лист 11									
53	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	10	2966,08	788,74	29661	7887	14641	11135	44167
		В ТОМ ЧИСЛЕ			773,26	178,83	7733	1788		3272	
54	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	46	3997,63	533,46	183891	42940	97833	62115	265686
		В ТОМ ЧИСЛЕ			937,35	206,99	43118	9522		19680	
55	222-203-0404 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	355,56	6291,00	–	2236825	–	2236825	–	2415774
					–	–	–	–		178946	
56	1107-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Плиты перекрытий. Укладка	м3 сборных конструкций	0,396	7966,36	2549,87	3163	1010	1331	1150	4658
		В ТОМ ЧИСЛЕ			2075,92	386,07	822	153		345	
57	225-202-1104 РСНБ РК 2015	Плита перекрытия ПТ75.150	м3	0,396	69263,00	–	27428	–	27428	–	29622

					--	--	--	--		2194		
58	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг(пункты А1-А2). Установка	т стальных элементов	0,05522	990465,15	7324,77	54693	404	50561	4497	63926
		В ТОМ ЧИСЛЕ			67508,70	1511,01	3728	83		4735		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2535664	52241	2428922	78997	2823833	
		РАЗДЕЛ 4. "Б1"Вход в подвал- 1 шт. Альбом КР лист 9										
		Вход в подвал										
59	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.	м3 грунта	15,2	1826,44	--	27762	--	--	19989	51571
					1826,44	--	27762	--		3820		
60	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	6,63	952,56	--	6315	--	--	4547	11731
					952,56	--	6315	--		869		
61	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	3	1859,60	1055,36	5695	3166	1208	2567	8927
		В ТОМ ЧИСЛЕ			441,62	283,65	1325	850		661		
62	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	5	2160,58	1034,85	10803	5175	3074	4654	16694
		В ТОМ ЧИСЛЕ			510,90	277,54	2554	1390		1237		
63	1107-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	10	2775,55	1318,27	27756	13183	6797	13354	44398
		В ТОМ ЧИСЛЕ			777,59	354,87	7776	3541		3289		
64	221-102-0101 РСНБ РК 2015	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-1 ГОСТ 13579-78	м3	7,34	26819,00	--	196851	--	196851	--	212599
					--	--	--	--		15748		
65	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены бетонные,бетон кл.В15 W6,сульфатост.Устройство	м3	1	28642,59	1342,25	28643	1342	23396	3867	35111
		В ТОМ ЧИСЛЕ			3904,56	345,13	3905	345		2601		
66	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	27,37	906,48	20,10	24810	550	15875	7872	35297
		В ТОМ ЧИСЛЕ			306,34	2,93	8385	80		2615		
		Лестница в подвал.Альбом КР лист 9										
67	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Лестница бетонная,из бетона кл.В15W6,сульфатост. Устройство	м3	1,3	26427,43	1132,94	34356	1473	31079	1956	35217
		В ТОМ ЧИСЛЕ			1387,80	265,57	1804	346		2905		
68	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и забетонки. Армирование	т	0,02886	16622,70	1511,34	480	44	1	413	565
		В ТОМ ЧИСЛЕ			15080,00	658,10	435	19		71		
69	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-I, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02886	450224,00	--	12993	--	12993	--	14032
					--	--	--	--		1039		
70	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка ЗД-1	т	0,01256	268332,54	1428,54	3370	18	--	3058	6942
					266904,00	622,47	3352	8		514		
71	214-208-0103 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,01	450467,00	--	4505	--	4505	--	4865
					--	--	--	--		360		
72	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00256	386515,00	--	989	--	989	--	1068
					--	--	--	--		79		
73	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм,М150. Устройство	м2 стяжки	1,56	723,94	32,92	1129	50	486	580	1846
		В ТОМ ЧИСЛЕ			379,85	15,60	593	24		137		
74	1111-0101-1508 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные. Железнение	м2 покрытия	1,56	167,30	4,00	261	6	30	214	513
		В ТОМ ЧИСЛЕ			144,50	1,37	225	2		38		
		Навес входа в подвал.Альбом КР лист 9										
75	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев 100х80мм L=6250мм. Установка	м3 древесины в конструкции	0,049	114059,00	1175,59	5589	58	4223	1200	7332
		В ТОМ ЧИСЛЕ			26685,00	528,12	1308	26		543		
76	1110-0116-0203 РСНБ РК 2015	Перекрытия прогонов, балки, накаты. Антисептирование пастами	м2 перекрытия	11	333,10	1,45	3664	16	2664	892	4920
		В ТОМ ЧИСЛЕ			89,45	0,65	984	7		364		
77	1109-0701-0126 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Металлоконструкции крыши.Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,0814	53027,45	6635,89	4316	540	74	2654	7528
		В ТОМ ЧИСЛЕ			45477,00	1781,50	3702	145		558		
78	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Металлоконструкции крыши. Монтаж	т конструкций	0,144759	33310,65	10567,01	4822	1530	688	2123	7501
		В ТОМ ЧИСЛЕ			17991,60	3265,80	2604	473		556		

79	241-102-0170 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная применяемая диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х4,0 мм	м	3,9	3938,00 –	– –		15358 –	– –	15358	– 1229	16587
80	214-203-0201 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 5П-10П	т	0,0524	440682,00 –	– –		23092 –	– –	23092	– 1847	24939
81	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 кровли	11	846,90 749,78	22,42 8,74	9316 8248	246 96	822	7676 1359	18352
82	224-102-0709 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм	м2	12,65	3865,00 –	– –	48892 –	– –	48892	– 3911	52803
83	1109-0501-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами В ТОМ ЧИСЛЕ	болт	12	329,71 160,41	0,93 0,44	3957 1925	11 5	2021	1332 423	5712
84	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Фартуки из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	3,6	1234,77 1193,62	14,63 3,96	4445 4297	52 14	96	3966 673	9084
85	214-105-0103 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,022608	725115,00 –	– –	16393 –	– –	16393	– 1311	17704
86	214-208-0103 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,0056	450467,00 –	– –	2523 –	– –	2523	– 202	2725
87	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0066	79612,54 78184,00	1428,54 622,47	525 516	9 4	–	473 80	1078
88	241-101-0208 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,0 мм	м	1,9	1769,00 –	– –	3361 –	– –	3361	– 269	3630
89	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ- 021 за один раз В ТОМ ЧИСЛЕ	м2	16,923872	95,73 49,15	2,67 0,29	1620 832	45 5	743	577 176	2373
90	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 В ТОМ ЧИСЛЕ	м2	16,93604	163,34 57,42	3,79 0,59	2766 972	64 10	1730	678 276	3719
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				537361	27578	419964	84642	671763
РАЗДЕЛ 5. Стены и перегородки "Б1.Альбом АР												
Наружные стеныАльбом АР												
91	1108-0201-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 380 мм, облицовки 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М125,р-р М150 .Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 В ТОМ ЧИСЛЕ	м3 кладки	393,604349	29822,92 9263,76	2180,15 513,45	11738431 3646256	858116 202096	7234059	3578968 1225392	16542791
92	234-101-0204 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110 NJKOBYJQ 100VV	м3	79,38399	33894,00 –	– –	2690641 –	– –	2690641	– 215251	2905892
93	1115-0109-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 поверхности облицовки	793,8399	225,71 38,82	0,24 0,11	179178 30817	190 87	148171	24723 16312	220213
94	1108-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 ТЧ 08	Стены наружные средней сложности из кирпича (торц.).Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 В ТОМ ЧИСЛЕ	м3 кладки	151,39656	32993,01 7435,61	2977,45 786,31	4995828 1125726	450776 119045	3418526	1157636 492213	6644878
95	1108-0201-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08	Стены наружные толщиной 380мм из силикатного кирпича М125,р-р М50. Кладка с облицовкой лицевым силикатным кирпичом М125 при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 В ТОМ ЧИСЛЕ	м3 кладки	43,092	32530,36 8179,16	2304,73 542,79	1419835 352456	99316 23390	967263	349537 141456	1910058
Внутренние стены подвала и 1-5 этажей.Альбом АР												
96	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 ТЧ 08	Стены внутренние толщиной 380мм из силикатного кирпича М125,р-р М50. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 В ТОМ ЧИСЛЕ	м3 кладки	295,72472	31928,50 6710,34	2977,45 786,31	9442047 1984413	880505 232531	6577129	2061759 920304	12424110
97	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из экоблоков толщ.250мм. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м В ТОМ ЧИСЛЕ	м3 кладки	29,51375	29659,84 4657,44	2740,76 645,48	875373 137459	80891 19051	657023	145553 81674	1102601
98	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены подвала из экоблоков толщ.250мм. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м В ТОМ ЧИСЛЕ	м3 кладки	6,86675	29659,84 4657,44	2740,76 645,48	203667 31981	18820 4432	152866	33865 19003	256534
Перегородки подвала и 1-5 этажей. Альбом АР												

99	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Перегородки армированные ,толщиной в 1/2 кирпича (силикатный кирпич М125 ,раствор М25, толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 перегородок (за вычетом проемов)	573,0615	5540,85 2199,56	273,72 70,86	3175248 1260483	156858 40607	1757907	1210014 350821	4736083
100	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича (керамический кирпич М100,раствор М25). Кладка при высоте этажа до 4 м В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 перегородок (за вычетом проемов)	307,38	5698,55 2199,56	273,72 70,86	1751620 676101	84136 21781	991383	649030 192052	2592702
101	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки подвала армированные толщиной в 1/2 кирпича (керамический кирпич М100,раствор М25). Кладка при высоте этажа до 4 м В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 перегородок (за вычетом проемов)	13,61	5698,55 2199,56	273,72 70,86	77557 29936	3725 964	43896	28737 8594	114798
Кладка ограждении лоджии												
102	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Перегородки (ограждение лоджии) армированные толщиной в 1/2 кирпича силикатного М125. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 перегородок (за вычетом проемов)	98,76	5548,78 2199,56	273,72 70,86	547998 217229	27032 6998	303737	208531 60522	817051
Армирование кладки стен "Б". Альбом АР лист 8												
103	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции.Укладка над отверстиями арматуры	т металлических изделий	0,1223	75716,46 73320,00	2396,46 792,18	9260 8967	293 97	--	8429 1415	19105
104	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1223	277977,00 --	-- --	33997 --	-- --	33997	-- 2720	36717
105	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,1782	75716,46 73320,00	2396,46 792,18	13493 13066	427 141	--	12282 2662	27837
106	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из проволоки Вр-1 диаметром 3 мм В ТОМ ЧИСЛЕ	т	0,1782	22050,13 20728,64	1033,49 356,32	3929 3694	184 63	51	3419 588	7936
107	214-210-0601 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холодногнутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,1782	415244,00 --	-- --	73996 --	-- --	73996	-- 5920	79916
Внутренние стены вентканалов и вентшахт на крыше.Альбом АР												
108	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Стены внутренние толщиной 380мм из кирпича керамического М 100. Кладка при высоте этажа до 4 м(участки стен с вентканалами) В ТОМ ЧИСЛЕ	м3 кладки	32,2335	33228,26 6710,34	2977,45 786,31	1071063 216298	95974 25346	758791	224728 103663	1399455
109	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Стены (стены с вентшахт на крыше) толщиной 380мм из кирпича керамического М 100. Кладка при высоте этажа до 4 м(стены с вентшахт на крыше) В ТОМ ЧИСЛЕ	м3 кладки	25,35702	33228,26 6710,34	2977,45 786,31	842570 170154	75499 19938	596917	176786 81548	1100905
110	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции(участки стен вентканалов). Армирование кладки сеткой d4 Вр(альбом АС л.20) В ТОМ ЧИСЛЕ	т металлических изделий	0,873	525940,46 73320,00	2396,46 792,18	459146 64008	2093 692	353045	60171 41545	560862
111	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены (наружные поверхности вентшахт). Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 оштукатурива емой поверхности	149,6004	1261,09 896,34	34,26 19,47	188660 134093	5126 4409	49441	110801 23957	323418
Перемычки "Б" сборные железобетонные.Альбом АР лист 16												
112	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка В ТОМ ЧИСЛЕ	шт. сборных конструкций	332	598,26 188,59	248,54 58,53	198622 62612	82515 19432	53495	96812 23635	319068
113	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т В ТОМ ЧИСЛЕ	шт. сборных конструкций	45	2412,92 1037,39	1345,46 316,87	108581 46683	60546 14259	1352	71911 14439	194932
114	222-102-0108 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	17,7222	94335,00 --	-- --	1671824 --	-- --	1671824	-- 133746	1805570
Перемычки металлические Альбом АР лист 17												
115	1109-0701-0126 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Перемычки металлические. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) В ТОМ ЧИСЛЕ	т конструкций	2,9472	53027,45 45477,00	6635,89 1781,50	156283 134030	19557 5250	2696	96103 20191	272577
116	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки металлические. Монтаж	т конструкций	2,9472	97149,31	22042,74	286318	64964	8879	159578	481567

	Изм. и доп. вып. 16	В ТОМ ЧИСЛЕ			72094,00	6377,73	212475	18796		35672	
117	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	2,8526	438170,00 --	-- --	1249924 --	-- --	1249924	-- 99994	1349918
118	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0946	277977,00 --	-- --	26297 --	-- --	26297	-- 2104	28401
119	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 В ТОМ ЧИСЛЕ	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ- 021 за один раз	м2	86,6113	95,73 49,15	1,67 0,29	8291 4257	231 25	3803	2955 900	12145
120	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2 В ТОМ ЧИСЛЕ	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	86,6113	163,34 57,42	3,79 0,59	14147 4973	328 51	8846	3467 1409	19023
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге				41512224	3068102	29875955	10475795	58347063
	РАЗДЕЛ 6. Перекрытия и покрытия 1-5 этажей "Б1".Альбом КР лист 14										
	Перекрытие 1-5 этажей										
121	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 В ТОМ ЧИСЛЕ	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	44	2966,08 773,26	788,74 178,83	130508 34023	34705 7869	61780	49433 11395	194336
122	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 В ТОМ ЧИСЛЕ	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	230	3997,63 937,35	933,46 206,99	919455 215590	214696 47608	480169	310574 98402	1328431
123	222-203-0104 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	1763,4	6291,00 --	-- --	11093549 --	-- --	11093549	-- 887484	11981033
124	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015 В ТОМ ЧИСЛЕ	Изделия монтажные массой до 20 кг (анкеры А1-А2). Установка	т стальных элементов	0,24439	990465,15 67508,70	7324,77 1511,01	242060 16498	1790 369	223772	19904 20957	282921
	Монолитные участки										
125	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 В ТОМ ЧИСЛЕ	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	2,76	37683,68 10278,92	2745,64 615,35	104007 28370	7578 1709	68059	27372 10510	141889
126	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 В ТОМ ЧИСЛЕ	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0535	21831,11 20139,12	1403,99 419,20	1168 1077	75 22	16	1001 174	2342
	Каркас К1										
127	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591- 2014	т	0,01324	386515,00 --	-- --	5117 --	-- --	5117	-- 409	5526
128	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00492	277977,00 --	-- --	1368 --	-- --	1368	-- 109	1477
	Отдельные стержни АI										
129	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03534	277977,00 --	-- --	9824 --	-- --	9824	-- 786	10610
	РАЗДЕЛ 7. Полы подвала "Б1" №.Альбом АР лист 12										
	Тип1 -312,6м2										
130	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015 В ТОМ ЧИСЛЕ	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	312,6	276,12 80,77	34,11 12,91	86315 25249	10663 4036	50403	27527 9107	122950
131	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015 В ТОМ ЧИСЛЕ	Стяжки бетонные толщиной 20 мм,из бетона кл.В10.Устройство	м2 стяжки	312,6	796,24 376,25	31,32 15,60	248905 117616	9791 4877	121498	115143 29124	393171
132	1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=8 В ТОМ ЧИСЛЕ	Стяжки бетонные.Устройство добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки	312,6	842,14 27,12	43,41 20,63	263253 8478	13570 6449	241205	14031 22183	299467
133	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015 В ТОМ ЧИСЛЕ	Гидроизоляция оклеечная гидроизолом на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	312,6	1779,15 743,81	86,61 13,44	556162 232515	27074 4201	296573	122513 62294	840969
134	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015 В ТОМ ЧИСЛЕ	Стяжки бетонные толщиной 20 мм,из бетона кл.В7.5.Устройство	м2 стяжки	312,6	778,46 376,25	31,32 15,60	243347 117616	9791 4877	115940	115143 28679	387169
135	1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=12 В ТОМ ЧИСЛЕ	Стяжки бетонные. Устройство добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки	312,6	1223,49 54,24	65,11 30,95	382435 16955	20353 9675	345127	25033 32597	440065

136	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм,из бетона кл.В22.5.Устройство В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 покрытия	312,6	1247,24 385,19	105,20 39,68	389987 120410	32886 12404	236591	124846 41179	555911
137	1111-0101-1508 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные,бетонные. Железнение В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 покрытия	312,6	167,30 144,50	4,00 1,37	52298 45171	1250 428	5877	42863 7613	102774
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге				2222601	125378	1413214	687699	3142477
	РАЗДЕЛ 8. Полы "Б1" - 1-5этажей.Альбом АР лист 12										
	Тип2-249,6м2										
138	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные(керамзитобетон) толщиной 20 мм. Устройство В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 стяжки	249,6	1176,31 489,15	32,08 15,60	293607 122092	8007 3894	163508	118426 32963	444996
139	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=7	Стяжки легкобетонные (керамзитобетон) . Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 стяжки	249,6	1212,80 33,46	37,98 18,05	302715 8352	9480 4505	284883	12085 25184	339985
140	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм,М150. Устройство В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 стяжки	249,6	723,94 379,85	32,02 15,60	180695 94811	7992 3894	77892	92782 21878	295355
141	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 покрытия	249,6	3053,85 285,83	46,82 19,04	762241 71343	11686 4752	679212	71530 66702	900472
142	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 В ТОМ ЧИСЛЕ	м плинтусов	273,7	348,76 134,40	0,93 0,44	95456 36785	254 120	58417	34691 10412	140559
	Тип3-17,1м2										
143	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные(керамзитобетон) толщиной 20 мм. Устройство В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 стяжки	17,1	1176,31 489,15	32,08 15,60	20115 8364	549 267	11202	8113 2258	30487
144	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки легкобетонные (керамзитобетон) . Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 стяжки	17,1	693,03 19,12	21,70 10,32	11851 327	371 176	11153	473 986	13310
145	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм,М150. Устройство В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 стяжки	17,1	723,94 379,85	32,02 15,60	12379 6495	548 267	5336	6356 1499	20234
146	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная гидроизолом на битумной мастике. Устройство первого слоя В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 изолируемой поверхности	17,1	1779,15 743,81	86,61 13,44	30423 12719	1481 230	16223	12172 3408	46003
147	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная гидроизолом на битумной мастике. Устройство последующего слоя В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 изолируемой поверхности	17,1	1105,51 448,79	43,17 7,67	18904 7674	738 131	10492	7337 2099	28340
148	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм, раствор М150. Устройство В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 стяжки	17,1	723,94 379,85	32,02 15,60	12379 6495	548 267	5336	6356 1499	20234
149	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 покрытия	17,1	3852,71 1746,84	22,17 8,53	65881 29871	379 146	35631	28216 7528	101625
	Тип4-998,4м2										
150	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные(пенобетон) толщиной 20 мм. Устройство В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 стяжки	998,4	1176,31 489,15	32,08 15,60	1174428 488367	32029 15575	654032	473706 131851	1779985
151	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=7	Стяжки легкобетонные (пенобетон) . Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 стяжки	998,4	1212,80 33,46	37,98 18,05	1210864 33406	37919 18021	1139535	48342 100736	1359938
152	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм,М150. Устройство В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 стяжки	998,4	723,94 379,85	32,02 15,60	722782 379242	31969 15575	311571	371128 87513	1181423
153	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 покрытия	998,4	3053,85 285,83	46,82 19,04	3048964 285373	46746 19010	2716945	286119 266807	3601890
154	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 В ТОМ ЧИСЛЕ	м плинтусов	1094,8	348,76 134,40	0,93 0,44	381822 147141	1018 482	233663	138765 41647	562234
	Тип5-68,4м2										
155	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм,М150. Устройство В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 стяжки	68,4	723,94	32,02	49517	2190	21345	25426	80938

					379,85	15,60	25982	1067		5995		
156	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная гидроизолом на битумной мастике. Устройство первого слоя В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 изолируемой поверхности	68,4	1779,15 743,81	86,61 13,44	121694 50877	5924 919	64893	48688 13631	184013
157	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная гидроизолом на битумной мастике. Устройство последующего слоя В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 изолируемой поверхности	68,4	1105,51 448,79	43,17 7,67	75617 30697	2953 525	41967	29349 8397	113363
158	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм, раствор М200. Устройство В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 стяжки	68,4	757,48 379,85	32,02 15,60	51812 25982	2190 1067	23640	25426 6179	83417
159	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 покрытия	68,4	3852,71 1746,84	22,17 8,53	263525 119484	1516 583	142525	112863 30111	406499
		Тип6-71,3м2										
160	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм,М150. Устройство В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 стяжки	71,1	723,94 379,85	32,02 15,60	51472 27007	2276 1109	22189	26430 6232	84134
161	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 покрытия	71,1	3852,71 1746,84	22,17 8,53	273928 124200	1576 606	148152	117318 31300	422546
162	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство В ТОМ ЧИСЛЕ	м плинтусов	133	602,85 341,02	1,87 0,88	80179 45356	249 117	34574	42744 9834	132757
		Тип7-34,9м2										
163	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм,М150. Устройство В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 стяжки	34,9	723,94 379,85	32,02 15,60	25266 13257	1117 544	10892	12973 3059	41298
164	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 покрытия	34,9	3852,71 1746,84	22,17 8,53	134460 60965	774 298	72721	57587 15364	207410
165	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство В ТОМ ЧИСЛЕ	м плинтусов	50,4	602,85 341,02	1,87 0,88	30384 17187	94 44	13103	16198 3727	50808
		Тип9 лоджии-88м2										
166	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм,М150. Устройство В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 стяжки	88	723,94 379,85	32,02 15,60	63707 33427	2818 1373	27462	32712 7712	104132
167	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 покрытия	88	3852,71 1746,84	22,17 8,53	339038 153722	1951 751	183365	145204 38739	522982
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				9906101	217342	7221759	2409515	13380867
		РАЗДЕЛ 9. Проемы "Б".Альбом АР л.4,11										
		Подвал.Альбом АР лист 4										
168	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно- откидных) одностворчатых В ТОМ ЧИСЛЕ	м2	4,68	3908,36 1662,63	194,05 89,46	17823 7781	908 419	9134	7380 2016	27219
169	223-102-0106 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	м2	4,68	32579,00 --	-- --	152470 --	-- --	152470	-- 12198	166668
170	1110-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м В ТОМ ЧИСЛЕ	м	8,4	1866,34 262,55	11,01 5,26	15677 2205	92 44	13380	2025 1416	19118
171	223-501-0108 РСНБ РК 2015	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 500 мм	м	8,4	2902,00 --	-- --	24377 --	-- --	24377	-- 1950	26327
172	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные одинольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах В ТОМ ЧИСЛЕ	м2	1,89	3176,78 2567,06	52,80 22,86	6004 4852	99 42	1053	3376 750	10131
		Окна 1-5этаж.Альбом АР лист 11										
173	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно- откидных) двухстворчатых В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 проемов	148,71	2414,87 1041,85	191,74 90,69	359115 154934	28514 13487	175667	151578 40855	551548
174	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно- откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) В ТОМ ЧИСЛЕ	м2	130,0735	2715,62 1305,86	194,24 93,79	353230 169858	25265 11939	158107	163618 41348	558195

175	223-102-0207 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - неподвижная и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	107,985	24665,00 --	--	2663450 --	--	2663450	-- 213076	2876526
176	223-102-0307 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	170,7985	25914,00 --	--	4426072 --	--	4426072	-- 354086	4780158
177	1110-0107-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Проемы балконные площадью до 3 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Заполнение блоками дверными с полотнами раздельными (раздельно-спаренными) В ТОМ ЧИСЛЕ	м2	48,99	5944,39 2979,00	691,35 182,58	291216 145941	33870 8945	111405	139397 34449	465062
178	223-204-0203 РСНБ РК 2015	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с порогом ГОСТ 23166-99 БП 21-12	м2	48,99	34149,00 --	-- --	1672960 --	-- --	1672960	-- 133837	1806797
179	1110-0503-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м В ТОМ ЧИСЛЕ	м	100,75	1866,34 262,55	11,01 5,26	188034 26452	1109 530	160473	24284 16985	229303
180	223-501-0119 РСНБ РК 2015	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 500 мм	м	100,75	3361,00 --	-- --	338621 --	-- --	338621	-- 27090	365711
		Двери 1-5этаж.Альбом АР лист 11									
181	1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах В ТОМ ЧИСЛЕ	м2	2,73	2888,77 2388,16	54,88 23,50	7886 6520	150 64	1216	4543 994	13423
182	223-207-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные утепленные, двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	2,73	53571,00 --	-- --	146249 --	-- --	146249	-- 11700	157949
183	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков В ТОМ ЧИСЛЕ	м2	40,53	2937,92 1233,43	567,20 155,65	119074 49991	22988 6308	46095	50669 13579	183323
184	261-104-0201 РСНБ РК 2015	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-9ПЩ СТ РК 943-92	м2	37,8	14743,00 --	-- --	557285 --	-- --	557285	-- 44583	601868
185	261-104-0204 РСНБ РК 2015	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13ПЩ, ДН 24-13ПЩ СТ РК 943-92	м2	2,73	15754,00 --	-- --	43008 --	-- --	43008	-- 3441	46449
186	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях В ТОМ ЧИСЛЕ	м2	207,9	1840,43 1244,48	86,31 37,90	382625 258727	17943 7879	105955	239946 49806	672377
187	223-201-0103 РСНБ РК 2015	Блок дверной с декоративной облицовкой бумажно- слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	85,05	5812,00 --	-- --	494311 --	-- --	494311	-- 39545	533856
188	223-201-0102 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м2	68,25	7622,00 --	-- --	520202 --	-- --	520202	-- 41616	561818
189	223-201-0112 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с остекленными полотнами ДО 21-9П, ДО 21-10П	м2	37,8	9616,00 --	-- --	363485 --	-- --	363485	-- 29079	392564
190	223-201-0111 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с остекленными полотнами ДО 21-8П	м2	16,8	10311,00 --	-- --	173225 --	-- --	173225	-- 13858	187083
191	223-502-0303 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	шт.	120	3481,00 --	-- --	417720 --	-- --	417720	-- 33418	451138
192	223-502-0201 РСНБ РК 2015	Петли накладные ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	240	520,00 --	-- --	124800 --	-- --	124800	-- 9984	134784
193	1110-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков В ТОМ ЧИСЛЕ	м2	1	3465,49 1483,38	554,53 146,95	3465 1483	555 147	1427	1467 395	5327
194	261-104-0306 РСНБ РК 2015	Люки и лазы утепленные двупольные ДЛ 10-10АП СТ РК 943-92	м2	1	35252,00 --	-- --	35252 --	-- --	35252	-- 2820	38072
195	1115-0403-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Окраска улучшенная масляными составами по дереву В ТОМ ЧИСЛЕ	м2. окрашиваемой поверхности	1	1311,02 1136,36	3,04 1,44	1311 1136	3 1	172	910 178	2399
		Стремянки ЛВ-6,27 Ст1.Альбом АР лист 11									
196	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж В ТОМ ЧИСЛЕ	т конструкций	0,02738	81062,07 41066,90	2703,67 923,62	2219 1124	742 253	353	950 254	3423
197	222-503-0201 РСНБ РК 2015	Стремянка СТ1(по серии 1.100-2-5)	т	0,02738	887579,00	--	24302	--	24302	--	26246

					–	–	–	–		1944		
198	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 В ТОМ ЧИСЛЕ	м2	0,79402	81,67 28,71	1,89 0,29	65 23	1 –	41	16 6	87	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге				13925533	132239	12962267	790159	15892949	
	РАЗДЕЛ 10. Кровля "Б1".Альбом АР лист 10,18,19.Альбом КД											
199	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 изолируемой поверхности	147,28	366,53 88,55	12,98 3,40	127289 30752	4508 1181	92029	29378 12533	169209	
200	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 утепляемого покрытия	147,28	993,33 582,34	53,95 13,43	344964 202235	18736 4664	123993	198347 42825	578136	
201	234-101-0208 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 200	м3	71,53968	69019,00 –	– –	4937597 –	– –	4937597	– 395008	5332605	
202	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные М150 толщиной 15 мм. Устройство В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 стяжки	147,28	661,53 249,80	110,62 28,46	229736 86751	38417 9884	104568	88903 25491	344131	
203	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=10	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 стяжки	147,28	180,26 9,30	16,36 4,40	62601 3230	5681 1528	53690	4377 5358	72336	
204	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка с изготовлением В ТОМ ЧИСЛЕ	м3 древесины в конструкции	14,296	11400,94 2576,60	1530,47 657,14	1629858 368388	21880 9389	1239590	339747 157568	2127173	
205	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев(мауэрлаты,кобылки,связи,лежни,брусья и др.). Установка В ТОМ ЧИСЛЕ	м3 древесины в конструкции	5,539	11405,00 2668,00	1175,59 528,12	631773 147808	6511 2925	477454	135660 61395	828828	
206	1110-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Подшивка досками В ТОМ ЧИСЛЕ	м2	30,4	3213,56 658,55	24,09 10,65	97692 20020	733 324	76939	18309 9280	125281	
207	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 кровли	716,9	2748,77 2140,92	104,36 30,43	1970593 1534826	74815 21815	360952	1432110 272216	3674919	
208	215-204-0302 РСНБ РК 2015	Доски(обрешетки)) обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	10,68	68991,00 –	– –	736824 –	– –	736824	– 98946	795770	
209	224-101-0201 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	628,5398	1839,00 –	– –	1155885 –	– –	1155885	– 92471	1248356	
210	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014(ерш)	т	0,013	392348,00 –	– –	5101 –	– –	5101	– 408	5509	
211	214-210-0601 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80(скрутка)	т	0,02	415244,00 –	– –	8305 –	– –	8305	– 664	8969	
212	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита В ТОМ ЧИСЛЕ	м3 древесины в конструкции	30,865	8934,99 976,56	63,16 28,08	275778 30142	1950 867	243686	27907 24295	327980	
	"Б1" Слуховые окна-3шт.Альбом АР лист19,Альбом КД											
213	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Окна слуховые. Устройство В ТОМ ЧИСЛЕ	слуховое окно	3	23902,38 7466,24	912,88 391,93	71707 22399	2739 1176	46569	21217 7434	100358	
214	223-101-0101 РСНБ РК 2015 премиит.	Блоки оконные(переплет) из деревянных профилей одностворчатые одинарной конструкция со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 24700-99	м2	1,5	26995,00 –	– –	40492 –	– –	40452	– 3239	43731	
215	1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 кровли	6,9	2419,01 1852,96	104,36 30,43	16691 12785	720 210	3186	11956 2292	30039	
216	224-101-0201 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	7,6314	1839,00 –	– –	14034 –	– –	14034	– 1123	15157	
	"Б1" Ограждение кровли.Альбом АР лист19											
217	1109-0701-0129 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Ограждение. Сборка (звеньев) с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) В ТОМ ЧИСЛЕ	т конструкций	0,32	228900,70 205380,00	19967,91 5952,00	73248 65722	6390 1905	1136	46662 9593	129503	
218	1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	63	108,60	24,92	6842	1570	440	4851	12629	

		В ТОМ ЧИСЛЕ			76,70	7,09	4832	441		935		
219	214-210-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,32	385670,00	--	123414	--	123414	--	133287
					--	--	--	--		9873		
220	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ- 021 за один раз	м2	8,64	95,73	2,67	827	24	378	295	1211
		В ТОМ ЧИСЛЕ			49,15	0,29	425	3		90		
221	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	8,64	163,34	3,79	1411	33	882	346	1897
		В ТОМ ЧИСЛЕ			57,42	0,59	496	5		141		
		"Б" Водосток										
222	1112-0101-2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Водосточные системы наружные из ПВХ для скатных кровель. Устройство горизонтальных элементов - желобов	м желоба	61,5	3174,46	4,27	195229	262	141255	49498	264306
		В ТОМ ЧИСЛЕ			875,37	1,47	53712	90		19578		
223	1112-0101-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Водосточные системы наружные из ПВХ для скатных кровель. Устройство вертикальных элементов - водосточные трубы	м водосточной трубы	70	1812,97	4,31	126908	363	99883	24688	163724
		В ТОМ ЧИСЛЕ			381,25	1,61	26722	113		12128		
224	224-204-0106 РСНБ РК 2015	Воронка выпускная пластиковая диаметром 85-100 мм (ВК1-100)	шт	4	1442,00	--	5768	--	5768	--	6229
					--	--	--	--		461		
225	214-101-0101 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 0,55 до 2 мм (капельник из листовой стали толщиной 0,8мм)	т	0,083886	505069,00	--	42368	--	42368	--	45757
					--	--	--	--		3389		
		"Б".Зонт1 -4шт,Зонт2-1шт,Зонт3-1шт,Зонт4-1шт,Зонт5-1шт. Альбом										
226	1109-0701-0127 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или ручную (мелких деталей)	т конструкций	0,29202	193711,20	12199,89	56568	3560	1601	36078	100858
		В ТОМ ЧИСЛЕ			176040,00	3013,78	51407	880		7412		
227	1109-0701-0131 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции листовые массой до 0,5 т. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или ручную (мелких деталей)	т конструкций	0,1185	389816,64	103874,41	46193	12309	1217	23046	74778
		В ТОМ ЧИСЛЕ			275674,00	6182,50	32667	733		5539		
228	1109-0701-0131 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции листовые массой до 0,5 т. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или ручную (мелких деталей)	т конструкций	0,08162	389816,64	103874,41	31817	8479	837	15874	51506
		В ТОМ ЧИСЛЕ			275674,00	6182,50	22501	505		3815		
229	1109-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж металлоконструкции зонтов.Монтаж	т конструкций	0,49214	108169,24	5091,06	53234	2505	1112	34948	95237
		В ТОМ ЧИСЛЕ			100818,80	2097,95	49617	1032		7055		
230	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,29202	438170,00	--	127954	--	127954	--	138190
					--	--	--	--		10236		
231	214-205-0102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,1185	492313,00	--	58339	--	58339	--	63006
					--	--	--	--		4667		
232	214-105-0103 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,08162	725115,00	--	59184	--	59184	--	63919
					--	--	--	--		4735		
233	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ- 021 за один раз	м2	31,663264	95,73	2,67	3031	84	1391	1080	4440
		В ТОМ ЧИСЛЕ			49,15	0,29	1556	9		329		
234	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	31,663264	163,34	3,79	5172	120	3234	1267	6955
		В ТОМ ЧИСЛЕ			57,42	0,59	1818	19		515		
		Кровля лоджии										
235	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные М150 толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	22,32	661,53	110,62	14765	2469	6720	5714	22117
		В ТОМ ЧИСЛЕ			249,80	28,46	5576	635		1638		
236	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=27,5	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	22,32	495,71	44,98	11064	1004	9489	774	12785
		В ТОМ ЧИСЛЕ			25,58	12,10	571	270		947		
237	1112-0101-0212 РСНБ РК 2015)	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно- полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	22,32	1342,21	15,46	25494	345	21626	3356	31158
		В ТОМ ЧИСЛЕ			157,84	5,61	3523	125		2308		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				1342579	216147	10429122	2548388	17252079	
		РАЗДЕЛ 11. Внутренняя отделка "Б1". Альбом АР лист 13,14										
		Потолок										

238	1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 отделываемой поверхности	1518,9	1170,24 772,40	7,85 2,64	1777478 1173198	11923 4010	592357	941767 217540	2936784
239	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 окрашиваемой поверхности	1142,4	856,24 648,76	5,46 2,59	978165 741143	6238 2959	230788	595252 125876	1699327
240	1115-0405-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 окрашиваемой поверхности	376,5	400,30 318,91	0,86 0,42	150713 120076	324 158	30319	96182 19752	266647
241	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки лоджии, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 окрашиваемой поверхности	88,5	506,05 344,24	3,35 1,59	44785 30465	297 141	14023	24485 5542	74811
Стены											
242	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно- известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 оштукатурива емой поверхности	4028,9	1514,72 1051,54	86,82 68,03	6102655 4236558	349789 274086	1516316	3608508 776893	10488057
243	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно- известковым или цементным раствором по камню и бетону простое В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 оштукатурива емой поверхности	611,7	1247,11 876,20	81,52 65,33	762857 535972	49865 39962	177020	460747 97888	1331492
244	1115-0206-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно- песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 отделываемой поверхности	4341	815,32 420,31	5,05 1,68	1539304 1824566	21922 7293	1692816	1465487 400383	5465174
245	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 отделываемой поверхности	4340,9	647,30 370,57	5,05 1,68	2809863 1608607	21922 7293	1179336	1292720 328207	4430792
246	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 окрашиваемой поверхности	1184	706,79 516,36	5,14 2,45	836839 611370	6086 2901	219383	491417 106260	1434516
247	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке за 2 раза В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 окрашиваемой поверхности	182,3	1413,58 1032,72	10,29 4,89	257696 188265	1875 891	67556	151325 32722	441743
248	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 поверхности облицовки	611,7	4118,15 2011,10	17,30 7,57	2519672 1230190	10583 4631	1278299	987856 280554	3787483
249	1115-0601-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Оклейка виниловыми обоями по подготовленной поверхности В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 окле иваемой поверхности	2602,5	1090,64 350,85	0,79 0,38	1903829 934158	2104 1012	1967587	748120 292156	3944105
250	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 окрашиваемой поверхности	312,1	882,63	3,66	275469	1142	77436	157948	468090
Откосы											
251	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 оштукатурива емой поверхности	289,6	3350,80 2500,63	49,58 25,36	702328 524132	10392 5303	167804	423548 50070	1215946
252	1115-0203-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 оштукатурива емой поверхности	310,3	1675,76 1111,73	22,67 7,44	519988 344970	7035 2309	167983	277823 63825	861636
253	1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 окрашиваемой поверхности	9,2	348,68 267,29	0,86 0,42	3208 2459	8 4	741	1970 414	5593
254	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 окрашиваемой поверхности	264,1	706,79 516,36	5,14 2,45	186663 136371	1357 647	48935	109614 23702	319979
255	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке за 2 раза В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 окрашиваемой поверхности	37	1413,58 1032,72	10,29 4,89	52302 38211	381 181	13710	30713 6641	89657
256	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 поверхности облицовки	3,5	4118,15 2011,10	17,30 7,57	14414 7039	60 26	7315	5652 1605	21672
Наружные откосы											
257	1115-0201-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно известковым раствором по камню В ТОМ ЧИСЛЕ	м откосов	1244	954,79 830,06	0,86 --	1187755 1032595	1070 --	154094	826076 161107	2174941
258	1115-0402-0403 РСНБ РК 2015	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 окрашиваемой поверхности	248,8	174,57 86,33	1,60 0,73	43433 21479	398 182	21556	17328 4861	65622
Отделка подвала "Б1" Альбом АР лист 14											
259	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015	Потолки. Сплошное выравнивание (затирка) бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно- известковым раствором В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 оштукатурива емой поверхности	267,7	714,52	7,22	191277	1933	32740	126072	351737

	Изм. и доп. вып. 4				585,09	3,68	154034	985		25388	
260	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно- известковым или цементным раствором по камню и бетону простое В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 оштукатуриваемой поверхности	489,1	1247,11 876,20	81,52 65,33	609962 428549	39872 31953	141541	368402 78269	1056633
261	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 окрашиваемой поверхности	489,1	227,71 207,18	1,72 0,83	111373 101332	841 406	9200	81390 15421	208184
262	1115-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону за 2 раза В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 окрашиваемой поверхности	267,7	115,97 99,08	1,72 0,83	31045 26524	460 222	4061	21397 4195	56637
263	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню за 2 раза В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 оштукатуриваемой поверхности	20	3350,80 2900,63	49,58 25,30	67016 50613	992 506	16011	40415 8594	116025
264	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Откосы плоские оконные и дверные.. Окраска водными составами известковая по штукатурке за 2 раза В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 окрашиваемой поверхности	20	227,71 207,18	1,72 0,83	4554 4144	35 17	375	3328 631	8513
265	1115-0201-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Откосы наружные плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно известковым раствором по камню В ТОМ ЧИСЛЕ	м откосов	24	954,79 830,06	0,86 --	22915 19921	21 --	2973	15937 3108	41960
266	1115-0402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 окрашиваемой поверхности	4,8	174,57 86,33	1,60 0,73	838 414	8 4	416	334 94	1266
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге				26707896	548933	9832691	13371843	42286022
	РАЗДЕЛ 12. "Б1". Лестница -1шт Альбом КР лист 15,16,17,18,19										
	Лестницы Альбом КР лист 15,16,17										
267	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Металлоконструкции лестницы. Монтаж В ТОМ ЧИСЛЕ	т конструкций	3,1787	81062,07 41066,90	23083,67 9232,62	257672 130539	86091 29348	41042	110322 29440	397434
268	1109-0701-0129 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Сборка (изготовление) с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) В ТОМ ЧИСЛЕ	т конструкций	3,1787	228900,70 205380,00	19967,91 5952,00	727607 652841	63472 18920	11294	463515 95290	1286412
269	214-203-0203 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 22П-40П	т	3,0327	548030,00 --	-- --	1662011 --	-- --	1662011	-- 132961	1794972
270	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,1404	438170,00 --	-- --	61519 --	-- --	61519	-- 4922	66441
271	214-201-0301 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина большей полки от 25 до 56 мм, толщиной от 3 до 5 мм	т	0,0056	445764,00 --	-- --	2496 --	-- --	2496	-- 200	2696
272	1107-0518-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию В ТОМ ЧИСЛЕ	м ступеней	103,2	1546,40 1455,84	57,87 25,28	159588 150243	5972 2609	3373	180365 27196	367149
273	222-301-0101 РСНБ РК 2015	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717-2016	м	103,2	3328,00 --	-- --	343450 --	-- --	343450	-- 27476	370926
274	1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Обшивка гипсокартоном толщиной 12,5мм В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 потолка	95,3	3364,68 1341,68	15,27 6,06	320651 127861	1456 578	191336	115596 34900	471150
	Ограждение ОГ-1,2,3.Альбом КР лист 15,16,17										
275	1109-0701-0129 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Ограждение .Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) В ТОМ ЧИСЛЕ	т конструкций	0,41064	228900,70 205380,00	19967,91 5952,00	91996 84337	8199 2444	1460	59879 12310	166185
276	1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж ограждения В ТОМ ЧИСЛЕ	т конструкций	0,41064	85284,25 49254,80	24995,93 9155,56	35021 20226	10265 3760	4530	16550 4126	55687
277	214-206-0401 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный квадратный из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 размерами от 6 мм х 6 мм до 10 мм х 10 мм	т	0,03212	515072,00 --	-- --	16544 --	-- --	16544	-- 1324	17868
278	214-206-0402 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный квадратный из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 размерами 11 мм х 11 мм и более	т	0,0607	513830,00 --	-- --	31189 --	-- --	31189	-- 2495	33684
279	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0179	438170,00 --	-- --	7843 --	-- --	7843	-- 627	8470
280	1107-0519-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Установка поручней из твердолиственных пород. Установка	м	7,84	2571,38 530,35	84,50 40,39	20160 4158	665 317	15337	5280 2035	27475
281	1115-0403-0304 РСНБ РК 2015	Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	0,784	1311,02	3,04	1028	2	135	734	1864

	Изм. и доп. вып. 17	В ТОМ ЧИСЛЕ			1136,36	1,44	891	1		139		
282	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ- 021 за один раз	м2	2,331412	95,73	2,67	223	7	101	80	327
		В ТОМ ЧИСЛЕ			49,15	0,29	115	1		24		
283	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,331412	163,34	3,79	381	8	239	93	512
		В ТОМ ЧИСЛЕ			57,42	0,59	134	1		38		
		Стремянки Ст1.Альбом КР лист 15,16,17,18										
284	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,03346	81062,07	27083,67	2712	906	432	1161	4183
		В ТОМ ЧИСЛЕ			41066,90	9232,62	1374	309		310		
285	222-503-0201 РСНБ РК 2015	Стремянка СТ1(по серии 1.100-2-5)	т	0,03346	887579,00	–	29698	–	29698	–	32074
					–	–	–	–		2376		
286	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,97034	81,67	1,89	79	2	49	19	106
		В ТОМ ЧИСЛЕ			28,71	0,29	28	–		8		
		Люк.Альбом КР лист 15										
287	1110-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков	м2	1	3465,45	554,53	3465	555	1427	1467	5327
		В ТОМ ЧИСЛЕ			1483,38	146,95	1483	147		395		
288	261-104-0306	Люки и лазы утепленные двупольные ДЛ 10-10АП СТ РК 943-92	м2	1	35252,00	–	35252	–	35252	–	38072
					–	–	–	–		2820		
289	1115-0403-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	1	1311,02	3,04	1311	3	172	910	2399
		В ТОМ ЧИСЛЕ			1136,36	1,44	1136	1		178		
		Откидной пандус П-1.Альбом КР лист 19										
290	1109-0701-0126 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции откидного пандуса. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,0454	53027,45	6635,89	2407	301	41	1480	4198
		В ТОМ ЧИСЛЕ			45477,00	1781,50	2065	81		311		
291	1109-0701-0129 РСНБ РК 2015	Ограждение. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,04278	225900,70	19967,91	9792	855	151	6238	17513
		В ТОМ ЧИСЛЕ			205380,00	5952,00	8786	255		1282		
292	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Металлоконструкции откидного пандуса. Монтаж	т конструкций	0,08818	81062,07	27083,67	7148	2388	1139	3060	11025
		В ТОМ ЧИСЛЕ			41066,90	9232,62	3621	814		817		
293	214-203-0201 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 5П-10П	т	0,03698	440682,00	–	16296	–	16296	–	17600
294	214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,00954	492313,00	–	4697	–	4697	–	5073
295	241-102-0107 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм	м	3,84	572,00	–	2196	–	2196	–	2372
					–	–	–	–		176		
296	241-102-0121 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х2,5 мм	м	15,2	950,00	–	14440	–	14440	–	15595
					–	–	–	–		1155		
297	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00312	277977,00	–	311	–	311	–	336
					–	–	–	–		25		
298	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ- 021 за один раз	м2	5,97938	95,73	2,67	572	16	262	204	838
		В ТОМ ЧИСЛЕ			49,15	0,29	294	2		62		
299	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	5,97938	163,34	3,79	977	23	611	239	1314
		В ТОМ ЧИСЛЕ			57,42	0,59	343	4		97		
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12		Тонн				1872735	181186	2501073	967172	5227104	
		РАЗДЕЛ 13.Козырки над входом "Б1" -1шт. Альбом АР лист 23										
300	1109-0701-0127 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,152948	193711,20	12190,89	29628	1865	838	18896	51406
		В ТОМ ЧИСЛЕ			176040,00	3011,78	26925	461		3882		
301	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции козырька опорные. Монтаж	т конструкций	0,152948	50136,45	9307,64	7668	1423	2485	2841	11350
		В ТОМ ЧИСЛЕ			24583,30	2335,84	3760	357		841		
302	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,071246	438170,00	–	31218	–	31218	–	33715
					–	–	–	–		2497		
303	214-205-0102 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,068646	499908,00	–	34317	–	34317	–	37062
					–	–	–	–		2745		
304	214-101-0101 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 0,55 до 2 мм	т	0,013056	505069,00	–	6594	–	6594	–	7122
					–	–	–	–		528		

305	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия и обшивка козырьков из профилированного оцинкованного листа. Устройство В ТОМ ЧИСЛЕ	м2	9,32	846,90 749,78	12,42 8,74	7893 6988	208 81	697	6594 1152	15549
306	224-102-0906 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м2	7,32	3263,00 --	-- --	23885 --	-- --	23885	-- 1931	25796
307	224-104-0308 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	м2	2	2542,00 --	-- --	5084 --	-- --	5084	-- 407	5491
308	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ- 021 за один раз В ТОМ ЧИСЛЕ	м2	7,1898566	95,73 49,15	2,67 0,29	688 353	19 2	316	245 75	1908
309	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 В ТОМ ЧИСЛЕ	м2	7,1898566	163,34 57,42	3,79 0,59	1174 413	27 4	734	288 117	1579
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13		Тенге				148149	3542	106168	28774	191078
	РАЗДЕЛ 14."Б1" Крыльцо . Альбом КР лист 10										
	Крыльцо 1 с пандусом										
310	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Грунт под пандус и крыльцо. Засыпка вручную. В ТОМ ЧИСЛЕ	м3 грунта	3,0771	952,56 952,56	-- --	2931 2931	-- --	--	2110 403	5445
311	1113-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 площади уплотнения	5,31	276,12 80,77	34,11 12,91	1466 429	182 69	855	468 155	2088
312	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты бетонные,бетон кл.В15 W6,сульфатост. Устройство В ТОМ ЧИСЛЕ	м3	1,14	28047,05 3530,64	1388,01 334,14	31974 4025	1582 381	26367	4009 2879	38862
313	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Крыльца бетонные,бетон кл.В15 W6,сульфатост.Устройство В ТОМ ЧИСЛЕ	м3	0,8	28642,99 3904,56	1342,25 345,13	22914 3124	1074 276	18716	3094 2081	28988
314	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пандус бетонный,бетон кл.В15 W6,сульфатост.Устройство В ТОМ ЧИСЛЕ	м3	1,1	28642,99 3904,56	1342,25 345,13	31507 4295	1477 390	25735	4254 2861	38622
315	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 покрытия	7,7	3573,27 1352,56	82,38 37,63	27514 10415	634 290	16465	10062 3006	40582
316	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 поверхности	2,75	906,48 306,34	20,10 2,93	2493 842	55 8	1596	791 263	3547
	Ограждение										
317	1109-0701-0129 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Сборка (изготовление) с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) В ТОМ ЧИСЛЕ	т конструкций	0,05024	225900,70 205380,00	10967,91 5952,00	11500 10318	1003 299	179	7320 1506	20332
318	1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж ограждения В ТОМ ЧИСЛЕ	т конструкций	0,05024	85284,25 49254,80	24995,93 9155,56	4285 2475	1256 460	554	2025 505	6815
319	241-102-0107 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм	м	7,28	572,00 --	-- --	4164 --	-- --	4164	-- 333	4497
320	241-102-0121 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х2,5 мм	м	15,6	950,00 --	-- --	14820 --	-- --	14820	-- 1186	16006
321	214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,00192	492313,00 --	-- --	945 --	-- --	945	-- 76	1021
322	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00224	277977,00 --	-- --	623 --	-- --	623	-- 50	673
323	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Закладные детали ЗД1 (Стойки). Установка	т	0,00236	268332,54 266904,00	1428,54 622,47	633 630	3 1	--	575 97	1304
324	214-208-0103 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,0018	450467,00 --	-- --	811 --	-- --	811	-- 65	876
325	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00056	386515,00 --	-- --	216 --	-- --	216	-- 17	233
326	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ- 021 за один раз В ТОМ ЧИСЛЕ	м2	4,553884	95,73 49,15	2,67 0,29	436 224	12 1	260	155 47	639
327	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза			163,34	3,79	744	18	465	182	

	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	В ТОМ ЧИСЛЕ	м2	[illegible]	57,42	0,59	161	3		74	[illegible]
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				159976	7256	112711	35051	210630
		РАЗДЕЛ 15. Разные работы									
		Световой приямок-4шт. Альбом КР лист 19									
328	1106-1001-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и днища приямка ,бетон кл.В15,W6,сульфатостойкий. Устройство	м3	2,4	29479,75	2036,79	70751	4888	54487	11982	89351
		В ТОМ ЧИСЛЕ			4740,08	746,04	11376	1790		6619	
329	1108-0101-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	4,68	906,48	20,19	4242	94	2714	1346	6035
		В ТОМ ЧИСЛЕ			306,34	2,93	1434	14		447	
330	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм,М150. Устройство	м2 стяжки	4,76	723,94	32,02	3446	152	1486	1769	5633
		В ТОМ ЧИСЛЕ			379,85	15,60	1808	74		417	
331	1111-0101-1508 РСНБ РК 2015	Покрытия цементно-бетонные. Железнение	м2 покрытия	4,76	167,30	4,00	796	20	83	653	1565
		В ТОМ ЧИСЛЕ			144,50	1,37	688	7		116	
		Решетка РМ1									
332	1109-0701-0132 РСНБ РК 2015	Металлоконструкции приямка. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,078	253818,54	64917,41	19798	5063	326	10101	32291
		В ТОМ ЧИСЛЕ			184730,00	2955,10	14409	230		2392	
333	1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	Решетки приямков металлические . Установка	т металлических изделий	0,078	95580,65	9894,21	7455	772	2394	4254	12646
					54990,00	3652,83	4289	285		937	
334	241-102-0121 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х2,5 мм	м	20,96	950,00	--	19912	--	19912	--	21505
					--	--	--	--		1593	
335	241-101-0208 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,0 мм	м	5,6	1769,09	--	9906	--	9906	--	10699
336	214-206-0201 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 ,диаметром 5-10 мм	т	0,0096	398198,90	--	3823	--	3823	--	4129
337	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	5,8576	980,25	1,87	5742	7	816	3938	10454
		В ТОМ ЧИСЛЕ			839,80	0,56	4919	3		774	
		Цоколь									
338	1115-0106-0102 РСНБ РК 2015	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе	м2 поверхности облицовки	57,78	7138,24	34,70	412448	2005	188758	178109	637801
		В ТОМ ЧИСЛЕ			3836,70	16,47	221685	952		47245	
		Отмостка									
339	1127-0602-0706 РСНБ РК 2015	Основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума	м2 основания	87,75	1629,20	132,18	142962	11599	126154	9468	164625
		В ТОМ ЧИСЛЕ			59,36	40,55	5209	3558		12194	
340	1127-0602-0707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=2	Основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0602-0706	м2 основания	87,75	348,10	8,77	30546	769	29717	395	33416
		В ТОМ ЧИСЛЕ			0,68	3,49	60	306		2475	
341	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Отмостка бетонная ,толщ.100мм,-бетон кл.В15W4,сульфатост.Устройство	м3	8,775	25038,19	1132,94	219710	9942	197590	13206	251549
		В ТОМ ЧИСЛЕ			1387,80	265,97	12178	2334		18633	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				951537	35311	638171	235221	1281699
		ВСЕГО ПО АКТУ									195 632 050
		в т.ч. оборудование									
		прочие									
		ИТОГО без стоимости оборудования и прочих									195 632 050
		Временные здания и сооружения 0,9%								0,90%	1 760 688
		Итого с временными									197 392 738
		Затраты на производство СМР в зимнее время (1,53%)								1,53%	3 020 109
		Итого с зимними									200 412 847
		Непредвиденные работы и затраты 2%								2%	4 008 257
		Итого с непредвиденными									204 421 104
		Итого с непредвиденными, оборудованием и прочими									204 421 104
		Итого в том числе									
		за 2022 год 100%								100%	204 421 104
		в текущих ценах									
		2022 год с К=1,0500514								1,0500514	214 652 667
		Итого в текущих ценах 2022г.									214 652 667
		Налог на добавленную стоимость 12%								12%	25 758 320
		ВСЕГО ПО АКТУ с НДС 12%									240 410 987

Заказчик: ТОО "Center Grand"
Директор Дускалиев Р.Ш.

Подрядчик: ТОО "Ерен Групп"
Директор Абдрахманов М.А.