ФОРМА КС-3

Заказчик: ТОО "Center Grand"

Подрядчик: ТОО "Ерен Групп"

Наименование строительства и его адрес: Строительство 5-ти этажного жилого дома.Адрес:Актюбинская обл.,г.Актобе,мкр.Батыс-2. 5 подъездов

СПРАВКА №4

о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу) октябрь-декабрь 2021 года

БИН		КОПФ				Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно, с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце, без НДС	из них:				
				Строительно-монтажные работы по смете	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
Всего по стройке	961 304 176	961 304 176	858 307 300				102 996 876	961 304 176
в том числе:	303 807 936	303 807 936	271 257 086				32 550 850	303 807 936

Заказчик: ТОО "Center Grand"

Директор _____ **Дускалиев Р.Ш.**

Подрядчик: ТОО "Ерен Групп"

Директор _____ **Абдрахпанов М.А.**

Приложение 1
к приказу Министра промышленности и строительства РК от 13 мая 2014 года 203 ОД

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика (застройщика)

Заказчик: ТОО "Center Grand"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Ерен Групп"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Корректировка.Строительство 5-ти этажного жилого дома.Адрес:Актюбинская обл.,г.Актобе,мкр.Батыс-2. 5 подъездов

(наименование, адрес)

Объект: Корректировка.Строительство 5-ти этажного жилого дома.Адрес:Актюбинская обл.,г.Актобе,мкр.Батыс-2, уч.25А, 5 подъездов

(наименование, адрес)

Акт выполненных работ № 4

за октябрь-декабрь 2021 года

Общестроительные работы блок "В"

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: всего на единицу измерения	Стоимость единицы, тенге: в том числе: заработная плата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: в том числе: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: всего: заработная плата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: в том числе: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: в том числе: материалы, оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге: сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Земляные работы											
1	1101-0101-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 ТР 01 табл. 11	Грунты 2 группы в карьере. Разработка вновь экскаватором "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Глубина котлована до 3 м независимо от объемов котлована или его площади, применяется коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	268,33 7,61	195,71 12,78	81661 3033	79827 13056	–	11584 7412	100897
2	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 ТР 01 табл. 11 п 3.37 Коэф=1,2, Кзем=1,2	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой экскаваторами-самоходными экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Глубина котлована до 3 м независимо от объемов котлована или его площади, применяется коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2 В ТОМ ЧИСЛЕ	м3 грунта	1275,38	292,86 9,55	282,12 55,68	372477 12181	359910 70348	495	55200 34566	464573
3	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Разработка вручную, земелька дна и стенок с выкладкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	29,295075	2491,73 2491,73	– –	64209 64209	– –		46239 8835	119274
4	432-102-0135 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грунтонесущность свыше 10 т. Расстояние перевозки 05 км	1 тонн	33861,339	41,00 –	– –	1388315 –	– –		– –	1198318 111065
5	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале В ТОМ ЧИСЛЕ	м3 грунта	1275,38	17,81 2,80	14,95 0,31	22715 3571	19067 3943	77	8365 2456	35547
6	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Экскаватор бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	318,9 36	35,98 –	35,95 14,15	11475 –	11474 4707	– –	3245 1173	15897
7	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Экскаватор бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с), добавлять экскаватор последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	318,9 36	17,77 –	17,77 6,98	5667 –	5667 2226	– –	1603 582	7851
8	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, котлованы и ямы. Экскаватор вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	79,734	952,54 952,54	– –	75951 75951	– –	–	54050 10451	140897
9	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	318,9 36	171,87 92,88	78,99 58,58	54816 29615	25193 18682	–	30172 6799	91797
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				2074656	499240	582	215234	2475273
РАЗДЕЛ 2. Фундаменты "В" Альбом КР лист 4, 5											
10	1104-0101-0101 РСНБ РК 2015 В ТОМ ЧИСЛЕ	Плита монолитная бетонная бетон кл.В3.5 сульфатостойкий. Устройство	м3	31,1594	21777,26 1387,59	1132,94 265,97	678866 43243	35301 8287	649022	46893 5867	783495
11	1104-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 В ТОМ ЧИСЛЕ	Плиты фундаментные железобетонные плоские бетон кл.В20 W6 сульфатостойкий. Устройство	м3	140,548	27282,53 2198,12	3746,28 428,37	3834595 309941	245437 60247	3230127	350825 33634	4188064
12	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 В ТОМ ЧИСЛЕ	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	2,866 2801	28050,85 2872,64	1033,49 354,32	63260 5941	2961 1021	835	14995 9454	127659
13	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 В ТОМ ЧИСЛЕ	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	2,622 521	16745,03 1549,34	879,67 354,32	43967 4064	2365 934	756	37035 4544	88366
14	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,217 329	386515,00 –	– –	470656 –	– –	470656 –	– 37444	508289
15	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	2,622 521	379550,00 –	– –	990693 –	– –	990693 –	– 78451	1069144
16	214-210-0401 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,394 161	410244,00 –	– –	321092 –	– –	321092 –	– 9487	330579
17	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (фиксаторы)	т	1,357 161	390348,00 –	– –	532479 –	– –	532479 –	– 42598	575077
Монолитный пояс наружный,внутренний. Альбом КР лист 6											
18	1104-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 В ТОМ ЧИСЛЕ	Монолитный пояс бетон кл.В20W6 сульфатостойкий. Устройство	м3	24,32 82	40905,78 1092,00	4978,89 1066,87	1074735 287528	129428 28962	669762	207188 109112	1470010

19	1106-0301-0741 РСНБ РК 2005 Изм. и доп. вып. 3	Конструкции арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм В ТОМ ЧИСЛЕ	т	1,382478	21831,11 28139,12	1401,99 435,26	34101 27842	1941 566	390	25863 4404	69028
20	214-210-0201 РСНБ РК 2005	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (СТ РК 2591-2014	т	1,233104	386515,00		476644		476644		514774
										38132	
21	214-210-0401 РСНБ РК 2005	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,149207	415244,00		61991		61991		66950
										4959	
22	1106-0301-0407 РСНБ РК 2005 Изм. и доп. вып. 22	Детали весом до 4 кг. Установка	т	0,076095	248332,54	1428,54	24423	148		18929	42969
					248904,00	622,47	28316	47		3816	
23	214-210-0401 РСНБ РК 2005	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,076095	415244,00		31604		31604		34432
										2828	
Блоки стен подвалов. Альбом КР лист 7											
24	1107-0501-0101 РСНБ РК 2005 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка В ТОМ ЧИСЛЕ	шт. сборных конструкций	102	1899,60	1005,36	193690	102502	41470	88125	366487
					441,62	283,45	45487	29155		23703	
25	1107-0501-0102 РСНБ РК 2005 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка В ТОМ ЧИСЛЕ	шт. сборных конструкций	170	2369,53	1054,85	567289	179325	104521	108241	567503
					530,59	277,94	84852	47256		42843	
26	1107-0501-0102 РСНБ РК 2005 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка В ТОМ ЧИСЛЕ	шт. сборных конструкций	132	2775,55	1348,27	366375	174911	89720	176267	586052
					777,59	354,87	102642	46737		43411	
27	1107-0501-0104 РСНБ РК 2005 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка В ТОМ ЧИСЛЕ	шт. сборных конструкций	91	4755,61	2332,10	428503	212645	96811	202396	481853
					1484,45	628,99	142523	58994		50540	
28	221-102-0101 РСНБ РК 2005	Блоки для стен подвалов плоские ФГС-1 ГОСТ 13579-78	м3	215,858	26819,60		5874380		5874380		6144310
										269930	
29	1105-0201-0701 РСНБ РК 2005	Стены и другие конструкции. Укладка под штукатурными сварными сетками арматуры	1 металлических изделий	0,112	75716,46	2396,46	8480	265		7720	17496
					73320,00	792,18	8215	89		1296	
30	214-210-0101 РСНБ РК 2005	Сталь арматурная стержневая профильная класса А1 (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 4 до 12 мм	т	0,112	277977,00		31133		31133		35624
										4491	
31	1105-0201-0701 РСНБ РК 2005	В углах, в местах пересечения стен установка сетки С-1,С-2,С-3 из ДВР1 В ТОМ ЧИСЛЕ	1 металлических изделий	0,0956	525948,46	2396,46	50288	229	43042	6589	43419
					73320,00	792,18	7009	76		4350	
32	1104-0401-0101 РСНБ РК 2005 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены бетонные (монолитные заливка) бетон кл.В15 W4,сульфатост.Устройство В ТОМ ЧИСЛЕ	м3	28	28054,37	1342,15	793979	37581	447047	389282	574441
					3904,56	345,13	109358	9664		72483	
33	1104-0101-0119 РСНБ РК 2005 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные бетонные ФЛ,бетон кл.В20 W6,сульфатост. Устройство	м3	3,83	29265,37	1388,64	111856	5316	53018	53470	135302
					3530,64	334,14	13522	1280		10926	
34	1104-0101-0119 РСНБ РК 2005 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные бетонные,бетон кл.В15 W6,сульфатост. Устройство под прогонами В ТОМ ЧИСЛЕ	м3	1,84	29047,05	1388,64	51607	2554	42557	6471	42724
					3530,64	334,14	6496	615		4646	
35	1105-0101-0207 РСНБ РК 2005 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя поверхностной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 поверхности	624,57	596,48	20,10	565941	12549	362149	179576	565159
					596,54	2,95	191265	1829		59643	
36	1105-0101-0303 РСНБ РК 2005 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	115,7375	2903,25	6,78	336015	784	307524	25900	360955
					239,38	1,99	27705	230		28960	
37	1107-0503-0110 РСНБ РК 2005 Изм. и доп. вып. 19	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка В ТОМ ЧИСЛЕ	шт. сборных конструкций	9	598,26	248,54	5384	2237	1459	2424	8649
					188,59	58,63	1697	527		448	
38	222-102-0108 РСНБ РК 2005	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,183	94335,00		17263		17263		19644
										1388	
Перемычки подвала "В" сборные железобетонные. Альбом АР лист											
39	1107-0503-0110 РСНБ РК 2005 Изм. и доп. вып. 19	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка В ТОМ ЧИСЛЕ	шт. сборных конструкций	80	598,26	248,54	47861	19883	12891	23328	74884
					188,59	58,53	15087	4682		5695	
40	222-102-0108 РСНБ РК 2005	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	2,7648	94335,00	–	260817	–	260817	–	281682
					–	–	–	–		20865	
Перемычки металлические Альбом АР лист 15											
41	1109-0701-0026 РСНБ РК 2005 Изм. и доп. вып. 17	Перемычки металлические. Сборка с помощью либелом ручным (с установкой и снятием на в процессе работы) или вручную (мелких деталей) В ТОМ ЧИСЛЕ	т конструкций	0,04416	53027,45	6635,89	2453	307	42	1508	4270
					45477,00	3781,50	2104	82		337	
42	1109-0302-0001 РСНБ РК 2005 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки металлические. Монтаж В ТОМ ЧИСЛЕ	т конструкций	0,04426	57145,31	22042,74	4494	1410	130	2586	7559
					72894,00	63771,73	3335	255		560	
43	214-210-0201 РСНБ РК 2005	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04426	386515,00	–	17100	–	17100	–	19339
					–	–	–	–		5430	
44	1113-0301-0404 РСНБ РК 2005	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз В ТОМ ЧИСЛЕ	м2	1,20276	96,72	2,47	115	3	53	41	169
					49,15	0,29	59	–		12	
45	1113-0501-1404 РСНБ РК 2005 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалью ПФ-115 за 2 раза В ТОМ ЧИСЛЕ	м2	1,20276	163,34	3,79	196	5	122	48	264
					57,42	0,59	69	1		20	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тонн				17961806	1177772	15242400	1014361	21353336
РАЗДЕЛ 3.Перекрытие подвала "В". Альбом КР лист 11											
46	1107-0504-0105 РСНБ РК 2005 Изм. и доп. вып. 19	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны В ТОМ ЧИСЛЕ	шт. сборных конструкций	18	2964,88	788,74	53389	14157	25275	38222	79604
					773,26	178,83	13919	3219		9839	
47	1107-0504-0106 РСНБ РК 2005	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	54	3997,63	933,46	215872	50406	114849	72587	353837

	Изм. и доп. вып. 19	В ТОМ ЧИСЛЕ			937,35	196,19	59617	11877		13101	
48	222-203-9404 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонных многопустотных преднапряженных с формованием НК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 9 кПа СТ РК 945-92	м2	458,24	6291,04 –	– –	2832468 –	– –	2832468	– 224597	3057065
49	1107-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Плиты перекрытий. Укладка В ТОМ ЧИСЛЕ	м3 сборных конструкций	6,792	7986,34 1975,92	2549,87 386,67	6125 1484	2419 366	2461	2301 699	9184
50	225-202-1104 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытия ПГ75.150	м3	6,792	69263,00 –	– –	54056 –	– –	54056	– 4389	59245
51	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг (анкера А1,А2). Установка В ТОМ ЧИСЛЕ	т стальных элементов	0,9412	999445,15 67948,78	5824,77 1511,91	69616 4132	448 92	56026	4984 5248	70048
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				3223518	67071	3066155	399424	3589058
РАЗДЕЛ 4. "В"Вход в подвал- 1 шт. Альбом КР лист 9											
Вход в подвал											
52	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Группа 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	28,8	1826,44 1826,44	– –	52681 52681	– –	–	37978 7318	97712
53	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, котлованы и ямы. Засыпка вручную. Грунт группы 2	м3 грунта	13,56	952,56 952,56	– –	12431 12431	– –	–	5994 1338	23465
54	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основания под фундаменты песчаные толщ.100мм. Устройство В ТОМ ЧИСЛЕ	м3 основания	6,7884	6686,12 957,19	1795,22 935,96	5271 755	1416 642	3100	1359 924	7056
55	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвала массой до 1 т. Установка В ТОМ ЧИСЛЕ	шт. сборных конструкций	11	3366,58 530,94	1834,80 277,94	13766 5420	11880 3087	6763	16039 2729	36726
56	1107-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвала массой до 1,5 т. Установка В ТОМ ЧИСЛЕ	шт. сборных конструкций	17	2775,55 777,58	1388,27 354,87	47184 13219	22400 4015	13555	22788 5591	75476
57	221-102-0101 РСНБ РК 2015	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-ТГОСТ 13579-78	м3	12,346	26815,00 –	– –	328744 –	– –	328744 –	– 26659	355403
58	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены бетонные,бетон кл.В15 W6,сульфатост. Устройство В ТОМ ЧИСЛЕ	м3	3,4	2864,95 3906,56	1342,23 345,11	97386 13276	4563 1173	79547 –	13119 3845	119377
59	1105-0101-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 поверхности	54,72	596,45 596,51	26,19 2,93	45603 16763	1108 160	31740	15739 5227	70569
Лестница в подвал Альбом КР лист 9											
60	1106-0101-0108 РСНБ РК 2015	Лестницы бетонные,бетон кл.В15W6,сульфатост. Устройство В ТОМ ЧИСЛЕ	м3	4,16	2842,83 1387,98	1152,94 265,97	109938 5773	4793 1106	99492	6268 9166	125494
61	1106-0201-0410 РСНБ РК 2015	Стен подземных и набетонки. Армирование В ТОМ ЧИСЛЕ	т	0,6442	19022,78 13091,06	1511,54 658,19	3967 968	97 42	2	919 159	2105
62	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В 1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,9442	45823,06 –	– –	28904 –	– –	28904 –	– 2312	34216
63	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка ЗД1	т	0,02512	268332,54 264994,04	1428,54 622,47	6741 6705	36 16	–	4117 1020	13895
64	214-205-0103 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 90 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,02	45044,00 –	– –	9009 –	– –	9009 –	– 721	9730
65	214-210-0203 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00512	384515,00 –	– –	1979 –	– –	1979 –	– 158	2137
66	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм,М150. Устройство В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 стяжки	3,72	723,94 379,85	32,92 15,44	2693 1413	115 58	1161	1383 326	4402
67	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные. Железнение В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 покрытия	3,72	167,34 144,54	4,44 1,37	622 538	16 5	69	110 93	1223
Навес входа в подвал Альбом КР лист 5											
68	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из бруса 100х50мм L=625мм. Установка В ТОМ ЧИСЛЕ	м3 древесины в конструкции	0,088	114055,04 24631,04	1175,59 520,11	9259 2343	85 43	4963	1984 898	12351
69	1110-0104-0203 РСНБ РК 2015	Перекрытия прогонов, бревен, накатов. Антисептирование настилов В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 перекрытия	21,3	333,39 85,49	1,45 0,63	7095 1905	31 14	5159	1737 786	9528
70	1105-0701-0126 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Металлоконструкции крыши Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (подъем деталей)	т конструкций	0,144759	53027,45	6635,89	7676	961	132	4720	13109
		В ТОМ ЧИСЛЕ			45477,00	1781,50	6583	258		951	
71	1105-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Металлоконструкции крыши. Монтаж В ТОМ ЧИСЛЕ	т конструкций	0,144759	55516,05 1799,60	10367,01 3265,80	4832 2404	1530 473	688	2103 554	7501
72	241-102-0170 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размером 102х4,0 мм	м	6	3958,00 –	– –	23628 –	– –	23628 –	– 1889	25518
73	214-203-0201 РСНБ РК 2015	Шпилька горизонтальной с параллельными гранями полка из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № III-100	т	0,0868	449683,69 –	– –	38253 –	– –	38253 –	– 3060	41313
74	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 кровли	28,3	846,90 749,78	22,42 8,74	18939 1570	477 186	1592	14366 2431	35836
75	224-102-0709 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высокой профилем 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм	м2	24,495	3865,00 –	– –	94673 –	– –	94673 –	– 7574	102247
76	1109-0501-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции капитальных производственных зданий. Постановка балок строительных стальных и колонн В ТОМ ЧИСЛЕ	балт	21	229,71 160,41	0,93 0,44	4924 3369	19 9	3536	2331 749	8695

77	1112-0101-0001 РСНБ РК 2015	Фартуки из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	8,1	1214,77 1193,42	14,63 3,94	10002 9668	118 32	216	1921 1114	20440
78	214-105-0103 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,050340	725115,00 -	- -	36505 -	- -	36505	- 2861	39856
79	214-208-0103 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,0112	450467,00 -	- -	5045 -	- -	5045	- 484	5489
80	1113-0101-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовой ГФ-021 за один раз В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	7,11948	95,73 49,15	2,07 0,29	682 350	15 2	313	243 74	999
81	1113-0101-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалью ПФ-115 В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	7,11948	163,34 87,42	3,79 0,59	1163 409	27 4	717	185 116	1564
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1039563	49128	814853	142453	2297896
		РАЗДЕЛ 5. Стены и перегородки Альбом АР									
		Наружные стены Альбом АР									
82	1105-0201-1302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 ТП 88 табл.1 п.3.1	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой из утеплителя, толщина кладки несущей части 380 мм, облицовки 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м из силикатных кирпичей М125,р.р М150 (1 кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 кладки	417,763736	29822,92 9263,74	2180,15 512,45	12455395 4055338	554391 214776	8045664	1906591 362872	18899765
83	224-101-0204 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110 NBK ORUO 100VV	м3	33,39936	53094,00 -	- -	3013162 -	- -	3013162	- 21063	3254215
84	1115-0109-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Фасады вентилируемые. Устройство перекрестно-стоечного слоя из горизонтальной мембраны В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 поверхности облицовки	8888,956	238,71 38,82	0,34 0,11	300455 34501	211 98	165908	37687 10267	2366495
85	1108-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 ТП 88 табл.1 п.3.1	Стены наружные средней сложности из кирпича (пора.). Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 кладки	1441,972	3299,81 7435,61	2977,45 786,31	4757170 1072420	429318 113376	3255740	1180511 468774	6328455
86	1108-0201-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТП 88 табл.1 п.3.1	Стены наружные толщиной 380мм из силикатного кирпича М125,р.р М50. Кладка с облицовкой лицевым силикатным кирпичем М125 при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 кладки	41,56	3293,26 8179,16	2304,73 542,79	2027193 503509	141875 33414	1381905	499329 100823	2728654
		Внутренние стены Альбом АР									
87	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 ТП 88 табл.1 п.3.1	Стены внутренние толщиной 380мм из силикатного кирпича М125,р.р М50. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 кладки	339,83734	3192,56 4710,34	2977,45 786,31	1082495 237506	1699464 246588	7540432	2360729 1070095	14243775
88	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из шлаковых газобетонных блоков, 250мм. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 кладки	17,3425	2965,54 4487,44	2740,76 645,40	514376 80772	47531 11194	384073	80528 47992	647857
89	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены внутренние из шлаковых газобетонных блоков, 250мм. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 кладки	4,5576	2965,54 4487,44	2740,76 645,40	135175 21224	12491 2942	101408	21476 8612	178243
		Перегородки 1-5 этажей и подвала. Альбом АР									
90	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 ТП 88 табл.1 п.3.1	Перегородки кирпичные толщиной в 1/2 кирпича (силикатный кирпич М125 ,раствор М25, толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 перегородок (за вычетом проемов)	846,138	5546,85 2399,56	273,72 70,86	4688834 1861131	231605 59957	2595508	1786612 537095	6992931
91	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки кирпичные толщиной в 1/2 кирпича (керамический кирпич М100,раствор М25). Кладка при высоте этажа до 4 м В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 перегородок (за вычетом проемов)	346,5	5698,55 2399,56	273,72 70,86	1803591 694161	86632 22427	1020798	668737 197710	2669621
92	1101-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки одинарные кирпичные толщиной в 1/2 кирпича (керамический кирпич М100,раствор М25). Кладка при высоте этажа до 4 м В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 перегородок (за вычетом проемов)	45,198	5698,55 2399,56	273,72 70,86	257498 99210	12347 3196	145455	95245 28414	389475
		Кладка стен лоджии									
93	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 ТП 88 табл.1 п.3.1	Перегородки (ограждение лоджии) кирпичные толщиной в 1/2 кирпича (силикатного М125. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 перегородок (за вычетом проемов)	118,74	5548,78 2399,56	273,72 70,86	697307 278447	34423 8911	384778	260741 77068	1840613
		Армирование кладки стен "В". Альбом АР лист 8									
94	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции.Укладка над оконными арматуры	т металлических изделий	0,1223	75716,46 7352,00	2396,46 792,18	9260 8947	293 97		8429 1418	19189
95	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I(А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1223	277977,00 -	- -	33997 -	- -	33997	- 3729	38717
96	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,1583	75716,46 7352,00	2396,46 792,18	11978 1159	379 125	-	10914 1831	24712
97	1106-0201-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в стационарных условиях из проволоки Вр-I диаметром 3 мм В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	0,1583	22050,13 2872,64	1933,49 356,33	3489 564	163 54	66	3035 522	7840
98	214-210-0400 РСНБ РК 2015	Проволока из цветных металлов и сплавов для армирования железобетонных конструкций, диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,1583	415244,00 -	- -	65692 -	- -	65692	- 9208	74947
		Внутренние стены вентканалов и вентшахт на кровле. Альбом АР									
99	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Стены внутренние толщиной 380мм из кирпича керамического М 100. Кладка при высоте этажа до 4 м(стенки вентканалов)	м3 кладки	79,1614	3322,26 4710,34	2977,45 786,31	2630440 531291	235798 62246	1863591	555966 154555	5426930
100	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Стены (стены вентшахт на кровле) толщиной 380мм из кирпича керамического М 100. Кладка при высоте этажа до 4 м(стенки вентшахт на кровле) В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 кладки	35,8472	3322,26 4710,34	2977,45 786,31	833395 167890	74493 19474	588959	174442 50447	1906346
101	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции(участки стен вентшахт). Армирование кладки сетками d4 Вр1(кладка АС п.20) В ТОМ ЧИСЛЕ:	т металлических изделий	0,5488	52599,46 7352,00	2396,46 792,18	28846 4038	1315 435	247083	37826 24317	352879
102	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены (наружные поверхности вентшахт). Штукатурка гуашевыми клеевыми растворами по кладке В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 оштукатуриваемой поверхности	147,8304	1261,89 896,34	34,26 29,47	186407 132596	5065 4357	48856	109459 23473	319581

Перемычки "В" сборные железобетонные.Альбом АР лист 18												
103	1187-0503-0130 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка В ТОМ ЧИСЛЕ	шт. сборных конструкций	440	598,24 188,59	248,54 58,53	264431 83357	109856 35870	73228	129888 51444	634784	
104	1187-0504-0101 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса составных элементов в здании до 5 т В ТОМ ЧИСЛЕ	шт. сборных конструкций	49	2412,92 1057,30	1345,46 316,87	144775 62243	89727 19402	3605	96882 35253	159949	
105	222-102-0108 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В35 ГОСТ 948-84	м3	25,9434	94335,66 –		2258606 –	–	2258606	– 180689	2439295	
Перемычки металлические Альбом АР лист 17												
106	1189-0701-0126 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Перемычки металлические. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или крупных (мелких, легких) В ТОМ ЧИСЛЕ	т конструкций	5,439	5302,47 454777,66	6635,89 1781,59	289416 247349	36993 9499	4974	177357 37262	503655	
107	1189-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки металлические. Монтаж В ТОМ ЧИСЛЕ	т конструкций	5,439	9714,93 7094,60	22842,74 6377,73	518595 392110	115899 34088	16386	299457 69881	888734	
108	214-203-0102 РСНБ РК 2015	Уголки стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 толщина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	5,3432	438170,60 –	– –	2341230 –	– –	2341230	– 18708	2528658	
109	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкая профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0958	277977,00 –	– –	26630 –	– –	26630	– 220	28740	
110	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз В ТОМ ЧИСЛЕ	м2	168,1152	96,73 49,15	2,47 0,29	16328 7874	427 46	7931	5402 1860	22453	
111	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска масляной ПФ-115 за 2 раза В ТОМ ЧИСЛЕ	м2	168,1152	161,34 57,42	3,79 0,59	26151 9854	636 54	16353	6409 2005	35167	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				5153697	3635259	35633315	1250983	49673654	
РАЗДЕЛ 6. Перекрытия и покрытия 1-5 этажей "В". Альбом КР лист 14												
Перекрытие 1-5 этажей												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
112	1187-0504-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны В ТОМ ЧИСЛЕ	шт. сборных конструкций	10	2966,05 772,26	788,74 178,83	2372,86 61861	43899 14896	112326	93977 26173	153336	
113	1187-0504-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны В ТОМ ЧИСЛЕ	шт. сборных конструкций	266	3597,63 937,01	953,46 216,99	1859384 243711	241699 53817	543974	251064 118137	1561795	
114	222-203-0404 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования III, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТРК 969-92	м2	2184	6291,00 –	– –	13739544 –	– –	13739544	– 105964	14038508	
115	1187-0504-0107 РСНБ РК 2015	Панели покрытий ребристые площадью до 5 м2. Установка В ТОМ ЧИСЛЕ	шт. сборных конструкций	2	2875,75 1321,04	1145,27 272,57	5152 1642	2289 545	219	370 710	9626	
116	201-101-0378 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий и перекрытий ребристые СТ РК 937-92	м3	1,064	65075,00 –	– –	69246 –	– –	69246	– 550	74779	
117	1187-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг (каркасы А1-А2). Установка В ТОМ ЧИСЛЕ	т стальных элементов	0,2979	990465,15 67568,74	7324,77 1511,01	295040 20111	2182 450	272747	24362 2556	314940	
Монолитные участки												
118	1106-0301-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство В ТОМ ЧИСЛЕ	м3	2,74	37683,68 10278,93	2745,61 419,30	394007 28379	7978 1769	68659	27372 1858	141859	
119	1106-0304-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовленные в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм В ТОМ ЧИСЛЕ	т	0,00581	2831,11 2039,12	1401,99 419,30	1087 1003	79 21	14	52 10	2186	
Каркас К1												
120	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТРК 2591-2014	т	0,01324	386515,00 –	– –	5117 –	– –	5117	– 49	5526	
121	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкая профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00492	277977,00 –	– –	1368 –	– –	1368	– 10	1477	
Отдельные стержни АI												
122	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкая профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03524	277977,00 –	– –	9824 –	– –	9824	– 76	19648	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				15507969	317598	14831462	49708	17204704	
РАЗДЕЛ 7. Полы подвала "В". № Альбом АР лист 12												
Тип1-381,8м2												
123	1111-0001-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 площади уплотнения	381,8	276,32 86,77	34,11 12,91	105423 30835	13023 4929	61562	33421 11153	150147	
124	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм, из бетона кл.В10. Устройство В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 стяжки	381,8	796,24 376,25	31,32 15,60	304004 113652	11958 5556	148394	14032 5951	480147	
125	1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=8	Стяжки бетонные. Устройство добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 стяжки	381,8	840,44 27,12	43,41 28,63	321529 10354	16574 7577	294601	1707 2703	385739	
126	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция полочная гидроизолом на битумной мастике. Устройство первого слоя В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 изолируемой поверхности	381,8	1779,15 742,81	86,61 13,44	679279 203997	33067 5131	342225	37071 7464	1027154	
127	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм, из бетона кл.В7,5. Устройство В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 стяжки	381,8	778,44 376,25	31,32 15,60	297216 113652	11958 5556	141604	14032 5928	472376	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
128	1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=12	Стяжки бетонные. Устройство добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 стяжки	381,8	1223,49 54,24	65,11 30,95	467094 20709	24859 11817	421524	38074 20013	557481	

129	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 16 мм, до бетона кл.В22,5. Устройство	м2 покрытия	301,8	1247,24	105,29	474196	40166	289943	152482	679973
		В ТОМ ЧИСЛЕ			385,19	35,48	147866	13350		54034	
130	1111-0101-1508 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные, бетонные. Железнение	м2 покрытия	301,8	347,38	4,99	63875	1527	7178	52102	126526
		В ТОМ ЧИСЛЕ			144,58	1,37	55179	521		9298	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге				2714114	553132	1724856	839201	3838122
	РАЗДЕЛ 8. Полы "В" - 1-5этажей. Альбом АР лист 12										
	Тип2-306м2										
131	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные(керамзитобетон) толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	306	1176,31	32,08	359951	9817	299454	140386	549610
		В ТОМ ЧИСЛЕ			489,15	15,60	149680	4774		49611	
132	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=7	Стяжки легкобетонные (керамзитобетон). Устройство добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м2 стяжки	306	1212,89	37,98	371117	11622	309254	144616	816890
		В ТОМ ЧИСЛЕ			33,46	18,05	10239	5523		26975	
133	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм,М150. Устройство	м2 стяжки	306	723,94	32,02	221524	9799	91493	138747	562055
		В ТОМ ЧИСЛЕ			379,85	15,60	116234	4774		24412	
134	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	306	3053,85	46,82	934428	14327	812687	87103	1803544
		В ТОМ ЧИСЛЕ			285,83	19,84	87444	5926		8174	
135	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтуса	323,4	348,74	9,53	114882	306	70305	41351	169144
		В ТОМ ЧИСЛЕ			134,49	9,44	44271	145		12351	
	Тип3-23,4м2										
136	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные(керамзитобетон) толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	23,4	1176,31	32,08	27516	751	15329	11102	41719
		В ТОМ ЧИСЛЕ			489,15	15,60	11446	365		3898	
137	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки легкобетонные (керамзитобетон). Устройство добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м2 стяжки	23,4	653,03	21,70	16217	507	15243	448	18214
		В ТОМ ЧИСЛЕ			39,12	10,82	447	241		139	
138	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм,М150. Устройство	м2 стяжки	23,4	723,94	32,02	16949	749	7503	8698	27889
		В ТОМ ЧИСЛЕ			379,85	15,60	8888	365		2811	
139	1111-0101-4401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная гидроизолом на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 поверхности поверхности	23,4	1779,15	30,61	41632	2926	22261	16456	62952
		В ТОМ ЧИСЛЕ			741,81	13,44	17495	314		4412	
140	1111-0101-4402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная гидроизолом на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 поверхности поверхности	23,4	1195,51	43,17	28369	1910	16557	11018	38782
		В ТОМ ЧИСЛЕ			448,79	7,67	10502	179		2872	
141	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм, раствор М100. Устройство	м2 стяжки	23,4	723,94	32,02	16432	749	4815	8698	27862
		В ТОМ ЧИСЛЕ			379,85	15,60	8888	365		2812	
142	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из плитки многоцветных поливинилхлоридных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	23,4	3052,71	22,17	90153	539	40758	13013	139465
		В ТОМ ЧИСЛЕ			1746,84	8,53	40876	200		10391	
	Тип4-1224м2										
143	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные(пенобетон) толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	1224	1176,31	32,08	1439593	39246	891917	558745	2102192
					489,15	15,60	598720	19094		363544	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
144	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=7	Стяжки легкобетонные (пенобетон). Устройство добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м2 стяжки	1224	1212,89	37,98	1484467	46487	1297025	59265	1647234
		В ТОМ ЧИСЛЕ			33,46	18,05	40955	22093		82399	
145	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм,М150. Устройство	м2 стяжки	1224	723,94	32,02	886103	39192	381975	45499	1448379
		В ТОМ ЧИСЛЕ			379,85	15,60	464936	19094		107187	
146	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	1224	3053,85	46,82	3737312	57308	3200748	35071	4435778
		В ТОМ ЧИСЛЕ			285,83	19,84	349856	23395		32996	
147	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтуса	1317,6	348,74	9,53	459526	1224	281235	167105	674654
		В ТОМ ЧИСЛЕ			134,49	9,44	177085	580		58023	
	Тип5-93,6м2										
148	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм,М150. Устройство	м2 стяжки	93,6	723,94	32,02	67744	2997	28219	34793	116759
		В ТОМ ЧИСЛЕ			379,85	15,60	35554	1460		8244	
149	1111-0101-4401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная гидроизолом на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 поверхности поверхности	93,6	1779,15	30,61	166528	8187	88000	44026	251806
		В ТОМ ЧИСЛЕ			741,81	13,44	69421	1258		13852	
150	1111-0101-4402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная гидроизолом на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 поверхности поверхности	93,6	1195,51	43,17	113476	4041	57423	40581	155128
		В ТОМ ЧИСЛЕ			448,79	7,67	42007	718		11491	
151	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм, раствор М200. Устройство	м2 стяжки	93,6	723,94	32,02	67800	2997	32349	34793	111149
		В ТОМ ЧИСЛЕ			379,85	15,60	35554	1460		8418	
152	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из плитки многоцветных поливинилхлоридных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	93,6	3052,71	22,17	360618	2076	195035	154414	556263
		В ТОМ ЧИСЛЕ			1746,84	8,53	163554	798		41395	
	Тип6-187,2м2										
153	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм,М150. Устройство	м2 стяжки	187,2	723,94	32,02	77406	3432	23454	39849	124951
		В ТОМ ЧИСЛЕ			379,85	15,60	40728	1672		9096	
154	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из плитки многоцветных поливинилхлоридных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	187,2	3052,71	22,17	412011	2374	223574	176895	637080
		В ТОМ ЧИСЛЕ			1746,84	8,53	187243	914		47392	
	Тип7-42м2										
155	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм,М150. Устройство	м2 стяжки	42	723,94	32,02	30405	1345	11106	15612	49495
		В ТОМ ЧИСЛЕ			379,85	15,60	15954	655		3651	

156	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из плоских минеральных или каменных плит по сухой смеси. Устройство В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 покрытия	62	3052,71 1746,84	22,17 8,53	163814 75367	811 358	87516	6902 1089	249680
Тип9 лоджия-111м2											
157	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм,М150. Устройство В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 стяжки	111	723,94 375,85	32,02 15,60	80357 42183	3555 1732	34639	4161 729	131545
158	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из плоских минеральных или каменных плит по сухой смеси. Устройство В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 покрытия	111	3052,71 1746,84	22,17 8,53	427651 195699	2461 947	331291	10855 4044	659671
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				12304677	249978	8897268	296382	16185745
РАЗДЕЛ 9. Проемы "В". Альбом АР л.411											
159	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно- откидных) одностворчатых В ТОМ ЧИСЛЕ	м2	6,24	3048,16 1042,63	194,85 99,46	22764 10375	1216 558	12170	9648 2488	36292
160	223-102-0106 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно откидной фурнитурой одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	м2	6,24	3057,69 -	- -	208293 -	- -	208293	- 10163	218456
161	1110-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Двери подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м В ТОМ ЧИСЛЕ	м	11,2	1066,34 182,55	11,01 5,24	24903 2941	123 59	17829	2709 888	25495
162	223-501-0108 РСНБ РК 2015	Двери подоконные из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 из ламинированных профилей 500 мм	м	11,2	2903,09 -	- -	32502 -	- -	32502	- 2688	35192
163	1109-0403-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные одинарные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах В ТОМ ЧИСЛЕ	м2	2,78	3176,78 2547,84	52,00 22,06	12008 5783	156 63	2169	6752 1981	20242
164	223-207-0101 РСНБ РК 2015	Блок дверной стальной с линкутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м2	2,78	44727,00 -	- -	153948 -	- -	153948	- 12316	166264
165	1110-0107-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях В ТОМ ЧИСЛЕ	м2	5,67	1849,43 1243,18	86,31 37,90	10435< 7056	489 215	2859	6544 1958	18337
166	223-201-0103 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно- слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	5,67	5812,69 -	- -	32954 -	- -	32954	- 2654	35599
167	223-502-0105 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с ручкой, управляемой ручками ВМ ГОСТ 5089-2011	шт.	3	3681,69 -	- -	10143 -	- -	10143	- 815	11278
168	223-502-0201 РСНБ РК 2015	Петли накладные ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005 "	шт.	6	520,00 -	- -	3120 -	- -	3120	- 250	3370
Окна 1-5этаж.Альбом АР лист 11											
169	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно- откидных) двухстворчатых В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 проемов	204,37	2411,97 1041,85	191,74 98,69	492357 215007	39170 18716	243790	20050 5697	765404
170	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно- откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) В ТОМ ЧИСЛЕ	м2	164,162	2785,82 1305,56	194,24 93,79	455802 214373	31886 15968	199543	20497 5184	704483
171	223-102-0207 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой двухэлементные - верхнего и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	152,07	24645,80 -	- -	3748007 -	- -	3748007	- 30865	4058872
172	223-102-0307 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	218,462	25914,00 -	- -	5661224 -	- -	5661224	- 40898	6334122
173	1110-0107-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Проемы балконные площадью до 3 м2 в капитальных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков дверных с полотнами раздельными (раздельно-спаренными) В ТОМ ЧИСЛЕ	м2	65,32	3484,39 2175,60	491,25 192,58	339288 194588	45859 11959	148541	10863 4532	620083
174	223-204-0203 РСНБ РК 2015	Двери балконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм, остекленные двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, сантиметр ГОСТ 23166-99 БП 21-12	м2	65,32	34149,00 -	- -	2230613 -	- -	2230613	- 13849	2409062
175	1110-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Двери подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м В ТОМ ЧИСЛЕ	м	148,8	1066,34 182,55	11,01 5,24	277721 39047	1635 780	237005	33065 3086	330662
176	223-501-0119 РСНБ РК 2015	Двери подоконные из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированные шириной 500 мм	м	148,8	3361,00 -	- -	500117 -	- -	500117	- 4009	540126
Двери 1-5этаж.Альбом АР лист 11											
177	1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах В ТОМ ЧИСЛЕ	м2	10,92	2309,77 2309,16	54,88 22,58	35545< 24079	599 247	4866	1171 3077	53694
178	223-207-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные утепленные, двупольные, с линкутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	10,92	5871,09 -	- -	584995< -	- -	584995	- 4000	631795
179	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в капитальных стенах. Установка блоков В ТОМ ЧИСЛЕ	м2	37,8	2937,92 1253,43	567,20 155,65	111052< 46624	21441 5884	42998	4257 1465	179974
180	261-104-0201 РСНБ РК 2015	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленным верхним полотном однопольным полотнами ДН 21-9ПН СТ РК 943-92	м2	37,8	14743,69 -	- -	557285< -	- -	557285	- 4103	681388
181	1110-0107-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях В ТОМ ЧИСЛЕ	м2	229,8	1849,43 1243,18	86,31< 37,90	425274< 281061	19756< 8675	114657	24183< 5537	749294
182	223-201-0103 РСНБ РК 2015	Блок дверной с декоративной облицовкой бумажно- слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	132,3	5812,69 -	- -	768928< -	- -	768928	- 6514	830442
183	223-201-0102 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно- слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м2	58,8	7622,00 -	- -	448174< -	- -	448174	- 3854	484028
184	223-201-0102 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно- слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с остекленным полотном ДО 21-9П, ДО 21-10П	м2	37,8	8616,00 -	- -	363485< -	- -	363485	- 2879	392564
185	223-502-0305	Замок цилиндровый врезной с ручкой, управляемой ручками ВМ ГОСТ 5089-2011	шт.	150	3401,00	-	452630	-	452630	-	488732

	РСНБ.РК 2015		—	—	—	—	—	—		3282		
186	223-502-0201 РСНБ.РК 2015	Петли накладные НН1, НН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	200	526,66	—	135200	—	135200	—	146936
					—	—	—	—		10816	
187	1110-0107-0105 РСНБ.РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков	м2	1	3465,49	554,13	3465	555	3427	547	5127
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1483,38	346,95	1483	347		195	
188	241-104-0106 РСНБ.РК 2015	Люки и лазы утепленные двупольные ДУ 10 ПАП СТ РК 943-92	м2	1	35252,00	—	35252	—	35252	—	38072
					—	—	—	—		2820	
189	1115-0403-0304 РСНБ.РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Окраска грунтовками масляными по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	1	1311,82	3,84	1311	3	171	539	2199
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1134,36	1,44	1134	1		178	
Стремянки ДВ-6.27 Ст1.Альбом АР лист 11												
190	1109-0304-0101 РСНБ.РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы приставные и кошачьи лобные, покрытые с ограждением. Монтаж	1 конструкций	0,01788	81062,67	27003,67	2115	742	203	554	3123
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			81064,99	9232,62	1124	255		254	
191	222-503-0204 РСНБ.РК 2015	Стремянка СТ (для серии 1.100-2.5)	1	0,01788	887879,00	—	24342	—	24342	—	26246
					—	—	—	—		1904	
192	1113-0301-1406 РСНБ.РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические грунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,79492	51,67	1,29	65	1	41	31	87
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			28,74	0,29	23	—		6	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				18197372	143571	16978541	97266	20340117
РА 3/ПЕЛ 10. Кровля "В".Альбом АР лист 10,18,19.Альбом КД											
193	1112-0101-1502 РСНБ.РК 2015	Пароизоляция прокладочная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	433,348	366,83	12,99	158842	5625	114812	36680	233145
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			88,55	3,45	38375	1473		10449	
194	1112-0101-1303 РСНБ.РК 2015	Покрытия. Утепление плитами по минеральной вате или перлите на битумной мастике в один слой	м2 утепляемой покрытия	433,348	963,33	53,95	416477	23380	154759	227133	721458
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			382,34	13,43	165748	5820		53481	
195	224-101-0208 РСНБ.РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П-200	м3	19,277001	65015,00	—	4161589	—	4161589	—	6674018
					—	—	—	—		491327	
196	1112-0101-1701 РСНБ.РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные М150 толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	433,348	663,51	118,62	286686	47946	136451	110942	429438
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			249,50	28,46	108255	12334		31318	
197	1112-0101-1702 РСНБ.РК 2015 К=10	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство, добавлять на каждый 1 мм к позиции толщины в серии 1112-0101-1701	м2 стяжки	433,348	189,24	16,36	78149	7090	44359	5462	90168
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			9,30	4,44	4036	1997		6084	
198	1110-0105-0101 РСНБ.РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка стропильных	м3 древесины в конструкции	19,33	114807,94	1530,87	2203773	29584	1676402	459581	2876286
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			25768,60	637,14	498107	12314		213062	
199	1110-0102-0401 РСНБ.РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркасов из прямолинейных клеебитумных плоских брусьев марки. Установка	м3 древесины в конструкции	7,495	114859,60	1175,59	854222	8804	615508	153424	1129660
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			26685,09	528,12	198502	3955		83012	
200	1110-0104-0201 РСНБ.РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Подшивка досками	м2	35,9	3231,16	24,09	124404	934	55200	23363	159099
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			458,55	10,45	25552	411		13841	
201	1112-0101-0705 РСНБ.РК 2015	Покрытия кровельные металлочерепицей без грунтовки полов. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	736,9	2349,77	104,36	1976591	74815	349852	1432319	3674919
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2140,52	34,43	1534824	21815		272284	
202	215-204-0302 РСНБ.РК 2015	Доски (обрешетка) обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	33,3	40991,00	—	917580	—	917580	—	990986
					—	—	—	—		73406	
203	224-301-0201 РСНБ.РК 2015	Металлочерепица, толщина минимальной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2080-2011	м2	792,5514	1839,69		1458327	—	1458327	—	1574777
					—	—	—	—		116454	
204	214-210-0101 РСНБ.РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (при)	т	0,018	3923,40		7062	—	7062	—	7627
					—	—	—	—		565	
205	214-210-0401 РСНБ.РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая перфорированная профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80 (крутящ)	т	0,0271	4352,44		11251	—	11251	—	12151
					—	—	—	—		900	
206	1110-0105-0101 РСНБ.РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Отгибщики	м3 древесины в конструкции	40,9593	8934,59	63,16	365971	2587	323385	37034	435246
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			974,34	28,08	39999	1150		3240	
"В" Слуховое окно-4шт.Альбом АР лист 19.Альбом КД											
207	1110-0106-0101 РСНБ.РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	4	23903,18	912,88	95610	3652	42093	28209	133811
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			7466,24	391,93	29861	1568		9112	
208	223-301-0101 РСНБ.РК 2015 проектн.	Блоки оконные (переплеты) из деревянных профилей клеесборные цельной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся. глухие ГОСТ 24700-99	м2	2	24995,00		53990	—	53990	—	58019
					—	—	—	—		4029	
209	1112-0101-0706 РСНБ.РК 2015	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли	9,2	2419,81	104,36	22255	960	4248	10941	41252
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1052,76	36,43	17847	280		2656	
210	224-301-0201 РСНБ.РК 2015	Металлочерепица, толщина минимальной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2080-2011	м2	10,1752	1839,69	—	18712	—	18712	—	20209
					—	—	—	—		1497	
"В1" Ограждение кровли Альбом АР лист 19											
211	1109-0701-0129 РСНБ.РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Ограждение. Сборка (запуск) с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	1 конструкций	6,93154	2289,80,70	19967,91	215339	18601	3369	138536	376892
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2063,80,80	5952,09	191329	5545		27925	
212	1112-0101-1201 РСНБ.РК 2015	Кровли. Ограждение кровли	м ограждения	74,5	100,40	24,92	8891	1857	528	5737	14534
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			76,70	7,04	5714	522		1106	
213	214-210-0102 РСНБ.РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	6,93154	3856,70,00	—	358267	—	358267	—	386008
					—	—	—	—		28741	
214	1113-0301-0404 РСНБ.РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	25,15158	95,73	2,67	2408	67	1185	958	3527
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			49,15	0,29	1236	7		241	
215	1113-0301-1406 РСНБ.РК 2015	Поверхности металлические грунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	25,15158	163,34	3,79	4108	96	2369	1907	6504

	Изм. и доп. вып. 18 К=2	В ТОМ ЧИСЛЕ			57,42	4,55	1444	15		909	
"В1" Водосток											
216	1112-0101-2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Водосточные системы наружные из ПВХ для плоских кровель. Устройство прямоугольных элементов - желобов В ТОМ ЧИСЛЕ	м желобов	74,5	2174,46 873,37	4,27 1,47	238497 65044	319 110	178111	39962 25717	239175
217	1112-0101-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Водосточные системы наружные из ПВХ для плоских кровель. Устройство круглых элементов - водосточные трубы В ТОМ ЧИСЛЕ	м водосточной трубы	188	1012,97 588,75	4,32 1,61	190401 41219	467 174	154165	28091 16711	252485
218	224-204-0106 РСНБ РК 2015	Воронка выпускная пластиковая диаметром 85-100 мм (ВКО-100)	шт.	8	1442,69 -	- -	11534 -	- -	11534	- 923	12459
219	214-101-0101 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 0,55 до 2 мм (кожухи из листовой стали толщиной 0,8мм)	т	0,101438	548649,69 -	- -	55324 -	- -	55324	- 4186	59639
"В". Зонт1 -2шт,Зонт2-4шт,Зонт3-2шт. Альбом АР лист лист 19											
220	1109-0701-0127 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции решетчатые стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) В ТОМ ЧИСЛЕ	т конструкций	0,62196	193713,28 17440,00	121198,89 3413,78	120481 109490	7582 1374	3490	76843 15784	211108
221	1109-0701-0131 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции листовые массой до 0,5 т. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) В ТОМ ЧИСЛЕ	т конструкций	0,244	309938,64 276674,00	103074,43 4182,50	102915 72778	25425 1632	2718	51343 12340	166585
222	1109-0701-0131 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции листовые массой до 0,5 т. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) В ТОМ ЧИСЛЕ	т конструкций	0,17292	309938,64 276674,00	103074,43 4182,50	67407 47678	17942 1069	1775	33630 8083	169128
223	1109-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж металлоконструкции light.Монтаж В ТОМ ЧИСЛЕ	т конструкций	1,85888	305149,24 109018,00	5091,06 2497,55	114538 104755	5390 2221	2395	75594 15379	204938
224	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголки стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, шириной полки от 40 до 125 мм толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,62196	428170,09 -	- -	272524 -	- -	272524	- 21082	294324
225	214-200-0102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовый стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 15 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,244	493313,88 -	- -	125971 -	- -	125971	- 16398	140369
226	214-105-0102 РСНБ РК 2015	Сталь листовая горячекатаная углеродистая толщиной от 0,5 до 3,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,17292	725415,00 -	- -	125387 -	- -	125387	- 10031	135418
227	1113-0201-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Окрашивание грунтовкой ГФ-021 за один раз В ТОМ ЧИСЛЕ	м2	67,914284	95,73 49,15	2,47 0,29	6501 3158	182 20	2981	2317 705	9523
228	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 К=2	Поверхности металлические грунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 В ТОМ ЧИСЛЕ	м2	67,914284	363,34 37,42	3,79 0,59	11093 3906	257 40	6936	2718 1105	14916
Кровля медная											
229	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные: М150 толщиной 15 мм. Устройство В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 стяжки	28,968	641,53 219,59	110,62 28,46	19163 7256	3204 824	5723	7414 2124	28705
230	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=27,5	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к марке 1112-0101-1701 В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 стяжки	28,968	455,71 25,58	44,91 12,34	14360 741	1303 351	12316	3004 1219	16593
231	1112-0101-9212 РСНБ РК 2015)	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 кровли	28,968	1142,21 357,04	15,46 5,61	33088 4572	448 163	20968	4356 2995	40449
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге				17319234	290528	12437941	3014456	22816644
РАЗДЕЛ 11. Внутренняя отделка "В". Альбом АР лист 13,14											
Потолок											
232	1115-0204-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Потолки. Отделка внутренних поверхностей гипсокартон. Сухими смесями на гипсовой основе В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 отдельной поверхности	1796,2	1178,24 772,49	7,85 2,64	2101981 1387381	14100 4742	760949	111701 35720	3472941
233	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска полимерцементными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 окрашенной поверхности	1305,2	856,24 448,76	5,46 2,59	1120121 848798	7143 3398	244282	68167 14430	1945955
234	1115-0405-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска перхлорвиниловыми водоэмульсионными составами за один раз В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 окрашенной поверхности	198	490,30 118,91	0,86 0,82	195346 165628	428 205	39198	12444 23681	345613
235	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки водоэмульсионные, подготовленные под окраску. Окраска полимерцементными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 окрашенной поверхности	111	506,05 244,24	3,35 1,59	56172 38211	371 176	17598	34788 4851	93832
Стены											
236	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по кирпичу и бетону улучшенное В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 оштукатуриваемой поверхности	5650,5	1514,72 1051,54	94,82 68,93	7650699 5311233	435519 343413	1500917	492389 97394	13148535
237	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по кирпичу и бетону простое В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 оштукатуриваемой поверхности	782,2	1247,11 876,24	81,52 65,33	975499 685364	63765 51141	224349	53175 12173	1409834
238	1115-0204-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаным раствором) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 отдельной поверхности	5649,7	815,32 420,31	5,85 1,68	4603247 2369563	27520 9155	2125366	189975 54644	6785466
239	1115-0204-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями штукатурной основе	м2 отдельной поверхности	5649,7	447,30 370,57	5,85 1,68	2527591 2019495	27520 9155	1498976	1602921 41204	5562658
240	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска полимерцементными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 окрашенной поверхности	1439,1	796,79 516,36	5,14 2,85	1017283 748197	7395 3926	266688	59729 13175	1743835
241	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Стены. Окраска полимерцементными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке за 2 раза В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 окрашенной поверхности	288,8	1411,54 1032,72	10,19 4,89	367248 268301	2673 1270	96274	211457 46631	629537
242	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены, столбы, пилястры, откосы (без карнизных, пилястровых и условных работ). Облицовка кладкой без установки плитных материалов при кладке сухими смесями по кирпичу и бетону В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 поверхности облицовки	782,2	4115,15 2011,10	17,34 7,57	3221237 1573681	13552 5921	1634685	126320 55378	4843174

272	214-201-0100 РСНБ РК 2005	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0358	438179,60 –	–	15686 –	–	15686	– 1251	16937
273	1107-0519-0101 РСНБ РК 2005 Изм. и доп. вып. 19	Установка окрасочной из твердеющих порошковых. Установка	т	15,65	2571,38 536,35	84,89 49,35	40319 8314	1329 633	20674	19969 4871	54969
274	1115-0403-0204 РСНБ РК 2005 Изм. и доп. вып. 17	Окраска грунтовкой масляной (оставшаяся по дереву) В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 окрашиваемой поверхности	1,549	1311,92 1136,34	3,84 1,44	2056 1782	6 2	249	1427 279	3742
275	1113-0501-0406 РСНБ РК 2005	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз В ТОМ ЧИСЛЕ	м2	4,662824	95,73 49,15	2,67 0,29	446 229	12 1	246	159 48	854
276	1113-0501-1406 РСНБ РК 2005 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалью ПФ-115 В ТОМ ЧИСЛЕ	м2	4,662824	163,34 57,42	3,79 0,59	762 249	18 3	476	157 74	1924
		Стремянки: СТ1 Альбом КР лист 15,16,17,18										
277	1105-0204-0101 РСНБ РК 2005 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы приставные и переносные, покрытые с ограждением. Монтаж В ТОМ ЧИСЛЕ	1 конструкций	0,06693	8062,97 4066,99	2708,67 9232,42	5425 2748	1533 618	964	2221 620	8547
278	222-503-0201 РСНБ РК 2005	Стремянка СТ1(по серии 1.300-2.5)	т	0,06692	667976,00 –	– –	59397 –	– –	59397	– 4392	64145
279	1113-0501-1406 РСНБ РК 2005 Изм. и доп. вып. 19	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалью ПФ-115 В ТОМ ЧИСЛЕ	м2	1,54018	51,67 18,71	1,39 0,29	158 54	4 1	58	39 16	183
		Люк Альбом КР лист 15										
280	1110-0107-0105 РСНБ РК 2005 Изм. и доп. вып. 19	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков В ТОМ ЧИСЛЕ	м2	2	1465,45 1485,38	354,53 146,95	6933 2947	1109 254	2858	2930 789	10605
281	261-104-0304 РСНБ РК 2005	Люки и лазы утепленные двупольные ДП 10-100Л1 СТ РК 945-92	м2	2	35252,00 –	– –	70504 –	– –	70504	– 5640	76144
282	1115-0403-0204 РСНБ РК 2005 Изм. и доп. вып. 17	Окраска грунтовкой масляной (оставшаяся по дереву) В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 окрашиваемой поверхности	2	1311,92 1136,34	3,84 1,44	2622 2272	6 3	343	1329 355	4798
		Оконный люк: П-1 Альбом КР лист 19										
283	1109-0701-0124 РСНБ РК 2005 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции оконных и дверных. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием на процессе работы) или вручную (мелких деталей) В ТОМ ЧИСЛЕ	1 конструкций	0,0995	33027,45 4547,90	6635,89 1781,58	4815 4129	603 162	83	2250 622	8398
284	1109-0701-0129 РСНБ РК 2005 Изм. и доп. вып. 17	Ограждение. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием на процессе работы) или вручную (мелких деталей) В ТОМ ЧИСЛЕ	1 конструкций	0,02054	221909,70 26388,60	19967,91 5952,98	19585 17872	1705 509	305	12478 2361	34024
285	1109-0304-0101 РСНБ РК 2005 Изм. и доп. вып. 16	Металлоконструкции оконных и дверных. Монтаж В ТОМ ЧИСЛЕ	1 конструкций	0,17636	8062,97 4066,99	2708,67 9232,42	14294 7243	4776 1629	2277	6121 1630	22610
286	214-303-0201 РСНБ РК 2005	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 5П-10П	т	0,07356	419482,00 –	– –	31991 –	– –	32593	– 2407	35209
287	214-208-0102 РСНБ РК 2005	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовый из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 40 мм	т	0,01908	492343,00 –	– –	9393 –	– –	9393	– 751	10144
288	241-102-0107 РСНБ РК 2005	Трубы стальные электросварные прямошовные диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размером 25х2,5 мм	м	7,68	572,60 –	– –	4393 –	– –	4393	– 351	4744
289	241-102-0121 РСНБ РК 2005	Трубы стальные электросварные прямошовные диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размером 60х2,5 мм	м	30,4	950,60 –	– –	28890 –	– –	28890	– 2310	31200
290	214-100-0101 РСНБ РК 2005	Сталь арматурная горячекатаная профиля класса А I (А240) СТ РК 2594-2014, диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00224	277977,00 –	– –	623 –	– –	623	– 50	673
291	1113-0501-0406 РСНБ РК 2005	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз В ТОМ ЧИСЛЕ	м2	11,95876	95,73 49,15	2,67 0,29	1145 588	31 3	526	405 124	1677
292	1113-0501-1406 РСНБ РК 2005 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалью ПФ-115 В ТОМ ЧИСЛЕ	м2	11,95876	163,34 57,42	3,79 0,59	1953 687	45 7	1221	475 191	3926
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тонн				7104169	359456	4619451	2703157	9511998
		РАЗДЕЛ 13.Козырек над входом "В1" -2шт. Альбом АР лист 23										
293	1109-0701-0127 РСНБ РК 2005 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции разностенные (стойки, опоры, формы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием на процессе работы) или вручную (мелких деталей) В ТОМ ЧИСЛЕ	1 конструкций	0,305896	195711,29 17404,60	12190,89 2013,78	59855 5050	3729 922	1678	37753 7764	104811
294	1109-0305-0201 РСНБ РК 2005 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции кожухов опорные. Монтаж В ТОМ ЧИСЛЕ	1 конструкций	0,305896	54134,45 24553,30	9397,64 2335,84	16317 7526	2385 715	4949	5682 1481	22700
295	214-201-0102 РСНБ РК 2005	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,142492	438179,60 –	– –	62434 –	– –	62434	– 4995	67431
296	214-205-0102 РСНБ РК 2005	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,137292	499998,00 –	– –	68613 –	– –	68613	– 5491	74104
297	214-101-0101 РСНБ РК 2005	Прокат листовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-97 толщиной от 0,55 до 2 мм	т	0,026112	505049,00 –	– –	13188 –	– –	13188	– 1055	14243
298	1112-0101-0716 РСНБ РК 2005 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия и обшивка кожухов из профилированного монолитного листа. Устройство В ТОМ ЧИСЛЕ	м2	29,42	844,90 749,78	22,42 8,74	25855 22298	664 259	2213	20670 3668	49415
299	224-102-0906 РСНБ РК 2005	Профнастил стальной листовой оцинкованный волнистой профиля 57 мм СТ РК 879-505.1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м2	25,42	3263,99 –	– –	83598 –	– –	83598	– 6688	94286
300	224-104-0308 РСНБ РК 2005	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	м2	4	2542,99 –	– –	10168 –	– –	10168	– 813	10981
301	1113-0501-0406 РСНБ РК 2005	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз В ТОМ ЧИСЛЕ	м2	14,397133	95,73 49,15	2,67 0,29	1377 707	38 4	632	491 149	2017

332	214-200-0100 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,00165	492313,00 –	– –	527 –	– –	527	– 66	593
333	214-210-0100 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00168	277977,00 –	– –	467 –	– –	467	– 37	504
334	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные ЗД1 весом до 4 кг. Установка	т	0,00256	2681332,54 2665944,00	1428,54 622,47	633 630	3 1	–	575 97	1261
335	214-200-0100 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 84 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,0015	450167,00 –	– –	811 –	– –	811	– 65	876
336	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00056	386515,00 –	– –	216 –	– –	216	– 17	233
337	1113-0201-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	3,821196	95,75 49,15	2,47 0,29	346 108	10 1	148	130 49	536
338	1113-0201-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	3,821196	163,34 57,42	3,79 0,59	624 229	14 2	391	103 41	539
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				294414	13316	209958	63001	386228
		РАЗДЕЛ 15. Разные работы									
		Световой проемы-2шт. Альбом АР лист 30									
339	1106-0101-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и пилоны прямые, бетон кл.В15,W6,сульфатостойкий. Устройство В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	1,7	29879,75 4748,05	1034,79 746,04	50376 5088	2444 895	27244	5991 3209	41076
340	1109-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 поверхности	2,34	906,48 306,34	20,10 2,93	2121 717	47 7	1357	673 234	3018
341	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 25 мм,М150. Устройство В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 стяжки	2,39	723,94 379,85	32,40 15,60	1723 984	76 37	741	885 269	3516
342	1111-0101-1508 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные,бетонные. Железнение В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 покрытия	2,39	167,36 144,58	4,00 1,37	398 344	9 3	48	316 98	782
		Решетка РМ1									
343	1109-0701-0132 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Металлоконструкции прочие. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или крупных (целых деталей)	т конструкций	0,039	252515,54 184730,00	4917,41 2955,10	9899 7204	2532 115	341	5051 1104	16146
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
344	1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	Решетки прямые металлические. Установка	т металлических изделий	0,039	95586,65 54096,60	3094,21 3652,83	3728 2145	385 441	1398	2487 468	6023
345	241-102-0121 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-89 размерами 48х2,5 мм	м	10,45	950,00 –	– –	9956 –	– –	5956	– 756	16752
346	241-101-0205 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные обыкновенные ГОСТ 3262-75 размерами 50х2,8 мм	м	2,8	1769,00 –	– –	4953 –	– –	4953	– 396	5349
347	214-200-0201 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм	т	0,0018	355199,00 –	– –	1911 –	– –	1911	– 153	2064
348	1115-0402-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, перегородки, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и ему подобное. Окраска эмалями, количество в окраске 2 В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 окрашенной поверхности	2,9258	990,25 839,89	1,17 0,64	2871 2460	4 2	467	1969 347	5227
		Цоколь									
349	1115-0106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка кирпичом по бетонной поверхности кирпичом клинкерным плинтусным на цементном растворе В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 поверхности облицовки	111,56	7138,24 3836,70	34,79 16,47	796342 428022	3871 1837	264449	547505 91139	1335443
		Отмостка									
350	1127-0602-0706 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 основания	103,5	1429,20 59,36	152,18 40,51	168622 6144	13681 4197	148787	11148 14183	194173
351	1127-0602-0707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=2	Основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума, добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к норме 1127-0602-0706 В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 основания	103,5	345,16 0,68	8,77 3,49	34028 70	907 341	35011	416 2924	39434
352	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Отмостки бетонные, толщ.100мм,бетон кл.В15W6,сульфатост. Устройство В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	10,35	25038,19 1367,80	1132,54 365,97	259145 14364	11726 2753	233655	15076 21978	296699
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				1135673	35602	828529	688130	1858887
		ВСЕГО ПО АКТУ									**247 220 687**
		в т.ч. оборудование									
		прочие									
		ИТОГО без стоимости оборудования и прочих									247 220 687
		Временные здания и сооружения 0,9%								0,90%	2 224 986
		Итого с временными									249 445 673
		Затраты на производство СМР в зимнее время (1,53%)								1,53%	3 816 519
		Итого с зимними									253 262 192
		Непредвиденные работы и затраты 2%								2%	5 065 244
		Итого с непредвиденными									258 327 436
		Итого с непредвиденными, оборудованием и прочими									258 327 436
		Итого в том числе									
		за 2022 год 100%								100%	258 327 436
		в текущих ценах									
		2022 год с к=1,0500514								1,0500514	271 257 086
		Итого в текущих ценах 2022г.									271 257 086

		Налог на добавленную стоимость 12%									12%	32 550 859
		ВСЕГО ПО АКТУ с НДС 12%										**303 507 936**

Заказчик: ТОО "Center Grand"

Директор _____ Дускалиев Р.Ш.

Подрядчик: ТОО "Ерен Группа"

Директор _____ Абдрахманов М.А.