Приложение №4 к приказу МИиИР РК от 02.04.2019 №178

ЗАКАЗЧИК : КГУ "Отдел образования акимата Мамлютского района Северо-Казахстанской области", БИН 970640001317

ПОДРЯДЧИК: ТОО " ПетроBuilding" БИН 020740005287 расположенный по адресу: г.петропавловск, ул Нурсултана Назарбаева,327 б-75

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ :КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ С.КЫЗЫЛАСКЕР ПО АДРЕСУ: СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, МАМЛЮТСКИЙ РАЙОН, С. КЫЗЫ.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА : КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ С.КЫЗЫЛАСКЕР ПО АДРЕСУ: СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, МАМЛЮТСКИЙ РАЙОН, С. КЫЗЫ.

Договор № 139 от 07.05.2020 г

СПРАВКА 2

о стоимости выполненных работ и затрат

ЗА СЕНТЯБРЬ МЕСЯЦ 2020 Г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		139	07.05.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно С НДС	в отчетном месяце (ЗА сентябрь)без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы ПО СМЕТЕ	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в сметном уровне цен 2020 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ С.КЫЗЫЛАСКЕР ПО АДРЕСУ: СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, МАМЛЮТСКИЙ РАЙОН	53 008 372,01	27 464 690,65	47 328 903,57	27 464 690,65					3 295 762,88	30 760 453,54

Принял:

Заказчик :Коммунальное государственное учреждение "Отдел образования акимата Мамлютского района Северо-Казахстанской области" БИН 970640001317

И.О.Руководителя _____ Шакенов О.К

МП

Сдал:

Подрядчик ТОО "ПетроBuilding", БИН 020740005287

Директор _____ **Игнатьева Т.Л.**

МП

Эксперт технического надзора ТОО "Управление капитального строительства"

Эксперт _____ **Сапунов А.К.**

договор №151 от 18.05.2020 г.

Авторский надзор ТОО "Архстрой"

Приказ 20.05.2020 года № 8/20

Директор _____ **Стихин К.В.**

Приложение 2 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178
Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций

ЗАКАЗЧИК : КГУ "Отдел образования акимата Мамлютского района Северо-Казахстанской области", БИН 970640001317

ПОДРЯДЧИК: ТОО " ПетроBuilding" БИН 020740005287 расположенный по адресу: г.петропавловск, ул Нурсултана Назарбаева,327 б-75

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ :КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ С.КЫЗЫЛАСКЕР ПО АДРЕСУ: СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, МАМЛЮТСКИЙ РАЙОН, С. КЫЗЫЛАСКЕР

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА : КАПИТАЛЬНЫИ РЕМОНТ ЗДАНИЯ СРЕДНЕИ ШКОЛЫ С.КЫЗЫЛАСКЕР ПО АДРЕСУ: СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, МАМЛЮТСКИИ РАЙОН. С. КЫЗЫЛАСКЕР

Договор № 139 от 07.05.2020 г

АКТ № 2

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА СЕНТЯБРЬ МЕСЯЦ 2020 Г

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ С.КЫЗЫЛАСКЕР

Составлен(а) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2018 ГОДА

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			СОГЛАСНО П. 3.12 ОБЩИХ ПОЛОЖЕНИЙ ПО ПРИМИНЕНИЮ СБОРНИКА ЭЛЕМЕНТНЫХ СМЕТНЫХ НОРМ РАСХОДА РЕСУРСОВ НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ К РАСЦЕНКАМ СБОРНИКА НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПРИМЕНЕНЫ КОЭФФИЦИЕНТЫ К НОРАМ ЗАТРАТ ТРУДА ОСНОВНЫХ РАБОЧИХ К=1,15, К ВРЕМЕНИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН К=1,25, К НОРМАМ ЗАТРАТ ТРУДА РАБОЧИХ, ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ К=1,25											
			РАЗБОРКА СТАРОЙ ШАТРОВОЙ КРОВЛИ НАД ОСНОВНЫМ ЗДАНИЕМ										
1	1	Е12-080101-0204 1208-0101-0204 РСНБ РК 2015	**КРОВЛИ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ**	М2 КРОВЛИ	828	221,15	1,50	183112	1242	--	130947	339183	
			НР - 72%; СП - 8%			219,65	--	181870	--		25125		
2	2	Е12-080101-0301 1208-0101-0301 РСНБ РК 2015	**ОКНА СЛУХОВЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ДВУСКАТНЫЕ. РАЗБОРКА**	ОКНО	2	2711,51	1,59	5423	3	--	3902	10071	
			НР - 72%; СП - 8%			2709,92	--	5420	--		746		
3	3	Е12-080101-0101 1208-0101-0101 РСНБ РК 2015	**КРЫШИ. РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ: ОБРЕШЕТКА ИЗ БРУСКОВ С ПРОЗОРАМИ**	М2 КРОВЛИ	828	140,27	19,90	116144	16477	--	76035	207553	
			НР - 72%; СП - 8%			120,37	7,17	99667	5938		15374		
4	4	Е12-080101-0102 1208-0101-0102 РСНБ РК 2015	**КРЫШИ. РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ: СТРОПИЛА СО СТОЙКАМИ И ПОДКОСАМИ ИЗ ДОСОК**	М2 КРОВЛИ	828	199,20	12,55	164939	10388	--	113972	301224	
			НР - 72%; СП - 8%			186,66	4,52	154551	3743		22313		
5	5	Е12-080101-0104 1208-0101-0104 РСНБ РК 2015	**КРЫШИ. РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ: МАУЭРЛАТЫ**	М2 КРОВЛИ	828	65,12	11,68	53916	9671	--	34366	95345	
			НР - 72%; СП - 8%			53,44	4,21	44245	3485		7063		

6	6	Е12-190101-0901 1219-0101-0901 РСНБ РК 2015	ПОМЕЩЕНИЯ. ОЧИСТКА ОТ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА. УБОРКА МУСОРА, СТАРОГО ЗАСЫПНОГО УТЕПЛИТЕЛЯ И ГОЛУБИНОГО ПОМЕТА С ЧЕРДАКА.	Т	279	1637,40	--	456836	--	--	328922	848618	
						1637,40	--	456836	--		62861		
			НР - 72%; СП - 8%										
7	7	Е12-080101-0201 1208-0101-0201 РСНБ РК 2015	КРОВЛИ ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ. ПАРОИЗОЛЯЦИЯ. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ	М2 КРОВЛИ	48	133,23	0,22	6395	10	--	4597	11871	
						133,01	--	6385	--		879		
			НР - 72%; СП - 8%										
8	8	Е11-070512-0110 1107-0512-0110 РСНБ РК 2015 К=0,8	ПЛИТЫ ПАРАПЕТА МАССОЙ БОЛЕЕ 0,5 Т. ДЕМОНТАЖ	ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦ	124	1833,70	1227,45	227379	152204	--	161900	420420	
						606,25	500,23	75175	62028		31142		
			НР - 118%; СП - 8%										
9	9	Е12-080101-0402 1208-0101-0402 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ ВОДОСТОЧНЫЕ. РАЗБОРКА С ЗЕМЛИ И ПОДМОСТЕЙ	М	108	89,20	--	9634	--	--	6936	17896	
						89,20	--	9634	--		1326		
			НР - 72%; СП - 8%										
					РАЗБОРКА СТАРОЙ КРОВЛИ НАД ПРИСТРОЙКОЙ								
10	14	Е12-080101-0201 1208-0101-0201 РСНБ РК 2015	КРОВЛИ ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ	М2 КРОВЛИ	5,35	133,23	0,22	713	1	--	512	1323	
						133,01	--	712	--		98		
			НР - 72%; СП - 8%										
11	15	Е12-080101-2001 1208-0101-2001 РСНБ РК 2015 К=0,8 К=1,5	СТЯЖКА ВЫРАВНИВАЮЩАЯ ЦЕМЕНТНАЯ. РАЗБОРКА. ТОЛЩИНА 30 ММ	М2	5,35	551,91	64,85	2953	347	--	1966	5312	
						487,06	23,20	2606	124		393		
			НР - 72%; СП - 8%										
12	16	Е12-080101-2203 1208-0101-2203 РСНБ РК 2015 К=2К=0,8	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ СЫПУЧИХ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ. РАЗБОРКА. ТОЛЩИНА 200ММ	М2	5,35	311,67	27,39	1667	147	--	1102	2991	
						284,29	1,75	1521	9		222		
			НР - 72%; СП - 8%										
					УСТРОЙСТВО НОВОЙ ШАТРОВОЙ КРОВЛИ								
13	28	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	СТЕНЫ И ДРУГИЕ КОНСТРУКЦИИ. АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ	МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ	1,036	364981,53	2198,91	378121	2278	310865	61268	474540	
						62719,62	870,98	64978	902		35151		
			НР - 93%; СП - 8%										
14	29	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ СВАРНЫЕ ИЗ АРМАТУРНОЙ ПРОВОЛОКИ В-1, ВР1 ДИАМЕТРОМ ОТ 3 ДО 5 ММ ГОСТ 23279-2012	Т	1,036	300063,00	--	310865	--	310865	--	335734	
						--	--	--	--		24869		
			СП - 8%										
15	30	Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2015	ФУНДАМЕНТЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ОБЪЕМОМ ДО 5 М3. УСТРОЙСТВО. ОПОРНАЯ ПОДУШКА ПОД БАЛКИ. МОНОЛИТНАЯ ПОДУШКА ПОД БАЛКУ БМ-1	М3	0,04	27997,44	765,77	1120	31	922	162	1385	
						4177,78	274,26	167	11		103		
			НР - 91%; СП - 8%										
16	31	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ СВАРНЫЕ ИЗ АРМАТУРНОЙ ПРОВОЛОКИ В-1, ВР1 ДИАМЕТРОМ ОТ 3 ДО 5 ММ ГОСТ 23279-2012	Т	0,0112	300063,00	--	3361	--	3361	--	3630	
						--	--	--	--		269		
			СП - 8%										
17	32	Е11-090301-0301 1109-0301-0301 РСНБ РК 2015	БАЛКИ ОДИНОЧНЫЕ ПОДКРАНОВЫЕ МАССОЙ ДО 1 Т. МОНТАЖ НА ОТМЕТКЕ ДО 25 М. БАЛКА БМ-1	Т КОНСТРУКЦИЙ	0,58	36798,02	17482,00	21343	10140	1465	9128	32908	
						16790,35	6017,65	9738	3490		2438		
			НР - 69%; СП - 8%										

18	33	С121-050101-0404 2105-0101-0404 РСНБ РК 2015	ПРОКАТ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ОБРЕЗНЫМИ КРОМКАМИ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ТОЛЩИНОЙ ОТ 14 ДО 50 ММ ГОСТ 14637-89	Т	0,124	273274,00	--	33886	--	33886	--	36597	
						--	--	--	--		2711		
			СП - 8%										
19	34	С121-050203-0802 2105-0203-0802 РСНБ РК 2015	БАЛКА ДВУТАВРОВАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК НОРМАЛЬНАЯ № 20Б-35Б ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА СТ РК 2585-2014	Т	0,456	296637,00	--	135266	--	135266	--	146088	
						--	--	--	--		10821		
			СП - 8%										
20	35	Е11-060601-0104 1106-0601-0104 РСНБ РК 2015	СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ БЕТОННЫЕ ВЫСОТОЙ ДО 3 М, ТОЛЩИНОЙ ДО 300 ММ. ЗАМОНОЛИЧЕВАНИЕ БАЛКИ БМ-1	М3	0,1	36270,36	2638,23	3627	264	2604	777	4756	
						7590,91	943,13	759	94		352		
			НР - 91%; СП - 8%										
21	36	Е11-090606-0113 1109-0606-0113 РСНБ РК 2015	КРОНШТЕЙНЫ И ПОДВЕСКИ СТЕН И СВОДОВ, ЗАСЛОНКИ И ОБРАМЛЕНИЯ ОКОН, АМБРАЗУРЫ, ГОРЕЛКИ И ФОРСУНКИ СЕЧЕНИЕМ В СВЕТУ ДО 0,5 М2. МОНТАЖ (МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ БАШМАК)	Т КОНСТРУКЦИЙ	0,032	55533,41	9173,68	1777	294	26	1080	3085	
						45543,80	3355,28	1457	107		229		
			НР - 69%; СП - 8%										
22	37	С121-060209-0201 2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ИЗ ОДНОГО ПРОФИЛЯ ГОСТ 23118-2012	Т	0,032	496902,00	--	15901	--	15901	--	17173	
						--	--	--	--		1272		
			СП - 8%										
23	38	С121-130201-0310 2113-0201-0310 РСНБ РК 2015	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ОЦИНКОВАННЫЕ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ М24 ГОСТ 1759.0-87	КГ	8,08	201,00	--	1624	--	1624	--	1754	
						--	--	--	--		130		
			СП - 8%										
24	39	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	СТРОПИЛА. УСТАНОВКА	М3 ДРЕВЕСИНЫ В	21,5953	84790,54	1568,20	1831077	33866	1321363	439776	2452521	
						22034,81	592,34	475848	12792		181668		
			НР - 90%; СП - 8%										
25	41	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014	Т	0,02	201367,00	--	4027	--	4027	--	4350	
						--	--	--	--		322		
			СП - 8%										
26	42	Е11-100211-0102 1110-0211-0102 РСНБ РК 2015	КАРНИЗЫ. СБОРКА	М2 РАЗВЕРНУТОЙ ПОВЕРХНОСТ	180,3	1490,67	41,27	268767	7442	12855	226291	534663	
						1378,09	16,45	248470	2965		39605		
			НР - 90%; СП - 8%										
27	45	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	КОНСТРУКЦИИ ДЕРЕВЯННЫЕ ФЕРМ, АРОК, БАЛОК, СТРОПИЛ, МАУЭРЛАТОВ. ОГНЕЗАЩИТА	М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦ	28,6593	10095,14	64,01	289320	1835	263551	22214	336456	
						835,11	26,11	23934	748		24923		
			НР - 90%; СП - 8%										
28	48	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	ОБРЕШЕТКА ПОД КРОВЛЮ, ПОКРЫТИЯ И НАСТИЛЫ ПО ФЕРМАМ. ОГНЕЗАЩИТА	М2 ОБРАБОТАННОЙ ПОВЕРХНОСТ	1967,7	350,83	2,97	690326	5843	622207	58195	808402	
						31,65	1,21	62276	2385		59882		
			НР - 90%; СП - 8%										

29	49	Е12-190101-0201 1219-0101-0201 РСНБ РК 2015	ОТВЕРСТИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 20 ММ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ТОЛЩИНОЙ 0,5 КИРПИЧА. СВЕРЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОПЕРФОРАТОРОМ	ОТВЕРСТИЕ	530	50,96	0,84	27011	445	--	19127	49829	
						50,12	--	26566	--		3691		
			НР - 72%; СП - 8%										
30	50	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ. УСТАНОВКА В ГОТОВЫЕ ГНЕЗДА С ЗАДЕЛКОЙ ДЛИНОЙ ДО 1 М	Т	0,204	513215,81	2491,94	104696	508	38626	59846	177705	
						321382,45	991,78	65562	202		13163		
			НР - 91%; СП - 8%										
31	51	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ. УСТАНОВКА В ГОТОВЫЕ ГНЕЗДА С ЗАДЕЛКОЙ ДЛИНОЙ ДО 1 М (ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ЕРШАМ)	Т	0,091	324009,81	2491,94	29485	227	12	26696	60675	
						321382,45	991,78	29246	90		4494		
			НР - 91%; СП - 8%										
32	52	С121-130814-0401 2113-0814-0401 РСНБ РК 2015	ЕРШИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	КГ	91	202,00	--	18382	--	18382	--	19853	
						--	--	--	--		1471		
			СП - 8%										
33	53	Е11-100106-0101 1110-0106-0101 РСНБ РК 2015	ОКНА СЛУХОВЫЕ. УСТРОЙСТВО	СЛУХОВОЕ ОКНО	4	9206,66	935,76	36827	3743	7549	24293	66009	
						6383,70	364,38	25535	1458		4890		
			НР - 90%; СП - 8%										
34	54	С121-090101-9901 2109-0101-9901 РСНБ РК 2015	БЛОКИ ОКОННЫЕ ОДНО, - ДВУСТВОРНЫЕ ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СТ РК 950-92 (БЕЗ ОСТЕКЛЕНИЯ, С ЖАЛУЗИЙНОЙ РЕШЕТКОЙ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ)	М2	3,6	9792,00	--	35251	--	35251	--	38071	
						--	--	--	--		2820		
			СП - 8%										
35	55	С121-070201-0201 2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 2 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,848	51106,00	--	43338	--	43338	--	46805	
						--	--	--	--		3467		
			СП - 8%										
36	56	С121-070203-0203 2107-0203-0203 РСНБ РК 2015	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, 2 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	1,12	48854,00	--	54716	--	54716	--	59094	
						--	--	--	--		4377		
			СП - 8%										
37	57	С121-070203-0201 2107-0203-0201 РСНБ РК 2015	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 16 ММ, 2 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,1	48854,00	--	4885	--	4885	--	5276	
						--	--	--	--		391		
			СП - 8%										
38	58	С121-070201-0202 2107-0201-0202 РСНБ РК 2015	БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 100 ММ ДО 125 ММ, 2 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,184	50785,00	--	9344	--	9344	--	10092	
						--	--	--	--		748		
			СП - 8%										
39	59	С121-050104-0302 2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ УГЛЕРОДИСТАЯ ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,5 ДО 0,75 ММ ГОСТ 14918-80	Т	0,0172	295098,00	--	5076	--	5076	--	5482	
						--	--	--	--		406		
			СП - 8%										
40	63	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	КОНСТРУКЦИИ ДЕРЕВЯННЫЕ ФЕРМ, АРОК, БАЛОК, СТРОПИЛ, МАУЭРЛАТОВ. ОГНЕЗАЩИТА	М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦ	2,4	10095,14	64,01	24228	154	22070	1860	28176	

			НР - 90%; СП - 8%			835,11	26,11	2004	63		2087		
41	66	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 3	ПОКРЫТИЯ КРОВЕЛЬНЫЕ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ОЦИНКОВАННОГО ЛИСТА. УСТРОЙСТВО	М2 КРОВЛИ	983,85	749,71	23,44	737602	23064	83422	587982	1431631	
						641,48	8,13	631116	7995		106047		
			НР - 92%; СП - 8%										
42	72	Е11-120101-1201 1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	КРОВЛИ. ОГРАЖДЕНИЕ ПЕРИЛАМИ	М ОГРАЖДЕНИЯ	180,3	96,23	23,59	17351	4253	1268	12137	31847	
						65,61	7,56	11830	1363		2359		
			НР - 92%; СП - 8%										
43	73	С121-130814-1901 2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	СВАРНАЯ РЕШЕТКА ОГРАЖДЕНИЯ	Т	1,094	513049,00	--	561276	--	561276	--	606178	
						--	--	--	--		44902		
			СП - 8%										
44	77	Е11-120101-0902 1112-0101-0902 РСНБ РК 2015	ЖЕЛОБА ПОДВЕСНЫЕ. УСТРОЙСТВО	М ЖЕЛОБОВ	180	1820,15	11,43	327627	2057	273031	49056	406818	
						291,89	4,35	52539	782		30135		
			НР - 92%; СП - 8%										
45	78	Е12-080101-1901	ТРУБЫ ВОДОСТОЧНЫЕ. НАВЕСКА С ПОДМОСТЕЙ	М ТРУБ	170	1339,50	0,37	227716	62	162665	46792	296468	
						382,29	--	64989	--		21961		
			НР - 72%; СП - 8%										
						УСТРОЙСТВО НОВОЙ РУЛОННОЙ КРОВЛИ							
46	98	Е11-120101-0902 1112-0101-0902 РСНБ РК 2015	ЖЕЛОБА ПОДВЕСНЫЕ. УСТРОЙСТВО	М ЖЕЛОБОВ	67	1820,15	11,43	121950	765	101629	18260	151427	
						291,89	4,35	19556	291		11217		
			НР - 92%; СП - 8%										
47	99	Е12-080101-1901 1208-0101-1901 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ ВОДОСТОЧНЫЕ. НАВЕСКА С ПОДМОСТЕЙ	М ТРУБ	24	1339,50	0,37	32148	9	22964	6606	41854	
						382,29	--	9175	--		3100		
			НР - 72%; СП - 8%										
			ПО ПРОКОЛУ ЗАМЕНЫ №1										
48	1	Е11-080201-0103 1108-0201-0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9 ТЧ 08 ТАБЛ.1 П.3.1	КЛАДКА ПАРАПЕТ. КЛАДКА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М. ИЗ КИРПИЧА РАЗМЕРОМ 250Х120Х88 ММ, ПРИМЕНЕНЫ КОЭФФИЦИЕНТЫ К РАСХОДУ КИРПИЧА - 0,77, РАСТВОРА - 0,9	М3 КЛАДКИ	57,9	28281,42	2163,00	1637494	125238	1211476	321700	2115929	
						5194,83	779,50	300780	45133		156735		
			НР - 93%; СП - 8%										
49	2	Е11-100114-0505 1110-0114-0505 РСНБ РК 2015	НАСТИЛ РАБОЧИЙ ТОЛЩИНОЙ 30 ММ СПЛОШНОЙ. УСТРОЙСТВО ПО ФЕРМАМ	М2 ПОКРЫТИЯ	199,35	873,09	66,92	174050	13341	98704	60409	253216	
						311,03	25,66	62005	5116		18757		
			НР - 90%; СП - 8%										
50	3	Е11-100114-0506 1110-0114-0506 РСНБ РК 2015	НАСТИЛ РАБОЧИЙ ТОЛЩИНОЙ 30 ММ РАЗРЕЖЕННЫЙ. УСТРОЙСТВО ПО ФЕРМАМ	М2 ПОКРЫТИЯ	853	753,91	66,92	643083	57085	364439	219105	931162	
						259,74	25,66	221559	21890		68975		
			НР - 90%; СП - 8%										
51	4	С121-070203-0204 2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 32 ММ ДО 40 ММ, 2 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	1,2	-68546,00	--	-82255	--	-82255	--	-88836	
						--	--	--	--		-6580		
			СП - 8%										
52	5	С121-100104-0719 2110-0104-0719 РСНБ РК 2015	ПРОФИЛИРОВАННЫЙ НАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ 44 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,7 ММ, ТОЛЩИНОЙ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ОТ 22 МКМ ДО 30 МКМ СТ РК EN 508-1-2012	М2	159,7925	-3371,50	--	-538741	--	-538741	--	-581840	
						--	--	--	--		-43099		
			СП - 8%										

53	6	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	ПОКРЫТИЯ МЕЛКИЕ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И ТОМУ ПОДОБНОЕ) ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ	183,6	2715,58	12,97	498581	2382	308826	173203	725526	
			НР - 92%; СП - 8%			1020,55	4,85	187373	891		53743		
54	7	С121-100104-0112	ПРОФИЛИРОВАННЫЙ НАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ	М2	30,36	-2676,00	--	-81243	--	-81243	--	-87743	
			СП - 8%			--	--	--	--		-6499		
55	8	Е11-120101-2003 1112-0101-2003 РСНБ РК 2015	ПЛАНКИ КРОВЕЛЬ КОНЬКОВЫЕ ИЗ ЛИСТОВОГО ЛИСТА. УСТРОЙСТВО	М ПЛАНКИ	94,9	1154,54	12,97	109566	1231	78780	27454	147981	
			НР - 92%; СП - 8%			311,43	3,02	29555	287		10962		
56	9	С121-100102-0111 2110-0102-0111 РСНБ РК 2015	ПЛАНКА КОНЬКА ПЛОСКОГО ДЛЯ КРОВЛИ, ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ ГОСТ 14918-80	М	94,9	1152,00	--	109325	--	109325	--	118071	
			СП - 8%			--	--	--	--		8746		
			ОТДЕЛКА СПОРТЗАЛА										
			ПОЛЫ										
57	36	Е12-070101-0201 1207-0101-0201 РСНБ РК 2015	ПОЛЫ ДОЩАТЫЕ. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ	М2	166,43	272,82	16,12	45405	2682	--	31702	83276	
			НР - 72%; СП - 8%			256,70	7,85	42723	1307		6169		
58	37	Е12-070101-0102 1207-0101-0102 РСНБ РК 2015	ПОЛЫ. РАЗБОРКА ОСНОВАНИЙ ПОКРЫТИЯ: ЛАГ ИЗ ДОСОК И БРУСКОВ	М2	166,43	58,60	--	9753	--	--	7022	18116	
			НР - 72%; СП - 8%			58,60	--	9753	--		1342		
59	38	Е12-070101-0101 1207-0101-0101 РСНБ РК 2015	ПОЛЫ. РАЗБОРКА ОСНОВАНИЙ ПОКРЫТИЯ: КИРПИЧНЫХ СТОЛБИКОВ ПОД ЛАГИ	М2	166,43	108,95	--	18132	--	--	13055	33682	
			НР - 72%; СП - 8%			108,95	--	18132	--		2495		
60	39	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	ОСНОВАНИЕ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ЩЕБЕНОЧНОЕ. УСТРОЙСТВО	М3 ОСНОВАНИЯ	0,5317439	5878,75	1816,40	3126	966	1724	780	4218	
			НР - 93%; СП - 8%			819,15	757,73	436	403		312		
61	40	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	ФУНДАМЕНТЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ БЕТОННЫЕ ПОД СТОЛБИКИ. УСТРОЙСТВО	М3	2,1269588	33735,87	1569,48	71755	3338	58569	10048	88347	
			НР - 91%; СП - 8%			4630,28	561,26	9848	1194		6544		
62	41	Е11-110101-1201 1111-0101-1201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 7	ЛАГИ. УКЛАДКА ПО КИРПИЧНЫМ СТОЛБИКАМ	М2 ПОЛА	166,43	1448,22	22,28	241028	3707	159211	74746	341036	
			НР - 94%; СП - 8%			469,33	8,46	78110	1407		25262		
63	42	Е11-110101-3303 1111-0101-3303 РСНБ РК 2015	ПОКРЫТИЯ ИЗ БРУСКОВ. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ	166,43	795,29	69,37	132360	11545	12125	107048	258560	
			НР - 94%; СП - 8%			653,07	31,19	108690	5190		19153		
64	45	С122-060204-0302 2206-0204-0302 РСНБ РК 2015	ДОСКИ ДЛЯ ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ СО ШПУНТОМ И ГРЕБНЕМ ИЗ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ ДРЕВЕСИНЫ, ТИП 2, ТОЛЩИНА 32 ММ, ШИРИНА ОТ 68 ДО 98 ММ ГОСТ 8242-88	М3	5,32576	-112754,00	--	-600501	--	-600501	--	-648541	
			СП - 8%			--	--	--	--		-48040		
65	46	Е11-110101-3901 1111-0101-3901 РСНБ РК 2015	ПЛИНТУСА ДЕРЕВЯННЫЕ. УСТРОЙСТВО	М ПЛИНТУСОВ	53,09	372,58	2,47	19780	131	15385	4063	25750	
			НР - 94%; СП - 8%			80,32	1,09	4264	58		1907		

66	48	Е11-080701-0201 1108-0701-0201 РСНБ РК 2015	ЛЕСА ВНУТРЕННИЕ ИНВЕНТАРНЫЕ ТРУБЧАТЫЕ. УСТАНОВКА И РАЗБОРКА. ВЫСОТА ПОМЕЩЕНИЙ ДО 6 М	М2 ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПРОЕКЦИИ	159,03	1057,46	5,55	168168	882	47760	111523	302066	
						751,60	2,45	119526	390		22375		
			НР - 93%; СП - 8%										
67	49	Е12-120104-0501 1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	СТЕНЫ И ПОТОЛОК ПРОСТЫЕ. ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ОТ КРАСКИ ИЗВЕСТКОВОЙ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	М2	489,57	135,99	--	66578	--	--	47936	123675	
						135,99	--	66578	--		9161		
			НР - 72%; СП - 8%										
68	50	Е12-110101-0110 1211-0101-0110 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	ШТУКАТУРКА ПОТОЛКОВ ВНУТРИ ЗДАНИЯ. ВЫРАВНИВАНИЕ СПЛОШНОЕ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) СУХОЙ РАСТВОРНОЙ СМЕСЬЮ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ОКРАСКИ ИЛИ ОКЛЕЙКИ ОБОЯМИ	М2	251,88	2218,29	25,05	558742	6310	286553	194976	814015	
						1055,58	19,54	265879	4921		60297		
			НР - 72%; СП - 8%										
69	51	Е12-110101-0109 1211-0101-0109 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	ШТУКАТУРКА СТЕН ВНУТРИ ЗДАНИЯ. ВЫРАВНИВАНИЕ СПЛОШНОЕ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) СУХОЙ РАСТВОРНОЙ СМЕСЬЮ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ОКРАСКИ ИЛИ ОКЛЕЙКИ ОБОЯМИ	М2	330,54	1820,56	22,70	601768	7504	323004	199435	865300	
						820,66	17,35	271260	5734		64096		
			НР - 72%; СП - 8%										
70	52	Е11-150403-0310 1115-0403-0310 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 12	СТЕНЫ. ОКРАСКА УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ	ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	132,216	565,32	1,47	74745	194	27275	37891	121647	
						357,57	0,66	47276	87		9011		
			НР - 80%; СП - 8%										
71	53	Е11-150405-0105 1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	СТЕНЫ, ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПОД ОКРАСКУ. ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ	М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	198,324	389,34	3,32	77215	658	24663	41750	128483	
						261,67	1,48	51894	293		9517		
			НР - 80%; СП - 8%										
72	54	Е11-150405-0106 1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	ПОТОЛКИ, ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПОД ОКРАСКУ. ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ	М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	251,88	433,89	3,32	109289	835	34272	59644	182447	
						294,52	1,48	74182	372		13515		
			НР - 80%; СП - 8%										
73	55	Е11-460401-1103 1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	ЗАПОЛНЕНИЕ ДВЕРНЫХ И ВОРОТНЫХ ПРОЕМОВ ДЕРЕВЯННОЕ. РАЗБОРКА	М2	16,33	895,21	145,05	14619	2369	--	11259	27949	
						750,16	70,67	12250	1154		2070		
			НР - 84%; СП - 8%										
74	56	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	ПРОЕМЫ ДВЕРНЫЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО 3 М2 ВО ВНУТРЕННИХ СТЕНАХ И ПЕРЕГОРОДКАХ. УСТАНОВКА БЛОКОВ НА РАСПОРНЫХ ДЮБЕЛЯХ	М2	1,89	1622,98	86,14	3067	163	892	1870	5333	
						1064,39	35,23	2012	67		395		
			НР - 90%; СП - 8%										
75	57	С121-090102-0103 2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ВНУТРЕННИЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ ДГ 21-9П СТ РК 943-92	М2	1,89	4089,00	--	7728	--	7728	--	8346	
						--	--	--	--		618		
			СП - 8%										
76	58	Е11-090403-0403 1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ СТАЛЬНЫЕ ДВУПОЛЬНЫЕ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 2 М2. УСТАНОВКА В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ	М2	5,04	2477,03	55,68	12484	281	1908	7179	21237	

			НР - 69%; СП - 8%			2042,57	21,85	10295	110		1573		
77	59	С121-090402-0402 2109-0402-0402 РСНБ РК 2015	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ СТАЛЬНЫЕ НАРУЖНЫЕ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ ДВУПОЛЬНЫЕ, С ЗАМКНУТОЙ КОРОБКОЙ	М2	5,04	76883,00	--	387490	--	387490	--	418490	
						--	--	--	--		30999		
			СП - 8%										
78	60	Е11-100501-0202 1110-0501-0202 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	ПРОЕМЫ ДВЕРНЫЕ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 3 М2 В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ КАМЕННЫХ СТЕНАХ. УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ	М2	8,24	2417,17	196,78	19917	1621	11610	6673	28718	
						811,42	88,40	6686	728		2127		
			НР - 90%; СП - 8%										
79	63	Е11-100111-0401 1110-0111-0401 РСНБ РК 2015	НАЛИЧНИКИ. УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ	М КОРОБОК	33,3	474,15	1,23	15789	41	13238	2275	19509	
						75,36	0,55	2510	18		1445		
			НР - 90%; СП - 8%										
80	64	Е12-130103-0401 1213-0103-0401 РСНБ РК 2015	ОБЛИЦОВКА СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК. РАЗБОРКА	М2 ОБЛИЦОВКИ	22,05	72,99	4,93	1609	109	--	1115	2942	
						68,06	2,18	1501	48		218		
			НР - 72%; СП - 8%										
81	65	Е11-100404-0101 1110-0404-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	СТЕНЫ. ГЛУХИЕ. ОБШИВКА ПО ОДИНАРНОМУ МЕТАЛЛИЧЕСКОМУ КАРКАСУ ИЗ ПП-ПРОФИЛЯ ОДНИМ СЛОЕМ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ	М2 СТЕН (ЗА ВЫЧЕТОМ ПРОЕМОВ)	49,06	1947,84	15,88	95561	779	50106	40457	146900	
						910,65	5,63	44676	276		10881		
			НР - 90%; СП - 8%										
82	66	Е11-100103-0203 1110-0103-0203 РСНБ РК 2015	ПЕРЕГОРОДКИ ЧИСТЫЕ КАРКАСНЫЕ. УСТРОЙСТВО С ОБШИВКОЙ ФАНЕРОЙ С ДВУХ СТОРОН	М2 ПЕРЕГОРОДОК (ЗА ВЫЧЕТОМ	3,36	2811,97	7,21	9448	24	4468	4470	15032	
						1475,12	3,14	4956	11		1113		
			НР - 90%; СП - 8%										
83	67	Е11-100403-0101 1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 3	ПОТОЛКИ ПОДВЕСНЫЕ НА ОДНОУРОВНЕВОМ МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ С ОДНОСЛОЙНОЙ ОБШИВКОЙ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ. УСТРОЙСТВО НА ПРЯМЫХ ПОДВЕСАХ	М2 ПОТОЛКА	4,32	2301,58	15,77	9943	68	4915	4486	15583	
						1148,20	5,63	4960	24		1154		
			НР - 90%; СП - 8%										
84	68	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	ПОТОЛКИ. ОТДЕЛКА ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ. СУХИМИ СМЕСЯМИ НА ГИПСОВОЙ ОСНОВЕ	М2 ОТДЕЛЫВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТ	4,32	806,73	5,12	3485	22	1271	1759	5664	
						507,45	1,56	2192	7		420		
			НР - 80%; СП - 8%										
85	69	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	СТЕНЫ. ОТДЕЛКА ВНУТРЕННИХ ОШТУКАТУРЕННЫХ (РАСТВОРАМИ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ) ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОД ОКРАСКУ. СУХИМИ СМЕСЯМИ НА ГИПСОВОЙ ОСНОВЕ	М2 ОТДЕЛЫВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	15,46	1116,32	8,00	17258	124	7148	8019	27300	
						645,94	2,46	9986	38		2022		
			НР - 80%; СП - 8%										
86	70	Е11-150405-0105 1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	СТЕНЫ, ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПОД ОКРАСКУ. ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ	М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	15,46	389,34	3,32	6019	51	1923	3255	10016	
						261,67	1,48	4045	23		742		
			НР - 80%; СП - 8%										
87	71	Е11-150405-0106 1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	ПОТОЛКИ, ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПОД ОКРАСКУ. ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ	М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	4,32	433,89	3,32	1874	14	588	1023	3129	

			НР - 80%; СП - 8%			294,52	1,48	1272	6		232		
88	72	Е12-170101-0703 1217-0101-0703 РСНБ РК 2015	СВЕТИЛЬНИКИ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ. ДЕМОНТАЖ	ШТ.	20	48,85	0,56	977	11	--	699	1810	
			НР - 72%; СП - 8%			48,28	0,27	966	5		134		
89	73	Ц13-080305-0306 1308-0305-0306 РСНБ РК 2015	СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ ИЛИ НАСТЕННЫЙ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ, ОДНОЛАМПОВЫЙ. МОНТАЖ С КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТАМИ ИЛИ БОЛТАМИ	ШТ.	20	1933,49	826,95	38670	16539	2587	21689	65187	
			НР - 72%; СП - 8%			977,21	528,94	19544	10579		4829		
90	74	Ц13-080305-0307 1308-0305-0307 РСНБ РК 2015	СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ ИЛИ НАСТЕННЫЙ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ, ДВУХЛАМПОВЫЙ. МОНТАЖ С КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТАМИ ИЛИ БОЛТАМИ	ШТ.	3	1894,20	835,82	5683	2507	389	3164	9555	
			НР - 72%; СП - 8%			929,06	535,98	2787	1608		708		
91	75	Ц13-080305-0603 1308-0305-0603 РСНБ РК 2015	ПРОЖЕКТОР С ЛАМПОЙ . УСТАНОВКА ОТДЕЛЬНО НА СТАЛЬНОЙ КОНСТРУКЦИИ НА КРЫШЕ ЗДАНИЯ	ШТ.	1	7697,68	2659,12	7698	2659	1130	4073	12713	
			НР - 72%; СП - 8%			3908,85	1748,56	3909	1749		942		
92	76	СЦЕНА СТЦЕНА ФИРМЫ	СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ПОДСВЕТКИ ЗДАНИЯ	ШТ	1	38002,78	--	38003	--	38003	--	41043	
			СП - 8%			--	--	--	--		3040		
93	77	С123-070101-0303 2307-0101-0303 РСНБ РК 2015	СВЕТИЛЬНИКИ ПОТОЛОЧНЫЕ, ТИП НПП1101-100 IP54 ГОСТ 17677-82	ШТ.	3	2451,00	--	7353	--	7353	--	7941	
			СП - 8%			--	--	--	--		588		
94	79	Ц13-080206-0101 1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ ДО 40 ММ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	М	92	225,22	2,67	20720	246	1947	13347	36793	
			НР - 72%; СП - 8%			201,39	0,11	18527	10		2725		
95	80	С123-061710-0103 2306-1710-0103 РСНБ РК 2015	КАНАЛ КАБЕЛЬНЫЙ РАЗМЕРАМИ 16 ММ Х 16 ММ	М	92	45,00	--	4140	--	4140	--	4471	
			СП - 8%			--	--	--	--		331		
96	81	Ц13-080206-0901 1308-0206-0901 РСНБ РК 2015	ПРОВОД СЕЧЕНИЕМ ДО 6 ММ2. ПРОКЛАДКА В КОРОБАХ	М	92	46,61	1,00	4288	92	841	2437	7264	
			НР - 72%; СП - 8%			36,47	0,33	3355	30		538		
97	82	Ц13-080206-1201 1308-0206-1201 РСНБ РК 2015	КАБЕЛЬ ДВУХ-ЧЕТЫРЕХЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 10 ММ2. ПРОКЛАДКА ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ В ПОМЕЩЕНИЯХ С НОРМАЛЬНОЙ СРЕДОЙ	М КАБЕЛЯ	20	323,80	155,91	6476	3118	610	2700	9910	
			НР - 72%; СП - 8%			137,41	50,09	2748	1002		734		
98	83	С123-060144-0402 2306-0144-0402 РСНБ РК 2015	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ ВВГНГ 2Х2,5 (ОК)-1 ГОСТ 16442-80	КМ	0,11424	175239,00	--	20019	--	20019	--	21621	
			СП - 8%			--	--	--	--		1602		
99	84	Е11-460201-0601 1146-0201-0601 РСНБ РК 2015	СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ. КЛАДКА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ЗАДЕЛКА ПРОЕМОВ. ОБЪЕМ КЛАДКИ В ОДНОМ МЕСТЕ ДО 5 М3	М3	3,48	34677,38	17,92	120677	62	77950	35838	169037	
			НР - 84%; СП - 8%			12259,94	--	42665	--		12521		

100	85	Е11-460401-1101 1146-0401-1101 РСНБ РК 2015	ЗАПОЛНЕНИЕ ОКОННЫХ ПРОЕМОВ ДЕРЕВЯННОЕ С ПОДОКОННЫМИ ДОСКАМИ. РАЗБОРКА	М2	17,78	1506,21	145,05	26780	2579	--	21385	52018	
						1361,16	70,67	24201	1256		3853		
			НР - 84%; СП - 8%										
101	86	Е11-100501-0107 1110-0501-0107 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	ПРОЕМЫ ОКОННЫЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2 М2. УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ПОВОРОТНЫХ (ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ) ТРЕХСТВОРЧАТЫХ (В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИ НАЛИЧИИ СТВОРОК ГЛУХОГО ОСТЕКЛЕНИЯ)	М2	5,434	3866,73	195,34	21012	1061	11272	8228	31580	
						1597,19	85,32	8679	464		2339		
			НР - 90%; СП - 8%										
102	87	Е11-100501-0106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	ПРОЕМЫ ОКОННЫЕ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 2 М2. УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ПОВОРОТНЫХ (ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ) ДВУХСТВОРЧАТЫХ	М2	3,92	2528,49	189,66	9912	743	5676	3441	14421	
						891,09	84,29	3493	330		1068		
			НР - 90%; СП - 8%										
103	90	С121-090201-0403 2109-0201-0403 РСНБ РК 2015	БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ ДВУХСТВОРЧАТЫЕ ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ СО СТЕКЛОПАКЕТОМ ДВУХКАМЕРНЫМ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ ФУРНИТУРОЙ: ДВУХЭЛЕМЕНТНЫЕ - ИМПОСТ И ПОВОРОТНО-ОТКИДНАЯ СТВОРКА ГОСТ 30674-99	М2	9,8	1040,07	5,56	10193	54	7959	1984	13151	
						222,48	2,50	2180	25		974		
			СП - 8%										
104	88	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 8	ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПВХ. УСТАНОВКА В СТЕНАХ КАМЕННЫХ ТОЛЩИНОЙ ДО 0,51 М	М	12,96	-20980,00	--	-271901	--	-271901	--	-293653	
						--	--	--	--		-21752		
			НР - 90%; СП - 8%										
105	91	С121-090205-0106 2109-0205-0106 РСНБ РК 2015	ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ НЕ ЛАМИНИРОВАННЫЕ ШИРИНОЙ 400 ММ ГОСТ 23166-99	М	2,6	1883,00	--	4896	--	4896	--	5287	
						--	--	--	--		392		
			СП - 8%										
106	92	С121-090205-0108 2109-0205-0108 РСНБ РК 2015	ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ НЕ ЛАМИНИРОВАННЫЕ ШИРИНОЙ 500 ММ ГОСТ 23166-99	М	7,2	2231,00	--	16063	--	16063	--	17348	
						--	--	--	--		1285		
			СП - 8%										
107	93	Е11-340108-0401 1134-0108-0401 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2	КАРКАСЫ СТЕН. ЗАПОЛНЕНИЕ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ. ТОЛЩИНА ЗАПОЛНЕНИЯ 50 ММ	М2 ПОВЕРХНОСТИ	17,11	404,72	6,78	6925	116	--	5214	13109	
						397,94	3,00	6809	51		971		
			НР - 76%; СП - 8%										
108	94	С121-110401-0102 2111-0401-0102 РСНБ РК 2015	ПЛИТЫ ИЗ ВСПЕНЕННОГО ПОЛИСТИРОЛА С ДОБАВКОЙ АНТИПИРЕНА ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014	М3	0,881165	13849,00	--	12203	--	12203	--	13180	
						--	--	--	--		976		
			СП - 8%										
109	95	Е11-340108-0703 1134-0108-0703 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 ПРИМ	ОБЛИЦОВКА ОТКОСОВ ПРОФИЛЕМ ИЗ ПВХ (ОБЛИЦОВКА ОТКОСОВ И ПОДОКОННИКА)	М2 ПОВЕРХНОСТИ	17,11	3835,34	10,22	65623	175	50238	11599	83399	
						888,97	3,00	15210	51		6178		
			НР - 76%; СП - 8%										
110	96	С121-130816-3505 2113-0816-3505 РСНБ РК 2015 ПРИМ.	ПЛАСТИКИ БУМАЖНОСЛОИСТЫЕ С ОДНОЙ ДЕКОРАТИВНОЙ СТОРОНОЙ, ТОЛЩИНА 2 ММ (ПЛАСТИКОВАЯ ПАНЕЛЬ 10ММ)	1000 М2	0,0174522	2842972,00	--	49616	--	49616	--	53585	
						--	--	--	--		3969		
			СП - 8%										

111	97	Е11-100111-0401 1110-0111-0401 РСНБ РК 2015	НАЛИЧНИКИ. УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ	М КОРОБОК	35,58	78,79	1,23	2804	44	79	2431	5653	
			НР - 90%; СП - 8%			75,36	0,55	2681	19		419		
112	98	С121-090205-0301 2109-0205-0301 РСНБ РК 2015	ОТЛИВЫ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ШИРИНОЙ 90 ММ ГОСТ 23166-99 (НАЛИЧНИКИ)	М	39,8496	259,00	--	10321	--	10321	--	11147	
			СП - 8%			--	--	--	--		826		
113	99	Е11-150203-0505 1115-0203-0505 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	ОТКОСЫ ПЛОСКИЕ ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ. СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНОЕ ОШТУКАТУРИВАНИЕ) ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ	М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	3,558	1347,92	46,08	4796	164	2630	1711	7027	
			НР - 80%; СП - 8%			562,74	38,20	2002	136		521		
114	100	Е11-150402-0402 1115-0402-0402 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	ФАСАДЫ. ОКРАСКА С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ, КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКАЯ	М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТ	3,558	826,98	3,43	2942	12	2548	310	3512	
			НР - 80%; СП - 8%			107,30	1,50	382	5		260		
115	101	Е12-080101-1804 1208-0101-1804 РСНБ РК 2015	ПОКРЫТИЯ МЕЛКИЕ И ОБДЕЛКИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ. УСТРОЙСТВО ПОЯСКОВ, САНДРИКОВ, ПОДОКОННЫХ ОТЛИВОВ	М	9,8	871,14	1,86	8537	18	6182	1689	11044	
			НР - 72%; СП - 8%			238,48	0,88	2337	9		818		
116	102	Е11-150108-1802 1115-0108-1802 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	ФАСАД ЗДАНИЯ ИЗ ПАНЕЛЕЙ. УСТРОЙСТВО НЕСУЩЕГО КАРКАСА С ШАГОМ 600 ММ ИЗ П-ОБРАЗНОГО ПРОФИЛЯ	М2	46,35	2417,99	19,60	112074	909	48077	50587	175674	
			НР - 80%; СП - 8%			1361,11	3,16	63088	146		13013		
117	103	Е11-150108-1808 1115-0108-1808 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 3	ФАСАД ЗДАНИЯ ИЗ ПАНЕЛЕЙ. ОБЛИЦОВКА ФАСАДНЫМИ ПАНЕЛЯМИ	М2	46,35	734,95	2,92	34065	135	16307	14138	52059	
			НР - 80%; СП - 8%			380,23	1,05	17623	49		3856		
118	104	2900-0000-00000 ТОО "AISUPRO COMPANI"	САЙДИНГ МП СК-14Х226 С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ NORMAN MP K 1,1	М2	50,985	2800,00	--	142758	--	142758	--	154179	
			СП - 8%			--	--	--	--		11421		
119	105	С121-100105-0308 2110-0105-0308 РСНБ РК 2015	ЛИСТ СТАЛЬНОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ ПЛОСКИЙ ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,5 ММ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ГОСТ Р 52146-2003/ ПЛАНКИ УГЛОВЫЕ/	М2	6,1502	2282,00	--	14035	--	14035	--	15158	
			СП - 8%			--	--	--	--		1123		
120	106	Е12-130103-0402 1213-0103-0402 РСНБ РК 2015	ОБЛИЦОВКА ПОТОЛКОВ. РАЗБОРКА	М2 ОБЛИЦОВКИ	15,78	94,12	4,93	1485	78	--	1038	2725	
			НР - 72%; СП - 8%			89,19	2,18	1407	34		202		
121	107	Е12-130103-0401 1213-0103-0401 РСНБ РК 2015	ОБЛИЦОВКА ФРОНТОНА. РАЗБОРКА	М2 ОБЛИЦОВКИ	6,43	72,99	4,93	469	32	--	325	858	
			НР - 72%; СП - 8%			68,06	2,18	438	14		64		
122	108	Е11-340108-0705 1134-0108-0705 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2	КАРКАСЫ ФРОНТОНА. ОБЛИЦОВКА ПРОФИЛИРОВАННЫМ ЛИСТОМ	М2 ПОВЕРХНОСТИ	6,43	1160,14	32,69	7460	210	671	5054	13515	
			НР - 76%; СП - 8%			1023,11	11,18	6579	72		1001		

123	109	Е11-340108-0715 1134-0108-0715 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2	КАРКАСЫ ПОТОЛКОВ. ОБЛИЦОВКА ПРОФИЛИРОВАННЫМ ЛИСТОМ	М2 ПОВЕРХНОСТИ	15,78	1337,23	33,31	21101	526	1646	14524	38475	
			НР - 76%; СП - 8%			1199,59	11,46	18929	181		2850		
124	110	С121-050109-0210 2105-0109-0210 РСНБ РК 2015	ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ЛИСТ ОЦИНКОВАННЫЙ ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ 10 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,5 ММ, ТОЛЩИНОЙ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ОТ 22 МКМ ДО 30 МКМ СТ РК EN 508-1-2012	М2	25,5415	2676,00	--	68349	--	68349	--	73817	
			СП - 8%			--	--	--	--		5468		
125	111	Е12-070101-0207 1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	ПОЛЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ	М2	47,31	664,90	26,99	31456	1277	--	22177	57924	
			НР - 72%; СП - 8%			637,91	13,15	30180	622		4291		
126	112	Е12-070101-0208 1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	ПОЛЫ ЦЕМЕНТНЫЕ. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ	М2	47,31	1516,70	501,44	71755	23723	--	42278	123156	
			НР - 72%; СП - 8%			1015,26	225,91	48032	10688		9123		
127	113	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО/ ОБЩАЯ 30 ММ/	М2 СТЯЖКИ	47,31	750,47	31,34	35505	1483	18643	15101	54654	
			НР - 94%; СП - 8%			325,06	14,49	15379	686		4048		
128	114	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМЕ 1111-0101-1101	М2 СТЯЖКИ	47,31	215,16	10,65	10179	504	9295	571	11610	
			НР - 94%; СП - 8%			8,04	4,79	380	227		860		
129	115	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЛИТ КЕРАМОГРАНИТНЫХ НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ	47,31	4815,10	144,28	227802	6826	173710	47153	296952	
			НР - 94%; СП - 8%			999,07	61,23	47266	2897		21996		
130	116	Е12-080101-0202 1208-0101-0202 РСНБ РК 2015	КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ	М2 КРОВЛИ	20,64	80,21	0,07	1656	1	--	1191	3074	
			НР - 72%; СП - 8%			80,14	--	1654	--		228		
131	117	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 3	ПОКРЫТИЯ КРОВЕЛЬНЫЕ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ОЦИНКОВАННОГО ЛИСТА. УСТРОЙСТВО	М2 КРОВЛИ	20,64	749,71	23,44	15474	484	1750	12335	30034	
			НР - 92%; СП - 8%			641,48	8,13	13240	168		2225		
132	118	С121-050109-0210 2105-0109-0210 РСНБ РК 2015	ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ЛИСТ ОЦИНКОВАННЫЙ ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ 10 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,5 ММ, ТОЛЩИНОЙ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ОТ 22 МКМ ДО 30 МКМ СТ РК EN 508-1-2012	М2	23,736	2676,00	--	63518	--	63518	--	68599	
			СП - 8%			--	--	--	--		5081		
			ПО ПРОТОКОЛУ ЗАМЕНЫ №2										
133	1	Е11-120101-0902 1112-0101-0902 РСНБ РК 2015	ЖЕЛОБА ПОДВЕСНЫЕ. УСТРОЙСТВО	М ЖЕЛОБОВ	0,3	1820,15	11,43	546	3	455	82	678	
			НР - 92%; СП - 8%			291,89	4,35	88	1		50		
134	2	Е11-120101-0506 1112-0101-0506 РСНБ РК 2015	РАЗЖЕЛОБКИ (ЕНДОВЫ) КРОВЕЛЬ НИЖНИЕ И ВЕРХНИЕ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ОЦИНКОВАННОГО ЛИСТА. УСТАНОВКА	М ЕНДОВЫ	10,88	962,37	21,64	10471	235	5361	4535	16207	
			НР - 92%; СП - 8%			448,08	5,04	4875	55		1200		

135	3	С121-100102-0101 2110-0102-0101 РСНБ РК 2015	ПЛАНКА ЕНДОВЫ НИЖНЕЙ ДЛЯ КРОВЛИ, ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ ГОСТ 14918-80	М	10,88	1394,00	--	15167	--	15167	--	16380	
			СП - 8%			--	--	--	--		1213		
136	4	Е12-080101-1811 1208-0101-1811 РСНБ РК 2015	ПОКРЫТИЯ МЕЛКИЕ И ОБДЕЛКИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ. УСТРОЙСТВО ФАРТУКОВ К СЛУХОВЫМ ОКНАМ	ШТ.	4	279,09	0,37	1116	1	--	803	2073	
			НР - 72%; СП - 8%			278,71	0,18	1115	1		154		
137	5	Е12-080101-1808 1208-0101-1808 РСНБ РК 2015	ПОКРЫТИЯ МЕЛКИЕ И ОБДЕЛКИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ. УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЙ	М	4,2	135,51	2,05	569	9	12	397	1044	
			НР - 72%; СП - 8%			130,36	0,97	548	4		77		
138	6	С121-100105-0304 2110-0105-0304 РСНБ РК 2015	ЛИСТ СТАЛЬНОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ ПЛОСКИЙ ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,5 ММ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ГОСТ Р 52146-2003	М2	3,3048	2094,00	--	6920	--	6920	--	7474	
			СП - 8%			--	--	--	--		554		
139	7	Ц13-080305-0306 1308-0305-0306 РСНБ РК 2015	СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ ИЛИ НАСТЕННЫЙ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ, ОДНОЛАМПОВЫЙ. МОНТАЖ С КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТАМИ ИЛИ БОЛТАМИ	ШТ.	3	1933,49	826,95	5800	2481	387	3253	9778	
			НР - 72%; СП - 8%			977,21	528,94	2932	1587		724		
140	8	СЦЕНА СТЦЕНА ФИРМЫ	СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ ДЛЯ СПОРТИВНЫХ ЗАЛОВ С РЕШЕТКОЙ	ШТ	3	86600,00	--	259800	--	259800	--	280584	
			СП - 8%			--	--	--	--		20784		
141	9	Е11-100501-0107 1110-0501-0107 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	ПРОЕМЫ ОКОННЫЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2 М2. УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ПОВОРОТНЫХ (ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ) ТРЕХСТВОРЧАТЫХ (В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИ НАЛИЧИИ СТВОРОК ГЛУХОГО ОСТЕКЛЕНИЯ)	М2	8,426	3866,73	195,34	32581	1646	17477	12759	48967	
			НР - 90%; СП - 8%			1597,19	85,32	13458	719		3627		
142	10	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 8	ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПВХ. УСТАНОВКА В СТЕНАХ КАМЕННЫХ ТОЛЩИНОЙ ДО 0,51 М	М	5,46	1040,07	5,56	5679	30	4434	1106	7327	
			НР - 90%; СП - 8%			222,48	2,50	1215	14		543		
143	11	Е11-110101-0902 1111-0101-0902 РСНБ РК 2015	ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ СПЛОШНАЯ ИЗ ПЛИТ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ. УСТРОЙСТВО	ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТ	166,43	294,40	27,17	48996	4521	33757	11982	65857	
			НР - 94%; СП - 8%			64,40	12,19	10718	2029		4878		
144	12	Е11-110101-3601 1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	ПОКРЫТИЯ ИЗ ЛИНОЛЕУМА. УСТРОЙСТВО НА КЛЕЕ	М2 ПОКРЫТИЯ	166,43	1032,43	23,61	171827	3929	104509	61277	251752	
			НР - 94%; СП - 8%			380,87	10,81	63389	1800		18648		
145	13	СЦЕНА СТЦЕНА ФИРМЫ	ЛИНОЛИУМ ДЛЯ СПОРТИВНЫХ ЗАЛОВ	М2	169,7586	12314,87	--	2090555	--	2090555	--	2257799	
			СП - 8%			--	--	--	--		167244		
146	14	Е11-100404-0101 1110-0404-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	КОРОБ ПОД РАДИАТОРЫ. ОБШИВКА ПО ОДИНАРНОМУ МЕТАЛЛИЧЕСКОМУ КАРКАСУ ИЗ ПП-ПРОФИЛЯ ОДНИМ СЛОЕМ ДВП ЛИСТОВ	М2 СТЕН (ЗА ВЫЧЕТОМ ПРОЕМОВ)	42,5	1669,34	15,88	70947	675	31569	35048	114474	
			НР - 90%; СП - 8%			910,65	5,63	38703	239		8480		

147	15	Е11-150403-0301 1115-0403-0301 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 12	СТЕНЫ. ОКРАСКА УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДВП	М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТ	42,5	843,28	2,70	35839	115	9644	20905	61283	
			НР - 80%; СП - 8%			613,64	1,21	26080	51		4540		
148	16	Е12-190101-0204 1219-0101-0204 РСНБ РК 2015	ОТВЕРСТИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 10 ММ В ДВП. СВЕРЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОДРЕЛЬЮ	ОТВЕРСТИЕ	425	96,90	1,04	41184	442	--	29335	76161	
			НР - 72%; СП - 8%			95,87	--	40743	--		5642		
149	17	Е11-150108-1401 1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	ПОТОЛКИ ПОДВЕСНЫЕ ИЗ ДЕКОРАТИВНО-АКУСТИЧЕСКИХ ПЛИТ. УСТРОЙСТВО	М2	107,3424	4069,60	159,66	436840	17138	285960	113102	593938	
			НР - 80%; СП - 8%			1245,94	71,13	133742	7636		43995		
150	18	Е11-110101-0902 1111-0101-0902 РСНБ РК 2015	ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ СПЛОШНАЯ ИЗ ПЛИТ ДСП. УСТРОЙСТВО	ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТ	140,8924	166,74	27,17	23493	3827	10592	10144	36327	
			НР - 94%; СП - 8%			64,40	12,19	9074	1718		2691		
151	19	Е11-110101-3602 1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	ПОКРЫТИЯ ИЗ ЛИНОЛЕУМА. УСТРОЙСТВО НА МАСТИКЕ КН-2	М2 ПОКРЫТИЯ	140,8924	3281,13	23,61	462286	3326	405298	51874	555293	
			НР - 94%; СП - 8%			380,87	10,81	53662	1523		41133		
152	20	СЦЕНА СТЦЕНА ФИРМЫ	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ НАРУЖНЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ КОМБИНИРОВАННЫЕ ДПН 1,62Х2,46, ДВУПОЛЬНЫЕ, СО СВЕТОПРОЗРАЧНЫМ ЗАПОЛНЕНИЕМ ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ДВУХКАМЕРНЫМ СТЕКЛОПАКЕТОМ (ТРИПЛЕКС) И ГЛУХИМ ЗАПОЛНЕНИЕМ НИЖНЕЙ ЧАСТИ ПОЛОТНА ГОСТ 30970-2014	М2	8,238	47012,93	--	387293	--	387293	--	418276	
			СП - 8%			--	--	--	--		30983		
153	21	С121-090201-0605 2109-0201-0605 РСНБ РК 2015	БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ ТРЕХСТВОРЧАТЫЕ ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ СО СТЕКЛОПАКЕТОМ ДВУХКАМЕРНЫМ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ ФУРНИТУРОЙ: ТРЕХЭЛЕМЕНТНЫЕ - С ОДНОЙ ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ СТВОРКОЙ ГОСТ 30674-99	М2	12,346	18483,00	--	228191	--	228191	--	246446	
			СП - 8%			--	--	--	--		18255		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	ТЕНГЕ								24690567	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ТЕНГЕ				5768543					
			- ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН	ТЕНГЕ					636229				
			- В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТЕНГЕ					258741				
			- МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ						11357819			
			- НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ							5099046		
			- СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ							1828932		
			ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2018 Г	ТЕНГЕ				24690567,00					
			ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 1,2%	ТЕНГЕ				296287					
			ВСЕГО В ЦЕНАХ 2018 Г	ТЕНГЕ				24986854					
			ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ (РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ) РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 2,64%	ТЕНГЕ				659653					

			ВСЕГО В ЦЕНАХ 2018 Г	ТЕНГЕ				25646505					
			НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%	ТЕНГЕ				512930					
			ВСЕГО В ЦЕНАХ 2018 Г	ТЕНГЕ				26159435					
			ВСЕГО В ЦЕНАХ 2019 Г	1,0498961				27464690,65					
			ВСЕГО В ЦЕНАХ 2020 Г	ТЕНГЕ				27464690,65					
			НДС 12%	ТЕНГЕ				3295762,88					
			ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2020 Г С НДС	ТЕНГЕ				30760453,54					

Принял:

Заказчик :Коммунальное государственное учреждение "Отдел образования акимата Мамлютского района Северо-Казахстанской области" БИН 970640001317

И.О.Руководителя _____ Шопенов Д.Н.

МП

Эксперт технического надзора ТОО "Управление капитального строительства"

Эксперт _____ Сапунов А.К.

договор №151 от 18.05.2020 г

Авторский надзор ТОО "Архстрой"

Приказ 20.05.2020 года № 8/20;

Директор _____ Стихин К.В.

Сдал:

Подрядчик ТОО "ПетроBuilding", БИН 020740005287

Директор _____ Игнатьева Т.Л.

МП