ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства области Ұлытау" Казахстан, Жезказган, Площадь АЛАША, 1" БИН 220740001444 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ90070102KSN7201010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛАУ" , БИН 980540002859, ИИК KZ39998VTB0000679846 АО "First Heartland Jusan Bank", БИК TSESKZKA , юридический адрес : РК,Область Абай,Аягозский р/н, с.Баршатас,ул.Балга,40

Договор №22/4 от 22. 09.2022г

Акт № 1

Выполненных работ ТОО "АЛАУ" на 28 ноября 2022г

Наименование стройки: «Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 25 посещений в смену Байдалыбийский а.о., аул Атасу, Жанааркинского района"

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладным и расходами и сметной
				на единицу	по проекту	Всего	эксплуатация	Всего	эксплуатации	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 2-1-1										
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	1101-0101-0356 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3**	м3 грунта	26,32095		221,52	221,52	5831	5831	--	596	6941
		НР - 72%; СП - 8%				--	31,44	--	828		514	

2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	0,81405	1901,90	--	1548	--	--	1115	2876
		НР - 72%; СП - 8%			1901,90	--	1548	--		213	
3	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	13,8	22,31	18,62	308	257	2	115	457
		НР - 72%; СП - 8%			3,56	8,00	49	110		34	
4	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	26,32095	36,71	36,71	966	967	--	279	1345
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,73	--	388		100	
5	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,81405	992,41	--	808	--	--	582	1501
		НР - 72%; СП - 8%			992,41	--	808	--		111	
6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	26,32095	177,70	80,93	4677	2130	--	2594	7853
		НР - 72%; СП - 8%			96,77	40,11	2547	1056		582	

РАЗДЕЛ 2.Свайный фундамент

7	1105-0101-2603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Сваи железобетонные буронабивные длиной до 12 м. Устройство с бурением скважин диаметром до 600 мм вращательным (шнековым) способом. Грунты группы 2 *НР - 99%; СП - 8%*	м3 конструктивного объема сваи	4,95	43982,30 2851,80	5995,12 2527,71	217712 14116	29676 12512	173920	26362 19526	263600
8	241-102-0232 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами /245х6,5/ мм *СП - 8%*	м	99	7167,00 --	-- --	709533 --	-- --	709533	-- 56763	766296
9	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,16368	319930,00 --	-- --	52366 --	-- --	52366	-- 4189	56555
10	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,02772	325908,00 --	-- --	9034 --	-- --	9034	-- 723	9757
		РАЗДЕЛ 3.Ростверк									
12	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство, т.200 мм *НР - 93%; СП - 8%*	м3 основания	14,6656	4017,52 915,72	1074,85 467,04	58919 13430	15763 6849	29726	18859 6222	84001

13	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство, В15	м3	5,5	25014,29	1152,08	137579	6337	123290	8623	157898
		НР - 91%; СП - 8%			1445,85	277,03	7952	1524		11696	
14	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	14,7	31955,82	2141,59	469751	31482	366562	71625	584686
		НР - 91%; СП - 8%			4878,00	476,37	71707	7003		43310	
16	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1999158	325908,00	--	65154	--	65154	--	70366
		СП - 8%			--	--	--	--		5212	
17	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,9398368	307964,00	--	289436	--	289436	--	312591
		СП - 8%			--	--	--	--		23155	

Локальная смета 4-1-1

на Наружные сети электроснабжения 0,4 кВ.

РАЗДЕЛ 1.Земляные работы

1	1101-0101-0368 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	24,588	269,37	269,37	6623	6624	--	900	8125

		НР - 72%; СП - 8%			--	50,86	--	1251		602	
2	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	8,196	22,31	18,62	183	153	1	68	271
		НР - 72%; СП - 8%			3,56	8,00	29	66		20	
3	1101-0104-	Траншеи и котлованы.	м3 грунта	16,392	36,71	36,71	602	601	--	174	838
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,73	--	241		62	
4	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	16,392	177,70	80,93	2913	1326	--	1615	4891
		НР - 72%; СП - 8%			96,77	40,11	1586	657		362	
5	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	114,35	533,34	441,66	60987	50503	--	22794	90484
		НР - 72%; СП - 8%			91,68	185,18	10484	21175		6703	
6	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	9,0156	1839,00	--	16580	--	16580	--	17906
		СП - 8%			--	--	--	--		1326	
РАЗДЕЛ 3.Кабельно проводниковая продукция. Трубы.											
9	1308-0201-3410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях	м	20	314,50	176,78	6290	3535	46	2724	9735
		НР - 72%; СП - 8%			135,44	53,71	2709	1074		721	

10	241-207-0405 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение DN/OD 110 *СП - 8%*	м	20	6744,00 --	--	134880 --	--	134880	-- 10790	145670
11	1308-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	131,8	421,88 183,36	184,71 61,97	55604 24167	24345 8168	7092	23281 6311	85196
12	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	17,05	391,55 168,08	169,66 55,66	6676 2866	2893 949	917	2747 754	10176
13	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	2	358,20 152,80	160,43 52,84	716 306	321 106	89	296 81	1093

14	1308-0201-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	4	502,53	228,36	2010	913	180	877	3118
		НР - 72%; СП - 8%			229,20	75,27	917	301		231	
15	1308-0201-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	10	709,25	415,21	7092	4152	1106	2315	10160
		НР - 72%; СП - 8%			183,36	138,19	1834	1382		753	
16	1308-0201-0703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	10	916,41	561,25	9164	5612	1107	3121	13267
		НР - 72%; СП - 8%			244,48	188,94	2445	1889		983	
17	1308-0201-0811 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	10	593,81	250,85	5938	2508	680	2562	9180
		НР - 72%; СП - 8%			275,04	80,80	2750	808		680	

18	243-113-0807 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х35 (ок)-0,66	км	0,167	1161502,00	--	193971	--	193971	--	209489
		СП - 8%			--	--	--	--		15518	
19	243-113-0802 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х4 (ок)-0,66	км	0,03	299834,00	--	8995	--	8995	--	9715
		СП - 8%			--	--	--	--		720	
20	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0143	86510,30	7863,72	1237	113	118	1213	2646
		НР - 118%; СП - 8%			70326,90	1573,84	1006	23		196	
21	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0143	330422,00	--	4725	--	4725	--	5103
		СП - 8%			--	--	--	--		378	
22	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,6292	97,80	2,71	62	2	28	22	91
		НР - 69%; СП - 8%			51,18	0,31	32	--		7	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

23	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,6292	165,84	3,85	104	2	64	26	141
		НР - 69%; СП - 8%			59,86	0,61	38	--		10	
		Арматура для кабелей. Муфты.									
24	1308-0201-2301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-4-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	6	1700,47	88,51	10203	531	504	6761	18321
		НР - 72%; СП - 8%			1528,00	37,11	9168	223		1357	
25	243-903-2101 РСНБ РК 2015	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без наконечников, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86, типа типа ЕРКТ-0015, без брони	шт.	6	5872,00	--	35232	--	35232	--	38051
		СП - 8%			--	--	--	--		2819	
26	243-902-0904 РСНБ РК 2015	Наконечник медный прессованные кабельные ГОСТ 23469.0-81, марки марки DT-35	100 шт.	0,24	50694,00	--	12167	--	12167	--	13140
		СП - 8%			--	--	--	--		973	

27	1308-0208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	3	637,39	4,70	1912	14	166	1249	3414
		НР - 72%; СП - 8%			577,20	1,11	1732	3		253	
28	243-602-0105 РСНБ РК 2015	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 6 мм2	км	0,001	242101,00	--	242	--	242	--	261
		СП - 8%			--	--	--	--		19	
29	243-602-0107 РСНБ РК 2015	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 10 мм2	км	0,002	444806,00	--	890	--	890	--	961
		СП - 8%			--	--	--	--		71	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3-1-1

РАЗДЕЛ 1.Земляные работы

1	1101-0101-0356 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	8,827	221,52	221,52	1955	1956	--	200	2327
		НР - 72%; СП - 8%			--	31,44	--	278		172	

2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	0,273	1901,90	--	519	--	--	374	964
		НР - 72%; СП - 8%			1901,90	--	519	--		71	
3	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	4,7	22,31	18,62	105	88	--	39	156
		НР - 72%; СП - 8%			3,56	8,00	17	38		12	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2.1	211-201-0607	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	м3	0 0,000188	3135,00				1		
4	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	8,827	36,71	36,71	324	324	--	94	451
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,73	--	130		33	
5	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,273	992,41	--	271	--	--	195	503
		НР - 72%; СП - 8%			992,41	--	271	--		37	
6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	8,827	177,70	80,93	1569	714	--	870	2634
		НР - 72%; СП - 8%			96,77	40,11	854	354		195	

РАЗДЕЛ 2.Свайный фундамент

7	1105-0101-2603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Сваи железобетонные буронабивные длиной до 12 м. Устройство с бурением скважин диаметром до 600 мм вращательным (шнековым) способом. Грунты группы 2	м3 конструктивного объема сваи	1,5	43982,30	5995,12	65973	8993	52702	7989	79879
		НР - 99%; СП - 8%			2851,80	2527,71	4278	3792		5917	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7.1	216-101-0101	**Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0**	т	0 0,21	28341,00				5952		
7.2	212-101-2102	**Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4**	м3	1 1,71	22957,00				39256		
8	241-102-0232 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами /245х6,5/ мм	м	30	7167,00	--	215010	--	215010	--	232211
		СП - 8%			--	--	--	--		17201	
9	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0496	319930,00	--	15869	--	15869	--	17138
		СП - 8%			--	--	--	--		1269	
10	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0084	325908,00	--	2738	--	2738	--	2957
		СП - 8%			--	--	--	--		219	

11	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,058	22716,26	1437,56	1318	83	18	1131	2645
		НР - 91%; СП - 8%			20990,70	436,60	1217	25		196	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		РАЗДЕЛ 3.Ростверк									
12	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство, т.200 мм	м3 основания	2	4017,52	1074,85	8035	2150	4054	2572	11455
		НР - 93%; СП - 8%			915,72	467,04	1831	934		849	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1 2,2	1839,00				4046		
13	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство, В15	м3	2	25014,29	1152,08	50029	2304	44833	3136	57418
		НР - 91%; СП - 8%			1445,85	277,03	2892	554		4253	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1 2,04	20278,00				41367		
14	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	4,41	31955,82	2141,59	140925	9445	109968	21488	175406
		НР - 91%; СП - 8%			4878,00	476,37	21512	2101		12993	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

14.1	212-101-2102	**Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4**	м3	1	4,47615	22957,00				102759		
15	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		0,33669	22716,26	1437,56	7648	484	97	6565	15350
		НР - 91%; СП - 8%				20990,70	436,60	7067	147		1137	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15.1	261-102-0221	**Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ**	кг	3	1,01007	96,00				97		
16	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,27492	319930,00	--	87955	--	87955	--	94991
		СП - 8%				--	--	--	--		7036	
17	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,06177	325908,00	--	20131	--	20131	--	21742
		СП - 8%				--	--	--	--		1611	
18	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т		0,0557	307964,00	--	17154	--	17154	--	18526

		СП - 8%			--	--	--	--		1372	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3-1-5

3	214-205-0103 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0,9324724	358159,00	--	333973	--	333973	--	360691
		СП - 8%			--	--	--	--		26718	
4	214-205-0102 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,5328053	369084,00	--	196650	--	196650	--	212382
		СП - 8%			--	--	--	--		15732	
5	214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,011312	346354,00	--	3918	--	3918	--	4231
		СП - 8%			--	--	--	--		313	
6	ТССЦ РК 8.04-08-2020 таб.6	Надбавка за марку стали С245	тн	1,46267	7420,00	--	10853	--	10853	--	11721
		СП - 8%			--	--	--	--		868	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-1-1

на Наружные сети водопровода и канализации.

РАЗДЕЛ 1.Водопровод В1

Земляные работы Водопровод В1

1	1101-0101-0368 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта		881,6757262	269,37	269,37	237497	237497	--	32286	291366
		НР - 72%; СП - 8%				--	50,86	--	44842		21583	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта		27,2683214	2282,28	--	62234	--	--	44808	115606
		НР - 72%; СП - 8%				2282,28	--	62234	--		8563	
3	1101-0102-0332 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы /погрузка/. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта		14,5741694	300,13	288,84	4374	4210	5	774	5560
		НР - 72%; СП - 8%				10,91	62,89	159	917		412	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0	0,001749	3135,00				5		

4	412-102-0115 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км		382,5719465	41,00	--	15685	--		--	16940
		СП - 8%				--	--	--	--		1255	
5	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		867,5387819	36,71	36,71	31847	31848	--	9201	44332
		НР - 72%; СП - 8%				--	14,73	--	12779		3284	
6	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		26,8310963	992,41	--	26627	--	--	19172	49463
		НР - 72%; СП - 8%				992,41	--	26627	--		3664	
7	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		867,5387819	177,70	80,93	154162	70210	--	85499	258834
		НР - 72%; СП - 8%				96,77	40,11	83952	34797		19173	
8	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3		14,1684	3401,36	180,98	48192	2564	28662	17547	70998
		НР - 99%; СП - 8%				1197,48	53,48	16966	758		5259	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1	15,58524	1839,00				28661		

9	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015 Прим.	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	4		1776,20	95,97	7105	384	601	6241	14413
		НР - 99%; СП - 8%				1530,10	45,84	6120	183		1068	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0	0,16	446,00				71		
9.2	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0	0,0032	165361,00				529		
10	242-203-1104 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	2		9009,00	--	18018	--	18018	--	19459
		СП - 8%				--	--	--	--		1441	
11	242-203-1101 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	2		5913,00	--	11826	--	11826	--	12772
		СП - 8%				--	--	--	--		946	
12	241-503-0101 РСНБ РК 2015	Хомут врезной для ПЭ и ПВХ труб, уплотнение EPDM, PN 16 размерами /2"/прим.	шт.	1		39894,00	--	39894	--	39894	--	43086
		СП - 8%				--	--	--	--		3192	

25	225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	30890,00	--	30890	--	30890	--	33361
		СП - 8%			--	--	--	--		2471	
26	225-101-0108 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	2	19590,00	--	39180	--	39180	--	42314
		СП - 8%			--	--	--	--		3134	
27	225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9а	шт.	1	27448,00	--	27448	--	27448	--	29644
		СП - 8%			--	--	--	--		2196	
28	225-101-0610 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-/1/, 2ПП15-2	шт.	1	27828,00	--	27828	--	27828	--	30054
		СП - 8%			--	--	--	--		2226	
29	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	6474,00	--	6474	--	6474	--	6992
		СП - 8%			--	--	--	--		518	
30	225-101-0101 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	7111,00	--	7111	--	7111	--	7680
		СП - 8%			--	--	--	--		569	
31	244-202-0101 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	18935,00	--	18935	--	18935	--	20450
		СП - 8%			--	--	--	--		1515	
32	261-104-0305 РСНБ РК 2015	/Крышка термоизоляционная деревянная/прим.	м2	0,31753	33110,00	--	10513	--	10513	--	11354

		СП - 8%			--	--	--	--		841	
33	261-107-0626 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	9	595,00	--	5355	--	5355	--	5783
		СП - 8%			--	--	--	--		428	
35	261-105-0656 РСНБ РК 2015	Гидроизолирующая прокладка для герметизации рабочих и конструкционных швов для сборных и монолитных бетонных и железобетонных конструкций	м	10	1913,00	--	19130	--	19130	--	20660
		СП - 8%			--	--	--	--		1530	
37	241-101-0215 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 100х3,5 мм	м	0,45	2939,00	--	1323	--	1323	--	1429
		СП - 8%			--	--	--	--		106	
РАЗДЕЛ 2.Хозяйственно-бытовая канализация К1											
Земляные работы Канализация К1											
39	1101-0101-0368 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	120,3763527	269,37	269,37	32426	32425	--	4408	39781
		НР - 72%; СП - 8%			--	50,86	--	6122		2947	

40	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	3,72298	2282,28	--	8497	--	--	6118	15784
		НР - 72%; СП - 8%			2282,28	--	8497	--		1169	
41	1101-0102-0332 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы /погрузка/. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	5,7810107	300,13	288,84	1735	1670	2	307	2206
		НР - 72%; СП - 8%			10,91	62,89	63	364		163	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							2		
41.1	211-201-0607	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	м3	0 0,000694	3135,00						
42	412-102-0115 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	151,7515314	41,00	--	6222	--		--	6720
		СП - 8%			--	--	--	--		498	

49	225-101-0601 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	3	20452,00	--	61356	--	61356	--	66264
		СП - 8%			--	--	--	--		4908	
50	225-101-0106 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	3	18243,00	--	54729	--	54729	--	59107
		СП - 8%			--	--	--	--		4378	
51	225-101-0605 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	3	13543,00	--	40629	--	40629	--	43879
		СП - 8%			--	--	--	--		3250	
52	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	3	6474,00	--	19422	--	19422	--	20976
		СП - 8%			--	--	--	--		1554	
53	225-101-0621 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПД6	шт.	3	80216,00	--	240648	--	240648	--	259900
		СП - 8%			--	--	--	--		19252	
54	244-202-0101 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	3	18935,00	--	56805	--	56805	--	61349
		СП - 8%			--	--	--	--		4544	
55	261-107-0626 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт	15	595,00	--	8925	--	8925	--	9639
		СП - 8%			--	--	--	--		714	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-1-2

раздел 1 Фундаменты

Плита монолитная ПМп-1 под

1	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство, т.100 мм	м3 основания	1,13652	6654,75	1837,10	7563	2088	4341	1952	10276
		НР - 93%; СП - 8%			997,90	849,04	1134	965		761	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							4337		
1.1	211-201-0606	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	м3	1 1,306998	3318,00						
2	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,99	22027,73	1152,08	21807	1140	19236	1552	25228
		НР - 91%; СП - 8%			1445,85	277,03	1431	274		1869	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							17520		
2.1	212-101-0301	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	1 1,0098	17350,00						
3	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	3,05	28282,19	1777,22	86261	5421	73857	7593	101362
		НР - 91%; СП - 8%			2289,41	446,18	6983	1361		7508	
5	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01984	325908,00	--	6466	--	6466	--	6983
		СП - 8%			--	--	--	--		517	

6	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,15766	319930,00	--	50440	--	50440	--	54475
		СП - 8%			--	--	--	--		4035	

ВСЕГО ПО СМЕТЕ прямые затраты	**6 102 099,00**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	91 531,00
Всего затрат	6 193 630,00
Дополнительные затраты на строительство:	
Затраты на произ-во строительно-монтажных работ в зимнее время(2,2%)	136 260,00
Всего затрат	6 329 890,00
непредвидленные работы и затраты (2%)	126 598,00
Всего затрат	6 456 488,00
скидка 5%	322 824,00
Итого со скидкой	6 133 664,00
НДС 12%	736 040,00
Итого по смете	**6 869 704,00**

Заказчик:
ГУ "Управление строительства,архитектуры и градостроительства области Ұлытау"

БИН 220740001444

Генподрядчик:
ТОО "АЛАУ" БИН 980540002859 Найзабеков Г.И

Технадзор:
ТОО "Alem Constraction Group" БИН 130440021578 эксперт Исаков Е.С.

Омарханов А.

Авторский надзор:
ТОО "Строй Контроль KZ" БИН 161240011165 эксперт Цуканов В.А

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства области Ұлытау", Казахстан, Жезказган, Площадь АЛАША, 1. БИН 220740001444
БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ90070102KSN7201010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛАУ" БИН 980540002859, ИИК KZ39998VTB0000679846 АО "First Heartland Jusan Bank", БИК TSESKZKA
юридический адрес: РК, область Абай, Аягозский р/н, с.Баршатас, ул. Балга, 40

Наименование строительства и его адрес: Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 25 посещений в смену Байдалы бийский а.о., аул Атасу, Жанааркинского района

С П Р А В К А

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за Декабрь 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		22/4	22.09.2022г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (декабрь 2022г.) без НДС	из графы 1						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы в текущем уровне цен 2020 г.	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав в СМР в сметном базовом уровне цен 2020 г.	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 25 посещений в смену Байдалы бийский а.о., аул Атасу, Жанааркинского района	23 695 576,14	15 023 100,13							1 802 772,02	16 825 872,14

Заказчик:
ГУ"Управление строительства, архитектуры и градостроительства области Ұлытау"
БИН 220740001444

Заместитель начальника управления строительства _____ Алимжан Ж.А.

Генподрядчик:
ТОО "АЛАУ"
БИН 980540002859

Директор _____ Найзабеков Г.И.

Технадзор:
ТОО "Alem Constraction Group"
БИН 130440021578

Эксперт _____ Омарханов А.К.

ТОО «Alem Construction Group» Alem Construction Group ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик: **ГУ"Управление строительства, архитектуры и градостроительства области Ұлытау", БИН 220740001444, Казахстан, Жезказган, Площадь АЛАША, 1** — ИИН/БИН: **220740001444**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алау",Республика Казахстан, Область Абай, Аягозский район, с.Баршатас, ул.Балга, дом № 40, тел.: 87222562898** — ИИН/БИН: **980540002859**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт): Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №22/4 от 22.09.2022г

Номер документа	Дата составления
21	26.12.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 25 посещений в смену Байдалыбийский а.о., аул Атасу, Жанааркинского района			работа	1	16 825 872,14	16 825 872,14	1 802 772,02
				Итого	1	x	16 825 872,14	1 802 772,02

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Найзабеков Г.И.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) рук. отдела / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.12.2022

М.П.

Форма по приложению 3-1

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: ГУ"Управление строительства, архитектуры и градостроительства области Ұлытау", БИН 220740001444, Казахстан, Жезказган, Площадь АЛАША, 1

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "АЛАУ", БИН 980540002859, РК, область Абай, Аягозский р/н, с.Баршатас, ул. Балга, 40

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 25 посещений в смену Байдалы бийский а.о., аул Атасу, Жанааркинского района

(наименование, адрес)

Объект: Здание ФАП, Гараж

(наименование)

Договор о государственных закупках работ №22/4 от 22.09.2022г.

Акт выполненных работ №2

на 26 Декабря 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах II квартала 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге	
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Металлические конструкции модульного здания ФАП										
1	1109-0102-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Каркасы зданий рамных коробчатого сечения. Монтаж**										
		НР - 69%, СП - 85%	**т конструкций**	**14,31**		**76346,30**	**21290,84**	**1092516**	**304671**	**283684**	**411590**	**1624434**
						35231,40	**6453,21**	**504161**	**92345**		**120328**	
2	1109-0501-0201 РСНБ РК 2015	**Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**										
		НР - 69%, СП - 85%	**т**	**14,31**		**8201,58**	**1185,03**	**117365**	**16958**	**12388**	**60763**	**192379**
						6150,88	**3,06**	**88019**	**44**		**14250**	
3	222-525-0101 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**										
		СП - 85%	**т**	**8,1224**		**594087,00**	**--**	**4825412**	**--**	**4825412**	**--**	**5211445**
						--	**--**	**--**	**--**		**386033**	
4	222-525-0201 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**										
		СП - 85%	**т**	**6,7288**		**598456,00**	**--**	**4026891**	**--**	**4026891**	**--**	**4349042**
						--	**--**	**--**	**--**		**322151**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	222-525-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т									
		СП - 8%	т	0,0312	594029,00	--	18534	--	18534	--	20017
					--	--	--	--		1483	
6	ТССЦ РК 8.04-08-2020 таб.6	Надбавка за марку стали С245									
		СП - 8%	тн	14,872	7420,00	--	110350	--	110350	--	119178
					--	--	--	--		8828	
		Антикоррозийная захита стальных конструкций									
7	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115									
		НР - 69%; СП - 8%	м2	466,5959039	165,84	3,85	77380	1797	47653	19468	104596
					59,86	0,61	27930	285		7748	
8	1113-0301-1709 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-60									
		НР - 69%; СП - 8%	м2	466,5959039	4692,12	46,28	2189324	21594	1957804	145242	2521331
					449,91	1,22	209926	569		186765	
		Анкерные болты М 12									
9	217-101-0203 РСНБ РК 2015	Болт высокопрочный ГОСТ 1759.0-87 класс прочности 10.9									
		СП - 8%	т	0,00864	1073431,00	--	9274	--	9274	--	10016
					--	--	--	--		742	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				12467046	345020	11291990	637063	14152438
							830036	93243	--	1048328	
		РАЗДЕЛ 2. Локальная смета №3-1-5. Конструкции металлические (гараж)									
10	1109-0102-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Каркасы зданий рамных коробчатого сечения. Монтаж									
		НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	1,46267	76348,99	21290,84	111673	31142	28999	42070	166042
					35231,40	6453,21	51532	9439		12299	
11	1109-0501-0201 РСНБ РК 2015	Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже									
		НР - 69%; СП - 8%	т	1,46267	8257,97	1185,03	12079	1733	1349	6211	19753
					6150,88	3,06	8997	4		1463	
12	214-205-0103 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм									
		СП - 8%	т	0,9324724	358159,00	--	333973	--	333973	--	360691
					--	--	--	--		26718	
13	214-205-0102 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм									
		СП - 8%	т	0,5328053	369084,00	--	196650	--	196650	--	212382
					--	--	--	--		15732	
14	214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм									
		СП - 8%	т	0,011312	346354,00	--	3918	--	3918	--	4231
					--	--	--	--		313	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	ТССЦ РК 8.04-08-2020 таб.6	Надбавки за марку стали С245									
		СП - 8%	тн	1,46267	7420,00	--	10853	--	10853	--	11721
					--	--	--	--		868	
16	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз									
		НР - 69%, СП - 8%	м2	50,339827	97,80	2,71	4923	137	2210	1788	7248
					51,18	0,31	2576	16		537	
17	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. в доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115									
		НР - 69%, СП - 8%	м2	50,339827	165,84	3,85	8348	194	5141	2100	11284
					59,86	0,61	3013	31		836	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				682417	33206	583093	52169	793352
							66118	9490	--	58766	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								14945789
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				896154				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					378226			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					102733			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						11875082		
		- Накладные расходы	Тенге							689232	
		- Сметная прибыль	Тенге							1107094	

ВСЕГО ПО АКТУ: прямые затраты	Тенге	14 945 789
временные здания и сооружения (1,5%)	Тенге	224 187
Всего затрат	Тенге	15 169 976
Дополнительные затраты на строительство:	Тенге	
	Тенге	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2%)	Тенге	333 739
Всего затрат	Тенге	15 503 715
непредвиденные затраты 2%	Тенге	310 074
Всего затрат	Тенге	15 813 790
скидка 5%	Тенге	790 689
Итого со скидкой	Тенге	15 023 100
НДС 12%	Тенге	1 802 772,02
Итого по акту	**Тенге**	**16 825 872,14**

Заказчик:
ГУ"Управление строительства, архитектуры и градостроительства области Улытау"
БИН 220740001444

Начальник отдела
Шубаев А.А.

Генподрядчик:
ТОО "АЛАУ"
БИН 980540002859

Директор
Найзабеков Г.И.

Технадзор:
ТОО "Alem Construction Group"
БИН 130440021578

Эксперт
Омарханов А.К.

ТОО «Alem Construction Group» Alem Construction Group ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Авторский надзор:
ТОО "Строй Контроль KZ"
БИН 161240011165

Эксперт
Цуканов В.А.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства области Ұлытау"** ИИН/БИН **220740001444**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алау",Республика Казахстан, ВКО, Аягозский район, с.Баршатас, ул.Балга, дом № 40, тел.: 87222562898** **980540002859**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Типовой договор о госзакупках работ в сфере строительства 22/4 от 22.09.2022г

Номер документа	Дата составления
4	**27.05.2023**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 25 посещений в смену Байдалыбийский а.о., аул Атасу, Жанааркинского района			работа	1	13 332 979,77	13 332 979,77	1 428 533,55
				Итого	1	x	13 332 979,77	1 428 533,55

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / / Найзабеков Г.И.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.05.2023

М.П.

Казахстан, Жезказган, Площадь АЛАША, 1" БИН 220740001444 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ90070102KSN7201010
АО "First Heartland Jusan Bank", БИК TSESKZKA , юридический адрес : РК,Область Абай,Аягозский р/н, с.Баршатас,ул.Балга,40

Договор №22/4 от 22. 09.2022г

Акт № 1

Выполненных работ ТОО "АЛАУ" на 27 мая 2023г

Наименование стройки: «Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 25 посещений в смену Байдалыбийский а.о., аул Атасу, Жанааркинского

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1

на Общестроительные работы

РАЗДЕЛ 2.Свайный фундамент												
11	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,1914**	**22716,26**	**1437,56**	**4348**	**276**	**54**	**3732**	**8726**
		НР - 91%; СП - 8%			**20990,70**	**436,60**	**4018**	**84**		**646**	
РАЗДЕЛ 3.Ростверк												

15	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм *НР - 91%; СП - 8%*	т	1,0641726	22716,26 20990,70	1437,56 436,60	24174 22338	1530 465	306	20750 3594	48518
18	1308-0206-2003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17ПРИМ.	Труба полиэтиленовая диаметром до 63 мм. Прокладка по основанию пола *НР - 72%; СП - 8%*	м	1,2	278,61 236,80	19,73 8,16	334 284	24 10	26	212 44	589
19	241-203-0412 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 150х3,2 мм *СП - 8%*	м	1,2	1327,00 --	-- --	1592 --	-- --	1592	-- 127	1719
20	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	73,328	913,70 319,06	20,38 3,06	67000 23396	1494 224	42110	21967 7117	96084

21	1126-0101-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция штучными плитами из пенополиуретана *НР - 76%; СП - 8%*	м3 изоляции	3,6664	75467,88	1203,69	276695	4413	170160	79188	384354
					27853,44	565,36	102122	2073		28471	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3-1-1

на Общестроительные работы Гараж

РАЗДЕЛ 3.Ростверк

19	1308-0206-2003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17ПРИМ.	Труба полиэтиленовая диаметром до 63 мм. Прокладка по основанию пола *НР - 72%; СП - 8%*	м	1,2	278,61	19,73	334	24	26	212	589
					236,80	8,16	284	10		44	
20	241-203-0412 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 150х3,2 мм *СП - 8%*	м	1,2	1327,00	--	1592	--	1592	--	1719
					--	--	--	--		127	
21	1108-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, фундаменты монолитные. Гидроизоляция боковая наплавляемыми материалами в один слой *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	23,2	1845,46	207,62	42815	4817	26321	13135	60426
					503,34	105,43	11677	2446		4476	

22	1126-0101-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция штучными плитами из пенополиуретана	м3 изоляции	1,16	75467,88	1203,69	87543	1396	53837	25054	121605
		НР - 76%; СП - 8%			27853,44	565,36	32310	656		9008	
23	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0715	835097,49	1463,49	59709	104	53778	5344	70258
		НР - 91%; СП - 8%			81490,00	648,33	5827	46		5204	
24	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,3595	165,84	3,85	391	9	241	98	529
		НР - 69%; СП - 8%			59,86	0,61	141	1		39	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-1-1

на Наружные сети электроснабжения 0,4 кВ.

РАЗДЕЛ 2.Комплектное оборудование											
7	1337-0102-0107 РСНБ РК 2015	Оборудование массой 2 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	1	185824,75	26669,54	185825	26669	21072	89598	297456
		НР - 61%; СП - 8%			138084,00	8797,37	138084	8797		22034	
8	Прайс-лист ТОО "Wecan Power Векан Поуэр"	Дизель генераторная установка 72кВт, в кожухе, наружной установки. WE100S Wecan generators	шт.	1	2494786,01	--	2494786	--		--	2494786

					--	--	--	--	2494786	--		

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-1-2

на Фундамент под ДГУ

Плита монолитная ПМп-2 под												
1	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство, т.100 мм** *НР - 93%; СП - 8%*	**м3 основания**	**0,471**	**6654,75** **997,90**	**1837,10** **849,04**	**3134** **470**	**865** **400**	**1799**	**809** **315**	**4258**
2	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**0,35**	**22027,73** **1445,85**	**1152,08** **277,03**	**7710** **506**	**403** **97**	**6801**	**549** **661**	**8919**
3	**1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**1,09**	**28282,19** **2289,41**	**1777,22** **446,18**	**30828** **2495**	**1937** **486**	**26396**	**2713** **2683**	**36225**
4	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм-Ф-1** *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	**т**	**0,00734**	**22716,26** **20990,70**	**1437,56** **436,60**	**167** **154**	**10** **3**	**3**	**143** **25**	**335**

5	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,00734	325908,00	--	2392	--	2392	--	2583
					--	--	--	--		191	
6	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,06104	319930,00	--	19529	--	19529	--	21091
					--	--	--	--		1562	
7	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	5,681	913,70	20,38	5191	115	3263	1702	7444
					319,06	3,06	1813	17		551	
8	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	т стальных элементов	0,00565	804915,30	7863,72	4548	45	4106	479	5430
					70326,90	1573,84	397	9		402	
9	1113-0301-0410 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз *НР - 69%; СП - 8%*	м2	0,181365	176,14	6,70	32	1	17	10	45
					77,86	1,22	14	--		3	

4	214-105-0102 РСНБ РК 2015	/фасонное изделие /Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм *СП - 8%*	т	0,220731	485363,00 --	--	107135 --	--	107135 --	-- 8571	115706
8	232-101-0201 РСНБ РК 2015	Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 9,5 мм *СП - 8%*	м2	167,268	510,00 --	--	85307 --	--	85307 --	-- 6825	92132
9	232-101-0202 РСНБ РК 2015	Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм *СП - 8%*	м2	167,268	611,00 --	--	102201 --	--	102201 --	-- 8176	110377
10	234-101-0203 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80 *СП - 8%*	м3	8,1267	16959,00 --	--	137821 --	--	137821 --	-- 11026	148847
12	234-101-0203 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80 *СП - 8%*	м3	5,768	16959,00 --	--	97820 --	--	97820 --	-- 7826	105646

14	234-101-0203 РСНБ РК 2015 прим.	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80 *СП - 8%*	м3	20,27555	16959,00	--	343853	--	343853	--	371361
					--	--	--	--		27508	

РАЗДЕЛ 8.Полы /лист 16/

Тип1

83	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	170,96	391,84	35,80	66989	6120	--	59993	137141
					356,04	17,28	60869	2954		10159	
85	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	17,096	27214,38	8,16	465257	140	391658	69051	577053
					4296,84	--	73459	--		42745	
86	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование *НР - 91%; СП - 8%*	т	1,5181248	17297,62	1548,26	26260	2351	47	22661	52835
					15718,00	685,44	23862	1041		3914	
87	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,5181248	250492,00	--	380278	--	380278	--	410700

		СП - 8%			--	--	--	--		30422		
88	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	170,96	751,86	44,17	128538	7551	46459	71040	215544
		НР - 94%; СП - 8%			435,94	6,12	74528	1046		15966	
92	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	170,96	898,50	32,95	153608	5633	80297	66227	237422
		НР - 94%; СП - 8%			395,87	16,24	67678	2776		17587	
93	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=11	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	170,96	1404,26	61,46	240072	10507	220369	13391	273740
		НР - 94%; СП - 8%			53,79	29,54	9196	5050		20277	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-3

РАЗДЕЛ 2.Вентиляция

8	Прайс-лист ТОО "Семера Капитал"	Компактная приточная вентиляционная установка TION D120, 1,45 кВт, 220 В, 120 м3/ч	шт	2	216802,93	--	433606	--		--	433606
					--	--	--	--	433606	--	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3-1-5

3	214-205-0103 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	-0,9324724	358159,00	--	333973	--	333973	--	-360691
		СП - 8%			--	--	--	--		26718	
4	214-205-0102 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	-0,5328053	369084,00	--	196650	--	196650	--	-212382
		СП - 8%			--	--	--	--		15732	
5	214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	-0,011312	346354,00	--	3918	--	3918	--	-4231
		СП - 8%			--	--	--	--		313	
6	ТССЦ РК 8.04-08-2020 таб.6	Надбавка за марку стали С245	тн	-1,46267	7420,00	--	10853	--	10853	--	-11721
		СП - 8%			--	--	--	--		868	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-1

РАЗДЕЛ 1. Вертикальная планировка. В границах участка

1	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	953	52,38 --	52,38 21,01	49918 --	49919 20023	--	14416 5147	69481
2	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	953	44,82 --	44,82 17,98	42713 --	42714 17135	--	12337 4404	59454
3	1101-0102-0332 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3/недостаток грунта/ *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 грунта	413	300,13 10,91	288,84 62,89	123954 4506	119291 25974	157	21945 11672	157571

4	412-101-0102 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 2 км	т·км	1428,98	95,00	--	135753	--		--	146613
		СП - 8%			--	--	--	--		10860	
5	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	819	71,59	71,59	58632	58632	--	17749	82492
		НР - 72%; СП - 8%			--	30,10	--	24652		6111	
6	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	819	34,63	34,63	28362	28362	--	6734	37904
		НР - 72%; СП - 8%			--	11,42	--	9353		2808	
РАЗДЕЛ 2. Вертикальная планировка. За границами участка											
7	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	100	52,38	52,38	5238	5238	--	1513	7291

		НР - 72%; СП - 8%			--	21,01	--	2101		540		
8	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	100	44,82	44,82	4482	4482	--	1295	6239
		НР - 72%; СП - 8%			--	17,98	--	1798		462	
9	1101-0102-0332 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3/недостаток грунта/	м3 грунта	18	300,13	288,84	5402	5199	7	956	6867
		НР - 72%; СП - 8%			10,91	62,89	196	1132		509	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	67	34,63	34,63	2320	2320	--	551	3101
		НР - 72%; СП - 8%			--	11,42	--	765		230	
РАЗДЕЛ 3.Покрытие в границах участка											
Асфальтобетонное покрытие Тип											

13	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство т.15 см *НР - 108%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 материала основания в плотном теле	22,8735	3282,30 163,01	1095,04 263,88	75078 3729	25048 6036	46301	10546 6850	92473
14	1127-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) *НР - 108%; СП - 8%*	м2 основания	152,49	871,69 38,74	182,58 57,59	132924 5907	27842 8782	99175	15865 11903	160692
15	1127-0403-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=5	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303, до 20 см *НР - 108%; СП - 8%*	м2 основания	152,49	248,74 --	51,24 16,81	37930 --	7813 2563	30117	2768 3256	43954

19	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство *НР - 93%; СП - 8%*	м3 основания	3,2025	6654,75	1837,10	21312	5883	12233	5501	28958
					997,90	849,04	3196	2719		2145	
20	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий *НР - 108%; СП - 8%*	м бортового камня	61	2178,45	33,48	132885	2043	77364	58674	206884
					876,69	13,93	53478	850		15325	
21	255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камень бортовой ГОСТ 6665-91 *СП - 8%*	м3	2,623	42396,00	--	111205	--	111205	--	120101
					--	--	--	--		8896	
	Асфальтобетонное покрытие Тип										
22	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство т.15 см *НР - 108%; СП - 8%*	м3 материала основания в плотном теле	29,157	3282,30	1095,04	95702	31928	59021	13443	117876
					163,01	263,88	4753	7694		8732	
27	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство *НР - 93%; СП - 8%*	м3 основания	3,06	6654,75	1837,10	20364	5621	11689	5256	27670
					997,90	849,04	3054	2598		2050	
29	255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камень бортовой ГОСТ 6665-91 *СП - 8%*	м3	2,72	42396,00	--	115317	--	115317	--	124542
					--	--	--	--		9225	

РАЗДЕЛ 4. Покрытие за границами участка

Асфальтобетонное покрытие Тип												
32	**1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство т.15 см** *НР - 108%; СП - 8%*	**м3 материала основания в плотном теле**	**8,8275**	**3282,30** **163,01**	**1095,04** **263,88**	**28975** **1439**	**9666** **2329**	**17870**	**4070** **2644**	**35688**
33	**1127-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)** *НР - 108%; СП - 8%*	**м2 основания**	**58,85**	**871,69** **38,74**	**182,58** **57,59**	**51299** **2280**	**10745** **3389**	**38274**	**6123** **4594**	**62015**

40	255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камень бортовой ГОСТ 6665-91 *СП - 8%*	м3	1,16401	42396,00 --	-- --	49349 --	-- --	49349	-- 3948	53297
						РАЗДЕЛ 7.МАФ					
73	8601-0602-0402 УСН РК 8.02-03-2020 0	Конструкции ограждений из сетчатых панелей, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из сетчатых панелей из сварной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 2ПМ - 30.16 *НР - 10455 Тенге; СП - 7482 Тенге*	секция	58,6833333	83076,00 14646,00	453,00 122,00	4875177	26583 7159	3989118		3989118

ВСЕГО ПО СМЕТЕ прямые затраты	**12 007 753,00**
оборудование в т.ч.	**2 928 393,00**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	**136 190,00**
Всего затрат	**12 143 943,00**
Дополнительные затраты на строительство:	
Затраты на произ-во строительно-монтажных работ в зимнее время(2,2%)	**202 742,00**
Всего затрат	**12 346 685,00**
непредвидленные работы и затраты (2%)	**184 311,00**
Всего затрат	**12 530 996,00**
скидка 5%	**626 550,00**

Итого со скидкой	11 904 446,23
НДС 12%	1 428 533,55
Итого по смете	13 332 979,77

Заказчик:

ГУ "Управление строительства,архитектуры и градостроительства области Ұлытау"
БИН 220740001444

Генподрядчик:

ТОО "АЛАУ" БИН 980540002859

Технадзор:

ТОО "Alem Constraction Group" БИН 130440021578

Авторский надзор:

ТОО "Строй Контроль KZ" БИН 161240011165

эксперт Найзабеков Г.И

эксперт Омарханов А К.

эксперт Цуканов В.А

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства области Ұлытау"
Казахстан, Жезказган, Площадь АЛАША, 1" БИН 220740001444 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ90070102KSN7201010
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛАУ" , БИН 980540002859, ИИК KZ39998VTB0000679846
АО "First Heartland Jusan Bank", БИК TSESKZKA , юридический адрес : РК,Область Абай,Аягозский р/н,
с.Баршатас,ул.Балга,40

Договор №22/4 от 22. 09.2022*г*

Акт № 4

Выполненных работ ТОО "АЛАУ" на 24 ноября 2023г

Наименование стройки: «Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 25 посещений в смену Байдалыбийский а.о., аул Атасу, Жанааркинского

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей		зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 5.Устройство полов (АС-16)												
Тип 1												
24	**1111-0101-0102 РСНБ РК 2015 К=2**	**Грунт. Уплотнение щебнем, т.100 мм**	**м2 площади уплотнения**	**170.96**		**557.83**	**69.74**	**95367**	**11923**	**54689**	**31351**	**136856**
		НР - 94%; СП - 8%				**168.20**	**26.89**	**28755**	**4597**		**10137**	

25	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками, т.50 мм+80 мм	м3 подстилающего слоя	22.2248	6658.45	1084.46	147983	24102	45866	82911	249365
		НР - 94%; СП - 8%			3510.26	458.40	78015	10188		18471	
		Тип 2									
26	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015 К=2	Грунт. Уплотнение щебнем, т.100 мм	м2 площади уплотнения	11.26	557.83	69.74	6281	785	3602	2065	9014
		НР - 94%; СП - 8%			168.20	26.89	1894	303		668	
27	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками, т.50 мм+80 мм	м3 подстилающего слоя	1.4638	6658.45	1084.46	9747	1587	3022	5461	16424
		НР - 94%; СП - 8%			3510.26	458.40	5138	671		1217	
РАЗДЕЛ 6.Устройство крылец											
		Кр-1									
28	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015 К=3	Грунт. Уплотнение щебнем, т.150 мм	м2 площади уплотнения	31.3333333	836.74	104.61	26218	3278	15035	8619	37624
		НР - 94%; СП - 8%			252.30	40.34	7905	1264		2787	

29	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство, В3,5**	**м3**	**3.1**	**20720.09**	**1152.08**	**64232**	**3572**	**56178**	**4860**	**74620**
		НР - 91%; СП - 8%			**1445.85**	**277.03**	**4482**	**859**		**5527**	
30	**1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	**м3**	**11.65**	**24955.02**	**1777.22**	**290726**	**20705**	**243349**	**29001**	**345306**
		НР - 91%; СП - 8%			**2289.41**	**446.18**	**26672**	**5198**		**25578**	
31	**214-210-0101 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0.00936**	**325908.00**	**--**	**3050**	**--**	**3050**	**--**	**3294**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**244**	
32	**261-102-0252 РСНБ РК 2015**	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0.76424**	**250492.00**	**--**	**191436**	**--**	**191436**	**--**	**206751**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**15315**	
33	**1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0.042**	**1031797.49**	**1463.49**	**43335**	**61**	**31590**	**10657**	**58312**
		НР - 91%; СП - 8%			**278190.00**	**648.33**	**11684**	**27**		**4319**	

34	**1109-0305-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Ограждения. Монтаж**	**т конструкций**	**0.1941**	**131019.87**	**1699.89**	**25431**	**330**	**2351**	**15771**	**44499**
		НР - 69%; СП - 8%			**117207.50**	**552.28**	**22750**	**107**		**3296**	
35	**222-525-0301 РСНБ РК 2015**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0.1941**	**649680.00**	**--**	**126103**	**--**	**126103**	**--**	**136191**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**10088**	
36	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**7.7913**	**82.93**	**1.93**	**646**	**15**	**398**	**163**	**873**
		НР - 69%; СП - 8%			**29.93**	**0.31**	**233**	**2**		**65**	
37	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**18.135**	**913.70**	**20.38**	**16570**	**369**	**10415**	**5433**	**23763**

		НР - 93%; СП - 8%			**319.06**	**3.06**	**5786**	**55**		**1760**	
		Кр-2									
38	**1111-0101-0102 РСНБ РК 2015 К=3**	**Грунт. Уплотнение щебнем, т.150 мм**	**м2 площади уплотнения**	**7**	**836.74**	**104.61**	**5857**	**732**	**3359**	**1926**	**8405**
		НР - 94%; СП - 8%			**252.30**	**40.34**	**1766**	**282**		**623**	
39	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство, В3,5**	**м3**	**0.7**	**20720.09**	**1152.08**	**14504**	**807**	**12685**	**1097**	**16850**
		НР - 91%; СП - 8%			**1445.85**	**277.03**	**1012**	**194**		**1248**	
40	**1106-0101-0118 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство**	**м3**	**1.95**	**30689.14**	**2220.20**	**59844**	**4329**	**45187**	**10340**	**75799**
		НР - 91%; СП - 8%			**5296.20**	**530.72**	**10328**	**1035**		**5615**	
41	**214-210-0101 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0.0036**	**325908.00**	**--**	**1173**	**--**	**1173**	**--**	**1267**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**94**	
42	**261-102-0252 РСНБ РК 2015**	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0.18185**	**250492.00**	**--**	**45552**	**--**	**45552**	**--**	**49196**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3644**	

43	**1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0.0084**	**1031797.49**	**1463.49**	**8667**	**12**	**6318**	**2131**	**11662**
		НР - 91%; СП - 8%			**278190.00**	**648.33**	**2337**	**5**		**864**	
44	**1109-0305-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Ограждения защитные оборудования. Монтаж**	**т конструкций**	**0.03642**	**131019.87**	**1699.89**	**4772**	**62**	**441**	**2959**	**8350**
		НР - 69%; СП - 8%			**117207.50**	**552.28**	**4269**	**20**		**618**	
45	**222-525-0301 РСНБ РК 2015**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0.03642**	**649680.00**	**--**	**23661**	**--**	**23661**	**--**	**25554**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1893**	
46	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**1.47906**	**82.93**	**1.93**	**123**	**2**	**77**	**31**	**166**
		НР - 69%; СП - 8%			**29.93**	**0.31**	**44**	**--**		**12**	

47	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	12.285	913.70	20.38	11225	251	7054	3680	16098
		НР - 93%; СП - 8%			319.06	3.06	3920	38		1192	

РАЗДЕЛ 7.Наружная отделка

Цоколь

48	1115-0212-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Фасады зданий. Отделка декоративным покрытием из минеральных или полиминеральных пастовых составов по подготовленной поверхности. Размер зерна крупнозернистого минерала до 5 мм	м2 отделываемой поверхности	22.66	3903.22	17.11	88447	388	66012	17781	114727
		НР - 80%; СП - 8%			972.93	7.95	22047	180		8498	

Крыльца. покрытие.

49	1127-0701-0301 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором	м2 тротуара	23.82	586.51	41.64	13971	992	171	14283	30514
		НР - 108%; СП - 8%			537.69	17.51	12808	417		2260	

50	255-102-0101 РСНБ РК 2015	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 30 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2	23.82	1712.00	--	40780	--	40780	--	44042
		СП - 8%			--	--	--	--		3262	
РАЗДЕЛ 8.Отмостка											
51	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание песчаное. Устройство, т.50 мм	м3 основания	2.244	4017.52	1074.85	9015	2412	4548	2886	12853
		НР - 93%; СП - 8%			915.72	467.04	2055	1048		952	
52	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015 Прим.	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов /пенополистерольных/. Устройство. т.100 мм	м2 изолируемой поверхности	44.88	391.84	35.80	17586	1607	--	15749	36002
		НР - 94%; СП - 8%			356.04	17.28	15979	776		2667	
53	234-102-0203 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3	м3	4.62264	35482.00	--	164021	--	164021	--	177143
		СП - 8%			--	--	--	--		13122	
54	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание песчаное. Устройство, т.60 мм	м3 основания	2.6928	4017.52	1074.85	10818	2895	5457	3463	15423
		НР - 93%; СП - 8%			915.72	467.04	2466	1258		1142	

55	**1108-0101-0203 РСНБ РК 2015 Прим.**	**Основание гравийное. Устройство, т.100 мм (дресва)**	**м3 основания**	**4.488**	**6393.70**	**1837.10**	**28695**	**8244**	**15972**	**7709**	**39316**
		НР - 93%; СП - 8%			**997.90**	**849.04**	**4479**	**3810**		**2912**	
56	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**6.61**	**25014.29**	**1152.08**	**165344**	**7615**	**148172**	**10363**	**189764**
		НР - 91%; СП - 8%			**1445.85**	**277.03**	**9557**	**1831**		**14057**	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2

РАЗДЕЛ 1.Водопровод хозяйственно питьевой											
Водомерный узел											
1	**1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**	**счетчик (водомер)**	**1**	**657.33**	**31.99**	**657**	**32**	**18**	**610**	**1368**
		НР - 98%; СП - 8%			**606.80**	**15.28**	**607**	**15**		**101**	
2	**244-301-0410 РСНБ РК 2015**	**Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Q 1,5 м3/ч**	**шт.**	**1**	**30385.00**	**--**	**30385**	**--**	**30385**	**--**	**32816**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2431**	

3	**1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Манометры с трехходовым краном. Установка**	**комплект**	**1**	**2557.15**	**--**	**2557**	**--**	**2197**	**352**	**3142**
		НР - 98%; СП - 8%			**359.61**	**--**	**360**	**--**		**233**	
4	**1116-0603-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб**	**шт.**	**1**	**478.52**	**5.20**	**479**	**5**	**7**	**458**	**1012**
		НР - 98%; СП - 8%			**467.13**	**0.46**	**467**	**--**		**75**	
5	**242-301-1201 РСНБ РК 2015**	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15**	**шт.**	**1**	**858.00**	**--**	**858**	**--**	**858**	**--**	**927**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**69**	
6	**242-207-3703 РСНБ РК 2015**	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25**	**шт.**	**3**	**2893.00**	**--**	**8679**	**--**	**8679**	**--**	**9373**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**694**	

7	**1118-1001-0101 РСНБ РК 2015**	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка**	**фильтр**	**1**	**1340.05**	**182.32**	**1340**	**182**	**15**	**1177**	**2718**
		НР - 98%; СП - 8%			**1143.30**	**57.33**	**1143**	**57**		**201**	
8	**242-404-1503 РСНБ РК 2015**	**Фильтр механической очистки латунный муфтовый (В-В), универсальный , для систем водоснабжения и отопления, Т до +110°С, PN 20 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 25**	**шт.**	**1**	**6970.00**	**--**	**6970**	**--**	**6970**	**--**	**7528**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**558**	
9	**242-207-0603 РСНБ РК 2015**	**Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25**	**шт.**	**2**	**4820.00**	**--**	**9640**	**--**	**9640**	**--**	**10411**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**771**	

10	**242-207-0602 РСНБ РК 2015**	**Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20**	**шт.**	**1**	**3097.00**	**--**	**3097**	**--**	**3097**	**--**	**3345**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**248**	
11	**242-207-0601 РСНБ РК 2015**	**Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15**	**шт.**	**6**	**2420.00**	**--**	**14520**	**--**	**14520**	**--**	**15682**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1162**	
12	**1116-0501-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж**	**м подводок**	**1**	**792.64**	**--**	**793**	**--**	**397**	**388**	**1275**
		НР - 98%; СП - 8%			**395.64**	**--**	**396**	**--**		**94**	

13	**1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м трубопровода**	**53**	**1756.87**	**20.63**	**93114**	**1093**	**582**	**89620**	**197353**
		НР - 98%; СП - 8%			**1725.26**	**0.19**	**91439**	**10**		**14619**	
14	**241-205-2201 РСНБ РК 2015**	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм**	**м**	**52.47**	**143.00**	**--**	**7503**	**--**	**7503**	**--**	**8103**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**600**	
15	**1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м трубопровода**	**10**	**1917.60**	**24.38**	**19176**	**244**	**107**	**18451**	**40638**
		НР - 98%; СП - 8%			**1882.50**	**0.30**	**18825**	**3**		**3010**	
16	**241-205-2202 РСНБ РК 2015**	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм**	**м**	**9.9**	**261.00**	**--**	**2584**	**--**	**2584**	**--**	**2791**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**207**	

17	**1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м трубопровода**	**6**	**2126.09**	**28.85**	**12757**	**173**	**102**	**12235**	**26992**
		НР - 98%; СП - 8%			**2080.37**	**0.45**	**12482**	**3**		**1999**	
18	**241-205-2203 РСНБ РК 2015**	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х6,7 мм**	**м**	**5.94**	**333.00**	**--**	**1978**	**--**	**1978**	**--**	**2136**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**158**	
19	**1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м трубопровода**	**12**	**1917.60**	**24.38**	**23011**	**293**	**128**	**22142**	**48765**
		НР - 98%; СП - 8%			**1882.50**	**0.30**	**22590**	**4**		**3612**	
20	**241-201-0404 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х3,0 мм**	**м**	**11.88**	**213.00**	**--**	**2530**	**--**	**2530**	**--**	**2732**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**202**	

21	**1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**81**	**98.99**	**1.41**	**8018**	**114**	**56**	**7691**	**16966**
		НР - 98%; СП - 8%			**96.89**	**--**	**7848**	**--**		**1257**	
22	**1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21**	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука**	**м трубопровода**	**77**	**746.15**	**79.98**	**57454**	**6158**	**25512**	**21831**	**85628**
		НР - 76%; СП - 8%			**334.86**	**38.20**	**25784**	**2941**		**6343**	
23	**234-303-0105 РСНБ РК 2015**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 15 мм**	**м**	**50.6**	**140.00**	**--**	**7084**	**--**	**7084**	**--**	**7651**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**567**	

24	**234-303-0107 РСНБ РК 2015**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 20 мм**	**м**	**11**	**180.00**	**--**	**1980**	**--**	**1980**	**--**	**2138**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**158**	
25	**234-303-0109 РСНБ РК 2015**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 25 мм**	**м**	**6.6**	**216.00**	**--**	**1426**	**--**	**1426**	**--**	**1540**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**114**	
26	**234-303-0112 РСНБ РК 2015**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром /32/ мм**	**м**	**16.5**	**286.00**	**--**	**4719**	**--**	**4719**	**--**	**5097**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**378**	
РАЗДЕЛ 2.Горячее водоснабжение ТЗ											

27	**1117-0801-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка**	**комплект**	**7**	**4868.85**	**52.89**	**34082**	**370**	**542**	**32645**	**72066**
		НР - 98%; СП - 8%			**4738.50**	**20.30**	**33170**	**142**		**5338**	
28	**513-106-0103 РСНБ РК 2015**	**Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 30 л**	**комплект**	**7**	**43667.00**	**--**	**305669**	**--**		**--**	**305669**
					--	**--**	**--**	**--**	**305669**	**--**	
29	**242-207-0601 РСНБ РК 2015**	**Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15**	**шт.**	**7**	**2420.00**	**--**	**16940**	**--**	**16940**	**--**	**18295**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1355**	
30	**1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Смесители. Установка**	**шт.**	**6**	**1102.43**	**0.16**	**6615**	**1**	**196**	**6289**	**13937**
		НР - 98%; СП - 8%			**1069.60**	**--**	**6418**	**--**		**1032**	

31	**244-104-0409 РСНБ РК 2015**	**Смеситель для умывальника однорукояточный/двух рукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96**	**шт.**	**6**	**7605.00**	**--**	**45630**	**--**	**45630**	**--**	**49280**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3650**	
32	**244-104-0406 РСНБ РК 2015**	**Смеситель для моек однорукояточный/двух рукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96**	**шт.**	**2**	**8762.00**	**--**	**17524**	**--**	**17524**	**--**	**18926**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1402**	
33	**1116-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка**	**кран**	**1**	**21555.94**	**--**	**21556**	**--**	**21098**	**449**	**23766**
		НР - 98%; СП - 8%			**458.40**	**--**	**458**	**--**		**1760**	
34	**1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м трубопровода**	**12**	**1756.87**	**20.63**	**21082**	**247**	**132**	**20291**	**44683**
		НР - 98%; СП - 8%			**1725.26**	**0.19**	**20703**	**2**		**3310**	

35	241-205-2201 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	11.88	143.00	--	1699	--	1699	--	1835
		СП - 8%			--	--	--	--		136	
36	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	12	98.99	1.41	1188	17	8	1139	2514
		НР - 98%; СП - 8%			96.89	--	1163	--		186	
РАЗДЕЛ 3.Канализация бытовая К1											
37	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	11	897.14	3.60	9869	39	54	9593	21019
		НР - 98%; СП - 8%			888.72	1.20	9776	13		1557	
38	241-203-0306 РСНБ РК 2015	Труба полипропиленовая для систем внутреннего водоотведения ГОСТ 32414-2013 размерами 110х2,7 мм	м	11	1125.00	--	12375	--	12375	--	13365
		СП - 8%			--	--	--	--		990	

39	**1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**30**	**930.38**	**1.48**	**27911**	**45**	**62**	**27264**	**59588**
		НР - 98%; СП - 8%			**926.81**	**0.52**	**27804**	**16**		**4414**	
40	**241-203-0301 РСНБ РК 2015**	**Труба полипропиленовая для систем внутреннего водоотведения ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3,2 мм**	**м**	**30**	**544.00**	**--**	**16320**	**--**	**16320**	**--**	**17626**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1306**	
41	**241-220-0103 РСНБ РК 2015**	**Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013**	**шт.**	**1**	**771.00**	**--**	**771**	**--**	**771**	**--**	**833**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**62**	
42	**1117-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды**	**комплект**	**7**	**3301.10**	**102.85**	**23108**	**720**	**1531**	**20785**	**47404**
		НР - 98%; СП - 8%			**2979.60**	**50.24**	**20857**	**352**		**3511**	

43	**244-101-0103 РСНБ РК 2015**	**Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 600 мм, В 450 мм**	**комплект**	**7**	**8246.00**	**--**	**57722**	**--**	**57722**	**--**	**62340**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4618**	
44	**244-104-0601 РСНБ РК 2015**	**Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ**	**шт.**	**7**	**785.00**	**--**	**5495**	**--**	**5495**	**--**	**5935**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**440**	
45	**1117-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка**	**комплект**	**1**	**4079.39**	**204.22**	**4079**	**205**	**533**	**3373**	**8048**
		НР - 98%; СП - 8%			**3341.10**	**100.52**	**3341**	**101**		**596**	
46	**244-101-0301 РСНБ РК 2015**	**Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 340 мм**	**комплект**	**1**	**8879.00**	**--**	**8879**	**--**	**8879**	**--**	**9589**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**710**	

47	**244-101-0701 РСНБ РК 2015**	**Бачок смывной ГОСТ 30493-96 низкорасполагаемый, среднерасполагаемый и высокорасполагаемый с боковым пуском размерами L 430 мм**	**комплект**	**1**	**8870.00**	**--**	**8870**	**--**	**8870**	**--**	**9580**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**710**	
48	**1117-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Мойки на два отделения. Установка**	**комплект**	**1**	**4093.73**	**283.35**	**4094**	**283**	**358**	**3523**	**8226**
		НР - 98%; СП - 8%			**3453.28**	**141.45**	**3453**	**141**		**609**	
49	**ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "АЛГА БАСУ LTD"**	**Мойка двухсекционная**	**шт.**	**1**	**80803.57**	**--**	**80804**	**--**	**80804**	**--**	**87268**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**6464**	
50	**244-104-0601 РСНБ РК 2015**	**Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ**	**шт.**	**1**	**785.00**	**--**	**785**	**--**	**785**	**--**	**848**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**63**	

51	**1117-0101-0110 РСНБ РК 2015**	**Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	**комплект**	**1**	**2030.97** **1512.72**	**255.22** **124.15**	**2031** **1513**	**255** **124**	**263**	**1604** **291**	**3926**
52	**244-102-0801 РСНБ РК 2015**	**Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 мелкий размерами 800x800x130 мм** *СП - 8%*	**шт.**	**1**	**11208.00** **--**	**--** **--**	**11208** **--**	**--** **--**	**11208**	**--** **897**	**12105**
53	**244-104-0605 РСНБ РК 2015**	**Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ** *СП - 8%*	**шт.**	**1**	**1072.00** **--**	**--** **--**	**1072** **--**	**--** **--**	**1072**	**--** **86**	**1158**
54	**241-213-0704 РСНБ РК 2015**	**Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм** *СП - 8%*	**шт.**	**1**	**110.00** **--**	**--** **--**	**110** **--**	**--** **--**	**110**	**--** **9**	**119**
55	**241-517-0101 РСНБ РК 2015**	**Заглушка чугунная ГОСТ 6942-98 DN 50** *СП - 8%*	**шт.**	**3**	**1531.00** **--**	**--** **--**	**4593** **--**	**--** **--**	**4593**	**--** **367**	**4960**
56	**241-517-0102 РСНБ РК 2015**	**Заглушка чугунная ГОСТ 6942-98 DN 100** *СП - 8%*	**шт.**	**2**	**5052.00** **--**	**--** **--**	**10104** **--**	**--** **--**	**10104**	**--** **808**	**10912**

57	**241-221-0106 РСНБ РК 2015**	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм**	**шт.**	**60**	**44.00**	**--**	**2640**	**--**	**2640**	**--**	**2851**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**211**	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-3

РАЗДЕЛ 1.Отопление

1	**1118-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19Прим.**	**Конвекторы. Установка**	**кВт**	**18**	**9351.85**	**87.29**	**168333**	**1571**	**144503**	**22561**	**206165**
		НР - 98%; СП - 8%			**1236.62**	**42.34**	**22259**	**762**		**15272**	
2	**245-201-0201 РСНБ РК 2015**	**Электрический конвектор ЭВУБ-/0,5/, с терморегулятором**	**шт.**	**4**	**13205.00**	**--**	**52820**	**--**	**52820**	**--**	**57046**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4226**	
3	**245-201-0201 РСНБ РК 2015**	**Электрический конвектор ЭВУБ-1,0, с терморегулятором**	**шт.**	**10**	**13205.00**	**--**	**132050**	**--**	**132050**	**--**	**142614**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**10564**	
4	**245-201-0202 РСНБ РК 2015**	**Электрический конвектор ЭВУБ-1,5, с терморегулятором**	**шт.**	**4**	**15407.00**	**--**	**61628**	**--**	**61628**	**--**	**66558**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4930**	

5	1120-2601-1603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Сплит-системы с внутренним блоком мощностью до 5 кВт. Установка на стене	1 сплит-система	2	7174.01	11.76	14348	24	293	13751	30347
		НР - 98%; СП - 8%			7015.68	--	14031	--		2248	
6	Прайс-лист ТОО "Семера Капитал"	Тепловая завеса "Тепломаш" КЭВ-1,5П1122Е (1,5 кВт)		2	26628.25	--	53257	--		--	53257
					--	--	--	--	53257	--	
РАЗДЕЛ 2.Вентиляция											
		ПВ1, ПВ2									
7	1120-2501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 63 тыс м3/час. Установка	камера	2	311985.51	21562.89	623971	43126	49314	536925	1253768
		НР - 98%; СП - 8%			265765.50	8175.83	531531	16352		92872	
		В1									
9	1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	6152.75	248.06	6153	248	49	5824	12935
		НР - 98%; СП - 8%			5856.06	87.10	5856	87		958	

10	**ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Семера Капитал"**	**Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали L=102м3/ч,Pmax=130Па, Nnomp=0,07 кВт, 2580 об/мин, 220/50, ВС-100**	**комплект**	**1**	**75170.54**	**--**	**75171**	**--**	**75171**	**--**	**81185**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**6014**	
11	**1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**1.727**	**6807.91**	**59.31**	**11757**	**102**	**7944**	**3678**	**16670**
		НР - 98%; СП - 8%			**2148.99**	**24.43**	**3711**	**42**		**1235**	
12	**1120-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**/Вытяжное ВРУ/ вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка**	**решетка**	**1**	**397.65**	**3.45**	**398**	**3**	**10**	**377**	**837**
		НР - 98%; СП - 8%			**384.74**	**0.33**	**385**	**--**		**62**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	**246-304-0503 РСНБ РК 2015**	**Декоративная алюминиевая решетка /Gaa 100/прим.**	**шт.**	**1**	**2163.00**	**--**	**2163**	**--**	**2163**	**--**	**2336**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**173**	

14	**1120-0701-0101 РСНБ РК 2015**	**Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами**	**зонт**	**1**	**2653.99**	**50.64**	**2654**	**51**	**2062**	**545**	**3455**
		НР - 98%; СП - 8%			**540.54**	**16.04**	**541**	**16**		**256**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15	**246-301-0503 РСНБ РК 2015**	**Средство для крепления воздуховодов**	**кг**	**18**	**655.00**	**--**	**11790**	**--**	**11790**	**--**	**12733**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**943**	
		ВЕ1.1-ВЕ7.2									
16	**1120-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка**	**решетка**	**13**	**397.65**	**3.45**	**5169**	**45**	**122**	**4906**	**10881**
		НР - 98%; СП - 8%			**384.74**	**0.33**	**5002**	**4**		**806**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17	**246-304-0503 РСНБ РК 2015**	**Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм x 100 мм**	**шт.**	**3**	**2163.00**	**--**	**6489**	**--**	**6489**	**--**	**7008**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**519**	
18	**246-304-0526 РСНБ РК 2015**	**Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм x 100 мм**	**шт.**	**7**	**2671.00**	**--**	**18697**	**--**	**18697**	**--**	**20193**

		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1496**	
19	**246-304-0551 РСНБ РК 2015**	**Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 150 мм**	**шт.**	**3**	**3170.00**	**--**	**9510**	**--**	**9510**	**--**	**10271**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**761**	
20	**1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**11.8**	**7051.91**	**59.31**	**83213**	**700**	**57155**	**25134**	**117014**
		НР - 98%; СП - 8%			**2148.99**	**24.43**	**25358**	**288**		**8668**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21	**1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**3.5**	**6858.22**	**47.12**	**24004**	**165**	**16952**	**6815**	**33284**
		НР - 98%; СП - 8%			**1967.58**	**19.18**	**6887**	**67**		**2465**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22	**1120-0701-0101 РСНБ РК 2015**	**Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами**	**зонт**	**7**	**2653.99**	**50.64**	**18578**	**354**	**14440**	**3818**	**24188**
		НР - 98%; СП - 8%			**540.54**	**16.04**	**3784**	**112**		**1792**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

23	1126-0101-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука	м2 изолируемой поверхности	16.6666667	1555.89	137.56	25932	2293	7769	12893	41931
		НР - 76%; СП - 8%			952.20	65.70	15870	1095		3106	
24	234-304-0202 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 6 мм	м2	18.3333333	4433.00	--	81272	--	81272	--	87774
		СП - 8%			--	--	--	--		6502	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-4

РАЗДЕЛ 1. Система охранно-пожарной сигнализации и оповещения											
1	1310-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования	луч	8	2763.95	0.26	22112	2	527	13166	38100
		НР - 61%; СП - 8%			2697.90	--	21583	--		2822	
2	248-303-0205 РСНБ РК 2015	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-8	шт.	1	23583.00	--	23583	--	23583	--	25470
		СП - 8%			--	--	--	--		1887	

3	**1311-0401-0701 РСНБ РК 2015**	**Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**	**1335.99**	**31.99**	**1336**	**32**	**--**	**989**	**2511**
		НР - 75%; СП - 8%			**1304.00**	**15.28**	**1304**	**15**		**186**	
4	**Прайс-лист ТОО "ТоргМаркетинг"**	**Источник бесперебойного питания Импульс-2**	**шт**	**1**	**7341.51**	**--**	**7342**	**--**		**--**	**7342**
					--	**--**	**--**	**--**	**7342**	**--**	
5	**ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ТоргМаркетинг"**	**Резистор 3,9 кОм, МЛТ-0,25-3,9**	**шт.**	**2**	**89.29**	**--**	**179**	**--**	**179**	**--**	**193**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**14**	
6	**1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования**	**шт.**	**30**	**3127.70**	**2.56**	**93831**	**77**	**2074**	**55925**	**161736**
		НР - 61%; СП - 8%			**3056.00**	**--**	**91680**	**--**		**11980**	
7	**248-302-0203 РСНБ РК 2015**	**Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-45**	**шт.**	**30**	**1732.00**	**--**	**51960**	**--**	**51960**	**--**	**56117**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4157**	

8	**1310-0701-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2**	**870.93**	**4.84**	**1742**	**10**	**22**	**1045**	**3010**
		НР - 61%; СП - 8%			**855.22**	**1.53**	**1710**	**3**		**223**	
9	**ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ТоргМаркетинг"**	**Извещатель пожарный ручной модели ИПР-3 СУ**	**шт.**	**2**	**2531.25**	**--**	**5062**	**--**	**5062**	**--**	**5467**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**405**	
10	**1310-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования**	**шт.**	**4**	**1568.30**	**0.96**	**6273**	**4**	**157**	**3728**	**10801**
		НР - 61%; СП - 8%			**1528.00**	**--**	**6112**	**--**		**800**	
11	**ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ТоргМаркетинг"**	**Извещатель охранный ИО-409-22**	**шт.**	**2**	**2598.21**	**--**	**5196**	**--**	**5196**	**--**	**5612**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**416**	

12	**248-301-0102 РСНБ РК 2015**	**Извещатель охранный магнитоконтактный модели ИО-102-20 А2П**	**шт.**	**2**	**932.00**	**--**	**1864**	**--**	**1864**	**--**	**2013**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**149**	
13	**1310-0701-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Извещатель ОС автоматический ударно-контактный, бесконтактный электромагнитный или пьезоэлектрический, устанавливаемый на стекле. Монтаж оборудования**	**шт.**	**17**	**1650.72**	**--**	**28062**	**--**	**2086**	**15845**	**47420**
		НР - 61%; СП - 8%			**1528.00**	**--**	**25976**	**--**		**3513**	
14	**ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ТоргМаркетинг"**	**Оповещатель звуковой разбития стекла ИО 329-5**	**шт.**	**17**	**3444.64**	**--**	**58559**	**--**	**58559**	**--**	**63244**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4685**	
15	**1310-0701-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2**	**870.93**	**4.84**	**1742**	**10**	**22**	**1045**	**3010**
		НР - 61%; СП - 8%			**855.22**	**1.53**	**1710**	**3**		**223**	

16	**248-304-0213 РСНБ РК 2015**	**Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-КП**	**шт.**	**2**	**1530.00**	**--**	**3060**	**--**	**3060**	**--**	**3305**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**245**	
17	**1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**295**	**358.20**	**160.43**	**105669**	**47327**	**13266**	**43678**	**161295**
		НР - 72%; СП - 8%			**152.80**	**52.84**	**45076**	**15588**		**11948**	
18	**243-303-0411 РСНБ РК 2015**	**Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 2х0,5**	**км**	**0.102**	**26765.00**	**--**	**2730**	**--**	**2730**	**--**	**2948**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**218**	
19	**243-303-0412 РСНБ РК 2015**	**Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 4х0,5**	**км**	**0.1632**	**47871.00**	**--**	**7813**	**--**	**7813**	**--**	**8438**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**625**	
20	**243-106-0501 РСНБ РК 2015**	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66**	**км**	**0.0255**	**222611.00**	**--**	**5677**	**--**	**5677**	**--**	**6131**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**454**	

21	**243-802-0101 РСНБ РК 2015**	**Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,5 мм2**	**км**	**0.0102**	**51717.00**	**--**	**528**	**--**	**528**	**--**	**570**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**42**	
22	**1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	**м**	**295**	**400.79**	**16.51**	**118233**	**4871**	**17310**	**70024**	**203318**
		НР - 72%; СП - 8%			**325.60**	**4.08**	**96052**	**1204**		**15061**	
23	**241-207-0301 РСНБ РК 2015**	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм**	**м**	**270**	**27.00**	**--**	**7290**	**--**	**7290**	**--**	**7873**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**583**	
24	**241-207-0303 РСНБ РК 2015**	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм**	**м**	**25**	**45.00**	**--**	**1125**	**--**	**1125**	**--**	**1215**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**90**	

25	**1310-0902-1212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Коробка оконечная. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2**	**345.58**	**--**	**691**	**--**	**68**	**380**	**1157**
		НР - 61%; СП - 8%			**311.65**	**--**	**623**	**--**		**86**	
26	**247-202-0701 РСНБ РК 2015**	**Коробка ответвительная с клеммными колодками типа /УК-2П/прим., IP 20**	**шт.**	**2**	**479.00**	**--**	**958**	**--**	**958**	**--**	**1035**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**77**	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-5

РАЗДЕЛ 1. Телефонизация											
1	**1310-0906-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Комплект абонентского оборудования и абонентской разводки. Монтаж**	**комплект абонентского оборудования**	**1**	**5219.25**	**4.20**	**5219**	**4**	**702**	**2753**	**8610**
		НР - 61%; СП - 8%			**4512.69**	**--**	**4513**	**--**		**638**	
2	**Прайс-лист ТОО "ТоргМаркетинг"**	**Терминал абоненский FT-2050**	**шт**	**1**	**26565.00**	**--**	**26565**	**--**		**--**	**26565**
					--	**--**	**--**	**--**	**26565**	**--**	

3	**1310-0410-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Устройство антенное развязывающее. Монтаж оборудования**	**устройство**	**1**	**29609.08**	**3929.96**	**29609**	**3930**	**4287**	**13758**	**46836**
		НР - 61%; СП - 8%			**21392.00**	**1161.28**	**21392**	**1161**		**3469**	
4	**Прайс-лист ТОО "ТоргМаркетинг"**	**Антенна с кабелем 10 м Микроника SF7**	**к-кт**	**1**	**25932.50**	**--**	**25933**	**--**		**--**	**25933**
					--	**--**	**--**	**--**	**25933**	**--**	
5	**1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**50**	**358.20**	**160.43**	**17910**	**8022**	**2248**	**7403**	**27338**
		НР - 72%; СП - 8%			**152.80**	**52.84**	**7640**	**2642**		**2025**	
6	**243-304-0102 РСНБ РК 2015**	**Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E**	**км**	**0.1**	**102442.00**	**--**	**10244**	**--**	**10244**	**--**	**11064**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**820**	

7	**1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	**м**	**50**	**400.79**	**16.51**	**20040**	**826**	**2934**	**11868**	**34461**
		НР - 72%; СП - 8%			**325.60**	**4.08**	**16280**	**204**		**2553**	
8	**241-207-0301 РСНБ РК 2015**	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм**	**м**	**50**	**27.00**	**--**	**1350**	**--**	**1350**	**--**	**1458**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**108**	
9	**1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка**	**шт.**	**3**	**253.71**	**0.22**	**761**	**--**	**102**	**475**	**1335**
		НР - 72%; СП - 8%			**219.73**	**0.11**	**659**	**--**		**99**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	**247-214-0202 РСНБ РК 2015**	**Розетка коммуникационная IP20 одноместная скрытой установки телефонная /РК18-006/**	**шт.**	**3**	**433.00**	**--**	**1299**	**--**	**1299**	**--**	**1403**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**104**	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-6

РАЗДЕЛ 1. Комплектные изделия

1	1121-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Устройства вводно-распределительные. Монтаж	шкаф	1	19465.26	719.43	19465	719	9789	6670	28226
		НР - 72%; СП - 8%			8957.40	306.16	8957	306		2091	
2	Прайс-лист ТОО "EUROELECTRIC"	Вводно-распределительное устройство типа ВРУ-1-17-70(согласно опросного листа)	шт.	1	473762.38	--	473762	--		--	473762
					--	--	--	--	473762	--	
		ЩС									
3	1121-0502-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	3958.83	61.64	3959	61	1017	2092	6535
		НР - 72%; СП - 8%			2880.52	25.23	2881	25		484	
4	247-201-0305 РСНБ РК 2015	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/12зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	10726.00	--	10726	--	10726	--	11584
		СП - 8%			--	--	--	--		858	

5	**1308-0304-0501 РСНБ РК 2015**	**Прибор или аппарат. Автомат одно-, двух-, трехполюсный модульный. Установка**	**шт.**	**18**	**1599.95**	**--**	**28799**	**--**	**233**	**20568**	**53316**
		НР - 72%; СП - 8%			**1587.00**	**--**	**28566**	**--**		**3949**	
6	**247-204-1033 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический характеристика "С" 3Р 40А 6 кА "С"**	**шт.**	**1**	**5017.00**	**--**	**5017**	**--**	**5017**	**--**	**5418**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**401**	
7	**247-204-0170 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа С16 30 мА**	**шт.**	**14**	**4609.00**	**--**	**64526**	**--**	**64526**	**--**	**69688**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**5162**	
8	**247-204-0182 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа С32 30 мА**	**шт.**	**1**	**4828.00**	**--**	**4828**	**--**	**4828**	**--**	**5214**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**386**	
9	**247-204-1004 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический характеристика "С" 1Р 10А 6 кА "С"**	**шт.**	**2**	**1123.00**	**--**	**2246**	**--**	**2246**	**--**	**2426**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**180**	
		ЩС1									

10	**1121-0502-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене**	**шкаф**	**1**	**3958.83**	**61.64**	**3959**	**61**	**1017**	**2092**	**6535**
		НР - 72%; СП - 8%			**2880.52**	**25.23**	**2881**	**25**		**484**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	**247-201-0302 РСНБ РК 2015**	**Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 1/12зо-1 36 УХЛ3 IP31**	**шт.**	**1**	**8867.00**	**--**	**8867**	**--**	**8867**	**--**	**9576**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**709**	
12	**1308-0304-0501 РСНБ РК 2015**	**Прибор или аппарат. Автомат одно-, двух-, трехполюсный модульный. Установка**	**шт.**	**9**	**1599.95**	**--**	**14400**	**--**	**117**	**10284**	**26658**
		НР - 72%; СП - 8%			**1587.00**	**--**	**14283**	**--**		**1975**	
13	**247-204-1032 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический характеристика "С" 3Р 32А 6 кА "С"**	**шт.**	**1**	**4623.00**	**--**	**4623**	**--**	**4623**	**--**	**4993**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**370**	
14	**247-204-1005 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический типа ВА47-60 - характеристика "С" 1Р 16А 6 кА "С"**	**шт.**	**8**	**1123.00**	**--**	**8984**	**--**	**8984**	**--**	**9703**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**719**	
		ЩАО									

15	**1121-0502-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене**	**шкаф**	**1**	**3522.83**	**61.64**	**3523**	**61**	**1017**	**1778**	**5725**
		НР - 72%; СП - 8%			**2444.52**	**25.23**	**2445**	**25**		**424**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16	**247-201-0301 РСНБ РК 2015**	**Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 1/6/зо-1 36 УХЛ3 IP31**	**шт.**	**1**	**8268.00**	**--**	**8268**	**--**	**8268**	**--**	**8929**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**661**	
17	**1308-0304-0501 РСНБ РК 2015**	**Прибор или аппарат. Автомат одно-, двух-, трехполюсный модульный. Установка**	**шт.**	**3**	**1599.95**	**--**	**4800**	**--**	**39**	**3428**	**8886**
		НР - 72%; СП - 8%			**1587.00**	**--**	**4761**	**--**		**658**	
18	**247-204-1029 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический характеристика "С" 3Р 16А 6 кА "С"**	**шт.**	**1**	**5180.00**	**--**	**5180**	**--**	**5180**	**--**	**5594**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**414**	
19	**247-204-1004 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический характеристика "С" 1Р 10А 6 кА "С"**	**шт.**	**2**	**1123.00**	**--**	**2246**	**--**	**2246**	**--**	**2426**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**180**	
		ЩВ									

20	**1121-0502-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене**	**шкаф**	**1**	**3958.83**	**61.64**	**3959**	**61**	**1017**	**2092**	**6535**
		НР - 72%; СП - 8%			**2880.52**	**25.23**	**2881**	**25**		**484**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21	**247-201-0301 РСНБ РК 2015**	**Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 1/9зо-1 36 УХЛ3 IP31**	**шт.**	**1**	**8268.00**	**--**	**8268**	**--**	**8268**	**--**	**8929**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**661**	
22	**1308-0304-0501 РСНБ РК 2015**	**Прибор или аппарат. Автомат одно-, двух-, трехполюсный модульный. Установка**	**шт.**	**7**	**1599.95**	**--**	**11200**	**--**	**91**	**7998**	**20734**
		НР - 72%; СП - 8%			**1587.00**	**--**	**11109**	**--**		**1536**	
23	**247-204-1029 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический характеристика "С" 3Р 16А 6 кА "С"**	**шт.**	**1**	**5180.00**	**--**	**5180**	**--**	**5180**	**--**	**5594**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**414**	
24	**247-204-1004 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический характеристика "С" 1Р 10А 6 кА "С"**	**шт.**	**5**	**1123.00**	**--**	**5615**	**--**	**5615**	**--**	**6064**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**449**	

25	**247-204-3001 РСНБ РК 2015**	**Расцепитель независимый типа РН47**	**шт.**	**1**	**5976.00**	**--**	**5976**	**--**	**5976**	**--**	**6454**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**478**	
26	**1308-0305-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования**	**шт.**	**4**	**1786.18**	**181.18**	**7145**	**725**	**72**	**4784**	**12884**
		НР - 72%; СП - 8%			**1587.00**	**74.22**	**6348**	**297**		**954**	
27	**247-203-0102 РСНБ РК 2015**	**Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/24-2 36 УХЛ4 IP30**	**шт.**	**1**	**12893.00**	**--**	**12893**	**--**	**12893**	**--**	**13924**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1031**	
РАЗДЕЛ 2.Светильники и лампы											
28	**1121-0401-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Светильники для ламп светодиодных местного освещения. Установка**	**шт.**	**59**	**849.29**	**9.26**	**50108**	**546**	**2311**	**34178**	**91029**
		НР - 72%; СП - 8%			**800.86**	**3.71**	**47251**	**219**		**6743**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

29	**247-102-0163 РСНБ РК 2015**	**Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED LS PS 18, мощностью 18 Вт, IP65**	**шт.**	**8**	**11476.00**	**--**	**91808**	**--**	**91808**	**--**	**99153**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**7345**	
30	**247-102-0141 РСНБ РК 2015**	**Светильник офисный для светодиодных ламп типа /ARS.PRS UNI/1200 LED, мощность 40 Вт**	**шт.**	**2**	**33296.00**	**--**	**66592**	**--**	**66592**	**--**	**71919**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**5327**	
31	**247-102-0159 РСНБ РК 2015**	**Светильник офисный для светодиодных ламп 600 LED-35/В/М/эконом, мощность 35 Вт, IP20 СТ РК 2595-2014**	**шт.**	**49**	**20014.00**	**--**	**980686**	**--**	**980686**	**--**	**1059141**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**78455**	
32	**1121-0401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Указатели световые настенные. Установка**	**шт.**	**3**	**791.03**	**17.91**	**2373**	**53**	**20**	**1672**	**4368**
		НР - 72%; СП - 8%			**766.57**	**7.42**	**2300**	**22**		**324**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

33	**248-304-0201 РСНБ РК 2015**	**Оповещатель комбинированный свето-звуковой "Выход"**	**шт.**	**3**	**1931.00**	**--**	**5793**	**--**	**5793**	**--**	**6256**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**463**	
34	**248-306-0302 РСНБ РК 2015**	**Блок питания 1200 А**	**шт.**	**3**	**5742.00**	**--**	**17226**	**--**	**17226**	**--**	**18604**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1378**	
35	**1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка**	**шт.**	**21**	**253.71**	**0.22**	**5328**	**4**	**710**	**3324**	**9344**
		НР - 72%; СП - 8%			**219.73**	**0.11**	**4614**	**2**		**692**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36	**247-212-0101 РСНБ РК 2015**	**Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20**	**шт.**	**13**	**345.00**	**--**	**4485**	**--**	**4485**	**--**	**4844**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**359**	
37	**247-212-0104 РСНБ РК 2015**	**Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20**	**шт.**	**8**	**368.00**	**--**	**2944**	**--**	**2944**	**--**	**3180**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**236**	

38	**247-202-0501 РСНБ РК 2015**	**Коробка ответвительная, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм**	**шт.**	**21**	**111.00**	**--**	**2331**	**--**	**2331**	**--**	**2517**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**186**	
39	**1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка**	**шт.**	**27**	**253.71**	**0.22**	**6850**	**6**	**911**	**4274**	**12014**
		НР - 72%; СП - 8%			**219.73**	**0.11**	**5933**	**3**		**890**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
40	**247-214-0116 РСНБ РК 2015**	**Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20**	**шт.**	**26**	**476.00**	**--**	**12376**	**--**	**12376**	**--**	**13366**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**990**	
41	**247-214-0601 РСНБ РК 2015**	**Розетка промышленная встраиваемая (скрытая), от 16 А до 32 А, 220 В**	**шт.**	**1**	**1380.00**	**--**	**1380**	**--**	**1380**	**--**	**1490**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**110**	
42	**247-202-0606 РСНБ РК 2015**	**Коробка ответвительная /У195/, диаметром 75 мм, глубиной 40 мм**	**шт.**	**27**	**27.00**	**--**	**729**	**--**	**729**	**--**	**787**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**58**	

РАЗДЕЛ 3.Провода и кабели											
43	**1121-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах**	**м**	**220**	**118.58**	**1.30**	**26088**	**286**	**2458**	**16813**	**46333**
		НР - 72%; СП - 8%			**106.11**	**0.03**	**23344**	**7**		**3432**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
44	**1121-0201-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах**	**м**	**800**	**146.49**	**1.37**	**117192**	**1096**	**16224**	**71942**	**204265**
		НР - 72%; СП - 8%			**124.84**	**0.06**	**99872**	**48**		**15131**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
45	**1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**70**	**358.20**	**160.43**	**25074**	**11230**	**3148**	**10364**	**38273**
		НР - 72%; СП - 8%			**152.80**	**52.84**	**10696**	**3699**		**2835**	

46	**1308-0201-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**5**	**502.53**	**228.36**	**2513**	**1141**	**226**	**1096**	**3898**
		НР - 72%; СП - 8%			**229.20**	**75.27**	**1146**	**376**		**289**	
47	**243-107-0912 РСНБ РК 2015**	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х35 (мк)-0,66**	**км**	**0.0051**	**7675204.00**	**--**	**39144**	**--**	**39144**	**--**	**42275**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3131**	
48	**243-107-0905 РСНБ РК 2015**	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х10 (ок)-0,66**	**км**	**0.0051**	**2268189.00**	**--**	**11568**	**--**	**11568**	**--**	**12493**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**925**	

49	**243-107-0904 РСНБ РК 2015**	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х6 (ок)-0,66**	**км**	**0.0051**	**1351471.00**	**--**	**6893**	**--**	**6893**	**--**	**7444**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**551**	
50	**243-107-0903 РСНБ РК 2015**	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-0,66**	**км**	**0.0204**	**939402.00**	**--**	**19164**	**--**	**19164**	**--**	**20697**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1533**	
51	**243-107-0504 РСНБ РК 2015**	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х6 (ок)-0,66**	**км**	**0.0408**	**838364.00**	**--**	**34205**	**--**	**34205**	**--**	**36941**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2736**	

52	**243-107-0502 РСНБ РК 2015**	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66**	**км**	**0.816**	**364508.00**	**--**	**297439**	**--**	**297439**	**--**	**321234**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**23795**	
53	**243-107-0501 РСНБ РК 2015**	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66**	**км**	**0.204**	**233523.00**	**--**	**47639**	**--**	**47639**	**--**	**51450**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3811**	
54	**243-107-0701 РСНБ РК 2015**	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х1,5 (ок)-0,66**	**км**	**0.0204**	**314487.00**	**--**	**6416**	**--**	**6416**	**--**	**6929**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**513**	

55	**1121-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением**	**м**	**1080**	**329.82**	**2.69**	**356206**	**2906**	**14158**	**244275**	**648520**
		НР - 72%; СП - 8%			**314.02**	**0.12**	**339142**	**130**		**48038**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
56	**241-207-0302 РСНБ РК 2015**	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм**	**м**	**1020**	**32.00**	**--**	**32640**	**--**	**32640**	**--**	**35251**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2611**	
57	**241-207-0303 РСНБ РК 2015**	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм**	**м**	**60**	**45.00**	**--**	**2700**	**--**	**2700**	**--**	**2916**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**216**	
58	**1121-0101-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением**	**м**	**5**	**414.43**	**2.96**	**2072**	**15**	**56**	**1441**	**3794**
		НР - 72%; СП - 8%			**400.14**	**0.24**	**2001**	**1**		**281**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

59	**241-207-0304 РСНБ РК 2015**	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм**	**м**	**5**	**66.00**	**--**	**330**	**--**	**330**	**--**	**356**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**26**	
60	**1121-0101-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением**	**м**	**5**	**444.57**	**3.72**	**2223**	**18**	**148**	**1483**	**4002**
		НР - 72%; СП - 8%			**411.38**	**0.43**	**2057**	**2**		**296**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
61	**241-207-0305 РСНБ РК 2015**	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм**	**м**	**5**	**102.00**	**--**	**510**	**--**	**510**	**--**	**551**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**41**	
РАЗДЕЛ 4.Заземление											
62	**1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**63**	**5567.92**	**205.79**	**350779**	**12965**	**253898**	**63618**	**447549**
		НР - 72%; СП - 8%			**1332.00**	**70.51**	**83916**	**4442**		**33152**	

63	**1308-0208-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	**м**	**89**	**800.19**	**29.35**	**71217**	**2612**	**44895**	**17666**	**95993**
		НР - 72%; СП - 8%			**266.40**	**9.28**	**23710**	**826**		**7111**	
64	**1308-0208-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям**	**м**	**138**	**618.72**	**24.04**	**85383**	**3318**	**45302**	**27170**	**121557**
		НР - 72%; СП - 8%			**266.40**	**7.05**	**36763**	**973**		**9004**	
65	**1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**3**	**4037.38**	**178.52**	**12112**	**536**	**8468**	**2350**	**15619**
		НР - 72%; СП - 8%			**1036.00**	**51.95**	**3108**	**156**		**1157**	
66	**1308-0208-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям**	**м**	**30**	**404.59**	**16.96**	**12138**	**508**	**4082**	**5523**	**19074**
		НР - 72%; СП - 8%			**251.60**	**4.08**	**7548**	**122**		**1413**	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-7

РАЗДЕЛ 1.Гардероб											
1	Прайс-лист	Вешалка гардеробная "Монти" длина 1500мм, высота 1700мм, арт. МП-ТВ-045049-002	шт	2	6867.14	--	13734	--		--	13734
					--	--	--	--	13734	--	
РАЗДЕЛ 2.Бытовое помещение											
2	Прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	Электрочайник	шт	1	8583.93	--	8584	--		--	8584
					--	--	--	--	8584	--	
3	Прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	Стол письменный 1300х630х750, С92-14	шт	1	13734.29	--	13734	--		--	13734
					--	--	--	--	13734	--	
4	Прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	Стул 450х360х460, СП 09-01	шт	4	6867.14	--	27469	--		--	27469
					--	--	--	--	27469	--	
5	Прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	Шкаф медицинский для одежды 800х500х1800, мод.490-2	шт	1	66141.43	--	66141	--		--	66141
					--	--	--	--	66141	--	

6	Прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	Микроволновая печь 260x450x340, Ava AVM-20W	шт	1	30902.14	--	30902	--		--	30902
					--	--	--	--	30902	--	
7	Прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	Диспенсер для питьевой воды 360x320x380, 220 В Ava WD107	шт	1	38943.93	--	38944	--		--	38944
					--	--	--	--	38944	--	
8	Прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	Утюг POLARIS PIR 2274K, мощность 2,2 кВт	шт	1	9487.50	--	9488	--		--	9488
					--	--	--	--	9488	--	
9	Прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	Доска гладильная "Лайма" МП-ТВ-045459	шт	1	6053.93	--	6054	--		--	6054
					--	--	--	--	6054	--	
10	Прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	Шкаф уборочного инвентаря 600x500x1565	шт	1	57647.86	--	57648	--		--	57648
					--	--	--	--	57648	--	

11	Прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	Стиральная машина с сушкой LG F 1296 CDS 6 кг	шт	1	153516.79	--	153517	--		--	153517
					--	--	--	--	153517	--	
12	Прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	Ларь для грязного белья ЛБ-1 (800х580х600 мм)из листовой стали, покрытие - порошковое полимерное	шт	1	91441.43	--	91441	--		--	91441
					--	--	--	--	91441	--	
13	Прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	Шкаф ШРМ-АК 500, металлический разборный двухсекционный, 1860х500500. 2 перекладины, 4 крючка, 2 врезных замка	шт	1	57647.86	--	57648	--		--	57648
					--	--	--	--	57648	--	
14	Прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	Стеллаж для сухого белья 400х960х1600 мм, СТ-3	шт	1	32076.79	--	32077	--		--	32077
					--	--	--	--	32077	--	
15	Прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	Холодильник ATLANT MX 5810-62. 280 л, 145х60х60 см	шт	1	99483.21	--	99483	--		--	99483
					--	--	--	--	99483	--	

16	**Прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"**	**Жалюзи тканевые вертикальные 3000x1850 мм**	**шт**	**2**	**18975.00**	**--**	**37950**	**--**		**--**	**37950**
					--	**--**	**--**	**--**	**37950**	**--**	
РАЗДЕЛ 3.Вестибюль-зона ожидания											
17	**Прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"**	**Банкетка со спинкой (двухместная) 950x450x900**	**шт**	**2**	**13734.29**	**--**	**27469**	**--**		**--**	**27469**
					--	**--**	**--**	**--**	**27469**	**--**	
18	**248-305-0106 РСНБ РК 2015**	**Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП 10**	**шт.**	**2**	**8429.00**	**--**	**16858**	**--**	**16858**	**--**	**18207**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1349**	
19	**1334-0108-0201 РСНБ РК 2015**	**Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**	**14061.76**	**--**	**14062**	**--**	**12**	**8571**	**24443**
		НР - 61%; СП - 8%			**14050.00**	**--**	**14050**	**--**		**1811**	

20	**Прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"**	**Облучатель бактерицидный открытого типа ОБН-150 настенный; Бактерицидная лампа-2х30 Вт (одна лампа рассеянного УФ-облучения, экранирована светонепроницаемой перегородкой (экраном), другая-открытая лампа прямого УФ-облучения). 940х140х80 мм, 135 м3/ч**	**шт**	**1**	**41745.00**	**--**	**41745**	**--**		**--**	**41745**
					--	**--**	**--**	**--**	**41745**	**--**	
РАЗДЕЛ 4.Санузел для инвалидов											
21	**1310-0104-0206 РСНБ РК 2015**	**Реле, ключ, кнопка и др. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2**	**2558.00**	**--**	**5116**	**--**	**--**	**3121**	**8896**
		НР - 61%; СП - 8%			**2558.00**	**--**	**5116**	**--**		**659**	
22	**Прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"**	**Кнопка экстренной помощи 250х150, на стене**	**шт**	**2**	**4969.64**	**--**	**9939**	**--**		**--**	**9939**
					--	**--**	**--**	**--**	**9939**	**--**	
РАЗДЕЛ 5.Стерилизационная											

23	Прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	Коробка стерилизационная 510х360х410, СПДС-2-К	шт	1	142131.79	--	142132	--		--	142132
					--	--	--	--	142132	--	
24	Прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	Облучатель бактерицидный передвижной 300х300х1050, 220 В, 0,03 кВт, ОБНП 2 (2х30-01) исп.2	шт	1	57196.07	--	57196	--		--	57196
					--	--	--	--	57196	--	
25	Прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	Стерилизатор паровой 730х590х1200, 220В, 1,4кВт, ВК-75-01	шт	1	440129.64	--	440130	--		--	440130
					--	--	--	--	440130	--	
26	Прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	Стерилизатор электрический 689х836х1616, 220В, 6,7 кВт, ГП-320-ПЗ	шт	1	718971.79	--	718972	--		--	718972
					--	--	--	--	718972	--	
27	Прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	Стол письменный 1300х630х750, С92-14	шт	1	13734.29	--	13734	--		--	13734
					--	--	--	--	13734	--	

28	Прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	Стул 450х360х460, СП 09-01	шт	1	6867.14	--	6867	--		--	6867
					--	--	--	--	6867	--	
29	Прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	Тележка медицинская многофункциональная ТМ-2	шт	1	1075430.71	--	1075431	--		--	1075431
					--	--	--	--	1075431	--	
30	Прайс-лист	Жалюзи тканевые вертикальные 1250х1850 мм	шт	2	12650.00	--	25300	--		--	25300
					--	--	--	--	25300	--	
31	Прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	Шкаф для хранения химических реактивов 800х500х1800	шт	1	109874.29	--	109874	--		--	109874
					--	--	--	--	109874	--	
РАЗДЕЛ 6.Кабинет информатизации											
32	Прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	Компьютер с монитором	компл	2	342905.36	--	685811	--		--	685811
					--	--	--	--	685811	--	
33	Прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	Принтер331х178х215, 230В HP Laser 107W	шт	1	57196.07	--	57196	--		--	57196

					--	--	--	--	57196	--	
34	Прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	Принтер МФУ 360x197x267,230 В, HP LaserJet Pro M28a	шт	1	67496.79	--	67497	--		--	67497
					--	--	--	--	67497	--	
35	Прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	Стол письменный 1300x630x750, С92-14	шт	2	13734.29	--	27469	--		--	27469
					--	--	--	--	27469	--	
36	Прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	Стул 450x360x460, СП 09-01	шт	2	6867.14	--	13734	--		--	13734
					--	--	--	--	13734	--	
37	Прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	Шкаф для документации 800x520x1800. мод.416 (б)	шт	1	21776.07	--	21776	--		--	21776
					--	--	--	--	21776	--	
38	Прайс-лист	Жалюзи тканевые вертикальные 1250x1850 мм	шт	1	12650.00	--	12650	--		--	12650
					--	--	--	--	12650	--	
РАЗДЕЛ 7.Прививочный кабинет											

39	Прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	Кушетка медицинская /вариант 2/ 1950х600х500	шт	1	25209.64	--	25210	--		--	25210
					--	--	--	--	25210	--	
40	Прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	Облучатель бактерицидный передвижной 300х300х1050, 220В 0,03кВт ОБНП 2 /2х30-01/ исп.2	шт	1	57196.07	--	57196	--		--	57196
					--	--	--	--	57196	--	
41	Прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	Стол письменный 1300х630х750, С92-14	шт	1	13734.29	--	13734	--		--	13734
					--	--	--	--	13734	--	
42	Прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	Столик медицинский 600х400х800	шт	1	28643.21	--	28643	--		--	28643
					--	--	--	--	28643	--	
43	Прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	Стул 450х360х460, СП 09-01	шт	2	6867.14	--	13734	--		--	13734
					--	--	--	--	13734	--	

44	**Прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"**	**Умывальник хирургический с локтевым смесителем 650х585**	**шт**	**1**	**46172.50**	**--**	**46173**	**--**		**--**	**46173**
					--	**--**	**--**	**--**	**46173**	**--**	
45	**Прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"**	**Холодильник фармацевтический малогабаритный 910х600х610, 220В, 0,05 кВт, ХФ-140 "Позис"**	**шт**	**1**	**200050.71**	**--**	**200051**	**--**		**--**	**200051**
					--	**--**	**--**	**--**	**200051**	**--**	
46	**Прайс-лист**	**Жалюзи тканевые вертикальные 1250х1850 мм**	**шт**	**1**	**12650.00**	**--**	**12650**	**--**		**--**	**12650**
					--	**--**	**--**	**--**	**12650**	**--**	
РАЗДЕЛ 8.Смотровая											
47	**Прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"**	**Вешалка для одежды Н1800, мод.11**	**шт**	**1**	**6867.14**	**--**	**6867**	**--**		**--**	**6867**
					--	**--**	**--**	**--**	**6867**	**--**	
48	**1334-0111-0102 РСНБ РК 2015**	**Кресло гинекологическое с гидравлическим приводом. Монтаж оборудования**	**комплект**	**1**	**10906.00**	**--**	**10906**	**--**	**--**	**6653**	**18963**
		НР - 61%; СП - 8%			**10906.00**	**--**	**10906**	**--**		**1405**	

49	Прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	Кресло гинекологическое 1280х500х1650, 230 В, 0,51 кВт, КГ-3М	шт	1	384108.21	--	384108	--		--	384108
					--	--	--	--	384108	--	
50	Прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	Облучатель бактерицидный передвижной 300х300х1050, 220 В, 0,03 кВт, ОБНП 2 (2х30-01) исп.2	шт	1	57196.07	--	57196	--		--	57196
					--	--	--	--	57196	--	
51	Прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	Стол письменный 1300х630х750, С92-14	шт	1	13734.29	--	13734	--		--	13734
					--	--	--	--	13734	--	
52	Прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	Столик медицинский 600х400х800	шт	1	28643.21	--	28643	--		--	28643
					--	--	--	--	28643	--	
53	Прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	Стул 450х360х460, СП 09-01	шт	2	6867.14	--	13734	--		--	13734
					--	--	--	--	13734	--	

54	Прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	Умывальник хирургический с локтевым смесителем 650х585	шт	1	46172.50	--	46173	--		--	46173
					--	--	--	--	46173	--	
55	Прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	Светильник медицинский передвижной Эмалед 100П	шт	1	419437.86	--	419438	--		--	419438
					--	--	--	--	419438	--	
56	Прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	Ширма медицинская 1920х1800	шт	1	33598.40	--	33598	--		--	33598
					--	--	--	--	33598	--	
57	Прайс-лист	Жалюзи тканевые вертикальные 1250х1850 мм	шт	2	12650.00	--	25300	--		--	25300
					--	--	--	--	25300	--	
РАЗДЕЛ 9.Кабинет акушера											
58	Прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	Весы электронные для новорожденных 540х329х105, В1-15-САША	шт	1	65689.64	--	65690	--		--	65690
					--	--	--	--	65690	--	
59	Прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	Ингалятор кислородный 470х170х350 КИ-5	шт	1	384108.21	--	384108	--		--	384108

					--	--	--	--	384108	--	
60	Прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	Камера для хранения стерильного инструмента 970х632х1180, 220 В. 0,05 кВт, УФК-1	шт	1	135987.50	--	135988	--		--	135988
					--	--	--	--	135988	--	
61	Прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	Набор акушера	шт	1	51503.57	--	51504	--		--	51504
					--	--	--	--	51504	--	
62	Прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	Набор для экстренного приема родов	шт	1	215140.36	--	215140	--		--	215140
					--	--	--	--	215140	--	
63	Прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	Облучатель бактерицидный передвижной 300х300х1050, 220 В, 0,03 кВт, ОБНП 2 (2х30-01) исп.2	шт	1	57196.07	--	57196	--		--	57196
					--	--	--	--	57196	--	
64	Прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	Стол рабочий врачебный 1200х600х750	шт	1	43461.79	--	43462	--		--	43462
					--	--	--	--	43462	--	

65	Прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	Столик медицинский 600х400х800	шт	1	28643.21	--	28643	--		--	28643
					--	--	--	--	28643	--	
66	Прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	Стул для врача, пациента 530х420х460, мод.22	шт	2	46172.50	--	92345	--		--	92345
					--	--	--	--	92345	--	
67	Прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	Телефон 170х90х210. Panasonic KX-TS2382RUW White	шт	1	14908.93	--	14909	--		--	14909
					--	--	--	--	14909	--	
68	Прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	Умывальник хирургический с локтевым смесителем 650х585	шт	1	46172.50	--	46173	--		--	46173
					--	--	--	--	46173	--	
69	Прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	Шкаф для медикаментов 550х420х1800, мод.471	шт	1	59997.14	--	59997	--		--	59997
					--	--	--	--	59997	--	

70	Прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	Жалюзи тканевые вертикальные 1250х1850 мм	шт	1	12650.00	--	12650	--		--	12650
					--	--	--	--	12650	--	
РАЗДЕЛ 10.Процедурная											
71	Прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	Дистилятор 410х460х610, 220В. 8 кВт, Liston A 1210	шт	1	307304.64	--	307305	--		--	307305
					--	--	--	--	307305	--	
72	Прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	Кушетка медицинская /вариант 1/ 1950х750х650	шт	1	25209.64	--	25210	--		--	25210
					--	--	--	--	25210	--	
73	Прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	Облучатель бактерицидный передвижной 300х300х1050, 220 В, 0,03 кВт, ОБНП 2 (2х30-01) исп.2	шт	1	57196.07	--	57196	--		--	57196
					--	--	--	--	57196	--	
74	Прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	Стол рабочий врачебный 1200х600х750	шт	1	43461.79	--	43462	--		--	43462
					--	--	--	--	43462	--	

75	Прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	Столик медицинский 600х400х800	шт	1	28643.21	--	28643	--		--	28643
					--	--	--	--	28643	--	
76	Прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	Стул для врача, пациента 530х420х460, мод.22	шт	2	46172.50	--	92345	--		--	92345
					--	--	--	--	92345	--	
77	Прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	Умывальник хирургический с локтовым смесителем 650х585	шт	1	46172.50	--	46173	--		--	46173
					--	--	--	--	46173	--	
78	Прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	Ширма медицинская 1920х1800	шт	1	52587.86	--	52588	--		--	52588
					--	--	--	--	52588	--	
79	Прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	Шкаф сушильный 626х680х603, ШС-80	шт	1	222007.50	--	222008	--		--	222008
					--	--	--	--	222008	--	

80	**Прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"**	**Штатив для вливаний h-регулируемая**	**шт**	**1**	**28643.21**	**--**	**28643**	**--**		**--**	**28643**
					--	**--**	**--**	**--**	**28643**	**--**	
81	**1310-0701-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Оповещатель светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования** *НР - 61%; СП - 8%*	**шт.**	**1**	**870.93** **855.22**	**4.84** **1.53**	**871** **855**	**5** **2**	**11**	**523** **111**	**1505**
82	**Прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"**	**Комплект звукового и светового вызова HostCall-VS.03. ТС-02-300x100x22, КВС-01L-87x87x55 мм, 3 Вт**	**шт**	**1**	**43750.93**	**--**	**43751**	**--**		**--**	**43751**
					--	**--**	**--**	**--**	**43751**	**--**	
83	**Прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"**	**Жалюзи тканевые вертикальные 1250x1850 мм**	**шт**	**1**	**12650.00**	**--**	**12650**	**--**		**--**	**12650**
					--	**--**	**--**	**--**	**12650**	**--**	
РАЗДЕЛ 11.Кабинет фельдшера											
84	**Прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"**	**Облучатель бактерицидный передвижной 300x300x1050, 220 В, 0,03 кВт, ОБНП 2 (2x30-01) исп.2**	**шт**	**1**	**57196.07**	**--**	**57196**	**--**		**--**	**57196**
					--	**--**	**--**	**--**	**57196**	**--**	

85	Прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	Стол письменный 1300х630х750, С92-14	шт	1	13734.29	--	13734	--		--	13734
					--	--	--	--	13734	--	
86	Прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	Столик пеленальный 820х670х900	шт	1	36594.64	--	36595	--		--	36595
					--	--	--	--	36595	--	
87	Прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	Стул 450х360х460, СП 09-01	шт	2	6867.14	--	13734	--		--	13734
					--	--	--	--	13734	--	
88	Прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	Умывальник хирургический с локтовым смесителем 650х585	шт	1	46172.50	--	46173	--		--	46173
					--	--	--	--	46173	--	
89	Прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	Холодильник медицинский 600х610х1950, 220В, 0,5кВт, ХФ-140 "Позис	шт	1	200050.71	--	200051	--		--	200051
					--	--	--	--	200051	--	

90	Прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	Шкаф для медикаментов 550х420х1800. мд.471	шт	2	59997.14	--	119994	--		--	119994
					--	--	--	--	119994	--	
91	Прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	Шкаф сушильный 626х680х603, ШС-80, 626х680х603	шт	1	222007.50	--	222008	--		--	222008
					--	--	--	--	222008	--	
92	Прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	Жалюзи тканевые вертикальные 1250х1850 мм	шт	1	12650.00	--	12650	--		--	12650
					--	--	--	--	12650	--	
93	Прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	Чемодан укладка неотложной помощи Hersill (Oxivac ll)	шт	1	154510.71	--	154511	--		--	154511
					--	--	--	--	154511	--	
94	Прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	Телефон 170х90х210. Panasonic KX-TS2382RUW White	шт	1	14908.93	--	14909	--		--	14909
					--	--	--	--	14909	--	

95	Прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	Весы медицинские с ростомером 510х400х800, ВЭМ 150.2-А3	шт	1	142945.00	--	142945	--		--	142945
					--	--	--	--	142945	--	
РАЗДЕЛ 12.Кабинет химизатора											
96	Прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	Кушетка медицинская /вариант 2/ 1950х600х500	шт	1	25209.64	--	25210	--		--	25210
					--	--	--	--	25210	--	
97	Прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	Светильник медицинский передвижной 220В, 0,05 кВт, Эмалед 100П	шт	1	419437.86	--	419438	--		--	419438
					--	--	--	--	419438	--	
98	Прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	Стол письменный 1300х630х750, С92-14	шт	1	13734.29	--	13734	--		--	13734
					--	--	--	--	13734	--	
99	Прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	Стул 450х360х460, СП 09-01	шт	2	6867.14	--	13734	--		--	13734
					--	--	--	--	13734	--	

100	Прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	Холодильник фармацевтический малогабаритный 910х600х610, 220В, 0,05 кВт, ХФ-140 "Позис"	шт	1	200050.71	--	200051	--		--	200051
					--	--	--	--	200051	--	
101	Прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	Жалюзи тканевые вертикальные 1250х1850 мм	шт	2	12650.00	--	25300	--		--	25300
					--	--	--	--	25300	--	
102	Прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	Жалюзи тканевые вертикальные 2230х1850 мм	шт	1	15360.71	--	15361	--		--	15361
					--	--	--	--	15361	--	
РАЗДЕЛ 13.Коридор											

103	**Прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"**	**Холодильник для хранения медицинских отходов Саратов 505М. 605х480х865. Укомплектован одним 20 литровым баком и двумя 3-х литровыми баками, для медицинских отходов класса "Б", имеется бактерицидная лампа для дезинфекции емкостей и внутренней камеры**	**шт**	**1**	**200050.71**	**--**	**200051**	**--**		**--**	**200051**
					--	**--**	**--**	**--**	**200051**	**--**	
РАЗДЕЛ 14.Кабинет забора мокроты											
104	**Прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"**	**Кушетка медицинская /вариант 2/ 1950х600х500**	**шт**	**1**	**25209.64**	**--**	**25210**	**--**		**--**	**25210**
					--	**--**	**--**	**--**	**25210**	**--**	
105	**Прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"**	**Набор для туберкулезных проб**	**шт**	**1**	**10842.86**	**--**	**10843**	**--**		**--**	**10843**
					--	**--**	**--**	**--**	**10843**	**--**	
106	**1334-0108-0201 РСНБ РК 2015**	**Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**	**14061.76**	**--**	**14062**	**--**	**12**	**8571**	**24443**
		НР - 61%; СП - 8%			**14050.00**	**--**	**14050**	**--**		**1811**	

107	Прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный 100х80х950, 220В 0,03кВт ОБНП /2х30-01/	шт	1	30179.29	--	30179	--		--	30179
					--	--	--	--	30179	--	
108	Прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	Светильник медицинский передвижной 220В, 0,05 кВт, Эмалед 100П	шт	1	419437.86	--	419438	--		--	419438
					--	--	--	--	419438	--	
109	Прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	Стол письменный 1300х630х750, С92-14	шт	1	13734.29	--	13734	--		--	13734
					--	--	--	--	13734	--	
110	Прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	Стул 450х360х460, СП 09-01	шт	2	6867.14	--	13734	--		--	13734
					--	--	--	--	13734	--	
111	Прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	Холодильник фармацевтический малогабаритный 910х600х610, 220В, 0,05 кВт	, ХФ-140 "Позис"шт	1	200050.71	--	200051	--		--	200051
					--	--	--	--	200051	--	

112	**Прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"**	**Ширма медицинская 1920х1800**	**шт**	**1**	**52587.86**	**--**	**52588**	**--**		**--**	**52588**
					--	**--**	**--**	**--**	**52588**	**--**	
113	**Прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"**	**Жалюзи тканевые вертикальные 1250х1850 мм**	**шт**	**1**	**12650.00**	**--**	**12650**	**--**		**--**	**12650**
					--	**--**	**--**	**--**	**12650**	**--**	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-2

РАЗДЕЛ 1.Земляные работы

1	**1101-0101-0368 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20**	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**16.371**	**269.37**	**269.37**	**4410**	**4410**	**--**	**599**	**5410**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**50.86**	**--**	**833**		**401**	
2	**1101-0102-0602 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**5.457**	**22.31**	**18.62**	**122**	**102**	**1**	**45**	**181**
		НР - 72%; СП - 8%			**3.56**	**8.00**	**19**	**44**		**13**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	10.914	36.71	36.71	401	401	--	116	558
		НР - 72%; СП - 8%			--	14.73	--	161		41	
4	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	10.914	177.70	80.93	1939	884	--	1076	3256
		НР - 72%; СП - 8%			96.77	40.11	1056	438		241	
5	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	90.95	533.34	441.66	48507	40169	--	18130	71968
		НР - 72%; СП - 8%			91.68	185.18	8338	16842		5331	
6	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	6.0027	1839.00	--	11039	--	11039	--	11922
		СП - 8%			--	--	--	--		883	
РАЗДЕЛ 2.Комплектные изделия											
7	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4730.98	1458.62	4731	1459	98	2714	8041
		НР - 72%; СП - 8%			3174.00	595.93	3174	596		596	

8	**247-201-0827 РСНБ РК 2015**	**Щит с монтажной панелью, типа /ЯУО 9601-2874 У5/прим. IP54**	**шт.**	**1**	**35833.00**	**--**	**35833**	**--**	**35833**	**--**	**38700**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2867**	
РАЗДЕЛ 3.Осветительное оборудование											
9	**1133-0303-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой. Устройство**	**м3**	**0.7**	**23822.14**	**28.80**	**16675**	**20**	**15330**	**1060**	**19154**
		НР - 80%; СП - 8%			**1892.92**	**--**	**1325**	**--**		**1419**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	**1133-0303-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Опора 3 м. стальная массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м**	**опора**	**7**	**10596.93**	**7143.65**	**74179**	**50006**	**--**	**36734**	**119786**
		НР - 80%; СП - 8%			**3453.28**	**3106.40**	**24173**	**21745**		**8873**	
11	**247-105-0809 РСНБ РК 2015**	**Парковый столб, с закладными элементами**	**шт.**	**7**	**95410.00**	**--**	**667870**	**--**	**667870**	**--**	**721300**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**53430**	
12	**1133-0207-0102 РСНБ РК 2015**	**Светильники. Установка**	**светильник**	**7**	**5750.73**	**3007.69**	**40255**	**21054**	**136**	**22183**	**67433**
		НР - 80%; СП - 8%			**2723.55**	**1237.68**	**19065**	**8664**		**4995**	

		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	**247-103-0421 РСНБ РК 2015**	**Светильник уличный светодиодный, мощность 100 Вт, IP 67**	**шт.**	**7**	**75049.00**	**--**	**525343**	**--**	**525343**	**--**	**567370**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**42027**	
14	**1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**7**	**2850.58**	**28.59**	**19954**	**200**	**9219**	**7585**	**29742**
		НР - 72%; СП - 8%			**1505.00**	**--**	**10535**	**--**		**2203**	
15	**247-204-0709 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 /96-29/ - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**7**	**527.00**	**--**	**3689**	**--**	**3689**	**--**	**3984**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**295**	
16	**252-207-2610 РСНБ РК 2015**	**Зажим прокалывающий типа SL9.21**	**шт.**	**7**	**3327.00**	**--**	**23289**	**--**	**23289**	**--**	**25152**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1863**	
17	**1308-0208-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**7**	**2872.70**	**125.42**	**20109**	**878**	**11979**	**5371**	**27518**
		НР - 72%; СП - 8%			**1036.00**	**29.69**	**7252**	**208**		**2038**	

РАЗДЕЛ 4.Кабельно проводниковая продукция.											
18	1308-0201-3410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях	м	37	314.50	176.78	11636	6541	84	5039	18009
		НР - 72%; СП - 8%			135.44	53.71	5011	1987		1334	
19	241-207-0405 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение DN/OD 110	м	37	6744.00	--	249528	--	249528	--	269490
		СП - 8%			--	--	--	--		19962	
20	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	43.5	358.20	160.43	15582	6979	1956	6441	23784
		НР - 72%; СП - 8%			152.80	52.84	6647	2299		1762	
21	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	72.45	391.55	169.66	28368	12292	3899	11671	43242
		НР - 72%; СП - 8%			168.08	55.66	12177	4033		3203	

22	243-113-1002 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х4 (ок)-0,66	км	0.09595	368834.00	--	35390	--	35390	--	38221
		СП - 8%			--	--	--	--		2831	
23	243-801-0203 РСНБ РК 2015	Провод соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, число жил 3, марки ПВС 3х1,5 мм2	км	0.025	203613.00	--	5090	--	5090	--	5497
		СП - 8%			--	--	--	--		407	
24	1308-0201-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	10	709.25	415.21	7092	4152	1106	2315	10160
		НР - 72%; СП - 8%			183.36	138.19	1834	1382		753	
25	243-106-0701 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66	км	0.01	278537.00	--	2785	--	2785	--	3008
		СП - 8%			--	--	--	--		223	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3-1-1

гараж

РАЗДЕЛ 4.Наружная отделка

25	**1115-0212-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Цоколь. Фасады зданий. Отделка декоративным покрытием из минеральных или полиминеральных пастовых составов по подготовленной поверхности. Размер зерна крупнозернистого минерала до 5 мм**	**м2 отделываемой поверхности**	**2.7**	**3903.22**	**17.11**	**10539**	**46**	**7866**	**2119**	**13670**
		НР - 80%; СП - 8%			**972.93**	**7.95**	**2627**	**21**		**1013**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26	**1127-0701-0301 РСНБ РК 2015**	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором**	**м2 тротуара**	**1.89**	**586.51**	**41.64**	**1109**	**79**	**14**	**1133**	**2422**
		НР - 108%; СП - 8%			**537.69**	**17.51**	**1016**	**33**		**179**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27	**255-102-0101 РСНБ РК 2015**	**Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 30 мм серая ГОСТ 17608-2017**	**м2**	**1.89**	**1678.43**	**--**	**3172**	**--**	**3172**	**--**	**3426**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**254**	

28	**1109-0402-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Монтаж стен отдельными панелями**	**м2**	**82.82**	**15871.61**	**1009.74**	**1314487**	**83627**	**1196444**	**39228**	**1462013**
		НР - 69%; СП - 8%			**415.55**	**270.91**	**34416**	**22437**		**108297**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29	**1109-0402-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Установка фасонных (доборных) элементов**	**м фасонных (доборных) элементов**	**113.02**	**2233.47**	**1002.38**	**252427**	**113289**	**64934**	**82623**	**361854**
		НР - 69%; СП - 8%			**656.56**	**402.93**	**74204**	**45539**		**26804**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30	**214-105-0102 РСНБ РК 2015**	**Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм**	**т**	**0.0970186**	**485363.00**	**--**	**47089**	**--**	**47089**	**--**	**50856**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3767**	
31	**1109-0402-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Подрезка стеновых многослойных панелей**	**м реза**	**10**	**1057.49**	**5.55**	**10575**	**56**	**122**	**7174**	**19169**

		НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			**1039.70**	**--**	**10397**	**--**		**1420**	
32	**1109-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Покрытие кровельное из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж** *НР - 69%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	**м2 покрытия**	**52.7**	**1279.34** **562.00**	**636.28** **206.33**	**67421** **29617**	**33532** **10874**	**4272**	**27939** **7629**	**102989**
33	**222-502-0305 РСНБ РК 2015**	**Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит ГОСТ 32603-2012 толщиной 120 мм** *СП - 8%*	**м2**	**52.7**	**12245.00** **--**	**--** **--**	**645312** **--**	**--** **--**	**645312**	**--** **51625**	**696937**
		Отмостка									
34	**1111-0101-0102 РСНБ РК 2015 К=2**	**Грунт. Уплотнение щебнем** *НР - 94%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	**м2 площади уплотнения**	**27.745098**	**557.83** **168.20**	**69.74** **26.89**	**15477** **4667**	**1935** **746**	**8875**	**5088** **1645**	**22210**
35	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство, В15** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**1.89**	**25014.29** **1445.85**	**1152.08** **277.03**	**47277** **2733**	**2178** **524**	**42366**	**2963** **4019**	**54259**

РАЗДЕЛ 5.Проемы											
		Двери наружные									
36	**1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	**м2**	**2.4**	**3284.91**	**53.51**	**7884**	**128**	**1339**	**4466**	**13338**
		НР - 69%; СП - 8%			**2673.68**	**22.98**	**6417**	**55**		**988**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37	**223-207-0101 РСНБ РК 2015**	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный**	**м2**	**2.4**	**40727.00**	**--**	**97745**	**--**	**97745**	**--**	**105565**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**7820**	
38	**1109-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Доводчики дверные. Установка**	**шт.**	**1**	**8385.28**	**2.72**	**8385**	**3**	**6929**	**1002**	**10138**
		НР - 69%; СП - 8%			**1452.56**	**--**	**1453**	**--**		**751**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Окна									

39	**1110-0501-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Проемы оконные площадью до 1 м2 в каменных и бетонных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами**	**м2**	**1.7664**	**4093.68**	**33.21**	**7231**	**58**	**1643**	**4987**	**13195**
		НР - 90%; СП - 8%			**3130.85**	**5.81**	**5530**	**10**		**977**	
40	**223-103-0102 РСНБ РК 2015**	**Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2003 одностворчатый с однокамерным стеклопакетом, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный**	**м2**	**1.7664**	**59418.32**	**--**	**104957**	**--**	**104957**	**--**	**113354**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**8397**	
41	**1109-0403-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Роллеты защитные для окон. Установка**	**м2 роллет**	**2.6912**	**485.66**	**0.54**	**1307**	**1**	**54**	**864**	**2344**
		НР - 69%; СП - 8%			**465.06**	**--**	**1252**	**--**		**174**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

42	**Прайс-лист ТОО "Аверсгрупп kz"**	**Противовзломные роллетные системы для окон 1,16х1,16**	**комплект**	**2**	**167160.71**	**--**	**334321**	**--**		**--**	**334321**
					--	**--**	**--**	**--**	**334321**	**--**	
		Ворота									
43	**1109-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Ворота секционные площадью 12 м2. Монтаж**	**м2**	**11.04**	**1299.67**	**4.47**	**14348**	**49**	**--**	**9866**	**26151**
		НР - 69%; СП - 8%			**1295.20**	**--**	**14299**	**--**		**1937**	
44	**223-401-0102 РСНБ РК 2015**	**Ворота металлические, автоматические, секционные, утепленные площадью от 9,1 до 12 м2**	**м2**	**11.04**	**45049.00**	**--**	**497341**	**--**	**497341**	**--**	**537128**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**39787**	
		РАЗДЕЛ 6.Полы									
		Тип 1									
45	**1111-0101-0204 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками, т.100 мм**	**м3 подстилающего слоя**	**3.982**	**10272.29**	**1868.10**	**40904**	**7438**	**18319**	**17383**	**62950**
		НР - 94%; СП - 8%			**3803.76**	**840.40**	**15147**	**3346**		**4663**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

46	**1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство, т.100 м**	**м3 подстилающего слоя**	**3.982**	**27214.38**	**8.16**	**108368**	**32**	**91226**	**16083**	**134408**
		НР - 94%; СП - 8%			**4296.84**	**--**	**17110**	**--**		**9956**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
47	**1111-0101-1507 РСНБ РК 2015**	**Покрытия бетонные и металлоцементные. Шлифовка**	**м2 покрытия**	**39.82**	**1050.12**	**77.73**	**41816**	**3095**	**118**	**37483**	**85643**
		НР - 94%; СП - 8%			**969.45**	**31.94**	**38603**	**1272**		**6344**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
48	**1111-0101-1508 РСНБ РК 2015**	**Покрытия цементные. Железнение**	**м2 покрытия**	**39.82**	**171.65**	**4.09**	**6835**	**163**	**679**	**5687**	**13524**
		НР - 94%; СП - 8%			**150.50**	**1.43**	**5993**	**57**		**1002**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
49	**1111-0101-1406 РСНБ РК 2015**	**Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением толщиной 110 мм. Устройство, В30**	**м2 пола**	**39.82**	**5315.81**	**256.95**	**211676**	**10232**	**187337**	**14414**	**244177**
		НР - 94%; СП - 8%			**354.28**	**30.81**	**14107**	**1227**		**18087**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

50	**1111-0101-1407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 К=5**	**Вычитается позиция: Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением. Устройство. исключать при изменении толщины пола на 10 мм к норме 1111-0101-1406, /до 50+10 мм/**	**м2 пола**	**39.82**	**-1499.43**	**-35.84**	**-59707**	**-1427**	**-54515**	**-4046**	**-68853**
		НР - 94%; СП - 8%			**-94.55**	**-13.53**	**-3765**	**-539**		**-5100**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
51	**261-102-0252 РСНБ РК 2015**	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012, 200х200 д.10 мм**	**т**	**0.2456894**	**250492.00**	**--**	**61543**	**--**	**61543**	**--**	**66466**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4923**	
РАЗДЕЛ 7.Внутренняя отделка											
52	**1110-0402-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Перегородки с одинарным металлическим каркасом с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 100-150 мм. Глухие. Устройство**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**13.2**	**17502.46**	**56.29**	**231032**	**743**	**204423**	**23566**	**274966**

		НР - 90%; СП - 8%			**1959.55**	**24.12**	**25866**	**318**		**20368**	
53	**1115-0206-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	**26.4**	**938.66**	**3.49**	**24781**	**92**	**12827**	**9513**	**37038**
		НР - 80%; СП - 8%			**449.31**	**1.13**	**11862**	**30**		**2744**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
54	**1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**26.4**	**308.33**	**2.81**	**8140**	**75**	**3037**	**4051**	**13166**
		НР - 80%; СП - 8%			**190.44**	**1.35**	**5028**	**36**		**975**	
РАЗДЕЛ 8.Устройство крылец и пандусов											
		Пандус №1									
55	**1111-0101-0102 РСНБ РК 2015 К=3**	**Грунт. Уплотнение щебнем, т.150 мм**	**м2 площади уплотнения**	**9.6666667**	**836.74**	**104.61**	**8088**	**1011**	**4638**	**2659**	**11607**
		НР - 94%; СП - 8%			**252.30**	**40.34**	**2439**	**390**		**860**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
56	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство, В3,5**	**м3**	**0.84**	**20720.09**	**1152.08**	**17405**	**968**	**15222**	**1317**	**20220**

		НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			**1445.85**	**277.03**	**1215**	**233**		**1498**	
57	**1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	**м3**	**1.08**	**24955.02**	**1777.22**	**26951**	**1920**	**22558**	**2689**	**32011**
		НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			**2289.41**	**446.18**	**2473**	**482**		**2371**	
58	**261-102-0252 РСНБ РК 2015**	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0.06408**	**250492.00**	**--**	**16052**	**--**	**16052**	**--**	**17336**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1284**	
59	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**1.875**	**913.70**	**20.38**	**1713**	**38**	**1077**	**562**	**2457**
		НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			**319.06**	**3.06**	**598**	**6**		**182**	
		Крыльцо №1									
60	**1111-0101-0102 РСНБ РК 2015 К=3**	**Грунт. Уплотнение щебнем, т.150 мм**	**м2 площади уплотнения**	**2.6666667**	**836.74**	**104.61**	**2231**	**279**	**1279**	**734**	**3202**

		НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			**252.30**	**40.34**	**673**	**108**		**237**	
61	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство, В3,5**	**м3**	**0.2**	**20720.09**	**1152.08**	**4144**	**230**	**3625**	**314**	**4814**
		НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			**1445.85**	**277.03**	**289**	**55**		**357**	
62	**1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	**м3**	**0.3**	**24955.02**	**1777.22**	**7487**	**533**	**6267**	**747**	**8892**
		НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			**2289.41**	**446.18**	**687**	**134**		**659**	
63	**261-102-0252 РСНБ РК 2015**	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0.012015**	**250492.00**	**--**	**3010**	**--**	**3010**	**--**	**3251**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**241**	
64	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**0.825**	**913.70**	**20.38**	**754**	**17**	**474**	**247**	**1081**
		НР - 93%; СП - 8%			**319.06**	**3.06**	**263**	**3**		**80**	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3-1-2

гараж

1	**1308-0305-0909 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями**	**шт.**	**1**	**6121.28**	**98.71**	**6121**	**99**	**1261**	**3455**	**10342**
		НР - 72%; СП - 8%			**4761.00**	**37.11**	**4761**	**37**		**766**	
2	**247-201-0117 РСНБ РК 2015**	**Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн /9/з-0 У2 IP54**	**шт.**	**1**	**9898.00**	**--**	**9898**	**--**	**9898**	**--**	**10690**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**792**	
3	**1308-0304-0501 РСНБ РК 2015**	**Прибор или аппарат. Установка**	**шт.**	**4**	**1599.95**	**--**	**6400**	**--**	**52**	**4571**	**11848**
		НР - 72%; СП - 8%			**1587.00**	**--**	**6348**	**--**		**878**	
4	**247-204-2522 РСНБ РК 2015**	**Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А**	**шт.**	**1**	**2233.00**	**--**	**2233**	**--**	**2233**	**--**	**2412**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**179**	
5	**247-204-0711 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**2**	**527.00**	**--**	**1054**	**--**	**1054**	**--**	**1138**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**84**	

6	**247-204-0170 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА**	**шт.**	**1**	**4609.00**	**--**	**4609**	**--**	**4609**	**--**	**4978**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**369**	
7	**1308-0305-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на подвесах (штангах)**	**шт.**	**6**	**5042.54**	**1260.44**	**30255**	**7563**	**10599**	**12367**	**46032**
		НР - 72%; СП - 8%			**2015.49**	**847.34**	**12093**	**5084**		**3410**	
8	**247-104-0113 РСНБ РК 2015**	**Светильник промышленный светодиодный типа ДСП 4003, мощность 150 Вт, IP65**	**шт.**	**6**	**25658.00**	**--**	**153948**	**--**	**153948**	**--**	**166264**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**12316**	
9	**1308-0305-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Прожектор с лампой мощностью 500 Вт. Установка отдельно на стальной конструкции на земле**	**шт.**	**1**	**3984.22**	**279.08**	**3984**	**279**	**1213**	**1870**	**6322**
		НР - 72%; СП - 8%			**2491.59**	**105.02**	**2492**	**105**		**468**	
10	**247-103-0909 РСНБ РК 2015**	**Прожектор типа ГО42-2000-01 Квант GALAD, мощность 2000 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016**	**шт.**	**1**	**94129.00**	**--**	**94129**	**--**	**94129**	**--**	**101659**

		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**7530**	
11	**1308-0305-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях**	**шт.**	**1**	**2096.19**	**687.18**	**2096**	**687**	**203**	**1200**	**3560**
		НР - 72%; СП - 8%			**1206.12**	**460.41**	**1206**	**460**		**264**	
12	**247-102-0157 РСНБ РК 2015**	**Светильник офисный для светодиодных ламп типа GALAD Термит LED-30 - d245/B/M, мощность 30 Вт, IP20 СТ РК 2595-2014**	**шт.**	**1**	**32088.00**	**--**	**32088**	**--**	**32088**	**--**	**34655**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2567**	
13	**1308-0305-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Розетка штепсельная трехполюсная. Монтаж оборудования**	**шт.**	**4**	**1076.84**	**10.62**	**4307**	**43**	**138**	**2984**	**7874**
		НР - 72%; СП - 8%			**1031.55**	**4.45**	**4126**	**18**		**583**	
14	**247-214-0405 РСНБ РК 2015**	**Розетка промышленная стационарная 3P+PE, 63 А, 380 В, IP54**	**шт.**	**4**	**7712.00**	**--**	**30848**	**--**	**30848**	**--**	**33316**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2468**	

15	**1308-0305-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**шт.**	**2**	**476.67**	**3.54**	**953**	**7**	**26**	**665**	**1747**
		НР - 72%; СП - 8%			**460.23**	**1.48**	**920**	**3**		**129**	
16	**247-212-0211 РСНБ РК 2015**	**Выключатель открытой /и скрытой/проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, 10 А, IP54**	**шт.**	**2**	**1170.00**	**--**	**2340**	**--**	**2340**	**--**	**2527**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**187**	
17	**247-202-0101 РСНБ РК 2015**	**Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 65 мм х 35 мм, IP44**	**шт.**	**10**	**330.00**	**--**	**3300**	**--**	**3300**	**--**	**3564**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**264**	
18	**247-202-0606 РСНБ РК 2015**	**Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ-107, диаметром 75 мм, глубиной 40 мм**	**шт.**	**6**	**27.00**	**--**	**162**	**--**	**162**	**--**	**175**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**13**	

19	**1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**80**	**358.20**	**160.43**	**28656**	**12834**	**3598**	**11845**	**43741**
		НР - 72%; СП - 8%			**152.80**	**52.84**	**12224**	**4227**		**3240**	
20	**243-107-0501 РСНБ РК 2015**	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66**	**км**	**0.0408**	**233523.00**	**--**	**9528**	**--**	**9528**	**--**	**10290**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**762**	
21	**243-107-0502 РСНБ РК 2015**	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66**	**км**	**0.0408**	**364508.00**	**--**	**14872**	**--**	**14872**	**--**	**16062**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1190**	
22	**1308-0206-2001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола**	**м**	**80**	**239.95**	**9.90**	**19196**	**792**	**1828**	**12170**	**33875**

		НР - 72%; СП - 8%			**207.20**	**4.08**	**16576**	**326**		**2509**	
23	**241-207-0302 РСНБ РК 2015**	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм**	**м**	**80**	**32.00**	**--**	**2560**	**--**	**2560**	**--**	**2765**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**205**	
		Молниезащита									
24	**1308-0208-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 8 мм. Монтаж в подливке пола**	**м**	**55**	**431.76**	**57.06**	**23747**	**3138**	**8399**	**9482**	**35887**
		НР - 72%; СП - 8%			**222.00**	**17.44**	**12210**	**959**		**2658**	
25	**1308-0208-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром /10/ мм. Монтаж в подливке пола**	**м**	**10**	**614.30**	**64.14**	**6143**	**641**	**3282**	**1745**	**8519**
		НР - 72%; СП - 8%			**222.00**	**20.41**	**2220**	**204**		**631**	
26	**1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**6**	**4037.38**	**178.52**	**24224**	**1071**	**16937**	**4700**	**31238**
		НР - 72%; СП - 8%			**1036.00**	**51.95**	**6216**	**312**		**2314**	

27	252-204-0901 РСНБ РК 2015	Зажим заземляющий типа /тестовый Молниезащита/	шт.	2	287.00	--	574	--	574	--	620
		СП - 8%			--	--	--	--		46	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3-1-3

гараж

РАЗДЕЛ 1. Система охранно-пожарной сигнализации и оповещения

1	1310-0701-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные. Монтаж оборудования	шт.	1	4929.34	6.87	4929	6	53	2971	8532
		НР - 61%; СП - 8%			4869.80	1.38	4870	1		632	
2	248-303-0202 РСНБ РК 2015	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-3	шт.	1	17779.00	--	17779	--	17779	--	19201
		СП - 8%			--	--	--	--		1422	
3	1310-0202-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	1	20110.54	2275.24	20111	2275	1393	10440	32995
		НР - 61%; СП - 8%			16443.00	672.32	16443	672		2444	
4	248-306-0301 РСНБ РК 2015	Блок питания ИВЭПР 112-2-1	шт.	1	12078.00	--	12078	--	12078	--	13044
		СП - 8%			--	--	--	--		966	

5	**1308-0105-0101 РСНБ РК 2015**	**Аккумулятор. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**	**3370.48**	**--**	**3370**	**--**	**314**	**2200**	**6016**
		НР - 72%; СП - 8%			**3056.00**	**--**	**3056**	**--**		**446**	
6	**Прайс-лист ТОО "ТоргМаркетинг"**	**Аккумуляторная батарея 6,5 Ah, 12В, АБК 7**	**шт**	**1**	**3022.45**	**--**	**3022**	**--**		**--**	**3022**
					--	**--**	**--**	**--**	**3022**	**--**	
6.1		*Отпускная цена -*			*2986.61*				*2986.61*		
6.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*35.84*				*35.84*		
7	**1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2**	**3127.70**	**2.56**	**6255**	**5**	**138**	**3728**	**10782**
		НР - 61%; СП - 8%			**3056.00**	**--**	**6112**	**--**		**799**	
8	**248-302-0201 РСНБ РК 2015**	**Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-141**	**шт.**	**2**	**1832.00**	**--**	**3664**	**--**	**3664**	**--**	**3957**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**293**	

9	**1310-0701-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2**	**870.93**	**4.84**	**1742**	**10**	**22**	**1045**	**3010**
		НР - 61%; СП - 8%			**855.22**	**1.53**	**1710**	**3**		**223**	
10	**248-302-0501 РСНБ РК 2015**	**Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10**	**шт.**	**2**	**1052.00**	**--**	**2104**	**--**	**2104**	**--**	**2272**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**168**	
11	**1310-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2**	**1568.30**	**0.96**	**3137**	**2**	**79**	**1864**	**5401**
		НР - 61%; СП - 8%			**1528.00**	**--**	**3056**	**--**		**400**	
12	**248-302-0105 РСНБ РК 2015**	**Извещатель пожарный тепловой модели ИП 105-1G /ИП101-29/прим.**	**шт.**	**2**	**3670.00**	**--**	**7340**	**--**	**7340**	**--**	**7927**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**587**	
13	**1310-0411-0207 РСНБ РК 2015**	**Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении**	**шт.**	**2**	**3012.62**	**--**	**6025**	**--**	**405**	**3428**	**10209**
		НР - 61%; СП - 8%			**2810.00**	**--**	**5620**	**--**		**756**	

14	**248-304-0212 РСНБ РК 2015**	**Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-К**	**шт.**	**2**	**1961.00**	**--**	**3922**	**--**	**3922**	**--**	**4236**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**314**	
15	**1308-0305-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Указатели световые настенные. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2**	**1538.79**	**154.17**	**3078**	**308**	**167**	**1934**	**5413**
		НР - 72%; СП - 8%			**1301.34**	**41.56**	**2603**	**83**		**401**	
16	**248-304-0201 РСНБ РК 2015**	**Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели "Выход"**	**шт.**	**2**	**1931.00**	**--**	**3862**	**--**	**3862**	**--**	**4171**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**309**	
17	**1310-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2**	**1568.30**	**0.96**	**3137**	**2**	**79**	**1864**	**5401**
		НР - 61%; СП - 8%			**1528.00**	**--**	**3056**	**--**		**400**	
18	**248-301-0102 РСНБ РК 2015**	**Извещатель охранный магнитоконтактный модели ИО-102-20 А2П**	**шт.**	**2**	**932.00**	**--**	**1864**	**--**	**1864**	**--**	**2013**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**149**	

19	**1310-0701-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Извещатель ОС автоматический ударно-контактный, бесконтактный электромагнитный или пьезоэлектрический, устанавливаемый на стекле. Монтаж оборудования**	**шт.**	**4**	**1650.72**	**--**	**6603**	**--**	**491**	**3728**	**11158**
		НР - 61%; СП - 8%			**1528.00**	**--**	**6112**	**--**		**826**	
20	**ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ТоргМаркетинг"**	**Оповещатель звуковой разбития стекла ИО 329-5**	**шт.**	**4**	**3444.64**	**--**	**13779**	**--**	**13779**	**--**	**14881**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1102**	
21	**252-202-0501 РСНБ РК 2015**	**Зажим /Резистор 3,9 кОм/**	**шт.**	**1**	**870.00**	**--**	**870**	**--**	**870**	**--**	**940**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**70**	
22	**1310-0902-1212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Коробка оконечная. Монтаж оборудования**	**шт.**	**4**	**345.58**	**--**	**1382**	**--**	**135**	**760**	**2314**
		НР - 61%; СП - 8%			**311.65**	**--**	**1247**	**--**		**171**	
23	**247-202-0701 РСНБ РК 2015**	**Коробка ответвительная с клеммными колодками типа /УК-2П/прим., IP 20**	**шт.**	**4**	**479.00**	**--**	**1916**	**--**	**1916**	**--**	**2069**

		СП - 8%			--	--	--	--		153	
24	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	120	93.56	0.89	11227	106	2241	6426	19065
		НР - 72%; СП - 8%			74.00	0.37	8880	44		1412	
25	Прайс-лист ТОО "ТоргМаркетинг"	Кабель симметричный парной скрутки КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,35 мм	м	90	196.43	--	17679	--	17679	--	19093
		СП - 8%			--	--	--	--		1414	
26	Прайс-лист ТОО "ТоргМаркетинг"	Кабель симметричный парной скрутки КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,75 мм	м	30	142.86	--	4286	--	4286	--	4629
		СП - 8%			--	--	--	--		343	
27	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	120	400.79	16.51	48095	1982	7041	28484	82706
		НР - 72%; СП - 8%			325.60	4.08	39072	490		6126	

28	**241-207-0301 РСНБ РК 2015**	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм**	**м**	**120**	**27.00**	**--**	**3240**	**--**	**3240**	**--**	**3499**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**259**	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3-1-4

гараж

1	**Прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"**	**Складские стеллажи 500х300х1860 мм, полимерное покрытие**	**шт**	**7**	**36594.64**	**--**	**256162**	**--**		**--**	**256162**
					--	**--**	**--**	**--**	**256162**	**--**	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-1-1

13	**1122-1001-0103 РСНБ РК 2015**	**Гидранты пожарные. Установка**	**шт.**	**1**	**3019.08**	**201.53**	**3019**	**202**	**489**	**2393**	**5845**
		НР - 99%; СП - 8%			**2327.78**	**89.50**	**2328**	**90**		**433**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14	**244-404-0208 РСНБ РК 2015**	**Гидрант пожарный подземный DN 100, PN 16, типа AVK ГОСТ 8220-85 Н /2400/ мм**	**шт.**	**1**	**955560.00**	**--**	**955560**	**--**	**955560**	**--**	**1032005**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**76445**	

15	**1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка** *НР - 99%; СП - 8%*	**т фасонных частей**	**0.0068**	**1122423.43** **571302.90**	**532401.25** **171631.29**	**7632** **3885**	**3620** **1167**	**127**	**5001** **1011**	**13644**
16	**ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Семера Капитал"**	**Тройник с пожарной подставкой AVK размерами 400x400x500 мм** *СП - 8%*	**шт.**	**1**	**55357.14** **--**	**--** **--**	**55357** **--**	**--** **--**	**55357**	**--** **4429**	**59786**
17	**241-116-0210 РСНБ РК 2015**	**Фланец плоский /свободный/ PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм** *СП - 8%*	**шт.**	**1**	**2590.00** **--**	**--** **--**	**2590** **--**	**--** **--**	**2590**	**--** **207**	**2797**
18	**1134-0201-0804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Установка указателя на стене** *НР - 76%; СП - 8%*	**шт.**	**1**	**753.35** **753.35**	**--** **--**	**753** **753**	**--** **--**	**--**	**573** **106**	**1432**
19	**251-101-0115 РСНБ РК 2015**	**Знак /указатель пожарного гидранта/прим.** *СП - 8%*	**шт.**	**1**	**5480.00** **--**	**--** **--**	**5480** **--**	**--** **--**	**5480**	**--** **438**	**5918**

20	**1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр /до/ 50 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0.11807**	**330373.12**	**77345.04**	**39007**	**9132**	**155**	**32248**	**76956**
		НР - 99%; СП - 8%			**251715.00**	**24172.59**	**29720**	**2854**		**5700**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21	**241-201-0404 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х3,0 мм**	**м**	**119.2507**	**213.00**	**--**	**25400**	**--**	**25400**	**--**	**27432**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2032**	
22	**1122-1101-0101 РСНБ РК 2015**	**Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 50 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб**	**врезка**	**1**	**4864.88**	**2464.89**	**4865**	**2465**	**144**	**3069**	**8568**
		НР - 99%; СП - 8%			**2255.50**	**844.07**	**2256**	**844**		**635**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23	**1122-0701-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	**км трубопровода**	**0.11807**	**69090.44**	**--**	**8158**	**--**	**381**	**7699**	**17126**
		НР - 99%; СП - 8%			**65868.50**	**--**	**7777**	**--**		**1269**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

24	**1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**1.7**	**48028.42**	**10154.40**	**81648**	**17262**	**30004**	**41318**	**132804**
		НР - 99%; СП - 8%			**20224.50**	**4325.97**	**34382**	**7354**		**9837**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34	**1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка**	**м3 кладки**	**0.147**	**31112.31**	**2279.52**	**4574**	**335**	**3176**	**1064**	**6088**
		НР - 93%; СП - 8%			**7229.25**	**550.08**	**1063**	**81**		**451**	
36	**1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16ПРИМ.**	**Гильза для пропуска трубы через стенку колодца.Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0.005094**	**279653.49**	**1463.49**	**1425**	**7**	**--**	**1293**	**2935**
		НР - 91%; СП - 8%			**278190.00**	**648.33**	**1417**	**3**		**217**	
38	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**/Отмостка/ бетонная. Устройство, т.30 мм, В12,5**	**м3**	**0.063114**	**23765.81**	**1152.08**	**1500**	**72**	**1337**	**99**	**1727**
		НР - 91%; СП - 8%			**1445.85**	**277.03**	**91**	**17**		**128**	

43	**1101-0104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**114.768772**	**36.71**	**36.71**	**4213**	**4214**	**--**	**1217**	**5865**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**14.73**	**--**	**1691**		**434**	
44	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**3.5495497**	**992.41**	**--**	**3523**	**--**	**--**	**2536**	**6544**
		НР - 72%; СП - 8%			**992.41**	**--**	**3523**	**--**		**485**	
45	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**114.768772**	**177.70**	**80.93**	**20394**	**9288**	**--**	**11311**	**34241**
		НР - 72%; СП - 8%			**96.77**	**40.11**	**11106**	**4603**		**2536**	
46	**1123-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство песчаного основания под трубопроводы**	**м3**	**4.0884**	**3401.36**	**180.98**	**13906**	**740**	**8270**	**5063**	**20487**
		НР - 99%; СП - 8%			**1197.48**	**53.48**	**4896**	**219**		**1518**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
47	**1123-1401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20**	**Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 160 мм. Укладка**	**м трубопровода**	**0.03407**	**2023.70**	**19.64**	**69**	**--**	**66**	**4**	**78**
		НР - 99%; СП - 8%			**99.08**	**8.16**	**3**	**--**		**6**	

		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
48	**1123-0601-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые**	**м3 конструкций колодца**	**5.27**	**59497.86**	**11940.17**	**313554**	**62924**	**133138**	**142478**	**492515**
		НР - 99%; СП - 8%			**22294.54**	**5014.30**	**117492**	**26425**		**36483**	
56	**1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка**	**м3 кладки**	**0.294**	**31112.31**	**2279.52**	**9147**	**670**	**6352**	**2127**	**12176**
		НР - 93%; СП - 8%			**7229.25**	**550.08**	**2125**	**162**		**902**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
57	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**/Отмостка/ бетонная. Устройство, т.30 мм, В12,5**	**м3**	**0.189342**	**23765.81**	**1152.08**	**4500**	**218**	**4008**	**297**	**5181**
		НР - 91%; СП - 8%			**1445.85**	**277.03**	**274**	**52**		**384**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
58	**1337-0101-0103 РСНБ РК 2015**	**Оборудование без механизмов массой 0,1 т. Монтаж**	**шт.**	**1**	**34323.45**	**3194.99**	**34323**	**3195**	**1241**	**18664**	**57226**
		НР - 61%; СП - 8%			**29887.00**	**709.94**	**29887**	**710**		**4239**	

59	**Прайс-лист ТОО "Семера Капитал"**	**Выгреб V=5м3**	**шт**	**1**	**384017.86**	**--**	**384018**	**--**		**--**	**384018**
					--	**--**	**--**	**--**	**384018**	**--**	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-1 Благоустройство

10	**412-101-0102 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 2 км**	**т·км**	**63**	**95.00**	**--**	**5985**	**--**		**--**	**6464**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**479**	
11	**1101-0201-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	**67**	**71.59**	**71.59**	**4797**	**4797**	**--**	**1452**	**6749**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**30.10**	**--**	**2017**		**500**	

РАЗДЕЛ 3.Покрытие в границах участка

16	**1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**152.49**	**1880.99**	**198.99**	**286832**	**30344**	**252563**	**8814**	**319298**
		НР - 108%; СП - 8%			**25.74**	**27.78**	**3925**	**4236**		**23652**	
17	**1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=4**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306, до 6 см**	**м2 покрытия**	**152.49**	**810.51**	**0.08**	**123595**	**12**	**122204**	**1489**	**135090**
		НР - 108%; СП - 8%			**9.04**	**--**	**1379**	**--**		**10007**	
18	**1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**152.49**	**1995.07**	**210.43**	**304228**	**32088**	**268215**	**8702**	**337965**
		НР - 108%; СП - 8%			**25.74**	**27.10**	**3925**	**4132**		**25034**	

23	**1127-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)**	**м2 основания**	**194.38**	**871.69**	**182.58**	**169439**	**35490**	**126419**	**20223**	**204835**
		НР - 108%; СП - 8%			**38.74**	**57.59**	**7530**	**11194**		**15173**	
24	**1127-0403-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=3**	**Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303, до 12 см**	**м2 основания**	**194.38**	**-149.24**	**-30.74**	**-29009**	**-5975**	**-23034**	**-2116**	**-33615**
		НР - 108%; СП - 8%			**--**	**-10.08**	**--**	**-1959**		**-2490**	

25	**1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**194.38**	**1995.07**	**210.43**	**387802**	**40904**	**341895**	**11093**	**430806**
		НР - 108%; СП - 8%			**25.74**	**27.10**	**5003**	**5268**		**31912**	
26	**1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=2**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301, до 5 см**	**м2 покрытия**	**194.38**	**440.69**	**0.04**	**85661**	**8**	**84774**	**949**	**93539**
		НР - 108%; СП - 8%			**4.52**	**--**	**879**	**--**		**6929**	

28	**1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. Другие виды покрытий: раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33**	**м бортового камня**	**170**	**2004.46**	**33.48**	**340758**	**5692**	**186029**	**163518**	**544618**
		НР - 108%; СП - 8%			**876.69**	**13.93**	**149037**	**2368**		**40342**	
		Тактильная плитка.									
30	**1127-0701-0301 РСНБ РК 2015**	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором**	**м2 тротуара**	**12**	**586.51**	**41.64**	**7038**	**500**	**86**	**7195**	**15372**
		НР - 108%; СП - 8%			**537.69**	**17.51**	**6452**	**210**		**1139**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31	**251-104-0101 РСНБ РК 2015**	**Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 дорожная из бетона**	**м2**	**12**	**8837.00**	**--**	**106044**	**--**	**106044**	**--**	**114528**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**8484**	
РАЗДЕЛ 4. Покрытие за границами участка											

34	**1127-0403-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=5**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303, до 20 см**	**м2 основания**	**58.85**	**248.74**	**51.24**	**14638**	**3015**	**11623**	**1068**	**16963**
		НР - 108%; СП - 8%			**--**	**16.81**	**--**	**989**		**1257**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35	**1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**58.85**	**1880.99**	**198.99**	**110696**	**11711**	**97470**	**3402**	**123225**
		НР - 108%; СП - 8%			**25.74**	**27.78**	**1515**	**1635**		**9128**	

36	**1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=4**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306, до 6 см**	**м2 покрытия**	**58.85**	**810.51**	**0.08**	**47699**	**5**	**47162**	**575**	**52135**
		НР - 108%; СП - 8%			**9.04**	**--**	**532**	**--**		**3862**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37	**1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**58.85**	**1995.07**	**210.43**	**117410**	**12384**	**103511**	**3358**	**130430**
		НР - 108%; СП - 8%			**25.74**	**27.10**	**1515**	**1595**		**9661**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**1.421175**	**6654.75**	**1837.10**	**9458**	**2611**	**5429**	**2441**	**12851**
		НР - 93%; СП - 8%			**997.90**	**849.04**	**1418**	**1207**		**952**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

39	**1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**27.07**	**2178.45**	**33.48**	**58971**	**906**	**34333**	**26038**	**91809**
		НР - 108%; СП - 8%			**876.69**	**13.93**	**23732**	**377**		**6801**	
		Асфальтобетонное покрытие									
41	**1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство т.15 см**	**м3 материала основания в плотном теле**	**3.549**	**3282.30**	**1095.04**	**11649**	**3887**	**7183**	**1636**	**14348**
		НР - 108%; СП - 8%			**163.01**	**263.88**	**579**	**937**		**1063**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
42	**1127-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)**	**м2 основания**	**23.66**	**871.69**	**182.58**	**20624**	**4320**	**15387**	**2462**	**24932**
		НР - 108%; СП - 8%			**38.74**	**57.59**	**917**	**1363**		**1847**	

43	**1127-0403-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=3**	**Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303, до 12 см**	**м2 основания**	**23.66**	**-149.24**	**-30.74**	**-3531**	**-727**	**-2804**	**-258**	**-4092**
		НР - 108%; СП - 8%			**--**	**-10.08**	**--**	**-238**		**-303**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
44	**1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**23.66**	**1995.07**	**210.43**	**47203**	**4979**	**41615**	**1350**	**52437**
		НР - 108%; СП - 8%			**25.74**	**27.10**	**609**	**641**		**3884**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

45	**1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=2**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301, до 5 см**	**м2 покрытия**	**23.66**	**440.69**	**0.04**	**10427**	**1**	**10319**	**115**	**11386**
		НР - 108%; СП - 8%			**4.52**	**--**	**107**	**--**		**843**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
46	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**0.18**	**6654.75**	**1837.10**	**1198**	**331**	**687**	**309**	**1628**
		НР - 93%; СП - 8%			**997.90**	**849.04**	**180**	**153**		**121**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

47	**1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. Другие виды покрытий: раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33**	**м бортового камня**	**10**	**2004.46**	**33.48**	**20045**	**335**	**10943**	**9619**	**32037**
		НР - 108%; СП - 8%			**876.69**	**13.93**	**8767**	**139**		**2373**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
48	**255-101-0101 РСНБ РК 2015**	**Камень бортовой ГОСТ 6665-91**	**м3**	**0.16**	**42396.00**	**--**	**6783**	**--**	**6783**	**--**	**7326**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**543**	
		Тактильная плитка.									
49	**1127-0701-0301 РСНБ РК 2015**	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором**	**м2 тротуара**	**6**	**586.51**	**41.64**	**3519**	**250**	**43**	**3598**	**7686**
		НР - 108%; СП - 8%			**537.69**	**17.51**	**3226**	**105**		**569**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

50	251-104-0101 РСНБ РК 2015	Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 дорожная из бетона	м2	6	8837.00	--	53022	--	53022	--	57264
		СП - 8%			--	--	--	--		4242	
РАЗДЕЛ 5. Озеленение. (В границах участка)											
51	1147-0101-0103 РСНБ РК 2015	Участок для озеленения. Разбивка участка	м2	1328.1	100.41	--	133355	--	--	117352	270763
		НР - 88%; СП - 8%			100.41	--	133355	--		20057	
		Устройство газонов									
52	1147-0112-0101 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. Без внесения растительной земли	м2	1309.54	44.00	1.82	57620	2383	--	49484	115672
		НР - 88%; СП - 8%			42.18	0.76	55236	995		8568	
53	1147-0112-0107 РСНБ РК 2015	Газоны из готовых рулонных заготовок. Устройство. Горизонтальные поверхности и откосы с уклоном 1:2	м2	1309.54	691.47	9.32	905508	12204	12809	777302	1817435
		НР - 88%; СП - 8%			672.37	2.14	880495	2802		134625	
54	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	Рулонный газон	м2	1309.54	1183.53	--	1549880	--	1549880	--	1673870
		СП - 8%			--	--	--	--		123990	
		Посадка деревьев и кустарников									

		Деревья с комом земли									
55	**1108-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**25.143**	**4017.52**	**1074.85**	**101013**	**27025**	**50964**	**32333**	**144014**
		НР - 93%; СП - 8%			**915.72**	**467.04**	**23024**	**11743**		**10668**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
56	**1147-0102-0210 РСНБ РК 2015**	**Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 0,8х0,8х0,5 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 100%**	**яма**	**23.2**	**4962.26**	**374.10**	**115124**	**8679**	**--**	**96880**	**228964**
		НР - 88%; СП - 8%			**4588.16**	**157.12**	**106445**	**3645**		**16960**	
57	**1147-0102-0410 РСНБ РК 2015**	**Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 0,8х0,8х0,5 м. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 100%**	**яма**	**5.8**	**6973.28**	**--**	**40445**	**--**	**--**	**35592**	**82120**
		НР - 88%; СП - 8%			**6973.28**	**--**	**40445**	**--**		**6083**	

58	**1147-0103-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,8х0,8х0,5 м. Посадка**	**шт.**	**29**	**5999.45**	**1299.99**	**173984**	**37700**	**5253**	**126243**	**324245**
		НР - 88%; СП - 8%			**4518.30**	**428.51**	**131031**	**12427**		**24018**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
59	**254-103-0202 РСНБ РК 2015**	**Береза белая обыкновенная Н свыше 3 м до 3,5 м, размеры кома 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м**	**шт.**	**29**	**7387.00**	**--**	**214223**	**--**	**214223**	**--**	**231361**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**17138**	
		Живая изгородь									
60	**1108-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**43.05**	**4017.52**	**1074.85**	**172954**	**46272**	**87260**	**55361**	**246580**
		НР - 93%; СП - 8%			**915.72**	**467.04**	**39422**	**20106**		**18265**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
61	**1147-0108-0105 РСНБ РК 2015**	**Кустарники-саженцы для однорядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 100%**	**м траншеи**	**208.28**	**595.21**	**41.50**	**123970**	**8644**	**--**	**105162**	**247463**
		НР - 88%; СП - 8%			**553.71**	**20.05**	**115327**	**4176**		**18331**	

62	**1147-0108-0115 РСНБ РК 2015**	**Кустарники-саженцы для однорядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 100%**	**м траншеи**	**52.07**	**1166.32**	**--**	**60730**	**--**	**--**	**53443**	**123306**
		НР - 88%; СП - 8%			**1166.32**	**--**	**60730**	**--**		**9134**	
63	**1147-0109-0101 РСНБ РК 2015**	**Кустарники-саженцы в живой изгороди однорядной и вьющиеся растения. Посадка**	**м изгороди**	**205**	**672.44**	**113.22**	**137850**	**23210**	**348**	**105263**	**262562**
		НР - 88%; СП - 8%			**557.52**	**25.98**	**114292**	**5326**		**19449**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
64	**254-104-0902 РСНБ РК 2015**	**Вяз мелколистный с комом земли размерами 0,3 м х 0,3 м**	**шт.**	**205**	**6429.00**	**--**	**1317945**	**--**	**1317945**	**--**	**1423381**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**105436**	
<u>РАЗДЕЛ 6. Озеленение. (За границами участка)</u>											
65	**1147-0101-0103 РСНБ РК 2015**	**Участок для озеленения. Разбивка участка**	**м2**	**72.29**	**100.41**	**--**	**7259**	**--**	**--**	**6388**	**14738**
		НР - 88%; СП - 8%			**100.41**	**--**	**7259**	**--**		**1092**	
		Устройство газонов									

66	1147-0112-0101 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. Без внесения растительной земли	м2	72.29	44.00	1.82	3181	132	--	2732	6386
		НР - 88%; СП - 8%			42.18	0.76	3049	55		473	
67	1147-0112-0107 РСНБ РК 2015	Газоны из готовых рулонных заготовок. Устройство. Горизонтальные поверхности и откосы с уклоном 1:2	м2	72.29	691.47	9.32	49986	674	706	42909	100327
		НР - 88%; СП - 8%			672.37	2.14	48606	155		7432	
68	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	Рулонный газон	м2	72.29	1183.53	--	85557	--	85557	--	92402
		СП - 8%			--	--	--	--		6845	
РАЗДЕЛ 7.МАФ											
69	8601-0303-0201 УСН РК 8.02-03-2020 00	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)	шт.	4	20019.00	--	80076	--	80076	--	86484
		СП - 1602 Тенге			--	--	--	--		6408	

70	**8601-0302-0307 УСН РК 8.02-03-2020 0**	**Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья без спинки** *НР - 2098 Тенге; СП - 4586 Тенге*	**шт.**	**2**	**55231.00** **1881.00**	**123.00** **31.00**	**110462** **3762**	**246** **62**	**106454**	**4196** **9172**	**123830**
71	**8601-0307-0103 УСН РК 8.02-03-2020 0**	**Конструкции навесов для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Навес над мусорными баками на 2 шт.** *НР - 15402 Тенге; СП - 20383 Тенге*	**шт.**	**1**	**239388.00** **18387.00**	**8841.00** **2879.00**	**239388** **18387**	**8841** **2879**	**212160**	**15402** **20383**	**275173**
72	**222-509-1501 РСНБ РК 2015**	**Металлический мусоросборник с тележкой СТ РК 1231-2004** *СП - 8%*	**комплект**	**1**	**96304.00** **--**	**--** **--**	**96304** **--**	**--** **--**	**96304**	**--** **7704**	**104008**

74	**8601-0605-0102 УСН РК 8.02-03-2020 0**	**Конструкции ворот распашных из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема /4,5х1,6/, с металлическими стойками**	**комплект**	**1**	**166206.00**	**1312.00**	**166206**	**1312**	**137378**	**19777**	**200862**
		НР - 19777 Тенге; СП - 14879 Тенге			**27516.00**	**446.00**	**27516**	**446**		**14879**	
75	**8601-0605-0502 УСН РК 8.02-03-2020 0**	**Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема /1,5/ м х 1,6 м, с металлическими стойками**	**комплект**	**1**	**89449.00**	**757.00**	**89449**	**757**	**72460**	**11835**	**109387**
		НР - 11835 Тенге; СП - 8103 Тенге			**16232.00**	**219.00**	**16232**	**219**		**8103**	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3-1-6

РАЗДЕЛ 1.Вентиляция

1	**1120-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка**	**решетка**	**3**	**397.65**	**3.45**	**1193**	**10**	**29**	**1132**	**2511**
		НР - 98%; СП - 8%			**384.74**	**0.33**	**1154**	**1**		**186**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2	**246-304-0551 РСНБ РК 2015**	**Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 150 мм**	**шт.**	**3**	**3170.00**	**--**	**9510**	**--**	**9510**	**--**	**10271**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**761**	
3	**1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**1.6**	**7051.91**	**59.31**	**11283**	**95**	**7750**	**3408**	**15866**
		НР - 98%; СП - 8%			**2148.99**	**24.43**	**3438**	**39**		**1175**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4	**1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**4.2**	**6858.22**	**47.12**	**28805**	**198**	**20343**	**8178**	**39941**
		НР - 98%; СП - 8%			**1967.58**	**19.18**	**8264**	**81**		**2959**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

5	**1126-0101-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13**	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука**	**м2 изолируемой поверхности**	**3.3333333**	**1555.89**	**137.56**	**5186**	**459**	**1553**	**2579**	**8386**
		НР - 76%; СП - 8%			**952.20**	**65.70**	**3174**	**219**		**621**	
6	**234-304-0202 РСНБ РК 2015**	**Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 6 мм**	**м2**	**3.6666667**	**4433.00**	**--**	**16254**	**--**	**16254**	**--**	**17554**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1300**	
7	**1120-0701-0101 РСНБ РК 2015**	**Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами**	**зонт**	**1**	**2653.99**	**50.64**	**2654**	**51**	**2062**	**545**	**3455**
		НР - 98%; СП - 8%			**540.54**	**16.04**	**541**	**16**		**256**	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-1-2

РАЗДЕЛ 1.Фундаменты

7	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**13.0742**	**913.70**	**20.38**	**11946**	**266**	**7509**	**3917**	**17132**
		НР - 93%; СП - 8%			**319.06**	**3.06**	**4171**	**40**		**1269**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	**1107-0107-0103 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**0.0876**	**804915.30**	**7863.72**	**70511**	**689**	**63661**	**7432**	**84179**
		НР - 118%; СП - 8%			**70326.90**	**1573.84**	**6161**	**138**		**6235**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	**1113-0301-0410 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз**	**м2**	**2.8443**	**176.14**	**6.70**	**501**	**19**	**261**	**155**	**709**
		НР - 69%; СП - 8%			**77.86**	**1.22**	**221**	**3**		**52**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	**217-101-0304 РСНБ РК 2015**	**Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М20х200**	**шт.**	**6**	**171.00**	**--**	**1026**	**--**	**1026**	**--**	**1108**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**82**	
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ прямые затраты				**44,097,955.00**					
		оборудование в т.ч.				**12,090,107.00**					
		Временные здания и сооружения (1,5 %)				**480,117.72**					

Всего затрат	**44 578 072,72**
Дополнительные затраты на строительство:	
Затраты на произ-во строительно-монтажных работ в зимнее время(2,2%)	**714 735,25**
Всего затрат	**45 292 807,97**
непредвидленные работы и затраты (2%)	**664 054,02**
Всего затрат	**45 956 861,99**
скидка 5%	**2 297 843,10**
Итого со скидкой	**43 659 018,89**
НДС 12%	**5 239 082,27**
Итого по смете	**48 898 101,15**

Заказчик:

ГУ "Управление строительства,архитектуры и градостроительства области Ұлытау"
БИН 220740001444

Руководитель отдела — Шубаев А.А.

Главный специалист — Тимофей Д

Генподрядчик:

ТОО "АЛАУ" БИН 980540002859 — директор — Найзабеков Г.И

Технадзор:

ТОО "Alem Constraction Group" БИН 130440021578 — эксперт — Омарханов А.К.

Авторский надзор:

ТОО "Строй Контроль KZ" БИН 161240011165 — эксперт — Цуканов В.А

ТОО «Alem Construction Group» Alem Construction Group ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства области Ұлытау" Казахстан, Жезказган, Площадь АЛАША, 1" БИН 220740001444 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ90070102KSN7201010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «АЛАУ" БИН 980540002859, ИИК KZ39998VTB0000679846 АО "First Heartland Jusan Bank", БИК TSESKZKA , юридический адрес : РК, Область Абай, Аягозский р/н, с.Баршатас,ул.Балга,40

Наименование строительства и его адрес: «Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 25 посещений в смену Байдалыбийский а.о., аул Атасу, Жанааркинского района»

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименован.	код	наименование	код
		22/4	22.09.2022г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за____) без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 20 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 25 посещений в смену Байдалыбийский а.о., аул Атасу, Жанааркинского района	131 126 028,99	40 356 582,08							4 842 789,85	45 199 371,93
Аванс	6 239 661,42									6 239 661,42
Итого к оплате										38 959 710,51

Заказчик
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства области Ұлытау"
БИН 220740001444

и.о Руководителя
Таджиева Г.Б

Подрядчик :
ТОО "АЛАУ"
БИН980540002859

Директор
Найзабеков Г.И

Технадзор:
ТОО "Alem Constraction Group"
БИН 130440021578

Эксперт
Омарханов А.К

Форма по приложению 3.1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 176

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства области Ұлытау", БИН 220740001444**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛАУ", БИН 980540002859**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 25 посещений в смену Байдалы бийский а.о., аул Атасу, Жанааркинского района**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 25 посещений в смену Байдалы бийский а.о., аул Атасу, Жанааркинского района**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№22/4 от 22.09.2022г**

Акт выполненных работ №5

за **декабрь 2023** (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 2. Локальная смета №2-1-7. Технологические решения										
1	25	Прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	Стерилизатор паровой 730х590х1200, 220В, 1,4кВт, ВК-75-01	шт	1	434910,71		-434911		-434911		-434911	
			Отпускная цена			434911		-434911					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		-5219					
			Сметная стоимость оборудования					*-440130*					
			Итого по разделу: 2. Локальная смета №2-1-7. Технологические решения									-440130	
			Раздел: 1. Локальная смета №3-1-1. Общестроительные работы. Гараж										
2	39	Е11-100501-0701 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 1 м2 в каменных и бетонных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами	м2	1,7664	4093,68	33,21	-7231	-58	-1642	-4987	-13195	
						3130,85	5,81	-5530	-10		-977		
3	40	С1223-103-0102	Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2003 одностворчатый с однокамерным стеклопакетом, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м2	1,7664	59418,32		-104957		-104957		-113354	
											-8397		
4	41	Е11-090403-0601 Изм. и доп. вып. 18	Роллеты защитные для окон. Установка	м2 роллет	1,3456	485,66	0,54	-654	-1	-27	-432	-1173	
						465,06	0	-626	0		-87		
5	42	Прайс-лист ТОО "Аверсгрупп kz"	Противовзломные роллетные системы для окон 1,16х1,16	комплект	1	167160,71		-167161				-167161	
			Отпускная цена			167161		-167161		-167161			
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		-2006					
			Сметная стоимость оборудования					*-169167*					
6	48	Е11-110101-1508	Покрытия цементные. Железнение	м2 покрытия	39,82	171,65	4,09	-6835	-163	-679	-5687	-13524	
						150,5	1,43	-5993	-57		-1002		
			Итого по разделу: 1. Локальная смета №3-1-1. Общестроительные работы. Гараж									-310413	
			Раздел: 3. Локальная смета №4-1-2. Фундамент под ДГУ										
7	3	Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	1,09	28282,19	1777,22	-30828	-1937	-26395	-2713	-36224	
						2289,41	446,18	-2495	-486		-2683		
8	4	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм-Ф-1	т	0,00734	22716,26	1437,56	-167	-10	-2	-143	-335	
						20990,7	436,6	-154	-3		-25		
9	5	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00734	325908		-2392		-2392		-2583	
											-191		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	6	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,06104	319930		-19529		-19529		-21091	Казахстан
11	8	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,00565	804915,3	7863,72	-4548	-45	-4106	-1562	-5429	
						70326,9	1573,84	-397	-9		-402		
12	9	Е11-130301-0410 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз	м2	0,181365	176,14	6,7	-32	-1	-17	-10	-45	
						77,86	1,22	-14	0		-3		
			Итого по разделу: 3. Локальная смета №4-1-2. Фундамент под ДГУ									-65707	
			Раздел: 4. Локальная смета №7-1. Благоустройство и озеленение территории										
13	30	Е11-270701-0301	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором	м2 тротуара	12	586,51	41,64	-7038	-500	-86	-7195	-15372	
						537,69	17,51	-6452	-210		-1139		
14	31	С1251-104-0101	Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 дорожная из бетона	м2	12	8837		-106044		-106044		-114528	
			Итого по разделу: 4. Локальная смета №7-1. Благоустройство и озеленение территории								-8484		
												-129900	
			Раздел: 5. Покрытие за границами участка										
15	49	Е11-270701-0301	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором	м2 тротуара	6	586,51	41,64	-3519	-250	-43	-3598	-7686	
						537,69	17,51	-3226	-105		-569		
16	50	С1251-104-0101	Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 дорожная из бетона	м2	6	8837		-53022		-53022		-57264	
											-4242		
17	52	Е11-470112-0101	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. Без внесения растительной земли	м2	1309,54	44	1,82	-57620	-2383	0	-49484	-115672	
						42,18	0,76	-55236	-995		-8568		
18	53	Е11-470112-0107	Газоны из готовых рулонных заготовок. Устройство. Горизонтальные поверхности и откосы с уклоном 1:2	м2	1309,54	691,47	9,32	-905508	-12204	-12807	-777302	-1817435	
						672,37	2,14	-880495	-2802		-134625		
19	54	СПрайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	Рулонный газон	м2	1309,54	1183,53		-1549880		-1549880		-1673870	
											-123990		
20	65	Е11-470101-0103	Участок для озеленения. Разбивка участка	м2	72,29	100,41	0	-7259	0	0	-6388	-14739	
						100,41	0	-7259	0		-1092		
21	66	Е11-470112-0101	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. Без внесения растительной земли	м2	72,29	44	1,82	-3181	-132	0	-2732	-6386	
						42,18	0,76	-3049	-55		-473		
22	67	Е11-470112-0107	Газоны из готовых рулонных заготовок. Устройство. Горизонтальные поверхности и откосы с уклоном 1:2	м2	72,29	691,47	9,32	-49986	-674	-707	-42909	-100327	
						672,37	2,14	-48606	-155		-7432		
23	68	СПрайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	Рулонный газон	м2	72,29	1183,53		-85557		-85557		-92402	
											-6845		
24	73	8601-0602-0402 УСН РК 8.02-03-2020 0	Конструкции ограждений из сетчатых панелей, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из сетчатых панелей из сварной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 2ПМ - 30,16	секции	58,6833333	83076	453	0	0	0	613534	1938662	
						14646	122	859476	0		439069		
			Итого по разделу: 5. Покрытие за границами участка									-1947119	
			Раздел: 6. Включить 2										
25	1	Е11-090402-0106 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Монтаж стен отдельными панелями	м2	208,956	37523,4	1009,74	7840740	210991	7542917	98974	8574891	
						415,55	270,91	86832	56608		635177		
26	2	С1222-502-0206	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит со скрытым креплением ГОСТ 32603-2012 толщиной 150 мм	м2	208,956	13868		2897802		2897802		3129626	Казахстан
											231824		
27	3	Е11-090402-0108 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Установка фасонных (доборных) элементов		285	2131,91	1002,38	607594	285678	134796	208349	881218	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			м фасонных (доборных) элементов			656,56	402,93	187120	114835		65275		
28	4	С1214-105-0102	/фасонное изделие /Прокат листовой оцинкованный хлоридистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,172068	485363		83515		83515		90196	Казахстан
											6681		
29	5	Е11-090402-0109 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Подрезка стеновых многослойных панелей	м реза	161,99	1657,49	5,55	171303	899	1983	116210	310514	
						1039,7	0	168421	0		23001		
30	6	Е11-260301-0802	Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов). Установка	м2 поверхности покрытия изоляции	208,956	599,95	8	125363	1671	83814	30913	168778	
						190,84	3,82	39877	798		12502		
31	7	Е11-160404-0104 Изм. и доп. вып. 19	Стены. С оконным проемом. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПН-профиля двумя слоями гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	157,8	2471,17	28,55	389951	4506	142208	220601	659396	
						1541,43	11,88	243238	1875		48844		
32	11	Е11-100402-0902 Изм. и доп. вып. 19	Перегородки с одним дверным проемом с одинарным металлическим каркасом с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Устройство. Общая толщина перегородки 155-255 мм	м2 перегородок (за вычетом проемов)	56	8141,5	61,28	455924	3432	306053	133105	636151	
						2614,99	25,98	146439	1455		47122		
33	13	Е11-100402-0602 Изм. и доп. вып. 19	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. С одним дверным проемом. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	196,85	4568,69	34,02	899347	6697	599093	266633	1259258	
						1491,27	13,73	293556	2703		93278		
34	15	Е11-100403-0101 Изм. и доп. вып. 19	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	190,31	3109,44	15,63	591758	2975	322653	240597	898943	
						1398,4	6,31	266130	1201		66588		
35	16	Е11-100104-0203 Изм. и доп. вып. 16 прим.	Потолки. Подшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	м2 потолков	190,31	915,87	17,37	174299	3306	4476	151279	351624	
						874,98	8,25	166517	1570		26046		
36	17	С1215-304-0109	Плита OSB-3, Е1, Е2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 12 мм	м2	199,8255	1277		255177		255177		275591	
											20414		
37	18	Е11-340108-0404 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы потолков. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 100 мм	м2 поверхности	190,31	1038	13,76	197542	2618	0	149092	374365	
						1024,24	6,57	194923	1250		27731		
38	19	С1234-101-0204	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	м3	19,60193	21572		422853		422853		456681	Казахстан
											33828		
39	20	Е11-090401-0201 Изм. и доп. вып. 5 прим.	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж /несъемная опалубка из профлиста/	м2 покрытия	190,31	700,81	174,97	133371	33298	19897	62727	211786	
						421,29	56,4	80176	10733		15688		
40	21	С1224-102-0709	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм	м2	198,18	3865		765966		765966		827243	Казахстан
											61277		
41	22	Е11-120101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	190,31	1011,59	54,87	192516	10442	66647	108642	325251	
						606,52	13,99	115427	2662		24093		
42	23	С1234-101-0207	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	м3	25,482509	33855		862710		862710		931727	Казахстан
											69017		
43	24	Е11-120101-1503 К=2	Пароизоляция прокладная. Устройство в два слоя	м2 изолируемой поверхности	190,31	210,87	26,41	40131	5026	0	33534	79558	
						184,46	7,07	35105	1345		5893		
44	25	С1261-105-0703 прим.	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2	м2	388,2324	91		35329		35329		38155	
											2826		
45	26	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	3,2	115111,13	1567,2	368356	5015	277416	79244	483408	
						26851,5	663,61	85925	2124		35808		
46	27	Е11-100110-0101	Каркас из брусьев. Установка	м3	6,77	148344,84	1474,28	1004295	9980	582955	374040	1488602	
						60762	626,5	411359	4241		110267		
47	28	Е11-100116-0103	Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами		192,421	73,71	2,34	14183	450	3427	9457	25531	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			м2 покрытия по фермам			53,56	1,05	10306	202		1891		
48	29	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Отепленные		9,97	8975,9	64,78	89490	646	78703	9389	106789	
			м3 древесины в конструкции			1017,12	29,25	10141	292		7910		
49	30	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство		213,72	879,11	22,92	187883	4899	15965	155448	370797	
				м2 кровли		781,49	9,1	167020	1945		27466		
50	31	С1224-102-0709	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм		245,778	3865		949932		949932		1025927	Казахстан
				м2							75995		
51	32	Е11-160211-0104 Изм. и доп. вып. 16	Фронтоны из готовых щитов. Сборка		16,59	498,25	70,54	8266	1171	794	6139	15557	
				м2 фронтонов		379,86	31,32	6302	520		1152		
52	33	С1215-304-0109	Плита OSB-3, Е1, Е2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 12 мм		16,7559	1277		21397		21397		23109	
				м2							1712		
53	34	Е11-200701-0403	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1600 мм. Установка над шахтами		7	9607,41	66,08	67252	462	58696	8041	81316	
				зонт		1156,16	16,04	8093	112		6023		
54	35	Е11-120101-1101	Колпаки над шахтами. Устройство в два канала		7	16129,62	31,99	112907	224	95404	15995	139214	
				колпак		2468,47	15,28	17279	107		10312		
55	36	Е11-120101-1102 К=0	Вычитается позиция: Колпаки над шахтами. Устройство. Добавлять на каждые последующие два канала сверх двух к норме 1112-0101-1101		7	0	0	0	0	0	0	0	
				колпак		0	0	0	0		0		
56	37	Е11-120101-0401	Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм. Устройство без фартуков		24,5	9089,89	53,51	222702	1311	213298	7583	248708	
				м примыканий		330,33	6,09	8093	149		18423		
57	38	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство		14,39	879,11	22,92	12650	330	1075	10466	24965	
				м2 покрытия		781,49	9,1	11246	131		1849		
58	39	С1224-102-0205	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,6 мм		16,5485	2948		48785		48785		52688	Казахстан
				м2							3903		
59	40	Е11-260201-0301	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо		0,3	17360,55	1966,65	5208	590	0	3719	9641	
				м3 изоляции		15393,9	916,8	4618	275		714		
60	41	С1234-101-0207	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180		0,306	33855		10360		10360		11189	Казахстан
				м3							829		
61	42	Е11-090401-0201 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж		18,707	700,81	174,97	13110	3273	1956	6166	20818	
				м2 покрытия		421,29	56,4	7881	1055		1542		
62	43	С1214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм		0,11512	485363		55875		55875		60345	Казахстан
				т							4470		
63	44	Е11-090301-0201 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж		0,04177	27820,22	12080,31	1162	505	99	492	1786	
				т конструкций		13370,5	3687,32	558	154		132		
64	45	С1241-102-0154 прим.	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х4,0 мм /75,5х4 мм/		5,1	1833		9348		9348		10096	
				м							748		
65	46	С1241-102-0170 прим.	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х4,0 мм /95х4 мм/		0,4	2523		1009		1009		1090	
				м							81		
66	47	С1214-208-0101	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм		0,00112	378056		423		423		457	Казахстан
				т							34		
67	48	С1217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный		0,00054	647579		350		350		378	Казахстан
				т							28		
68	49	Е11-150109-0502 Изм. и доп. вып. 19	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов		16,59	2918,18	9,26	48413	154	23342	19958	73841	
			м2 поверхности облицовки			1501,94	1,86	24917	31		5470		
69	50	С1224-104-0309	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,8 мм		18,249	2729		49802		49802		53786	
				м2							3984		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
70	51	Е11-090306-0301 Изм. и доп. вып. 16	Потолки подвесные комбинированные стальные с облицовкой алюминиевыми листами. Монтаж/подшивка козырька экта.Сайдингом/	м2	17,93	5823,5	1318,66	104415	23644	17793	46843	163359	
						3512,5	273,83	62979	4910		12101		
71	52	С1232-401-0201	Потолок подвесной из алюминиевых кассетных панелей на открытой подвесной системе	м2	19,723	4892		96485		96485		104204	
											7719		
72	53	Е11-090403-0403 Изм. и доп. вып. 9 прим.	Блоки дверные стальные двупольные /и однопольные/ площадью более 2 м2. Установка	м2	9,24	2989,51	56,42	27623	521	4119	16014	47128	
						2487,36	24,48	22983	226		3491		
73	54	С1223-207-0102 прим.	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	м2	5,04	53571		269998		269998		291598	
											21600		
74	55	С1223-207-0101	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м2	4,2	40727		171053		171053		184737	
											13684		
75	56	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	31,92	1894,86	89,05	60484	2843	16268	38370	106762	
						1296,17	39,47	41374	1260		7908		
76	57	С1223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	22,68	5812		131816		131816		142361	
											10545		
77	58	С1223-201-0104	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П	м2	7,56	5519		41724		41724		45062	
											3338		
78	59	С1223-201-0102	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м2	1,68	7622		12805		12805		13829	
											1024		
79	60	Е11-090403-0401 Изм. и доп. вып. 9 прим.	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка	м2	1,89	3284,91	53,51	6208	101	1054	3517	10503	
						2673,68	22,98	5053	43		778		
80	61	С1223-207-0203	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой однопольный	м2	1,89	45546		86082		86082		92969	
											6887		
81	62	Е11-090403-0501 Изм. и доп. вып. 9	Доводчики дверные. Установка	шт.	4	1455,28	2,72	5821	11	0	4009	10616	
						1452,56	0	5810	0		786		
82	63	С1223-502-0105	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 6 класса, на массу дверного полотна до 120 кг	комплект	4	10218		40872		40872		44142	
											3270		
83	64	Е11-100501-0103 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	7,6416	3882,98	199,61	29672	1525	14914	12550	45600	
						1731,69	93,18	13233	712		3378		
84	65	Е11-100501-0104 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	9,0624	2708,13	196,03	24542	1776	11791	10637	37993	
						1210,98	93,18	10974	844		2814		
85	66	С1223-102-0405	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м2	16,704	34963		584022		584022		630744	
											46722		
86	67	Е11-100501-0105 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	1,1388	3253,57	200,55	3705	229	1794	1612	5742	
						1477,98	94,45	1683	108		425		
87	68	С1223-102-0506	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м2	1,1388	31349		35700		35700		38556	
											2856		

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм и ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						заработная плата рабочих-строителей	заработная плата машинистов	заработная плата рабочих-строителей	заработная плата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого без оборудования							38237977,97			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		573 669,67				40 833 450,63	
			Итого с временными										
			Зимние сооружения			2,2 %		853 854,05				41 687 304,68	
			Итого с зимними сооружениями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		793 308,03				42 480 612,72	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			НДС									47 578 286,24	
			Итого с НДС									45 199 371,93	
			Итого со скидкой 5%			12 %		5 097 673,53					

ГУ "Управление строительства архитектуры и градостроительства области Ұлытау"
БИН 220740001444

Руководитель отдела — Шубаев А А

Главный специалист — Тимофей Д

Генподрядчик:
ТОО "АЛАУ" БИН 980540002859 — директор — Найзабеков Г И

Технадзор:
ТОО "Alem Constraction Group" БИН 130440021578 — эксперт — Омарханов А К

Авторский надзор:
ТОО "Строй Контроль KZ" БИН 161240011165 — эксперт — Цуканов В А