Приложение 2 к приказу и.о. Министра промышленности и строительства РК от 26 сентября 2024 года № 336
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

**Заказчик:** **КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"**

**Подрядчик:** **ТОО "Бак-Береке 2030"**

**Наименование строительства и его адрес:** **Строительство врачебной амбулатории в селе Абдигаппар Жанакорганского района Кызылординской области (Без наружных инженерных сетей)**

**Справка №5**
**о стоимости выполненных строительных работ и затрат**
**за ноябрь 2024 года**

| БИН / ИИН | | КОПФ | | договор | | Источник финансирования | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| заказчика | подрядчика | заказчика | подрядчика | номер | дата | Наименование программы / подпрограммы / специфики | код |
| 060140001844 | 060640008295 | | | № 192 | 23.05.2024 г. | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат | | | | | | НДС | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала строительства по отчетный месяц включительно | с начала года по отчетный месяц включительно | в отчетном месяце (без НДС) | из них | | | | |
| | | | | Строительно-монтажные работы | Оборудования, мебели и инвентаря | Прочих затрат | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Строительство врачебной амбулатории в селе Абдигаппар Жанакорганского района Кызылординской области (Без наружных инженерных сетей)** | **221 635 661,51** | **221 635 661,51** | **69 549 550,64** | | | | **8 345 946,08** | **77 895 496,72** |
| Аванс 30 % | **66 490 698,46** | **66 490 698,46** | **20 864 865,20** | | | | **2 503 783,82** | **23 368 649,02** |
| Итого к оплате (с учетом аванса) | **155 144 963,05** | **155 144 963,05** | **48 684 685,45** | | | | **5 842 162,25** | **54 526 847,70** |

**Заказчик: КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"**

**БИН 060140001844**

**Главный специалист**_____**Іскендір К.**

**Подрядчик: ТОО "Бак-Береке 2030"**

**БИН 060640008295**

**Генеральный директор**_____**Ерназаров К.Ш.**

**Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Экспертизочка"**

**Эксперт**_____**Есмағамбет Е.Д.**

**ИИН 970102300203**

**Аттестаты №KZ02VJE00082902 от 22.09.2023 г., №KZ29VJE00082901 от 22.09.2023 г., №KZ07VJE00083006 от 29.09.2023 г.**

Заказчик **КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Бак-Береке 2030"**
организация, адрес, телефон, факс

Наименование стройки **Строительство врачебной амбулатории в селе Абдигаппар Жанакорганского района Кызылординской области (Без наружных инженерных сетей)**
наименование, адрес

Наименование объекта **Общестроительные работы по чертежам АС**

**Договор подряда (контракт)** №192 от 23.05.2024 года

## Акт выполненных работ №14
## за ноябрь месяц 2024 г
## на 02-01-01-01 Общестроительные работы по чертежам АС

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2024 года

| Номер по порядку | Номер по смете | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **ВСЕГО ПО СМЕТЕ:** | | | | **3020779** |
| | | | *из них:* | | | | |
| | | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 832577 |
| | | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *415636* |
| | | | машины и механизмы | тенге | | | 153155 |
| | | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *35376* |
| | | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 2035050 |
| | | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 208 | | |
| | | **Раздел 1.** | **Разные работы** | | | | **3020779** |
| | | | Крыльцо Кр-1 (2 шт) (АС-28) | | | | |
| **1** | **107** | **6103-0701-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Устройство бетонной подготовки** | **м$^3$** | **0,3** | **9 402** | **2821** |
| **2** | **108** | **212-101-1809** *РСНБ РК 2022* | **Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6** | **м$^3$** | **0,306** | **29 304** | **8967** |
| **3** | **109** | **6103-0101-0211** *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской** | **м$^3$** | **1,06** | **12 800** | **13568** |
| **4** | **110** | **212-101-2009** *РСНБ РК 2022* | **Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6** | **м$^3$** | **1,0759** | **31 275** | **33649** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 111 | 214-210-0501 *РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм | т | 0,00326 | 338 778 | 1104 |
| | | | Козырек | | | | |
| 6 | 112 | 6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м | т конструкций | 0,32002 | 317 013 | 101451 |
| 7 | 113 | 214-201-0102 *РСНБ РК 2022* | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм | т | 0,32002 | 365 165 | 116860 |
| 8 | 114 | 6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021 | $м^2$ | 8,0005 | 248 | 1984 |
| 9 | 115 | 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2* | Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 | $м^2$ | 8,0005 | 385 | 3080 |
| 10 | 116 | 6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного | $м^2$ | 5,3 | 5 092 | 26988 |
| 11 | 117 | 224-102-0508 *РСНБ РК 2022* | Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм | $м^2$ | 6,095 | 3 019 | 18401 |
| 12 | 118 | 6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали | $м^2$ | 8,52 | 7 559 | 64403 |
| 13 | 119 | 6107-0102-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Обшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм | $м^2$ | 14,36 | 845 | 12134 |
| 14 | 120 | 232-104-0103 *РСНБ РК 2022* | Цементно-стружечная плита ЦСП толщиной 12 мм- аквапанель | $м^2$ | 14,719 | 2 561 | 37695 |
| | | | Покрытие пола | | | | |
| 15 | 121 | 6109-0306-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе | $м^2$ | 5,76 | 3 425 | 19728 |
| 16 | 122 | 212-401-0106 *РСНБ РК 2022* | Раствор кладочный цементный ГОСТ 2801-98 марки М150 | $м^3$ | 0,144 | 28 485 | 4102 |
| 17 | 123 | 231-301-0202 *РСНБ РК 2022* | Плитка бетонная СТ РК 958-93 в цвете толщиной 20 мм (30 мм) | $м^2$ | 5,8752 | 2 865 | 16832 |
| | | | Крыльцо Кр-2 (АС-29-31) | | | | |
| 18 | 124 | 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство бетонной подготовки | $м^3$ | 1,6 | 9 402 | 15043 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 125 | 212-101-1809<br>*РСНБ РК 2022* | Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6 | м$^3$ | 1,632 | 29 304 | 47824 |
| 20 | 126 | 6103-0101-0211<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской | м$^3$ | 6,8 | 12 800 | 87040 |
| 21 | 127 | 212-101-2009<br>*РСНБ РК 2022* | Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6 | м$^3$ | 6,902 | 31 275 | 215860 |
| 22 | 128 | 214-210-0501<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм | т | 0,561 | 338 778 | 190054 |
| 23 | 129 | 6103-0701-0806<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка конструкции стальной, остающейся в теле бетона | т | 0,112 | 291 735 | 32674 |
| 24 | 130 | 214-201-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм | т | 0,112 | 365 165 | 40898 |
| 25 | 131 | 6106-0302-0301<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м | т конструкций | 0,35544 | 317 013 | 112679 |
| 26 | 132 | 214-205-0203<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 40 мм и более | т | 0,26301 | 418 152 | 109978 |
| 27 | 133 | 214-205-0202<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм | т | 0,08921 | 409 591 | 36540 |
| 28 | 134 | 214-201-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм | т | 0,00322 | 365 165 | 1176 |
| 29 | 135 | 6111-0501-0205<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021 | м$^2$ | 12,4404 | 248 | 3085 |
| 30 | 136 | 6111-0501-0505<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023*<br>*К=2* | Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 | м$^2$ | 12,4404 | 385 | 4790 |
| | | | Козырек | | | | |
| 31 | 137 | 6107-0101-0214<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка стропилы с изготовлением | м$^3$ | 0,11 | 245 670 | 27024 |
| 32 | 138 | 6107-0115-0104<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата | м$^3$ | 0,11 | 3 746 | 412 |
| 33 | 139 | 217-701-0117<br>*РСНБ РК 2022* | Сульфат аммония | т | 0,000187 | 205 945 | 39 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 140 | 217-701-0118 *РСНБ РК 2022* | Аммоний фосфорнокислый двузамещенный | т | 0,000737 | 725 499 | 535 |
| 35 | 141 | 217-701-0215 *РСНБ РК 2022* | Контакт Петрова керосиновый | т | 0,00011 | 435 089 | 48 |
| 36 | 142 | 6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного | м$^2$ | 6,12 | 5 092 | 31163 |
| 37 | 143 | 224-102-0508 *РСНБ РК 2022* | Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм | м$^2$ | 7,038 | 3 019 | 21248 |
| 38 | 144 | 6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали | м$^2$ | 5,36 | 7 559 | 40516 |
| | | | Покрытие пола | | | | |
| 39 | 145 | 6109-0306-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе | м$^2$ | 12,65 | 3 425 | 43326 |
| 40 | 146 | 212-401-0106 *РСНБ РК 2022* | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150 | м$^3$ | 0,25 | 28 485 | 7121 |
| 41 | 147 | 231-301-0202 *РСНБ РК 2022* | Плитка бетонная СТ РК 958-93 в цвете толщиной 20 мм (30 мм) | м$^2$ | 12,903 | 2 865 | 36967 |
| | | | Ограждение | | | | |
| 42 | 148 | 6106-0304-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка ограждения металлического без поручня | м ограждения | 12 | 2 846 | 34152 |
| 43 | 149 | 222-503-0201 *РСНБ РК 2022* | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | т | 0,11104 | 1 146 761 | 127336 |
| 44 | 150 | 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2* | Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 | м$^2$ | 4,141792 | 385 | 1595 |
| 45 | 151 | 243-907-5103 *РСНБ РК 2022* | Болт анкерный с гайкой для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей типа М8х85 | 1000 шт. | 0,032 | 65 509 | 2096 |
| | | | Колонны Мк-1 (2шт), Мк-2 (2шт) (АС-32,33) | | | | |
| 46 | 152 | 6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м | т конструкций | 0,44466 | 317 013 | 140963 |
| 47 | 153 | 214-205-0201 *РСНБ РК 2022* | Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм | т | 0,40266 | 411 425 | 165664 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 154 | 214-101-0201 *РСНБ РК 2022* | Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм | т | 0,042 | 357 986 | 15035 |
| 49 | 155 | 6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021 | м$^2$ | 19,34271 | 248 | 4797 |
| 50 | 156 | 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2* | Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 | м$^2$ | 19,34271 | 385 | 7447 |
| 51 | 157 | 217-101-0401 *РСНБ РК 2022* | Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный | кг | 5,1198 | 1 590 | 8140 |
| | | | Крыльцо Кр-3 (АС-34) | | | | |
| 52 | 158 | 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство бетонной подготовки | м$^3$ | 0,26 | 9 402 | 2445 |
| 53 | 159 | 212-101-1809 *РСНБ РК 2022* | Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6 | м$^3$ | 0,2652 | 29 304 | 7771 |
| 54 | 160 | 6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской | м$^3$ | 2,3 | 12 800 | 29440 |
| 55 | 161 | 212-101-2009 *РСНБ РК 2022* | Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6 | м$^3$ | 2,3345 | 31 275 | 73011 |
| 56 | 162 | 214-210-0501 *РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм | т | 0,12957 | 338 778 | 43895 |
| 57 | 163 | 6106-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м | т конструкций | 0,033 | 70 413 | 2324 |
| 58 | 164 | 6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м | т конструкций | 0,06093 | 317 013 | 19316 |
| 59 | 165 | 214-205-0202 *РСНБ РК 2022* | Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм | т | 0,09393 | 409 591 | 38473 |
| 60 | 166 | 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2* | Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 | м$^2$ | 4,085955 | 385 | 1573 |
| 61 | 167 | 6110-0101-0514 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство покрытий кровель по готовым металлическим конструкциям из мембраны полимерной двухслойной | м$^2$ | 5,2 | 714 | 3713 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | 168 | 217-206-0104 *РСНБ РК 2022* | Панель сотовая поликарбонатная прозрачная толщиной 10 мм | м$^2$ | 5,2 | 3 146 | 16359 |
| 63 | 169 | 6109-0306-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе | м$^2$ | 5,28 | 3 425 | 18084 |
| 64 | 170 | 212-401-0106 *РСНБ РК 2022* | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150 | м$^3$ | 0,1 | 28 485 | 2849 |
| 65 | 171 | 231-301-0202 *РСНБ РК 2022* | Плитка бетонная СТ РК 958-93 в цвете толщиной 20 мм (30 мм) | м$^2$ | 5,3856 | 2 865 | 15430 |
| 66 | 172 | 217-101-0401 *РСНБ РК 2022* | Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный | кг | 1,8285 | 1 590 | 2907 |
| | | | Крыльцо Кр-4 ( АС-35) | | | | |
| 67 | 173 | 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство бетонной подготовки | м$^3$ | 0,46 | 9 402 | 4325 |
| 68 | 174 | 212-101-1809 *РСНБ РК 2022* | Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6 | м$^3$ | 0,4692 | 29 304 | 13749 |
| 69 | 175 | 6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской | м$^3$ | 3,4 | 12 800 | 43520 |
| 70 | 176 | 212-101-2009 *РСНБ РК 2022* | Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6 | м$^3$ | 3,451 | 31 275 | 107930 |
| 71 | 177 | 214-210-0501 *РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм | т | 0,23446 | 338 778 | 79430 |
| 72 | 178 | 6106-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м | т конструкций | 0,1869 | 70 413 | 13160 |
| 73 | 179 | 6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м | т конструкций | 0,1954 | 317 013 | 61944 |
| 74 | 180 | 214-205-0203 *РСНБ РК 2022* | Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 40 мм и более | т | 0,3154 | 418 152 | 131885 |
| 75 | 181 | 214-205-0202 *РСНБ РК 2022* | Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм | т | 0,04636 | 409 591 | 18989 |
| 76 | 182 | 214-201-0102 *РСНБ РК 2022* | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм | т | 0,00092 | 365 165 | 336 |
| 77 | 183 | 214-101-0201 *РСНБ РК 2022* | Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм | т | 0,01962 | 357 986 | 7024 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | 184 | 6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021** | м$^2$ | 13,3805 | 248 | 3318 |
| 79 | 185 | 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2* | **Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115** | м$^2$ | 13,3805 | 385 | 5151 |
| 80 | 186 | 6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного** | м$^2$ | 7,09 | 5 092 | 36102 |
| 81 | 187 | 224-102-0508 *РСНБ РК 2022* | **Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм** | м$^2$ | 8,1535 | 3 019 | 24615 |
| 82 | 188 | 6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали** | м$^2$ | 4,78 | 7 559 | 36132 |
| | | | Козырек | | | | |
| 83 | 189 | 6107-0101-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Установка стропилы с изготовлением** | м$^3$ | 0,084 | 245 670 | 20636 |
| 84 | 190 | 6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата** | м$^3$ | 0,084 | 3 746 | 315 |
| 85 | 191 | 217-701-0117 *РСНБ РК 2022* | **Сульфат аммония** | т | 0,0001428 | 205 945 | 29 |
| 86 | 192 | 217-701-0118 *РСНБ РК 2022* | **Аммоний фосфорнокислый двузамещенный** | т | 0,0005628 | 725 499 | 408 |
| 87 | 193 | 217-701-0215 *РСНБ РК 2022* | **Контакт Петрова керосиновый** | т | 0,000084 | 435 089 | 37 |
| 88 | 194 | 6109-0306-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе** | м$^2$ | 5,31 | 3 425 | 18187 |
| 89 | 195 | 212-401-0106 *РСНБ РК 2022* | **Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150** | м$^3$ | 0,12 | 28 485 | 3418 |
| 90 | 196 | 231-301-0202 *РСНБ РК 2022* | **Плитка бетонная СТ РК 958-93 в цвете толщиной 20 мм (30 мм)** | м$^2$ | 5,4162 | 2 865 | 15517 |
| | | **ИТОГО по акту** | | | | | **3 020 779,00** |
| | | **Общеплощадочные затраты 6,6%** | | **Тенге** | | | **199 371,41** |
| | | **Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска** | | **Тенге** | | | **373 663,00** |
| | | **ИТОГО** | | **Тенге** | | | **3 220 150,41** |
| | | **Сметная прибыль - 5%** | | **Тенге** | | | **161 007,52** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Непредвиденные работы и затраты - 2%** | | **Тенге** | | | **71 876,27** |
| | | **ИТОГО** | | **Тенге** | | | **3 826 697,20** |
| | | **Итого в ценах на 2024 К=1,075** | | **Тенге** | | | **4 113 699,49** |
| | | **Понижающий коэффициент К=0,98** | | **Тенге** | | | **4 031 425,50** |
| | | **НДС 12%** | | **Тенге** | | | **483 771,06** |
| | | **ИТОГО** | | **Тенге** | | | **4 515 196,56** |

**Подрядчик:**
**ТОО "Бақ-Береке 2030"**
**БИН 060640008295**
**Генеральный директор _____ Ерназаров К.Ш.**

**Эксперт (ы) технического надзора:**
**ТОО "Экспертизочка"**
**№ KZ02VJE00082902 от 22.09.2023 года**
**№ KZ07VJE00083006 от 29.09.2023 года**
**№ KZ29VJE00082901 от 22.09.2023 года**
**Эксперт _____ Есмағамбет Е.Д.**
**ИИН 970102300203**

**Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:**
**ТОО "СК КазГорСтрой"**

**Эксперт _____ Кайырханұлы Д.**
**Приказ № 15 от 06.09.2024 г.**

Заказчик **КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Бак-Береке 2030"**
организация, адрес, телефон, факс

Наименование стройки **Строительство врачебной амбулатории в селе Абдигаппар Жанакорганского района Кызылординской области (Без наружных инженерных сетей)**
наименование, адрес

Наименование объекта **Общестроительные работы по чертежам АР**

**Договор подряда (контракт)** №192 от 23.05.2024 года

## Акт выполненных работ №15
## за ноябрь месяц 2024 г

### 02-01-03-01 Общестроительные работы по чертежам АР

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2024 года

| Номер по порядку | Номер по смете | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **ВСЕГО ПО СМЕТЕ:** | | | | **23259310** |
| | | | *из них:* | | | | |
| | | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 10646670 |
| | | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *5344425* |
| | | | машины и механизмы | тенге | | | 420811 |
| | | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *119441* |
| | | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 12191832 |
| | | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 2 424 | | |
| | | **Раздел 1.** | **Стены** | | | | **825200** |
| | | | Кладка вентшахты (лист 19, 14) | | | | |
| **1** | **36** | **6111-0201-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Устройство пояса противопожарного из ячеистых материалов на растворе** | **$м^3$ изоляции** | **3,2** | **33 292** | **106534** |
| **2** | **37** | **234-101-0206** *РСНБ РК 2022* | **Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150** | **$м^3$** | **3,072** | **66 535** | **204396** |
| **3** | **38** | **1114-0302-0102** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32* | **Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное** | **$м^2$ оштукатуриваемой поверхности** | **68,9** | **7 464** | **514270** |
| | | **Раздел 2.** | **Кровля** | | | | **1155397** |
| | | | Утепление кровли (л.14, 21) | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 52 | 6111-0402-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Утепление покрытия плитами насухо** | м$^2$ | 199,9867 | 1 679 | 335778 |
| 5 | 53 | 232-104-0105 *РСНБ РК 2022* | **Цементно-стружечная плита ЦСП толщиной 20 мм** | м$^2$ | 205,986301 | 3 979 | 819619 |
| | | **Раздел 3.** | **Полы** | | | | **3094119** |
| | | | Тип А (лист 18) | | | | |
| 6 | 78 | 6109-0306-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей** | м$^2$ | 217,43 | 6 110 | 1328497 |
| 7 | 79 | 231-302-0101 *РСНБ РК 2022* | **Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 300х300х8мм** | м$^2$ | 221,7786 | 3 513 | 779108 |
| | | | Тип Б | | | | |
| 8 | 88 | 6109-0308-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Устройство покрытий из линолеума на мастике** | м$^2$ | 180,54 | 1 921 | 346817 |
| 9 | 89 | 233-101-0106 *РСНБ РК 2022* | **Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, класс 33, 34** | м$^2$ | 184,1508 | 3 354 | 617642 |
| | | | Тип В | | | | |
| 10 | 96 | 6109-0201-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, толщина слоя 5 мм (3 мм)** | м$^2$ стяжки | 11,99 | 2 446 | 29328 |
| 11 | 97 | 6109-0201-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2* | **Вычитается позиция: Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, исключать на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 6109-0201-0502** | м$^2$ стяжки | -11,99 | 181 | -2170 |
| 12 | 98 | 233-401-0301 *РСНБ РК 2022* | **Смесь сухая - цементная, наливной пол для первоначального выравнивания СТ РК 1168-2006 М150** | кг | 45,562 | -112 | -5103 |
| | | **Раздел 4.** | **Проемы** | | | | **5038401** |
| | | | Дверные блоки (лист 15) | | | | |
| 13 | 102 | 6108-0204-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Установка блока дверного металлического двупольного, стена кирпичная** | м$^2$ | 10,4 | 10 342 | 107557 |
| 14 | 103 | 223-207-0104 *РСНБ РК 2022* | **Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 двупольный** | м$^2$ | 10,4 | 42 023 | 437039 |
| 15 | 104 | 223-502-0701 *РСНБ РК 2022* | **Фиксатор ГОСТ 5091-78 дверной (прим.6)** | шт. | 4 | 2 203 | 8812 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 105 | 1114-0303-0103<br>*РСНБ РК 2022*<br>*Кзтр и Кэм=1,08*<br>*Изм. и доп. вып. 32* | Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах | м$^2$ | 5,928 | 5 699 | 33784 |
| 17 | 106 | 223-207-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный | м$^2$ | 5,928 | 33 823 | 200503 |
| 18 | 107 | 1114-0303-0103<br>*РСНБ РК 2022*<br>*Кзтр и Кэм=1,08*<br>*Изм. и доп. вып. 32* | Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах | м$^2$ | 1,976 | 5 699 | 11261 |
| 19 | 108 | 223-207-0203<br>*РСНБ РК 2022* | Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой однопольный (прим.13) | м$^2$ | 1,976 | 52 373 | 103489 |
| 20 | 109 | 1114-0303-0101<br>*РСНБ РК 2022*<br>*Кзтр и Кэм=1,08*<br>*Изм. и доп. вып. 32* | Проемы дверные площадью до 3 м$^2$ во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях | м$^2$ | 62,52349 | 5 762 | 360260 |
| 21 | 110 | 223-201-0105<br>*РСНБ РК 2022* | Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П | м$^2$ | 13,17156 | 12 734 | 167727 |
| 22 | 111 | 223-201-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П | м$^2$ | 27,29578 | 12 298 | 335684 |
| 23 | 112 | 223-201-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П | м$^2$ | 22,05615 | 14 666 | 323475 |
| | | | Окна (лист 15,16) | | | | |
| | | | Подоконные доски | | | | |
| 24 | 125 | 6108-0105-0204<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м | м | 35 | 4 349 | 152215 |
| 25 | 126 | 223-501-0108<br>*РСНБ РК 2022* | Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 500 мм | м | 35 | 2 608 | 91280 |
| 26 | 127 | 6108-0107-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка сетки антимоскитной (прим. 7) | м$^2$ | 18,6945 | 5 546 | 103680 |
| 27 | 128 | 223-503-0501<br>*РСНБ РК 2022* | Блокиратор оконный (прим. 11) | шт. | 28 | 2 259 | 63252 |
| | | | Витражи (лист 15,16) | | | | |
| | | | ВТР-1 (витраж наружний) | | | | |
| 28 | 129 | 6107-0302-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство остекленной перегородки высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля | м$^2$ перегородок (за вычетом проемов) | 2,25385 | 3 341 | 7530 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 130 | 223-301-0105 *РСНБ РК 2022* | Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом (л.16, прим.2) | м$^2$ | 2,25385 | 122 342 | 275741 |
| 30 | 131 | 6107-0302-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка дверного блока площадью более 2 м$^2$ в остекленную перегородку с каркасом из алюминиевых профилей(к норме 6107-0302-0101) | м$^2$ | 2,7641 | 3 039 | 8400 |
| 31 | 132 | 223-301-0205 *РСНБ РК 2022* | Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей наружная толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом (л.16, прим.2) | м$^2$ | 2,7641 | 136 224 | 376537 |
| | | | ВРТ-2 (витраж внутренний) | | | | |
| 32 | 133 | 6107-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство остекленной перегородки высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля | м$^2$ перегородок (за вычетом проемов) | 2,7925 | 3 341 | 9330 |
| 33 | 134 | 223-301-0101 *РСНБ РК 2022* | Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом (л.16, прим.2) | м$^2$ | 2,7925 | 109 410 | 305527 |
| 34 | 135 | 6107-0302-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка дверного блока площадью более 2 м$^2$ в остекленную перегородку с каркасом из алюминиевых профилей(к норме 6107-0302-0101) | м$^2$ | 2,7641 | 3 039 | 8400 |
| 35 | 136 | 223-301-0201 *РСНБ РК 2022* | Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей внутренняя толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом (л.16, прим.2) | м$^2$ | 2,7641 | 119 322 | 329818 |
| | | | ВТР-3 (витраж внутренний) | | | | |
| 36 | 137 | 6107-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство остекленной перегородки высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля | м$^2$ перегородок (за вычетом проемов) | 3,2629 | 3 341 | 10901 |
| 37 | 138 | 223-301-0101 *РСНБ РК 2022* | Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом | м$^2$ | 3,2629 | 109 410 | 356994 |
| 38 | 139 | 6107-0302-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка дверного блока площадью более 2 м$^2$ в остекленную перегородку с каркасом из алюминиевых профилей(к норме 6107-0302-0101) | м$^2$ | 2,7641 | 3 039 | 8400 |
| 39 | 140 | 223-301-0201 *РСНБ РК 2022* | Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей внутренняя толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом | м$^2$ | 2,7641 | 119 322 | 329818 |
| 40 | 141 | 217-402-0103 *РСНБ РК 2022* | Вычитается позиция: Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 24 | м$^2$ | 5,66538 | -10 673 | -60467 |
| 41 | 142 | 217-401-0103 *РСНБ РК 2022* | Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 4 мм (л.16, прим.3) | м$^2$ | 5,66538 | 3 006 | 17030 |
| | | | ВТР-4 (витраж внутренний) | | | | |
| 42 | 143 | 6107-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство остекленной перегородки высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля | м$^2$ перегородок (за вычетом проемов) | 3,3883 | 3 341 | 11320 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 144 | 223-301-0101 *РСНБ РК 2022* | Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом | м$^2$ | 3,3883 | 109 410 | 370714 |
| 44 | 145 | 6107-0302-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка дверного блока площадью более 2 м$^2$ в остекленную перегородку с каркасом из алюминиевых профилей(к норме 6107-0302-0101) | м$^2$ | 1,7091 | 3 039 | 5194 |
| 45 | 146 | 223-301-0201 *РСНБ РК 2022* | Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей внутренняя толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом | м$^2$ | 1,7091 | 119 322 | 203933 |
| 46 | 147 | 217-402-0103 *РСНБ РК 2022* | Вычитается позиция: Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 24 | м$^2$ | 4,791556 | -10 673 | -51140 |
| 47 | 148 | 217-401-0103 *РСНБ РК 2022* | Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 4 мм (л.16, прим.3) | м$^2$ | 4,791556 | 3 006 | 14403 |
| | | **Раздел 5.** | **Отделка помещений** | | | | **7908844** |
| | | | Потолок (лист 17) | | | | |
| 48 | 149 | 6112-0301-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку за два раза | м$^2$ | 372,4 | 2 763 | 1028941 |
| 49 | 150 | 232-501-0301 *РСНБ РК 2022* | Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006 | кг | 1 535,4052 | 76 | 116691 |
| 50 | 151 | 6112-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз | м$^2$ | 27,34 | 2 095 | 57277 |
| 51 | 152 | 232-501-0301 *РСНБ РК 2022* | Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006 | кг | 75,15766 | 76 | 5712 |
| 52 | 153 | 6112-0302-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям потолок, подготовленный под окраску | м$^2$ | 387,75 | 1 256 | 487014 |
| 53 | 154 | 236-202-0401 *РСНБ РК 2022* | Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 универсальная матовая моющаяся для интерьерных работ, ВД-АК | кг | 267,5475 | 507 | 135647 |
| 54 | 155 | 6112-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Покраска водоэмульсионным составом простая по штукатурке и сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску | м$^2$ | 11,99 | 741 | 8885 |
| 55 | 156 | 236-202-0401 *РСНБ РК 2022* | Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 универсальная матовая моющаяся для интерьерных работ, ВД-АК | кг | 6,8343 | 507 | 3465 |
| 56 | 157 | 6111-0201-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Изоляция холодной поверхности покрытия и перекрытия снизу изделиями из волокнистых и зернистых материалов на клее | м$^2$ | 15,35 | 6 503 | 99821 |
| 57 | 158 | 234-101-0202 *РСНБ РК 2022* | Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50 | м$^3$ | 0,78285 | 19 185 | 15019 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 159 | 6112-0202-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Штукатурка поверхности по сетке без устройства каркаса улучшенная, потолок | м$^2$ | 15,35 | 6 348 | 97442 |
| 59 | 160 | 212-402-0105 *РСНБ РК 2022* | Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5 | м$^3$ | 0,4912 | 25 080 | 12319 |
| 60 | 161 | 214-402-0202 *РСНБ РК 2022* | Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, оцинкованная ГОСТ 3826-82 размерами 12 мм х 12 мм х 1 мм | м$^2$ | 16,578 | 816 | 13528 |
| | | | Стены (лист 17) | | | | |
| 61 | 173 | 6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию | м$^2$ | 466,24 | 7 635 | 3559742 |
| 62 | 174 | 232-201-0101 *РСНБ РК 2022* | Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная | м$^2$ | 475,5648 | 2 546 | 1210788 |
| 63 | 175 | 6112-0302-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям стена, подготовленная под окраску | м$^2$ | 116,847 | 1 122 | 131102 |
| 64 | 176 | 236-202-0401 *РСНБ РК 2022* | Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 универсальная матовая моющаяся для интерьерных работ, ВД-АК | кг | 73,61361 | 507 | 37322 |
| | | | Откосы (лист 17, прим. 1) | | | | |
| 65 | 183 | 1114-0302-0105 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 32* | Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по камню и бетону | м$^2$ оштукатуриваемой поверхности | 78,54 | 7 133 | 560226 |
| 66 | 184 | 6112-0202-0703 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Штукатурка откоса дверного и оконного сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10 мм (2 мм) | м$^2$ | 78,54 | 3 975 | 312196 |
| 67 | 185 | 232-503-0103 *РСНБ РК 2022* | Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006 | кг | 201,37656 | 78 | 15707 |
| | | **Раздел 6.** | **Отделка фасада** | | | | **3446906** |
| | | | Цоколь (с утеплителем). (л.3, л.19 узел №1) | | | | |
| 68 | 190 | 6112-0201-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Штукатурка поверхности фасадов декоративная из сухих минеральных смесей, крупность зерна до 1,5 мм | м$^2$ | 53,8 | 2 816 | 151501 |
| 69 | 191 | 232-503-0503 *РСНБ РК 2022* | Смесь сухая - минеральная штукатурка СТ РК 1168-2006 для декоративной отделки средней фракции от 2,01 до 2,99 мм | кг | 134,5 | 161 | 21654 |
| 70 | 192 | 6112-0303-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности, акриловыми составами | м$^2$ | 53,8 | 640 | 34432 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 193 | 236-202-0402 *РСНБ РК 2022* | **Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111** | **кг** | **20,982** | **497** | **10428** |
| | | | Наружние стены от отм. 0,00 до отм. 3,4м (с утеплителем). (л.3, л.19 узел №2) | | | | |
| 72 | 196 | 6112-0201-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Штукатурка поверхности фасадов декоративная из сухих минеральных смесей, крупность зерна до 1,5 мм** | **м$^2$** | **281,15** | **2 816** | **791718** |
| 73 | 197 | 232-503-0503 *РСНБ РК 2022* | **Смесь сухая - минеральная штукатурка СТ РК 1168-2006 для декоративной отделки средней фракции от 2,01 до 2,99 мм** | **кг** | **702,875** | **161** | **113163** |
| 74 | 198 | 6112-0303-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности, акриловыми составами** | **м$^2$** | **281,15** | **640** | **179936** |
| 75 | 199 | 236-202-0402 *РСНБ РК 2022* | **Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111** | **кг** | **109,6485** | **497** | **54495** |
| | | | Наружние стены выше отм.3,4м (л.3, л.19, узел №3) | | | | |
| 76 | 200 | 6112-0201-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Штукатурка поверхности фасадов декоративная из сухих минеральных смесей, крупность зерна до 1,5 мм** | **м$^2$** | **89,75** | **2 816** | **252736** |
| 77 | 201 | 232-503-0503 *РСНБ РК 2022* | **Смесь сухая - минеральная штукатурка СТ РК 1168-2006 для декоративной отделки средней фракции от 2,01 до 2,99 мм** | **кг** | **224,375** | **161** | **36124** |
| 78 | 202 | 6112-0303-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности, акриловыми составами** | **м$^2$** | **89,75** | **640** | **57440** |
| 79 | 203 | 236-202-0402 *РСНБ РК 2022* | **Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111** | **кг** | **35,0025** | **497** | **17396** |
| | | | Декоративный карниз (л.3, л.19, узел №3) | | | | |
| 80 | 204 | 6112-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Облицовка фасада декоративными элементами из полимерных материалов, межэтажный элемент** | **м** | **67,6** | **516** | **34882** |
| 81 | 205 | 231-304-0101 *СпрСЦ 01.2024* | **Карниз из пенополистирола с покрытием из мраморной крошки шириной от 220 до 350 мм** | **м** | **67,6** | **3 921** | **265060** |
| 82 | 206 | 6111-0301-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Устройство каркаса изоляции поверхностей плоских и криволинейных из сетки** | **м$^2$ изолируемой поверхности** | **16,224** | **2 454** | **39814** |
| 83 | 207 | 217-202-0501 *РСНБ РК 2022* | **Сетка полимерная СТ РК 2433-2013 для армирования штукатурных слоев двухосноориентированная с квадратными ячейками размерами 6 мм х 6 мм, удельным весом 50 г/м$^2$ ДОС 6х6-50** | **м$^2$** | **17,0352** | **145** | **2470** |
| 84 | 208 | 6112-0201-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Штукатурка поверхности фасадов декоративная из сухих минеральных смесей, крупность зерна до 1,5 мм** | **м$^2$** | **16,224** | **2 816** | **45687** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | 209 | 232-503-0503 *РСНБ РК 2022* | Смесь сухая - минеральная штукатурка СТ РК 1168-2006 для декоративной отделки средней фракции от 2,01 до 2,99 мм | кг | 40,56 | 161 | 6530 |
| 86 | 210 | 6112-0303-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности, акриловыми составами | м$^2$ | 16,224 | 640 | 10383 |
| 87 | 211 | 236-202-0402 *РСНБ РК 2022* | Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111 | кг | 6,32736 | 497 | 3145 |
| | | | Декоративный надоконный элемент (л.3, л.20 узел №4) | | | | |
| 88 | 212 | 6112-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Облицовка фасада декоративными элементами из полимерных материалов, межэтажный элемент | м | 203,0416667 | 516 | 104770 |
| 89 | 213 | 231-304-0103 *СпрСЦ 01.2024* | Пилястра из пенополистирола с покрытием из мраморной крошки шириной от 350 до 450 мм | м | 203,0416667 | 3 360 | 682220 |
| 90 | 214 | 6112-0201-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Штукатурка поверхности фасадов декоративная из сухих минеральных смесей, крупность зерна до 1,5 мм | м$^2$ | 48,73 | 2 816 | 137224 |
| 91 | 215 | 232-503-0503 *РСНБ РК 2022* | Смесь сухая - минеральная штукатурка СТ РК 1168-2006 для декоративной отделки средней фракции от 2,01 до 2,99 мм | кг | 121,825 | 161 | 19614 |
| 92 | 216 | 6112-0303-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности, акриловыми составами | м$^2$ | 48,73 | 640 | 31187 |
| 93 | 217 | 236-202-0402 *РСНБ РК 2022* | Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111 | кг | 19,0047 | 497 | 9445 |
| | | | Внутренняя часть парапета | | | | |
| 94 | 218 | 6112-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Штукатурка поверхности фасадов улучшенная цементно-известковым раствором, стена | м$^2$ | 52,7 | 3 250 | 171275 |
| 95 | 219 | 212-402-0107 *РСНБ РК 2022* | Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6 | м$^3$ | 0,99603 | 25 496 | 25395 |
| 96 | 220 | 6112-0303-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности, акриловыми составами | м$^2$ | 52,7 | 640 | 33728 |
| 97 | 221 | 236-202-0402 *РСНБ РК 2022* | Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111 | кг | 20,553 | 497 | 10215 |
| | | | Отделка откосов дверных и оконных проемов (по типу отделки фасада) (л.3 примеч.2) | | | | |
| 98 | 222 | 6112-0201-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Штукатурка поверхности фасадов декоративная из сухих минеральных смесей, крупность зерна до 1,5 мм | м$^2$ | 22,91 | 2 816 | 64515 |
| 99 | 223 | 232-503-0503 *РСНБ РК 2022* | Смесь сухая - минеральная штукатурка СТ РК 1168-2006 для декоративной отделки средней фракции от 2,01 до 2,99 мм | кг | 57,275 | 161 | 9221 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **100** | **224** | **6112-0303-0113** *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности, акриловыми составами** | **м$^2$** | **22,91** | **640** | **14662** |
| **101** | **225** | **236-202-0402** *РСНБ РК 2022* | **Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111** | **кг** | **8,9349** | **497** | **4441** |
| | | **Раздел 7.** | **Разные работы** | | | | **1790443** |
| | | | Водосточная система (л.6, прим.2) | | | | |
| **102** | **226** | **6110-0401-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Устройство желобов подвесных (и труб)** | **м** | **58,1** | **2 347** | **136361** |
| **103** | **227** | **224-106-0101** *РСНБ РК 2022* | **Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм** | **м** | **37,7** | **2 253** | **84938** |
| **104** | **228** | **224-106-0202** *РСНБ РК 2022* | **Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм** | **м** | **20,4** | **2 753** | **56161** |
| | | | Водосточная воронка (л.11, чертеж) | | | | |
| **105** | **233** | **6110-0401-0401** *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Установка внутреннего водостока на кровле из рулонных материалов, воронки** | **шт.** | **4** | **1 011** | **4044** |
| **106** | **234** | **224-106-0204** *РСНБ РК 2022* | **Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм** | **шт.** | **4** | **3 580** | **14320** |
| | | | Отмостка (л.19) | | | | |
| **107** | **235** | **6101-0108-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Устройство основания под фундаменты, щебеночное** | **м$^3$** | **23,6** | **8 436** | **199090** |
| **108** | **236** | **211-202-0304** *РСНБ РК 2022* | **Щебень из гравия для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм** | **м$^3$** | **27,14** | **3 158** | **85708** |
| **109** | **237** | **6103-0701-0810** *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Армирование слоя подстилающего и набетонки** | **т** | **0,3946** | **59 456** | **23461** |
| **110** | **238** | **214-403-0101** *РСНБ РК 2022* | **Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм** | **т** | **0,3946** | **415 660** | **164019** |
| **111** | **239** | **6103-0701-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Устройство бетонной подготовки** | **м$^3$** | **25,8** | **9 402** | **242572** |
| **112** | **240** | **212-101-0601** *РСНБ РК 2022* | **Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок** | **м$^3$** | **26,316** | **29 631** | **779769** |
| | | **ИТОГО по акту** | | | | | **23 259 310,00** |
| | | **Общеплощадочные затраты 6,6%** | | **Тенге** | | | **1 535 114,46** |
| | | **Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска** | | **Тенге** | | | **4 634 927,00** |
| | | **ИТОГО** | | **Тенге** | | | **24 794 424,46** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Сметная прибыль - 5%** | | **Тенге** | | | **1 239 721,22** |
| | | **Непредвиденные работы и затраты - 2%** | | **Тенге** | | | **588 587,03** |
| | | **ИТОГО** | | **Тенге** | | | **31 257 659,71** |
| | | **Итого в ценах на 2024 К=1,075** | | **Тенге** | | | **33 601 984,19** |
| | | **Понижающий коэффициент К=0,98** | | **Тенге** | | | **32 929 944,88** |
| | | **НДС 12%** | | **Тенге** | | | **3 951 593,39** |
| | | **ИТОГО** | | **Тенге** | | | **36 881 538,27** |

**Подрядчик:**
**ТОО "Бак-Береке 2030"**
**БИН 060640008295**
**Генеральный директор _____ Ерназаров К.Ш.**

**Эксперт (ы) технического надзора:**
**ТОО "Экспертизочка"**
**№ KZ02VJE00082902 от 22.09.2023 года**
**№ KZ07VJE00083006 от 29.09.2023 года**
**№ KZ29VJE00082901 от 22.09.2023 года**
**Эксперт _____ Есмағамбет Е.Д.**
**ИИН 970102300203**

**Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:**
**ТОО "СК КазГорСтрой"**

**Эксперт _____ Қайырханұлы Д.**
**Приказ № 15 от 06.09.2024 г.**

Заказчик **КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Бақ-Береке 2030"**
организация, адрес, телефон, факс

Наименование стройки **Строительство врачебной амбулатории в селе Абдигаппар Жанакорганского района Кызылординской области (Без наружных инженерных сетей)**
наименование, адрес

Наименование объекта **Отопление, вентиляция**

**Договор подряда (контракт)** №192 от 23.05.2024 года

## Акт выполненных работ №16
## за ноябрь месяц 2024 г
## на 02-01-04-02 Отопление, вентиляция

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2024 года

| Номер по порядку | Номер по смете | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **ВСЕГО ПО СМЕТЕ:** | | | | **2970934** |
| | | | *из них:* | | | | |
| | | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 566837 |
| | | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *275911* |
| | | | машины и механизмы | тенге | | | 17846 |
| | | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *5054* |
| | | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 2050184 |
| | | | оборудование | тенге | | | 336070 |
| | | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 115 | | |
| | | **Раздел 1.** | **Отопление** | | | | **1824841** |
| 1 | 1 | **6116-0301-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Установка радиаторов стальных панельных** | **кВт** | **35,4** | **3 529** | **124927** |
| 2 | 2 | **245-104-0328** *РСНБ РК 2022* | **Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 400 мм** | **комплект** | **3** | **15 230** | **45690** |
| 3 | 3 | **245-104-0329** *РСНБ РК 2022* | **Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 500 мм** | **комплект** | **1** | **26 132** | **26132** |
| 4 | 4 | **245-104-0330** *РСНБ РК 2022* | **Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 600 мм** | **комплект** | **1** | **29 948** | **29948** |
| 5 | 5 | **245-104-0331** *РСНБ РК 2022* | **Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 700 мм** | **комплект** | **3** | **33 720** | **101160** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | 245-104-0332 *РСНБ РК 2022* | Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 800 мм | комплект | 1 | 37 536 | 37536 |
| 7 | 7 | 245-104-0333 *РСНБ РК 2022* | Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 900 мм | комплект | 2 | 41 307 | 82614 |
| 8 | 8 | 245-104-0334 *РСНБ РК 2022* | Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 1000 мм | комплект | 3 | 45 341 | 136023 |
| 9 | 9 | 245-104-0335 *РСНБ РК 2022* | Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 1100 мм | комплект | 3 | 49 762 | 149286 |
| 10 | 10 | 245-104-0336 *РСНБ РК 2022* | Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 1200 мм | комплект | 3 | 53 533 | 160599 |
| 11 | 11 | 245-104-0337 *РСНБ РК 2022* | Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 1300 мм | комплект | 2 | 58 171 | 116342 |
| 12 | 12 | 245-104-0338 *РСНБ РК 2022* | Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 1400 мм | комплект | 1 | 62 422 | 62422 |
| 13 | 13 | 245-104-0342 *РСНБ РК 2022* | Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 1800 мм | комплект | 2 | 79 719 | 159438 |
| 14 | 14 | 245-104-0344 *РСНБ РК 2022* | Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 2000 мм | комплект | 1 | 87 307 | 87307 |
| 15 | 15 | 245-104-0350 *РСНБ РК 2022* | Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 2600 мм | комплект | 1 | 107 098 | 107098 |
| 16 | 21 | 6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое | м трубопровода | 365,85 | 339 | 124023 |
| 17 | 25 | 242-207-3701 *РСНБ РК 2022* | Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15 | шт. | 54 | 2 530 | 136620 |
| 18 | 26 | 242-207-3703 *РСНБ РК 2022* | Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25 | шт. | 4 | 7 365 | 29460 |
| 19 | 27 | 242-207-3701 *РСНБ РК 2022* | Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15 | шт. | 4 | 2 530 | 10120 |
| 20 | 28 | 261-301-0219 *РСНБ РК 2022* | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 80 | 708 | 56640 |
| 21 | 29 | 6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021 | $м^2$ | 25,3 | 248 | 6274 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **22** | **30** | **6111-0501-0517**<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023*<br>*К=2* | **Окраска поверхности металлической огрунтованной краской БТ-177 серебристой** | **м$^2$** | **25,3** | **492** | **12448** |
| **23** | **31** | **6119-0603-0103**<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Установка электрического конвектора, встраиваемого в конструкцию пола** | **шт.** | **1** | **7 456** | **7456** |
| **24** | **32** | **245-201-0208**<br>*СпрСЦ 01.2024* | **Конвектор электрический ЭВУБ-0,5, с терморегулятором** | **шт.** | **1** | **15 278** | **15278** |
| | | **Раздел 2.** | **Вентиляция** | | | | **160254** |
| | | | BE1-BE14, BE16-BE30 | | | | |
| **25** | **33** | **6118-0202-0301**<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 м$^2$** | **шт.** | **29** | **1 351** | **39179** |
| **26** | **34** | **246-304-0105**<br>*РСНБ РК 2022* | **Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 150 мм** | **шт.** | **29** | **4 175** | **121075** |
| | | **Раздел 3.** | **Тепловой узел** | | | | **985839** |
| **27** | **41** | **6115-0301-0201**<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Установка нагревателей электрических накопительных (емкостных)** | **комплект** | **2** | **16 997** | **33994** |
| **28** | **42** | **513-108-0128**<br>*РСНБ РК 2022* | **Котел электрический ЭВН-К-18Э2 мощность 18 кВт** | **комплект** | **2** | **88 976** | **177952** |
| **29** | **43** | **6116-0501-0101**<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т** | **шт.** | **2** | **75 746** | **151492** |
| **30** | **44** | **511-403-0602**<br>*СпрСЦ 01.2024* | **Насос циркуляционный с чугунным корпусом, с электродвигателем, с резьбовым или фланцевым соединением, для систем отопления UPS25-60, Q 0,68 - 3,55 м$^3$/ч, H 5,03 - 1,71 м.вод.ст, арт. 96281477** | **шт.** | **2** | **69 707** | **139414** |
| **31** | **45** | **6116-0401-0116**<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Установка баков расширительных круглых и прямоугольных, вместимость 4 м$^3$** | **шт.** | **1** | **83 768** | **83768** |
| **32** | **46** | **513-204-0104**<br>*РСНБ РК 2022* | **Бак расширительный, мембранный для систем отопления ER 24 CE, Elbi (A102L27) V=24 л., присоединение резьбовое - DN 20, Pmax=8 бар, T от 10°C до 110°C, вертикального типа** | **шт.** | **1** | **18 704** | **18704** |
| **33** | **47** | **6114-0202-0301**<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Установка клапанов предохранительных однорычажных, диаметр 25 мм** | **шт.** | **1** | **11 724** | **11724** |
| **34** | **48** | **242-313-0303**<br>*СпрСЦ 01.2024* | **Клапан соленоидный нормально закрытый с электромагнитной катушкой, для воды, воздуха и масла DN 15, Kvs-4 м$^3$/ч** | **шт.** | **1** | **48 005** | **48005** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 49 | 6114-0203-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка регуляторов перепада давления на резьбовом соединении, диаметр 15-25 мм | шт. | 1 | 2 536 | 2536 |
| 36 | 50 | 245-501-0901 *СпрСЦ 01.2024* | Реле давления (прессостат) KPI-35, диапазон настройки -0,2-8,0 бар, для воды, воздуха, масла, допустимое давление 18 бар. | шт. | 1 | 35 649 | 35649 |
| 37 | 51 | 6114-0202-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка клапанов предохранительных однорычажных, диаметр 25 мм | шт. | 1 | 11 724 | 11724 |
| 38 | 52 | 242-309-0401 *РСНБ РК 2022* | Клапан предохранительный латунный угловой с диафрагмой, Т до +110°С, PN 8 ГОСТ 31294-2005 DN 15 | шт. | 1 | 4 438 | 4438 |
| 39 | 53 | 6116-0605-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм | шт. | 2 | 4 387 | 8774 |
| 40 | 54 | 242-404-0701 *РСНБ РК 2022* | Фильтр сетчатый латунный, с внутренней резьбой, со спускным краном, для систем водоснабжения и отопления, Т до +130°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15 | шт. | 1 | 26 755 | 26755 |
| 41 | 55 | 261-302-0263 *РСНБ РК 2022* | Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=25 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 | шт. | 1 | 16 553 | 16553 |
| 42 | 56 | 6116-0701-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка термометров в оправе прямых и угловых | шт. | 2 | 1 743 | 3486 |
| 43 | 57 | 245-713-0201 *РСНБ РК 2022* | Термометр биметаллический DN 63, осевой, длина штуцера 50 мм | шт. | 2 | 3 039 | 6078 |
| 44 | 58 | 6116-0701-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном | шт. | 2 | 1 751 | 3502 |
| 45 | 59 | 261-302-0273 *РСНБ РК 2022* | Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100 | комплект | 2 | 2 870 | 5740 |
| 46 | 60 | 6116-0605-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм | шт. | 2 | 4 463 | 8926 |
| 47 | 61 | 242-404-0704 *РСНБ РК 2022* | Фильтр сетчатый латунный, с внутренней резьбой, со спускным краном, для систем водоснабжения и отопления, Т до +130°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32 | шт. | 2 | 33 343 | 66686 |
| 48 | 62 | 242-207-0904 *РСНБ РК 2022* | Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32 | шт. | 4 | 12 677 | 50708 |
| 49 | 63 | 242-207-0903 *РСНБ РК 2022* | Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25 | шт. | 4 | 8 398 | 33592 |
| 50 | 64 | 242-207-0901 *РСНБ РК 2022* | Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15 | шт. | 5 | 3 901 | 19505 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 65 | 242-307-0104<br>*РСНБ РК 2022* | Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 32 | шт. | 2 | 6 940 | 13880 |
| 52 | 66 | 242-307-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 15 | шт. | 1 | 2 254 | 2254 |
| | | ИТОГО по акту | | | | | 2 970 934,00 |
| | | Общеплощадочные затраты 6,6% | | Тенге | | | 173 901,02 |
| | | Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска | | Тенге | | | 246 205,00 |
| | | ИТОГО | | Тенге | | | 3 144 835,02 |
| | | Сметная прибыль - 5% | | Тенге | | | 140 438,25 |
| | | Непредвиденные работы и затраты - 2% | | Тенге | | | 67 820,80 |
| | | ИТОГО | | Тенге | | | 3 599 299,08 |
| | | Итого в ценах на 2024 К=1,075 | | Тенге | | | 3 869 246,51 |
| | | Понижающий коэффициент К=0,98 | | Тенге | | | 3 791 861,58 |
| | | НДС 12% | | Тенге | | | 455 023,39 |
| | | ИТОГО | | Тенге | | | 4 246 884,97 |

**Подрядчик:**

**ТОО "Бак-Береке 2030"**
**БИН 060640008294**
**Генеральный директор _____ Ерназаров К.Ш.**

**Эксперт (ы) технического надзора:**
**ТОО "Экспертизочка"**
**№ KZ02VJE00082902 от 22.09.2023 года**
**№ KZ07VJE00083006 от 29.09.2023 года**
**№ KZ29VJE00082901 от 22.09.2023 года**
**Эксперт _____ Есмағамбет Е.Д.**
**ИИН 970102300203**

**Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:**
**ТОО "СК КазГорСтрой"**

**Эксперт _____ Қайырханұлы Д.**
**Приказ № 15 от 06.09.2024 г.**

Заказчик **КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Бак-Береке 2030"**
организация, адрес, телефон, факс

Наименование стройки **Строительство врачебной амбулатории в селе Абдигаппар Жанакорганского района Кызылординской области (Без наружных инженерных сетей)**
наименование, адрес

Наименование объекта **Электрооборудование**

**Договор подряда (контракт)** №192 от 23.05.2024 года

## Акт выполненных работ №17
## за ноябрь месяц 2024 г
## на 02-01-04-03 Электрооборудование

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2024 года

| Номер по порядку | Номер по смете | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **ВСЕГО ПО СМЕТЕ:** | | | | **9083965** |
| | | | *из них:* | | | | |
| | | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 1274231 |
| | | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *620192* |
| | | | машины и механизмы | тенге | | | 52280 |
| | | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *15353* |
| | | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 7757454 |
| | | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 278 | | |
| | | | Щитовое оборудование | | | | |
| 1 | 1 | 6119-0602-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 3 кг** | **шт.** | **1** | **10 873** | **10873** |
| 2 | 2 | 247-201-0843 *РСНБ РК 2022* | **Щит с монтажной панелью, типа ЩВР-ВА** | **шт.** | **1** | **140 815** | **140815** |
| 3 | 3 | 6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Установка прибора или аппарата** | **шт.** | **1** | **5 790** | **5790** |
| 4 | 4 | 247-204-7410 *РСНБ РК 2022* | **Выключатель автоматический типа ВА47-100М 3Р 125А 10 кА "С"** | **шт.** | **1** | **18 669** | **18669** |
| 5 | 5 | 6119-0602-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Установка счетчика на готовое основание, трехфазного** | **шт.** | **1** | **5 127** | **5127** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | 247-301-0211 *РСНБ РК 2022* | Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 (3х220/380V 5-60А), 20 мА, класс точности 1 | шт. | 1 | 19 519 | 19519 |
| 7 | 7 | 6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка прибора или аппарата | шт. | 34 | 5 790 | 196860 |
| 8 | 8 | 247-204-0711 *РСНБ РК 2022* | Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С" | шт. | 8 | 647 | 5176 |
| 9 | 9 | 247-204-0713 *РСНБ РК 2022* | Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С" | шт. | 2 | 575 | 1150 |
| 10 | 10 | 247-204-0757 *РСНБ РК 2022* | Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С" | шт. | 1 | 2 016 | 2016 |
| 11 | 11 | 247-204-0759 *РСНБ РК 2022* | Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С" | шт. | 1 | 1 964 | 1964 |
| 12 | 12 | 247-204-3001 *РСНБ РК 2022* | Расцепитель независимый типа РН47 | шт. | 1 | 5 329 | 5329 |
| 13 | 13 | 247-204-5214 *РСНБ РК 2022* | Выключатель автоматический дифференциального тока со встроенной защитой от сверхтоков, типа ДИФ-101 АС характеристика "С" АВДТ 3Р 16А 30мА АС 4,5 кА | шт. | 19 | 5 820 | 110580 |
| 14 | 14 | 247-204-0760 *РСНБ РК 2022* | Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С" | шт. | 2 | 2 091 | 4182 |
| 15 | 15 | 6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка прибора или аппарата | шт. | 1 | 5 790 | 5790 |
| 16 | 16 | 247-211-1509 *РСНБ РК 2022* | Фотореле DIN-1 (ФР) 2-100Лк 25А (3000Вт) EKF fr-din-1-25) | шт. | 1 | 6 731 | 6731 |
| 17 | 17 | 6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка прибора или аппарата | шт. | 1 | 5 790 | 5790 |
| 18 | 18 | 247-204-8768 *СпрСЦ 01.2024* | Выключатель автоматический типа EKF AVERES AV POWER-3/3 400A 35kA TR EKF AVERES(АВР-125А-380В) | шт. | 1 | 226 375 | 226375 |
| | | | Световое оборудование | | | | |
| 19 | 26 | 6119-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка светильника с лампами светодиодными, местного освещения | шт. | 117 | 2 962 | 346554 |
| 20 | 27 | 247-102-2001 *РСНБ РК 2022* | Светильник светодиодный ЖКХ, типа ВАРТОН мощность 10 Вт, степень защиты IP65, 1/10 | шт. | 38 | 8 422 | 320036 |
| 21 | 28 | 247-102-1801 *РСНБ РК 2022* | Светильник светодиодный для чистых помещений, типа ВАРТОН мощность 36 Вт, степень защиты IP54 | шт. | 33 | 73 266 | 2417778 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 29 | 247-102-2009 *РСНБ РК 2022* | Светильник светодиодный ЖКХ, типа ВАРТОН AERO, мощность 21 Вт, степень защиты IP44 | шт. | 32 | 46 221 | 1479072 |
| 23 | 30 | 247-102-1706 *РСНБ РК 2022* | Светильник светодиодный офисный, типа ВАРТОН A070, мощность 30 Вт, степень защиты IP40 | шт. | 9 | 36 745 | 330705 |
| 24 | 31 | 247-104-2301 *РСНБ РК 2022* | Светильник промышленный светодиодный, типа ВАРТОН Стронг, мощность 16 Вт, степень защиты IP65 | шт. | 5 | 35 777 | 178885 |
| 25 | 32 | 6119-0401-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка указателя светового настенного | шт. | 19 | 2 823 | 53637 |
| 26 | 33 | 248-304-0101 *РСНБ РК 2022* | Оповещатель световой (накладной) | шт. | 3 | 1 763 | 5289 |
| 27 | 34 | 248-304-0205 *РСНБ РК 2022* | Оповещатель световой модели ЛЮКС-12-К "Не входи!" | шт. | 16 | 1 919 | 30704 |
| 28 | 35 | 6119-0401-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка указателя светового настенного | шт. | 9 | 2 823 | 25407 |
| 29 | 36 | 248-301-0503 *РСНБ РК 2022* | Извещатель охранный оптико-электронный пассивный (инфракрасный) модели PATROL-701 | шт.(Датчик движения микроволновый) | 4 | 3 277 | 13108 |
| 30 | 37 | 247-211-1401 *РСНБ РК 2022* | Реле тепловое РТЭ 1304, 0,4-0,63А(Фотореле типа PS-4 10А 2200Вт IP66) | шт. | 5 | 3 914 | 19570 |
| 31 | 38 | 6124-0202-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка светильника вне зданий, лампы светодиодные | шт. | 8 | 13 978 | 111824 |
| 32 | 39 | 247-103-2206 *РСНБ РК 2022* | Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, типа Street 12-100/ 1D-A67, мощность 100 Вт, 11260,8/5000К | шт. | 8 | 35 974 | 287792 |
| 33 | 40 | 247-306-0901 *РСНБ РК 2022* | Кронштейн консольный КИШ 48.0,3-0,36.20, диаметром трубы 48 мм, вылетом 300 мм, высотой от шайбы 360 мм, углом наклона 20° | шт. | 8 | 3 909 | 31272 |
| 34 | 41 | 6119-0601-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка трансформатора понижающего, мощность до 0,25 кВ•А | шт. | 2 | 6 991 | 13982 |
| 35 | 42 | 247-203-0103 *РСНБ РК 2022* | Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30 | шт. | 2 | 18 901 | 37802 |
| | | | Электроустановочные изделия | | | | |
| 36 | 43 | 6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке | шт. | 159 | 1 097 | 174423 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 44 | 6119-0402-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки неутопленного типа при открытой проводке** | шт. | 6 | 936 | 5616 |
| 38 | 45 | 247-214-0116 *РСНБ РК 2022* | **Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20** | шт. | 115 | 613 | 70495 |
| 39 | 46 | 261-107-0664 *РСНБ РК 2022* | **Рамка** | шт. | 45 | 17 | 765 |
| 40 | 47 | 247-214-0601 *РСНБ РК 2022* | **Розетка промышленная встраиваемая 2P+PE, от 16 А до 32 А, 220 В, IP44** | шт. | 3 | 1 647 | 4941 |
| 41 | 48 | 247-212-0101 *РСНБ РК 2022* | **Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20** | шт. | 28 | 478 | 13384 |
| 42 | 49 | 247-212-0104 *РСНБ РК 2022* | **Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20** | шт. | 10 | 536 | 5360 |
| 43 | 50 | 247-212-0204 *РСНБ РК 2022* | **Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP44** | шт. | 3 | 434 | 1302 |
| 44 | 51 | 247-212-0101 *РСНБ РК 2022* | **Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20** | шт. | 3 | 478 | 1434 |
| 45 | 52 | 247-212-0104 *РСНБ РК 2022* | **Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20** | шт. | 3 | 536 | 1608 |
| | | | Прочие изделия | | | | |
| 46 | 55 | 247-202-0414 *РСНБ РК 2022* | **Коробка распаячная размерами 65 мм х 65 мм х 50 мм** | шт. | 30 | 234 | 7020 |
| 47 | 56 | 247-202-0401 *РСНБ РК 2022* | **Коробка распаячная, скрытого монтажа** | шт. | 60 | 295 | 17700 |
| 48 | 57 | 247-202-0411 *РСНБ РК 2022* | **Коробка распределительная КМР-050-048 пылевлагозащитная, 6 мембранных вводов, уплотнительный шнур (120х80х50)** | шт. | 8 | 973 | 7784 |
| | | | Заземление и молниезащита | | | | |
| 49 | 58 | 6101-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1** | $м^3$ | 12,6 | 5 300 | 66780 |
| 50 | 59 | 6124-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2** | м | 30 | 1 493 | 44790 |
| 51 | 60 | 6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1** | $м^3$ | 12,6 | 3 286 | 41404 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 61 | 6125-0602-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Монтаж на стене коробки ответвительной (Грунтовый колодец) | шт. | 2 | 2 450 | 4900 |
| 53 | 62 | 252-301-1450 *РСНБ РК 2022* | Грунтовый колодец контрольно-измерительный, 200х200х200мм | шт. | 2 | 37 171 | 74342 |
| 54 | 63 | 6124-0203-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Монтаж скрыто в подливке пола проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 100 мм2 | м | 30 | 1 289 | 38670 |
| 55 | 64 | 252-301-1566 *РСНБ РК 2022* | Держатель для полосы 25х4 | шт. | 60 | 1 498 | 89880 |
| 56 | 65 | 252-301-1818 *РСНБ РК 2022* | Зажим полоса 40 - полоса 40 (3 пластины 70х70мм) Ni | шт. | 10 | 6 017 | 60170 |
| 57 | 66 | 252-301-1441 *РСНБ РК 2022* | Комплект заземления, 3м HZ | шт. | 6 | 41 546 | 249276 |
| 58 | 67 | 252-301-1479 *РСНБ РК 2022* | Гидроизоляционная (антикоррозионная) лента PROFI | шт. | 1 | 9 305 | 9305 |
| 59 | 68 | 252-301-1484 *РСНБ РК 2022* | Цинковый спрей "Presto" 400мл | шт. | 1 | 17 478 | 17478 |
| 60 | 69 | 252-301-1481 *РСНБ РК 2022* | Паста контактная токопроводящая PROFI | шт. | 1 | 5 079 | 5079 |
| 61 | 70 | 252-301-1847 *РСНБ РК 2022* | Зажим универсальный полоса 40 - прут 10 (пластина 70х70мм) Ni | шт. | 9 | 5 670 | 51030 |
| 62 | 71 | 6124-0203-0307 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 10 мм | м | 240 | 1 397 | 335280 |
| 63 | 72 | 252-301-1580 *РСНБ РК 2022* | Держатель проводника на гор. и верт. пов., L=110мм HZ | шт. | 360 | 3 297 | 1186920 |
| 64 | 73 | 6124-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм (см л.5) | шт. | 3 | 6 892 | 20676 |
| | | ИТОГО по акту | | | | | 9 083 965,00 |
| | | Общеплощадочные затраты 6,6% | | Тенге | | | 599 541,69 |
| | | Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска | | Тенге | | | 555 180,00 |
| | | ИТОГО | | Тенге | | | 9 683 506,69 |
| | | Сметная прибыль - 5% | | Тенге | | | 484 175,33 |
| | | Непредвиденные работы и затраты - 2% | | Тенге | | | 204 773,73 |
| | | ИТОГО | | Тенге | | | 10 927 635,76 |
| | | Итого в ценах на 2024 К=1,075 | | Тенге | | | 11 747 208,44 |
| | | Понижающий коэффициент К=0,98 | | Тенге | | | 11 512 264,27 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **НДС 12%** | | **Тенге** | | | **1 381 471,71** |
| | | **ИТОГО** | | **Тенге** | | | **12 893 735,98** |

**Подрядчик:**

**ТОО "Бак-Береке 2030"**

**БИН 060640008295**

**Генеральный директор** _____ **Ерназаров К.Ш.**

**Эксперт (ы) технического надзора:**
**ТОО "Экспертизочка"**
**№ KZ02VJE00082902 от 22.09.2023 года**
**№ KZ07VJE00083006 от 29.09.2023 года**
**№ KZ29VJE00082901 от 22.09.2023 года**

**Эксперт** _____ **Есмағамбет Е.Д.**

**ИИН 970102300203**

**Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:**

**ТОО "СК КазГорСтрой"**

**Эксперт** _____ **Қайырханұлы Д.**

**Приказ № 15 от 06.09.2024 г.**

Заказчик **КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Бақ-Береке 2030"**
организация, адрес, телефон, факс

Наименование стройки **Строительство врачебной амбулатории в селе Абдигаппар Жанакорганского района Кызылординской области (Без наружных инженерных сетей)**
наименование, адрес

Наименование объекта **Благоустройство**

**Договор подряда (контракт)** №192 от 23.05.2024 года

## Акт выполненных работ №18
## за ноябрь месяц 2024 г
## на 07-01-01-01 Благоустройство

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2024 года

| Номер по порядку | Номер по смете | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **ВСЕГО ПО СМЕТЕ:** | | | | **12888768** |
| | | | *из них:* | | | | |
| | | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 3174468 |
| | | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *1117497* |
| | | | машины и механизмы | тенге | | | 2731841 |
| | | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *708585* |
| | | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 6982457 |
| | | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 1 149 | | |
| | | **Раздел 1.** | **Покрытия** | | | | **6928309** |
| | | | Асфальтобетонное покрытие тип 1 | | | | |
| **1** | **12** | **7101-0401-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка** | **$м^3$** | **99,15** | **6 774** | **671642** |
| **2** | **13** | **7101-0403-0301** *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см** | **$м^2$** | **661** | **1 352** | **893672** |
| **3** | **14** | **7101-0403-0304** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=10* | **Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2), добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 7101-0403-0301, 7101-0403-0302, 7101-0403-0303/до толщ.25см/** | **$м^2$** | **661** | **723** | **477903** |
| **4** | **23** | **7101-0401-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы(щебень)** | **$м^3$** | **2,208** | **8 462** | **18684** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 24 | 7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия** | м | 184 | 3 395 | 624680 |
| 6 | 25 | 212-101-0619 *РСНБ РК 2022* | **Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W6** | $м^3$ | 10,12 | 31 419 | 317960 |
| 7 | 26 | 255-101-0103 *РСНБ РК 2022* | **Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91** | м | 184 | 2 757 | 507288 |
| | | | Мощение тротуарной плиткой тип 2 | | | | |
| 8 | 27 | 7101-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см (10 см)** | $м^2$ | 335 | 753 | 252255 |
| 9 | 28 | 211-201-0401 *РСНБ РК 2022* | **Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм** | $м^3$ | 68,34 | 4 492 | 306983 |
| 10 | 29 | 7101-0403-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=5* | **Вычитается позиция: Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 7101-0403-0101, 7101-0403-0102, 7101-0403-0103** | $м^2$ | -335 | 122 | -40870 |
| 11 | 30 | 211-201-0401 *РСНБ РК 2022* | **Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм** | $м^3$ | 21,105 | -4 492 | -94804 |
| 12 | 31 | 6113-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой** | $м^2$ | 335 | 3 699 | 1239165 |
| 13 | 32 | 255-102-0605 *РСНБ РК 2022* | **Плита бетонная фигурная толщиной 60 серая ГОСТ 17608-2017** | $м^2$ | 329,64 | 2 954 | 973757 |
| 14 | 33 | 7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы/щебень/** | $м^3$ | 1,56 | 8 462 | 13201 |
| 15 | 34 | 7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия.** *Устройство бортовых камней сечением 100 - 200 мм при других видах покрытий, применяется к ЕСЦ 7101-0301-(0601 - 0604) коэффициент к стоимости расхода материалов: раствор цементный - 0,33.* | м | 130 | 3 385 | 440050 |
| 16 | 35 | 212-101-0619 *РСНБ РК 2022* | **Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W6** | $м^3$ | 4,16 | 31 419 | 130703 |
| 17 | 36 | 255-101-0106 *РСНБ РК 2022* | **Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91** | м | 130 | 1 508 | 196040 |
| | | **Раздел 2.** | **Малые архитектурные формы** | | | | **5960459** |
| 18 | 52 | 8601-0602-0601 *УСН РК 8.02-03-2023 0* | **Конструкции ограждений из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 2,03 м** | секция | 93 | 56 747 | 5277471 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 53 | 8601-0605-0203 *УСН РК 8.02-03-2023 0* | Конструкции ворот распашных из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 5,0 м х 1 ,8 м, с металлическими стойками | комплект | 1 | 557 119 | 557119 |
| 20 | 54 | 8601-0605-0402 *УСН РК 8.02-03-2023 0* | Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками | комплект | 1 | 125 869 | 125869 |
| | | ИТОГО по акту | | | | | 12 888 768,00 |
| | | Общеплощадочные затраты 6,6% | | Тенге | | | 850 658,69 |
| | | Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска | | Тенге | | | 1 671 696,00 |
| | | ИТОГО | | Тенге | | | 13 739 426,69 |
| | | Сметная прибыль - 5% | | Тенге | | | 686 971,33 |
| | | Непредвиденные работы и затраты - 2% | | Тенге | | | 308 222,45 |
| | | ИТОГО | | Тенге | | | 16 406 316,48 |
| | | Итого в ценах на 2024 К=1,075 | | Тенге | | | 17 636 790,21 |
| | | Понижающий коэффициент К=0,98 | | Тенге | | | 17 284 054,41 |
| | | НДС 12% | | Тенге | | | 2 074 086,53 |
| | | ИТОГО | | Тенге | | | 19 358 140,94 |

**Подрядчик:**

**ТОО "Бак-Береке 2030"**

**БИН 060640008295**

**Генеральный директор _____ Ерназаров К.Ш.**

**Эксперт (ы) технического надзора:**

**ТОО "Экспертизочка"**

**№ KZ02VJE00082902 от 22.09.2023 года**

**№ KZ07VJE00083006 от 29.09.2023 года**

**№ KZ29VJE00082901 от 22.09.2023 года**

**Эксперт _____ Есмағамбет Е.Д.**

**ИИН 970102300203**

**Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:**

**ТОО "СК КазГорСтрой"**

**Эксперт _____ Қайырханұлы Д.**

**Приказ № 15 от 06.09.2024 г.**