Заказчик : ГУ "Отдел строительства г.Актобе "
Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Форма 2В

Наименование стройки - Строительство жилья на территории жилого массива многоэтажной застройки микрорайона "Нур-Актобе" в г.Актобе/14,0 тыс.м2/.Кирпичный 9 этажный 3 секционный жилой дом № 10 в микрорайоне № 4 жилого массива "Нур-Актобе".

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь № 2 месяц 2020 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименован	код		код
		№190034	29.01.2019				
		№4	11.03.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы № 2						НДС (по графе 1)	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы в сметном	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	по монтажу оборудования		
А	1	2	3	4	5	6	4	5	7	8
Всего по стройке	**1 157 199 124**								**138 863 895**	**1 157 199 124**
За отчетный месяц		**8 765 977**							**1 051 917**	**9 817 894**

ЗАКАЗЧИК :

И.О. Руководитель _____ **Жарасбаев А.**

Авторский надзор :

_____ **Усембеков Е.А**

ПОДРЯДЧИК :

Директор _____ **Акмади А.А**

Технадзор :

_____ **Кантарбаев Р.А**

СЕНТЯБ

Заказчик : ГУ "Отдел строительства г.Актобе "

Форма 2В

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Наименование стройки - Строительство жилья на территории жилого массива многоэтажной застройки микрорайона "Нур-Актобе" в г.Актобе/14,0 тыс.м2/.Кирпичный 9 этажный 3 секционный жилой дом № 10 в микрорайоне № 4 жилого массива "Нур-Актобе".

А К Т
выполненных работ за сентябрь №2 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 33.Внутренняя отделка									
353	**1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	**3923,20755**	**726,56**	**4,17**	2850446	16360	**1084594**	1403598	4594368
		НР - 80% , СП - 8%			**445,94**	**1,27**	1749515	4982		340324	
354	**1115-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**3795,01875**	**325,69**	**2,42**	1236000	9184	**644733**	468974	1841372
		НР - 80% , СП - 8%			**153,38**	**1,09**	582080	4137		136398	
357	**1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**4909,9**	**294,59**	**2,17**	1446407	10654	**760875**	543703	2149319
		НР - 80% , СП - 8%			**137,45**	**0,97**	674866	4763		159209	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**5532853**	**36198**	**2490202**	**2416275**	**8585059**
							3006461	**13882**	**0**	**635931**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**5532853**				
		Накладные расходы	Тенге				**2416275**				
		Сметная прибыль	Тенге				**635931**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**8585059**				

Итого прямые затраты	**5 532 853**
Накладные расходы , тенге	2 416 275
Итого с накладными расходами , тенге	7 949 128
Сметная прибыль (8 %), тенге	635 931
Итого на подряд, тенге	**8 585 059**

Итого по акту:

Строительно-монтажные работы	8 585 059
Оборудование	0

Временные здания и сооружения	0,90%	77 266
ИТОГО		8 662 325
Зимнее удорожание	1,61%	139 463
Итого		8 801 788
Непредвиденные работы и затраты	2%	176 036
Итого		8 977 824
в ценах 2019г		9 425 782
ИТОГО		9 425 782
К= 0,93000001829		8 765 977
НДС 12%		1 051 917
Итого с НДС		**9 817 894**

Заказчик:

_____ Жарасбаев А.

Подрядчик:

_____ **Акмади А.А**

Авторский надзор :

_____ **Усембеков Е.А.**

Технадзор :

_____ **Кантарбаев Р.А.**