Заказчик (Генподрядчик) : **Товарищество с ограниченной ответственностью «БатысСтройСервис-Атырау»**
наименование

Подрядчик (Субподрядчик) : **Товарищество с ограниченной ответственностью «Еламан Ойл».**
наименование

Стройка : **«Строительство нового типового здания стационарного поста дорожной полиции на автодороге «Атырау-Индер»**
наименование

Договор подряда (контракт) : **№5 от 05.04.2018 года**

# Акт выполненных работ

за май 2018 (месяц, год)

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **РАЗДЕЛ 1.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Земляные работы** | | | | | | | |
| **1** | **Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015** | **Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3** | **м3 грунта** | **47.336** | **199.92** | **189.83** | **9464** | **8986** | **--** | **1870** | **12240** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **10.10** | **44.78** | **478** | **2119** | | **907** | |
| **2** | **Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2** | **Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** | **м3 грунта** | **1.464** | **1872.02** | **--** | **2741** | **--** | **--** | **1973** | **5091** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **1872.02** | **--** | **2741** | **--** | | **377** | |
| **3** | **Е11-010102-0314 1101-0102-0314 РСНБ РК 2015** | **Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3** | **м3 грунта** | **24.2** | **267.78** | **258.12** | **6480** | **6247** | **2** | **1340** | **8446** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **9.56** | **67.34** | **231** | **1630** | | **626** | |
| **4** | **Е11-010201-1001 1101-0201-1001 РСНБ РК 2015** | **Подушки грунтовые /галечниковыйгрунт/ на просадочных грунтах. Устройство методомпослойной укатки** | **м3 грунтовой подушки** | **24.2** | **445.56** | **444.01** | **10783** | **10745** | **3** | **2396** | **14233** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **1.43** | **136.07** | **35** | **3293** | | **1054** | |
| **5** | **Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015** | **Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1** | **м3 грунта** | **36** | **29.17** | **29.17** | **1050** | **1050** | **--** | **268** | **1424** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **--** | **10.35** | **--** | **373** | | **105** | |
| **6** | **Е11-010104-0408 1101-0104-0408 РСНБ РК 2015** | **Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2** | **м3 грунта** | **36** | **16.80** | **16.80** | **605** | **605** | **--** | **155** | **820** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **--** | **5.96** | **--** | **215** | | **61** | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Е11-010205-0501<br>1101-0205-0501<br>РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 | м3 грунта | 4 | 741.63 | -- | 2967 | -- | -- | 2136 | 5511 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 741.63 | -- | 2967 | -- | | 408 | |
| 8 | Е11-010201-0501<br>1101-0201-0501<br>РСНБ РК 2015 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | 36 | 151.99 | 72.61 | 5472 | 2614 | -- | 2911 | 9053 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 79.38 | 32.92 | 2858 | 1185 | | 671 | |
| 9 | Е11-010201-0601<br>1101-0201-0601<br>РСНБ РК 2015 | Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой | м3 уплотненного грунта | 36 | 79.82 | 67.95 | 2874 | 2446 | 105 | 629 | 3783 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 8.97 | 15.30 | 323 | 551 | | 280 | |
| | | | | **Фундамент** | | | | | | | |
| 10 | Е11-060101-0101<br>1106-0101-0101<br>РСНБ РК 2015 | Подготовка бетонная. Устройство | м3 | 4.84 | 16450.33 | 1089.24 | 79620 | 5272 | 68611 | 6222 | 92709 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 1185.30 | 227.35 | 5737 | 1100 | | 6867 | |
| 11 | Е11-060101-0120<br>1106-0101-0120<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство | м3 | 22.62 | 22362.51 | 2007.28 | 505840 | 45405 | 369964 | 90376 | 643913 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 3999.60 | 390.94 | 90471 | 8843 | | 47697 | |
| 12 | Е11-060301-0601<br>1106-0301-0601<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм | т | 0.25646 | 18972.38 | 977.26 | 4866 | 251 | 74 | 4204 | 9795 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 17707.12 | 304.47 | 4541 | 78 | | 726 | |
| 13 | С121-050301-3201<br>2105-0301-3201<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0.25646 | 214266.00 | -- | 54951 | -- | 54951 | -- | 59347 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4396 | |
| 14 | Е11-080101-0301<br>1108-0101-0301<br>РСНБ РК 2015 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная /20 мм/ | м2 поверхности | 7.201 | 797.47 | 10.52 | 5743 | 76 | 2781 | 2717 | 9137 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 400.72 | 5.02 | 2886 | 36 | | 677 | |
| | | | | **Стены** | | | | | | | |
| 15 | Е11-080301-0101<br>1108-0301-0101<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м | м3 кладки | 23.72 | 8199.37 | 2634.28 | 194489 | 62485 | 37589 | 99978 | 318024 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 3980.40 | 551.76 | 94415 | 13088 | | 23557 | |
| 16 | С121-030301-0401<br>2103-0301-0401<br>РСНБ РК 2015 | Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В1,5, D400 ГОСТ 31360-2007 | м3 | 21.8224 | 18070.00 | -- | 394331 | -- | 394331 | -- | 425877 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 31546 | |
| 17 | Е11-080201-0701<br>1108-0201-0701<br>РСНБ РК 2015 | Стены и другие конструкции. Армирование кладки | т металлических изделий | 0.0606 | 352114.71 | 2192.31 | 21338 | 133 | 17408 | 3570 | 26900 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 62660.40 | 677.16 | 3797 | 41 | | 1993 | |
| | | | | **Наружняя отделка** | | | | | | | |
| 18 | Е11-260101-0504<br>1126-0101-0504<br>РСНБ РК 2015 | Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция плитами (перлитоцементными, перлитовыми, вермикулитовыми, известково-кремнеземистыми) | м3 | 7.6 | 27132.20 | 1814.70 | 206205 | 13792 | 23039 | 133722 | 367120 |
| | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | 22286.00 | 865.26 | 169374 | 6576 | | 27194 | |
| 19 | С121-110501-0104<br>2111-0501-0104<br>РСНБ РК 2015 | Вермикулит вспученный средний ГОСТ 12865-67 М150 фракция от 0,6 мм до 5 мм | м3 | 7.6 | 25959.00 | -- | 197288 | -- | 197288 | -- | 213071 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 15783 | |
| 20 | Е11-150207-0101<br>1115-0207-0101<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное | м2 оштукатуриваемой поверхности | 157.83 | 3229.83 | 33.33 | 509764 | 5260 | 291599 | 172267 | 736594 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 1348.95 | 15.39 | 212905 | 2429 | | 54563 | |
| 21 | Е11-150212-0305<br>1115-0212-0305<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей АСПОЛ | м2 | 157.83 | 1044.00 | 4.55 | 164775 | 718 | 53953 | 88340 | 273364 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 697.61 | 2.03 | 110104 | 321 | | 20249 | |
| 22 | Е11-150402-0203<br>1115-0402-0203<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2 | Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная /за 2 раза/ | м2 окрашиваемой поверхности | 157.83 | 412.57 | 2.75 | 65116 | 433 | 31544 | 26670 | 99129 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 209.97 | 1.25 | 33139 | 198 | | 7343 | |
| | | | | Внутренняя отделка | | | | | | | |
| | | | | Потолок | | | | | | | |
| 23 | Е11-100403-0101<br>1110-0403-0101<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах | м2 потолка | 80.21 | 2360.48 | 13.79 | 189334 | 1106 | 96221 | 83180 | 294315 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 1147.08 | 5.18 | 92007 | 415 | | 21801 | |
| 24 | Е11-150206-0207<br>1115-0206-0207<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе | м2 отделываемой поверхности | 80.21 | 717.32 | 3.13 | 57536 | 251 | 18052 | 31446 | 96101 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 489.13 | 0.92 | 39233 | 74 | | 7119 | |
| 25 | Е11-150405-0104<br>1115-0405-0104<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 80.21 | 797.47 | 4.63 | 63965 | 371 | 19103 | 35735 | 107676 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 554.68 | 2.22 | 44491 | 178 | | 7976 | |
| | | | | Стена | | | | | | | |
| 26 | Е11-150203-0203<br>1115-0203-0203<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное | м2 оштукатуриваемой поверхности | 293.46 | 1358.68 | 75.90 | 398718 | 22275 | 112810 | 224550 | 673129 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 898.36 | 58.11 | 263633 | 17054 | | 49861 | |
| 27 | Е11-150203-0601<br>1115-0203-0601<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм | м2 оштукатуриваемой поверхности | 293.46 | 1362.20 | 19.15 | 399751 | 5621 | 135128 | 208574 | 656992 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 882.58 | 5.85 | 259002 | 1716 | | 48666 | |
| 28 | Е11-150405-0103<br>1115-0405-0103<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 293.46 | 664.19 | 4.36 | 194913 | 1280 | 64076 | 104136 | 322974 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 441.48 | 2.09 | 129557 | 614 | | 23924 | |
| | | | | Полы | | | | | | | |
| 29 | Е11-110101-1103<br>1111-0101-1103<br>РСНБ РК 2015 | Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство /100 мм из бетона кл.В15/ | м2 стяжки | 80.21 | 646.38 | 27.30 | 51847 | 2190 | 23882 | 25233 | 83246 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | **321.35** | **13.32** | **25775** | **1069** | | **6166** | |
| **30** | **Е11-110101-1104 1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=16** | **Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103** | **м2 стяжки** | **80.21** | **1325.12** | **76.43** | **106288** | **6131** | **95199** | **7318** | **122694** |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | **61.81** | **35.25** | **4958** | **2827** | | **9088** | |
| **31** | **Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015** | **Слои подстилающие и набетонки. Армирование** | **т** | **0.2310048** | **14268.44** | **1349.48** | **3296** | **312** | **7** | **2827** | **6613** |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | **12887.60** | **562.44** | **2977** | **130** | | **490** | |
| **32** | **С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015** | **Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012** | **т** | **0.2310048** | **287262.00** | **--** | **66359** | **--** | **66359** | **--** | **71668** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **5309** | |
| **33** | **Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015** | **Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство** | **м2 изолируемой поверхности** | **80.21** | **321.59** | **29.53** | **25794** | **2369** | **--** | **23089** | **52794** |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | **292.06** | **14.18** | **23426** | **1137** | | **3911** | |
| **34** | **С121-110401-0304 2111-0401-0304 РСНБ РК 2015** | **Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012** | **м3** | **3.304652** | **39151.00** | **--** | **129380** | **--** | **129380** | **--** | **139731** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **10350** | |
| **35** | **Е11-110101-1109 1111-0101-1109 РСНБ РК 2015** | **Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм /30 мм/** | **м2 стяжки** | **80.21** | **1343.50** | **15.42** | **107762** | **1237** | **79082** | **26095** | **144566** |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | **342.14** | **3.96** | **27443** | **318** | | **10709** | |
| **36** | **Е11-110101-1110 1111-0101-1110 РСНБ РК 2015 К=25** | **Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0101-1109** | **м2 стяжки** | **80.21** | **6472.05** | **65.68** | **519123** | **5269** | **472506** | **40350** | **604231** |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | **515.50** | **19.67** | **41348** | **1577** | | **44758** | |
| **37** | **Е11-110101-3602 1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6** | **Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2** | **м2 покрытия** | **80.21** | **3547.80** | **20.45** | **284569** | **1641** | **252380** | **29465** | **339157** |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | **380.85** | **9.94** | **30548** | **797** | | **25123** | |
| **38** | **Е11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8** | **Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3** | **м плинтусов** | **110** | **358.46** | **0.79** | **39430** | **87** | **26705** | **11919** | **55457** |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | **114.89** | **0.38** | **12638** | **41** | | **4108** | |
| | | | | **Оконные и дверные проемы** | | | | | | | |
| **39** | **Е11-100501-0106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14** | **Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых** | **м2** | **11.28** | **2036.63** | **164.65** | **22973** | **1857** | **11068** | **9830** | **35428** |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | **890.80** | **77.50** | **10048** | **874** | | **2624** | |
| **40** | **С121-090201-0302 2109-0201-0302 РСНБ РК 2015** | **Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99** | **м2** | **11.28** | **18048.00** | **--** | **203581** | **--** | **203581** | **--** | **219868** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 16287 | |
| 41 | Е11-100501-0401<br>1110-0501-0401<br>РСНБ РК 2015 Изм.<br>и доп. вып. 8 | Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м | м | 8.8 | 1071.91 | 4.78 | 9433 | 42 | 7435 | 1779 | 12108 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 222.28 | 2.30 | 1956 | 20 | | 897 | |
| 42 | С121-090205-0103<br>2109-0205-0103<br>РСНБ РК 2015 | Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99 | м | 8.8 | 1132.00 | -- | 9962 | -- | 9962 | -- | 10759 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 797 | |
| 43 | Е11-120101-1001<br>1112-0101-1001<br>РСНБ РК 2015 | Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство | м2 покрытия | 2.24 | 2942.26 | 13.82 | 6591 | 31 | 4276 | 2108 | 9395 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 1019.63 | 3.39 | 2284 | 8 | | 696 | |
| 44 | Е11-100405-0101<br>1110-0405-0101<br>РСНБ РК 2015 Изм.<br>и доп. вып. 15 | Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка по металлическому каркасу гипсокартонными листами | м откоса | 28.4 | 547.71 | 4.83 | 15555 | 137 | 5044 | 9386 | 26936 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 365.30 | 1.92 | 10374 | 54 | | 1995 | |
| 45 | Е11-100501-0201<br>1110-0501-0201<br>РСНБ РК 2015 Изм.<br>и доп. вып. 14 | Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей | м2 | 15.6 | 1509.53 | 170.35 | 23549 | 2657 | 6434 | 14114 | 40675 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 926.80 | 78.44 | 14458 | 1224 | | 3013 | |
| 46 | С121-090102-0502<br>2109-0102-0502<br>РСНБ РК 2015 | Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92 | м2 | 11.25 | 9453.00 | -- | 106346 | -- | 106346 | -- | 114854 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 8508 | |
| 47 | С121-090102-0601<br>2109-0102-0601<br>РСНБ РК 2015 | Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92 | м2 | 2.8 | 14816.00 | -- | 41485 | -- | 41485 | -- | 44804 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3319 | |
| 48 | С121-090402-0204<br>2109-0402-0204<br>РСНБ РК 2015 | Блоки дверные стальные наружные двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 | м2 | 2 | 30610.00 | -- | 61220 | -- | 61220 | -- | 66118 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4898 | |
| | | | | **Стены и перегородки** | | | | | | | |
| | | **Перемычка монолитная ПрМ-1** | | | | | | | | | |
| 49 | Е11-060701-0109<br>1106-0701-0109<br>РСНБ РК 2015 Изм.<br>и доп. вып. 16 | Перемычки. Устройство | м3 | 0.99 | 39812.49 | 4347.68 | 39414 | 4304 | 21233 | 13391 | 57029 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 14017.00 | 846.50 | 13877 | 838 | | 4224 | |
| 50 | Е11-060301-0701<br>1106-0301-0701<br>РСНБ РК 2015 Изм.<br>и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0.187 | 18837.36 | 1338.48 | 3523 | 250 | 55 | 2990 | 7033 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 17210.88 | 358.20 | 3218 | 67 | | 521 | |
| 51 | С121-050301-3202<br>2105-0301-3202<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0.1452 | 202102.00 | -- | 29345 | -- | 29345 | -- | 31693 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2348 | |
| 52 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0.0418 | 221225.00 | -- | 9247 | -- | 9247 | -- | 9987 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 740 | |
| | | **Перемычка монолитная ПрМ-2** | | | | | | | | | |
| 53 | Е11-060701-0109<br>1106-0701-0109<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Перемычки. Устройство | м3 | 0.84 | 39812.49 | 4347.68 | 33442 | 3652 | 18016 | 11362 | 48388 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 14017.00 | 846.50 | 11774 | 711 | | 3584 | |
| 54 | Е11-060301-0701<br>1106-0301-0701<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0.12348 | 18837.36 | 1338.48 | 2326 | 165 | 36 | 1974 | 4644 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 17210.88 | 358.20 | 2125 | 44 | | 344 | |
| 55 | С121-050301-3202<br>2105-0301-3202<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0.09612 | 202102.00 | -- | 19426 | -- | 19426 | -- | 20980 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1554 | |
| 56 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0.02736 | 221225.00 | -- | 6053 | -- | 6053 | -- | 6537 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 484 | |
| | | **Перемычка монолитная БМ-1** | | | | | | | | | |
| 57 | Е11-060701-0109<br>1106-0701-0109<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Перемычки. Устройство | м3 | 0.22 | 39812.49 | 4347.68 | 8759 | 956 | 4719 | 2976 | 12673 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 14017.00 | 846.50 | 3084 | 186 | | 939 | |
| 58 | Е11-060301-0701<br>1106-0301-0701<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0.01506 | 18837.36 | 1338.48 | 284 | 20 | 5 | 241 | 566 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 17210.88 | 358.20 | 259 | 5 | | 42 | |
| 59 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0.0052 | 221225.00 | -- | 1150 | -- | 1150 | -- | 1242 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 92 | |
| 60 | С121-050301-3201<br>2105-0301-3201<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0.00986 | 214266.00 | -- | 2113 | -- | 2113 | -- | 2282 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 169 | |
| | | | | **Кровля** | | | | | | | |
| 61 | Е11-120101-1303<br>1112-0101-1303<br>РСНБ РК 2015 | Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой /толщ.150 мм/ | м2 утепляемого покрытия | 109.6 | 848.54 | 52.90 | 93000 | 5797 | 32655 | 51342 | 155889 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 497.71 | 11.48 | 54548 | 1258 | | 11547 | |
| 62 | С121-110102-0108<br>2111-0102-0108<br>РСНБ РК 2015 | Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 200 | м3 | 16.9332 | 31339.00 | -- | 530670 | -- | 530670 | -- | 573123 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 42454 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | Е11-120101-1701<br>1112-0101-1701<br>РСНБ РК 2015 | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство /30 мм/ | м2 стяжки | 109.6 | 574.76 | 100.51 | 62994 | 11016 | 28594 | 23966 | 93917 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 213.35 | 24.33 | 23384 | 2666 | | 6957 | |
| 64 | Е11-120101-1702<br>1112-0101-1702<br>РСНБ РК 2015 К=15 | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 | м2 стяжки | 109.6 | 233.76 | 22.26 | 25620 | 2440 | 21881 | 1764 | 29575 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 11.85 | 5.64 | 1299 | 618 | | 2191 | |
| 65 | Е11-060301-0410<br>1106-0301-0410<br>РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие и набетонки. Армирование | т | 0.113984 | 14268.44 | 1349.48 | 1626 | 154 | 3 | 1395 | 3263 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 12887.60 | 562.44 | 1469 | 64 | | 242 | |
| 66 | С121-050309-0301<br>2105-0309-0301<br>РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0.113984 | 287262.00 | -- | 32743 | -- | 32743 | -- | 35363 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2619 | |
| 67 | Е11-100105-0101<br>1110-0105-0101<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Стропила. Установка с изготовлением | м3 древесины в конструкции | 2.435 | 94421.21 | 1372.14 | 229916 | 3341 | 172923 | 49480 | 301748 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 22033.70 | 544.53 | 53652 | 1326 | | 22352 | |
| 68 | Е11-100114-0402<br>1110-0114-0402<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Прогоны из брусьев. Укладка по фермам | м3 древесины в конструкции | 0.172 | 82566.24 | 1276.96 | 14201 | 220 | 11005 | 2761 | 18320 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 17305.20 | 531.99 | 2976 | 92 | | 1357 | |
| 69 | Е11-100102-0402<br>1110-0102-0402<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Элементы каркаса из бревен и пластин. Установка | м3 древесины в конструкции | 0.31 | 67969.97 | 1050.70 | 21071 | 326 | 14433 | 5814 | 29035 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 20361.30 | 476.52 | 6312 | 148 | | 2151 | |
| 70 | Е11-100115-0101<br>1110-0115-0101<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита | м3 древесины в конструкции | 2.917 | 8782.00 | 55.65 | 25617 | 162 | 23020 | 2254 | 30101 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 834.60 | 24.00 | 2435 | 70 | | 2230 | |
| 71 | Е11-120101-0705<br>1112-0101-0705<br>РСНБ РК 2015 | Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством | м2 кровли | 170 | 4524.85 | 98.25 | 769225 | 16702 | 441474 | 290233 | 1144214 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 1829.70 | 26.01 | 311049 | 4422 | | 84757 | |
| 72 | Е11-100115-0201<br>1110-0115-0201<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита | м2 обработанной поверхности | 170 | 305.65 | 2.58 | 51961 | 439 | 46143 | 5011 | 61530 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 31.64 | 1.11 | 5379 | 189 | | 4558 | |
| 73 | С121-070203-0205<br>2107-0203-0205<br>РСНБ РК 2015 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86 /карнизный щит,коньковая обрешетка/ | м3 | 2.367 | 54444.00 | -- | 128869 | -- | 128869 | -- | 139178 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 10310 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | Е11-100102-0205<br>1110-0102-0205<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Стены. Устройство карнизов | м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов | 154 | 3521.45 | 23.87 | 542304 | 3676 | 307617 | 209474 | 811920 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 1500.07 | 11.29 | 231011 | 1738 | | 60142 | |
| 75 | Е11-120101-1503<br>1112-0101-1503<br>РСНБ РК 2015 | Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой | м2 изолируемой поверхности | 145 | 88.35 | 12.63 | 12810 | 1832 | -- | 10488 | 25162 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 75.72 | 2.90 | 10979 | 421 | | 1864 | |
| 76 | С121-130810-0103<br>2113-0810-0103<br>РСНБ РК 2015 | Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/ | м2 | 159.5 | 104.00 | -- | 16588 | -- | 16588 | -- | 17915 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1327 | |
| 77 | С121-100102-0111<br>2110-0102-0111<br>РСНБ РК 2015 | Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 | м | 3 | 1136.00 | -- | 3408 | -- | 3408 | -- | 3681 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 273 | |
| 78 | Е11-070107-0103<br>1107-0107-0103<br>РСНБ РК 2015 | Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка | т стальных элементов | 0.0510555 | 711967.70 | 6916.40 | 36350 | 353 | 33052 | 3553 | 43095 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 57687.70 | 1291.62 | 2945 | 66 | | 3192 | |
| | | **СЛУХОВОЕ ОКНО - 1ШТ** | | | | | | | | | |
| 79 | Е11-100106-0101<br>1110-0106-0101<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Устройство слуховых окон | шт | 1 | 7636.24 | 821.52 | 7636 | 822 | 436 | 6042 | 14772 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 6377.92 | 334.95 | 6378 | 335 | | 1094 | |
| 80 | С121-070203-0305<br>2107-0203-0305<br>РСНБ РК 2015 | Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта,ригель и стропила | м3 | 0.1747 | 47432.00 | -- | 8286 | -- | 8286 | -- | 8949 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 663 | |
| 81 | С121-070201-0301<br>2107-0201-0301<br>РСНБ РК 2015 | Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта,опорный брус, бобышка | м3 | 0.0361 | 25440.00 | -- | 918 | -- | 918 | -- | 992 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 73 | |
| 82 | С121-070203-0304<br>2107-0203-0304<br>РСНБ РК 2015 | Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32 Е11-150501-0101 | 0,54.2 | 0.0946296 | 47432.00 | -- | 4488 | -- | 4488 | -- | 4848 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 359 | |
| 83 | Е11-150403-0305<br>1115-0403-0305<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12 | Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных заполнений | м2 | 3 | 1587.31 | 2.58 | 4762 | 8 | 399 | 3487 | 8908 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 1451.52 | 1.23 | 4355 | 4 | | 660 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **84** | **Е11-100102-0205 1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16** | **Стены. Устройство карнизов** | **м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов** | **23** | **3020.57** | **23.87** | **69473** | **549** | **34422** | **31285** | **108819** |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | **1500.07** | **11.29** | **34502** | **260** | | **8061** | |
| | | **КРЫЛЬЦО КР-1(1шт)** | | | | | | | | | |
| **85** | **Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16** | **Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство /из бетона кл.В7,5/** | **м3** | **0.91** | **19339.46** | **978.22** | **17599** | **890** | **13016** | **3643** | **22941** |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | **4058.20** | **340.98** | **3693** | **310** | | **1699** | |
| **86** | **Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015** | **Армирование подстилающих слоев и набетонок** | **1т** | **0.0049** | **14268.44** | **1349.48** | **70** | **7** | **--** | **60** | **140** |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | **12887.60** | **562.44** | **63** | **3** | | **10** | |
| **87** | **С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015** | **Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012** | **т** | **0.0049** | **287262.00** | **--** | **1408** | **--** | **1408** | **--** | **1520** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **113** | |
| | | | | **ОТМОСТКА** | | | | | | | |
| **88** | **Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14** | **Слои подстилающие бетонные. Устройство** | **м3 подстилающего слоя** | **2** | **18706.19** | **8.16** | **37412** | **16** | **30347** | **6626** | **47562** |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | **3524.58** | **--** | **7049** | **--** | | **3523** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | Тенге | | | | **11627402** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **2375** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **2659016** | | | |
| | | | | **РАЗДЕЛ 2.ОТОПЛЕНИЕ** | | | | | | | |
| **89** | **Е11-160301-0101 1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6** | | **м трубопровода** | **15** | **1416.25** | **17.67** | **21244** | **265** | **15392** | **5573** | **28962** |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | **372.44** | **6.65** | **5587** | **100** | | **2145** | |
| **90** | **Е11-160301-0102 1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6** | **Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка** | **м трубопровода** | **110** | **1557.84** | **17.67** | **171363** | **1943** | **128452** | **40865** | **229206** |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | **372.44** | **6.65** | **40968** | **731** | | **16978** | |
| **91** | **Е11-180301-0104 1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11** | **Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка** | **кВт** | **60.36** | **1093.70** | **15.98** | **66016** | **964** | **26366** | **38223** | **112578** |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | **640.93** | **5.25** | **38686** | **317** | | **8339** | |
| **92** | **С123-040501-0201 2304-0501-0201 РСНБ РК 2015** | **Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005** | **шт.** | **9** | **807.00** | **--** | **7263** | **--** | **7263** | **--** | **7844** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **581** | |
| **93** | **Прайс-лист** | **Клапан запорный прямой D15** | **шт** | **9** | **800.00** | **--** | **7200** | **--** | **7200** | **--** | **7776** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **576** | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **94** | **Е11-180501-0101 1118-0501-0101 РСНБ РК 2015** | **Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка** | **насос** | **1** | **20104.97** | **435.44** | **20105** | **435** | **3696** | **15783** | **38759** |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | **15974.27** | **130.99** | **15974** | **131** | | **2871** | |
| **95** | **Ц13-080301-0214 1308-0301-0214 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6** | **Машина электрическая переменного тока, фланцевая с горизонтальным или вертикальным валом, поступающая в собранном виде, масса до 0,25 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети** | **шт.** | **1** | **3077.20** | **22.32** | **3077** | **22** | **451** | **1875** | **5348** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **2604.00** | **--** | **2604** | **--** | | **396** | |
| **96** | **Е11-180101-0205** | **Котлы стальные на твердом топливе.Установка** | **котел** | **1** | **155240.00** | **--** | **155240** | **--** | **155240** | **--** | **167659** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **12419** | |
| **97** | **Прайс-лист** | **Насос циркуляционный** | **шт** | **1** | **9062.50** | **--** | **9063** | **--** | **9063** | **--** | **9788** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **725** | |
| **98** | **Прайс-лист** | **Котел на твердом топливе. Твердотопливные длительного горения** | **шт** | **1** | **145000.00** | **--** | **145000** | **--** | **145000** | **--** | **156600** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **11600** | |
| **99** | **Е11-160301-0106 1116-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6** | **Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка** | **м трубопровода** | **--** | **2142.75** | **32.29** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | | | | **466.49** | **12.92** | **--** | **--** | | **--** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | Тенге | | | | **764520** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **88** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **105098** | | | |
| **РАЗДЕЛ 3.ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ** | | | | | | | | | | | |
| **100** | **Ц13-080305-0108 1308-0305-0108 РСНБ РК 2015** | **Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке** | **шт.** | **23** | **479.96** | **4.46** | **11039** | **103** | **155** | **7782** | **20327** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **468.72** | **1.22** | **10781** | **28** | | **1506** | |
| **101** | **С123-070220-0503 2307-0220-0503 РСНБ РК 2015** | **Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011** | **шт.** | **10** | **361.00** | **--** | **3610** | **--** | **3610** | **--** | **3899** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **289** | |
| **102** | **С123-070220-0508 2307-0220-0508 РСНБ РК 2015** | **Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011** | **шт.** | **3** | **302.00** | **--** | **906** | **--** | **906** | **--** | **978** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **72** | |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **4583** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | Тенге | | | | **279583** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **64** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **79144** | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | **19671506** |
| | | **ИТОГО:** | **Тенге** | | | | **19671506** | | | | |
| | | **Итого с временными** | **Тенге** | | **2,9%** | **570474** | **20241979.24** | | | | |
| | | **Итого с зимними удорожаниями** | **Тенге** | | **0,7%** | **141694** | **20383673.10** | | | | |
| | | **Итого с непредвиденными работами и затратами 2 %** | **Тенге** | | **2%** | **407673** | **20791346.56** | | | | |
| | | **Итого в ценах 3-го квартала 2022 года К=1** | | | | | **20791346.56** | | | | |
| | | **Налог на добавленную стоимость, 12 %** | **Тенге** | | | | **2494961.59** | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Итого с НДС | Тенге | | | | 23286308.15 | | | | |

**Сдал (Субподрядчик)**

ТОО «Еламан Ойл»
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Еламанов А.С
(должность, подпись, расшифровка подписи)

**Принял (Заказчик-Генподрядчик)**

ТОО «БатысСтройСервис-Атырау»
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

ДиректорКуспанов А.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)