Приложение 3 к приказу
и.о. Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Декларация о соответствии

«16» ноября 2016 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) *ТОО «Корпорация «Береке А», ул. Капал Батыра территория Ондиристик,3а*

наименование организации, юридический адрес

в лице *Аргынбаевой А.Ә., Генеральный директор*

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: *Реконструкция путепровода по улице Капал Батыра г. Шымкент.*

наименование и местонахождение объекта

заказчиком, которого является *ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Шымкент», руководитель ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Шымкент Жуматаев К.*

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: _____

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) *ТОО «Алматы Жоба» Рабочий проект 076-АЖ-ИС-13*

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой) *ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Шымкент»*

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Ед. изм.	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность путепровода	м	170,01	170,01	170,01	170,01
-подходов	м	338,0		338,0	
Категория		II	II	II	II
Ширина земляного полотна	м	27	27	27	27
Ширина моста	м	26,3		26,5	
Ширина проезжей части с полосами	м	9,0	9,0	10,8	10,8

безопасности					
Ширина тротуаров	м	2,5	2,5	1,5-2,25	1,5-2,25
Число полос движения	шт	4		6	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Временные подвижные нагрузки –А14,НК-120.Сейсмичность района-7баллов,категория грунта по сейсмическим свойствамII. Уровень ответственности – 1-й повышенный.Пролетные строения состоят из ж/б предварительно напряженных балок длиной 22,16 метров. Крайние пролеты состоят предварительно напряженных пустотных плит длиной 18 метров. Верхний слой покрытия – ЩМА20.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения,
по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ *октябрь 2014г.*;
месяц, год

окончание работ *ноябрь 2016г.*;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства *22 месяца*;
фактически *22 месяцев*;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект *Реконструкция путепровода по улице Капал Батыра г.Шымкент ЮКО.»* готовым к приемке в эксплуатацию,
наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) *Генеральный директор ТОО «Корпорация «Береке А»*

Аргынбаева А.Ә. _____ М.П.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата