Ф-3

СПРАВКА
стоимости выполненных работ за Сентябрь 2023 года

Заказчик: ГУ "Отдел развития языков, физической культуры и спорта Жетысайского района"
Технадзор: ТОО "iVision Build"
Подрядчик: ТОО "НАМЫС" Оспанов.Ғ.Д.
Договор: №1 от 24.04.2023 года
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания Дома культуры и спортивного зала в населенном пункте К. Сатбаев Каракайского сельского округа Жетысайского района

№ п/п	Наименование объектов, комплексов работы	Стоимость выполненных работ, тенге					
		С начала года по отчетный месяц			Всего выполненных работ, тенге		
		НДС	Без НДС	С НДС	НДС	Без НДС	С НДС
1	Общестроительные работы	27000000	225000000	252000000	3321428,571	27678571,43	31000000
2	**Итог к оплате ТОО "НАМЫС"**	**27000000**	**225000000**	**252000000**	**3321428,571**	**27678571,43**	31000000

Заказчик:
Руководитель ГУ «Отдел развития языков, физической культуры и спорта Жетысайского района»
Сейдалиев Е.К.

Инженер:
Директор ТОО "iVision Build"
Оразбеков Ә.Т.

Авторский надзор:
ТОО "КазЖобаСаулет-Консалтинг"
Эксперт по авторскому надзору
Ахаев Арысбек Мусаханович

Подрядчик:
Директор ТОО "НАМЫС"
Оспанов Ғ.Д.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министр индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта Жетысайского района"**

Подрядчик : **ТОО "Намыс"**

Объект : **"Капитальный ремонт здания Дома культуры и спортивного зала а населенном пункте К.Сатбаев, Карасайского сельского округа, Жетысайского района, Туркестанской области"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№1** от **24.04.2023 года**

Акт выполненных работ №7

за **Сентябрь 2023** (месяц, год)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Ремонтные работы АС. ЛС-02-01-01										
		ФАСАД АС-14										
1	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия		138,28	2784,40	235,52	385027	32568	119157	178271	608362
						1687,17	103,39	233302	14297		45064	
2	С1231-302-0103 231-302-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм	м2		141,0456	3370,00	--	475324	--	475324	--	513350
						--	--	--	--		38026	
3	Е11-150212-0305 1115-0212-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Фасады зданий. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2,5 мм	м2		1794,374831	1599,72	8,68	2870502	15575	739265	1528096	4750486
						1179,05	3,73	2115662	6693		351888	
4	Е11-150402-0403 1115-0402-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности		4186,34	241,60	2,61	1011410	10926	478833	379055	1501702
						124,61	1,15	521651	4814		111237	
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА / АС-23/										
		ПОТОЛОК										
5	Е11-150108-1609 1115-0108-1609 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Потолки. Облицовка плитами из минерального волокна размером 600х600 мм по металлическому каркасу	м2		472,21	2070,90	13,88	977898	6554	2957	699197	1811263
						2050,76	5,76	968387	2720		134168	
6	С1232-401-0102 232-401-0102 РСНБ РК 2022	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 12 мм	м2		495,8205	4199,00	--	2081950	--	2081950	--	2248506

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		166556	
7	Е11-070516-0115 1107-0516-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Панели перекрытий. Промазка и расшивка швов снизу раствором	м шва	45,8591	648,87	5,19	29756	238	--	21331	55174
					643,68	2,35	29518	108		4087	
8	С1212-401-0104 212-401-0104 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,276	27308,05	--	7537	--	7537	--	8140
					--	--	--	--		603	
9	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	16	1358,60	1,84	21738	29	2298	13986	38582
					1213,18	0,88	19411	14		2858	
		Полы /АС-24/									
10	Е11-110101-3901 1111-0101-3901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	582	433,62	4,07	252367	2369	171032	57627	334793
					135,68	1,84	78966	1071		24800	
11	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	1281,78	592,19	42,99	759052	55104	628	528983	1391078
					548,71	24,48	703320	31378		103043	
12	С1212-401-0106 212-401-0106 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	26,148312	28293,37	--	739824	--	739824	--	799010
					--	--	--	--		59186	
13	Е11-110101-3902 1111-0101-3902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Плинтуса цементные. Устройство	м плинтусов	1623,7	222,35	2,04	361034	3313	--	258635	669243
					220,31	0,92	357722	1494		49574	
14	С1212-401-0107 212-401-0107 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	м3	2,59792	29281,75	--	76072	--	76072	--	82158
					--	--	--	--		6086	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				10049491	126676	4894877	3665181	14811847
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				14811848				
		РАЗДЕЛ 2.Отопление и вентиляция. ЛС-02-01-02									
		ОТОПЛЕНИЕ									
15	Е11-180701-0210 1118-0701-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Воздухоотводчики. Установка	шт.	6	3255,19	414,60	19531	2487	495	12700	34809
					2758,16	181,58	16549	1089		2578	
16	С1242-207-3601 242-207-3601 РСНБ РК 2022	Воздухоотводчик автоматический латунный Ду=15мм	шт.	6	3276,00	--	19656	--	19656	--	21228
					--	--	--	--		1572	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	С1242-301-1202 242-301-1202 РСНБ РК 2022	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	10	1247,00	--	12470	--	12470	--	13468
					--	--	--	--		998	
18	Е11-160602-0101 1116-0602-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении	шт.	155	384,16	0,81	59544	125	1512	41735	109381
					373,60	0,37	57907	57		8102	
19	С1245-510-0203 245-510-0203 РСНБ РК 2022	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 латунный с преднастройкой, Tmax 120°С, PN 10, прямой с резьбой R 1/2", DN 15	шт.	155	7136,00	--	1106080	--	1106080	--	1194566
					--	--	--	--		88486	
20	Е11-160603-0101 1116-0603-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	155	577,26	6,19	89475	959	1283	62869	164532
					562,80	0,55	87233	85		12188	
21	С1242-303-0501 242-303-0501 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный с резьбовой муфтой, радиаторный, проходной, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 15 с наружной резьбой 3/4"	шт.	155	4444,00	--	688820	--	688820	--	743926
					--	--	--	--		55106	
22	Е11-181101-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Краны воздушные. Установка	комплект	155	377,69	--	58542	--	21622	26582	91934
					238,19	--	36920	--		6810	
23	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	20	2922,67	130,00	58453	2600	6073	36107	102125
					2489,00	18,42	49780	368		7565	
24	С1242-203-1102 242-203-1102 РСНБ РК 2022	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	8916,00	--	35664	--	35664	--	38517
					--	--	--	--		2853	
25	С1242-203-1103 242-203-1103 РСНБ РК 2022	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	16	10864,00	--	173824	--	173824	--	187730
					--	--	--	--		13906	
26	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	12	2963,42	170,75	35561	2049	3644	21823	61975
					2489,00	36,84	29868	442		4591	
27	С1242-203-1104 242-203-1104 РСНБ РК 2022	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	8	11811,00	--	94488	--	94488	--	102047
					--	--	--	--		7559	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	С1242-203-1106 242-203-1106 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	2	14530,00	--	29060	--	29060	--	31385
					--	--	--	--		2325	
29	С1242-203-1007 242-203-1007 РСНБ РК 2022	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 65	шт.	2	90690,00	--	181380	--	181380	--	195890
					--	--	--	--		14510	
30	Е11-160401-0203 1116-0401-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	6	4591,27	81,26	27548	488	19669	5423	35609
					1231,85	23,47	7391	141		2638	
31	Е11-160401-0204 1116-0401-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	4	5657,54	117,74	22630	471	16713	4017	28779
					1361,41	33,40	5446	134		2132	
32	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	229,46	1199,99	1,47	275349	337	32947	174404	485734
					1054,94	0,71	242065	163		35980	
33	Е11-130601-0207 1113-0601-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	88,48	524,36	--	46396	--	--	33405	86185
					524,36	--	46396	--		6384	
34	Е11-260101-2101 1126-0101-2101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция из пенополиуретана методом напыления	м3 изоляции	3,4	98101,33	7068,16	333545	24032	171535	100769	469059
					40581,63	582,25	137978	1980		34745	
35	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза	м2	183,3	224,96	6,03	41235	1106	17506	16386	62231
					123,42	0,74	22623	136		4610	
36	Е11-260101-0101 1126-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы. Изоляция конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем	м3 изоляции	2,1	100320,14	2866,81	210672	6021	61473	105048	340977
					68180,11	1295,99	143178	2722		25258	
37	С1261-105-0126 261-105-0126 РСНБ РК 2022	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем ГОСТ 23208-2003	м3	2,1	46697,00	--	98064	--	98064	--	105909
					--	--	--	--		7845	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	Е11-260301-0703 1126-0301-0703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхность изоляции. Оклеивание тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА	м2 поверхности покрытия изоляции	75,6	1173,12	12,91	88688	976	34367	38715	137595
					705,62	5,63	53345	426		10192	
39	С1261-105-0190 261-105-0190 РСНБ РК 2022	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,0756	552642,00	--	41780	--	41780	--	45122
					--	--	--	--		3342	
40	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	15,6	708,00	--	11045	--	11045	--	11929
					--	--	--	--		884	
41	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	2,7	83331,18	--	224994	--	6341	157430	413018
					80982,72	--	218653	--		30594	
42	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	594	1076,34	4,77	639347	2833	--	458910	1186117
					1071,57	1,45	636513	861		87861	
43	С1241-207-0601 241-207-0601 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F3, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 50	м	90	923,00	--	83070	--	83070	--	89716
					--	--	--	--		6646	
44	С1241-207-0603 241-207-0603 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F3, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 75	м	160	2013,00	--	322080	--	322080	--	347846
					--	--	--	--		25766	
45	С1241-207-0605 241-207-0605 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F3, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	344	4376,00	--	1505344	--	1505344	--	1625772
					--	--	--	--		120428	
		УЗЕЛ ВВОДА 1									
46	Е11-160602-0202 1116-0602-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	3	970,33	2,92	2911	8	409	1798	5085
					831,48	0,81	2494	2		377	
47	Е11-160602-0201 1116-0602-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	5	827,48	2,92	4137	15	428	2663	7344
					738,79	0,81	3694	4		544	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	С1245-506-0107 245-506-0107 РСНБ РК 2022	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 1 1/4", Kvs 14,2 м3/ч, DN 32	шт.	3	26828,00	--	80484	--	80484	--	86923
					--	--	--	--		6439	
49	С1245-506-0106 245-506-0106 РСНБ РК 2022	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 1", Kvs 8,7 м3/ч, DN 25	шт.	5	21833,00	--	109165	--	109165	--	117898
					--	--	--	--		8733	
50	С1242-303-1102 242-303-1102 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый балансировочный с наклонным шпинделем ручной для систем водоснабжения, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	1	21892,00	--	21892	--	21892	--	23643
					--	--	--	--		1751	
51	С1242-303-1103 242-303-1103 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый балансировочный с наклонным шпинделем ручной для систем водоснабжения, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	4	25104,00	--	100416	--	100416	--	108449
					--	--	--	--		8033	
52	С1242-303-1104 242-303-1104 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый балансировочный с наклонным шпинделем ручной для систем водоснабжения, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	1	32418,00	--	32418	--	32418	--	35011
					--	--	--	--		2593	
53	С1242-303-1105 242-303-1105 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый балансировочный с наклонным шпинделем ручной для систем водоснабжения, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.	1	42393,00	--	42393	--	42393	--	45784
					--	--	--	--		3391	
54	С1242-207-3702 242-207-3702 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	8	1722,00	--	13776	--	13776	--	14878
					--	--	--	--		1102	
55	С1242-202-0304 242-202-0304 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	1	6242,00	--	6242	--	6242	--	6741
					--	--	--	--		499	
56	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	10	3310,47	--	33105	--	28895	3031	39027
					420,97	--	4210	--		2891	
57	Е11-181101-0104 1118-1101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	18	648,67	--	11676	--	1721	7167	20351
					553,03	--	9955	--		1507	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	С1245-713-0102 245-713-0102 РСНБ РК 2022	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 угловой в оправе с бобышкой	шт.	18	2375,00	--	42750	--	42750	--	46170
					--	--	--	--		3420	
		УЗЕЛ ВВОДА 2									
59	Е11-160602-0202 1116-0602-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	5	970,33	2,92	4852	15	680	2996	8476
					831,48	0,81	4157	4		628	
60	С1245-506-0107 245-506-0107 РСНБ РК 2022	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 1 1/4", Kvs 14,2 м3/ч, DN 32	шт.	5	26828,00	--	134140	--	134140	--	144871
					--	--	--	--		10731	
61	С1242-303-1102 242-303-1102 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый балансировочный с наклонным шпинделем ручной для систем водоснабжения, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	1	21892,00	--	21892	--	21892	--	23643
					--	--	--	--		1751	
62	С1242-303-1103 242-303-1103 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый балансировочный с наклонным шпинделем ручной для систем водоснабжения, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	1	25104,00	--	25104	--	25104	--	27112
					--	--	--	--		2008	
63	С1242-303-1104 242-303-1104 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый балансировочный с наклонным шпинделем ручной для систем водоснабжения, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	2	32418,00	--	64836	--	64836	--	70023
					--	--	--	--		5187	
64	С1242-207-3702 242-207-3702 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	5	1722,00	--	8610	--	8610	--	9299
					--	--	--	--		689	
65	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	7	3310,47	--	23173	--	20226	2122	27318
					420,97	--	2947	--		2024	
66	Е11-181101-0104 1118-1101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	12	648,67	--	7784	--	1148	4778	13567
					553,03	--	6636	--		1005	
67	С1245-713-0102 245-713-0102 РСНБ РК 2022	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 угловой в оправе с бобышкой	шт.	12	2375,00	--	28500	--	28500	--	30780
					--	--	--	--		2280	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	С1242-202-0304 242-202-0304 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	1	6242,00	--	6242	--	6242	--	6741
					--	--	--	--		499	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				7460833	44522	5590372	1320878	9484245
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				9484247				
		РАЗДЕЛ 3.Водопровод и канализаци. ЛС-02-01-03									
		СИСТЕМА В1									
		ТРУБОПРОВОДЫ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ									
69	Е11-130301-1411 1113-0301-1411 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-785	м2	2,78	255,56	2,58	710	8	638	48	818
					23,19	0,55	64	2		61	
70	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,78	112,47	3,01	313	8	133	124	472
					61,71	0,37	172	1		35	
71	Е11-160401-0209 1116-0401-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 250 мм. Прокладка (ГИЛЬЗЫ)	м трубопровода	0,28	24106,57	327,66	6750	91	5653	740	8090
					3592,87	80,18	1006	22		599	
72	Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка(ГИЛЬЗЫ)	м трубопровода	1,12	3841,74	66,61	4303	74	3066	854	5569
					1038,43	20,08	1163	22		413	
73	С1241-114-0102 241-114-0102 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-25х3,0 мм	шт.	4	238,00	--	952	--	952	--	1028
					--	--	--	--		76	
74	С1241-114-0106 241-114-0106 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-32х3,0 мм	шт.	3	403,00	--	1209	--	1209	--	1306
					--	--	--	--		97	
75	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,254	83331,18	--	21166	--	596	14810	38854
					80982,72	--	20570	--		2878	
76	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	254	119,01	1,61	30229	409	148	21364	55721

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					116,82	--	29672	--		4127	
77	С1241-208-0103 241-208-0103 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	478,00	--	1434	--	1434	--	1549
					--	--	--	--		115	
78	С1241-208-0102 241-208-0102 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, DN 25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	16	478,00	--	7648	--	7648	--	8260
					--	--	--	--		612	
79	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,1	48142,30	1719,18	4814	172	3871	582	5828
					7705,15	375,97	771	38		432	
80	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	6	708,00	--	4248	--	4248	--	4588
					--	--	--	--		340	
81	С1241-209-1903 241-209-1903 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	96,00	--	480	--	480	--	518
					--	--	--	--		38	
82	С1241-209-1902 241-209-1902 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	26	51,00	--	1326	--	1326	--	1432
					--	--	--	--		106	
		АРМАТУРА									
83	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	6	2963,42	170,75	17781	1024	1823	10912	30988
					2489,00	36,84	14934	221		2295	
84	С1242-101-0301 242-101-0301 РСНБ РК 2022	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	6	17163,00	--	102978	--	102978	--	111216
					--	--	--	--		8238	
85	С1242-301-1204 242-301-1204 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	3	2527,00	--	7581	--	7581	--	8187
					--	--	--	--		606	
86	С1242-301-1203 242-301-1203 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	41	1665,00	--	68265	--	68265	--	73726
					--	--	--	--		5461	
		Узел									
87	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	791,68	40,75	792	40	21	540	1438

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					731,43	18,42	731	18		107	
88	С1244-301-0504 244-301-0504 РСНБ РК 2022	Счетчик холодной воды многоструйный крыльчатый ВСКМ DN 25	шт.	1	34126,00	--	34126	--	34126	--	36856
					--	--	--	--		2730	
89	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	1	3310,47	--	3310	--	2889	303	3902
					420,97	--	421	--		289	
90	Е11-160601-0201 1116-0601-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 65 мм. Установка	шт.	1	1947,41	81,50	1947	82	341	1124	3316
					1523,88	36,84	1524	37		246	
91	С1242-101-0301 242-101-0301 РСНБ РК 2022	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	1	17163,00	--	17163	--	17163	--	18536
					--	--	--	--		1373	
92	С1242-301-1202 242-301-1202 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	2	1247,00	--	2494	--	2494	--	2694
					--	--	--	--		200	
93	С1242-301-1201 242-301-1201 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	2	1051,00	--	2102	--	2102	--	2270
					--	--	--	--		168	
94	Е11-181001-0101 1118-1001-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	1	18130,03	219,98	18130	220	16572	1012	20673
					1337,99	67,11	1338	67		1531	
95	Е11-160601-0201 1116-0601-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 65 мм. Установка	шт.	1	1947,41	81,50	1947	82	341	1124	3316
					1523,88	36,84	1524	37		246	
96	519-101-0101 519-101-0101 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с электроприводом, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10, марки 30ч906бр, 31ч906бр ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	223960,00	--	223960	--		--	223960
					--	--	--	--	223960	--	
97	С1242-403-0104 242-403-0104 РСНБ РК 2022	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), для воды Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 65	шт.	2	17497,00	--	34994	--	34994	--	37794
					--	--	--	--		2800	
		СИСТЕМА Т3									
		ТРУБОПРОВОД ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,035	83331,18	--	2917	--	83	2041	5354
					80982,72	--	2834	--		397	
99	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	35	119,01	1,61	4165	56	20	2944	7678
					116,82	--	4089	--		569	
100	Е11-170801-0101 1117-0801-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Установка индивидуальных водоводяных нагревателей	комплект	8	14669,14	603,52	117353	4829	205	82531	215875
					14039,92	288,44	112319	2308		15991	
101	513-106-0106 513-106-0106 РСНБ РК 2022	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 100 л	комплект	2	57722,00	--	115444	--		--	115444
					--	--	--	--	115444	--	
102	513-106-0104 513-106-0104 РСНБ РК 2022	Водонагреватели электрические накопительные на 50 литров, мощность 1,5 кВт, управление электронное, установка вертикальная и горизонтальная ГОСТ 52084-2003	комплект	2	51821,00	--	103642	--		--	103642
					--	--	--	--	103642	--	
103	513-106-0103 513-106-0103 РСНБ РК 2022	Водонагреватели электрические накопительные на 30 литров, мощность 1,5 кВт, настенные ГОСТ 52084-2003	шт.	4	48523,00	--	194092	--		--	194092
					--	--	--	--	194092	--	
104	Ц13-080305-1201 1308-0305-1201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Электрополотенце. Монтаж оборудования	шт.	2	2069,93	113,30	4140	226	49	2848	7547
					1932,28	45,18	3865	90		559	
105	С1245-401-0102 245-401-0102 РСНБ РК 2022	Полотенцесушитель латунный с гальванопокрытием, диаметром 25 мм	шт.	2	8311,00	--	16622	--	16622	--	17952
					--	--	--	--		1330	
		БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К1.1									
		САНИТАРНЫЕ ПРИБОРЫ									
106	Е11-170301-0101 1117-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	5	3194,15	80,79	15971	404	1416	10323	28397
					2830,18	37,27	14151	186		2103	
107	С1244-101-0301 244-101-0301 РСНБ РК 2022	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 340 мм	комплект	5	19691,00	--	98455	--	98455	--	106331
					--	--	--	--		7876	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
108	С1244-101-0601 244-101-0601 РСНБ РК 2022	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	5	14807,00 --	-- --	74035 --	-- --	74035	-- 5923	79958
109	Е11-170101-0106 1117-0101-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	6	3983,38 3592,13	122,73 60,58	23900 21553	736 363	1611	15780 3174	42854
110	С1244-101-0103 244-101-0103 РСНБ РК 2022	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 600 мм, B 450 мм	комплект	6	14550,00 --	-- --	87300 --	-- --	87300	-- 6984	94284
111	С1244-104-0404 244-104-0404 РСНБ РК 2022	Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный	шт.	6	3735,00 --	-- --	22410 --	-- --	22410	-- 1793	24203
112	С1244-104-0603 244-104-0603 РСНБ РК 2022	Сифон ГОСТ 23289-94 трубный с унифицированным выпуском, горизонтальным или вертикальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СТУ	шт.	6	966,00 --	-- --	5796 --	-- --	5796	-- 464	6260
113	Е11-170101-0110 1117-0101-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка	комплект	8	2458,00 1823,70	310,57 149,68	19664 14590	2484 1197	2590	11367 2482	33513
114	С1244-102-0801 244-102-0801 РСНБ РК 2022	Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 мелкий размерами 800x800x130 мм	шт.	8	12142,00 --	-- --	97136 --	-- --	97136	-- 7771	104907
115	С1244-104-0605 244-104-0605 РСНБ РК 2022	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ	шт.	8	1264,00 --	-- --	10112 --	-- --	10112	-- 809	10921
116	С1244-104-0501 244-104-0501 РСНБ РК 2022	Смеситель общий для душа и ванны двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, излив с развальцованным носиком	шт.	8	9428,00 --	-- --	75424 --	-- --	75424	-- 6034	81458
		ПОЖАРНЫЙ КРАН									
117	Е11-160701-0101 1116-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	9	43944,87 1657,91	173,68 55,26	395504 14921	1563 497	379020	11101 32528	439134

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
118	С1248-305-0403 248-305-0403 РСНБ РК 2022	Огнетушитель воздушно-пенный СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОВП 10 летний от t + 5 С до + 50 С	шт.	18	7135,00	--	128430	--	128430	--	138704
					--	--	--	--		10274	
119	Е11-161401-0101 1116-1401-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,02	Шкафы пожарные металлические массой до 10 кг. Установка на стене или в нише	шт.	9	1306,88	22,89	11762	206	130	8280	21645
					1269,59	8,11	11426	73		1603	
120	С1248-307-0101 248-307-0101 РСНБ РК 2022	Шкаф пожарный ШПК-310 НЗК/НЗБ	шт.	9	12032,00	--	108288	--	108288	--	116951
					--	--	--	--		8663	
		Канализация напорная КЗН									
121	Е11-180501-0101 1118-0501-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,02	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	1	24717,44	578,24	24717	578	1345	16546	44564
					22793,94	186,84	22794	187		3301	
122	511-101-0102 511-101-0102 РСНБ РК 2022	Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 10-6, подача 10 м3/ч, на пор 6 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85	шт.	1	83195,00	--	83195	--		--	83195
					--	--	--	--	83195	--	
123	Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,02	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	10	1140,74	66,61	11407	666	357	7621	20551
					1038,43	20,08	10384	201		1522	
124	С1241-101-0120 241-101-0120 РСНБ РК 2022	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 50, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75	м	10	1920,00	--	19200	--	19200	--	20736
					--	--	--	--		1536	
125	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,02	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	10	119,01	1,61	1190	16	6	841	2194
					116,82	--	1168	--		162	
126	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,02	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	4,4	1199,99	1,47	5280	6	632	3344	9314
					1054,94	0,71	4642	3		690	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2500703	13980	1453764	229104	2890563
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2890564				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:									27186659
		В том числе :									
		стоимость строительно-монтажных работ							26466326		
		стоимость оборудования							720333		
		Непредвиденные работы и затраты		2 %			529327				529327

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с непредвиденными работами и затратами									27715986
		НДС		12 %			3325918				3325918
		Итого с НДС									31041904
		Итого с понижающим коэффициентом согласно договора К-662841964,96/663737965		0,99865007							31000000
		Итого с НДС									*3321428,5*

Заказчик:
Руководитель ГУ «Отдел развития языков, физической культуры и спорта Жетысайского района»
Сейдалиев Е.К.

Технический надзор:
ТОО "iVision Build"

Инженер-эксперт **Хожамуратов Р.**

Авторский надзор:
ТОО "КазЖобаСаулет-Консалтинг"
Эксперт по авторскому надзору
Ахаев Арыебек Мусаханович

Подрядчик:
ТОО "Намыс"

Директор **Оспанов Д. Г.**