Приложение №1

Типовая межведомстная форма № КС-3

Утверждена постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94 №73

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима села Бейнеу"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ПромСтройМонтаж-XXI"

Наименование строительства и его адрес: Строительство автомобильной дороги в селе Бейнеу по улице Сугир Бегендикулы

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за декабрь месяц 2023 г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

	Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник	Организац.Правовая			
			номер	дата	наименов.	код	наименов.	код	
			№180 (№991140004855/230183/00)	06.09.2023г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов,комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									Всего с НДС
	С начала стр-ва и по отчетный месяц включительно (с НДС)	В отчетном месяце	Из гр.1						Налог на добавленную стоимость	
			Строительно-монтажные работы в базисных ценах 2001г.	из них		стоимость прочих затрат,не вход.в сост. СМР	Дополнительные			
				в отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство автомобильной дороги в селе Бейнеу по улице Сугир Бегендикулы	105 538 461,53	43 800 839,04							5 256 100,68	49 056 939,72
в том числе: декабрь месяц 2023 года		43 800 839,04							5 256 100,68	49 056 939,72
Удержание 5%, согласно договору	5 276 923,07									2 452 846,98
Удержание 30% аванс	31 661 538,46									14 717 081,92
И Т О Г О к оплате:	68 600 000,00									31 887 010,82

Заказчик
Аким села Бейнеу

ГУ "Аппарат акима села Бейнеу"

Кенбаев Н.И.

Эксперт(ы) технического надзора

ТОО "Кредо СК"

Батыров С.С.

Подрядчик

Директор ТОО "ПромСтройМонтаж-XXI"

Нурымов Б.Т.

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Аппарат акима села Бейнеу"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ПромСтройМонтаж-XXI"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **Строительство автомобильной дороги в селе Бейнеу по улице Сугир Бегендикулы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№180 (№991140004855/230183/00) от 06.09.2023 г.**

Акт выполненных работ №2 25.12.2023 г

за декабрь месяц 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 2022.1.2 года

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 3. Устройство дорожной одежды (ТИП1)										
14	Е11-270602-0901 Кзтр и Кзм=1.04	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	4.33		207919.52	3101.96	900292	13432	10886860	7371	980275
		НР - 108%, СП - 8%				--	1576.16	--	6825		72613	
15	Е11-270602-0103 Кзтр и Кзм=1.04 К=1.333	Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2.5- 2.9 т/м3, толщина 6 см. Устройство	м3	6184.5		369.99	235.60	2288181	1457069	1645508	1088428	3646738
		НР - 108%, СП - 8%				107.79	55.17	666605	341199		270129	
16	С1211-205-0103 и Кзм=1.04	Щебень черный СТ РК 1215-2003 горячий, фракция от 20 до 40 мм	т	1123.466107		12786.00	--	14364638	--	14364638	--	15513809
		НР - 108%, СП - 8%				--	--	--	--		1149171	
17	Е11-270602-0901 Кзтр и Кзм=1.04	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1.67		207919.52	3101.96	347226	5180	342046	2843	378074
		НР - 108%, СП - 8%				--	1576.16	--	2632		28006	
18	Е11-270602-0301 Кзтр и Кзм=1.04	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2.5- 2.9 т/м3. Устройство+8см	м2 покрытия	5567		1952.84	218.05	10871478	1213884	9444360	472771	12251789
		НР - 108%, СП - 8%				38.3	40.33	213234	224517		907540	
19	Е11-270602-0301 Кзтр и Кзм=1.04	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2.5- 2.9 т/м3. Устройство+8см	м2 покрытия	5567		1709.60	0.16	9517326	891	9366367	162074	10453752
		НР - 108%, СП - 8%				26.96	--	150069	--		774352	
		ИТОГО ПО АКТУ						38289139	2690455	44568777	1733487	43224435
								1029908	575173	--	3201810	
		Стоимость общестроительных работ										43224435
		Стоимость прочих работ							0			
Временные здания и сооружения				3,9%								1685753
Итого с временными												44910188
Дополнительные затраты				0,65%								291916
Итого с доп. затратами												45202104
Непредвиденные работы и затраты				2%								904042

Итого с непредвиденными									46106146
Понижение		5%							2305307
Итого с понижением									43800839,04
НДС		12%							5256100,68
Итого с НДС									49056939,72
Удержание согласно договору		5%							2452846,98
Аванс		30%							14717081,92
Итого к оплате									31887010,82

Сдал (Подрядчик):

ТОО "ПромСтройМонтаж-XXI", 050540000555

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Нурымов Б.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Кредо СК"

М.П.

Эксперт(ы) авторского надзора: Light Shop

М.П.

Принял (Заказчик):

ГУ "Аппарат акима села Бейнеу", 991140004855

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Аким села Бейнеу Кенбаев Н.И.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт Батыров С.С.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Руководитель Хорошкин В.Ю.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)