Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима села Бейнеу"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ПромСтройМонтаж-XXI"

Наименование строительства и его адрес: Строительство автомобильной дороги в селе Бейнеу по улице Сугир Бегендикулы

Приложение №1

Типовая межведомстная форма № КС-3

Утверждена постановлением Госкомстата РК от 16.11.94 №73

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за сентябр месяц 2024 г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

	Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник	Организац Правовая			
			номер	дата	наименов.	код	наименов.	код	
			№180 (№99114000485 5/230183/00), доп. согл. №180/1 (№99114000485 5/230183/01)	06.09.2023г., 20.03.2024г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов,комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									Всего с НДС
	С начала стр-ва и по отчетный месяц включительно (с НДС)	В отчетном месяце	Из гр.1						Налог на добавленную стоимость	
			Строительно-монтажные работы в базисных ценах 2001г.	из них		стоимость прочих затрат,не вход в сост. СМР	Дополнительные			
				в отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство автомобильной дороги в селе Бейнеу по улице Сугир Бегендикулы	194 689 682,18	29 169 373,96							3 500 324,88	32 669 698,84
в том числе:сентябрь месяц 2024 года		29 169 373,96							3 500 324,88	32 669 698,84
Удержание 5%, согласно договору	9 734 484,10									1 633 484,94
Удержание 30% аванс	58 406 904,65									9 800 909,65
И Т О Г О к оплате:	126 548 293,43									21 235 304,25

Заказчик
Аким села Бейнеу

ГУ "Аппарат акима села Бейнеу"

_____ **Кенбаев Н.И.**

Эксперт(ы) технического надзора

ТОО "Кредо СК"

_____ **Батыров С.С.**

Подрядчик

Директор ТОО "ПромСтройМонтаж-XXI"

_____ **Нурымов Б.Т.**

Форма 4

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Аппарат акима села Бейнеу"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ПромСтройМонтаж-XXI"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **Строительство автомобильной дороги в селе Бейнеу по улице Сугир Бегендикулы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№180 (№99114000485 5/230183/00) от 06.09.2023 г.**

Акт выполненных работ №4

за сентябрь месяц 2024 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы,		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы,	Всего стоимость с накладными расходами и сметной	Страна происхождения
					на единицу измерения	по проекту	Всего зарплата рабочих строителей	эксплуатация зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих строителей	эксплуатация зарплата машинистов	материал оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1.Подготовительные работы											
1	1	СЦИ РК 8.03-04-2020 разд.1 тб.1601-0204-30	Восстановление трассы	км	2,199		16054,00 --	--	35303 --	--	--	-- --	53503	
2	2	СЦИ РК 8.03-04-2020 разд.1	Закрепление трассы	км	2,199		10564,00 --	--	23230 --	--	--	-- --	33793	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1				тенге									87296	
			РАЗДЕЛ 3. Устройство дорожной одежды (ТИП1)											
3	14	Е11-270602-0901 Кзтр и Кэм=1,04	Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8%	т	4,33		207919,52 --	3101,96 1576,16	900292 --	13431 6825	886860	7371 72613	980275	
4	15	Е11-270602-0103 Кзтр и Кэм=1,04	Основание из черного щебня, плотность НР - 108%; СП - 8%	м2	6485,50		369,99 107	235,60 55,17	2288181 666605	1457069 341199	164508	1088428 270129	5646737	
5	16	С1211-205-0103	Щебень черный СТ РК 1215-2003 горячий, СП - 8%	т	986,983893		12786,00 --	--	12619576 --	--	12619576	-- 1009566	14629142	Казахстан
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3				тенге									18256154	

РАЗДЕЛ 4. Укрепление обочин													
6	20	Е11-270801-0111 Кзтр и Кэм=1,04	Обочины. Укрепление ГПС толщиной 10 НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия обочин	3640	265,02 55,35	208,97 76,01	964668	760650	2548	516398		
7	21	С1211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014 СП - 8%	м3	291,2	9023,00 --	-- --	2627498 --	-- --	2627498	-- 210200		Казахстан
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4				тенге									
8	17	Е11-270602-0901 Кзтр	Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8%	т	1,58572	207919,52 --	3101,96 #	329702 --	4919 2499	547272	2699		Казахстан
9	18	Е11-270602-0301 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5- 2,9 т/м3. Устройство+8см НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	1391,75	1952,84 38,30	218,05 40,33	2717869	303471 56129	2361090	118193 226885		Казахстан
10	19	Е11-270602-0401 Кзтр и Кэм=1,04 К=8	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	1391,75	1709,60 26,96	0,16 --	2379331 37517	223 --	2341592	40519 193588		Казахстан
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4				тенге								6035379	
ИТОГО ПО АКТУ				тенге								28785515	

	1122635,09
Временные здания и сооружения 3,9%	
Итого	29908150,13
Дополнительные затраты 0,65%	194402,98
Итого	30102553,11
Непредвиденные работы и затраты-2%	602051,06
Итого	30704604,17
Со скидки и уменшения 5%	1535230,21
Итого	29169373,96
НДС-12%	3500324,88
ИТОГО	32669698,84
Удержание согласно договору 5%	1633484,94
Удержание аванс 30 %	9800909,65
Итого к оплате	21235304,25

Сдал (Подрядчик):
ТОО "ПромСтройМонтаж-XXI", 050540009555
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Нурымов Б.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Кредо СК"
М.П.

Эксперт(ы) авторского надзора: Light Shop
М.П.

Принял (Заказчик):
ГУ "Аппарат акима села Бейнеу", 991140004855
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Аким села Бейнеу Кенбуев Н.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт Батырев Г.С.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Руководитель Ворошкин В.С.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)