Заказчик: ТОО "Center Grand "
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Ерен-групп"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : Строительство 5-ти этажного жилого дома №2. Адрес: Актюбинская область, г. Актобе, мкр Батыс-2
(наименование, адрес)

Объект : 5-ти этажный жилой дом №2
(наименование)

Договор: № Ц/19-4 от 14.12.2018 г.

Акт №2 приемки выполненных работ
за сентябрь месяц 2020 года.

На электрооборудование и электроосвещение Блок А

Основание:

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Силовое электрооборудование										
1	1308-0306-0308	**Щит распределительный или шкаф ввода . Монтаж оборудования НР = 72 %**	**шт.**	**1**	66139	103	66139	103	23634	30529	104401
6	2307-0204-0606	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**2**	492		984		984	–	1063
					–		–		–	79	

7 2307-0204-2101	Выключатель автоматический АЕ 1031 16 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	15	469 –		7035 –		7035 –	– 563	7598
8 2307-0104-0301	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа НВ-24	10 шт.	0,2	583 –		117 –		117 –	– 9	126
9 1308-0305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР = 72 %	шт.	2	1099 997	80,5 27	2198 1994	161 54	43 –	1475 294	3967
10 2307-0501-0302	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 230 AR-01 R, 3x230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0	шт.	2	18535 –		37070 –		37070 –	– 2966	40036
11 2307-0503-0612	Трансформаторы тока Т-0,66 250/5А ГОСТ 7746-2001	шт.	1	2363 –		2363 –		2363 –	– 189	2552
12 1308-0305-0902	Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка щита этажного на 3 квартиры с отделением для устройства телефонных и телевизионных сетей НР = 72 %	шт.	10	3960,6 3438	87,2 26,8	39606 34380	872 268	4354 –	24947 5164	69717

13 2307-0201-0602	Щиты этажные модели ЩЭ-3301-21УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	10	28079 –		280790 –		280790 –	– 22463	303253
14 1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	30	4267,57 2172	106,67 26,8	128027 65160	3200 804	59667 –	47494 14042	189563
15 2307-0204-0632	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 63А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	30	1227 –		36810 –		36810 –	– 2945	39755
16 1308-0305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями НР = 72 %	шт.	30	2801,7 2292	84,53 26,8	84051 68760	2536 804	12755 –	50086 10731	144868
17 2307-0201-1003	Щиты квартирные встраевымый пластиковый	шт.	30	1329 –		39870 –		39870 –	– 3190	43060
18 1308-0305-1001	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании НР = 72 %	шт.	30	491,6 389,63	80,4 26,8	14748 11689	2412 804	647 –	8995 1899	25642
19 2307-0501-0101	Счетчики электронные однофазные учета активной энергии прямого включения, многотарифные типа Меркурий 200.02, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1	шт.	30	7820		234600		234600	–	253368

									18768	
20 1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	30	4267,57	106,67	128027	3200	59667	47494	189563
				2172	26,8	65160	804	–	14042	
21 2307-0204-0630	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	30	1015		30450		30450	–	32886
				–		–		–	2436	
22 1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток 16 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	180	2436,36	21,67	438545	3900	239165	140746	625634
				1086	–	195480	–	–	46343	
23 2307-0204-0301	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	90	4149		373410		373410	–	403283
				–		–		–	29873	
24 2307-0204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	90	465		41850		41850	–	45198
				–		–		–	3348	
Раздел 2 Электромонтажные устройства										
25 1308-0305-1301	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	3	1328,33	164	3985	492	55	2591	7102

				1146	53,67	3438	161	–	526	
26 2307-0203-0603	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	3	10753 –		32259 –		32259 –	– 2581	34840
27 2307-0202-0212	Коробки ответвительные с гладкими стенками, степень защиты IP56, размерами 400 мм х 400 мм х 200мм К654	шт.	6	8545 –		51270 –		51270 –	– 4102	55372
28 2404-0207-3972	Разветвительная коробка К994 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	263 –		1578 –		1578 –	– 126	1704
29 2308-0306-0106	Коробка монтажная пластмассовая ответвительная для открытой проводки тип КОР-73У1степень защиты IP44	шт.	15	116 –		1740 –		1740 –	– 139	1879
30 2404-0207-2501	Сжимы ответвительные У731	100 шт.	0,35	4251 –		1488 –		1488 –	– 119	1607
31 1311-0801-0101	Проводки электрические. Присоединение к приборам под винт с оконцеванием наконечником НР = 75 %	конец	30	139,03 128,37	– –	4171 3851	– –	320 –	2888 565	7624
32 2404-0207-1811	Наконечники кабельные медные соединительные ГОСТ Р 51177-98	шт.	30	48 –		1440 –		1440 –	– 115	1555

Раздел 3 Электросветовое оборудование

33	1308-0305-0306	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами НР = 72 %	шт.	83	1657,14 859,51	668,31 427,78	137543 71339	55470 35506	10734 –	76928 17158	231629
34	2307-0101-0303	Светильники потолочные, тип НПО1101-100 IP54 ГОСТ 17677-82	шт.	27	2451 –		66177 –		66177 –	– 5294	71471
35	2307-0101-1802	Светильники, тип НБО1301-100-001 IP44 ГОСТ 17677-82	шт.	40	1050 –		42000 –		42000 –	– 3360	45360
36	2307-0101-0827	Светильники, тип НБО1101, мощность 100 Вт, степень защиты IP54 ГОСТ 17677-82	шт.	16	1576 –		25216 –		25216 –	– 2017	27233
37	2307-0104-0501	Лампы светодиодные, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 18 Вт	шт.	78	738 –		57564 –		57564 –	– 4605	62169
38	2307-0104-0501	Лампы светодиодные, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 28 Вт	шт.	5	738 –		3690 –		3690 –	– 295	3985

39 2307-0101-2202	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт.	3	4200 –		12600 –		12600 –	– 1008	13608
40 2307-0104-0301	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-40	10 шт.	0,3	583 –		175 –		175 –	– 14	189
Раздел 4 Электроустановочные материалы										
41 1308-0305-0201	Патрон стенной или потолочный. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	83	580,57 561,54	10,8 3,22	48187 46608	896 267	683 –	33750 6555	88492
42 2307-0219-0101	Патрон угловой настенный для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	56	188 –		10528 –		10528 –	– 842	11370
43 2307-0219-0103	Патрон подвесной для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	27	147 –		3969 –		3969 –	– 318	4287
44 2302-0601-1202	Розетка потолочная	шт.	120	111 –		13320 –		13320 –	– 1066	14386

45 1310-0405-0104	Колодка клеммная на 20 клемм. Установка дополнительная на пультах и панелях НР = 61 %	шт.	120	1216,16 847	– –	145939 101640	– –	44299 –	62000 16635	224574
46 2306-1709-0202	Колодка клеммная соединительная	шт.	120	1418 –		170160 –		170160 –	– 13613	183773
47 1308-0305-0101	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке НР = 72 %	шт.	15	388,27 378,2	3,2 0,8	5824 5673	48 12	103 –	4093 793	10710
48 2307-0218-1801	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	15	808 –		12120 –		12120 –	– 970	13090
49 1308-0305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	94	348,5 332,34	3,21 1,06	32759 31240	302 100	1217 –	22565 4426	59750
50 2307-0218-1508	Выключатель одноклавишный проходной, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	94	355 –		33370 –		33370 –	– 2670	36040
51 1308-0305-0105	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	40	348,5	3,2	13940	128	518	9603	25426

				332,35	1,08	13294	43	–	1883	
52	2307-0218-1503	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	40	315 –		12600 –	12600 –	– 1008	13608
53	1308-0305-0108	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке НР = 72 %	шт.	10	423,3 412,6	4 1	4233 4126	40 10	67 –	2978 577	7788
54	2307-0220-0508	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	10	373 –		3730 –	3730 –	– 298	4028
55	1308-0305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	270	414,64 389,64	3,22 1,07	111952 105203	869 289	5880 –	75954 15032	202938

56 2307-0220-0504	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	270	423		114210		114210	–	123347
				–		–		–	9137	
57 1308-0305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	60	414,62	3,22	24877	193	1306	16878	45095
				389,63	1,07	23378	64	–	3340	
58 2307-0220-0511	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	60	477		28620		28620	–	30910
				–		–		–	2290	
59 2307-0202-0801	Коробки монтажные с клеммными колодками для разводки проводов при скрытой проводке модели У198 IP 20, типа Bylecrtica	шт.	270	241		65070		65070	–	70276
				–		–		–	5206	
60 2307-0202-0702	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	464	78		36192		36192	–	39087

				–		–		–	2895	
61 2302-1104-0405	Крепления - крюк У623Б	кг	7,2	542		3902		3902	–	4214
				–		–		–	312	
62 1308-0305-1401	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования НР = 72 %	комплект	30	771,13	10,33	23134	310	821	15900	42157
				733,43	2,67	22003	80	–	3123	
63 2307-0218-1101	Звонки электрические бытовые со светодиодом, номинальное напряжение до 220 В, степень защиты IP20 ГОСТ 7220-89	шт.	30	747		22410		22410	–	24203
				–		–		–	1793	
64 1310-0104-0206	Реле, ключ, кнопка и др. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	1846	–	1846	–	–	1126	3210
				1846	–	1846	–	–	238	
65 2307-0216-0115	Фотореле ФР-2-100Лк-25А	шт.	1	3291		3291		3291	–	3554
				–		–		–	263	
Раздел 5 Силовые кабели и провода										
66 1308-0206-2207	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 150 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	1016	338,14	24,13	343550	24512	58617	193383	579888
				256,32	8,04	260421	8166	–	42955	

67 1308-0206-1303	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах НР = 72 %	м	6079	328,51 170,88	2,41 0,8	1997035 1038780	14666 4886	943589 –	751440 219878	2968353
68 2306-0902-0116	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 35 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,249	1307159 –		325483 –		325483 –	– 26039	351522
69 2306-0902-0114	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 16 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,166	593511 –		98523 –		98523 –	– 7882	106405
70 2306-0902-0111	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,03	186493 –		5595 –		5595 –	– 448	6043
71 2306-0902-0107	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	2,2	80506 –		177113 –		177113 –	– 14169	191282

72 2306-0902-0105	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,09	48836 –	4395 –	4395 –	– 352	4747
73 2306-0144-0507	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,22	1046126 –	230148 –	230148 –	– 18412	248560
74 2306-0144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	2,5	277766 –	694415 –	694415 –	– 55553	749968
75 2306-0144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,25	176323 –	220404 –	220404 –	– 17632	238036
76 2306-0144-0205	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 1х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,3	151181 –	45354 –	45354 –	– 3628	48982
77 2306-0514-0104	Монтажный провод ПУГНП, на напряжение 250 В, число жил и сечение 2х1,5 мм2	км	0,09	128286 –	11546 –	11546 –	– 924	12470

Раздел 6 Трубы

78	1308-0206-2001	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка НР = 72 %	м	930	237,55	8,99	220917	8363	73500	102092	348850
					149,52	2,95	139054	2740	–	25841	
79	1308-0206-2002	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка НР = 72 %	м	3	262,33	11,67	787	35	239	378	1258
					171	4	513	12	–	93	
80	1308-0206-2003	Труба полиэтиленовая диаметром до 63 мм. Прокладка НР = 72 %	м	83	267,07	17,93	22167	1488	6496	10564	35349
					170,88	5,89	14183	489	–	2618	
81	2301-1305-0102	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	280	58		16240		16240	–	17539
					–		–		–	1299	
82	2301-1305-0103	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	650	78		50700		50700	–	54756
					–		–		–	4056	
83	2301-1305-0104	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	3	128		384		384	–	415
					–		–		–	31	
84	2301-1305-0107	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 63 мм	м	83	360		29880		29880	–	32270
					–		–		–	2390	
	Раздел 7 Заземление, уравнивания потенциалов и молниезащита										
85	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	94	566,27	22,8	53229	2143	37031	10518	68847

					149,52	5,89	14055	554	–	5100	
86	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	4	2913,25	154,25	11653	617	8046	2261	15027
					747,5	37,5	2990	150	–	1113	
87	2307-0222-0210	Шина медная М1, размерами 4 мм х 40 мм х 4000 мм ГОСТ 434-78	шт.	2	18018		36036		36036	–	38919
					–		–		–	2883	
88	2105-0101-0401	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2 мм ГОСТ 16523-97 (для гильзы)	т	0,00612	225872		1382		1382	–	1493
					–		–		–	111	
89	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0222	207075		4597		4597	–	4965
					–		–		–	368	
90	2307-0202-0203	Коробка с шиной дополнительного уравнивания потенциалов ШДУП	шт.	30	1092		32760		32760	–	35381
					–		–		–	2621	
Раздел 8 Строительные работы											
91	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	42,3	1373,69	–	58107	–	–	41837	107940

				1373,69	–	58107	–	–	7996	
92 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	42,3	716,36	–	30302	–	–	21817	56289
				716,36	–	30302	–	–	4170	

Итого по смете			**10 957 879**
в том числе			
- зарплата рабочих-строителей, тенге			2 495 531
- затраты на эксплуатацию машин, тенге			127 368
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			57 067
- материалы, изделия и конструкции, тенге			5 537 712
- оборудование, тенге			171 684
Накладные расходы, тенге			1 826 603
Сметная прибыль (8 %), тенге			798 981
Итого:			10 957 879
Временные здания и сооружения:	-0,90%		98 621
Итого:			11 056 500
Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время		-1,6065%	177 623
Итого :			11 234 123
Непредвиденные работы и затраты -2%			224 682
Итого:			11 458 805
НДС-12%			1 375 057
ВСЕГО:			**12 833 862**

Заказчик:
Директор ТОО "Center Grand"
Искалиев Д. _____

Подрядчик:
Директор ТОО "Ерен-групп"
Баяшева Л.И. _____