Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: КГП на ПХВ "Павлодарская городская больница № 3" Управления здравоохранения Павлодарской области

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "НКО"

Наименование объекта: Капитальный ремонт 2-го, 3-го и 5-го этажей основного стационара КГП на ПВХ "Павлодарская городская больница №3", адрес г.Павлодар, ул.Батурина, строение 4/1"

Справка № 3
о стоимости выполненных работ и затрат
от 18.07.2024 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		№ 13	29.12.2023 г.				
		Дополнительное соглашение № 1	04.01.2024 г.				

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавлен-ную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за май) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость общих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы (оборудование)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего выполнено по стройке с начала строительства	**243 294 735,19**									
Акт выполненных работ № 3	**82 915 168,85**	**74 031 400,76**							**8 883 768,09**	**82 915 168,85**
Погашение аванса за отчетный месяц 30 %										**24 874 550,66**
Удержание 5 %										**4 145 758,44**
Всего к оплате										**53 894 859,76**

Заказчик:

КГП на ПХВ "Павлодарская городская больница № 3" Управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области г.Павлодар

БИН 990240004421
Руководитель
_____ **М.Н. Ахметов**

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "НКО"

БИН 980140004365
Директор
_____ **А.А. Абдулдин**

Технический надзор:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Актаустройэксперт"

БИН 021140003456
Эксперт технического надзора
_____ **В.П. Артеменко**

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Павлодарская городская больница № 3" Управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области г.Павлодар**

г.Павлодар, Батурина, строение 4/1 БИН 990240004421 БИК IRTYKZKA ИИК KZ1496507F0008360842

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "НКО" Восточно-Казахстанская область, г.Усть- Каменогорск**

Восточно-Казахстанская область, г.Усть- Каменогорск, М.Горького, 11Г БИН/ИИН 980140004365 БИК KCJBKZKX ИИК KZ088560000006266534

Стройка : **Капитальный ремонт 2-го, 3-го и 5-го этажей основного стационара КГП на ПВХ "Павлодарская городская больница №3", адрес г.Павлодар, ул.Батурина, строение 4/1"**

Объект : **Капитальный ремонт 2-го, 3-го и 5-го этажей основного стационара КГП на ПВХ "Павлодарская городская больница №3", адрес г.Павлодар, ул.Батурина, строение 4/1"**

Договор подряда (контракт) **№ 13 от 29.12.2023 г. Дополнительное соглашение №1 от 04.01.2024 г.**

Акт выполненных работ № 3
от 18.07.2024 года

Форма 4

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1
(Локальный сметный расчет)

на Общестроительные работы

		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы									
1	1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**	м2	176,7	117,31	3,07	20729	542		14733	38298
		НР - 72%; СП - 8%			114,24	1,56	20186	276		2837	
2	1207-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Полы дощатые. Разборка покрытия**	м2	176,7	357,31	20,30	63137	3587		44186	115909
		НР - 72%; СП - 8%			337,01	10,30	59550	1820		8586	
3	1207-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка**	м	173,52	37,81		6561			4724	12187
		НР - 72%; СП - 8%			37,81		6561			903	
4	1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	м2	94,908	871,04	34,00	82669	3227		58377	152329

		НР - 72%; СП - 8%			837,04	17,25	79442	1637		11284	
5	1207-0101-0302 РСНБ РК 2015	**Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка**	м	209,94	143,23		30070			21650	55857
		НР - 72%; СП - 8%			143,23		30070			4138	
6	1146-0401-1012 РСНБ РК 2015	**Покрытия полов цементных и бетонных толщиной 25 мм (кислото- и жароупорных бетонов) в зданиях и сооружения с агрессивными средами. Разборка**	м2 покрытия	35,268	470,52	169,91	16594	5992		9663	28357
		НР - 72%; СП - 8%			300,61	79,91	10602	2818		2101	
7	1213-0103-0105 РСНБ РК 2015	**Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка**	м2 облицовки	360,192	817,55	58,20	294475	20963		204107	538469
		НР - 72%; СП - 8%			759,35	27,68	273512	9970		39887	
8	1204-0101-0303 РСНБ РК 2015	**Потолки. Разборка подвесного потолка**	м2 подшивки	16,164	1011,93	87,83	16357	1420		11273	29841
		НР - 72%; СП - 8%			924,10	44,57	14937	720		2210	
9	1146-0401-1101 РСНБ РК 2015	**Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка**	м2	65,928	1968,95	182,74	129809	12048		89190	236519
		НР - 72%; СП - 8%			1786,21	92,73	117761	6114		17520	
10	1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	**Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка**	м2	61,2	1167,16	182,74	71430	11184		47464	128405
		НР - 72%; СП - 8%			984,42	92,73	60247	5675		9511	
11	414-104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	т	36	117,00		4212		4212		4549
		СП - 8%								337	
12	412-102-0210 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	т·км	360	34,00		12240		12240		13219
		СП - 8%								979	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				748282	58963	16452	505366	1353939
							612620	23355	0	90780	0

РАЗДЕЛ 2.Отделка помещений - 2 этаж

ПОТОЛОК

13	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	105,17	929,96	5,35	97804	563	28560	49606	159202
		НР - 72%; СП - 8%			653,05	2,05	68681	216		11793	
14	1115-0405-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз**	м2 окрашиваемой поверхности	105,17	387,11	0,96	40712	101	2974	27137	73278
		НР - 72%; СП - 8%			357,87	0,51	37637	54		5428	
15	236-202-0301 РСНБ РК 2015	**Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007**	т	0,0788775	220158,00		17366		17366		18755
		СП - 8%								1389	

16	1115-0405-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0113	м2 окрашиваемой поверхности	105,17	196,98	0,40	20716	42	6	14897	38462
		НР - 72%; СП - 8%			196,52	0,21	20668	22		2849	
17	236-202-0301 РСНБ РК 2015	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,0473265	220158,00		10419		10419		11253
		СП - 8%								834	
		СТЕНЫ									
18	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	294,55	692,95	5,35	204108	1576	79988	88667	316197
		НР - 72%; СП - 8%			416,04	2,05	122545	604		23422	
25	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка стен керамическими плитками на клеевом растворе по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	112,61	4365,47	18,89	491596	2127	235239	183794	729420
		НР - 72%; СП - 8%			2257,61	9,23	254229	1039		54031	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				882721	4409	374552	364100	1346568
							503761	1935	0	99746	0
		РАЗДЕЛ 4.Отделка помещений - 5 этаж									
		Потолок									
		СТЕНЫ									
		РАЗДЕЛ 5.Полы									
		Тип 1									
55	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	104,37	1980,36	90,41	206690	9436	38856	117496	350121
		НР - 72%; СП - 8%			1517,66	45,90	158398	4791		25935	
57	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	33,18	416,95	2,08	13834	69	1068	9168	24842
		НР - 72%; СП - 8%			382,67	1,08	12697	36		1840	
		Тип 2									
59	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	225,06	872,98	35,15	196473	7911	92644	72142	290104
		НР - 72%; СП - 8%			426,19	19,01	95918	4278		21489	
60	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	225,06	814,48	26,60	183307	5987	64806	83310	287946
		НР - 72%; СП - 8%			499,93	14,19	112514	3194		21329	
62	1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	228,36	301,84	2,66	68928	607	44078	17645	93500
		НР - 72%; СП - 8%			106,16	1,16	24243	265		6926	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				669233	24010	241452	299760	1046512
							403770	12563	0	77519	0

РАЗДЕЛ 6.Проемы

Окна

68	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	108,4158	2895,60	214,84	313929	23292	131780	123118	472010
		НР - 72%; СП - 8%			1465,25	111,98	158856	12140		34964	
69	223-102-0310 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99	м2	56,2616	23913,00		1345384		1345384		1453014
		СП - 8%								107631	
72	223-502-0701 РСНБ РК 2015	Детский замок с тросиком от открывания створки/прим.2 Лист АР-13	шт.	32	1812,00		57984		57984		62623
		СП - 8%								4639	
73	214-401-0108 РСНБ РК 2015	Москитные сетки	м2	32	2172,00		69504		69504		75064
		СП - 8%								5560	
74	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	64	1307,18	6,25	83660	400	64575	13604	105045
		НР - 72%; СП - 8%			291,94	3,29	18684	211		7781	
75	223-501-0108 РСНБ РК 2015	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 500 мм	м	64	2902,00		185728		185728	0	200586
		СП - 8%								14858	
76	1208-0101-1804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов	м	58	1871,88	2,35	108569	136	90283	13116	131419
		НР - 72%; СП - 8%			312,92	1,15	18149	67		9735	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				2164757	23828	1945239	149837	2499762
							195690	12418	0	185168	0
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								6 246 781
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1715841				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					111210			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					50271			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2577695		
		- Перевозка грузов	Тенге				16452				
		- Накладные расходы	Тенге							1319064	
		- Сметная прибыль	Тенге							453213	

на Внутренний водопровод и канализация

		РАЗДЕЛ 1.Демонтаж									
1	1215-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка**	м трубопроводов	99,3	429,62	3,28	42661	326	3169	28286	76623
		НР - 72%; СП - 8%			394,43	1,20	39167	119		5676	
2	1215-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм. Разборка**	м трубопровода с фасонными частями	38,7	812,87	3,78	31458	146		22598	58381
		НР - 72%; СП - 8%			809,09	1,92	31312	74		4324	
3	1215-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка**	м трубопровода с фасонными частями	14,4	1010,69	7,56	14554	109		10440	26994
		НР - 72%; СП - 8%			1003,13	3,83	14445	55		2000	
4	1215-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Умывальники и раковины. Демонтаж**	прибор	36	620,71	6,14	22346	221		16010	41424
		НР - 72%; СП - 8%			614,57	3,11	22125	112		3068	
5	1215-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Унитазы и писсуары. Демонтаж**	прибор	14	771,65	6,85	10803	96		7744	20031
		НР - 72%; СП - 8%			764,80	3,47	10707	49		1484	
6	1117-0101-0110 РСНБ РК 2015	**Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Демонтаж**	комплект	4	665,67	98,60	2663	394		1767	4784
		НР - 72%; СП - 8%			567,07	46,54	2268	186		354	
7	1215-0101-0404 РСНБ РК 2015	**Ванна. Демонтаж**	прибор	2	3572,23	62,09	7144	124		5100	13224
		НР - 72%; СП - 8%			3510,14	31,51	7020	63		980	
8	1117-0201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Полотенцесушители латунные хромированные. Демонтаж**	шт.	4	1433,13	12,59	5733	50		4108	10627
		НР - 72%; СП - 8%			1420,54	5,73	5682	23		787	
9	414-104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	т	2,0857	117,00		244		244		264
		СП - 8%								20	
10	412-102-0210 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	т·км	40,857	34,00		1389		1389		1500
		СП - 8%								111	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				138995	1467	4802	96053	253852
							132726	681	0	18804	0
		РАЗДЕЛ 2.Хозяйственно-питьевой водопровод В1									
11	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	23	1516,89	14,84	34888	341	96	24806	64470
		НР - 72%; СП - 8%			1497,87	0,10	34451	2		4776	

12	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб** *НР - 72%; СП - 8%*	м трубопровода	8	1637,99 1616,87	17,78 0,17	13104 12935	142 1	27	9314 1793	24212
13	241-205-1102 РСНБ РК 2015	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм** *СП - 8%*	м	22	143,00		3146		3146	252	3398
14	241-205-1103 РСНБ РК 2015	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм** *СП - 8%*	м	8	227,00		1816		1816	145	1961
15	242-207-3701 РСНБ РК 2015	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15** *СП - 8%*	шт.	30	953,00		28590		28590	2287	30877
16	241-210-0801 РСНБ РК 2015	**Переход (адаптер) полибутеновый РВ для напорных труб размерами 20х16 мм** *СП - 8%*	шт.	60	524,00		31440		31440	2515	33955
17	241-208-2502 РСНБ РК 2015	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм** *СП - 8%*	шт.	5	31,00		155		155	12	167
18	241-208-2501 РСНБ РК 2015	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм** *СП - 8%*	шт.	50	16,00		800		800	64	864
19	241-209-1902 РСНБ РК 2015	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм** *СП - 8%*	шт.	2	42,00		84		84	7	91
20	241-209-1901 РСНБ РК 2015	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм** *СП - 8%*	шт.	12	28,00		336		336	27	363
22	241-212-0202 РСНБ РК 2015	**Крестовина полипропиленовая PP-R со сварным соединением диаметром 25 мм** *СП - 8%*	шт.	3	123,00		369		369	30	399
23	241-221-0102 РСНБ РК 2015	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм** *СП - 8%*	шт.	28	7,00		196	0 0	196	16	212
24	241-221-0103 РСНБ РК 2015	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм** *СП - 8%*	шт.	15	10,00		150	0 0	150	12	162

25	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	30	92,67	1,17	2780	35	22	1961	5120
		НР - 72%; СП - 8%			90,78		2723	0		379	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				117854	519	67226	36081	166251
							50109	4	0	12315	0
		РАЗДЕЛ 3.Горячий водопровод Т3									
26	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	17	1516,89	14,84	25787	252	71	18335	47652
		НР - 72%; СП - 8%			1497,87	0,10	25464	2		3530	
27	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	15	1637,99	17,78	24570	267	50	17464	45397
		НР - 72%; СП - 8%			1616,87	0,17	24253	3		3363	
28	241-205-1102 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	м	16	143,00		2288		2288		2471
		СП - 8%								183	
29	241-205-1103 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	15	227,00		3405		3405		3677
		СП - 8%								272	
30	242-207-3701 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	24	953,00		22872		22872		24702
		СП - 8%								1830	
31	241-210-0801 РСНБ РК 2015	Переход (адаптер) полибутеновый РВ для напорных труб размерами 20х16 мм	шт.	47	524,00		24628		24628		26598
		СП - 8%								1970	
32	241-208-2502 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт.	4	31,00		124		124		134
		СП - 8%								10	
33	241-208-2501 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	19	16,00		304		304		328
		СП - 8%								24	
34	241-209-1902 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм	шт.	2	42,00		84		84		91
		СП - 8%								7	
35	241-209-1901 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	5	28,00		140		140		151
		СП - 8%								11	

36	241-209-2002 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х25 мм	шт.	17	47,00		799		799		863
		СП - 8%								64	
37	241-212-0202 РСНБ РК 2015	Крестовина полипропиленовая PP-R со сварным соединением диаметром 25 мм	шт.	3	123,00		369		369		399
		СП - 8%								30	
38	241-221-0102 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	23	7,00		161		161		174
		СП - 8%								13	
39	241-221-0103 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	7	10,00		70		70		76
		СП - 8%								6	
40	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	32	92,67	1,17	2965	37	23	2092	5462
		НР - 72%; СП - 8%			90,78		2905	0		405	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				108566	556	55388	37891	158174
							52622	4	0	11717	0
		РАЗДЕЛ 4.Канализация бытовая К1									
41	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	22	871,95	1,44	19183	32	46	13763	35582
		НР - 72%; СП - 8%			868,41	0,49	19105	11		2636	
42	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	8	841,08	3,49	6729	28	39	4803	12454
		НР - 72%; СП - 8%			832,72	1,12	6662	9		923	
43	241-203-0408 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 110х2,2 мм	м	8	509,00		4072		4072		4398
		СП - 8%								326	
44	241-203-0401 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х2,2 мм	м	22	232,00		5104		5104		5512
		СП - 8%								408	
45	241-208-3603 РСНБ РК 2015	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	6	281,00		1686		1686		1821
		СП - 8%								135	
46	241-208-3601 РСНБ РК 2015	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	25	82,00		2050		2050		2214
		СП - 8%								164	

47	241-209-2406 РСНБ РК 2015	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100x100x100 мм, с уплотнительной резинкой *СП - 8%*	шт.	4	431,00		1724		1724	138	1862
48	241-209-2506 РСНБ РК 2015	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100x100x100 мм, с уплотнительной резинкой *СП - 8%*	шт.	6	514,00		3084		3084	247	3331
49	241-209-2404 РСНБ РК 2015	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100x50x100 мм, с уплотнительной резинкой *СП - 8%*	шт.	1	320,00		320		320	26	346
50	241-209-2504 РСНБ РК 2015	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100x50x100 мм, с уплотнительной резинкой *СП - 8%*	шт.	7	431,00		3017		3017	241	3258
51	241-209-2401 РСНБ РК 2015	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50x50x50 мм, с уплотнительной резинкой *СП - 8%*	шт.	6	130,00		780		780	62	842
52	241-209-2501 РСНБ РК 2015	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 50x50x50 мм, с уплотнительной резинкой *СП - 8%*	шт.	10	144,00		1440		1440	115	1555
53	241-212-0502 РСНБ РК 2015	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм *СП - 8%*	шт.	1	725,00		725		725	58	783
54	241-212-0504 РСНБ РК 2015	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой диаметром 110x50 мм, переходная *СП - 8%*	шт.	4	376,00		1504		1504	120	1624
55	241-212-0504 РСНБ РК 2015	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой диаметром 110x50 мм, переходная *СП - 8%*	шт.	2	376,00		752		752	60	812
56	241-210-1102 РСНБ РК 2015	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100x50 мм *СП - 8%*	шт.	4	176,00		704		704	56	760
57	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ *СП - 8%*	кг	7	537,00		3759		3759	301	4060
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				56633	60	30806	18566	81215
							25767	20	0	6016	0

РАЗДЕЛ 5.Санитарно-техническое оборудование

63	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	20	3110,18	99,13	62204	1983	4373	40889	111339
		НР - 72%; СП - 8%			2792,40	47,08	55848	942		8247	
64	244-101-0104 РСНБ РК 2015	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 650 мм, B 500 мм	комплект	20	10803,00		216060		216060		233345
		СП - 8%								17285	
65	244-104-0101 РСНБ РК 2015	Пьедестал для умывальника	шт.	20	3977,00		79540		79540		85903
		СП - 8%								6363	
66	244-104-0409 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	20	7605,00		152100		152100		164268
		СП - 8%								12168	
67	244-104-0601 РСНБ РК 2015	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ	шт.	20	785,00		15700		15700		16956
		СП - 8%								1256	
68	261-301-0370 РСНБ РК 2015	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	6,2	397,00		2461		2461		2658
		СП - 8%								197	
69	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	7	3860,96	196,69	27027	1377	3738	16251	46740
		НР - 72%; СП - 8%			3130,20	94,18	21911	659		3462	
70	244-101-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, B 340 мм	комплект	7	8879,00		62153		62153		67125
		СП - 8%								4972	
71	244-101-0601 РСНБ РК 2015	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	7	8876,00		62132		62132		67103
		СП - 8%								4971	
72	244-104-0201 РСНБ РК 2015	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт.	7	1372,00		9604		9604		10372
		СП - 8%								768	
73	261-301-0372 РСНБ РК 2015	Сифон канализационный из ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	7	1729,00		12103		12103		13071
		СП - 8%								968	
74	1117-0101-0110 РСНБ РК 2015	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка	комплект	2	1928,24	246,50	3856	493	528	2209	6551
		НР - 72%; СП - 8%			1417,68	116,34	2835	233		485	

75	244-102-0803 РСНБ РК 2015	Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 глубокий размерами 800х800х280мм	шт.	2	9952,00		19904		19904		21496
		СП - 8%								1592	
76	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Смесители. Установка	шт.	2	1035,19	0,12	2070		65	1443	3795
		НР - 72%; СП - 8%			1002,40		2005			281	
77	244-104-0501 РСНБ РК 2015	Смеситель общий для душа и ванны двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, излив с развальцованным носиком	шт.	2	8749,00		17498		17498		18898
		СП - 8%								1400	
78	244-104-0605 РСНБ РК 2015	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ	шт.	2	1072,00		2144		2144		2316
		СП - 8%								172	
79	261-301-1726 РСНБ РК 2015	Шланги гибкие к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки PN 20, наружным диаметром 15 мм, длиной 0,8 м	шт.	44	324,00		14256		14256		15396
		СП - 8%								1140	
80	1117-0201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Полотенцесушители латунные хромированные. Установка	шт.	6	3639,36	31,48	21836	189	339	15404	40219
		НР - 72%; СП - 8%			3551,36	14,32	21308	86		2979	
81	245-401-0102 РСНБ РК 2015	Полотенцесушитель латунный с гальванопокрытием, диаметром 25 мм	шт.	6	8257,00		49542		49542		53505
		СП - 8%								3963	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				832191	4042	724241	76196	981057
							103908	1919	0	72671	0
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1640548
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				365132				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					6643			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2628			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						882464		
		- Перевозка грузов	Тенге				1633				
		- Накладные расходы	Тенге							264787	
		- Сметная прибыль	Тенге							121522	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-3

(Локальный сметный расчет)

на Отопление и вентиляция

		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы									
1	1215-0102-0801 РСНБ РК 2015	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	шт.	32	1177,09	52,89	37667	1692	0	26520	69322

		НР - 72%; СП - 8%			1124,20	26,84	35974	859		5135	
2	1215-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка**	м трубопроводов	55	429,62	3,28	23629	180	1755	15667	42440
		НР - 72%; СП - 8%			394,43	1,20	21694	66		3144	
3	414-104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	т	2,044	117,00		239		239		258
		СП - 8%								19	
4	412-102-0210 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	т·км	20,44	34,00		695		695		751
		СП - 8%								56	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				62230	1873	2689	42187	112770
							57668	925	0	8353	0
		РАЗДЕЛ 2.Вентиляция									
		П1									
5	1120-2501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка**	камера	1	65123,90	3375,49	65124	3375	5370	41290	114927
		НР - 72%; СП - 8%			56378,60	968,58	56379	969		8513	
6	прайс-лист ТОО "VTS Kazakhstan"	**Приточная установка NVS039-R-FHCVS с узлом регулирования тепловой мощности WPG N=0,12кВт, WPG-025-06-2,5**	компл	1	1398847,43		1398847				1398847
									1398847		
7	1120-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Воздухораспределители, предназначенные для подачи воздуха в рабочую зону, масса до 20 кг. Установка**	воздухораспределитель	2	1927,80	97,18	3856	194	410	2363	6716
		НР - 72%; СП - 8%			1625,59	15,04	3251	30		497	
8	прайс-лист ТОО "AiSuPro company"	**Камера статического давления 900x900x300**	шт	2	79948,00		159896				159896
									159896		
9	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	3,6	6946,04	42,12	25006	152	20534	3154	30412
		НР - 72%; СП - 8%			1200,06	16,73	4320	60		2253	
10	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	1,8	6946,04	42,12	12503	76	10267	1577	15206
		НР - 72%; СП - 8%			1200,06	16,73	2160	30		1126	
11	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	26,24	7354,90	45,18	192993	1186	149958	30471	241341
		НР - 72%; СП - 8%			1594,85	17,98	41849	472		17877	

12	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3	7354,90	45,18	22065	136	17145	3484	27592
		НР - 72%; СП - 8%			1594,85	17,98	4785	54		2044	
13	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	10,2	7354,90	45,18	75020	461	58292	11845	93814
		НР - 72%; СП - 8%			1594,85	17,98	16267	183		6949	
14	246-201-0208 РСНБ РК 2015	Глушитель шума вентиляционных установок трубчатые прямоугольного сечения из оцинкованной стали с наполнителем из супертонкого холста марки ГТП 2-3, сечение обечайки 500х250 мм, масса наполнителя 1,54 кг	шт.	2	20606,00		41212		41212		44509
		СП - 8%								3297	
15	246-302-0203 РСНБ РК 2015	Клапан обратный из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП3, сечением 500х300 мм	шт.	1	17956,00		17956		17956		19392
		СП - 8%								1436	
16	1334-0201-0862 РСНБ РК 2015	Установка ламинарного потока. Монтаж оборудования	шт.	1	24483,66	2850,66	24484	2851	144	16298	44044
		НР - 72%; СП - 8%			21489,00	1147,41	21489	1147		3263	
17	прайс-лист ТОО TION KZ	Ламинарный потолок Тион В Lam-4 H290-RP с колонной рециркуляции RP	компл	1	18984037,52		18984038				18984038
									18984038		
20	246-301-0502 РСНБ РК 2015	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	62,2	655,00		40741		40741		44000
		СП - 8%								3259	
		П2									
21	1120-2501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера	1	65123,90	3375,49	65124	3375	5370	41290	114927
		НР - 72%; СП - 8%			56378,60	968,58	56379	969		8513	
22	прайс-лист ТОО "VTS Kazakhstan"	Приточная установка NVS039-R-FHCVS с узлом регулирования тепловой мощности WPG N=0,12кВт, WPG-025-06-2,5	компл	1	1398847,43		1398847				1398847
									1398847		
23	1120-0201-0101 РСНБ РК 2015	Воздухораспределители, предназначенные для подачи воздуха в рабочую зону, масса до 20 кг. Установка	воздухораспределитель	2	1927,80	97,18	3856	194	410	2363	6716
		НР - 72%; СП - 8%			1625,59	15,04	3251	30		497	
24	прайс-лист ТОО "AiSuPro company"	Камера статического давления 900х900х300	шт	2	79948,00		159896				159896

									159896		
25	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,6	6946,04	42,12	25006	152	20534	3154	30412
		НР - 72%; СП - 8%			1200,06	16,73	4320	60		2253	
26	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,8	6946,04	42,12	12503	76	10267	1577	15206
		НР - 72%; СП - 8%			1200,06	16,73	2160	30		1126	
27	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	16,8	7354,90	45,18	123562	759	96010	19509	154517
		НР - 72%; СП - 8%			1594,85	17,98	26793	302		11446	
28	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3	7354,90	45,18	22065	136	17145	3484	27592
		НР - 72%; СП - 8%			1594,85	17,98	4785	54		2044	
29	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	10,2	7354,90	45,18	75020	461	58292	11845	93814
		НР - 72%; СП - 8%			1594,85	17,98	16267	183		6949	
30	246-201-0208 РСНБ РК 2015	Глушитель шума вентиляционных установок трубчатые прямоугольного сечения из оцинкованной стали с наполнителем из супертонкого холста марки ГТП 2-3, сечение обечайки 500х250 мм, масса наполнителя 1,54 кг	шт.	2	20606,00		41212		41212		44509
		СП - 8%								3297	
31	246-302-0203 РСНБ РК 2015	Клапан обратный из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП3, сечением 500х300 мм	шт.	1	17956,00		17956		17956		19392
		СП - 8%								1436	
32	1334-0201-0862 РСНБ РК 2015	Установка ламинарного потока. Монтаж оборудования	шт.	1	24483,66	2850,66	24484	2851	144	16298	44044
		НР - 72%; СП - 8%			21489,00	1147,41	21489	1147		3263	
33	прайс-лист ТОО TION KZ	Ламинарный потолок Тион В Lam-4 H290-RP с колонной рециркуляции RP	компл	1	18984037,52		18984038				18984038
									18984038		
36	246-301-0502 РСНБ РК 2015	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	51,55	655,00		33765		33765		36466
		СП - 8%								2701	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				42051072	16433	663132	209999	42355112
							285945	5721	41085562	94041	0

РАЗДЕЛ 3.Теплоснабжение ПРИТОЧНЫХ УСТАНОВОК

В1

73	1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	8467,55	182,65	8468	183	738	5460	15042
		НР - 72%; СП - 8%			7547,40	36,51	7547	37		1114	
74	246-401-0506 РСНБ РК 2015	Вентилятор канальный радиальный для прямоугольных каналов ГОСТ 7402-84 Р 0,52 кВт, n 1428 об/мин, Qmax 1930 м3/ч	комплект	1	130446,00		130446		130446		140882
		СП - 8%								10436	
75	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5,4	7354,90	45,18	39716	244	30860	6271	49666
		НР - 72%; СП - 8%			1594,85	17,98	8612	97		3679	
76	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,21	7354,90	45,18	8899	55	6915	1405	11129
		НР - 72%; СП - 8%			1594,85	17,98	1930	22		824	
77	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,8	6729,91	45,18	18844	127	13556	3752	24404
		НР - 72%; СП - 8%			1843,22	17,98	5161	50		1808	
78	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,96	6911,73	56,96	27370	226	19173	5805	35830
		НР - 72%; СП - 8%			2013,17	22,89	7972	91		2654	
79	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,015	6911,73	56,96	104	1	73	22	136
		НР - 72%; СП - 8%			2013,17	22,89	30	0		10	
80	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,56	6911,73	56,96	10782	89	7553	2287	14115
		НР - 72%; СП - 8%			2013,17	22,89	3141	36		1046	
81	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	6	1705,93	57,75	10236	347	1180	6336	17897
		НР - 72%; СП - 8%			1451,56	15,04	8709	90		1326	
82	246-304-0532 РСНБ РК 2015	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 300 мм	шт.	4	3622,00		14488		14488		15647
		СП - 8%								1159	
83	246-304-0503 РСНБ РК 2015	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 100 мм	шт.	2	2163,00		4326		4326		4672
		СП - 8%								346	

88	246-302-0202 РСНБ РК 2015	Клапан обратный из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП2, сечением 350х250 мм	шт.	1	16669,00		16669		16669		18003
		СП - 8%								1334	
88	246-301-0502 РСНБ РК 2015	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	16,3	655,00		10677		10677		11531
		СП - 8%								854	
		В2									
89	1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	8467,55	182,65	8468	183	738	5460	15042
		НР - 72%; СП - 8%			7547,40	36,51	7547	37		1114	
90	246-401-0503 РСНБ РК 2015	Вентилятор канальный радиальный для прямоугольных каналов ГОСТ 7402-84 Р 0,33 кВт, n 1410 об/мин, Qmax 1198 м3/ч	комплект	1	122817,00		122817		122817		132642
		СП - 8%								9825	
91	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4,95	7354,90	45,18	36407	224	28289	5748	45527
		НР - 72%; СП - 8%			1594,85	17,98	7895	89		3372	
92	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,1	7631,91	45,18	8395	50	6318	1474	10659
		НР - 72%; СП - 8%			1843,22	17,98	2028	20		790	
93	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 700 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,45	6729,91	45,18	16488	111	11862	3283	21353
		НР - 72%; СП - 8%			1843,22	17,98	4516	44		1582	
94	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,297	6911,73	56,96	2053	17	1438	435	2687
		НР - 72%; СП - 8%			2013,17	22,89	598	7		199	
95	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,03	6911,73	56,96	207	2	145	44	271
		НР - 72%; СП - 8%			2013,17	22,89	60	1		20	
96	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,072	6911,73	56,96	498	4	349	106	651
		НР - 72%; СП - 8%			2013,17	22,89	145	2		48	
97	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	6	1705,93	57,75	10236	347	1180	6336	17897
		НР - 72%; СП - 8%			1451,56	15,04	8709	90		1326	

98	246-304-0532 РСНБ РК 2015	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 300 мм	шт.	4	3622,00		14488		14488		15647
		СП - 8%								1159	
99	246-304-0503 РСНБ РК 2015	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 100 мм	шт.	2	2163,00		4326		4326		4672
		СП - 8%								346	
101	246-302-0202 РСНБ РК 2015	Клапан обратный из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОтI2, сечением 300х250 мм	шт.	1	16669,00		16669	0	16669		18003
		СП - 8%						0		1334	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				542076	2205	465270	54225	644004
							74601	711	0	47704	0

РАЗДЕЛ 4.ОТОПЛЕНИЕ

119	1118-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Радиаторы стальные панельные. Установка	кВт	43,64	1171,49	93,45	51124	4078	12724	26090	83391
		НР - 72%; СП - 8%			786,48	43,87	34322	1914		6177	
120	245-103-0110 РСНБ РК 2015	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт	секция	274	2281,00		624994		624994		674994
		СП - 8%								50000	
121	1118-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Радиаторы стальные панельные. Установка	кВт	2,928	1171,49	93,45	3430	274	854	1751	5595
		НР - 72%; СП - 8%			786,48	43,87	2303	128		414	
122	245-104-0531 РСНБ РК 2015	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 700 мм	комплект	2	18016,00		36032		36032		38915
		СП - 8%								2883	
124	245-104-0534 РСНБ РК 2015	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 1000 мм	комплект	4	24348,00		97392		97392		105183
		СП - 8%								7791	
126	242-207-3801 РСНБ РК 2015	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	148	278,00		41144		41144		44436
		СП - 8%								3292	
129	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	55	1644,85	19,70	90467	1084	65992	17142	116218
		НР - 72%; СП - 8%			425,30	7,59	23392	417		8609	

130	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	55	92,67	1,17	5097	64	40	3595	9387
		НР - 72%; СП - 8%			90,78		4993	0		695	
131	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	3,5	94,51	2,66	331	9	154	122	489
		НР - 72%; СП - 8%			47,94	0,29	168	1		36	
132	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой**	м2	3,5	217,91	6,85	763	24	591	108	941
		НР - 72%; СП - 8%			42,12	0,86	147	3		70	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				950773	5533	879916	48808	1079547
							65324	2464	0	79966	0
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								44191434
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				483538				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					26044			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					9822			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2011007		
		- Перевозка грузов	Тенге				934				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						41085562		
		- Накладные расходы	Тенге							355219	
		- Сметная прибыль	Тенге							230065	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-4

(Локальный сметный расчет)

на Пожарная сигнализация

3	1310-0701-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Приборы приемно-контрольные охранно-пожарной сигнализации. Монтаж оборудования**	шт.	2	24389,66	1,92	48779	4	295	34906	90380
		НР - 72%; СП - 8%			24240,00		48480			6695	
4	248-303-0221 РСНБ РК 2015	**Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Сигнал-20 М**	шт.	2	17594,00		35188		35188		38003
		СП - 8%								2815	
7	1310-0701-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования**	шт.	2	7790,78	1,56	15582	3	158	11102	28819
		НР - 72%; СП - 8%			7710,00		15420			2135	
8	248-306-0305 РСНБ РК 2015	**Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 12**	шт.	2	19116,00		38232		38232		41291
		СП - 8%								3059	
16	1310-0701-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования**	шт.	62	816,61	4,69	50630	291	674	35823	93369

		НР - 72%; СП - 8%			801,05	1,43	49665	89		6916	
17	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "logitex-Market"	**Извещатели акустические модели АС-4-2**	шт.	62	6375,00		395250		395250		426870
		СП - 8%								31620	
20	1308-0305-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 прим.	**Патрон стенной или потолочный. Монтаж оборудования**	шт.	226	744,22	11,49	168194	2597	927	119241	310430
		НР - 72%; СП - 8%			728,63	4,17	164670	942		22995	
21	248-302-0202 РСНБ РК 2015	**Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-41М**	шт.	220	2326,00		511720		511720		552658
		СП - 8%								40938	
22	248-302-0101 РСНБ РК 2015	**Извещатель пожарный тепловой модели ИП 101-1А-А3**	шт.	6	943,00		5658		5658		6111
		СП - 8%								453	
23	1121-0401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Указатели световые настенные. Установка**	шт.	18	737,29	17,21	13271	310	35	9397	24482
		НР - 72%; СП - 8%			718,12	6,95	12926	125		1813	
24	248-304-0106 РСНБ РК 2015	**Оповещатель световой модели ОПОП 1-8**	шт.	18	1240,00		22320		22320		24106
		СП - 8%								1786	
25	261-107-0222 РСНБ РК 2015	**Дюбели для пристрелки стальные**	10 шт.	426	192,00		81792		81792		88335
		СП - 8%								6543	
		РАЗДЕЛ 1.Монтажные материалы									
26	248-306-0101 РСНБ РК 2015	**Разветвительная коробка УК-2П**	шт.	18	154,00		2772		2772		2994
		СП - 8%								222	
27	1121-0102-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 320 мм. Прокладка**	м	520	478,61	6,90	248877	3588	15652	165500	447527
		НР - 72%; СП - 8%			441,61	0,43	229637	224		33150	
28	1121-0102-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка**	м	900	278,64	3,45	250776	3105	13545	168597	452922
		НР - 72%; СП - 8%			260,14	0,04	234126	36		33550	
29	243-907-0112 РСНБ РК 2015	**Канал кабельный из ПВХ, размерами 80 мм х 40 мм**	м	535,6	363,00		194423		194423		209977
		СП - 8%								15554	
30	243-907-0102 РСНБ РК 2015	**Канал кабельный размерами 15 мм х 10 мм**	м	927	55,00		50985		50985		55064
		СП - 8%								4079	
31	1121-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением**	м	20	309,58	2,33	6192	47	262	4237	11263
		НР - 72%; СП - 8%			294,13	0,11	5883	2		834	

32	241-207-0201 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм *СП - 8%*	м	20,2	53,00		1071		1071		1156
										86	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2141711	9944	1370960	548802	2905754
							760807	1418	0	215241	0
		РАЗДЕЛ 2.Кабели и провода									
33	i121-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава *НР - 72%; СП - 8%*	м	20	98,72	1,18	1974	24	221	1246	3478
					86,50	0,01	1730	0		258	
34	1121-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода сечением до 16 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах) *НР - 72%; СП - 8%*	м	1420	103,13	2,37	146445	3365	15208	92916	258509
					90,05	0,83	127871	1179		19149	
35	1121-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами *НР - 72%; СП - 8%*	м	2344	391,87	2,64	918543	6188	102011	583887	1622624
					345,71	0,26	810344	609		120194	
36	243-305-0112 РСНБ РК 2015	Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСРВ нг(А)-FRLS 1х2х0,80 *СП - 8%*	км	3,18512	113815,00		362514		362514		391516
										29001	
37	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ronex-security"	Кабель огнестойкий для интерфейса RS-485 КИС-РВ нг (А) FRLS 2х2х0,8 *СП - 8%*	м	35,36	737,68		26084		26084		28171
										2087	
38	243-802-0101 РСНБ РК 2015	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,5 мм2 *СП - 8%*	км	0,0034	51717,00		176		176		190
										14	
39	243-301-0141 РСНБ РК 2015	Кабели связи ТППэп 10х2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012 *СП - 8%*	км	0,5984	299657,00		179315		179315		193660
										14345	
40	243-301-0140 РСНБ РК 2015	Кабели связи ТППэп 5х2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012 *СП - 8%*	км	0,0272	196093,00		5334		5334		5760
										427	
41	243-304-0102 РСНБ РК 2015	Кабель UTP 4х2хAWG 24/1 PVC CAT5E *СП - 8%*	км	0,0102	102442,00		1045		1045		1129
										84	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1641430	9577	691908	678048	2505037
							939945	1788	0	185558	0
		РАЗДЕЛ 3.ЗИП									
42	248-302-0501 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10 *СП - 8%*	шт.	2	1052,00		2104		2104		2272
										168	
43	248-302-0202 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-41М	шт.	32	312326,00		74432		74432		80387

		СП - 8%								5955	
44	248-304-0106 РСНБ РК 2015	Оповещатель световой модели ОПОП 1-8	шт.	3	1240,00		3720		3720		4018
		СП - 8%								298	
45	ТПРАЙС-ЛИСТ "logitex-Market"	Извещатели акустические модели АС-4-2	шт.	10	6375,00		63750		63750		68850
		СП - 8%								5100	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				144006	0	144006	0	155526
							0	0	0	11520	0
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								5566317
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1700753				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					19521			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					3206			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2206873		
		- Накладные расходы	Тенге							1226850	
		- Сметная прибыль	Тенге							412320	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-5

(Локальный сметный расчет)

на Электромонтажные работы

		ОТДЕЛ 1.Электроосвещение									
		РАЗДЕЛ 1.Демонтаж									
1	1121-0502-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Демонтаж	шкаф	3	998,03	35,58	2994	107	0	2110	5512
		НР - 72%; СП - 8%			962,45	14,19	2887	43		408	
2	1217-0101-0705 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.	330	191,70	1,89	63261	624	0	45327	117275
		НР - 72%; СП - 8%			189,81	0,96	62637	317		8687	
3	1217-0101-0701 РСНБ РК 2015	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	217	58,58		12712	0	0	9153	23614
		НР - 72%; СП - 8%			58,58		12712	0		1749	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				78967	730	0	56589	146400
							78237	359	0	10844	0
		РАЗДЕЛ 2.Низковольтное комплектное оборудование									
8	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	24	1499,95		35999		311		66630
		НР - 72%; СП - 8%			1487,00					4936	
9	247-204-0659 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1965,00		3930		3930		4244
		СП - 8%								314	
10	247-204-0609 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	10	655,00		6550		6550		7074
		СП - 8%								524	

11	247-204-2810 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	10	5358,00		53580		53580		57866
		СП - 8%								4286	
12	247-204-2702 РСНБ РК 2015	Автомат дифференциальный типа АД-4 4Р 16А 30 мА	шт.	2	3739,00		7478		7478		8076
		СП - 8%								598	
15	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	18	1499,95		26999		233		49972
		НР - 72%; СП - 8%			1487,00					3702	
18	1308-0305-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	2	1680,48	175,48	3361	351	36	2241	6051
		НР - 72%; СП - 8%			1487,00	69,54	2974	139		448	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				137897	351	72118	47208	199914
							65428	139	0	14808	0
		РАЗДЕЛ 3.Светотехническое оборудование									
20	1121-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	155	542,84	4,12	84140	639	3326	57920	153425
		НР - 72%; СП - 8%			517,26	1,74	80175	270		11365	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				84140	639	3326	57920	153425
							80175	270	0	11365	0
		РАЗДЕЛ 4.Электроустановочные изделия									
31	1121-0202-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	110	194,73	0,21	21420	23	1064	14647	38953
		НР - 72%; СП - 8%			184,85	0,09	20334	10		2885	
33	247-212-0201 РСНБ РК 2015	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	36	286,00		10296		10296		11120
		СП - 8%								824	
34	247-212-0207 РСНБ РК 2015	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	15	300,00		4500		4500		4860
		СП - 8%								360	
35	247-212-0202 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный проходной, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	3	300,00		900		900		972
		СП - 8%								72	
36	247-214-0103 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	65	358,00		23270		23270		25132
		СП - 8%								1862	

38	247-214-0110 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная Трехместная для открытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	3	879,00		2637		2637		2848
		СП - 8%								211	
40	1121-0102-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 160 мм. Прокладка	м	1240	305,93	4,21	379353	5220	18662	256198	686395
		НР - 72%; СП - 8%			286,67	0,29	355471	360		50844	
41	243-907-0108 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 25 мм	м	1350	173,00		233550		233550		252234
		СП - 8%								18684	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				675927	5244	294879	270845	1022513
							375804	370	0	75742	0
		РАЗДЕЛ 5.Кабельно-проводниковая продукция									
42	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	1285,375	104,58	1,72	134425	2211	25322	77610	228997
		НР - 72%; СП - 8%			83,16	0,70	106892	900		16963	
43	243-107-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,5399625	233523,00		126094		126094		136181
		СП - 8%								10087	
44	243-107-0502 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,4899825	364508,00		178603		178603		192891
		СП - 8%								14288	
45	243-107-0701 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х1,5 (ок)-0,66	км	0,2275875	314487,00		71573		71573		77299
		СП - 8%								5726	
46	243-107-0902 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-0,66	км	0,05355	611828,00		32763		32763		35384
		СП - 8%								2621	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				543457	2211	434355	77610	670753
							106892	900	0	49685	0
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				1520388	9174	804678	510173	2193006
							706536	2037	0	162445	0
		ОТДЕЛ 2.Электрооборудование									

РАЗДЕЛ 6.Изделия для монтажа кабельной продукции

72	1121-0101-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	105	220,79	2,32	23183	244	526	16146	42475
		НР - 72%; СП - 8%			213,46	0,11	22413	12		3146	
73	1121-0101-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	35,875	243,42	2,56	8733	92	162	6110	16030
		НР - 72%; СП - 8%			236,35	0,21	8479	8		1187	
74	1121-0101-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	143,5	263,38	3,26	37795	468	1843	25589	68455
		НР - 72%; СП - 8%			247,28	0,39	35485	56		5071	
75	241-207-0303 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	108	45,00		4860		4860		5249
		СП - 8%								389	
76	241-207-0304 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	36,9	66,00		2435		2435		2630
		СП - 8%								195	
77	241-207-0305 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм	м	147,6	102,00		15055		15055		16260
		СП - 8%								1204	
78	1121-0101-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	26,25	243,42	2,56	6390	67	118	4471	11730
		НР - 72%; СП - 8%			236,35	0,21	6204	6		869	
79	241-207-0204 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	26,5125	140,00		3712		3712		4009
		СП - 8%								297	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				102163	870	28711	52316	166838
							72581	81	0	12358	0

РАЗДЕЛ 7.Кабельно-проводниковая продукция

80	1308-0206-2204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	271	172,86	6,89	46845	1867	7417	27586	80386
		НР - 72%; СП - 8%			138,60	2,78	37561	753		5954	
81	243-107-0301 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 2х1,5 (ок)-0,66	км	0,016	171438,00		2743		2743		2962
		СП - 8%								219	

82	243-107-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,03995	233523,00		9329		9329		10076
		СП - 8%								746	
83	243-107-0503 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х4 (ок)-0,66	км	0,04505	586459,00		26420		26420		28534
		СП - 8%								2114	
84	243-107-0504 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х6 (ок)-0,66	км	0,0255	838364,00		21378		21378		23089
		СП - 8%								1710	
85	243-107-0506 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х16 (ок)-0,66	км	0,03485	2190742,00		76347		76347		82455
		СП - 8%								6108	
86	243-107-0903 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-0,66	км	0,03485	939402,00		32738		32738		35357
		СП - 8%								2619	
87	243-107-0911 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х25 (мк)-0,66	км	0,10455	5575530,00		582922		582922		629555
		СП - 8%								46634	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				798723	1867	759295	27586	892414
							37561	753	0	66105	0
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				900886	2738	788006	79903	1059251
							110142	834	0	78463	0
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								3252257
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				816678				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3608			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					915			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						816717		
		- Перевозка грузов	Тенге				686				
		- Накладные расходы	Тенге							132219	
		- Сметная прибыль	Тенге							90821	

КОРРЕКТИРОВОЧНАЯ СМЕТА № 1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1

(Локальный сметный расчет)

на Общестроительные работы 2

		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы									
1	1213-0103-0401 РСНБ РК 2015	Облицовка из гипсокартонных листов стен и перегородок.Разборка	м2 облицовки	32,8	95,53	6,20	3133	203	0	2177	5735
		НР - 72%; СП - 8%			89,33	2,86	2930	94		425	
2	1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	Очистка потолка и стен от водоэмульсионной краски	м2	1901,52	178,53		339478	0	0	244424	630615
		НР - 72%; СП - 8%			178,53		339478	0		46712	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				342612	203	0	246602	636350
							342408	94	0	47137	0
		РАЗДЕЛ 2.Отделка помещений - 2 этаж									
4	1212-0101-0706 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска масляная улучшенная за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 %	м2	526	988,24	4,22	519814	2220	90793	308077	894123
		НР - 72%; СП - 8%			811,41	2,06	426802	1084		66231	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				519814	2220	90793	308077	894123
							426802	1084	0	66231	0
		РАЗДЕЛ 6.Полы									
		Тип 1									
22	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе.Устройство	м2 покрытия	61,29	2148,36	90,41	131673	5541	33114	68998	216725
		НР - 72%; СП - 8%			1517,66	45,90	93017	2813		16054	
24	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических.Устройство	м плинтусов	174,675	416,95	2,08	72831	363	5625	48263	130781
		НР - 72%; СП - 8%			382,67	1,08	66843	189		9687	
		Тип 2									
26	1111-0101-2101	Покрытия полимерцементные однослойные наливные	м2 покрытия	402,57	1413,91	157,63	569198	63457	199224	259935	895463
		НР - 72%; СП - 8%			761,40	135,39	306517	54504		66331	
27	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	м2 стяжки	54,5	872,98	35,15	47577	1916	22434	17470	70251
		НР - 72%; СП - 8%			426,19	19,01	23227	1036		5204	
28	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума.Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	54,5	814,48	26,60	44389	1450	15693	20174	69728
		НР - 72%; СП - 8%			499,93	14,19	27246	773		5165	
29	233-101-0111 РСНБ РК 2015	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове	м2	55,59	2495,00		138697		138697		149793
		СП - 8%								11096	
30	1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Плинтуса поливинилхлоридные.Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	53,514	301,84	2,66	16153	142	10329	4135	21911

		НР - 72%; СП - 8%			106,16	1,16	5681	62		1623	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**1020518**	**72869**	**425117**	**418974**	**1554652**
							522532	**59377**	**0**	**115159**	**0**
		РАЗДЕЛ 7.Проемы									
		Откосы внутренние									
31	1110-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Откосы дверных и оконных проемов.Облицовка на клее гипсокартонными листами**	м откоса	174,9	1209,54	5,66	211549	990	140817	50511	283024
		НР - 72%; СП - 8%			398,75	2,36	69741	413		20965	
32	1115-0203-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Откосы оконные и дверные.Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 2 мм**	м2 оштукатуриваемой поверхности	78,705	1647,94	22,19	129701	1746	42561	61895	206924
		НР - 72%; СП - 8%			1084,99	7,26	85394	571		15328	
33	1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Окраска откосов подготовленные под окраску.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**	м2 окрашиваемой поверхности	78,705	300,50	2,72	23651	214	9404	10176	36533
		НР - 72%; СП - 8%			178,30	1,27	14033	100		2706	
		Откосы наружные									
34	1115-0108-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Откосы оконные наружные из ПВХ шириной 100 мм.Устройство**	м	177,3666667	540,73	5,74	95907	1018	8217	62561	171146
		НР - 72%; СП - 8%			488,66	1,23	86672	218		12677	
35	ТПРАЙС лист	**Откосная планка шириной 100 мм из ПВХ**	м	186,235	890,00		165749		165749		179009
		СП - 8%								13260	
		Двери									
38	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках.Установка блоков на распорных дюбелях**	м2	53,97	1809,28	85,49	97647	4614	27500	48621	157969
		НР - 72%; СП - 8%			1214,25	36,99	65533	1996		11701	
39	ТПРАЙС лист	**Двери поливинилхлоридные ДПГ 600**	шт	2	47670,00		95340		95340		102967
		СП - 8%								7627	
40	ТПРАЙС лист	**Двери поливинилхлоридные ДПГ 700**	шт	2	52000,00		104000		104000		112320
		СП - 8%								8320	
41	ТПРАЙС лист	**Двери поливинилхлоридные ДПГ 800**	шт	4	58000,00		232000		232000		250560
		СП - 8%								18560	
42	ТПРАЙС лист	**Двери поливинилхлоридные ДПГ 900**	шт	11	65000,00		715000		715000		772200
		СП - 8%								57200	
43	ТПРАЙС лист	**Двери поливинилхлоридные ДПГ 1000**	шт	7	75000,00		525000		525000		567000
		СП - 8%								42000	

44	ТПРАЙС лист	**Двери поливинилхлоридные ДПГ 600 (для проемов 1200 двупольная)**	шт	5	47670,00		238350		238350		257418
		СП - 8%								19068	
45	ТПРАЙС лист	**Двери поливинилхлоридные ДПГ 900 (Люксор)**	шт	13	67000,00		871000		871000		940680
		СП - 8%								69680	
48	ТПРАЙС лист	**Двери бумажно-слоистые 800**	шт	2	30000,00		60000		60000		64800
		СП - 8%								4800	
49	ТПРАЙС лист	**Двери бумажно-слоистые 900**	шт	3	33000,00		99000		99000		106920
		СП - 8%								7920	
50	ТПРАЙС лист	**Двери бумажно-слоистые 1000**	шт	2	35000,00		70000		70000		75600
		СП - 8%								5600	
51	223-503-0102 РСНБ РК 2015	**Наличник дверной с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой ГОСТ 8242-88**	м	160,1	419,00		67082		67082		72448
		СП - 8%								5367	
52	261-107-0997 РСНБ РК 2015	**Петля бабочка накладная белая**	шт.	66	295,00		19470		19470		21028
		СП - 8%								1558	
53	261-107-0629 РСНБ РК 2015	**Ручка-скоба дверная**	шт.	34	827,00		28118		28118		30367
		СП - 8%								2249	
54	223-502-0403 РСНБ [illegible]	**Защелка дверная белая врезная регулируемая ЗЩр**	шт.	15	3060,00		45900		45900		49572
		СП - 8%								3672	
55	ТПРАЙС лист	**Замок магнитный белый под ключ с сердцевиной под замок с накладкой на сердцевину**	шт.	15	8700,00		130500		130500		140940
		СП - 8%								10440	
56	223-502-0501 РСНБ РК 2015	**Шпингалет торцевой белый**	шт.	4	522,00		2088		2088		2255
		СП - 8%								167	
57	247-204-6017 РСНБ РК 2015	**Поворотник для двери белый**	шт.	7	6120,00		42840		42840		46267
		СП - 8%								3427	
58	223-502-0403 РСНБ РК 2015	**Задвижка врезная регулируемая белая**	шт.	7	3060,00		21420		21420		23134
		СП - 8%								1714	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				4091312	8582	3761356	233764	4671082
							321374	3299	0	346006	0
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								7756207
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1613115				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					83672			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					63853			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4277265		
		- Накладные расходы	Тенге							1207417	
		- Сметная прибыль	Тенге							574534	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2 добавляемые
(Локальный сметный расчет)

на Внутренний водопровод и канализация 2

		РАЗДЕЛ 1.Хозяйственно-питьевой водопровод В1									
1	241-209-2002 РСНБ РК 2015	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25x20x25 мм**	шт.	22	47,00		1034		1034		1117
		СП - 8%								83	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1034	–	1034	–	1117
							–	–	–	83	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1117
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				0				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге								
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге								
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1034		
		- Накладные расходы	Тенге								
		- Сметная прибыль	Тенге							83	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-3 добавляемые
(Локальный сметный расчет)

на Отопление и вентиляция 2

		РАЗДЕЛ 1.Вентиляция									
1	1113-0301-1413 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-125**	м2	74,8	1263,98	2,20	94546	165	93033	994	103183
		НР - 72%; СП - 8%			18,03	0,43	1349	32		7643	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				94546	165	93033	994	103183
							1349	32	0	7643	0
		РАЗДЕЛ 2.Отопление									
2	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Краны воздушные. Установка**	шт.	30	209,13		6274		556	4117	11222
		НР - 72%; СП - 8%			190,59		5718			831	
3	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	75	2300,24	91,55	172518	6866	20563	105237	299976
		НР - 72%; СП - 8%			1934,52	14,32	145089	1074		22220	
4	245-708-0102 РСНБ РК 2015	**Кран шаровый DN 20 3/4 с накидной гайкой**	шт.	75	3494,00		262050		262050		283014
		СП - 8%								20964	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				440842	6866	283169	109354	594212
							150807	1074	0	44016	0

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**697395**
В ТОМ ЧИСЛЕ:									
- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**152155**				
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**7031**			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**1106**			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**376201**		
- Накладные расходы	Тенге							**110348**	
- Сметная прибыль	Тенге							**51659**	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-5
(Локальный сметный расчет)

на Электромонтажные работы

		РАЗДЕЛ 1.Светотехническое оборудование								
1	**ТПРАЙС лист**	**Светильник линейный светодиодный (ДПО) FERON AL 5020 36 W 4000 K (белый) 170-265 V 3800 Lm IP 20 цвет белый** *СП - 8%*	**шт**	**78**	**8297,55**		**647209**		**647209**	**698986**
									51777	
2	**ТПРАЙС лист**	**Светильник встраиваемый светодиодный АРМСТРОНГ (ДВО) FERON AL 2115 , 48 W 4000 K (белый) , 185-265 V 4200 Lm IP 40 угол рассеивания 120 ° цвет белый корпус штампованная сталь рассеиватель акриловый полимер с призматической структурой 595x595x19 мм монтаж. отв. 595x595 мм.** *СП - 8%*	**шт**	**10**	**16894,00**		**168940**		**168940**	**182455**
									13515	
3	**ТПРАЙС лист**	**Светильник встраиваемый светодиодный АРМСТРОНГ (ДВО) FERON AL 2115 , 36 W 4000 K (белый) , 185-265 V 3100 Lm IP 40 угол рассеивания 120 ° цвет белый корпус штампованная сталь рассеиватель акриловый полимер с призматической структурой 595x595x19 мм монтаж. отв. 595x595 мм.** *СП - 8%*	**шт**	**45**	**10587,00**		**476415**		**476415**	**514528**
									38113	
4	**ТПРАЙС лист**	**Светильник пылевлагозащищенный светодиодный (ДПП) FERON AL 5090 36 W 4000 K (белый) 180-265 V 3600 Lm IP 65 цвет белый корпус пластик PC рассеиватель пластик PC 1170x50x32 мм** *СП - 8%*	**шт**	**12**	**12158,54**		**145902**		**145902**	**157575**
									11672	
5	**ТПРАЙС лист**	**Светильник накладной светодиодный пылевлагозащищенный (ДПБ) FERON AL 3005, 12 W, 4000 K (белый) 200-240 V 960 Lm IP 65 угол рассеивания 120 ° цвет белый корпус пластик рассеиватель пластик 140x140x50** *СП - 8%*	**шт**	**10**	**6680,55**		**66806**		**66806**	**72150**
									5344	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**1505272**	**0**	**1505272**	**0**	**1625694**
							0	**0**	**0**	**120422**	**0**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1625694**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1505272	
	- Сметная прибыль	Тенге							120422
	ИТОГО ПО АКТУ								**70977750**
	Стоимость оборудования, всего								**41085562**
	в том числе, оборудование поставки заказчика								
	В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	Временные здания и сооружения		**1,2 %**		**358 706,26**				
	Итого с временными								**71 336 456,29**
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно- строительных) работ в зимнее время		**0%**						
	Непредвиденные работы и затраты		**2%**		**605 017,89**				
	Итого с непредвиденными работами и затратами				**71 941 474,18**				
	в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,0500514								**75 542 245,68**
	Понижающий коэффициент К=0,979999999999								**74 031 400,76**
	Итого по акту								**74 031 400,76**
	НДС		**12%**						**8 883 768,09**
	Итого с НДС								**82 915 168,85**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "НКО"

БИН 980140004365

Директор **А.А. Абдулдин**

Технический надзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Актаустройэксперт"

БИН 021140003456

Эксперт технического надзора **В.П. Артеменко**

Принял (Заказчик)

КГП на ПХВ "Павлодарская городская больница № 3" Управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области г.Павлодар

БИН 990240004421

Руководитель **М.Н. Ахметов**

Авторский надзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "КазахЭнергоПром"

БИН 040240002189

Директор **А.Ж. Рамазанов**