Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструк-

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел образования Жангалинского района управления образования акимата Западно-Казахстанской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Мухаммед и Ко"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания центра дополнительного образование детей по адресу п.Жангала, Жангалинского района, ЗКО ул.Сапараова, д.2**

Объект : **Капитальный ремонт здания центра дополнительного образование детей по адресу п.Жангала, Жангалинского района, ЗКО ул.Сапараова, д.2**
(наименование, адрес)

Договор о государственных закупках работ **№182 от 15.08.2022г.**
(наименование)

Акт выполненных работ №3

Составлен(а) в ценах III квартала 2020 г. за **октябрь 2022** (месяц, год)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Подраздел 2. Двери										
30	Е11-090403-0403 1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 К=1,25 К=1,15	**Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах**										
		НР - 72%; СП - 8%	м2	3,15		2982,92	63,60	9396	200	1345	5713	16318
						2492,41	26,65	7851	84		1209	
31	С121-090402-0502 2109-0402-0502 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные стальные утепленные, двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**										
		СП - 8%	м2	3,15		44249,00	–	139384	–	139384	–	150535
						–	–	–	–		11151	
32	Е11-100107-0101 1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проемы дверные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков**										
		НР - 72%; СП - 8%	м2	10,08		2739,39	544,72	27613	5491		9148	39702
						1119,26	141,21	11282	1423		2941	
33	С121-090102-0801 2109-0102-0801 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92**										
		СП - 8%	м2	10,08		25365,00	–	255679	–	255679	–	276133
						–	–	–	–		20454	

ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2			Тенге									482688
РАЗДЕЛ 4. Полы л.13-АС												
			Тип1 56,3м2									
			Тип2 719,2м2									
56	С121-070508-0103 2107-0508-0103 РСНБ РК 2015	Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марки П-1, толщиной 15-17 мм ГОСТ 10632-2007	100 м2	1,5	105575,00	--	158362	--	158362	--	171031	
		СП - 8%			--	--	--	--		12669		
57	Е11-110101-4301 1111-0101-4301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 К=1,25 К=1,15	Покрытия наливные на эпоксидной смоле ЭД 20 составом "Диапол 320" толщиной 3 мм. Устройство	м2	150	1930,41	24,76	289562	3715	53201	167907	494067	
		НР - 72%; СП - 8%			1550,97	3,73	232646	559		36598		
58	Е11-110101-3602 1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 К=1,25 К=1,15	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 прим.TARKETT OMNISPORTS EXCEL	м2 покрытия	150	11633,17	26,61	1744975	3992	1671265	51621	1940324	
		НР - 72%; СП - 8%			464,78	13,19	69718	1978		143728		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			**Тенге**								2605422	
РАЗДЕЛ 5. Внутренняя отделка л.13-АС												
			Потолки									
60	Е11-150405-0106 1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=1,25 К=1,15	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	150	534,96	3,69	80244	554		39010	128794	
		НР - 72%; СП - 8%			359,40	1,80	53910	270		9540		
			Стены									
63	Е11-150405-0105 1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=1,25 К=1,15	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	336	480,07	3,69	161304	1240		77683	258105	
		НР - 72%; СП - 8%			319,31	1,80	107288	605		19119		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			**Тенге**								386899	
			Материалы и оборудование не учтенные ценником									
31	С123-070106-1304 2307-0106-1304 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные со встраиваемым опаловым рассеивателем из ПММА, модели OWP ECO LED 595, 220 В, мощность 33 Вт, степень защиты IP 54 СТ РК 2595-2014	шт.	24	41820,00	--	1003680	--	1003680	--	1083974	
		СП - 8%			--	--	--	--		80294		
52	51-080401-1501 5108-0401-1501 РСНБ РК 2015	Шкафы управления силовые модели ШРС, ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	295106,00	--	295106	--		--	295106	

53	С123-070501-0307 2307-0501-0307 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 230 ART-02 C(R)N, 3x230/400 В, 10(100) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0	шт.	1	--	--	--	--	295106	--	
		СП - 8%			21993,00	--	21993	--	21993	--	23752
					--	--	--	--		1759	
54	С123-070207-0214 2307-0207-0214 РСНБ РК 2015	Предохранители плавкие низковольтные типа ППН-35-Х3-1-250А-УХЛ3	шт.	7	1237,00	--	8659	--	8659	--	9352
		СП - 8%			--	--	--	--		693	
		РАЗДЕЛ 2. Отопление									1412184
45	Е11-160602-0101 1116-0602-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении	шт.	11	279,82	0,55	3078	6		2140	5636
		НР - 72%; СП - 8%			269,94	0,27	2969	3		417	
46	С123-041008-0402 2304-1008-0402 РСНБ РК 2015	Клапан термостатический RTR-N, для двухтрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, T 120°C, PN 10, DN 15, типа Danfoss	шт.	11	6901,00	--	75911	--	75911	--	81984
		СП - 8%			--	--	--	--		6073	
47	С123-051207-1901 2305-1207-1901 РСНБ РК 2015	Головка термостатическая RTR 7090, с газонаполненным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5°C до 26°C, типа Danfoss	шт.	11	5800,00	--	63800	--	63800	--	68904
		СП - 8%			--	--	--	--		5104	
48	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	27	2185,29	89,59	59003	2419		35208	101748
		НР - 72%; СП - 8%			1797,81	13,31	48541	359		7537	
49	С123-051314-0301 2305-1314-0301 РСНБ РК 2015	Клапан запорно-регулирующий радиаторный бронзовый, модели Regutec, угловой с резьбой R 1/2", DN 15, Tmax 120°C, PN 10, типа Heimeier ГОСТ 30815-2002	шт.	11	3324,00	--	36564	--	36564	--	39489
		СП - 8%			--	--	--	--		2925	
70	Е11-181101-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка	шт.	14	286,90	--	4017	--		1787	6267
		НР - 72%; СП - 8%			177,24	--	2481	--		464	

71	Е11-180301-0104 1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	18,92	1133,62	16,25	21448	307		9347	33258
		НР - 72%; СП - 8%			680,56	5,57	12876	105		2464	
72	С123-051001-0309 2305-1001-0309 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	121	2287,00	--	276727	--	276727	--	298865
		СП - 8%			--	--	--	--		22138	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								636151
				БМК							
52	Прайс	Котельная инвентарная тепловой мощностью 0,348 МВт Ц=23984500:1,12.1,012	шт	1	21671708,93	--	21671709	--		--	21671709
					--	--	--	--	21671709	--	
											21671709
				РАЗДЕЛ 1. Демонтаж							
1	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 ЭСНРК 8.05-01-2015 п.3.17 к=0.6	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,09	186572,83	50497,03	16792	4545	--	9741	28656
		НР - 72%; СП - 8%			136075,80	14255,97	12247	1283		2123	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				16792	4545	--	9741	28656
							12247	1283	--	2123	
				РАЗДЕЛ 3. КАНАЛИЗАЦИЯ НВК.СО							
				Земляные работы К1							
39	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м СНЯТИЕ ПЛОДОРОДНОГО СЛОЯ	м3 грунта	146,3	32,99	32,99	4826	4827	--	1364	6685
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,95	--	1895		495	
40	Е11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами	м3 грунта	310,4	204,72	194,00	63545	60217	--	13016	82686
		НР - 72%; СП - 8%			10,72	47,52	3327	14750		6125	
41	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом	м3 грунта	9,6	1988,45	--	19089	--	--	13744	35460
		НР - 72%; СП - 8%			1988,45	--	19089	--		2627	
42	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	419,4	18,41	18,41	7721	7721	--	2180	10693
		НР - 72%; СП - 8%			--	7,22	--	3028		792	
43	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	46,6	864,11	--	40268	--	--	28993	74801
		НР - 72%; СП - 8%			864,11	--	40268	--		5541	

44	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	89,6	204,72 10,72	194,00 47,52	18343 961	17383 4258	--	3757 1768	23868
45	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м *НР - 72%; СП - 8%*	м3	82,22	18,41 --	18,41 7,22	1514 --	1514 594	--	427 155	2097
46	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы *НР - 72%; СП - 8%*	м3	8,2	864,11 864,11	-- --	7086 7086	-- --	--	5102 975	13163
47	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПЛОДОРОДНОГО СЛОЯ *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	146,3	18,41 --	18,41 7,22	2693 --	2693 1056	--	761 276	3730
		Монтажные работы									
48	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	км трубопровода	0,0065	357255,12 245798,00	106551,68 30455,73	2322 1598	693 198	31	1293 289	3904
48.1	249131 С	**Вода питьевая ГОСТ 2874-82**	м3	18 0,117	267,00				31		
49	С123-010501-1313 2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 *СП - 8%*	м	6,565	1646,00 --	-- --	10806 --	-- --	10806	-- 864	11670
		Септик 3м3 ТП 902-3-73.1.87 КЖ лист 3									
50	Е11-010101-0402 1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	36	169,83 6,75	163,08 50,12	6114 243	5871 1804	--	1474 607	8195
51	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	10,8	1269,68 1269,68	-- --	13713 13713	-- --	--	9873 1887	25473
52	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	25,2	18,41 --	18,41 7,22	464 --	464 182	--	131 48	643
53	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	9	864,11 864,11	-- --	7777 7777	-- --	--	5599 1070	14447

54	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	45	160,21	75,97	7209	3418	--	3861	11956
		НР - 72%; СП - 8%			84,24	34,94	3791	1572		886	
55	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,9	11611,18	1737,08	10450	1564	8104	1042	12412
		НР - 72%; СП - 8%			868,70	739,54	782	666		919	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
55.1	100080 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000. фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15 1,035	7818,00				8092		
56	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	6,162	22931,97	9256,75	141307	57040	21046	62158	219742
		НР - 72%; СП - 8%			10259,88	3750,16	63221	23108		16277	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
56.1	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,133 0,819546	22773,00				18664		
57	С121-040302-0103 2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	41760,00	--	83520	--	83520	--	90202
		СП - 8%			--	--	--	--		6682	
58	С121-040301-0117 2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	6	35206,00	--	211236	--	211236	--	228135
		СП - 8%			--	--	--	--		16899	
59	С121-040302-0113 2104-0302-0113 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	51100,00	--	102200	--	102200	--	110376
		СП - 8%			--	--	--	--		8176	
60	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	3847,00	--	7694	--	7694	--	8310
		СП - 8%			--	--	--	--		616	
61	С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	3882,00	--	7764	--	7764	--	8385
		СП - 8%			--	--	--	--		621	
62	С121-040301-0103 2104-0301-0103 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	9981,00	--	19962	--	19962	--	21559
		СП - 8%			--	--	--	--		1597	
63	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Лестница ГОСТ 25772-83	т	0,01	581949,00	--	5819	--	5819	--	6285
		СП - 8%			--	--	--	--		466	

64	Е11-100107-0105	Установка деревян крышки	м2	0,35		3287,86	533,43	1151	187	493	373	1646
		НР - 72%; СП - 8%				1345,62	133,32	471	47		122	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
64.1	135545 С	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,42	0,497	226,00				112		
64.2	147090 С	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	1,73	0,6055	575,00				348		
65	С121-070204-0303 2107-0204-0303 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01		19309,00	--	193	--	193	--	208
		СП - 8%				--	--	--	--		15	
66	С121-070204-0304 2107-0204-0304 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,004		19309,00	--	77	--	77	--	83
		СП - 8%				--	--	--	--		6	
67	Е11-100116-0203 1110-0116-0203 РСНБ РК 2015	Антисептирование пастами крышки	м2 перекрытия	0,35		324,68	1,32	114	--	86	21	145
		НР - 72%; СП - 8%				81,17	0,59	28	--		11	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
67.1	249209 С	Паста антисептическая	т	0,0004	0,00014	605477,00				85		
68	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	комплект	2		21720,00	--	43440	--	43440	--	46915
		СП - 8%				--	--	--	--		3475	
69	С121-130814-2208 2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	6		595,00	--	3570	--	3570	--	3856
		СП - 8%				--	--	--	--		286	
70	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Упоры бетонные.В 7,5	м3	4,02		31730,47	1153,64	127556	4638	100974	16570	155657
		НР - 72%; СП - 8%				5458,60	266,42	21944	1071		11530	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
70.1	100775 С	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	4,1004	23120,00				94801		
71	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	23		874,07	19,81	20104	455	13257	4647	26731
		НР - 72%; СП - 8%				277,93	2,66	6392	61		1980	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
71.1	135867 С	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	55,2	223,00				12310		
72	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Обсыпка оголовка колодца Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	2,34		786,76	--	1841	--	--	1326	3420
		НР - 72%; СП - 8%				786,76	--	1841	--		253	

73	Е11-221101-0103 1122-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1		7585,37	4212,78	7585	4212	336	3152	11596
		НР - 72%; СП - 8%				3037,11	1340,28	3037	1340		859	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
73.1	146645 С	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,041	0,041	5717,00				234		
73.2	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,193	0,193	283,00				55		
74	С123-010201-0185 2301-0201-0185 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	0,4		2336,00	--	934	--	934	--	1009
		СП - 8%				--	--	--	--		75	
75	Е11-460303-0105 1146-0303-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2	м3 заделки	0,04		117687,17	1097,48	4707	44	1642	2190	7449
		НР - 72%; СП - 8%				75520,88	532,40	3021	21		552	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
75.1	100775 С	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,04	0,0416	23120,00				962		
75.2	131548 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,21	0,0084	25046,00				210		
75.3	131600 С	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,18	0,0072	50384,00				363		
76	Е11-340201-0102 1134-0201-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. Более 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,006		1247410,62	--	7484	--	6414	770	8915
		НР - 72%; СП - 8%				178322,00	--	1070	--		660	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
76.1	157331 С	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 100 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	990	5,94	1046,00				6213		
77	Е11-160501-0209 1116-0501-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 110 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	4		2106,09	607,61	8424	2430	173	4677	14149
		НР - 72%; СП - 8%				1455,21	168,87	5821	675		1048	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
77.1	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,1425	0,57	267,00				152		
78	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	4		784,39	3,36	3138	13	27	2234	5801
		НР - 72%; СП - 8%				774,48	1,05	3098	4		430	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
78.1	144732 С	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000027	0,000106	188483,00				20		
78.2	249132 С	Вода техническая	м3	0,0157	0,0628	98,00				6		

79	С123-010506-0209 2301-0506-0209 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014	м	3,984		1077,00	--	4291	--	4291	--	4634
		СП - 8%				--	--	--	--		343	
80	С123-020301-0628 2302-0301-0628 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с наружной резьбой DN 110х3х110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4		6575,00	--	26300	--	26300	--	28404
		СП - 8%				--	--	--	--		2104	
81	Е11-200701-0101 1120-0701-0101 РСНБ РК 2015	Установка флюгарки из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм.	зонт	3		2574,24	43,29	7723	130	6181	1047	9471
		НР - 72%; СП - 8%				470,61	13,98	1412	42		702	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
81.1	188174 С	Зонты круглые из листовой стали марки ЗК200 для вентиляционных шахт. d=200 мм	шт.	1	3	1938,00				5814		
82	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,087		58956,98	2554,40	5129	222	391	3282	9084
		НР - 72%; СП - 8%				51912,40	481,01	4516	42		673	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
82.1	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0033	0,000287	633854,00				182		
82.2	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,5	0,1305	283,00				37		
82.3	147347 С	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0014	0,000122	219516,00				27		
82.4	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней	т	0,00194	0,000169	417326,00				70		
83	С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,1		497841,00	--	49784	--	49784	--	53767
		СП - 8%				--	--	--	--		3983	
84	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	1,1		11611,18	1737,08	12772	1910	9906	1274	15169
		НР - 72%; СП - 8%				868,70	739,54	956	813		1124	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
84.1	100080 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	1,265	7818,00				9890		
85	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Устройство бетонной отмостки вокруг колодца толщ. 100мм бетон В15 - 5,5 м2х2	м3	1,1		34047,98	7,20	37453	8	33330	2962	43649
		НР - 72%; СП - 8%				3740,52	--	4115	--		3233	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
85.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	1,122	27687,00				31065		
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге					1177212	177654	779981	199300	1486635
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге									28710345
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге									28710345
	Временные здания и сооружения 1,2%		Тенге					344524				29054869

		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтностроительных) работ в зимнее время 1,98%	Тенге					575286				29630155
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге					592603				30222758
		в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,050036	Тенге									31734984
		Коэффициент на снижение К=0,95	Тенге									30148234,96
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге					3617788,20				33 766 023,16

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Мухаммед и Ко"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:ТОО "KZ Стройэксперт"
Место печати
(при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора:ТОО "ПроектСтрой-2050"
Место печати
(при наличии)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение «Отдел образования
Каратальского района управления образования акимата
Западно-Казахстанской области»
(наименование организации, бизнес идентификационный номер

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)