Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел образования Жангалинского района управления образования акимата Западно-Казахстанской области"**

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Мухаммед и Ко"**

Приложение 1

Наименование строительства и его адрес:Капитальный ремонт здания центра дополнительного образование детей по адресу п.Жангала, Жангалинского района, ЗКО ул.Сапараова, д.2

Типовая межведомственная форма КС-3
Утверждена Постановлением Госкомстата, Республики Казахстан от 16.11.94 № 73

Договор о государственных закупкуах работ №182 от 15.08.2022г.

Код

СПРАВКА №5
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА декабрь 2022г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком-генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Доп. Соглашение	Код подрядчи	Договор		Источник		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименовани	код	наименование	код
		182	15.08.2022г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ и затрат							Налог на добавленную стоимость	Всего с НДС
		В отчетном месяце	из гр.1							
			Строительно-монтажных работ (в смет.базисных ценах)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты на приобретение материалов	др. дополнит. расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
Всего по стройке:	157,027,545.35	39,856,943.60							18,843,305.44	175,870,850.79
в том числе : за декабрь 2022г	39,856,943.60								4,782,833.23	44,639,776.83
Итого к оплате										44,639,776.83

Подрядчик :

Заказчик :

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик: ГУ "Отдел образования Жангалинского района управления образования акимата Западно-Казахстанской области" — ИИН/БИН: 060240012516

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Мухаммед и Ко",130000, Республика Казахстан, Мангистауская область, Мангистауский район, Шетпе с., мкр.Кызылтуран, дом № 23, тел.: (8 72931) 33-91-53 — 040440018281

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт): Договор №182 от 15.08.2022 года

Номер документа	Дата составления
17	22.12.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
					количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Капитальный ремонт здания центра дополнительного образования детей по адресу п.Жангала			шт	1	39 856 943,60	39 856 943,60	4 782 833,23	44 639 776,83
				Итого	1	x	39 856 943,60	4 782 833,23	44 639 776,83

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (исполнитель): _____ / _____ / _____
должность / *подпись* / *расшифровка подписи*

Принял (заказчик): _____ / _____ / _____
должность / *подпись* / *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг): 22.12.2022

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструк-

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел образования Жангалинского района управления образования акимата Западно-Казахстанской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Мухаммед и Ко"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания центра дополнительного образование детей по адресу п.Жангала, Жангалинского района, ЗКО ул.Сапараова, д.2**
(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания центра дополнительного образование детей по адресу п.Жангала, Жангалинского района, ЗКО ул.Сапараова, д.2**
(наименование)

Договор о государственных закупках работ **№182 от 15.08.2022г.**

Акт выполненных работ №5

Составлен(а) в ценах III квартала 2020 г. за **декабрь 2022** (месяц, год)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 3. Проемы л.11-АС										
		Подраздел 1. Окна										
26	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0.18894		58956.98	2554.40	11139	483	848	7127	19728
		НР - 72% СП - 60%				51912.40	481.01	9808	91		1461	
27	С121-060405-1201 2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0.18894		599275.00	--	113227	--	113227	--	122285
		СП - 8%				--	--	--	--		9058	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге									142013
		Подраздел 2. Двери										
28	Е11-090403-0401 1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 К=1,25 К=1,15	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	3.99		3273.44	60.26	13061	241	2130	7768	22496
		НР - 72% СП - 60%				2679.11	25.01	10690	100		1666	
29	С121-090402-0501 2109-0402-0501 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	3.99		40517.00	--	161663	--	161663	--	174596
		СП - 8%				--	--	--	--		12933	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		Тенге									197092
		РАЗДЕЛ 4. Полы л.13-АС										
		Тип1 56,3м2										

48	Е11-110101-3601 1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 К=1,25 К=1,15	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" НР - 72% СП - 8%	м2 покрытия	719.2	3122.71	26.61	2245851	19139	1892439	247505	2692825
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		464.78	13.19	334273	9484		199468	2692825
				РАЗДЕЛ 5. Внутренняя отделка л.13-АС							
				Потолки							
60	Е11-150405-0106 1115-0405-0106 РСНБ РК 2015	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР - 72% СП - 8%	м2 окрашиваемой	775.5	534.96	3.69	414861	2862		201680	665864
					359.40	1.80	278715	1396		49323	
				Стены							
63	Е11-150405-0105 1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=1,25 К=1,15	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР - 72% СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	1436.87	480.07	3.69	689798	5302		332203	1103761
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге		319.31	1.80	458807	2586		81760	1769626
				РАЗДЕЛ 6. Наружная отделка л.13-АС							
65	Е11-150212-0305 1115-0212-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 К=1,25 К=1,15	Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2,5 мм НР - 72% СП - 8%	м2	58.759	1257.00	5.85	73860	344		36166	118828
66	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 К=1,25 К=1,15	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР - 72% СП - 8%	м2 поверхности облицовки	12.89	852.16	2.70	50072	159		8802	
67	С121-130211-0901 2113-0211-0901 РСНБ РК 2015	Система крепежных элементов для навесных вентилируемых фасадов кирпичных зданий, тип облицовки: природный камень СП - 8%	м2	12.89	1976.89	42.89	25482	553		15840	44628
					1685.89	20.83	21731	268		3306	
					6697.00	--	86324	--	86324	--	93230
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге		--	--	--	--		6906	
							1856666	8965	1129668	520059	256686
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге				718033	4270	--	190137	
				Отопление, вентиляция							5058242
				ПЗ							
110	Е11-202501-0102 1120-2501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 20 тыс м3/час. Установка НР - 72% СП - 8%	камера	1	88772.34	5628.79	88772	5628	10199	53875	154059
111	51-050501-0205 5105-0501-0205 РСНБ РК 2015	Кондиционер центральный (приточные камеры) каркасно-панельный, прим. МПА1200 Е3	комплект	1	72944.55	1882.49	72945	1882		11412	
					585517.00	--	585517	--		--	585517
					--	--	--	--	585517	--	

112	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка ПЕРЕХОДЫ *НР - 72% СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	0.285	5507.85 1483.40	42.23 16.71	1570 423	12 5	1135	308 150	2028
113	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка *НР - 72% СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	6.3	5358.07 1872.49	53.19 21.28	33756 11797	335 134	21624	8590 3388	45734
114	Е11-200301-0210 1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие. Установка *НР - 72% СП - 8%*	решетка	3	1487.51 1350.45	32.34 13.98	4463 4051	97 42	315	2947 593	8003
115	С123-050306-1853 2305-0306-1853 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 200 мм *СП - 8%*	шт.	3	2870.00 --	-- --	8610 --	-- --	8610	-- 689	9299
116	Е11-200301-0202 1120-0301-0202 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, неподвижные односекционные, размер 150х580 мм. Установка *НР - 72% СП - 8%*	решетка	1	1881.34 1350.45	54.77 13.98	1881 1350	55 14	476	982 229	3092
117	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 72% СП - 8%*	м2	6.3	154.89 52.10	3.41 0.53	976 328	21 3	627	239 97	1312
			В3								
143	Е11-201501-0101 1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка *НР - 72% СП - 8%*	вентилятор	1	5369.96 5101.06	220.54 75.86	5370 5101	221 76	48	3727 728	9825
144	С123-050401-0104 2305-0401-0104 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-200Б, Р 0,18 кВт, n 2700 об/мин, Qmax 930 м3/ч ГОСТ 7402-84 *СП - 8%*	комплект	1	22550.00 --	-- --	22550 --	-- --	22550	-- 1804	24354
145	Е11-200401-0101 1120-0401-0101 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка *НР - 72% СП - 8%*	клапан	1	1556.60 1276.17	43.94 13.98	1557 1276	44 14	237	929 199	2685
146	С123-050308-0607 2305-0308-0607 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий круглый КПЖ-1 ОГ (п/в), диаметром 200 мм, предел огнестойкости EI 60 *СП - 8%*	шт.	1	22207.00 --	-- --	22207 --	-- --	22207	-- 1777	23984
147	Е11-200701-0301 1120-0701-0301 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами *НР - 72% СП - 8%*	зонт	1	3100.24 470.61	43.29 13.98	3100 471	43 14	2586	349 276	3725
148	Е11-200901-0101 1120-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка 200 мм. Установка *НР - 72% СП - 8%*	узел	1	33543.85 3017.83	7.86 2.79	33544 3018	8 3	30518	2175 2857	38576

149	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка *НР - 72% СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	2	5188.96 1714.42	42.23 16.71	10378 3429	84 33	6865	2493 1030	13900
150	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка *НР - 72% СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	0.6	5358.07 1872.49	53.19 21.28	3215 1123	32 13	2060	818 323	4356
151	Е11-200101-0301	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной *НР - 72% СП - 8%*	поверхности	2.512	5164.07 1872.49	53.19 21.28	12972 4704	133 53	8135	3425 1312	17709
152	Е11-200101-0301 1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка ПЕРЕХОДЫ *НР - 72% СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	0.1992	5164.07 1872.49	53.19 21.28	1029 373	10 4	646	272 104	1405
153	Е11-200301-0210 1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие. Установка *НР - 72% СП - 8%*	решетка	4	1487.51 1350.45	32.34 13.98	5950 5402	129 56	419	3930 790	10670
154	С123-050306-1828 2305-0306-1828 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм *СП - 8%*	шт.	4	2460.00 --	-- --	9840 --	-- --	9840	-- 787	10627
155	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 72% СП - 8%*	м2	2.6	154.89 52.10	3.41 0.53	403 135	8 1	260	99 40	542
156	Е11-260101-1801 1126-0101-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука *НР - 72% СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	2.6	1910.61 829.80	117.35 57.23	4968 2157	305 149	2506	1661 530	7159
157	С121-110403-2705 2111-0403-2705 РСНБ РК 2015	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука без галогенов самоклеящаяся с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -70°С до +130°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной 19 мм СТ РК 3364-2019 *СП - 8%*	м2	2.86	6313.00 --	-- --	18055 --	-- --	18055	-- 1444	19499
				ВЕ 1							
158	Е11-200701-0301 1120-0701-0301 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами *НР - 72% СП - 8%*	зонт	1	3100.24 470.61	43.29 13.98	3100 471	43 14	2586	349 276	3725
159	Е11-200901-0101 1120-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка 200 мм. Установка *НР - 72% СП - 8%*	узел	1	33543.85 3017.83	7.86 2.79	33544 3018	8 3	30518	2175 2857	38576

160	Е11-200101-0301 1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка ПЕРЕХОДЫ *НР - 72% СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	0.1653	5164.07 1872.49	53.19 21.28	854 310	9 4	535	225 86	1166
161	Е11-200101-0301 1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка *НР - 72% СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	2.0096	5164.07 1872.49	53.19 21.28	10378 3763	107 43	6508	2740 1049	14168
162	Е11-200301-0210 1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие. Установка *НР - 72% СП - 8%*	решетка	4	1487.51 1350.45	32.34 13.98	5950 5402	129 56	419	3930 790	10670
163	С123-050306-1828 2305-0306-1828 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм *СП - 8%*	шт.	4	2460.00 --	-- --	9840 --	-- --	9840	-- 787	10627
164	Е11-260101-1801 1126-0101-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука *НР - 72% СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	2.1	1910.61 829.80	117.35 57.23	4012 1743	246 120	2023	1341 428	5781
165	С121-110403-2705 2111-0403-2705 РСНБ РК 2015	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука без галогенов самоклеящаяся с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -70°С до +130°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной 19 мм СТ РК 3364-2019 *СП - 8%*	м2	2.31	6313.00 --	-- --	14583 --	-- --	14583	-- 1167	15750
			ВЕ 2								
166	Е11-200701-0301 1120-0701-0301 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами *НР - 72% СП - 8%*	зонт	1	3100.24 470.61	43.29 13.98	3100 471	43 14	2586	349 276	3725
167	Е11-200901-0101 1120-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка 200 мм. Установка *НР - 72% СП - 8%*	узел	1	33543.85 3017.83	7.86 2.79	33544 3018	8 3	30518	2175 2857	38576
168	Е11-200101-0301 1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка ПЕРЕХОДЫ *НР - 72% СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	0.1992	5164.07 1872.49	53.19 21.28	1029 373	10 4	646	272 104	1405
169	Е11-200101-0301 1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка *НР - 72% СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	2.512	5164.07 1872.49	53.19 21.28	12972 4704	133 53	8135	3425 1312	17709

170	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка *НР - 72%, СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	0.8	5188.96 1714.42	42.23 16.71	4151 1372	33 13	2746	997 412	5560
171	Е11-200301-0210 1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие. Установка *НР - 72%, СП - 8%*	решетка	3	1487.51 1350.45	32.34 13.98	4463 4051	97 42	315	2947 593	8003
172	С123-050306-1853 2305-0306-1853 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 200 мм *СП - 8%*	шт.	2	2870.00 –	– –	5740 –	– –	5740	– 459	6199
173	С123-050306-1828 2305-0306-1828 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм *СП - 8%*	шт.	1	2460.00 –	– –	2460 –	– –	2460	– 197	2657
174	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 72%, СП - 8%*	м2	1.4	154.89 52.10	3.41 0.53	217 73	5 1	139	53 22	292
175	Е11-260101-1801 1126-0101-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука *НР - 72%, СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	2.6	1910.61 829.80	117.35 57.23	4968 2157	305 149	2506	1661 530	7159
176	С121-110403-2705 2111-0403-2705 РСНБ РК 2015	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука без галогенов самоклеящаяся с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -70°С до +130°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной 19 мм СТ РК 3364-2019 *СП - 8%*	м2	2.86	6313.00 –	– –	18055 –	– –	18055	– 1444	19499
				ВЕ 3							
177	Е11-200701-0301 1120-0701-0301 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами *НР - 72%, СП - 8%*	зонт	1	3100.24 470.61	43.29 13.98	3100 471	43 14	2586	349 276	3725
178	Е11-200901-0101 1120-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка 200 мм. Установка *НР - 72%, СП - 8%*	узел	1	33543.85 3017.83	7.86 2.79	33544 3018	8 3	30518	2175 2857	38576
179	Е11-200101-0301 1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка ПЕРЕХОДЫ *НР - 72%, СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	0.1653	5164.07 1872.49	53.19 21.28	854 310	9 4	535	225 86	1166
180	Е11-200101-0301 1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1.256	5164.07	53.19	6486	67	4067	1713	8854

		НР - 72%, СП - 8%										
181	Е11-200301-0210 1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие. Установка НР - 72%, СП - 8%	решетка	4	1872.49 1487.51 1350.45	21.28 32.34 13.98	2352 5950 5402	27 129 56	419	656 3930 790	10670
182	С123-050306-1828 2305-0306-1828 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм СП - 8%	шт.	4	2460.00 --	-- --	9840 --	-- --	9840	-- 787	10627
183	Е11-260101-1801 1126-0101-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука НР - 72%, СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	2.1	1910.61 829.80	117.35 57.23	4012 1743	246 120	2023	1341 428	5781
184	С121-110403-2705 2111-0403-2705 РСНБ РК 2015	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука без галогенов самоклеящаяся с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -70°С до +130°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной 19 мм СТ РК 3364-2019 СП - 8%	м2	2.31	6313.00 --	-- --	14583 --	-- --	14583	-- 1167	15750
		BE4, BE5										
185	Е11-200801-0102 1120-0801-0102 РСНБ РК 2015	Дефлекторы, диаметр патрубка 315 мм. Установка НР - 72%, СП - 8%	дефлектор	2	15942.63 3672.86	75.11 13.98	31885 7346	150 28	24389	5309 2976	40170
186	Е11-200901-0103 1120-0901-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 500 мм. Установка НР - 72%, СП - 8%	узел	4	126055.21 3906.80	20.66 6.99	504221 15627	83 28	488511	11272 41239	556732
187	Е11-200101-0307 1120-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка НР - 72%, СП - 8%	м2 поверхности воздуховодов	4.396	5119.51 1483.40	39.89 11.40	22505 6521	175 50	15809	4731 2179	29415
188	Е11-260101-1801 1126-0101-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука НР - 72%, СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	4.7	1910.61 829.80	117.35 57.23	8980 3900	552 269	4528	3002 959	12940
189	С121-110403-2705 2111-0403-2705 РСНБ РК 2015	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука без галогенов самоклеящаяся с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -70°С до +130°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной 19 мм СТ РК 3364-2019 СП - 8%	м2	5.17	6313.00 --	-- --	32638 --	-- --	32638	-- 2611	35249
		Теплоснабжение приточных систем П1										

190	Е11-181101-0201 1118-1101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Коллекторы системы отопления. Сборка и установка подающего узла НР - 72% СП - 8%	1 узел	1	5604.03 4520.20	89.77 41.13	5604 4520	90 41	994	3284 711	9599
191	С123-051313-0301 2305-1313-0301 РСНБ РК 2015	Модуль подмешивающий с насосом, модель R557RY, DN 1", L 290 мм, типа Giacomini Прим.MU40-4.0HW СП - 8%	шт.	1	171833.00 --	-- --	171833 --	-- --	171833	-- 13747	185580
		П2									
192	Е11-181101-0201 1118-1101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Коллекторы системы отопления. Сборка и установка подающего узла НР - 72% СП - 8%	1 узел	1	5604.03 4520.20	89.77 41.13	5604 4520	90 41	994	3284 711	9599
193	С123-051313-0307 2305-1313-0307 РСНБ РК 2015	Модуль подмешивающий с насосом, модель IsoTherm, типа Watts Прим.MU40-2.0HW СП - 8%	шт.	1	169784.00 --	-- --	169784 --	-- --	169784	-- 13583	183367
194	Е11-160401-0201 1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР - 72% СП - 8%	м трубопровода	93	1839.01 750.42	39.46 14.51	171028 69789	3669 1349	97570	51220 17780	240028
195	Е11-160401-0201 1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 38 мм. Прокладка НР - 72% СП - 8%	м трубопровода	6	1513.01 750.42	39.46 14.51	9078 4503	237 87	4338	3304 991	13373
196	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР - 72% СП - 8 %	м трубопровода	99	626.05 291.81	68.22 33.28	61979 28889	6754 3295	26336	23172 6812	91964
197	С121-110403-0413 2111-0403-0413 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 48 мм СТ РК 3364-2019 СП - 8%	м	102.3	1035.00 --	-- --	105880 --	-- --	105880	-- 8470	114350
198	С121-110403-0412 2111-0403-0412 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77 СП - 8%	м	6.6	929.00 --	-- --	6131 --	-- --	6131	-- 491	6622
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				8714475	43028	2716628	628688	2833444
	Стоимость оборудования		Тенге				856674	16504	5098145	339596	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге				5098145				

27	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР - 72% СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле	160	2879.05 141.98	1040.37 229.81	460648 22717	166460 36770	271471	42830 40278	543756
28	Е11-270403-0301 1127-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 20-40 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (600 кгс/см2) НР - 72% СП - 8%	м2 основания	800	1544.04 33.73	173.62 50.15	1235232 26984	138896 40120	1069352	48315 102684	1386231
29	Е11-270403-0304 1127-0403-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=5	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (600 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303 НР - 72% СП - 8%	м2 основания	800	461.18 --	49.29 14.64	368944 --	39432 11712	329512	8433 30190	407567
30	У86-010703-0102 8601-0703-0102 УСН РК 8.02-03-2019 0	Модульные изделия (Искусственные покрытия) с подразделением по типам (видам): Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-40 мм (без учета работ по подготовке основания) НР - 918 Тенге СП - 304 Тенге	м2	800	5382.00 844.00	445.00 127.00	4305600 675200	356000 101600	3274400	734400 403200	5443200
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				13862904 1440341	1168800 313639	11253763 --	1437973 1224070	7780754
						РАЗДЕЛ 5. МАФ л.8-ГП					
43	У86-010302-0303 8601-0302-0303 УСН РК 8.02-03-2019 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой НР - 4940 Тенге СП - 7084 Тенге	шт.	3	83573.00 5628.00	200.00 53.00	250719 16884	600 159	233235	14820 21243	286782
44	У86-010303-0201 8601-0303-0201 УСН РК 8.02-03-2019 00	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м) СП - 1478 Тенге	шт.	6	18471.00 --	-- --	110826 --	-- --	110826	-- 8868	119694
						Дорожный знак л.8-ГП					
45	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР - 72% СП - 8%	м3	0.2	34168.27 5458.60	1153.64 266.42	6834 1092	230 53	5512	824 613	8271
46	Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка НР - 72% СП - 8%	шт.	2	4849.21 3564.80	812.95 264.76	9698 7130	1626 530	942	5515 1217	16430
47	С124-010202-0705 2401-0202-0705 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.40 ГОСТ 32948-2014 СП - 8%	шт.	2	7034.00 --	-- --	14068 --	-- --	14068	-- 1125	15193

48	С124-010201-0133 2401-0201-0133 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размерами 300 мм х 600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 *СП - 8%*	шт.	2	4010.00 –	– –	8020 –	– –	8020 –	– 642	8662
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге				400165 25106	2456 742	372603 –	21159 33708	455032
	РАЗДЕЛ 6. Ограждение л.8-17-ГП										
	Подраздел 1. Ограждение футбольного поля										
49	Е11-070111-0112 1107-0111-0112 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 4 м по металл. столбам без цоколя. Установка *НР - 72% СП - 8%*	м оград	133.13	3093.79 1953.39	1089.05 403.89	411876 260055	144985 53770	6836	225954 51026	688856
50	Е11-070111-0208 1107-0111-0208 РСНБ РК 2015	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических *НР - 72% СП - 8%*	шт.	1	11025.89 10856.55	105.93 40.40	11026 10857	106 40	63	7846 1510	20382
51	С121-020101-0602 2102-0101-0602 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F50, W2 ГОСТ 7473-2010 *СП - 8%*	м3	7.56	27873.00 –	– –	210720 –	– –	210720	– 16858	227578
52	С121-130814-1901 2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения *СП - 8%*	т	7.64535	540085.00 –	– –	4129139 –	– –	4129139	– 330331	4459470
53	С123-010201-0194 2301-0201-0194 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	252	3507.00 –	– –	883764 –	– –	883764	– 70701	954465
54	С121-050308-0131 2105-0308-0131 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80 *СП - 8%*	м2	220.02	1061.00 –	– –	233441 –	– –	233441	– 18675	252116
55	ССЦ СТССЦ РК 8.04-08-2020 табл. 7 п.7	Окраска металлоконструкций ПФ115 2 раза *СП - 8%*	т	8.00907	18434.00 –	– –	147639 –	– –	147639	– 11811	159450
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге								6762317
	Подраздел 2. Ограждение участка										
56	Е11-070111-0112 1107-0111-0112 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по металл. столбам без цоколя. Установка *НР - 72% СП - 8%*	м оград	522	3093.79 1953.39	1089.05 403.89	1614958 1019670	568485 210831	26803	885960 200073	2700992
57	Е11-070111-0201 1107-0111-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических *НР - 72% СП - 8%*	шт.	2	30240.83 24154.60	5009.67 1903.99	60482 48309	10019 3808	2154	37524 7840	105847

58	Е11-070111-0208 1107-0111-0208 РСНБ РК 2015	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических *НР - 72%, СП - 8%*	шт.	2	11025.89 10856.55	105.93 40.40	22052 21713	212 81	127	15692 3019	40763
59	С121-020101-0602 2102-0101-0602 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F50, W2 ГОСТ 7473-2010 *СП - 8%*	м3	7.01	27873.00 --	-- --	195390 --	-- --	195390	-- 15631	211021
60	С121-130814-1901 2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения *СП - 8%*	т	3.639474	540085.00 --	-- --	1965625 --	-- --	1965625	-- 157250	2122875
61	С123-010201-0194 2301-0201-0194 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	336.6	3507.00 --	-- --	1180456 --	-- --	1180456	-- 94436	1274892
62	ССЦ СТССЦ РК 8.04-08-2020 табл. 7 п.7	Окраска металлоконструкций ПФ115 2 раза *СП - 8%*	т	5.258894	18434.00 --	-- --	96942 --	-- --	96942	-- 7755	104697
				Навес ГП л.18-ГП							
63	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%, СП - 8%*	м3 грунта	0.252	2609.60 2609.60	-- --	658 658	-- --	--	473 90	1222
64	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство БЕТОНИРОВАНИЕ СТОЙЕК В15 *НР - 72%, СП - 8%*	м3	0.252	32329.48 1258.20	1097.59 241.31	8147 317	277 61	7553	272 674	9093
65	Е11-090101-0101 1109-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Каркасы одноэтажных производственных зданий одно- и многопролетных без фонарей пролетом до 24 м, высотой до 15 м без кранов. Монтаж *НР - 72%, СП - 8%*	т конструкций	0.23665	54298.79 26620.00	17195.19 4713.53	12850 6300	4069 1115	2481	5339 1455	19644
66	С121-060405-2602 2106-0405-2602 РСНБ РК 2015	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий, масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т *СП - 8%*	т	0.23665	584871.00 --	-- --	138410 --	-- --	138410	-- 11073	149483
67	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 72%, СП - 8%*	м2	24.7	77.45 26.05	1.71 0.27	1913 643	43 7	1227	468 190	2572
68	Е11-090501-0101 1109-0501-0101 РСНБ РК 2015	Облицовка стальным профилированным листом *НР - 72%, СП - 8%*	м2	13.82	378.32 352.82	11.72 4.81	5228 4876	161 66	191	3559 703	9490
69	С121-050109-0222 2105-0109-0222 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012 *СП - 8%*	м2	15.893	2541.00 --	-- --	40384 --	-- --	40384	-- 3231	43615

70	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство *НР - 72% СП - 8%*	м2 кровли	12.04	780.42 680.69	21.37 7.93	9396 8196	257 95	943	5970 1229	16595
71	С121-100104-0522 2110-0104-0522 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012 *СП - 8%*	м2	13.846	2685.00 --	-- --	37177 --	-- --	37177	-- 2974	40151
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге								
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге				11417673				6852952
											21851055
		Водопровод, канализация									
		Канализация К1									
1	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диам етр до 100 мм.Прокладка *НР - 72% СП - 8%*	м трубопровода	20	784.39 774.48	3.36 1.05	15688 15490	67 21	131	11168 2148	29004
2	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаме тр до 50 мм.Прокладка *НР - 72% СП - 8%*	м трубопровода	18	811.69 807.67	1.38 0.46	14610 14538	25 8	47	10473 2007	27090
3	С123-010801-0102 2301-0801-0102 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50,толщина стенки 2,2 мм *СП - 8%*	м	19.96	319.00 --	-- --	6367 --	-- --	6367	-- 509	6876
4	С123-010801-0108 2301-0801-0108 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100,толщина стенки 3,2 мм *СП - 8%*	м	17.964	832.00 --	-- --	14946 --	-- --	14946	-- 1196	16142
5	С123-020601-0201 2302-0601-0201 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50 *СП - 8%*	шт.	4	84.00 --	-- --	336 --	-- --	336	-- 27	363
6	С123-020601-0203 2302-0601-0203 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° суплотнительной резинкой,DN 100 *СП - 8%*	шт.	2	300.00 --	-- --	600 --	-- --	600	-- 48	648
7	С123-020601-0406 2302-0601-0406 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° суплотнительной резинкой,DN 100x100x100 *СП - 8%*	шт.	4	466.00 --	-- --	1864 --	-- --	1864	-- 149	2013
8	С123-020601-0404	Тройник канализационный ПВХ 90° суплотнительной *СП - 8%*	шт.	2	278.00 --	-- --	556 --	-- --	556	-- 44	600
9	С123-020601-0602 2302-0601-0602 РСНБ РК 2015	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50 *СП - 8%*	шт.	1	176.00 --	-- --	176 --	-- --	176	-- 14	190

10	С123-020601-0803 2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой,с крышкой DN 100 *СП - 8%*	шт.	1	553.00 --	-- --	553 --	-- --	553	-- 44	597
11	С123-020601-0101 2302-0601-0101 РСНБ РК 2015	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, ремонтная DN 50 *СП - 8%*	шт.	1	81.00 --	-- --	81 --	-- --	81	-- 6	87
12	С123-020601-0103 2302-0601-0103 РСНБ РК 2015	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, ремонтная DN 100 *СП - 8%*	шт.	1	247.00 --	-- --	247 --	-- --	247	-- 20	267
		РАЗДЕЛ 1. Санитарно-техническое оборудование									
13	Е11-170301-0101 1117-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным.Установка *НР - 72% СП - 8%*	комплект	3	3621.44 2910.42	176.61 87.56	10864 8731	530 263	1603	6476 1387	18727
14	С123-030102-0301 2303-0102-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с косым выпуском,с бачком,сиденьем и комплектом арма туры ГОСТ 30493-96 *СП - 8%*	комплект	3	18181.00 --	-- --	54543 --	-- --	54543	-- 4363	58906
15	С123-020601-1403 2302-0601-1403 РСНБ РК 2015	Сифон канализационный из ПВХ с уплотнительной резинкой,DN 100 *СП - 8%*	шт.	3	1729.00 --	-- --	5187 --	-- --	5187	-- 415	5602
16	Е11-160501-0212 1116-0501-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Подводки гибкие к водоразборнойарматуре.Монтаж *НР - 72% СП - 8%*	м подводок	2.4	741.41 344.41	-- --	1779 827	-- --	952	595 190	2564
17	Е11-170101-0106 1117-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Умывальники одиночные.Установка с подводкой холодной и горячей воды *НР - 72% СП - 8%*	компле кт	3	2903.13 2595.45	88.70 43.76	8709 7786	266 131	657	5701 1153	15563
18	Е11-170201-0103 1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Смесители.Установка *НР - 72% СП - 8%*	шт.	3	965.07 931.70	0.13 --	2895 2795	-- --	100	2012 393	5300
19	С123-030102-3211 2303-0102-3211 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический шириной до430 мм,длиной до 550 мм,без пьедестала ГОСТ 304 93-96 *СП - 8%*	шт.	3	6643.00 --	-- --	19929 --	-- --	19929	-- 1594	21523
20	С123-030102-1001 2303-0102-1001 РСНБ РК 2015	Пьедестал керамический ГОСТ 30493-96 *СП - 8%*	шт.	3	4406.00 --	-- --	13218 --	-- --	13218	-- 1057	14275

21	С123-030102-1301 2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный свыпуском и вертикальным или горизонтальным отводо м для умывальников,моек,раковин,бидэ СБУ ГОСТ 2 3289-94 *СП - 8%*	шт.	3	1100.00 --	-- --	3300 --	-- --	3300	-- 264	3564
22	С123-030102-3331 2303-0102-3331 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом наборт ный/настенный,излив с аэратором ГОСТ 25809-96 *СП - 8%*	шт.	3	6758.00 --	-- --	20274 --	-- --	20274	-- 1622	21896
23	Е11-160501-0212 1116-0501-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Подводки гибкие к водоразборнойарматуре.Монтаж *НР - 72% СП - 8%*	м подводок	3	741.41 344.41	-- --	2224 1033	-- --	1191	744 237	3205
24	Е11-170101-0110 1117-0101-0110 РСНБ РК 2015	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка *НР - 72% СП - 8%*	комплект	2	34355.50 1317.69	219.45 108.14	68711 2635	439 216	65637	2053 5661	76425
25	Е11-170201-0103 1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Смесители.Установка *НР - 72% СП - 8%*	шт.	2	965.07 931.70	0.13 --	1930 1863	-- --	67	1342 262	3533
26	С123-030102-3326 2303-0102-3326 РСНБ РК 2015	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, застенный, с душевой сеткой на штанге ГОСТ 25809-96 *СП - 8%*	шт.	2	8824.00 --	-- --	17648 --	-- --	17648	-- 1412	19060
				В1							
27	Е11-160501-0204 1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб *НР - 72% СП - 8%*	м трубопровода	2	1853.36 1812.16	25.44 0.39	3707 3624	51 1	32	2610 505	6822
28	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб *НР - 72% СП - 8%*	м трубопровода	47	1531.90 1502.83	18.19 0.16	71999 70633	855 8	511	50861 9829	132689
29	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб *НР - 72% СП - 8%*	м трубопровода	18	1419.09 1392.23	15.14 0.10	25544 25060	273 2	211	18045 3487	47076
30	С123-010601-0105 2301-0601-0105 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 не армированные *СП - 8%*	м	1.98	621.00 --	-- --	1230 --	-- --	1230	-- 98	1328
31	С123-010601-0103	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 *СП - 8%*	м	46.53	221.00 --	-- --	10283 --	-- --	10283	-- 823	11106
32	С123-010601-0102	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 *СП - 8%*	м	17.82	142.00 --	-- --	2530 --	-- --	2530	-- 202	2732

33	С123-020401-1204 2302-0401-1204 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 40 СП - 8%	шт.	1	111.00 –	– –	111 –	– –	111 –	– 9	120
34	С123-020401-1202 2302-0401-1202 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СП - 8%	шт.	4	29.00 –	– –	116 –	– –	116 –	– 9	125
35	С123-020401-1201 2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 15 СП - 8%	шт.	6	15.00 –	– –	90 –	– –	90 –	– 7	97
36	С123-040905-0901 2304-0905-0901 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005 СП - 8%	шт.	8	818.00 –	– –	6544 –	– –	6544 –	– 524	7068
37	С123-040905-0903 2304-0905-0903 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005 СП - 8%	шт.	1	2280.00 –	– –	2280 –	– –	2280 –	– 182	2462
38	Е11-160501-0212 1116-0501-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Подводки гибкие к водоразборнойарматуре.Монтаж НР - 72% СП - 8%	м подводок	3	741.41 344.41	– –	2224 1033	– –	1191 –	744 237	3205
39	С123-020401-2502 2302-0401-2502 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x15x25 СП - 8%	шт.	4	46.00 –	– –	184 –	– –	184 –	– 15	199
40	С123-020401-2501 2302-0401-2501 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x20 СП - 8%	шт.	1	66.00 –	– –	66 –	– –	66 –	– 5	71
41	С123-020401-1101 2302-0401-1101 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 25x15 СП - 8%	шт.	2	17.00 –	– –	34 –	– –	34 –	– 3	37
		Водомерный узел									
42	Е11-160901-0101 1116-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка НР - 72% СП - 8%	узел	1	51483.34 10395.50	466.82 117.88	51483 10396	467 118	40620 –	7570 4724	63777
43	С123-020304-2213 2302-0304-2213 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 75x50, PN 16 СП - 8%	шт.	3	5600.00 –	– –	16800 –	– –	16800 –	– 1344	18144
44	С123-040501-0105 2304-0501-0105 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005 СП - 8%	шт.	3	2778.00 –	– –	8334 –	– –	8334 –	– 667	9001

45	С123-040905-0901 2304-0905-0901 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005 *СП - 8%*	шт.	1	818.00 --	-- --	818 --	-- --	818	-- 65	883
46	С123-041013-0106 2304-1013-0106 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 50, типа FAF СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 *СП - 8%*	шт.	1	22188.00 --	-- --	22188 --	-- --	22188	-- 1775	23963
47	С123-010201-0158 2301-0201-0158 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	4.5	1399.00 --	-- --	6296 --	-- --	6296	-- 504	6800
48	С123-020101-0163 2302-0101-0163 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) *СП - 8%*	шт.	2	627.00 --	-- --	1254 --	-- --	1254	-- 100	1354
49	С123-020101-0611	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из *СП - 8%*	шт.	2	1454.00 --	-- --	2908 --	-- --	2908	-- 233	3141
				ТЗ							
50	Е11-160501-0203 1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб *НР - 72% СП - 8%*	м трубопровода	36	1673.14 1639.79	21.50 0.26	60233 59032	774 9	427	42510 8219	110963
51	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб *НР - 72% СП - 8%*	м трубопровода	3	1531.90 1502.83	18.19 0.16	4596 4508	54 --	34	3246 627	8470
52	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб *НР - 72% СП - 8%*	м трубопровода	6	1419.09 1392.23	15.14 0.10	8515 8353	91 1	71	6015 1162	15692
53	С123-010601-0104 2301-0601-0104 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 не армированные *СП - 8%*	м	35.64	376.00 --	-- --	13401 --	-- --	13401	-- 1072	14473
54	С123-010601-0103 2301-0601-0103 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные *СП - 8%*	м	2.97	221.00 --	-- --	656 --	-- --	656	-- 53	709
55	С123-010601-0102 2301-0601-0102 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные *СП - 8%*	м	5.94	142.00 --	-- --	843 --	-- --	843	-- 67	910
56	С123-020401-1203 2302-0401-1203 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32 *СП - 8%*	шт.	5	47.00 --	-- --	235 --	-- --	235	-- 19	254

57	С123-020401-1201 2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 15 СП - 8%	шт.	4	15.00 –	– –	60 –	– –	60 –	– 5	65
58	С123-040905-0901 2304-0905-0901 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005 СП - 8%	шт.	5	818.00 –	– –	4090 –	– –	4090 –	– 327	4417
59	С123-040905-0904 2304-0905-0904 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005 СП - 8%	шт.	1	3993.00 –	– –	3993 –	– –	3993 –	– 319	4312
60	С123-020401-2505 2302-0401-2505 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x20x32 СП - 8%	шт.	2	70.00 –	– –	140 –	– –	140 –	– 11	151
61	С123-020401-2508 2302-0401-2508 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x25x32 СП - 8%	шт.	1	77.00 –	– –	77 –	– –	77 –	– 6	83
62	С123-020401-2502 2302-0401-2502 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x15x25 СП - 8%	шт.	1	46.00 –	– –	46 –	– –	46 –	– 4	50
63	С123-020401-1102 2302-0401-1102 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 32x20 СП - 5%	шт.	1	33.00 –	– –	33 –	– –	33 –	– 3	36
64	С123-020401-1101 2302-0401-1101 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 25x15 СП - 5%	шт.	1	17.00 –	– –	17 –	– –	17 –	– 1	18
		Т4									
65	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР - 72% СП - 8%	м трубопровода	41	1531.90 1502.83	18.19 0.16	62808 61616	746 7	446	44368 8574	115750
66	С123-010601-0103 2301-0601-0103 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные СП - 8%	м	40.59	221.00 –	– –	8970 –	– –	8970 –	– 718	9688
67	С123-040905-0903 2304-0905-0903 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005 СП - 8%	шт.	1	2280.00 –	– –	2280 –	– –	2280 –	– 182	2462
68	С123-020401-1103 2302-0401-1103 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 32x25 СП - 8%	шт.	1	33.00 –	– –	33 –	– –	33 –	– 3	36

69	С123-020401-1202 2302-0401-1202 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СП - 8%	шт.	5	29.00 --	-- --	145 --	-- --	145	-- 12	157
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								984916
		РАЗДЕЛ 2. В2									
70	Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР - 72% СП - 8%	м трубопровода	77	2862.31 750.42	39.46 14.51	220398 57782	3038 1117	159578	42408 21024	283830
71	Е11-160701-0101 1116-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка НР - 72% СП - 8%	кран	3	18437.93 1197.90	117.56 39.93	55314 3594	353 120	51367	2674 4639	62627
72	Е11-161401-0101 1116-1401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Шкафы пожарные металлические массой до 10 кг. Установка на стене или в нише НР - 72% СП - 8%	шт.	3	22081.38 917.48	16.29 5.86	66244 2752	49 18	63443	1994 5459	73697
73	С123-080305-0106 2308-0305-0106 РСНБ РК 2015	Огнетушители порошковые ОП-10 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005 СП - 8%	шт.	6	8834.00 --	-- --	53004 --	-- --	53004	-- 4240	57244
74	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР - 72% СП - 8%	м2	13.78	90.77 44.57	2.41 0.27	1251 614	33 4	604	445 136	1832
75	Е11-130301-1602 1113-0301-1602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-110 НР - 72% СП - 8%	м2	13.78	207.19 16.51	1.71 0.27	2855 228	24 4	2603	166 242	3263
76	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/ СП - 8%	кг	35.6	537.00 --	-- --	19117 --	-- --	19117	-- 1529	20646
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				418183	3497	349716	47687	503139
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1488055
		Наружное освещение									
		Подраздел 1. Металлическаи опора 9м (4шт)									
1	Е11-330301-0401 1133-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля НР - 72% СП - 8%	опора	4	24954.34 14940.00	9272.16 3549.24	99817 59760	37089 14197	2968	53249 12245	165311
2	Ц13-080305-0409 1308-0305-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник. Установка на кронштейнах НР - 72% СП - 8%	шт.	4	4798.34 2074.50	957.16 644.17	19193 8298	3829 2577	7066	7830 2162	29185

3	С123-070405-0106 2307-0405-0106 РСНБ РК 2015	Стойка стальная граненная коническая фланцевая типа СГКФ 9-3 70/169-Б высотой 9000 мм, диаметром 70/169 мм, тип фланца Б, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012 *СП - 8%*	шт.	4	83787.00 –	– –	335148 –	– –	335148 –	– 26812	361960
4	С123-070405-0307 2307-0405-0307 РСНБ РК 2015	Кронштейн гнутый типа КРГ2,5/15-1,23 высотой 1230 мм, длина вылета 2500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм *СП - 8%*	шт.	4	9665.00 –	– –	38660 –	– –	38660 –	– 3093	41753
5	С121-060405-1402 2106-0405-1402 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012 /закладной фунтамент ЗФ-2 1625/220/ *СП - 8%*	т	0.0828	588218.00 –	– –	48704 –	– –	48704 –	– 3896	52600
6	С123-070106-0508 2307-0106-0508 РСНБ РК 2015	Светильники прожекторного типа светодиодные марки PROLED SLP-48, мощность 59 Вт, световой поток 8300 лм *СП - 8%*	шт.	4	72840.00 –	– –	291360 –	– –	291360 –	– 23309	314669
7	Е11-210201-0101 1121-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава *НР - 72% СП - 8%*	м	48	92.14 80.43	1.17 0.01	4423 3861	56 –	506	2780 576	7779
8	С123-060131-0301 2306-0131-0301 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0.048	61753.00 –	– –	2964 –	– –	2964 –	– 237	3201
9	С123-070202-0108 2307-0202-0108 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 240 мм х 90 мм х 90 мм прим. NBT-1 *СП - 8%*	шт.	4	3939.00 –	– –	15756 –	– –	15756 –	– 1260	17016
10	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования *НР - 72% СП - 8%*	м	6	629.45 180.46	23.36 7.11	3777 1083	141 43	2553	810 367	4954
11	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования *НР - 72% СП - 8%*	шт.	4	3359.48 902.30	158.44 45.25	13438 3609	634 181	9195	2729 1293	17460
12	Ц13-100904-0301 1310-0904-0301 РСНБ РК 2015	Трубка полиэтиленовая. Прокладка в канализации по свободному каналу трубопровода в одну нитку *НР - 72% СП - 8%*	м канала	16	170.01 105.77	64.24 28.22	2720 1692	1028 452	–	1544 341	4605
13	С123-010501-1307 2301-0501-1307 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 40х3 питьевая ГОСТ 18599-2001 *СП - 8%*	м	16	207.00 –	– –	3312 –	– –	3312	– 265	3577
14	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство Заливка бетоном В20 *НР - 72% СП - 8%*	м3	1.568	34320.52 1258.20	1097.59 241.31	53815 1973	1721 378	50121	1693 4441	59948

ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1												1084018
Подраздел 2. Комплектные изделия												
15	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка *НР - 72% СП - 8%*	шт.	2	4199.41 2766.00	1336.92 519.06	8399 5532	2674 1038	193	4730 1050	14180
16	51-080401-0267 5108-0401-0267 РСНБ РК 2015	Устройства (ящики) управления РУСМ 9601-0004 номинальное напряжение катушки 240В - 4 штуки ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	121948.00 --	-- --	121948 --	-- --	-- 121948	-- --	121948
17	С123-070201-1101 2307-0201-1101 РСНБ РК 2015	Щиты автоматического отключения модели ЩАП-23 25А, марка АВР-25 А *СП - 8%*	шт.	1	54796.00 --	-- --	54796 --	-- --	54796	-- 4384	59180
18	Ц13-370102-0104 1337-0102-0104 РСНБ РК 2015	Оборудование массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке *НР - 72% СП - 8%*	шт.	1	55256.24 37509.90	5278.03 1741.40	55256 37510	5278 1741	12468	28261 6681	90198
19	51-080103-0102 5108-0103-0102 РСНБ РК 2015	Дизель-генератор типа FG Wilson, модель P18-6, 18 кВа, 14,4 кВт, 50 Гц с АВР без кожуха, двигатель Perkins	шт.	1	4553981.00 --	-- --	4553981 --	-- --	-- 4553981	-- --	4553981
Оборудование, инвентарь			Тенге								
ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2			Тенге						4675929		4839486
Подраздел 3. Кабельная линия											
20	Е11-010101-0431 1101-0101-0431 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата"с ковшом вместимостью 0,25 м3 *НР - 72% СП - 8%*	м3 грунта	26.1	219.89 --	219.89 84.48	5739 --	5739 2205	--	1588 586	7913
21	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *НР - 72% СП - 8%*	м3 грунта	17.4	18.41 --	18.41 7.22	320 --	321 126	--	90 33	443
22	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 *НР - 72% СП - 8%*	м3 грунта	8.7	786.76 786.76	-- --	6845 6845	-- --	--	4928 942	12715
23	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014 *СП - 8%*	м3	8.7	1538.00 --	-- --	13381 --	-- --	13381	-- 1070	14451
24	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство Заливка бетоном В20 *НР - 72% СП - 8%*	м3	1.57	34320.52 1258.20	1097.59 241.31	53883 1975	1723 379	50185	1695 4446	60024
25	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий *НР - 72% СП - 8%*	м кабеля	190	348.59 146.41	155.51 48.48	66232 27818	29547 9211	8867	26661 7431	100324

26	С123-060137-0202 2306-0137-0202 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0.085	245430.00	--	20862	--	20862	--	22531
		СП - 8%			--	--	--	--		1669	
27	С123-060137-0305 2306-0137-0305 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0.105	560890.00	--	58893	--	58893	--	63604
		СП - 8%			--	--	--	--		4711	
28	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Сигнальная лента. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0.145	28302.24	19431.84	4104	2818	--	1381	5924
		НР - 72%, СП - 8%			8870.40	4362.07	1286	633		439	
29	С121-130809-1611 2113-0809-1611 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" 100х0,15	м	145	47.00	--	6815	--	6815	--	7360
		СП - 8%			--	--	--	--		545	
30	Ц13-100904-0301 1310-0904-0301 РСНБ РК 2015	Трубка полиэтиленовая. Прокладка в канализации по свободному каналу трубопровода в одну нитку	м канала	35	170.01	64.24	5950	2249	--	3377	10073
		НР - 72%, СП - 8%			105.77	28.22	3702	988		746	
31	С123-010501-1310 2301-0501-1310 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	35	558.00	--	19530	--	19530	--	21092
		СП - 8%			--	--	--	--		1562	
32	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	35	629.45	23.36	22031	818	14897	4727	28898
		НР - 72%, СП - 8%			180.46	7.11	6316	249		2141	
33	Ц13-080208-0203 1308-0208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола	м	25	517.24	57.28	12931	1432	7310	3336	17569
		НР - 72%, СП - 8%			167.57	17.78	4189	444		1301	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3		Тенге								372921
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге								6296425
		Пожарная сигнализация ПС.СО									
1	Ц13-100701-0101 1310-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования	шт.	1	32729.82	2.08	32730	2	344	23316	60530
		НР - 72%, СП - 8%			32384.00	--	32384	--		4484	
2	Ц13-100701-0201 1310-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	3	1370.57	0.78	4112	2	117	2875	7546
		НР - 72%, СП - 8%			1331.00	--	3993	--		559	

3	Ц13-100701-0202 1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования *НР - 72% СП - 8%*	шт.	87	2731.81 2662.00	2.08 --	237667 231594	181 --	5892	166748 32353	436768
4	Ц13-100701-0205 1310-0701-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Извещатели ручные в нормальном исполнении. Монтаж оборудования *НР - 72% СП - 8%*	шт.	4	1437.42 1331.00	-- --	5750 5324	-- --	426	3833 767	10350
5	Е11-210301-0101 1121-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами *НР - 72% СП - 8%*	м	300	366.90 321.28	2.54 0.24	110070 96384	762 72	12924	69448 14361	193880
6	Ц13-080206-2101 1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка *НР - 72% СП - 8%*	м	100	703.53 373.81	50.45 7.11	70353 37381	5045 711	27927	27426 7822	105602
7	Е11-210201-0101 1121-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава *НР - 72% СП - 8%*	м	100	92.14 80.43	1.17 0.01	9214 8043	117 1	1054	5792 1200	16206
8	Е11-210102-0101 1121-0102-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка *НР - 72% СП - 8%*	м	270	259.94 241.90	3.48 0.04	70184 65313	940 11	3931	47033 9377	126594
9	Е11-210201-0201 1121-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах) *НР - 72% СП - 8%*	м	270	75.57 64.55	0.81 0.12	20404 17428	218 32	2758	12572 2638	35614
10	Е11-210401-0401 1121-0401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Указатели световые настенные. Установка *НР - 72% СП - 8%*	шт.	10	690.70 667.93	16.22 6.46	6907 6679	163 65	65	4856 941	12704
11	Ц13-100411-0207 1310-0411-0207 РСНБ РК 2015	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении *НР - 72% СП - 8%*	шт.	6	2648.62 2446.00	-- --	15892 14676	-- --	1216	10567 2117	28575
12	Ц13-080105-0101 1308-0105-0101 РСНБ РК 2015	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования *НР - 72% СП - 8%*	шт.	1	2949.71 2662.00	-- --	2950 2662	-- --	288	1917 389	5256
13	Ц13-100701-0202 1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования *НР - 72% СП - 8%*	шт.	2	2731.81 2662.00	2.08 --	5464 5324	4 --	136	3833 744	10041
Материалы и оборудование не учтенные ценником											

14	С123-080303-0105 2308-0303-0105 РСНБ РК 2015	Приборы приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 8 П *СП - 8%*	шт.	1	20863.00 –	– –	20863 –	– –	20863 –	– 1669	22532
15	С123-080304-0312 2308-0304-0312 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели Маяк-12-К ГОСТР 54126-2010 *СП - 8%*	шт.	3	1928.00 –	– –	5784 –	– –	5784 –	– 463	6247
16	С123-080302-0301 2308-0302-0301 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-141 *СП - 8%*	шт.	87	1502.00 –	– –	130674 –	– –	130674 –	– 10454	141128
17	С123-080302-0602 2308-0302-0602 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10 *СП - 8%*	шт.	4	1064.00 –	– –	4256 –	– –	4256 –	– 340	4596
18	С123-060408-0512 2306-0408-0512 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,5 *СП - 8%*	км	0.42	44127.00 –	– –	18533 –	– –	18533 –	– 1483	20016
19	С123-061623-0202 2306-1623-0202 РСНБ РК 2015	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2 *СП - 8%*	км	0.25	64347.00 –	– –	16087 –	– –	16087 –	– 1287	17374
20	С123-061705-0101 2306-1705-0101 РСНБ РК 2015	Металлорукав Р3-ЦХ 8 *СП - 8%*	м	100	106.00 –	– –	10600 –	– –	10600 –	– 848	11448
21	С123-080304-0601 2308-0304-0601 РСНБ РК 2015	Световой указатель модели Призма-102 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010 *СП - 8%*	шт.	10	632.00 –	– –	6320 –	– –	6320 –	– 506	6826
22	С123-080304-0501 2308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели ОПОП 2-35 ГОСТ Р 54126-2010 прим. *СП - 8%*	шт.	6	1642.00 –	– –	9852 –	– –	9852 –	– 788	10640
23	С123-061710-0106 2306-1710-0106 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ размерами 20 мм х 20 мм *СП - 8%*	м	120	104.00 –	– –	12480 –	– –	12480 –	– 998	13478
24	С123-061710-0108 2306-1710-0108 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ размерами 40 мм х 20 мм *СП - 8%*	м	150	148.00 –	– –	22200 –	– –	22200 –	– 1776	23976
25	С123-080306-0207 2308-0306-0207 РСНБ РК 2015	Аккумулятор GP 12-4.5 S 12В, 4,5 А/ч *СП - 8%*	шт.	1	1998.00 –	– –	1998 –	– –	1998 –	– 160	2158

26	С123-080302-0501 2308-0302-0501 РСНБ РК 2015	**Извещатели пожарные дымовые линейные модели ИПДЛ-Д-11/4Р** СП - 8%	**шт.**	**2**	25637.00	–	51274	–	51274	–	4102	55376
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**		–	–	–	–				
		Стоимость оборудования	Тенге									1385461
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				19116948					38912660
		Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге				237549					39150209
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтностроительных) работ в зимнее время 1,98%	Тенге				396659					39546867
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				408598					39955466
		в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,050036	Тенге									41954677
		Коэффициент на снижение К=0,95	Тенге				4782833.23					39856943.60
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге									44,639,776.83

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Мухаммед и Ко"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Озганов Ж.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора ТОО "KZ Стройэксперт"
Место печати
(при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора ТОО "Республикасы Строй-2050"
Место печати
(при наличии)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение «Отдел образования Жангалинского района управления образования акимата Западно-Казахстанской области»
(наименование организации, бизнес идентификационный

Директор Гумар Р.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)