Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
(застройщика)

Заказчик: КГУ "Аральский районный отдел строительства,архитектуры и градостроительства"
Подрядчик: ТОО "Транс Азия Констракшн"
Наименование строительства и его адрес: "Строительство газопроводных линии микрорайона №5 в городе Аральск Аральского района Кызылординской области. Наружный
Основание: Договор №104 от 30.11.2023 года

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)
за ИЮНЬ месяц 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Договор №104	30.11.2023 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2022г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство газопроводных линии микрорайона №5 в городе Аральск Аральского района Кызылординской области. Наружный газопровод 0,003МПа"	340 345 859,20	303 880 231,43	261 943 782,00	261 943 782,00					36 465 627,77	340 345 859,20
Всего к оплате										**340 345 859,20**

Заказчик:
КГУ "Аральский районный отдел строительства,архитектуры и градостроительства"
БИН 060140013789

Руководитель
Узаков Т.С.

Эксперт технического надзора ТОО "Саулет-16"
Ниязов А. М.
Аттестат №МТК-01000 от 29.05.2023 г. KZ83VJE00080959; KZ83VJE00080959 от 29.05.2023 г.

Подрядчик:
ТОО "Транс Азия Констракшн"
БИН/ИИН 050740006657
Генеральный директор
Шайменов Н.А.

Заказчик: КГУ "Аральский районный отдел строительства,архитектуры и градостроительства"
Подрядчик: ТОО "Транс Азия Констракшн"
Стройка: Строительство газопроводных линии микрорайона №5 в городе Аральск Аральского района Кызылординской области. Наружный газопровод 0,003МПа
Объект: Наружный газопровод 0,003МПа
Основание: Договор №104 от 30.11.2023 года

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функции заказчика
(застройщика)
Форма

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1
за ИЮНЬ месяц 2024 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2022г

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Локальная смета 02-01. Наружный газопровод 0,003МПа										
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта		55714,24369	209,77	209,77	11687177	11687177	–	1963370	14742546
							–	48,95	–	2727212		1091999	
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м³ грунта		2785	2383,37	–	6637685	–	–	4779144	12330169
							2383,37	–	6637685	–		913341	
3	3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м³		931	1242,92	–	1157159	–	–	833152	2149540
							1242,92	–	1157159	–		159229	
4	4	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м³		41600	53,62	53,62	2230592	2230592	–	461760	2907840
							–	15,42	–	641472		215488	
5	5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м³		41600	235,38	114,19	9791808	4750304	–	5134688	16120416
							121,19	50,24	5041504	2089984		1193920	
			ПЕСЧАНОЕ ОСНОВАНИЕ										
6	6	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Основание под трубопроводы песчаное 10 см. Устройство	м³ основания		1633,227987	12241,44	247,06	19993062	403506	17140890	2532483	24327584
							1499,28	66,98	2448666	109394		1802038	
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
6.1	6.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	1,1	1796,55079	9541,00				17140891		
			УКЛАДКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ										
7	9	1122-0501-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 225 мм. Укладка в траншею	км трубопровода		0,7854	1462224,97	1075346,10	1148431	844577	–	506236	1787040
							386878,87	264190,03	303855	207495		132373	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	10	261-301-1575 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 225x13,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	793,254	8948,00	–	7098037	–	7098037	–	7665880
						–	–	–	–		567843	
9	11	1122-0501-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	7,2629	670660,79	330979,31	4870942	2403870	–	3106527	8615667
						339681,48	92364,42	2467073	670834		638198	
10	12	261-301-1572 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 160x9,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	7335,529	4517,00	–	33134584	–	33134584	–	35785351
						–	–	–	–		2650767	
11	13	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	7,8405	557562,77	258252,62	4371571	2024830	–	2936268	7892466
						299310,15	78972,75	2346741	619186		584627	
12	14	261-301-1569 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 110x6,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	3862,745	2154,00	–	8320353	–	8320353	–	8985981
						–	–	–	–		665628	
13	15	261-301-1568 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 90x5,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	4056,16	1452,00	–	5889544	–	5889544	–	6360708
						–	–	–	–		471164	
14	16	1122-0501-0423 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	8,722	527712,99	239656,74	4602713	2090286	–	3158360	8381959
						288056,25	77715,70	2512427	677836		620886	
15	17	261-301-1566 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 63x3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	8809,22	727,00	–	6404303	–	6404303	–	6916647
						–	–	–	–		512344	
16	18	1122-0501-0422 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	5,427	521116,52	235651,52	2828099	1278881	–	1949352	5159647
						285465,00	77358,43	1549219	419824		382196	
17	19	261-301-1563 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 32x2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	5481,27	203,00	–	1112698	–	1112698	–	1201714
						–	–	–	–		89016	
			ФУТЛЯР 315мм-13шт/195м									
18	23	1122-0501-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 315 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,195	1975394,04	1496585,67	385202	291834	–	190017	621237
						478808,37	505482,14	93368	98569		46018	
19	24	261-301-1578 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 315x18,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	196,95	17413,00	–	3429490	–	3429490	–	3703849

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
							–	–	–	–		274359	
20	25	1108-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Стыки. Заделка монтажной пеной	м стыка	25,7166		620,75	0,13	15964	4	9411	6092	23820
							254,66	0,06	6549	2		1764	
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
20.1	25.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,187	4,809004	1957,00				9411		
			ФУТЛЯР 225мм-11шт/89м										
21	26	1122-0501-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 225 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,089		1462224,97	1075346,10	130138	95706	–	57366	202504
							386878,87	264190,03	34432	23513		15000	
22	27	261-301-1575 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 225х13,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	89,89		8948,00	–	804336	–	804336	–	868683
							–	–	–	–		64347	
23	28	1108-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Стыки. Заделка монтажной пеной	м стыка	15,543		620,75	0,13	9648	2	5688	3682	14396
							254,66	0,06	3958	1		1066	
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
23.1	28.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,187	2,906541	1957,00				5688		
			ФУТЛЯР 160мм-19шт/60м										
24	29	1122-0501-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,06		670660,79	330979,31	40240	19859	–	25664	71176
							339681,48	92364,42	20381	5542		5272	
25	30	261-301-1572 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 160х9,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	60,6		4517,00	–	273730	–	273730	–	295628
							–	–	–	–		21898	
26	31	1108-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Стыки. Заделка монтажной пеной	м стыка	19,0912		620,75	0,13	11851	2	6987	4523	17683
							254,66	0,06	4862	1		1310	
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
26.1	31.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,187	3,570054	1957,00				6987		
			ФУТЛЯР 140мм-10шт/80м										
27	32	1122-0501-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 140 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,08		655871,26	324153,03	52470	25933	–	33506	92854
							331718,23	91333,20	26537	7307		6878	
28	33	261-301-1571 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 140х8,3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	80,8		3443,00	–	278194	–	278194	–	300450
							–	–	–	–		22256	
29	34	1108-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Стыки. Заделка монтажной пеной	м стыка	8,792		620,75	0,13	5458	2	3217	2083	8144
							254,66	0,06	2239	1		603	
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
29.1	34.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,187	1,644104	1957,00				3218		
			ФУТЛЯР 110ММ-18ШТ/85м										

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
30	35	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,085		557562,77	258252,62	47393	21952	–	31833	85564
							299310,15	78972,75	25441	6713		6338	
31	36	261-301-1569 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 110x6,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	85,85		2154,00	–	184921	–	184921	–	199715
							–	–	–	–		14794	
32	37	1108-0301-0401 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,08	Стыки. Заделка монтажной пеной	м стыка	12,4344		620,75	0,13	7719	2	4550	2946	11518
							254,66	0,06	3167	1		853	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
32.1	37.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,187	2,325233	1957,00				4550		
			ЛОЖАМЕНТЫ										
33	40	1122-0501-0408 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 250 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0585		1640802,32	1201591,64	95987	70293	–	42310	149361
							439210,68	291346,63	25694	17044		11064	
34	41	261-301-1576 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 250x14,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	59,085		10993,00	–	649521	–	649521	–	701483
							–	–	–	–		51962	
35	42	1122-0501-0406 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 200 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,008		1443460,36	1063263,97	11548	8506	–	5089	17968
							380196,39	262349,88	3042	2099		1331	
36	43	261-301-1574 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 200x11,9 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	8,08		7053,00	–	56988	–	56988	–	61547
							–	–	–	–		4559	
37	44	1122-0501-0403 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 140 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,018		655871,26	324153,03	11806	5835	–	7539	20892
							331718,23	91333,20	5971	1644		1548	
38	45	261-301-1571 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 140x8,3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	18,18		3443,00	–	62594	–	62594	–	67601
							–	–	–	–		5007	
39	46	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,05		557562,77	258252,62	27878	12913	–	18725	50331
							299310,15	78972,75	14966	3949		3728	
40	47	261-301-1569 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 110x6,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	24,24		2154,00	–	52213	–	52213	–	56390
							–	–	–	–		4177	
41	48	261-301-1568 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 90x5,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	26,26		1452,00	–	38130	–	38130	–	41180
							–	–	–	–		3050	
			КОНТРОЛЬНАЯ ТРУБКА										

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
42	49	1116-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	15,3513514		1140,01	65,46	17501	1004	543	15937	36113
							1039,24	20,09	15954	308		2675	
43	50	241-102-0107 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	15,3513514		585,00	–	8981	–	8981	–	9699
							–	–	–	–		718	
44	51	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Вычитается позиция: Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	15,3513514		-119,95	-1,31	-1841	-20	-27	-1758	-3887
			В ТОМ ЧИСЛЕ				-116,86	–	-1794	–		-288	
44.1	51.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,00307	-579,00				-2		
44.2	51.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,007676	-474,00				-4		
			МОНТАЖ КРАНОВ ПОДЗЕМНОЙ УСТАНОВКИ 160 мм-7ШТ /ГСН. Лист 60/										
45	52	1122-0801-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении	шт.	7		2782,32	366,77	19476	2567	–	16773	39149
							2415,55	4,78	16909	33		2900	
46	53	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Семера Капитал" П.1	Краны шаровые подземной установки ПЭ 100 SDR 11 DN 160 1 МПа	шт	7		351353,57	–	2459475	–	2459475	–	2656233
							–	–	–	–		196758	
47	54	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	14		1706,75	250,38	23895	3506	–	20204	47627
							1456,37	1,34	20389	19		3528	
48	55	241-211-0609 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	14		2409,00	–	33726	–	33726	–	36424
							–	–	–	–		2698	
49	56	1122-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0105		1049217,82	317618,66	11017	3335	275	8727	21324
							705438,72	134115,78	7407	1408		1580	
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
49.1	56.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,18	0,00189	114336,00				216		
50	57	241-101-0204 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	м	10,5		1420,00	–	14910	–	14910	–	16103
							–	–	–	–		1193	
			МОНТАЖ КРАНОВ ПОДЗЕМНОЙ УСТАНОВКИ 110 мм-13ШТ /ГСН. Лист 59/										
51	66	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	13		1706,75	250,38	22188	3255	–	18761	44225
							1456,37	1,34	18933	17		3276	

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
52	67	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Семера Капитал" П.1	Краны шаровые подземной установки ПЭ 100 SDR 11 DN 110 1 МПа	шт	13		172671,43	–	2244729	–	2244729	–	2424307
							–	–	–	–		179578	
53	68	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	26		1706,75	250,38	44376	6510	–	37521	88449
							1456,37	1,34	37866	35		6552	
54	69	241-211-0609 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	26		2409,00	–	62634	–	62634	–	67645
							–	–	–	–		5011	
55	70	1122-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0195		1049217,82	317618,66	20460	6193	511	16208	39601
							705438,72	134115,78	13756	2615		2933	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
55.1	70.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 соот 3	$м^3$	0,18	0,00351	114336,00				401		
56	71	241-101-0204 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	м	19,5		1420,00	–	27690	–	27690	–	29905
							–	–	–	–		2215	
			МОНТАЖ КРАНОВ ПОДЗЕМНОЙ УСТАНОВКИ 90 мм-7ШТ /ГСН. Лист 58/										
57	80	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром до 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	7		1706,75	250,38	11947	1752	–	10102	23813
							1456,37	1,34	10195	9		1764	
58	81	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Семера Капитал" П.2	Краны шаровые подземной установки ПЭ 100 SDR 11 DN 90 1 МПа	шт	7		162926,79	–	1140488	–	1140488	–	1231727
							–	–	–	–		91239	
59	82	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	14		1706,75	250,38	23895	3506	–	20204	47627
							1456,37	1,34	20389	19		3528	
60	83	241-211-0608 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	шт.	14		1726,00	–	24164	–	24164	–	26097
							–	–	–	–		1933	
61	84	1122-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0105		1049217,82	317618,66	11017	3335	275	8727	21324
							705438,72	134115,78	7407	1408		1580	
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
61.1	84.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 соот 3	$м^3$	0,18	0,00189	114336,00				216		
62	85	241-101-0204 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	м	10,5		1420,00	–	14910	–	14910	–	16103
							–	–	–	–		1193	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			МОНТАЖ КРАНОВ ПОДЗЕМНОЙ УСТАНОВКИ 63 мм-10ШТ /ГСН. Лист 57/									
63	94	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	10	1547,67	153,06	15477	1531	–	13810	31630
						1394,61	0,38	13946	4		2343	
64	95	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Семера Капитал" П.2	Краны шаровые подземной установки ПЭ 100 SDR 11 DN 63 1 МПа	шт	10	110560,71	–	1105607	–	1105607	–	1194056
						–	–	–	–		88449	
65	96	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	10	1547,67	153,06	15477	1531	–	13810	31630
						1394,61	0,38	13946	4		2343	
66	97	241-211-0606 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	20	849,00	–	16980	–	16980	–	18338
						–	–	–	–		1358	
67	98	1122-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,015	1049217,82	317618,66	15738	4765	391	12467	30462
						705438,72	134115,78	10582	2012		2256	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
67.1	98.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,18 0,0027	114336,00				309		
68	99	241-101-0204 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	м	15	1420,00	–	21300	–	21300	–	23004
						–	–	–	–		1704	
			ТРОЙНИКИ									
69	115	1122-0801-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 225 мм. Установка на сварном соединении	шт.	16	3528,24	488,67	56452	7819	–	48317	113150
						3039,57	10,72	48633	172		8381	
70	116	241-209-1138 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 225х160х225 мм	шт.	2	16371,00	–	32742	–	32742	–	35361
						–	–	–	–		2619	
71	117	241-209-1135 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 225х110х225 мм	шт.	1	14165,00	–	14165	–	14165	–	15298
						–	–	–	–		1133	
72	119	241-209-1012 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 225 мм	шт.	13	17325,00	–	225225	–	225225	–	243243
						–	–	–	–		18018	
73	120	1122-0801-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	2782,32	366,77	2782	367	–	2396	5592
						2415,55	4,78	2416	5		414	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	121	241-209-1009 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм	шт.	1	7914,00	–	7914	–	7914	–	8547
						–	–	–	–		633	
			ОТВОДЫ									
75	122	1122-0801-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	2782,32	366,77	2782	367	–	2396	5592
						2415,55	4,78	2416	5		414	
76	124	241-208-1509 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 160 мм	шт.	1	7478,00	–	7478	–	7478	–	8076
						–	–	–	–		598	
			ПЕРЕХОДЫ									
77	129	1122-0801-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 225 мм. Установка на сварном соединении	шт.	12	3528,24	488,67	42339	5864	–	36237	84863
						3039,57	10,72	36475	129		6286	
78	130	241-210-0323 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 225x160 мм	шт.	12	8490,00	–	101880	–	101880	–	110030
						–	–	–	–		8150	
79	131	1122-0801-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении	шт.	32	2782,32	366,77	89034	11737	–	76676	178967
						2415,55	4,78	77298	153		13257	
80	132	241-210-0314 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 160x110 мм	шт.	32	3339,00	–	106848	–	106848	–	115396
						–	–	–	–		8548	
81	133	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	72	1706,75	250,38	122886	18027	–	103905	244935
						1456,37	1,34	104859	96		18143	
82	134	241-210-0522 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110x90 мм	шт.	32	6079,00	–	194528	–	194528	–	210090
						–	–	–	–		15562	
83	135	241-210-0518 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90x63 мм	шт.	40	4501,00	–	180040	–	180040	–	194443
						–	–	–	–		14403	
			СЕДЛОВОЙ ОТВОД									
84	136	1122-0801-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении	шт.	220	2782,32	366,77	612110	80690	–	527149	1230400
						2415,55	4,78	531421	1052		91142	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	137	241-215-0307 РСНБ РК 2022	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160х32 мм	шт.	220	6810,00	–	1498200	–	1498200	–	1618056
						–	–	–	–		119856	
86	138	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	251	1706,75	250,38	428394	62845	–	362226	853869
						1456,37	1,34	365549	336		63249	
87	139	241-215-0304 РСНБ РК 2022	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х32 мм	шт.	120	6810,00	–	817200	–	817200	–	882576
						–	–	–	–		65376	
88	140	241-215-0303 РСНБ РК 2022	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х32 мм	шт.	131	6810,00	–	892110	–	892110	–	963479
						–	–	–	–		71369	
89	141	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	272	1547,67	153,06	420966	41632	–	375643	860338
						1394,61	0,38	379334	103		63730	
90	142	241-215-0301 РСНБ РК 2022	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х32 мм	шт.	272	6810,00	–	1852320	–	1852320	–	2000506
						–	–	–	–		148186	
			МУФТЫ									
91	145	1122-0801-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 225 мм. Установка на сварном соединении	шт.	37	3528,24	488,67	130545	18081	–	111732	261659
						3039,57	10,72	112464	397		19382	
92	146	241-211-0615 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 225 мм	шт.	37	9720,00	–	359640	–	359640	–	388411
						–	–	–	–		28771	
93	147	1122-0801-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении	шт.	104	2782,32	366,77	289361	38144	–	249198	581644
						2415,55	4,78	251217	497		43085	
94	148	241-211-0612 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм	шт.	104	4218,00	–	438672	–	438672	–	473766
						–	–	–	–		35094	
95	149	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	274	1706,75	250,38	467650	68604	–	395418	932113
						1456,37	1,34	399045	367		69045	
96	150	241-211-0609 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	150	2409,00	–	361350	–	361350	–	390258
						–	–	–	–		28908	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97	151	241-211-0608 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	шт.	124	1726,00	–	214024	–	214024	–	231146
						–	–	–	–		17122	
98	152	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	133	1547,67	153,06	205840	20357	–	183678	420680
						1394,61	0,38	185483	51		31162	
99	153	241-211-0606 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	133	849,00	–	112917	–	112917	–	121950
						–	–	–	–		9033	
			ЗАГЛУШКИ									
100	156	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	38	1547,67	153,06	58811	5816	–	52480	120194
						1394,61	0,38	52995	14		8903	
101	157	241-213-0306 РСНБ РК 2022	Заглушка полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	38	1588,00	–	60344	–	60344	–	65172
						–	–	–	–		4828	
			УКЛАДКА СИГНАЛЬНОЙ ЛЕНТЫ									
102	158	1308-0201-0405 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Покрытие лентой защитно-сигнальной	м	30250	7,51	0,83	227178	25108	–	153670	411401
						6,68	0,38	202070	11495		30553	
103	159	249-101-0201 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" 250х0,2	м	30250	17,00	–	514250	–	514250	–	555390
						–	–	–	–		41140	
			УЗЕЛ ВЫХОДА ИЗ ГРУНТА ДИАМ. 32 ММ - 781 УЗЕЛ									
104	164	1122-0801-0106 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,08	Монтаж узла выхода(патрубок, футляр,пластина). Установка	т фасонных частей	10,7877187	937451,29	583110,98	10112961	6290437	177840	5490157	16851367
						337854,89	176212,35	3644684	1900929		1248249	
105	165	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	10,7877187	1018274,00	–	10984853	–	10984853	–	11863641
						–	–	–	–		878788	
106	166	1122-0501-0422 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	1,0934	521116,52	235651,52	569789	257662	–	392744	1039536
						285465,00	77358,43	312127	84584		77003	
107	167	261-301-1563 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 32х2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1104,334	203,00	–	224180	–	224180	–	242114

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
108	168	1122-0801-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении				–	–	–	–		17934	
				шт.	2343		1487,01	122,48	3484064	286970	–	3166002	7182068
							1364,53	0,38	3197094	890		532002	
109	170	241-208-1803 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 32 мм										
				шт.	781		1282,00	–	1001242	–	1001242	–	1081341
							–	–	–	–		80099	
110	171	241-211-0603 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм										
				шт.	1562		701,00	–	1094962	–	1094962	–	1182559
							–	–	–	–		87597	
			ПЕРЕСЕЧЕНИЕ С КОММУНИКАЦИЯМИ										
111	187	1125-0203-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Трубопроводы газонефтепродуктов. Пересечение с действующими коммуникациями (трубопроводами, кабельными линиями и ЛЭП до 35 кВ)										
				пересечение	61		170624,86	86469,54	10408116	5274642	149652	6146609	17879103
							81702,00	29027,76	4983822	1770693		1324378	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
111.1	187.1	261-107-0497	Лента полимерная для защиты изоляционных покрытий газонефтепродуктопроводов, толщина 0,5 мм	м²	0,5	30,5	701,00				21381		
111.2	187.2	261-107-0515	Пленка оберточная ПЭКОМ, толщина 0,6 мм	м²	1,4	85,4	435,00				37149		
111.3	187.3	261-107-0574	Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов ГОСТ 9466-75	т	0,002	0,122	647257,00				78965		
			ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ (ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗ-Д ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ)										
112	189	1339-0201-0515 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Трубопровод, диаметр 299 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное										
				стык	18		4618,15	86,66	83127	1560	3453	47649	141238
							4339,64	–	78114	–		10462	
113	190	1339-0201-0511 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Трубопровод, диаметр 194 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное										
				стык	517		2360,30	57,77	1220275	29867	68611	684296	2056936
							2169,82	–	1121797	–		152365	
114	191	1339-0201-0507 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное										
				стык	53		1644,27	39,28	87146	2082	4564	49105	147151
							1518,87	–	80500	–		10900	
115	192	1339-0201-0504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Трубопровод, диаметр 89 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное										
				стык	19		1188,13	27,73	22574	527	1434	12574	37960
							1084,91	–	20613	–		2812	
116	193	1339-0201-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное										
				стык	24		948,93	23,11	22774	555	1389	12707	38319
							867,93	–	20830	–		2838	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**261943782**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**41152077**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**40859396**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**12109482**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**113841970**		
		- Накладные расходы	Тенге							**46687172**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**19403176**	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**261 943 782,00**
		Стоимость оборудования:	**Тенге**								**-**
		Стоимость СМР без стоимости оборудования	**Тенге**								**261 943 782,00**
		Временные здания и сооружения-1,3%	**Тенге**								**3 405 269,17**
		Итого:	**Тенге**								**265 349 051,17**
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки - 0,67%	**Тенге**								**1 777 838,64**
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	**Тенге**								**33 614 237,09**
		Итого:	**Тенге**								**267 126 889,81**
		Непредвиденные работы и затраты - 2%	**Тенге**								**5 342 537,80**
		Итого сметная стоимость СМР:	**Тенге**								**272 469 427,60**
		в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100%, К=1,0450539	**Тенге**								**319 873 927,52**
		ИТОГО ПО АКТУ без НДС:	**Тенге**								**319 873 927,52**
		ИТОГО с понижающим коэффициентом К=0,9500000009 без НДС:	**Тенге**								**303 880 231,43**
		НДС 12%,тенге	**Тенге**								**36 465 627,77**
		ИТОГО ПО АКТУ с НДС:	**Тенге**								**340 345 859,20**

Сдал (Подрядчик)
Подрядчик: ТОО "Транс Азия Конструкшн"
БИН/ИИН 050740006657

Генеральный директор
Шаймеков Н.А.

Принял (Заказчик)
КГУ "Аральский районный отдел строительства,архитектуры и градостроительства"
БИН 060140013789

Руководитель
Узаков Т.С.

Эксперт авторского надзора ТОО «А-Нур invest жоба»
Агатаулов Т. М.

Эксперт технического надзора ТОО "Саулет-16"
Ниязов А. М.
Аттестат: KZ82VJE00080962; KZ83VJE00080959; KZ83VJE00080959 от 29.05.2023 г.