Форма КС-3

Заказчик: ГУ "Жанибекский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Западно-Казахстанской области"

Подрядчик: ТОО "Кызылорда Жолдары"

Наименование строительства и его адрес: "Капитальный ремонт автомобильный дороги по улицам 1. Абрахманова,2.Жумаева,3.Жанекешова,4.По улице Иманова,промежутки между улицами Абдуллина - Мусина и Утемисова - Северная кольцеваядорога,5.по улице Маметова от Женис до восточный окраины,с.Жанибек ,6.по улице Шарафетдинова промежуток между улицами Утемисова-Хайруллина"

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат за май 2024 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: Код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: Код
		№ 33	07.04.2023г.				
						ГУ	

Наименование пусковых комплексов, объектов,комплеков работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	867 784 055,54									
В том числе: в текущем месяце	194 565 391,80	173 719 099,82							20 846 291,98	194 565 391,80
Выплата аванса	201 106 993,80									
Удержание аванса										
Итого к оплате	194 565 391,80	173 719 099,82							20 846 291,98	194 565 391,80

Заказчик:

Руководитель ГУ "Жанибекский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Западно-Казахстанской области"

_____ **Жаналиев М.Н**

М.П.

Поставщик:

Директор ТОО "Кызылорда Жолдары"

_____ **Шоманов А.Д.**

М.П.

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : Государственное учреждение «Жанибекский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Западно-Казахстанской области», Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Жанибекский район, село Жанибек, улица Мажитова, № 203, БИН 000240004019, телефон 8(71135)22-2-02; 22-0-58

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Кызылорда Жолдары", Республика Казахстан, Кызылординская область, г.Кызылорда, Мостовая, БИН 061040009879

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Капитальный ремонт автомобильный дороги по улицам 1. Абрахманова,2.Жумаева,3.Жанекешова,4.По улице Иманова,промежутки между улицами Абдуллина - Мусина и Утемисова - Северная кольцеваядорога,5.по улице Маметова от Женис до восточный окраины,с.Жанибек ,6.по улице Шарафетдинова промежуток между улицами Утемисова-Хайруллина"

(наименование, адрес)

Объект : "Капитальный ремонт автомобильный дороги по улицам 1. Абрахманова,2.Жумаева,3.Жанекешова,4.По улице Иманова,промежутки между улицами Абдуллина - Мусина и Утемисова - Северная кольцеваядорога,5.по улице Маметова от Женис до восточный окраины,с.Жанибек ,6.по улице Шарафетдинова промежуток между улицами Утемисова-Хайруллина"

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 33 от 07.04.2023г.

Акт № 9 от 22.05.2024г.
выполненных работ

за май 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2022 год

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью,	Страна происхождения
					на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			СРЕЗКА											
1	6	1101-0104-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	12240,84		86,58	86,58	1059812	1059812	--	210993	1294248	
								23,94	0	293046		101664		
2	7	1101-0102-0325 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	12240,84		137,03	131,70	1677362	1612119	--	317194	2029757	
							5,33	30,66	65244	375304		159565		
3	8	412-102-0106 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км	т·км	16525,13		69,00		1140234		--		1140234	
			Подвоз грунта											
4	9	1101-0102-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	23135,23		266,23	255,91	6159292	5920537	--	1164350	7453140	
							10,32	59,58	238756	1378397		585891		
5	10	412-102-0210 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км	т·км	78659,78		36,00		2831752		--		2831752	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	11	1101-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	23135,23	134,43	134,43	3110069	3110069		624818	3804310	
							37,51		867802		298791		
7	12	1101-0201-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	23135,23	45,38	45,38	1049877	1049877		237034	1313248	
							14,23		329214		102953		
			Устройство дополнительного слоя										
8	13	1127-0402-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 15 см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 основания или покрытия	63887,6	260,41	196,36	16636970	12544969	--	8323302	25576399	
						64,05	56,58	4092001	3614760		1996822		
9	14	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	7918,898	13460,00	--	106588367	--	106588367	--	106588367	Казахстан
						--	--	--	--		--		
10	15	261-107-0368 РСНБ РК 2022	Вода с открытых источников	м3	670,8272	2035,00	--	1365133	--	1365133	--	1365133	
						--	--	--	--		--		
			Устройство основания										
11	16	1127-0403-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) НР - 108%; СП - 8%	м2 основания	47743,5	288,98	240,71	13796917	11492338	--	6189620	20445430	
						48,27	71,77	2304579	3426551		1598923		
			ИТОГО:	Тенге			1807956,982					173842017	
			Временные здания и сооружения 1,04%				3512999,489				175649974		
			ИТОГО с временными								179162974		
			Непредвиденные затраты 2%				20846291,98				173719100		
			ИТОГО с непредвиденными								194565391,80		
			итого с тендерной скидкой										
			НДС										
			ИТОГО с НДС										

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Кызылорда Жолдары", БИН 061040009879
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор
(должность, подпись, расшифровка подписи) Шоманов Д.

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Жанибекский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Западно-Казахстанской области", БИН 000240004019
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель
(должность, подпись, расшифровка подписи) Жайтапов М.Н

Место печати (при наличии)

Технический надзор ТОО "АДС САПА"
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись) Туманов Е.К.

Технический надзор ГОО "STROYCONSALTING"
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись) Утежанов А.М.