Подрядчик : **ТОО "Агидель-Ас"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО «Beibarys Building»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство ИКС и благоустройство для СШ на 900 мест в г. Есик Енбекшиказахского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Электроснабжение, Наружные сети связи, Наружные сети газоснабжения, Наружные сети водоснабжения и канализации, Тепловые сети, Благоустройство территории**

(наименование)

АКТ

выполненных работ за июль месяц 2024 г.

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	За ед	Всего стоимость, тенге
	Электроснабжение				
1	Земляные работы	м3	32	800	25 600
2	Прокладка кабеля	м	40	1 000	40 000
3	Установка опор с ЛПА	шт	2	9 000	18 000
4	Монтаж заземление	м	4	200	800
5	Подвеска провода марки СИП-3 1х95-20	м	50	300	15 000
	Наружные сети связи				-
6	Земляные работы	м3	14	800	11 200
7	Прокладка кабеля	м	26	1 000	26 000
8	Установка колодев ККС-2	шт	1	9 000	9 000
9	Устройство трубопровода	м	20	1 500	30 000
10	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в трубопроводе по свободному каналу	м	44	300	13 200
11	Прокладка опознавательной ленты	м	44	50	2 200
	Наружные сети газоснабжения				-
12	Монтаж опор	шт	0,19	9 000	1 710
13	Укладка трубопровода диам 75 мм с установкой фасонных частей	м	49,93	1 500	74 895
14	Трубопровод. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 Мпа	м	49,93	100	4 993
15	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	12,07	50	604
16	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	12,07	50	604
	Наружные сети водоснабжения и канализации				-
17	Земляные работы	м3	31,5	800	25 200
18	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм	м	21	1 500	31 500
19	Установка колодев Д=1,5м	компл	1	9 000	9 000

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	За ед	Всего стоимость, тенге
	Тепловые сети				-
20	Устройство лотков	м3	2,98	9 000	26 820
21	Устройство деформационных швов	м	1,77	300	531
22	Устройство монолитных участков	м3	0,7	9 000	6 300
23	Устройство неподвизных опор	м3	0,12	9 000	1 080
24	Монтаж трубопровода	м	14	1 500	21 000
	Благоустройство территории				-
25	ТИП 1 ПОКРЫТИЕ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ				-
26	Покрытия толщиной 10 см из горячих асфальтобетонных смесей с основанием согласно проекта	м2	80	1 000	80 000
27	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покры	м2	32	774	24 764
	ИТОГО С НДС:				500 000

Сдал (Субподрядчик)
ТОО «Beibarys Building»
_____

Принял (Подрядчик)
ТОО "Агидель-Ас"
_____

Утверждена
приказом Министра индустрии и инфраструктуного
развития Республики Казахстан
от 5 августа 2021г. года №420

Подрядчик ТОО "Агидель-Ас"
Субподрядчик ТОО «Beibarys Building»
Наименование стройки: Строительство ИКС и благоустройство для СШ на 900 мест в г. Есик Енбекшиказахского района Алматинской области

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и
затрат за июль 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник наименован.	Источник код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце	из графы 1							
		без НДС	Строительно-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в смете	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство ИКС и благоустройство для СШ на 900 мест в г. Есик Енбекшиказахского района Алматинской области	**500 000**	**446 428**							**53 571**	**500 000**

Сдал (Субподрядчик)
ТОО «Beibarys Building»

Директор _____
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Подрядчик)
ТОО "Агидель-Ас"

Директор _____
(должность, подпись, расшифровка подписи)