Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	ТОО "Жайык Сити",Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Сырымский район, Жымпиты с., Маметовой, дом № 22 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	140240006727
Исполнитель	ТОО "TaF Company",030000, Республика Казахстан, Актюбинская область, Мартукский, п. Мартук, Жамбыла, дом № 81С *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	190140024814

Договор (контракт) №4 от 01.03.2022г

Номер документа	Дата составления
25	20.05.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Работы по "Строительству спортивной площадки в с.Сагашили Мугалжарского района Актюбинской области			Услуга	1	23 906 452,00	23 906 452,00	2 561 405,57
				Итого	1	x	23 906 452,00	2 561 405,57

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при их наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Камилов Ф.Ш.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 20.05.2022

М.П.

Приложение 4
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Товарищества с ограниченной ответственностью "Жайык Сити"
Подрядчик: Товарищества с ограниченной ответственностью "TaF Company"
Наименование строительства и его адрес: Строительство многофункциональной спортплощадки в с.Сагашили Мугалжарского района Актюбинской области

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу) №1
за май 2022г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		Номер дата		Наименование	Код	Наименование	Код
		№4 от 01.03 2022г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчётный месяц включительно	в том числе за отчётный месяц без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в базисных ценах 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящие в состав строительно-монтажных работ по смете 2020г	Дополнительные затраты			
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство многофункциональной спортплощадки в с.Сагашили Мугалжарского района Актюбинской области	9732048	8689328,57							1042719,43	9732048

Заказчик: Директор Товарищества с ограниченной ответственностью "Жайык Сити"
Молдагалиев М.К., БИН 140240006727 _____
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Подрядчик: Директор ТОО " TaF Company " Камилов Ф.Ш., БИН 190140024814 _____
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Приложение 2
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 178

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мугалжарского района"
Подрядчик: Товарищества с ограниченной ответственностью "Жайык Сити", Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область,
Стройка: Строительство многофункциональной спортплощадки в с.Сагашили Мугалжарского района Актюбинской области
Договор подряда (контракт) №10 от 03.03 2022г.

Акт выполненных работ №1
ЗА МАЙ 2022 ГОДА

Составлен(а) в текущих ценах с 05.01.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Вертикальная планировка										
1	1101-0104-0702 РСНБ РК 2015	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) НР = 72 %**	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	612		33,82	33,82	20698	20698	--	6288	29145
		НР - 72%; СП - 8%				--	14,27	--	8733		2159	
2	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (грунт от выемки) НР = 72 %**	м3 грунта	122,4		26,77	26,77	3277	3277	--	996	4615
		НР - 72%; СП - 8%				--	11,30	--	1383		342	
3	1101-0104-0114 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 % К=2,000;**	м3 грунта	244,8		33,82	33,82	8279	8279	--	2515	11658
		НР - 72%; СП - 8%				--	14,27	--	3493		864	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (устройство насыпи) НР = 72 %	м3 грунта	67,32	26,77	26,77	1802	1802	--	548	2538
		НР - 72%; СП - 8%			--	11,30	--	761		188	
5	1101-0104-0114 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 % К=2,000;	м3 грунта	134,64	64,03	64,03	8621	8621	--	2620	12140
		НР - 72%; СП - 8%			--	27,03	--	3639		899	
6	1101-0201-0301 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	67,32	6,92	6,92	466	466	--	142	657
					--	2,93	--	197		49	
7	1101-0201-0307 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см за 9 проходов НР = 72 % К=5,000;	м3 уплотненного грунта	336,6	1,14	1,14	384	384	--	117	541
		НР - 72%; СП - 8%			--	0,48	--	162		40	
8	1101-0101-0368 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 (недостающий грунт) НР = 72 %	м3 грунта	-55,08	536,23	536,12	-29536	-29529	-6	-5062	-37366
		НР - 72%; СП - 8%			--	127,65	--	-7031		-2768	
9	412-101-0105 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	572,22	66,00	--	37767	--		--	40788
		СП - 8%			--	--	--	--		3021	
10	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	67,32	21,74	18,22	1464	1227	7	539	2163
		НР - 72%; СП - 8%			3,41	7,68	230	518		160	
				Футбольное поле							
11	1127-0602-1502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия грунтовые. Укладка геосетки НР = 108 %	м2 покрытия	612	4,86	0,43	2974	263	245	2763	6196
		НР - 108%; СП - 8%			4,03	0,15	2466	92		459	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	217-203-0301 РСНБ РК 2015	Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 150 г/м2, разрывная нагрузка 4,5 кН/м К=1,160;	м2	709,92	154,00	--	109328	--	109328	--	118074
		СП - 8%			--	--	--	--		8746	
13	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	61,2	10110,96	1119,55	618791	68516	540695	27800	698318
		НР - 108%; СП - 8%			156,53	264,07	9580	16161		51727	
14	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	612	1714,23	255,89	1049109	156605	869762	76883	1216071
		НР - 108%; СП - 8%			37,16	79,16	22742	48446		90079	
15	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103 НР = 108 % К=-5,000;	м2 основания	-3060	97,37	10,09	-297952	-30875	-267077	-10675	-333317
		НР - 108%; СП - 8%			--	3,23		-9884		-24690	
16	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В- 1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	1,8972	296003,00	--	561577	--	561577	--	606503
		СП - 8%			--	--	--	--		44926	
17	255-301-0401 РСНБ РК 2015	Бесшовное покрытие на основе резиновой крошки толщиной 10 мм К=1,020;	м2	624,24	5172,00	--	3228569	--	3228569	--	3486855
		СП - 8%			--	--	--	--		258286	
				МАФ							
18	8601-0303-0203 УСН РК 8.02-03-2019 00	Урна на треноге (0,309 м х 0,332 м х 0,71 м) НР = 0	шт	4	28823,00	--	115292	--	115292	--	124515
		СП - 1930 Тенге			--	--	--	--		9223	
				Ограждение металлическое - 104м							
19	241-102-0185 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 114х5,0 мм К=36,000;	м	180	3445,00	--	620100	--	620100	--	669708
		СП - 8%			--	--	--	--		49608	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,01692	297907,00	--	5041	--	5041	--	5444
		СП - 8%			--	--	--	--		403	
21	214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,03168	297907,00	--	9438	--	9438	--	10193
		СП - 8%			--	--	--	--		755	
22	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	1,60485	273545,00	--	438999	--	438999	--	474119
		СП - 8%			--	--	--	--		35120	
23	214-401-0208 РСНБ РК 2015	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм	м2	233,9	553,00	--	129347	--	129347	--	139695
		СП - 8%			--	--	--	--		10348	
24	214-205-0202 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	0,66651	324763,00	--	216458	--	216458	--	233775
		СП - 8%			--	--	--	--		17317	
25	214-210-0601 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,11628	277157,00	--	32228	--	32228	--	34806
		СП - 8%			--	--	--	--		2578	
26	215-301-0405 РСНБ РК 2015	Фанера из лиственных пород ФСФ, шлифованная ГОСТ 3916.1-96 толщиной 10 мм К=1,050;	м2	136,5	2830,00	--	386295	--	386295	--	417199
		СП - 8%			--	--	--	--		30904	
27	214-205-0102 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,04794	325307,00	--	15595	--	15595	--	16843
		СП - 8%			--	--	--	--		1248	
28	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,04395	273545,00	--	12022	--	12022	--	12984
		СП - 8%			--	--	--	--		962	
29	214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00036	297907,00	--	107	--	107	--	116
		СП - 8%			--	--	--	--		9	
30	214-210-0601 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,00357	277157,00	--	989	--	989	--	1068

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		79	
31	214-401-0208 РСНБ РК 2015	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм	м2	1,5	553,00	–	830	–	830	–	896
		СП - 8%			–	–	–	–		66	
32	214-210-0103 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 28 мм и более	т	0,0025	280070,00	–	700	–	700	–	756
		СП - 8%			–	–	–	–		56	
		Электротехническое оборудование									
33	247-201-0501 РСНБ РК 2015	Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013, типа ЩУ 1/1-0 У1 IP66	шт	1	8984,00	–	8984	–	8984	–	9703
		СП - 8%			–	–	–	–		719	
34	247-301-0101 РСНБ РК 2015	Счетчик электрической энергии однофазный марки Меркурий 200.02, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт	1	8032,00	–	8032	–	8032	–	8675
		СП - 8%			–	–	–	–		643	
35	247-204-0613 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47- 29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт	2	622,00	–	1244	–	1244	–	1344
		СП - 8%			–	–	–	–		100	
36	247-204-0681 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47- 29 - характеристика "В" 4Р 25А 4,5 кА "В"	шт	1	3510,00	–	3510	–	3510	–	3791
		СП - 8%			–	–	–	–		281	
		Прожекторное освещение									
37	241-102-0220 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х5,0 мм К=4,000;	м	34	4989,00	–	169626	–	169626	–	183196
		СП - 8%			–	–	–	–		13570	
38	247-103-0924 РСНБ РК 2015	Прожектор типа PFL-S светодиодный, мощностью 50 Вт, IP65, ГОСТ IEC 60598-1- 2013, ГОСТ IEC 60598-2-5- 2012	шт	8	5176,00	–	41408	–	41408	–	44721
		СП - 8%			–	–	–	–		3313	
39	261-102-0379 РСНБ РК 2015	Конструкции профилей прессованных из алюминиевого сплава	т	0,0444	1982970,00	–	88044	–	88044	–	95088
		СП - 8%			–	–	–	–		7044	
40	247-202-1201 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная, клеммная типа У614 У2, пластиковый ввод IP54	шт	4	7277,00	–	29108	–	29108	–	31437
		СП - 8%			–	–	–	–		2329	
41	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=2,000;	т	0,00766	277977,00	–	2129	–	2129	–	2299
		СП - 8%			–	–	–	–		170	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	214-210-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм К=2,000;	т	0,02528	271941,00	--	6875	--	6875	--	7425
		СП - 8%			--	--	--	--		550	
		Земляные работы									
43	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	5,4	2069,00	--	11173	--	11173	--	12067
		СП - 8%			--	--	--	--		894	
44	249-101-0501 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	90	38,00	--	3420	--	3420	--	3694
		СП - 8%			--	--	--	--		274	
		Кабельно-проводниковая продукция									
45	243-116-0301 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 2х1,5 (ок)-0,66	км	0,034	378144,00	--	12857	--	12857	--	13886
		СП - 8%			--	--	--	--		1029	
46	243-116-0703 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 4х4,0 (ок)-0,66	км	0,079	773458,00	--	61103	--	61103	--	65991
		СП - 8%			--	--	--	--		4888	
47	243-116-0704 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 4х6,0 (ок)-0,66	км	0,021	1071095,00	--	22493	--	22493	--	24292
		СП - 8%			--	--	--	--		1799	
48	252-207-1001 РСНБ РК 2015	Зажим ответвительный типа Р 645 с прокалыванием изоляции (СИП)	шт	2	1017,00	--	2034	--	2034	--	2197
		СП - 8%			--	--	--	--		163	
49	252-207-1002 РСНБ РК 2015	Зажим ответвительный типа Р95 с прокалыванием изоляции (СИП)	шт	1	1822,00	--	1822	--	1822	--	1968
		СП - 8%			--	--	--	--		146	
50	252-207-1101 РСНБ РК 2015	Зажим анкерный типа РА 1500 (СИП)	шт	2	1865,00	--	3730	--	3730	--	4028
		СП - 8%			--	--	--	--		298	
51	261-107-0684 РСНБ РК 2015	Комплект для простого анкерного крепления EA1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим PA1500	комплект	2	3666,00	--	7332	--	7332	--	7919
		СП - 8%			--	--	--	--		587	
52	252-207-0806 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты типа NC20	шт	4	130,00	--	520	--	520	--	562
		СП - 8%			--	--	--	--		42	
53	261-107-0492 РСНБ РК 2015	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)	шт	4	483,00	--	1932	--	1932	--	2087
		СП - 8%			--	--	--	--		155	
54	252-207-0105 РСНБ РК 2015	Стяжка для кабеля и провода типа E778 (СИП) стяжной хомут	шт	4	48,00	--	192	--	192	--	207

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		15	
55	252-207-0402 РСНБ РК 2015	Наконечник кабельный типа CPTAU 25D16 изолированный алюминиевый с медной клеммой (СИП)	шт	2	1722,00	--	3444	--	3444	--	3720
		СП - 8%			--	--	--	--		276	
56	243-701-0302 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, с нулевой несущей неизолированной жилой из алюминиевого уплотненного провода, упроченного стальной проволокой или из алюминиевого сплава, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794- 2015, марки СИП-2 1х16+1х25-0,6/1,0 К=1,020;	км	0,0357	252047,00	--	8998	--	8998	--	9718
		СП - 8%			--	--	--	--		720	
57	225-204-0301 РСНБ РК 2015	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387- 2013 марки СВ95-2	шт	4	28519,00	--	114076	--	114076	--	123202
		СП - 8%			--	--	--	--		9126	
58	241-101-0204 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	м	8	825,00	--	6600	--	6600	--	7128
		СП - 8%			--	--	--	--		528	
59	247-202-0701 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная с клеммными колодками типа КМ-212, IP 20	шт	4	479,00	--	1916	--	1916	--	2069
		СП - 8%			--	--	--	--		153	
60	243-902-1001 РСНБ РК 2015	Наконечник медный луженый кабельный ГОСТ 23469.0-81, марки марки JG-6	100 шт	0,04	5962,00	--	238	--	238	--	257
		СП - 8%			--	--	--	--		19	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								8680365
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				35018				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					209734			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					66670			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						7649380		
		- Перевозка грузов	Тенге				40788				
		- Накладные расходы	Тенге							105474	
		- Сметная прибыль	Тенге							642993	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								8680365

СТОИМОСТЬ СМР:	8680365
ОБОРУДОВАНИЕ	0
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 1,3%	112845
ИТОГО	8793210
ЗИМНЕЕ УДОРОЖАНИЕ 1,98%	174106
ИТОГО	8967316

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Заказчик: Директор Товарищества с ограниченной ответственностью "Жайык Сити"

Подрядчик: Директор ТОО " TaF Company " Камилов Т.Ш., БИН 190140024814 _____