Утвержден
Приказом министра по инвестициям
и развитию Республики Казахстан
от «24» апреля 2017г. №234

Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«13» 12 2023г.

Заказчик **ГУ «Жанибекский районный отдел жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Западно-Казахстанской области», БИН 000240004019, Тел.: 8(71135)-22-2-02, Западно-Казахстанская область, Жанибекский район, с. Жанибек, ул.Мажитова 203**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) **от «11» 12 2023г., ТОО «Кызылорда Жолдары» Директор Шоманов А.Д., г. Кызылорда ул. Мостовая; БИН 061040009879,Тел 21-41-52**

(дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес,БИН, Телефон)

Заключения о качестве строительно-монтажных работ(прилагается) **от «11» 12 2023г., ТОО «Аретмида снаб», эксперт Даулеткалиев Р., аттестат №KZ00VJE00073917 от 25.04.2022г г, БИН 181240007517, 87075887543**

(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, Телефон)

Заключения о соответствии выполненных работ по проекту(прилагается) **от «11» 12 2023г., ТОО «СК КАЗГОРСТРОЙ», инженер авторского надзора Туйгужин Е.Е, аттестат KZ71VWC00158494 от 25.04.2023г, БИН 121240016347, телефон +77774527711**

(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, Телефон)

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (ген. подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: ***«Капитальный ремонт подъездной автодороги районного значения к селу Камысты, Жанибекского района, ЗКО (0-14км)» капитальный ремонт, II категория нормального уровня ответственности, технически не сложный***

*(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, **капитальный ремонт**),уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта)*

по адресу: **Западно-Казахстанская область, Жанибекский район, Камыстинский с.о., с.Камысты**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома(корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации «___» _____ 2021 г , дата ознакомления подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок от « 24 » **июнь 2002 г,**

№142 акимат Жанибекского аульного округа

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды) либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__ года

2) талона о приеме уведомления о начале строительно–монтажных работ: **ГАСК ЗКО от 12.05.2023г**

(наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона)

3) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «СК КАЗГОРСТРОЙ» Заказ: № 45-16/06

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденного(й) ***ГУ «Жанибекский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Западно-Казахстанской области» Приказ №67 от 05.04.2022***

наименование организации, утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **сентябрь 2022г.**;

окончание работ **декабрь 2023г.**;

при продолжительности строительства, месяц: 5 месяцев;
по норме или по проекту организации строительства: **10,5 месяцев** ;
фактически: **10,5 месяцев** ;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Полная длина дороги	м	14873	14873	14873	14873
Категория		Основные улицы в жилой застройке	Основные улицы в жилой застройке	Основные улицы в жилой застройке	Основные улицы в жилой застройке
Количество полос движения	шт	2	2	2	2
Ширина обочины	м	1	1	1	1

Ширина проезжей части	м	7,0	7,0	7,0	7,0
Ширина земляного полотна	м	9,0	9,0	9,0	9,0
Дорожная одежда капительного типа	м2	106212	106212	106212	106212

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Капитальный ремонт представляет собой: Восстановление оси трассы-14,873 км, разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили- самосвалы – 57910 м3, устройство слоев оснований подстилающих и выравнивающих из ГПС – 133587 м2, распределение порошкообразных добавок-1302,4т, устройство покрытия толщиной 4 см из м/з а/б смесей- 106212 м2, укрепление обочин щебнем – 29746 м2, установка дорожных знаков- 76 шт.

Краткие характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5.На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6.Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7.Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего **1 689 627,678** тысяч тенге, в том числе: строительно-монтажных работ **1 619 037,639** тысяч тенге,

8.Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **1 684 381,997** тысяч тенге, в том числе: строительно-монтажных работ **1 619 037,639** тысяч тенге;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно- сметной документации 100 % и фактически применено 100 % (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания_____;

11.Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства

РЕШИЛ: ***«Капитальный ремонт подъездной автодороги районного значения к селу Камысты, Жанибекского района, ЗКО (0-14км)»***

принять в эксплуатацию.
наименование объекта (комплекса)

Заказчик: ГУ **«Жанибекский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Западно- Казахстанской области»**
Жаналиев М.П.
(фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя).

Место печати (при наличии)

Технический надзор:
1)Аттестованный(-ые)эксперт (-ы)**: Даулеткалиев Р.С, аттестат первого уровня ответственности в части технологического оборудования «11» 12 2023г**
(фамилия, имя, отчество(при его наличии)эксперта, специализация аттестата, подпись, дата)

Место печати (при наличии)

2) Аккредитованная организация **ТОО «Аретмида снаб» Директор Нурахмет А.Т**
«11» 12 2023г
(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество(при его наличии) руководителя, подпись дата)

Место печати (при наличии)

Аттестованный(-ые)эксперт (-ы)**: Даулеткалиев Р.С, аттестат первого уровня ответственности – в части технологического оборудования «11» 12 2023г**
(фамилия, имя, отчество(при его наличии)эксперта, специализация аттестата, подпись, дата)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:
1)Разработчик проекта **ТОО «СК КАЗГОРСТРОЙ» эксперт Туйгужин Е.Е**
(наименование организации) фамилия, имя, отчество(при его наличии) должность, подпись дата)

Место печати (при наличии) «11» 12 2023 г

2) организация **ТОО «СК КАЗГОРСТРОЙ» Директор Бегимбаев Ж.М**
(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество(при его наличии) руководителя, подпись дата)

Место печати (при наличии) «11» 12 2023 г

аттестованный(-ые)эксперт (-ы) **ТОО «СК КАЗГОРСТРОЙ» эксперт Туйгужин Е.Е**
(фамилия, имя, отчество(при его наличии)эксперта, специализация аттестата, подпись,дата)

Место печати (при наличии) «11» 12 2023 г

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Кызылорда Жолдары» Шоманов А.Д.**
фамилия, имя, отчество(при его наличии), подпись руководителя)

Место печати (при наличии) «11» 12 2023