Счет-фактура № 00000000008 от 31 мая 2018 г.

Дата совершения оборота: 31.05.2018

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЕРЕН-групп"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 060340011760, Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе г., Проспект 312 Стр.Дивизии, дом № 9Б,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0013436, от 03.07.2015

ИИК поставщика: KZ3684904KZ000615740, в банке АО "Нурбанк", БИК NURSKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор генерального подряда №4/16 от 17.04.16г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Актобе, пр.312 стр. дивизии 9Б

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: 99 (Прочие)

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 060340011760, Товарищество с ограниченной ответственностью "ЕРЕН-групп", Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе г., Проспеккт 312 Стр.Дивизии, дом № 9Б

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 151240023958, ТОО Grand Complex , г.Актобе, пр.312 стр. дивизии 9Б

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ТОО Grand Complex

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 151240023958, г.Актобе, пр.312 стр. дивизии 9Б

ИИК получателя: KZ666390222030001171, в банке АО "Delta Bank", БИК NFBAKZ23

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство 9-эт 4 под. жилых домов в мкр. Болашак	шт	1	241 150 427,00	241 150 427,00	12%	28 938 051,00	270 088 478,00		
Всего по счету:					**241 150 427,00**		**28 938 051,00**	**270 088 478,00**		

Руководитель: Баяшева Л. И.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: ТОО "Grand Complex"
Генподрядчик: ТОО "Ерен Групп"

Наименование объекта: Строительство жилых 9- ти этажных домов со встроенными магазинами в микрорайоне "Болашак" г. Актобе (4 подъезда)

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат за **Май** месяц **2018** года

Код заказчика		Код подрядчика		договор		Источник финансирования		Организац. Праавовая		
				Номер	дата	Наименование, код		Наименов	Код	
Наименование пусковых комплексов, объектовработ	СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ и ЗАТРАТ								Налог на добавлен. стоимость	Всего
	С начала года по отчетный м-ц включ.	В отчетном месяце без НДС	ИЗ ГР.1 Стр.-монт. работы в сметных базисных ценах	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не вход в состав СМР	дополнительные затраты на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**725 448 778**	647 722 123,33				7 971 994			**77 726 655**	**725 448 778**
в т.числе за месяц		241 150 427				0,00			**28 938 051**	**270 088 478**

Заказчик _____

Генподрядчик _____

Заказчик: ТОО "Grand Complex"
Генподрядчик: ТОО "Ерен Групп"

Наименование объекта: Строительство жилого девятиэтажного дома со встроенными магазинами по пр. Богенбай батыра 131 кор. 2 (мкр. Болашак) города Актобе (4-х подъездный жилой дом)

С П Р А В К А

О стоимости выполненных работ и затрат за **Май** месяц 2018 года

Код заказчика		Код подрядчика		договор		Источник финансирования		Организац. Праавовая	
				Номер	дата	Наименование, код		Наименов	Код

Наименование пусковых комплексов, объектовработ	СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ и ЗАТРАТ					Стоимость прочих затрат не вход в состав СМР	дополнительные затраты		Налог на добавлен. стоимость	Всего
	С начала года по отчетный м-ц включ.	В отчетном месяце без НДС	ИЗ ГР 1 СМР в сметных базисных ценах	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	725 448 778	647 722 123				7 971 994			77 726 655	725 448 778
в т.числе за месяц		220 088 478							23 580 908	220 088 478

220 088 478

Заказчик
ТОО " Grand Complex"
Алтынбаев С.Д.

Генподрядник
ТОО "Ерен-групп"
Баяшева Л.И.

Заказчик: ТОО "Grand Complex"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "Ерен-групп"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : Строительство жилого девятиэтажного дома со встроенными помещениями инфраструктуры по пр. Бокенбай батыра 131 (мкр. Болашак) города Актобе
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № от . .

АКТ

приемки выполненных работ за Май месяц 2018 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Отопление и вентиляция блоков А и Б				
			Локальная смета 2-1-2				
			Блок А				
	Раздел 1 Тепловой пункт						
1	1	1118-0201-0301	Установка теплообменников	водоподогреватель	2	43400,5	86801
2	2	5900-0000-0000 (пл)Прайс лист	Автоматический тепловой пункт с узлом учета тепловой энергии и горячего водоснабжения БТПА Q от 300000 ккал/ч, Qвент	комплект	2	1211915	2423830
	Раздел 2 Отопление						
3	3	1116-0901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	96	996,06	95622
4	4	2305-1501-1003	Compact, расход Gном 1,5 м3/ч, монтажной длиной 110 мм, присоединительным диаметром G3/4B, установка - подача, T макс 90 °C, PN 16, DN 15, типа Danfoss	шт.	96	105431,76	10121449
5	5	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	96	3612,16	346767

6	6 2304-1009-0804	Клапан балансировочный ручной MSV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120 °С, PN 20, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	96	39670,56	3808374
7	7 1116-0401-0207	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка	м трубопровода	102	7268,4	741377
8	8 1116-0401-0205	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	32	4648,88	148764
9	9 1116-0501-0208	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 90 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	74	3653,31	270345
10	10 2301-0602-0208	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-75x12,5 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	74	2087,64	154485
11	11 1116-0501-0205	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	44	3512,11	154533
12	12 2301-0602-0206	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-50x8,3 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	44	876,96	38586
13	13 1116-0501-0203	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	60	2934,25	176055
14	14 2301-0602-0204	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	60	332,64	19958
15	15 1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	924	2690,2	2485747
16	16 2301-0602-0203	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	924	214,92	198586

17	17 1116-0501-0201	Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	2112	2494,64	5268673
18	18 2301-0602-0202	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	2112	133,92	282839
19	19 1118-0301-0102	Радиаторы стальные панельные. Установка	кВт	532	1661,01	883659
20	20 2305-1001-0289	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	3800	2450,52	9311976
21	21 1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка	шт.	12	425,58	5107
22	22 2304-0905-0101	Краны водоразборные настенные полированные из латуни для раковин и моек марки КВ-15, Т 90 °С, Ру 0,63 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	12	1071,36	12856
23	23 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	960	3612,16	3467670
24	24 2304-0905-2411	Краны шаровые из кованой латуни типа Herz, никелированные, с рычажной рукояткой, Т от -30 °С до +150 °С, PN 25, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	768	2168,64	1665516
25	25 2304-0905-2413	Краны шаровые из кованой латуни типа Herz, никелированные, с рычажной рукояткой, Т от -30 °С до +150 °С, PN 25, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	192	5045,76	968786
26	26 1116-0601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	8	6531,25	52250
27	27 2304-0201-1502	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425 °С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86	шт.	4	42772,32	171089
28	28 2304-0201-1503	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425 °С, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 9698-86	шт.	4	61545,96	246184
29	29 1118-0601-0101	Установка групп коллекторных	шт.	112	27232,88	3050083

30	30 2305-1313-0402	Группа коллекторная для систем отопления, модель HKV/A-3, со сливными кранами, на три ответвления, L 175 мм, типа Watts	шт.	32	33387,12	1068388
31	31 2305-1313-0401	Группа коллекторная для систем отопления, модель HKV/A-2, со сливными кранами, на два ответвления, L 125 мм, типа Watts	шт.	64	29513,16	1888842
32	32 2302-0503-0106	Муфта радиаторная разъемная угловая типа Herz, T 120 °C, PN 10, DN 25	шт.	480	9687,6	4650048
33	33 2305-1313-0309	Шкаф коллекторный, модель VSU-2, высота от 720 мм до 810 мм, длина 530 мм, глубина от 110 мм до 160 мм, типа Watts	шт.	64	37873,44	2423900
34	34 2305-1313-0310	Шкаф коллекторный, модель VSU-3, высота от 720 мм до 810 мм, длина 680 мм, глубина от 110 мм до 160 мм, типа Watts	шт.	32	43147,08	1380707
35	35 2305-1313-0312	Шкаф коллекторный, модель VSU-6, высота от 720 мм до 810 мм, длина 1030 мм, глубина от 110 мм до 160 мм, типа Watts	шт.	16	54655,56	874489
36	36 1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка	шт.	384	425,46	163378
37	37 1116-0401-0205	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	17,6	4648,86	81820
38	38 1120-0301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 120x120 мм. Установка	решетка	196	2652,53	519896

	59709435
Всего	572 856
Временные здания и сооружения (1 %)	1 579 536
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,73 %)	1 188 760
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	63 050 587
Итого в текущих ценах с 22.05.18 г	7 566 070
НДС (12 %)	70 616 657
Итого	

Локальная смета 2-1-3
Блок Б

	Раздел 1 Тепловой пункт					
1	1 1118-0201-0301	Установка теплообменников	водоподогреватель	1	43401	43401
2	2 5900-0000-0000 (пл)Прайс лист	Автоматический тепловой пункт с узлом учета тепловой энергии и горячего водоснабжения БТПА Q от 300000 ккал/ч, Qвент	комплект	1	1211915	1211915
3	3 2900-0000-0000 (пл)Прайс лист	Теплосчетчик комплектный Взлет ТСРВ-034 Dy150 с GSM моделом	комплект	1	228762,36	228762
	Раздел 2 Отопление					
4	4 1116-0901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	48	996,02	47809
5	5 2305-1501-1003	Теплосчетчик механический компактный M-Cal Compact, расход Gном 1,5 м3/ч, монтажной длиной 110 мм, присоединительным диаметром G3/4B, установка - подача, Т макс 90 °С, PN 16, DN 15, типа Danfoss	шт.	48	105431,76	5060724
6	6 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	48	3612,13	173382
7	7 2304-1009-0804	Клапан балансировочный ручной MSV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120 °С, PN 20, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	48	39670,56	1904187
8	8 1116-0401-0207	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка	м трубопровода	51	7268,35	370686
9	9 1116-0401-0205	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	32	4648,88	148764
10	10 1116-0501-0208	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 90 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	37	3653,3	135172

11	11 2301-0602-0208	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-75x12,5 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	37	2087,64	77243
12	12 1116-0501-0205	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	22	3512	77264
13	13 2301-0602-0206	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-50x8,3 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	22	876,96	19293
14	14 1116-0501-0203	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	30	2934,3	88029
15	15 2301-0602-0204	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	30	332,64	9979
16	16 1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	462	2690,2	1242873
17	17 2301-0602-0203	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	462	214,92	99293
18	18 1116-0501-0201	Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	1056	2494,64	2634335
19	19 2301-0602-0202	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	1056	133,92	141420
20	20 1118-0301-0102	Радиаторы стальные панельные. Установка	кВт	266	1661,02	441830
21	21 2305-1001-0289	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	1900	2450,52	4655988
22	22 1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка	шт.	6	425,33	2552

23	23 2304-0905-0101	Краны водоразборные настенные полированные из латуни для раковин и моек марки КВ-15, Т 90 °С, Ру 0,63 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	6	1071,36	6428
24	24 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	480	3612,15	1733834
25	25 2304-0905-2411	Краны шаровые из кованой латуни типа Herz, никелированные, с рычажной рукояткой, Т от -30 °С до +150 °С, PN 25, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	384	2168,64	832758
26	26 2304-0905-2413	Краны шаровые из кованой латуни типа Herz, никелированные, с рычажной рукояткой, Т от -30 °С до +150 °С, PN 25, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	96	5045,76	484393
27	27 1116-0601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	4	6531,25	26125
28	28 2304-0201-1502	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425 °С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2	42772,32	85545
29	29 2304-0201-1503	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425 °С, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2	61545,96	123092
30	30 1118-0601-0101	Установка групп коллекторных	шт.	56	27232,89	1525042
31	31 2305-1313-0405	Группа коллекторная для систем отопления, модель HKV/A-6, со сливными кранами, на шесть ответвлений, L 325 мм, типа Watts	шт.	8	50801,04	406408
32	32 2305-1313-0402	Группа коллекторная для систем отопления, модель HKV/A-3, со сливными кранами, на три ответвления, L 175 мм, типа Watts	шт.	16	33387,12	534194
33	33 2305-1313-0401	Группа коллекторная для систем отопления, модель HKV/A-2, со сливными кранами, на два ответвления, L 125 мм, типа Watts	шт.	32	29513,16	944421
34	34 2302-0503-0106	Муфта радиаторная разъемная угловая типа Herz, Т 120 °С, PN 10, DN 25	шт.	240	9687,6	2325024

35	35 2305-1313-0309	Шкаф коллекторный, модель VSU-2, высота от 720 мм до 810 мм, длина 530 мм, глубина от 110 мм до 160 мм, типа Watts	шт.	32	37873,44	1211950
36	36 2305-1313-0310	Шкаф коллекторный, модель VSU-3, высота от 720 мм до 810 мм, длина 680 мм, глубина от 110 мм до 160 мм, типа Watts	шт.	16	43147,08	690353
37	37 2305-1313-0312	Шкаф коллекторный, модель VSU-6, высота от 720 мм до 810 мм, длина 1030 мм, глубина от 110 мм до 160 мм, типа Watts	шт.	8	54655,56	437244
38	38 1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка	шт.	192	425,47	81690
39	39 1116-0401-0205	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	8,8	4648,75	40909
40	40 1120-0301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 120x120 мм. Установка	решетка	98	2652,55	259950

Всего	**30564261**
Временные здания и сооружения (1 %)	293 523
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,73 %)	809 332
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	609 104
Итого в текущих ценах с 22.05.18 г	32 276 220
НДС (12 %)	3 873 146
Итого	36 149 366

Локальная смета 2-1-4

Водопровод и канализация блоков А и Б

Раздел 1 Холодное водоснабжение

1	1 1116-0501-0201	Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	315	2494,63	785809
2	2 2301-0602-0202	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	315	133,92	42185

3	3 1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	458	2690,21	1232114
4	4 2301-0602-0203	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	458	214,92	98433
5	5 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	676	3612,16	2441817
6	6 2304-0905-2423	Краны шаровые из штампованной латуни типа Herz, с рычажной рукояткой, Т от -30 °С до +150 °С, PN 25, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	580	2168,64	1257811
7	7 2304-0905-2425	Краны шаровые из штампованной латуни типа Herz, с рычажной рукояткой, Т от -30 °С до +150 °С, PN 25, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	96	4308,12	413580
8	8 1116-0901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	289	996,07	287864
9	9 2303-0301-0210	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 20	шт.	289	6245,64	1804990
10	10 1116-0501-0201	Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	315	2494,63	785809
11	11 2301-0602-0202	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	315	133,92	42185
12	12 1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	458	2690,21	1232114
13	13 2301-0602-0203	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	458	214,92	98433
14	14 1116-0501-0201	Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	455	2494,64	1135061

15	15 2301-0602-0202	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	455	133,92	60934
16	16 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	472	3612,16	1704939
17	17 2304-0905-2423	Краны шаровые из штампованной латуни типа Herz, с рычажной рукояткой, Т от -30 °С до +150 °С, PN 25, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	434	2168,64	941190
18	18 2304-0905-2424	Краны шаровые из штампованной латуни типа Herz, с рычажной рукояткой, Т от -30 °С до +150 °С, PN 25, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	18	2773,44	49922
19	19 2304-0905-2425	Краны шаровые из штампованной латуни типа Herz, с рычажной рукояткой, Т от -30 °С до +150 °С, PN 25, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	20	4308,12	86162
20	20 1116-0901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	290	996,08	288862
21	21 2303-0301-0401	Счетчики горячей воды одноструйные (квартирные) модели Residia-jet, DN 15, Qnom 1,5 м3/ч, Tmax 90 °С, типа Sensus	шт.	290	6324,48	1834099
22	22 1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка	шт.	18	425,44	7658
23	23 1117-0201-0101	Полотенцесушители из водогазопроводных труб. Установка	шт.	144	8312,18	1196954
	Раздел 2 Магистрал В1 ниже отм.0.000					
24	24 1116-0501-0209	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 110 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	4	3342,5	13370
25	25 2301-0501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	4	1642,68	6571
26	26 1116-0301-0210	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	23	7878,39	181203

27	27 1116-0301-0209	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 90 мм. Прокладка	м трубопровода	33	6738,67	222376
28	28 1116-0301-0208	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	32	5843,97	187007
29	29 1116-0301-0205	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	10	3520,8	35208
30	30 1116-0301-0204	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	26	2984,08	77586
31	31 1126-0101-0801	Трубопроводы. Изоляция матами и холстами из супертонкого волокна (стеклянного и базальтового), матами звукопоглощающими	м3 изоляции	0,7	216274,29	151392
32	32 2111-0203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,7	18374,04	12862
33	33 1126-0301-0701	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов ктрр1=40; ктрм1=40; кэкс1=40; кмат1=40;	м2 поверхности покрытия изоляции	16,5	30067,09	496107
34	34 2110-0406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,0165	421448,4	6954
35	35 1116-0901-0502	Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	5634	5634
36	36 2303-0301-0306	Счетчики холодной воды класса С, DN 50, Q 15 м3/ч	шт.	1	163958,04	163958
37	37 1116-0601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	5	6531,2	32656
38	38 2304-0101-1403	Задвижки 30ч6бр, СЛМЗ, клиновые, параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые под электропривод PN 16, DN 100 ГОСТ 5762-2002	шт.	4	19135,44	76542
39	39 2304-1001-0903	Клапан обратный поворотный фланцевый 19ч16бр для воды и пара, PN 16, DN 100 ГОСТ 11823-91	шт.	1	41199,84	41200

40	40 1118-1001-0106	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 80 мм. Установка	фильтр	1	26679	26679
41	41 2304-1013-1809	Фильтр латунный сетчатый с резьбой 4", Т до +120 °С, PN 20, DN 100, типа Arco CT PK ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	93503,16	93503
	Раздел 3 Магистрал Т3, Т4 ниже отм.0.000					
42	42 1116-0301-0206	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	15	4073,13	61097
43	43 1116-0301-0204	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	94	2984,1	280505
44	44 1116-0301-0203	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	75	2680,24	201018
45	45 1126-0101-0801	Трубопроводы. Изоляция матами и холстами из супертонкого волокна (стеклянного и базальтового), матами звукопоглощающими	м3 изоляции	0,6	216273,33	129764
46	46 2111-0203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,6	18374,04	11025
47	47 1126-0301-0701	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов ктрр1=40; ктрм1=40; кэкс1=40; кмат1=40;	м2 поверхности покрытия изоляции	15,5	30067,03	466039
48	48 2110-0406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,0155	421448,4	6533
	Раздел 4 Противопожарный водопровод В2					
49	49 1116-0601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	1	6532	6532

50	50 2304-0102-0305	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	1	51997,68	51998
51	51 1116-0301-0208	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 75 мм. Прокладка	м трубопровода	45	5844	262980
52	52 1116-0301-0207	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 60 мм. Прокладка	м трубопровода	40	5274,5	210980
53	53 2308-0307-0103	Шкаф пожарный ШПК-315 НЗК/НЗБ	шт.	3	15656,76	46970
54	54 1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	3	3650,67	10952
55	55 2304-0601-0206	Вентили запорные 15с65жн фланцевые для воды и пара, PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	3	32415,12	97245
56	56 2303-0103-0201	Головки для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1,2 МПа (12 кгс/см2) ГОСТ Р 53279-2009	шт.	6	783	4698
57	57 2303-0103-0701	Стволы пожарные ручные марки РС, d 50 мм ГОСТ Р 53331-2009	шт.	3	5259,6	15779
58	58 2303-0103-0403	Рукава пожарные напорные латексированные, диаметр до 51 мм ГОСТ Р 51049-2008	м	60	813,24	48794
59	59 2900-0000-0000 (пл)Прайс лист	Огнетушитель порошковый ОП-1	шт	6	5400	32400
60	60 1116-0301-0208	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 75 мм. Прокладка	м трубопровода	2	5844,5	11689
61	61 1116-0301-0206	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	3	4073,33	12220

Раздел 5 Канализация

62	62 1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	875	1382,06	1209306
63	63 2301-0801-0107	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 2,2 мм	м	875	654,48	572670
64	64 1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	160	1435,38	229661
65	65 2301-0801-0103	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 3,2 мм	м	160	496,8	79488
66	66 2302-0601-0803	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	75	432	32400
67	67 2302-0601-0801	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	144	167,4	24106
	Раздел 6 Внутренний водосток					
68	68 1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	120	1382,06	165847
69	69 2301-0801-0107	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 2,2 мм	м	120	654,48	78538
70	70 2302-0601-0803	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	9	432	3888
	Раздел 7 Санитарно-техническое оборудование					
71	71 1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	146	4965,66	724987
72	72 2303-0102-0929	Умывальник керамический без перелива, шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.	146	8885,16	1297233
73	73 1117-0201-0103	Смесители. Установка	шт.	146	1693,29	247221
74	74 2303-0102-1240	Смеситель для умывальника однорукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	146	2597,4	379220

75	75 2303-0102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	146	947,16	138285
76	76 1117-0301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	146	5988,05	874255
77	77 2303-0102-0301	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	146	15967,8	2331299
78	78 1117-0101-0101	Ванны купальные чугунные. Установка	комплект	144	7719,03	1111541
79	79 2303-0102-0119	Ванна стальная эмалированная, длиной 1500 мм ГОСТ 23695-94	шт.	144	21468,24	3091427
80	80 2303-0102-1250	Смеситель для душа однорукояточный настенный с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт.	144	7846,2	1129853
81	81 2303-0102-1305	Сифон с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94	шт.	144	1236,6	178070
82	82 1117-0501-0101	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	144	4135,1	595454
83	83 2303-0102-1236	Смеситель для моек однорукояточный с прямым изливом настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	144	8237,16	1186151
84	84 2303-0102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	144	947,16	136391

Всего	37446242
Временные здания и сооружения (1 %)	374 462
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,73 %)	1 032 505
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	777 064
Итого в текущих ценах с 22.05.18 г	39 630 273
НДС (12 %)	4 755 633

Итого 44 385 906

Электроснабжение Блоков А и Б

Локальная смета 2-1-5

Блок А

Раздел 1 ЭО.СО

1.1 Жилой дом электрооборудование

1	1 1308-0305-0902	Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1	6971	6971
2	2 2307-0201-0416	Щиты учетно-распределительные встраиваемые модели ЩУРв-3/18зо-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	11824,92	11825
3	3 1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	6318	6318
4	4 1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	11	3475,55	38231
5	5 2307-0204-1303	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	761,4	2284
6	6 2307-0204-1302	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 10А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	8	761,4	6091
7	7 2307-0222-0110	Шина алюминиевая АД31Т, размерами 4 мм х 40 мм х 4000 мм ГОСТ 15176	шт.	2	2357,64	4715
8	8 2307-0222-0116	Шина алюминиевая АД31Т, размерами 5 мм х 50 мм х 4000 мм ГОСТ 15176	шт.	2	3400,92	6802
9	9 2108-0104-0113	Рейка полнотелая из древесно-полимерного композита шириной 40 мм, толщиной 4,6 мм	м	6	250,56	1503
10	10 1308-0305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1983	1983
11	11 2307-0501-0602	Счетчики электронные трехфазные со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC, многотарифные, типа Меркурий 230 AR-02 (M)CL, 3x230/400 В, 10(100) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0	шт.	1	32007,96	32008
12	12 1308-0305-0902	Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1	6971	6971

13	13 2307-0201-0407	Щиты учетно-распределительные встраиваемые модели ЩУРв-3/9зо-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	9373,32	9373
14	14 1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	6318	6318
15	15 2307-0204-1803	Автоматы дифференциальные АД-2 2Р 32А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	3562,92	3563
16	16 2307-0204-1802	Автоматы дифференциальные АД-2 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	3410,64	10232
17	17 2307-0204-1310	Выключатель автоматический ВА47-63 2Р 10А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	8	1050,84	8407
18	18 2307-0222-0116	Шина алюминиевая АД31Т, размерами 5 мм х 50 мм х 4000 мм ГОСТ 15176	шт.	2	3400,92	6802
19	19 2307-0222-0110	Шина алюминиевая АД31Т, размерами 4 мм х 40 мм х 4000 мм ГОСТ 15176	шт.	2	2357,64	4715
20	20 2108-0104-0113	Рейка полнотелая из древесно-полимерного композита шириной 40 мм, толщиной 4,6 мм	м	2	250,56	501
21	21 1308-0305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1983	1983
22	22 2307-0501-0602	Счетчики электронные трехфазные со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC, многотарифные, типа Меркурий 230 AR-02 (M)CL. 3x230/400 В, 10(100) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0	шт.	1	32007,96	32008
23	23 1308-0305-0902	Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	16	6971,75	111548
24	24 2307-0201-0603	Щиты этажные модели ЩЭ-4-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	16	30326,4	485222
25	25 1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	384	3475,75	1334689
26	26 2307-0204-1312	Выключатель автоматический ВА47-63 2Р 25А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	96	1005,48	96526

27	27 2307-0204-1311	Выключатель автоматический ВА47-63 2Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	96	1005,48	96526
28	28 2307-0204-1310	Выключатель автоматический ВА47-63 2Р 10А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	192	1050,84	201761
29	29 1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	96	6318,78	606603
30	30 2307-0204-1804	Автоматы дифференциальные АД-2 2Р 40А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	96	3562,92	342040
31	31 1308-0305-1001	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	96	854,77	82058
32	32 2307-0501-0108	Счетчики электронные однофазные учета активной энергии прямого включения, многотарифные типа Меркурий 203.2Т RBO, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1	шт.	96	21893,76	2101801
33	33 1133-0207-0101	Светильники с лампами накаливания. Установка	светильник	340	3002,78	1020945
34	34 2307-0101-1803	Светильники, тип НБО23-60-006 IP44 ГОСТ 17677-82	шт.	196	1073,52	210410
35	35 2307-0101-0340	Светильники потолочные, тип НПП03-60/100-03 ГОСТ 17677-82	шт.	144	1463,4	210730
36	36 2307-0104-0301	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-60	10 шт.	33,6	629,64	21156
37	37 1308-0305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	1472	751,62	1106384
38	38 2307-0220-0502	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки без заземляющих контактов, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	1280	412,56	528077
39	39 2307-0220-0514	Розетка штепсельная двухместная для открытой установки без заземляющих контактов, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	96	462,24	44375

40	40	2307-0220-0502	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки без заземляющих контактов, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	96	412,56	39606
41	41	1308-0305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	356	635,64	226287
42	42	2307-0218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	356	330,48	117651
43	43	1308-0305-0105	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	304	635,64	193234
44	44	2307-0218-1503	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	304	340,2	103421
45	45	1320-0101-0244	Трансформатор с резистором в трансформаторном ящике, устанавливаемый дополнительно свыше двух. Монтаж оборудования	шт.	3	9359,33	28078
46	46	2307-0203-0608	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/42-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	3	12269,88	36810
47	47	2307-0101-2202	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт.	3	4536	13608
48	48	2307-0104-0302	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-40	10 шт.	0,3	866,16	260
49	49	1308-0305-1401	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования	комплект	96	1405,26	134905
50	50	2307-0218-1101	Звонки электрические бытовые со светодиодом, номинальное напряжение до 220 В, степень защиты IP20 ГОСТ 7220-89	шт	96	806,76	77449
51	51	2307-0202-1401	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1P31, тип У197 УХЛ3	шт.	990	42,12	41699

52	52 2306-1709-0202	Колодка клеммная соединительная 1р. 11х5,3 мм2	шт.	416	1531,44	637079
53	53 1308-0206-1202	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 6 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок во взрывоопасных и пожароопасных помещениях	м кабеля	24500	491,84	12050115
54	54 2306-0144-0303	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	2,5	129066,48	322666
55	55 2306-0144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	7,5	190428,84	1428217
56	56 2306-0144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	13	299987,28	3899835
57	57 2306-0144-0505	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,5	460252,8	690379
	Раздел 3 Магазин					
58	58 1308-0305-0902	Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	2	6972	13944
59	59 2307-0201-0416	Щиты учетно-распределительные встраиваемые модели ЩУРв-3/18зо-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2	11824,92	23650
60	60 1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	11	6318,82	69507
61	61 1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	11	3475,55	38231
62	62 2307-0204-0413	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 63 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	10	4112,64	41126
63	63 1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6	3476	20856
64	64 2307-0204-1310	Выключатель автоматический ВА47-63 2Р 10А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	1050,84	6305

65	65 2307-0222-0110	Шина алюминиевая АД31Т, размерами 4 мм х 40 мм х 4000 мм ГОСТ 15176	шт.	2	2357,64	4715
66	66 2307-0222-0116	Шина алюминиевая АД31Т, размерами 5 мм х 50 мм х 4000 мм ГОСТ 15176	шт.	2	3400,92	6802
67	67 2108-0104-0113	Рейка полнотелая из древесно-полимерного композита шириной 40 мм, толщиной 4,6 мм	м	6	250,56	1503
68	68 1308-0305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	2	1983,5	3967
69	69 2307-0501-0602	Счетчики электронные трехфазные со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC, многотарифные, типа Меркурий 230 AR-02 (M)CL, 3x230/400 В, 10(100) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0	шт.	2	32007,96	64016
70	70 1308-0305-0902	Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	2	6972	13944
71	71 2307-0201-0407	Щиты учетно-распределительные встраиваемые модели ЩУРв-3/9зо-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2	9373,32	18747
72	72 1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	6318	12636
73	73 2307-0204-1803	Автоматы дифференциальные АД-2 2Р 32А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	3562,92	7126
74	74 1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6	3476	20856
75	75 2307-0204-1310	Выключатель автоматический ВА47-63 2Р 10А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	1050,84	6305
76	76 2307-0222-0116	Шина алюминиевая АД31Т, размерами 5 мм х 50 мм х 4000 мм ГОСТ 15176	шт.	2	3400,92	6802
77	77 2307-0222-0110	Шина алюминиевая АД31Т, размерами 4 мм х 40 мм х 4000 мм ГОСТ 15176	шт.	2	2357,64	4715
78	78 2108-0104-0113	Рейка полнотелая из древесно-полимерного композита шириной 40 мм, толщиной 4,6 мм	м	2	250,56	501

79	79 1308-0305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	2	1983,5	3967
80	80 2307-0501-0602	Счетчики электронные трехфазные со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC, многотарифные, типа Меркурий 230 AR-02 (M)CL, 3x230/400 В, 10(100) А, ЖКИ, A/R-1.0/2,0	шт.	2	32007,96	64016
81	81 1133-0207-0101	Светильники с лампами накаливания. Установка	светильник	8	3002,75	24022
82	82 2307-0101-1803	Светильники, тип НБО23-60-006 IP44 ГОСТ 17677-82	шт.	4	1073,52	4294
83	83 2307-0101-0340	Светильники потолочные, тип НПП03-60/100-03 ГОСТ 17677-82	шт.	4	1463,4	5854
84	84 1308-0305-0408	Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на подвесах (штангах)	шт.	66	7148,64	471810
85	85 2307-0102-1403	Светильники для люминесцентных ламп с экранирующей решеткой для внутренней установки 4x18 LRS/A (4554) ГОСТ 17677-82	шт.	66	7117,2	469735
86	86 1308-0305-0407	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на подвесах (штангах)	шт.	20	6168,15	123363
87	87 2307-0102-0134	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛСП44-2x36-001 IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	20	12831,48	256630
88	88 2307-0104-0401	Лампы компактные люминесцентные, напряжение электрической сети 220 В, цоколь E27, мощность 11 Вт	шт.	264	490,32	129444
89	89 2307-0104-0109	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 58 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	40	547,56	21902
90	90 1308-0305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	38	751,66	28563
91	91 2307-0220-0502	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки без заземляющих контактов, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	38	412,56	15677
92	92 1308-0305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	8	635,88	5087

93	93 2307-0218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	8	330,48	2644
94	94 1308-0305-0105	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	22	635,55	13982
95	95 2307-0218-1503	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	22	340,2	7484
96	96 1320-0101-0244	Трансформатор с резистором в трансформаторном ящике, устанавливаемый дополнительно свыше двух. Монтаж оборудования	шт.	3	9359,33	28078
97	97 2307-0202-1401	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3	шт.	108	42,12	4549
98	98 1308-0206-1202	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 6 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок во взрывоопасных и пожароопасных помещениях	м кабеля	1491	491,84	733335
99	99 2306-0144-0303	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,07	129066,48	9034
100	100 2306-0144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,889	190428,84	169291
101	101 2306-0144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,532	299987,28	159594
	Раздел 4 ЭМ.СО					
102	102 5108-0401-0303 (об)	Вводная панель ВРУ-1-13-10, номинальный ток панели 400 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х400 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	175220	175220
103	103 5108-0401-0501 (об)	Распределительная панель ВРУ-1-41-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 2х100+7х100 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	2	123685	247370

104	104 2306-0144-0903	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,069	772014,24	53269
105	105 2306-0144-0904	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,059	1105753,68	65240
106	106 2306-0144-0905	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,115	1824734,52	209844
107	107 2306-0144-0906	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,062	2863254,96	177522
108	108 2306-0144-0907	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,142	4517752,32	641521
109	109 1308-0502-1501	Трубы стальные или полиэтиленовые для монтажа кабельных трасс диаметром до 50 мм в восстающих. Монтаж в восстающих	м	447	883,03	394714
110	110 2301-1305-0102	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	64	62,64	4009
111	111 2301-1305-0103	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	54	84,24	4549
112	112 2301-1305-0104	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	111	138,24	15345
113	113 2301-1305-0105	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм	м	57	183,6	10465
114	114 2301-1305-0106	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 50 мм	м	137	251,64	34475
115	115 1308-0208-0101	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	15	5146	77190
116	116 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, 50х50 мм	т	0,05655	236880,72	13395
117	117 1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	28	732,39	20507
118	118 2105-0106-2401	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали,40х4 мм	т	0,03528	280667,16	9901

119	119	1310-0701-0101	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 8 лучей. Монтаж оборудования	шт.	2	47184	94368
120	120	2308-0303-0317	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-8 с IP-регистратором	шт.	2	15503,4	31007
121	121	1310-0701-0201	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	36	1972,61	71014
122	122	2308-0302-0201	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 101-1А-А1	шт.	36	462,24	16641
123	123	1310-0701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	10	3947	39470
124	124	2308-0302-0302	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-41М	шт.	10	826,2	8262
125	125	1310-0701-0204	Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей. Монтаж оборудования	шт.	4	1980,5	7922
126	126	2308-0302-0602	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10	шт.	4	891	3564
127	127	1310-0104-0108	Прокладка кабельных каналов	м	300	1283,39	385018
128	128	2306-1710-0115	Канал кабельный размерами 100 мм х 60 мм	м	300	588,6	176580
129	129	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	308	432,18	133111
130	130	2306-0408-0501	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВГ 2х0,5	км	0,308	13564,8	4177
131	131	1310-0202-0206	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	2	24701	49402
132	132	2308-0306-0311	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01	шт.	2	22472,64	44945
133	133	1310-0701-0303	Аккумулятор резервного питания	шт.	2	10531,5	21063
134	134	2308-0306-0208	Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч	шт.	2	2303,64	4607

135	135 1310-0701-0202	Комбинированное сигнальное устройство	шт.	4	3947,25	15789
136	136 2308-0304-0313	Оповещатели модели Маяк-12-КП ГОСТ Р 54126-2010	шт.	4	2586,6	10346
137	137 1320-0101-0229	Указатель свотовой "Выход"	шт.	6	3835,83	23015
138	138 2308-0304-0601	Световой указатель модели Призма-102 «Выход» ГОСТ Р 54126-2010	шт.	6	656,64	3940
139	139 1308-0205-0701	Провод сечением до 10 мм2. Прокладка по установленным планкам с изоляторами на растяжках	км	0,054	100555,56	5430
140	140 2306-0401-0101	Кабели связи ТППзп 5х2х0,32-315 ГОСТ 31943-2012	км	0,054	131432,76	7098

	35301668
Всего	348 791
Временные здания и сооружения (1 %)	961 721
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,73 %)	
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	723 792
Итого в текущих ценах с 22.05.18 г	37 335 972
НДС (12 %)	4 480 317
Итого	41 816 289

Локальная смета 2-1-6
Блок Б.

Раздел 1 ЭО.СО

1.1 Жилой дом электрооборудование

1	1 1308-0305-0902	Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1	6971	6971
2	2 2307-0201-0416	Щиты учетно-распределительные встраиваемые модели ЩУРв-3/18зо-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	11824,92	11825
3	3 1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	6318	6318

4	4 2307-0204-1803	Автоматы дифференциальные АД-2 2Р 32А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	3562,92	3563
5	5 1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6	3476	20856
6	6 2307-0204-1311	Выключатель автоматический ВА47-63 2Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1005,48	2011
7	7 2307-0204-1310	Выключатель автоматический ВА47-63 2Р 10А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	1050,84	4203
8	8 2307-0222-0110	Шина алюминиевая АД31Т, размерами 4 мм х 40 мм х 4000 мм ГОСТ 15176	шт.	1	2357,64	2358
9	9 2307-0222-0116	Шина алюминиевая АД31Т, размерами 5 мм х 50 мм х 4000 мм ГОСТ 15176	шт.	1	3400,92	3401
10	10 2108-0104-0113	Рейка полнотелая из древесно-полимерного композита шириной 40 мм, толщиной 4,6 мм	м	1	250,56	251
11	11 1308-0305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1983	1983
12	12 2307-0501-0602	Счетчики электронные трехфазные со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC, многотарифные, типа Меркурий 230 AR-02 (M)CL, 3x230/400 В, 10(100) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0	шт.	1	32007,96	32008
13	13 1308-0305-0902	Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1	6971	6971
14	14 2307-0201-0407	Щиты учетно-распределительные встраиваемые модели ЩУРв-3/9зо-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	9373,32	9373
15	15 1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	6318	6318
16	16 2307-0204-1803	Автоматы дифференциальные АД-2 2Р 32А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	3562,92	3563
17	17 1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3	3475	10425

18	18 2307-0204-1310	Выключатель автоматический ВА47-63 2Р 10А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	1050,84	3153
19	19 2307-0222-0116	Шина алюминиевая АД31Т, размерами 5 мм х 50 мм х 4000 мм ГОСТ 15176	шт.	1	3400,92	3401
20	20 2307-0222-0110	Шина алюминиевая АД31Т, размерами 4 мм х 40 мм х 4000 мм ГОСТ 15176	шт.	1	2357,64	2358
21	21 2108-0104-0113	Рейка полнотелая из древесно-полимерного композита шириной 40 мм, толщиной 4,6 мм	м	1	250,56	251
22	22 1308-0305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1983	1983
23	23 2307-0501-0602	Счетчики электронные трехфазные со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC, многотарифные, типа Меркурий 230 AR-02 (M)CL, 3x230/400 В, 10(100) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0	шт.	1	32007,96	32008
24	24 1308-0305-0902	Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	8	6971,5	55772
25	25 2307-0201-0603	Щиты этажные модели ЩЭ-4-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	8	30326,4	242611
26	26 1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	192	3475,75	667344
27	27 2307-0204-1312	Выключатель автоматический ВА47-63 2Р 25А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	48	1005,48	48263
28	28 2307-0204-1311	Выключатель автоматический ВА47-63 2Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	48	1005,48	48263
29	29 2307-0204-1310	Выключатель автоматический ВА47-63 2Р 10А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	96	1050,84	100881
30	30 1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	48	6318,79	303302
31	31 2307-0204-1804	Автоматы дифференциальные АД-2 2Р 40А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	48	3562,92	171020
32	32 1308-0305-1001	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	48	854,75	41028

33	33 2307-0501-0108	Счетчики электронные однофазные учета активной энергии прямого включения, многотарифные типа Меркурий 203.2Т RBO, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1	шт.	48	21893,76	1050900
34	34 1133-0207-0101	Светильники с лампами накаливания. Установка	светильник	168	3002,77	504465
35	35 2307-0101-1803	Светильники, тип НБО23-60-006 IP44 ГОСТ 17677-82	шт.	96	1073,52	103058
36	36 2307-0101-0340	Светильники потолочные, тип НПП03-60/100-03 ГОСТ 17677-82	шт.	72	1463,4	105365
37	37 2307-0104-0301	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-60	10 шт.	16,8	629,64	10578
38	38 1308-0305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	736	751,62	553194
39	39 2307-0220-0502	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки без заземляющих контактов, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	640	412,56	264038
40	40 2307-0220-0514	Розетка штепсельная двухместная для открытой установки без заземляющих контактов, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	48	462,24	22188
41	41 2307-0220-0502	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки без заземляющих контактов, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	48	412,56	19803
42	42 1308-0305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	178	635,65	113145
43	43 2307-0218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	178	330,48	58825

44	44 1308-0305-0105	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	152	635,64	96618
45	45 2307-0218-1503	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	152	340,2	51710
46	46 1320-0101-0244	Трансформатор с резистором в трансформаторном ящике, устанавливаемый дополнительно свыше двух. Монтаж оборудования	шт.	2	9359,5	18719
47	47 2307-0203-0608	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/42-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	2	12269,88	24540
48	48 2307-0101-2202	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт.	2	4536	9072
49	49 2307-0104-0302	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-40	10 шт.	0,2	866,16	173
50	50 1308-0305-1401	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования	комплект	48	1405,23	67451
51	51 2307-0218-1101	Звонки электрические бытовые со светодиодом, номинальное напряжение до 220 В, степень защиты IP20 ГОСТ 7220-89	шт.	48	806,76	38724
52	52 2307-0202-1401	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3	шт.	1561	42,12	65749
53	53 2306-1709-0202	Колодка клеммная соединительная 1р, 11х5,3 мм2	шт.	208	1531,44	318540
54	54 1308-0206-1202	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 6 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок во взрывоопасных и пожароопасных помещениях	м кабеля	12250	491,84	6025056
55	55 2306-0144-0303	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,25	129066,48	161334
56	56 2306-0144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	3,75	190428,84	714108

57	57 2306-0144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	6,5	299987,28	1949917
58	58 2306-0144-0505	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,75	460252,8	345190
	Раздел 3 Магазин					
59	59 1308-0305-0902	Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1	6971	6971
60	60 2307-0201-0416	Щиты учетно-распределительные встраиваемые модели ЩУРв-3/18зо-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	11824,92	11825
61	61 1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6	6318,83	37913
62	62 2307-0204-1805	Автоматы дифференциальные АД-2 2Р 50А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	3562,92	3563
63	63 2307-0204-0413	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 63 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	4112,64	20563
64	64 1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3	3475	10425
65	65 2307-0204-1310	Выключатель автоматический ВА47-63 2Р 10А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	1050,84	3153
66	66 2307-0222-0110	Шина алюминиевая АД31Т, размерами 4 мм х 40 мм х 4000 мм ГОСТ 15176	шт.	1	2357,64	2358
67	67 2307-0222-0116	Шина алюминиевая АД31Т, размерами 5 мм х 50 мм х 4000 мм ГОСТ 15176	шт.	1	3400,92	3401
68	68 2108-0104-0113	Рейка полнотелая из древесно-полимерного композита шириной 40 мм, толщиной 4,6 мм	м	3	250,56	752
69	69 1308-0305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1983	1983
70	70 2307-0501-0602	Счетчики электронные трехфазные со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC, многотарифные, типа Меркурий 230 AR-02 (M)CL, 3х230/400 В, 10(100) А, ЖКИ, A/R-1.0/2.0	шт.	1	32007,96	32008

71	71 1308-0305-0902	Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1	6971	6971
72	72 2307-0201-0407	Щиты учетно-распределительные встраиваемые модели ЩУРв-3/9зо-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	9373,32	9373
73	73 1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	6318	6318
74	74 2307-0204-1803	Автоматы дифференциальные АД-2 2Р 32А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	3562,92	3563
75	75 1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3	3475	10425
76	76 2307-0204-1310	Выключатель автоматический ВА47-63 2Р 10А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	1050,84	3153
77	77 2307-0222-0116	Шина алюминиевая АД31Т, размерами 5 мм х 50 мм х 4000 мм ГОСТ 15176	шт.	1	3400,92	3401
78	78 2307-0222-0110	Шина алюминиевая АД31Т, размерами 4 мм х 40 мм х 4000 мм ГОСТ 15176	шт.	1	2357,64	2358
79	79 2108-0104-0113	Рейка полнотелая из древесно-полимерного композита шириной 40 мм, толщиной 4,6 мм	м	3	250,56	752
80	80 1308-0305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1983	1983
81	81 2307-0501-0602	Счетчики электронные трехфазные со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC, многотарифные, типа Меркурий 230 AR-02 (M)CL, 3x230/400 В, 10(100) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0	шт.	1	32007,96	32008
82	82 1133-0207-0101	Светильники с лампами накаливания. Установка	светильник	4	3002,75	12011
83	83 2307-0101-1803	Светильники, тип НБО23-60-006 IP44 ГОСТ 17677-82	шт.	2	1073,52	2147
84	84 2307-0101-0340	Светильники потолочные, тип НПП03-60/100-03 ГОСТ 17677-82	шт.	2	1463,4	2927

85	85 1308-0305-0408	Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на подвесах (штангах)	шт.	33	7148,7	235907
86	86 2307-0102-1403	Светильники для люминесцентных ламп с экранирующей решеткой для внутренней установки 4x18 LRS/A (4554) ГОСТ 17677-82	шт.	33	7117,2	234868
87	87 1308-0305-0407	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на подвесах (штангах)	шт.	10	6168,2	61682
88	88 2307-0102-0134	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛСП44-2x36-001 IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	10	12831,48	128315
89	89 2307-0104-0401	Лампы компактные люминесцентные, напряжение электрической сети 220 В, цоколь E27, мощность 11 Вт	шт.	132	490,32	64722
90	90 2307-0104-0109	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 58 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	24	547,56	13141
91	91 1308-0305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	19	751,63	14281
92	92 2307-0220-0502	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки без заземляющих контактов, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	19	412,56	7839
93	93 1308-0305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	4	635,5	2542
94	94 2307-0218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	4	330,48	1322
95	95 1308-0305-0105	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	11	635,82	6994
96	96 2307-0218-1503	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	11	340,2	3742

97	97 2307-0202-1401	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3	шт.	36	42,12	1516
98	98 1308-0206-1202	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 6 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок во взрывоопасных и пожароопасных помещениях	м кабеля	746	491,84	366913
99	99 2306-0144-0303	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,035	129066,48	4518
100	100 2306-0144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,445	190428,84	84741
101	101 2306-0144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,266	299987,28	79797
	Раздел 4 ЭМ.СО					
102	102 5108-0401-0303 (об)	Вводная панель ВРУ-1-13-10, номинальный ток панели 400 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х400 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	175220	175220
103	103 5108-0401-0501 (об)	Распределительная панель ВРУ-1-41-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 2х100+7х100 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	123685	123685
104	104 2306-0144-0903	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,035	772014,24	27021
105	105 2306-0144-0904	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,025	1105753,68	27644
106	106 2306-0144-0905	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,035	1824734,52	63866
107	107 2306-0144-0906	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,062	2863254,96	177522
108	108 1308-0502-1501	Трубы стальные или полиэтиленовые для монтажа кабельных трасс диаметром до 50 мм в восстающих. Монтаж в восстающих	м	137	883,01	120973
109	109 2301-1305-0102	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	30	62,64	1879

110	110 2301-1305-0103	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	20	84,24	1685
111	111 2301-1305-0104	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	30	138,24	4147
112	112 2301-1305-0105	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм	м	57	183,6	10465
113	113 1308-0208-0101	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	15	5146	77190
114	114 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, 50х50 мм	т	0,05655	236880,72	13395
115	115 1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	28	732,39	20507
116	116 2105-0106-2401	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали,40х4 мм	т	0,03528	280667,16	9901
	Раздел 5 ПС.СО					
117	117 1310-0701-0101	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 8 лучей. Монтаж оборудования	шт.	1	47184	47184
118	118 2308-0303-0317	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-8 с IP-регистратором	шт.	1	15503,4	15503
119	119 1310-0701-0201	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	18	1972,56	35506
120	120 2308-0302-0201	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 101-1А-А1	шт.	18	462,24	8320
121	121 1310-0701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	5	3946,8	19734
122	122 2308-0302-0302	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-41М	шт.	5	826,2	4131
123	123 1310-0701-0204	Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей. Монтаж оборудования	шт.	2	1981,5	3963

124	124	2308-0302-0602	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10	шт.	2	891	1782
125	125	1310-0104-0108	Прокладка кабельных каналов	м	150	1283,39	192509
126	126	2306-1710-0115	Канал кабельный размерами 100 мм х 60 мм	м	150	588,6	88290
127	127	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	154	432,18	66555
128	128	2306-0408-0501	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВГ 2х0,5	км	0,154	13564,8	2089
129	129	1310-0202-0206	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	1	24703	24703
130	130	2308-0306-0311	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01	шт.	1	22472,64	22473
131	131	1310-0701-0303	Аккумулятор резервного питания	шт.	1	10531	10531
132	132	2308-0306-0208	Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч	шт.	1	2303,64	2304
133	133	1310-0701-0202	Комбинированное сигнальное устройство	шт.	2	3947	7894
134	134	2308-0304-0313	Оповещатели модели Маяк-12-КП ГОСТ Р 54126-2010	шт.	2	2586,6	5173
135	135	1320-0101-0229	Указатель световой "Выход"	шт.	3	3835,67	11507
136	136	2308-0304-0601	Световой указатель модели Призма-102 «Выход» ГОСТ Р 54126-2010	шт.	3	656,64	1970
137	137	1308-0205-0701	Провод сечением до 10 мм2. Прокладка по установленным планкам с изоляторами на растяжках	км	0,027	100555,56	2715
138	138	2306-0401-0101	Кабели связи ТППэп 5х2х0,32-315 ГОСТ 31943-2012	км	0,027	131432,76	3549

Всего	17525126
Временные здания и сооружения (1 %)	172 262
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,73 %)	474 979

		Непредвиденные работы и затраты (2 %)				357 469
		Итого в текущих ценах с 22.05.18 г				18 529 836
		НДС (12 %)				2 223 580
		Итого				20 753 416
		Локальная смета 2-1-7				
		Газоснабжение Блоков А и Б				
1	1 1119-0101-0102	Плиты газовые бытовые четырехкомфорочные. Установка	прибор	108	4979,78	537816
2	2 2309-0101-0203	Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные	шт.	108	43023,96	4650238
		Всего				5188055
		Временные здания и сооружения (1 %)				51 881
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,73 %)				141 634
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)				303 113
		Итого в текущих ценах с 22.05.18 г				5 684 682
		НДС (12 %)				682 162
		Итого				6 366 844

ВСЕГО : 220 088 478

в т. ч. НДС 12% 23 580 908

Заказчик
ТОО "Grand Complex"

Алтынбаев С.Д.

Генподрядчик
ТОО "Ерен-групп"

Маяшева Л.И.