Типовая межведомственная форма КС-3

предоставляется ежемесячно Подрядчиком

Заказчику и финансирующему банку

С П Р А В К А № 5

О стоимости выполненных работ и затрат на сентябрь 2024 года

Заказчик: **Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жамбылского района Жамбылской области"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "НұрТұрсын"**

Договор: **Доп.соглашение №15-2 от 19.02.2024г. К договору №15 от 05.04.2023г.**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство здания музея в с. Аса Жамбылского района, Жамбылской области**

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ								
		С начала строительства по отчетный месяц всего	С начала года по отчетный месяц всего	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
				СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство здания музея в с. Аса Жамбылского района, Жамбылской области	224 944 642,83	168 991 091,83				58 003 276,39	51 788 639,63	6 214 636,76	
2	Удержание 5%	11 247 232,14	8 449 554,59				2 900 163,82			
3	Погашение аванса	57 184 252,25	40 398 186,95				12 336 366,86			
4	**Всего к оплате**	**156 513 158,45**	**120 143 350,30**				**42 766 745,71**			
5	В том числе НДС	16 769 266,98	12 872 501,82				4 582 151,33			

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жамбылского района Жамбылской области"

Руководителя _____Исаков Ж.С.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "НұрТұрсын"

_____Турсынмуратов Т.А.

Технический надзор

ТОО "Саулет Эксперт"

Директор _____

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жамбылского района Жамбылской области" 560

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "НурТұрсын"

Договор: Доп. Соглашение №15-2 от 19.02.2024г. К основному договору № 15 от 04.05.2022г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство здания музея в с. Аса Жамбылского района, Жамбылской области

АКТ №5

приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2024г.

Составлен(а) в текущих ценах 4-го квартала 2021

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Е11-170801-0201 1117-0801-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Нагреватели электрические накопительные (емкостные)объемом до 100л. Установка	комплект	1	4736,17	51,74	4736	52	77	4534	10012
		НР - 72%, СП - 80%			4606,97	19,75	4607	20		742	
2	513-106-0103 513-106-0103 РСНБ РК 2015	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 30л	комплект	1	43667,00	--	43667	--		--	43667
		СН - 9%			--	--	--	--			
											53679
		Смета №2-1-5 Электроосвещение и электрооборудование									
		Электрооборудование									
3	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4612,26	1425,90	4612	1426	98	2641	7833
		НР - 72%, СП - 80%			3088,00	579,55	3088	580		580	
4	С1247-203-0201 247-203-0201 РСНБ РК 2015	Ящик силовой с рубильником и предохранителями, типа ЯРП 11М-311-100А, IP32	шт.	1	20119,00	--	20119	--	20119	--	21729
		СН - 8%			--	--	--	--		1610	
5	Е11-210502-0101 1121-0502-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	5183,38	121,14	5183	121	1731	2434	8226
		НР - 72%, СП - 80%			3330,85	49,08	3331	49		609	
6	С1247-201-0405 247-201-0405 РСНБ РК 2015	Щит учетно-распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРв 3/12зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	10595,00	--	10595	--	10595	--	11443
		СН - 8%			--	--	--	--		848	
7	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	5770,48	118,76	28852	593	13619	10671	42685
		НР - 72%, СП - 80%			2928,00	36,09	14640	180		3162	
8	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	3103,62	25,78	3104	26	1614	1054	4491
		НР - 72%, СП - 80%			1464,00	--	1464	--		333	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	С1247-204-0760 247-204-0760 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	3	1815,00	--	5445	--	5445	--	5881
		СП - 8%			--	--	--	--		436	
10	С1247-204-0715 247-204-0715 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	558,00	--	558	--	558	--	603
		СП - 8%			--	--	--	--		45	
11	С1247-204-0761 247-204-0761 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 40А 4,5 кА "С"	шт.	2	1815,00	--	3630	--	3630	--	3920
		СП - 8%			--	--	--	--		290	
12	С1247-215-0204 247-215-0204 РСНБ РК 2015	Шина медная марки М1 размерами 3 мм х 25 мм х 4000 мм	шт.	2	10406,00	--	20812	--	20812	--	22477
		СП - 8%			--	--	--	--		1665	
13	С1261-404-0538 261-404-0538 РСНБ РК 2015	Дипрейка 30см ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	108,00	--	216	--	216	--	233
		СП - 8%			--	--	--	--		17	
		ЩС-2									
14	Ц13-080303-1004 1308-0303-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3	8015,18	113,16	24046	339	10972	9247	35957
		НР - 72%; СП - 8%			4245,00	36,09	12735	108		2663	
15	С1247-208-1101 247-208-1101 РСНБ РК 2015	Пускатель магнитный типа LE 1-1210, закрытый с тепловым реле, 12А 220/380V, IP 55	шт.	3	8220,00	--	24660	--	24660	--	26633
		СП - 8%			--	--	--	--		1973	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ									**192111**
		СМета № 2-1-6. Технологическое обрудование									
16	Прайс лист	Компьютер в комплекте	шт	4	200892,86	--	803571	--		--	803571
					--	--	--	--	803571	--	
17	Прайс лист	Многофункциональное устройство:Принтер, сканер, факс	шт	4	147223,21	--	588893	--		--	588893
					--	--	--	--	588893	--	
											1392464
		Благоустройство территории. Смета №7-1									
		МАФ									
18	У86-010302-0301 8601-0302-0301 УСН РК 8.02-03-2020 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья прямолинейная без спинки	шт.	2	50127,00	203,00	100254	406	87098	11180	120348
		НР - 5590 Тенге; СП - 4457 Тенге			6375,00	55,00	12750	110		8914	
19	У86-010303-0204 8601-0303-0204 УСН РК 8.02-03-2020 0	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна "Сатурн"	шт.	2	32480,00	32,00	64960	64	64668	192	70364
		НР - 96 Тенге; СП - 2000 Тенге			114,00	8,00	228	16		5212	
		Озеленение									
20	Е11-470104-0101 1147-0104-0101 РСНБ РК 2015	Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте	яма	30	405,45	69,21	12164	2076	--	9583	23487
		НР - 85%; СП - 8%			336,24	26,75	10087	802		1740	
21	Е11-470105-0101 1147-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,7 м	шт.	20	1509,40	178,44	45282	5354	3328	33267	84833

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПР - 85%, СП - 85%			1220,01	40,12	36600	1204		6284	
22	С1254-102-3101 254-102-3101 РСНБ РК 2015	Тополь Н свыше 1,5 м до 2 м	шт.	10	981,00	--	9810	--	9810	--	10595
		СП - 8%			--	--	--	--		785	
23	С1254-102-1701 254-102-1701 РСНБ РК 2015	Катальпа великолепная Н свыше 1,5 м до 2 м	шт.	10	1498,00	--	14980	--	14980	--	16178
		СП - 8%			--	--	--	--		1198	
24	С1254-101-0501 254-101-0501 РСНБ РК 2015	Можжевельник Н от 0,4 до 1 м, с комом земли размерами 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м	шт.	10	5068,00	--	50680	--	50680	--	54734
		СП - 8%			--	--	--	--		4054	
25	Е11-470112-0104 1147-0112-0104 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см	м2	673	449,58	17,18	302567	11562	--	258371	605813
		ПР - 85%, СП - 8%			432,40	3,86	291005	2598		44875	
26	Е11-470112-0106 1147-0112-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2	673	305,55	181,09	205635	121874	40581	62114	289169
		ПР - 88%, СП - 8%			64,16	40,72	43180	27405		21420	
27	Е11-470112-0201 1147-0112-0201 РСНБ РК 2015	Газоны луговые. Посев тракторной сеялкой	га	0,673	579658,19	4781,45	390110	3218	386302	1690	423144
		ПР - 88%, СП - 8%			876,74	1976,38	590	1330		31344	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2748972	147143	773540	408447	**1698665**
							435824	34382	1392464	141196	
				РАЗДЕЛ 2.							
				Смета №2-1-1 АР							
		Полы									
28	Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	98,5	-1548,53	-14,12	-152530	-1390	-120737	-29045	-196101
		ПР - 94%, СП - 8%			-308,66	-5,03	-30403	-495		-14526	
		Наружная отделка									
29	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4К=2	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	229,7	-1427,78	-10,44	-327961	-2398	-85122	-193264	-562923
		ПР - 80%, СП - 8%			-1046,76	-4,96	-240441	-1139		-41698	
30	Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	229,7	-1348,63	-34,64	-309780	-7957	-93267	-172332	-520681
		ПР - 80%, СП - 8%			-907,95	-29,86	-208556	-6859		-38569	
31	Е11-150109-0502 1115-0109-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов	м2 поверхности облицовки	43,45	-2881,97	-9,14	-125222	-397	-61377	-50821	-190126
		ПР - 80%, СП - 8%			-1460,25	-1,80	-63448	-78		-14083	
32	С1231-101-0201 231-101-0201 РСНБ РК 2015	Лист (сайдинг) хризотилцементный плоский прессованный декорированный толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012	м2	47,8	-1345,00	--	-64291	--	-64291	--	-69434
		СП - 8%			--	--	--	--		-5143	
		Смета№2-1-3 ВиК									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Водопровод холодной воды									
33	Е11-160701-0102 1116-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	1	21543,34	--	21543	--	21542	437	23739
		НР - 80%; СП - 8%			44580,00	--	445	--		1758	
		Электроосвещение и электрооборудование смета №2-1-5									
34	Е11-210401-0104 1121-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для ламп светодиодных. Установка на кронштейнах	шт.	9	-1283,87	-50,19	-11555	-452	-54	-8096	-21223
		НР - 72%; СП - 8%			-1227,70	-21,65	-11049	-195		-1572	
35	Прайс СТПРАЙС лист	Светильники, тип НПО22-16-1	шт	9	-7625,89	--	-68633	--	-68633	--	-68633
					--	--	--	--		--	
		Электротехническое оборудование									
36	Е11-210202-0201 1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	33	-375,37	-0,35	-12387	-11	-3027	-6735	-20652
		НР - 72%; СП - 8%			-283,29	-0,16	-9349	-5		-1530	
37	С1247-212-0101 247-212-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	5	-345,00	--	-1725	--	-1725	--	-1863
		СП - 8%			--	--	--	--		-138	
38	С1247-214-0116 247-214-0116 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	28	-476,00	--	-13328	--	-13328	--	-14394
		СП - 8%			--	--	--	--		-1066	
		Благоустройство территории. Смета №7-1									
		МАФ									
39	У86-010602-0303 8601-0602-0303 УСН РК 8.02-03-2020 0	Конструкции ограждений из сетчатых панелей, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из сетчатых панелей из плетенной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ -30.20	секция	13	-69782,00	-7023,00	-907166	-91299	-578305	-235443	-1234012
		НР - 18111 Тенге; СП - 7031 Тенге			-18274,00	-2412,00	-237562	-31356		-91403	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				-2037435	-103674	-1132061	-696610	**-2876303**
							-801700	-40127	--	-213227	
		РАЗДЕЛ 3.ДОБАВЛЯЕМЫЕ РАБОТЫ									
		Общестроительные работы. Смета №2-1-1. АР,КЖ									
		Фундаменты									
40	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	72	2899,46	159,57	208761	11489	175288	24510	251933
		НР - 91%; СП - 8%			305,34	56,81	21984	4090		18662	
41	Е11-060101-0119 1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные бетонные.Устройство	м3	8,64	23278,09	1392,69	201123	12032	158172	30797	250474
		НР - 91%; СП - 8%			3578,58	338,47	30919	2924		18554	
42	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	55,2	908,16	20,27	50130	1119	31879	16086	71513
		НР - 93%; СП - 8%			310,37	2,97	17132	164		5297	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	7,38	2899,46	159,57	21398	1177	17968	2512	25823
		ЗП - 94%; СП - 8%			305,34	56,81	2253	419		1913	
44	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	5,08	32816,64	1992,98	166709	10125	116518	38698	221840
		ЗП - 91%; СП - 9%			7886,96	484,16	40066	2460		16433	
45	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,189032	22327,01	1040,29	4221	196	56	3674	8527
		ЗП - 91%; СП - 8%			20998,72	360,91	3969	68		632	
46	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,08256	346394,00	--	28598	--	28598	--	30886
		СП - 8%			--	--	--	--		2288	
47	С1214-210-0501 214-210-0501 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,106472	349459,00	--	37208	--	37208	--	40185
		СП - 8%			--	--	--	--		2977	
48	Е11-060101-0119 1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	2,69	23278,09	1392,69	62618	3746	49246	9589	77983
		ЗП - 91%; СП - 8%			3578,58	338,47	9626	910		5777	
49	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	57,24	908,16	20,27	51983	1160	33057	16680	74156
		ЗП - 94%; СП - 8%			310,37	2,97	17766	170		5493	
		Рамы РМ-1,РМ-2									
50	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	4,2	34993,81	4838,55	146974	20322	99227	29253	190326
		ЗП - 91%; СП - 8%			6529,65	1124,31	27425	4722		14098	
51	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,39376	22108,03	1411,99	8705	556	113	7465	17463
		ЗП - 91%; СП - 8%			20408,04	424,60	8036	167		1294	
52	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,30276	335138,00	--	101466	--	101466	--	109583
		СП - 8%			--	--	--	--		8117	
53	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,091	346394,00	--	31522	--	31522	--	34044
		СП - 8%			--	--	--	--		2522	
54	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	5,22	63396,36	6479,56	330929	33823	201718	93618	458511
		ЗП - 91%; СП - 8%			18273,60	1434,71	95388	7489		33964	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,46124	22108,03	1411,99	10197	651	133	8744	20456
		НР - 91%; СП - 83%			20408,04	424,60	9413	196		1515	
56	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,33434	335138,00	--	112050	--	112050	--	121014
		СП - 8%			--	--	--	--		8964	
57	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1269	346394,00	--	43957	--	43957	--	47474
		СП - 8%			--	--	--	--		3517	
		Плита									
58	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	1,99	61952,75	1899,07	123286	3780	80111	36699	172784
		НР - 91%; СП - 83%			19796,40	469,17	39395	934		12799	
59	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,36231	22108,03	1411,99	8010	512	104	6869	16069
		НР - 91%; СП - 83%			20408,04	424,60	7394	154		1190	
60	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,36222	346394,00	--	125471	--	125471	--	135509
		СП - 8%			--	--	--	--		10038	
		Крыльцо К1									
61	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,648	4846,05	1060,92	3140	687	1876	810	4266
		НР - 93%; СП - 83%			889,98	454,22	577	294		316	
62	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	26,82	8883,42	1811,92	238253	48596	163646	44786	305682
		НР - 93%; СП - 83%			969,85	825,72	26011	22146		22643	
63	Е11-060101-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м3	14,23	17264,19	1231,39	245669	17522	210976	19543	286430
		НР - 91%; СП - 83%			1206,68	302,55	17171	4305		21217	
64	С1214-210-0501 214-210-0501 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций. ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	1,056	349459,00	--	369029	--	369029	--	398551
		СП - 8%			--	--	--	--		29522	
65	С1231-302-0103 231-302-0103 РСНБ РК 2015	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм	м2	46,7262	3092,00	--	144477	--	144477	--	156035
		СП - 8%			--	--	--	--		11558	
66	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	45,81	1850,79	149,79	84785	6861	23722	53823	149696
		НР - 91%; СП - 83%			1183,19	66,72	54202	3056		11089	
		Крыльцо К3									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	3,696	8883,42	1811,92	32833	6697	22551	6172	42125
		НР - 24%; СП - 8%			969,85	825,72	3585	3052		3120	
68	Е11-060101-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м3	4,36	17264,19	1231,39	75272	5369	64642	5988	87761
		НР - 91%; СП - 8%			1206,68	302,55	5261	1319		6501	
69	С1214-210-0501 214-210-0501 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,258	349459,00	--	90160	--	90160	--	97373
		СП - 8%			--	--	--	--		7213	
70	С1231-302-0103 231-302-0103 РСНБ РК 2015	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм	м2	6,6096	3092,00	--	20437	--	20437	--	22072
		СП - 8%			--	--	--	--		1635	
71	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	6,48	1850,79	149,79	11993	970	3356	7613	21175
		НР - 24%; СП - 8%			1183,19	66,72	7667	432		1569	
		Окна									
72	Е11-100501-0107 1110-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	5,4	3803,40	199,09	20538	1075	9245	9649	32601
		НР - 90%; СП - 8%			1892,31	92,98	10218	502		2415	
73	С1223-102-0303 223-102-0303 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой	м2	5,4	20155,00	--	108837	--	108837	--	117544
		СП - 8%			--	--	--	--		8707	
		Полы									
74	Е11-110101-4003 1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	280	291,36	2,50	81581	700	54046	25480	115626
		НР - 94%; СП - 8%			95,84	0,97	26835	272		8565	
		Наружная отделка									
75	Е11-150101-0208 1115-0101-0208 РСНБ РК 2015	Стены. Облицовка плитами из мрамора или травертина (полированного) толщиной до 40 мм при числе плит в 1 м2 до 4	м2 поверхности облицовки	241,4	14813,98	77,32	3576095	18665	134571	2745048	6826835
		НР - 90%; СП - 8%			14179,20	35,01	3422859	8451		505691	
76	С1231-202-0101 231-202-0101 РСНБ РК 2015	Плитка из травертина облицовочная ГОСТ 9480-2012 толщиной 20 мм	м2	241,4	9695,00	--	2340373	--	2340373	--	2527603
		СП - 8%			--	--	--	--		187230	
77	С1231-102-0105 231-102-0105 РСНБ РК 2015	Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: травертин, фиброцементная плитка	м2	241,4	4978,00	--	1201689	--	1201689	--	1297824
		СП - 8%			--	--	--	--		96135	
		СМЕТА №2-1-2. Пожарную сигнализацию									
		Пожарная сигнализация									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	Ц13-100701-0101 1310-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные. Монтаж оборудования	шт.	1	36527,25	2,24	36527	2	346	22069	63284
		НР - 61%, СП - 8%			36179,00	--	36179	--		4688	
79	С1248-303-0205 248-303-0205 РСНБ РК 2015	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-8	шт.	1	23582,00	--	23582	--	23582	--	25469
		СП - 8%			--	--	--	--		1887	
80	Ц13-100701-0303 1310-0701-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт.	1	8138,59	1,82	8139	2	132	4883	14064
		НР - 61%, СП - 8%			8005,00	--	8005	--		1042	
81	С1248-306-0305 248-306-0305 РСНБ РК 2015 прим	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01	шт.	1	19116,00	--	19116	--	19116	--	20645
		СП - 8%			--	--	--	--		1529	
82	Ц13-080105-0101 1308-0105-0101 РСНБ РК 2015	Батарея гелевая аккумуляторная. Монтаж оборудования	шт	1	3286,48	--	3286	--	314	2140	5860
		НР - 72%, СП - 8%			2972,00	--	2972	--		434	
83	С1248-306-0303 248-306-0303 РСНБ РК 2015 прим	Аккумуляторная батарея 17ач SF1207	шт.	1	8511,00	--	8511	--	8511	--	9192
		СП - 8%			--	--	--	--		681	
		Извещатели									
84	Ц13-100701-0202 1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	47	3043,32	2,24	143036	105	3247	85207	246503
		НР - 61%, СП - 8%			2972,00	--	139684	--		18259	
85	С1248-302-0201 248-302-0201 РСНБ РК 2015	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-141	шт.	47	1832,00	--	86104	--	86104	--	92992
		СП - 8%			--	--	--	--		6888	
86	Ц13-100701-0201 1310-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	4	1526,12	0,84	6104	3	157	3626	10508
		НР - 61%, СП - 8%			1486,00	--	5944	--		778	
87	С1248-302-0501 248-302-0501 РСНБ РК 2015	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10	шт.	4	1052,00	--	4208	--	4208	--	4545
		СП - 8%			--	--	--	--		337	
88	Ц13-100701-0201 1310-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	4	1526,12	0,84	6104	3	157	3626	10508
		НР - 61%, СП - 8%			1486,00	--	5944	--		778	
89	С1248-302-0101 248-302-0101 РСНБ РК 2015	Извещатель пожарный тепловой моделиИП 101-1А-А1	шт.	4	943,00	--	3772	--	3772	--	4074
		СП - 8%			--	--	--	--		302	
		Оповещатели									
90	Ц13-100701-0601 1310-0701-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования	шт.		847,09	4,74	1694	9	22	1016	2927

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 92%, СП - 92%			831,48	1,49	1663	3		217	
91	С1248-304-0201 248-304-0201 РСНБ РК 2015	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Сирена "Янтарь" 12 исп.01 "Выход"	шт.	1	1931,00	--	1931	--	1931	--	2085
		СП - 8%			--	--	--	--		154	
92	С1248-304-0108 248-304-0108 РСНБ РК 2015	Оповещатель световой модели табло Янтарь "Шығу-Выход"	шт.	1	1756,00	--	1756	--	1756	--	1896
		СП - 8%			--	--	--	--		140	
		Кабеля и трубы									
93	Ц13-080206-2201 1308-0206-2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы	м	525	91,49	0,87	48032	457	9801	27333	81394
		НР - 72%, СП - 8%			71,95	0,36	37774	189		6029	
94	Е11-210102-0101 1121-0102-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка	м	180	288,68	3,65	51962	657	2709	34995	93913
		НР - 72%, СП - 8%			269,98	0,04	48596	7		6957	
95	С1261-302-0471 261-302-0471 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ 25х16мм	м	180	170,00	--	30600	--	30600	--	33048
		СП - 8%			--	--	--	--		2448	
96	С1261-302-0471 261-302-0471 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ 10х15мм	м	345	90,00	--	31050	--	31050	--	33534
		СП - 8%			--	--	--	--		2484	
97	С1243-215-0102 243-215-0102 РСНБ РК 2015	Кабель для сигнализации и блокировки парной скрутки, с токопроводящими жилами номинальным диаметром, марки КСПВ 2х0,5	км	0,8	60000,00	--	48000	--	48000	--	51840
		СП - 8%			--	--	--	--		3840	
98	С1243-215-0103 243-215-0103 РСНБ РК 2015	Кабель для сигнализации и блокировки парной скрутки, с токопроводящими жилами номинальным диаметром, марки КСПВ 40,5	км	0,2	92000,00	--	18400	--	18400	--	19872
		СП - 8%			--	--	--	--		1472	
99	С1243-215-0105 243-215-0105 РСНБ РК 2015	Кабель для сигнализации и блокировки парной скрутки, с токопроводящими жилами номинальным диаметром, марки ШВВП2х0,75	км	0,25	130000,00	--	32500	--	32500	--	35100
		СП - 8%			--	--	--	--		2600	
		СМЕТА №2-1-3. Внутреннее отопление и вентиляцию. ОТОПЛЕНИЕ									
100	Е11-180301-0104 1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	12,76	1224,62	17,59	15626	224	5707	9579	27222
		НР - 95%, СП - 8%			759,83	6,22	9695	79		2016	
101	С1245-103-0103 245-103-0103 РСНБ РК 2015	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 300 мм, теплоотдачей до 127 Вт	секция	100	4200,00	--	420000	--	420000	--	453600
		СП - 8%			--	--	--	--		33600	
102	Е11-160501-0802 1116-0501-0802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	5	1382,92	15,82	6915	79	55	6646	14646
		НР - 98%, СП - 8%			1356,12	0,18	6781	1		1085	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103	Е11-160501-0803 1116-0501-0803 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	80	1489,10	18,38	119128	1470	858	114487	252304
		НР - 85%, СП - 80%			1460,00	0,29	116800	23		18689	
104	С1241-205-2201 241-205-2201 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	5	490,00	--	2450	--	2450	--	2646
		СП - 8%			--	--	--	--		196	
105	С1241-205-2202 241-205-2202 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм	м	80	790,00	--	63200	--	63200	--	68256
		СП - 8%			--	--	--	--		5056	
106	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	85	96,24	1,29	8180	110	60	7850	17313
		НР - 95%, СП - 8%			94,24	--	8010	--		1282	
107	Е11-160603-0101 1116-0603-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	24	465,31	4,85	11167	117	148	10695	23611
		НР - 98%, СП - 8%			454,27	0,45	10902	11		1749	
108	С1245-510-0302 245-510-0302 РСНБ РК 2015	Кран запорный радиаторный ГОСТ 30815-2002 Tmax 120°С, PN 10, угловой с резьбой R 3/4", DN 25	шт.	24	2300,00	--	55200	--	55200	--	59616
		СП - 8%			--	--	--	--		4416	
109	Е11-181101-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка	шт.	12	216,42	--	2597	--	222	2327	5318
		НР - 95%, СП - 8%			197,88	--	2375	--		394	
110	С1261-301-0405 261-301-0405 РСНБ РК 2015	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005	шт.	12	1500,00	--	18000	--	18000	--	19440
		СП - 8%			--	--	--	--		1440	
111	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	25	537,00	--	13425	--	13425	--	14499
		СП - 8%			--	--	--	--		1074	
112	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	4	735,94	78,85	2944	316	1325	1103	4371
		НР - 74%, СП - 8%			325,78	37,15	1303	149		324	
113	С1234-303-0211 234-303-0211 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лет 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 30 мм	м	4	315,00	--	1260	--	1260	--	1361
		СП - 8%			--	--	--	--		101	
											16693208
			Подраздел 1. Теплый пол								
114	Е11-160501-0803 1116-0501-0803 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	112	1489,10	18,38	166779	2058	1201	160281	353225
		НР - 98%, СП - 8%			1460,00	0,29	163520	32		26165	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
115	С1241-205-1104 241-205-1104 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм	м	112	790,00	--	88480	--	88480	--	95558
		СП - 8%;			--	--	--	--		7078	
116	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	112	96,24	1,29	10779	144	80	10344	22813
		ПР - 88%; СП - 8%;			94,24	--	10555	--		1690	
117	С1241-205-0203 241-205-0203 РСНБ РК 2015	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 16х2,0 мм	м	2500	257,00	--	642500	--	642500	--	693900
		СП - 8%;			--	--	--	--		51400	
118	Е11-110101-4801 1111-0101-4801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Пол теплый на основе нагревательного кабеля. Устройство системы по готовому основанию	м2 пола	715	425,82	2,01	304461	1437	8966	276616	627563
		ПР - 94%; СП - 8%;			411,27	0,30	294058	214		46486	
119	Е11-181101-0201 1118-1101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Коллекторы системы отопления при горизонтальной разводке трубопроводов на 3 квартиры. Сборка и установка подающего узла	1 узел	3	6160,55	94,19	18482	283	3060	14972	36130
		ПР - 98%; СП - 8%;			5046,50	45,92	15139	138		2676	
120	С1242-404-0601 242-404-0601 РСНБ РК 2015	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт.	26	1101,00	--	28626	--	28626	--	30916
		СП - 8%;			--	--	--	--		2290	
121	С1245-509-0209 245-509-0209 РСНБ РК 2015	Коллектор для теплых полов на десять ответвлений, DN 1"x3/4"E, L 499 мм	шт.	3	45000,00	--	135000	--	135000	--	145800
		СП - 8%;			--	--	--	--		10800	
122	С1245-509-0306 245-509-0306 РСНБ РК 2015	Аксессуары коллекторных групп Комплект для коллекторов	шт.	3	8370,00	--	25110	--	25110	--	27119
		СП - 8%;			--	--	--	--		2009	
123	С1245-509-0308 245-509-0308 РСНБ РК 2015	Аксессуары коллекторных групп Шкаф коллекторный, высота от 720 мм до 810 мм, длина 450 мм, глубина от 110 мм до 160 мм	шт.	3	39141,00	--	117423	--	117423	--	126817
		СП - 8%;			--	--	--	--		9394	
		Вентиляция									
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге								2159841
		Подраздел 2. Система вентиляции П1									
124	Е11-202501-0101 1120-2501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера	1	67384,36	3446,49	67384	3446	5370	58382	135827
		ПР - 98%; СП - 8%;			58568,06	1005,31	58568	1005		10061	
125	514-301-0104 514-301-0104 РСНБ РК 2015	Камеры приточные	комплект	1	1138772,34	--	1138772	--		--	1138772
					--	--	--	--	1138772	--	
126	Е11-200301-0206 1120-0301-0206 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 2, размер 100х400 мм. Установка	решетка	14	1781,05	61,53	24935	861	2966	20900	49502
		ПР - 98%; СП - 8%;			1507,74	15,60	21108	218		3667	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
127	Е11-200301-0209 1120-0301-0209 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 5, размер 200х600 мм. Установка	решетка	1	1785,17	61,53	1785	62	215	1493	3540
		НР - 98%, СП - 8%			1507,74	15,60	1508	16		262	
128	С1246-304-0574 246-304-0574 РСНБ РК 2015	Декоративная пластиковая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 250 мм х 250 мм	шт.	14	500,00	--	7000	--	7000	--	7560
		СП - 8%			--	--	--	--		560	
129	С1246-304-0911 246-304-0911 РСНБ РК 2015	Декоративная алюминисвая решетка длиной от 900 до 1000 мм размерами 900 мм х 400 мм	шт.	1	17549,00	--	17549	--	17549	--	18953
		СП - 8%			--	--	--	--		1404	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		Тенге								**1354154**
			Подраздел 3.В1								
130	Е11-201601-0101 1120-1601-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы крышные, масса до 0,1 т. Установка	вентилятор	1	10824,01	1235,96	10824	1235	1741	8192	20537
		НР - 98%, СП - 8%			7848,31	510,46	7848	510		1521	
131	С1246-408-0103 246-408-0103 РСНБ РК 2015	Вентилятор крышной радиальный,ВКП 60-30-4D низкого давления из углеродистой стали ГОСТ 24814-81 Р 2,2 кВт, n 1000 об/мин, D 500 мм	комплект	1	272000,00	--	272000	--	272000	--	293760
		СП - 8%			--	--	--	--		21760	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3		Тенге								**314297**
			Подраздел 4.В2								
132	Е11-201501-0102 1120-1501-0102 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	8263,97	465,31	8264	465	60	7759	17305
		НР - 98%, СП - 8%			7739,09	178,32	7739	178		1282	
133	С1246-401-0102 246-401-0102 РСНБ РК 2015	Вентилятор ВК-150 канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 250 м3/ч	комплект	1	38000,00	--	38000	--	38000	--	41040
		СП - 8%			--	--	--	--		3040	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4		Тенге								**58345**
			Подраздел 5.Теплоснабжение приточных установок								
134	С1241-205-0209 241-205-0209 РСНБ РК 2015	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 32х3,0 мм	м	10	789,00	--	7890	--	7890	--	8521
		СП - 8%			--	--	--	--		631	
135	Е11-160501-0803 1116-0501-0803 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	10	1489,10	18,38	14891	184	107	14311	31538
		НР - 98%, СП - 8%			1460,00	0,29	14600	3		2336	
136	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	10	96,24	1,29	962	13	7	924	2036
		НР - 98%, СП - 8%			94,24	--	942	--		151	
137	Е11-180501-0101 1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы циркуляционные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	1	23393,19	469,73	23393	469	3977	18720	45482
		НР - 98%, СП - 8%			18946,85	155,25	18947	155		3369	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
138	511-403-0107 511-403-0107 РСНБ РК 2015	Насос 25-8S/180 циркуляционный с чугунным корпусом для систем отопления и холодоснабжения Q 5,0 м3/ч, H 4,0 м вод. ст. резьбовой	шт.	1	62963,00	--	62963	--		--	62963
					--	--	--	--	62963	--	
139	Е11-180501-0101 1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосная группа VARMEGA. Установка	комплект	3	23393,19	469,73	70180	1409	11930	56160	136447
		НР - 95%; СП - 8%			18946,85	155,25	56841	466		10107	
140	Ведом обор и матер п.1	Насосная группа VARMEGA	комплект	3	142857,14	--	428571	--		--	428571
					--	--	--	--	428571	--	
141	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	5	2413,17	130,98	12066	655	1371	9985	23815
		НР - 98%; СП - 8%			2008,02	29,72	10040	149		1764	
142	С1242-202-0202 242-202-0202 РСНБ РК 2015	Кран шаровый из стали марки HLV50x2 НВ, приварной, полнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	3	16120,00	--	48360	--	48360	--	52229
		СП - 8%			--	--	--	--		3869	
143	С1242-303-0103 242-303-0103 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 1563р, ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	1	2813,00	--	2813	--	2813	--	3038
		СП - 8%			--	--	--	--		225	
144	С1245-507-0114 245-507-0114 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический по перепаду давления и клапаны партнеры ГОСТ 5761-2005 с дренажем, G 1 1/4", Kvs 14,2 м3/ч, DN 32, PN 25	шт.	1	36351,00	--	36351	--	36351	--	39259
		СП - 8%			--	--	--	--		2908	
145	С1245-405-1502 245-405-1502 РСНБ РК 2015	Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт.	2	3259,00	--	6518	--	6518	--	7039
		СП - 8%			--	--	--	--		521	
146	Е11-181101-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка	шт.	2	307,42	--	615	--	219	388	1083
		НР - 98%; СП - 8%			197,88	--	396	--		80	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 5		Тенге								**842021**
		Подраздел 6.Тепловой узел									
147	Е11-180101-0209 1118-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Котлы отопительные настенные с горелкой закрытого типа.Установка	котел	2	151254,84	25819,70	302510	51640	52852	215217	559145
		НР - 98%; СП - 8%			99008,96	10795,44	198018	21591		41418	
148	Ведом обор и матер п.1	Котел VANS STS 1500 174кВт	шт	2	1690477,29	--	3380955	--		--	3380955
					--	--	--	--	3380955	--	
149	С1245-601-0703 245-601-0703 РСНБ РК 2015	Датчик поверхностный ESM-11	шт.	2	19618,00	--	39236	--	39236	--	42375
		СП - 8%			--	--	--	--		3139	
150	Е11-180401-0103 1118-0401-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,2 м3. Установка	бак	1	5711,15	703,87	5711	703	84	5072	11646
		НР - 98%; СП - 8%			4924,13	251,45	4924	251		863	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
151	Ведом обор и матер п.1	Бак расширительный круглый, вместимость 0,2 м3	шт	1	142857,14	--	142857	--		--	142857
					--	--	--	--	142857	--	
152	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	9	2413,17	130,98	21719	1178	2469	17973	42867
		НР - 98%; СП - 85%			2008,02	29,72	18072	267		3175	
153	С1242-207-1306 242-207-1306 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), усиленный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	6	12890,00	--	77340	--	77340	--	83527
		СП - 85%			--	--	--	--		6187	
154	С1242-207-1303 242-207-1303 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), усиленный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	3	3878,00	--	11634	--	11634	--	12565
		СП - 85%			--	--	--	--		931	
155	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	13	2381,63	99,44	30961	1293	3564	25771	61271
		НР - 98%; СП - 85%			2008,02	14,86	26104	193		4539	
156	С1261-301-0415 261-301-0415 РСНБ РК 2015	Краны шаровые ппр д-32мм	шт.	11	1810,00	--	19910	--	19910	--	21503
		СП - 85%			--	--	--	--		1593	
157	С1261-301-0415 261-301-0415 РСНБ РК 2015	Краны шаровые ппр д-20мм	шт.	2	1200,00	--	2400	--	2400	--	2592
		СП - 85%			--	--	--	--		192	
158	Е11-181001-0102 1118-1001-0102 РСНБ РК 2015	Фильтр умягчитель в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка	фильтр	1	16707,87	168,76	16708	169	15427	1136	19272
		НР - 98%; СП - 85%			1111,63	47,88	1112	48		1428	
159	Е11-181001-0104 1118-1001-0104 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка	фильтр	2	19550,64	251,75	39101	504	35944	2756	45206
		НР - 98%; СП - 85%			1326,28	79,80	2653	160		3349	
160	Е11-181001-0101 1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	2	13872,67	174,62	27745	350	25172	2288	32436
		НР - 98%; СП - 85%			1111,63	55,75	2223	112		2403	
161	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	3	2547,41	--	7642	--	6592	1029	9364
		НР - 98%; СП - 85%			349,87	--	1050	--		694	
162	Е11-181101-0104 1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	5	530,22	--	2651	--	354	2251	5295
		НР - 98%; СП - 85%			459,47	--	2297	--		392	
163	С1245-713-0101 245-713-0101 РСНБ РК 2015	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	шт.	5	2532,00	--	12660	--	12660	--	13673
		СП - 85%			--	--	--	--		1013	
164	Е11-160501-0206 1116-0501-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода		2378,81	574,91	14273	3450	107	11520	27856

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 78% СП - 8%			1786,08	173,10	10716	1039		2063	
165	Е11-160501-0204 1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	60	2066,70	26,64	124002	1599	1012	118989	262430
		НР - 86% СП - 5%			2023,19	0,43	121391	26		19439	
166	С1241-205-2205 241-205-2205 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 63х10,5 мм	м	6	1104,00	--	6624	--	6624	--	7154
		СП - 8%			--	--	--	--		530	
167	С1241-205-2202 241-205-2202 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм	м	60	261,00	--	15660	--	15660	--	16913
		СП - 8%			--	--	--	--		1253	
168	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметромдо 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	66	96,24	1,29	6352	85	47	6095	13443
		НР - 86% СП - 8%			94,24	--	6220	--		996	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 6		Тенге								**4814345**
		Подраздел 7. Наружное электроснабжение. Кабельные линии 0,4кВ									
169	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	33	379,49	166,81	12523	5504	1625	5170	19108
		НР - 29% СП - 8%			163,46	54,13	5394	1786		1415	
170	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	7	351,35	157,74	2459	1104	315	1008	3744
		НР - 29% СП - 8%			148,60	51,40	1040	360		277	
171	Ц13-080201-0702 1308-0201-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	33	792,78	473,96	26162	15640	3657	8663	37611
		НР - 29% СП - 8%			208,04	156,56	6865	5166		2786	
172	Ц13-080206-2003 1308-0206-2003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба полиэтиленовая диаметром до 63 мм. Прокладка по основанию пола	м	7	273,81	19,47	1917	137	168	1200	3367
		НР - 29% СП - 8%			230,24	7,94	1612	56		249	
173	С1241-201-0105 241-201-0105 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х 8,3 мм	м	7	843,00	--	5901	--	5901	--	6373
		СП - 8%			--	--	--	--		472	
174	С1243-113-1005 243-113-1005 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х16 (ок)-0,66	м	0,04	869961,00	--	34798	--	34798	--	37582
		СП - 8%			--	--	--	--		2784	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 7		Тенге								**107785**
		Подраздел 8. Наружное освещение									
175	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	124	379,49	166,81	47057	20684	6104	19426	71802
		НР - 29% СП - 8%			163,46	54,13	20269	6712		5319	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
176	С1243-105-0503 243-105-0503 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,124	341689,00	--	42369	--	42369	--	45759
		СП - 8%			--	--	--	--		3390	
177	С1241-207-1001 241-207-1001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 450 Н, гибкая, легкая (L) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 32	м	124	201,00	--	24924	--	24924	--	26918
		СП - 8%			--	--	--	--		1994	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 8		Тенге								144479
					Подраздел 9.Светильники						
178	Е11-330101-0301 1133-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 1	котлован	3	3028,37	2329,95	9085	6990	--	4173	14318
		НР - 80%, СП - 8%			698,42	1040,27	2095	3121		1061	
179	Е11-330101-0603 1133-0101-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты монолитные железобетонные из бетона класса В12,5 привозного товарного объемом до 25 м3. Устройство	м3	1,62	28320,34	4527,22	45879	7334	30323	8292	58505
		НР - 80%, СП - 8%			5075,52	1322,66	8222	2143		4334	
180	Е11-330104-0101 1133-0104-0101 РСНБ РК 2015	Опоры промежуточные свободностоящие одностоечные. Установка	т	0,489	86887,60	47497,60	42488	23226	--	20609	68145
		НР - 80%, СП - 8%			39390,00	13291,15	19262	6499		5048	
181	С1247-306-0205 247-306-0205 РСНБ РК 2015	Стойка стальная коническая, складывающаяся для уличного освещения ОГКС 8-4 75/180, толщиной 4 мм, высотой 8000 мм, диаметром 75/180 мм	шт.	3	76747,00	--	230241	--	230241	--	248660
		СП - 8%			--	--	--	--		18419	
182	Ц13-080205-0902 1308-0205-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с лампами люминесцентными. Установка вне зданий	шт.	3	8513,67	4617,52	25541	13853	42	11765	40291
		НР - 72%, СП - 8%			3882,06	1564,86	11646	4695		2985	
183	С1247-104-0115 247-104-0115 РСНБ РК 2015	Светильник промышленный светодиодный типа RKU LED FYY-2 100W 165-265V	шт.	3	19128,00	--	57384	--	57384	--	61975
		СП - 8%			--	--	--	--		4591	
184	С1247-306-0205 247-306-0205 РСНБ РК 2015	Стойка стальная коническая, складывающаяся для уличного освещения из квадратной трубы 80х80мм	шт.	8	76747,00	--	613976	--	613976	--	663094
		СП - 8%			--	--	--	--		49118	
185	Ц13-080205-0902 1308-0205-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с лампами люминесцентными. Установка вне зданий	шт.	8	8513,67	4617,52	68109	36940	113	31374	107442
		НР - 72%, СП - 8%			3882,06	1564,86	31056	12519		7959	
186	Ведом обор и матер п.19	Грунтовые Светильник MEGALUX	шт	24	2850,00	--	68400	--		--	68400
					--	--	--	--	68400	--	
187	Ц13-080205-0302 1308-0205-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 2. Монтаж на опорах для светильников	шт.	8	16225,89	8512,98	129807	68104	6557	56296	200991
		НР - 72%, СП - 8%			6893,25	2880,39	55146	23043		14888	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
188	Ц13-080206-1201 1308-0206-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой	м кабеля	60	383,41	171,04	23005	10263	1518	11028	36756
		НР - 72%; СП - 80%			187,07	68,21	11224	4093		2723	
189	С1243-105-0301 243-105-0301 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66	км	0,06	149500,00	--	8970	--	8970	--	9688
		СП - 8%			--	--	--	--		718	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 9		Тенге								1578265
		Подраздел 10. Благоустройство территории. Асфальтобетонное покрытие проездов и площадок									
		Асфальтобетонное покрытие Тип 1									
190	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	24,86	1246,01	1086,02	30976	26999	36	11147	45492
		НР - 109%; СП - 80%			158,54	256,62	3941	6380		3370	
191	С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	24,86	2628,00	--	65332	--	65332	--	70559
		СП - 8%			--	--	--	--		5227	
192	Е11-270402-0102 1127-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12 см. Устройство	м2 основания или покрытия	248,6	416,78	117,68	103612	29255	67603	16450	129667
		НР - 108%; СП - 80%			27,17	34,10	6754	8477		9605	
193	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	248,6	1776,49	209,57	441635	52099	383311	13800	491870
		НР - 108%; СП - 80%			25,04	26,36	6225	6553		36435	
194	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	248,6	386,76	0,04	96149	10	95045	1181	105117
		НР - 108%; СП - 80%			4,40	--	1094	--		7786	
195	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	135	1958,08	33,05	264341	4462	144729	126336	421931
		НР - 108%; СП - 80%			852,96	13,54	115150	1828		31254	
196	С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	6,075	41816,00	--	254032	--	254032	--	274355
		СП - 8%			--	--	--	--		20323	
		Покрытие из брусчатки Тип 2									
197	Е11-110101-2501 1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	391,6	1429,20	144,95	559675	56763	4711	483788	1126940
		НР - 94%; СП - 80%			1272,22	42,05	498201	16467		83477	
198	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	15,664	4136,81	1086,02	64799	17012	45304	7023	77568
		НР - 109%; СП - 80%			158,54	256,62	2483	4020		5746	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
199	С1255-102-0115 255-102-0115 РСНБ РК 2015	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации Б толщиной 50 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2	391,6	2843,00	--	1113319	--	1113319	--	1202385
		СП - 8%			--	--	--	--		89066	
200	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	234,29	1958,08	33,05	458759	7743	251176	219253	732253
		ЗП - 108%; СП - 8%			852,96	13,54	199840	3172		54241	
201	С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	3,74	41816,00	--	156392	--	156392	--	168903
		СП - 8%			--	--	--	--		12511	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 10		Тенге								**4847040**
				Подраздел 11.МАФ							
202	Ц13-030502-0103 1303-0502-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Подъемники вертикального перемещения на 2 остановки для маломобильных групп людей. Монтаж оборудования	подъемник	1	62899,82	6659,96	62900	6660	--	36050	106866
		ЗП - 61%; СП - 8%			56239,86	2858,33	56240	2858		7916	
203	516-201-0101 516-201-0101 РСНБ РК 2015	Платформа подъемная для инвалидов с вертикальным перемещением модели ПВ-250 П, грузоподъемность 250 кг	комплект	1	800000,00	--	800000	--		--	800000
					--	--	--	--	800000	--	
204	У86-010302-0301 8601-0302-0301 УСН РК 8.02-03-2020 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья прямолинейная без спинки	шт.	2	50127,00	203,00	100254	406	87098	11180	120348
		ЗП - 5590 Тенге; СП - 4457 Тенге			6375,00	55,00	12750	110		8914	
205	У86-010303-0201 8601-0303-0201 УСН РК 8.02-03-2020 00	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)	шт.	2	20017,00	--	40034	--	40034	--	43236
		СП - 1601 Тенге			--	--	--	--		3202	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 11		Тенге								**1070450**
				Подраздел 12. Наружное газоснабжение. Газопроводы низкого давления							
206	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	68,385	225,33	225,33	15409	15410	--	1871	18662
		ЗП - 52%; СП - 8%			--	38,00	--	2599		1382	
207	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	2,115	2219,45	--	4694	--	--	3380	8720
		ЗП - 52%; СП - 8%			2219,45	--	4694	--		646	
208	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	0,1	4233,89	179,27	423	18	289	120	587
		ЗП - 99%; СП - 8%			1163,82	52,01	116	5		44	
209	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	68	36,27	36,27	2466	2467	--	701	3421
		ЗП - 52%; СП - 8%			--	14,32	--	974		253	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт I, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	6,8	173,82	79,75	1182	542	--	652	1980
		НР - 72%; СП - 85%			94,07	39,01	640	265		147	
211	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	6,8	94,16	80,63	640	548	20	141	843
		НР - 72%; СП - 85%			10,63	18,13	72	123		62	
		Подземный газопровод									
212	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,0697	321932,53	76494,45	22439	5332	45	18514	44229
		НР - 99%; СП - 85%			244795,00	23510,91	17062	1639		3276	
213	С1241-201-0410 241-201-0410 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х5,8 мм	м	70,397	793,00	--	55825	--	55825	--	60291
		СП - 8%			--	--	--	--		4466	
214	Е11-220301-0201 1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,00202	796071,39	226046,51	1608	456	46	1304	3144
		НР - 99%; СП - 85%			547680,00	104146,32	1106	210		233	
215	С1241-102-0139 241-102-0139 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	2,1008	2184,00	--	4588	--	4588	--	4955
		СП - 8%			--	--	--	--		367	
216	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее	км кабеля	0,069	104677,32	71644,32	7223	4943	--	2074	10040
		НР - 81%; СП - 85%			33033,00	16236,24	2279	1120		744	
217	С1243-110-0901 243-110-0901 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 2х2.5 (ок)-1	км	0,069	95973,00	--	6622	--	6622	--	7152
		СП - 8%			--	--	--	--		530	
218	Ц13-080201-0405 1308-0201-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	69	5,91	0,63	408	44	--	277	740
		НР - 72%; СП - 85%			5,28	0,30	364	21		55	
219	С1249-101-0202 249-101-0202 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м детекционная	м	69	32,00	--	2208	--	2208	--	2385
		СП - 8%			--	--	--	--		177	
220	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,25	96,39	2,68	24	1	11	9	35
		НР - 69%; СП - 85%			49,80	0,30	12	--		3	
221	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,25	164,14	3,81	41	1	25	10	55
		НР - 69%; СП - 85%			58,20	0,59	15	--		4	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 12		Тенге								167239

Подраздел 13.Предварительное пневматическое испытание газопровода

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
222	Е11-250127-0101 1125-0127-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопровод диаметром 63 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа	км трубопровода	0,069	1148416,32	909347,42	79241	62745	284	29228	117147
		НР - 21%; СП - 8%			234952,00	230539,89	16212	15907		8678	
224	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,8	4846,05	1060,92	3877	848	2317	1000	5267
		НР - 23%; СП - 8%			889,98	454,22	712	363		390	
225	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,001	20829,18	1136,42	21	1	19	2	24
		НР - 91%; СП - 8%			1405,35	269,41	1	--		2	
226	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,125	18785,10	1136,42	2348	142	2030	191	2742
		НР - 91%; СП - 8%			1405,35	269,41	176	34		203	
227	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	1	8075,07	2286,41	8075	2287	1845	4767	13870
		НР - 99%; СП - 8%			3942,86	872,53	3943	873		1027	
228	С1261-101-0383 261-101-0383 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,15	32686,00	--	4903	--	4903	--	5295
		СП - 8%			--	--	--	--		392	
229	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	0,76383	908,16	20,27	694	15	442	223	990
		НР - 93%; СП - 8%			310,37	2,97	237	2		73	
230	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,005	1101715,94	527328,76	5509	2637	94	3577	9813
		НР - 99%; СП - 8%			555667,90	166933,81	2778	835		727	
231	С1241-201-0404 241-201-0404 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х3,0 мм	м	0,75	213,00	--	160	--	160	--	173
		СП - 8%			--	--	--	--		13	
232	С1241-201-0410 241-201-0410 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х5,8 мм	м	1,1	793,00	--	872	--	872	--	942
		СП - 8%			--	--	--	--		70	
233	С1261-105-0654 261-105-0654 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,5	1712,00	--	856	--	856	--	924
		СП - 8%			--	--	--	--		68	
		Узел выхода газопровода из земли п/э диам. 63 кранов под ковер									
234	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	2	1508,93	943,41	3018	1887	--	1678	5072
		НР - 21%; СП - 8%			565,52	281,92	1131	564		376	
235	С1241-208-1806 241-208-1806 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	1	1956,00	--	1956	--	1956	--	2112
		СП - 8%			--	--	--	--		156	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
236	С1241-210-0618 241-210-0618 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х75 мм	шт.	1	7635,00	--	7635	--	7635	--	8246
		СП - 8%			--	--	--	--		611	
237	Е11-220501-0201 1122-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы из полимерных раструбных труб (ПВХ-О), диаметр 90 мм. Укладка	км трубопровода	0,00157	40162,07	2523,20	63	4	1	59	132
		НР - 92%, СП - 8%			37039,20	1188,80	58	2		10	
238	С1241-102-0174 241-102-0174 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х3,0 мм	м	1,6	3723,00	--	5957	--	5957	--	6434
		СП - 8%			--	--	--	--		477	
239	С1241-201-0413 241-201-0413 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х 10,0 мм	м	0,25	2305,00	--	576	--	576	--	622
		СП - 8%			--	--	--	--		46	
240	С1241-201-0410 241-201-0410 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х5,8 мм	м	1,32	793,00	--	1047	--	1047	--	1131
		СП - 8%			--	--	--	--		84	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 13									180936
		Подраздел 14.Газопровод среднего давления									
241	Е11-250101-0101 1125-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы 1-2 категории диаметром 350 мм. Сварка на сварочной базе и трассе	км трубопровода	0,002	1413257,50	824604,65	2827	1649	292	1282	4438
		НР - 31%, СП - 8%			442828,00	261655,05	886	523		329	
242	С1241-102-0139 241-102-0139 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	2,02	2184,00	--	4412	--	4412	--	4765
		СП - 8%			--	--	--	--		353	
243	Е11-220901-0201 1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	1600,83	94,62	1601	95	18	1518	3368
		НР - 9% , СП - 8%			1488,37	44,58	1488	45		249	
244	С1242-205-0104 242-205-0104 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной, приварной, стандартнопроходной для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	1	21163,00	--	21163	--	21163	--	22856
		СП - 8%			--	--	--	--		1693	
		Пневматическое испытание газопровода									
245	Е11-250210-0101 1125-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,002	980207,26	813906,70	1960	1628	27	565	2727
		НР - 10%, СП - 8%			152581,00	157619,90	305	315		202	
246	Ц13-390201-0503 1339-0201-0503 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	1	924,11	25,68	924	26	40	523	1563
		НР - 61%, СП - 3%			858,00	--	858	--		116	
247	Ц13-390201-0102 1339-0201-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы, диаметр до 60 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений	стык	1	177,70	--	178	--	--	108	309
		НР - 61%, СП - 3%			177,70	--	178	--		23	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 14		Тенге								40026

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Подраздел 15 Установка ГРПШ-07-2У2									
248	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,96	2914,80	--	5713	--	--	4113	10612
		НР - 52%, СП - 8%			2914,80	--	5713	--		786	
249	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,9	878,80	--	791	--	--	569	1469
		НР - 52%, СП - 8%			878,80	--	791	--		109	
250	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	0,81	2899,46	159,57	2349	129	1973	276	2835
		НР - 94%, СП - 8%			305,34	56,81	247	46		210	
251	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,08	17737,56	1136,42	1419	91	1216	122	1664
		НР - 91%, СП - 8%			1405,35	269,41	112	22		123	
252	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,26	26479,65	1199,27	6885	311	4989	1513	9069
		НР - 91%, СП - 8%			6095,60	297,46	1585	77		672	
253	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	4,2	908,16	20,27	3814	85	2425	1224	5441
		НР - 93%, СП - 8%			310,37	2,97	1304	12		403	
254	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,07788	116602,03	7088,80	9081	552	699	5428	15670
		НР - 69%, СП - 8%			100537,60	471,29	7830	37		1161	
255	С1222-509-0701 222-509-0701 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб ГОСТ 7511-73	т	0,07788	861632,00	--	67104	--	67104	--	72472
		СП - 8%			--	--	--	--		5368	
256	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,947	164,14	3,81	320	7	200	79	431
		НР - 89%, СП - 8%			58,20	0,59	113	1		32	
257	Е11-220301-0201 1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,002	796071,39	226046,51	1592	452	45	1291	3113
		НР - 59%, СП - 8%			547680,00	104146,32	1095	208		231	
258	С1241-102-0139 241-102-0139 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	2,08	2184,00	--	4543	--	4543	--	4906
		СП - 8%			--	--	--	--		363	
259	Е11-220301-0202 1122-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0044	817023,72	243256,70	3595	1070	108	2879	6992
		НР - 69%, СП - 8%			549310,00	111592,71	2417	491		518	
260	С1241-102-0139 241-102-0139 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	4,444	2184,00	--	9706	--	9706	--	10482

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		776	
261	Е11-191101-0101 1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	3,2	616,43	--	1973	--	43	1891	4173
		НР - 98%; СП - 8%			603,06	--	1930	--		309	
262	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0087	1101715,94	527328,76	9585	4587	164	6224	17073
		НР - 98%; СП - 8%			555667,90	166933,81	4834	1452		1265	
263	С1241-112-0146 241-112-0146 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х3,5 мм	шт.	1	1758,00	--	1758	--	1758	--	1899
		СП - 8%			--	--	--	--		141	
264	С1241-114-0121 241-114-0121 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х3,0 мм	шт.	1	949,00	--	949	--	949	--	1025
		СП - 8%			--	--	--	--		76	
265	Е11-190301-0101 1119-0301-0101 РСНБ РК 2015	Установка для редуцирования давления газа. Устройство	установка	1	33737,99	1077,67	33738	1078	16812	15881	53588
		НР - 98%; СП - 8%			15848,00	356,65	15848	357		3969	
266	Перечень обор и матер.	Газорегуляторные установки шкафные марки ГРПШ-07-1У1 (РДНК-1000)	шт.	1	153607,14	--	153607	--		--	153607
					--	--	--	--	153607	--	
267	Е11-220901-0201 1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	1600,83	94,62	1601	95	18	1518	3368
		НР - 99%; СП - 8%			1488,37	44,58	1488	45		249	
268	С1242-205-0104 242-205-0104 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной, приварной, стандартнопроходной для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	1	21163,00	--	21163	--	21163	--	22856
		СП - 8%			--	--	--	--		1693	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 15									
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 15		Тенге								402745
		Подраздел 16.Дополнительные работы									
269	Е11-060101-0119 1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные бетонные.Устройство	м3	3,36	23278,09	1392,69	78214	4679	61511	11977	97406
		НР - 94%; СП - 8%			3578,58	338,47	12024	1137		7215	
270	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	13,05	14646,56	2991,64	191138	39041	58589	96630	310789
		НР - 93%; СП - 8%			7165,40	796,50	93508	10394		23021	
271	С1213-101-0101 213-101-0101 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	5,1417	45366,00	--	233258	--	233258	--	251919
		СП - 8%			--	--	--	--		18661	
272	Е11-150203-0105 1115-0203-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	72	1363,20	65,05	98150	4683	27158	56172	166667
		НР - 80%; СП - 8%			920,96	54,24	66309	3905		12346	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
273	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	72	713,89	5,22	51400	376	13341	30290	88225
		НР - 80%, СП - 80%			523,38	2,48	37683	179		6535	
274	Е11-110101-0101 1111-0101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение гравием	м2 площади уплотнения	16	264,42	34,46	4231	551	2371	1427	6110
		НР - 44%, СП - 82%			81,79	13,08	1309	209		453	
275	Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	16	1074,58	106,27	17193	1700	9249	6474	25560
		НР - 54%, СП - 80%			390,24	40,19	6244	643		1893	
276	Е11-110101-1502 1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия	16	394,98	18,93	6320	303	5298	818	7709
		НР - 81%, СП - 82%			44,96	9,45	719	151		571	
277	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	--	818975,00	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
278	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	--	87,89	1,90	--	--	--	--	--
					34,92	0,30	--	--		--	
279	Е11-260101-0504 1126-0101-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция плитами (перлитоцементными, перлитовыми, вермикулитовыми, известково-кремнеземистыми)	м3	2,177	21542,56	2176,26	46898	4738	13138	23753	76303
		НР - 76%, СП - 80%			13331,10	1025,34	29022	2232		5652	
280	С1234-101-0204 234-101-0204 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 65-80	м3	2,177	33894,00	--	73787	--	73787	--	79690
		СП - 8%			--	--	--	--		5903	
281	Е11-150109-0502 1115-0109-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов	м2 поверхности облицовки	18	2881,97	9,14	51875	164	25427	21054	78763
		НР - 50%, СП - 85%			1460,25	1,80	26284	32		5834	
282	С1231-101-0201 231-101-0201 РСНБ РК 2015	Лист (сайдинг) хризотилцементный плоский прессованный декорированный ГОСТ 18124-2012	м2	19,8	1345,00	--	26631	--	26631	--	28761
		СП - 8%			--	--	--	--		2130	
283	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	21,775	857,28	22,61	18667	493	1626	15402	36794
		НР - 92%, СП - 0%			759,97	8,85	16548	193		2726	
284	С1214-204-0206 214-204-0206 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м2	25,04125	3073,00	--	76952	--	76952	--	83108
		СП - 8%			--	--	--	--		6156	
285	Е11-100501-0107 1110-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	1,44	3803,40	199,09	5477	287	2465	2573	8694
		НР - 90%, СП - 85%			1892,31	92,98	2725	134		644	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
286	С1223-102-0303 223-102-0303 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой	м2	1,44	20155,00	--	29023	--	29023	--	31345
		СП - 8%			--	--	--	--		2322	
287	Е11-100402-0502 1110-0402-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен	м2 проемов	2	2568,50	146,51	5137	293	243	4256	10145
		НР - 94%; СП - 8%			2300,56	64,11	4601	128		751	
288	С1223-207-0201 223-207-0201 РСНБ РК 2015	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, однопольный	м2	2	58149,00	--	116298	--	116298	--	125602
		СП - 8%			--	--	--	--		9304	
289	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,144	184115,55	1192,12	26513	172	22450	3571	32491
		НР - 90%; СП - 8%			27022,50	534,96	3891	77		2407	
290	Е11-150109-0502 1115-0109-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Фасады. Устройство с облицовкой плитами из окрашенной оцинкованной стали без теплоизоляционного слоя с лесов	м2 поверхности облицовки	49,03	2881,97	9,14	141303	448	69259	57347	214542
		НР - 80%; СП - 8%			1460,25	1,80	71596	88		15892	
291	цена СТЦЕНА поставщика	Плиты для облицовки фасада из окрашенной оцинкованной стали	м2	53,933	5000,00	--	269665	--	269665	--	291238
		СП - 8%			--	--	--	--		21573	
292	цена СТЦЕНА поставщика	Устройство барьера с полками в гардеробной	комплект	1	395000,00	--	395000	--	395000	--	426600
		СП - 8%			--	--	--	--		31600	
		Холодное водоснабжение									
293	Е11-160603-0101 1116-0603-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	10	465,31	4,85	4653	48	62	4456	9838
		НР - 98%; СП - 8%			454,27	0,45	4543	4		729	
294	С1242-303-0101 242-303-0101 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 1563р, ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	7	1498,00	--	10486	--	10486	--	11325
		СП - 8%			--	--	--	--		839	
295	цена СТЦЕНА поставщика	Вентиль ППР д-20мм	шт	1	1500,00	--	1500	--	1500	--	1620
		СП - 8%			--	--	--	--		120	
296	цена СТЦЕНА поставщика	Вентиль ППР д-25мм	шт	2	2500,00	--	5000	--	5000	--	5400
		СП - 8%			--	--	--	--		400	
297	Е11-160501-0402 1116-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	9	1312,68	2,56	11814	23	107	11452	25127
		НР - 98%; СП - 8%			1298,17	0,22	11684	2		1861	
298	Е11-160501-0403 1116-0501-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	24	1309,00	2,13	31416	51	266	30485	66853
		НР - 98%; СП - 8%			1295,79	0,32	31099	8		4952	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
299	С1241-205-1102 241-205-1102 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	м	9	143,00	--	1287	--	1287	--	1390
		СП - 8%			--	--	--	--		103	
300	С1241-205-1103 241-205-1103 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	24	227,00	--	5448	--	5448	--	5884
		СП - 8%			--	--	--	--		436	
301	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	33	95,95	1,29	3166	43	13	3048	6711
		НР - 98%; СП - 8%			94,24	--	3110	--		497	
302	Е11-220701-0201 1122-0701-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Промывка без дезинфекции	км трубопровода	0,033	26485,50	--	874	--	28	837	1848
		НР - 99%; СП - 8%			25626,40	--	846	--		137	
		Горячее водоснабжение									
303	Е11-160603-0101 1116-0603-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	4	465,31	4,85	1861	20	24	1783	3935
		НР - 98%; СП - 8%			454,27	0,45	1817	2		291	
304	С1242-207-1701 242-207-1701 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), с накидной гайкой (американка), ручка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	4	2930,00	--	11720	--	11720	--	12658
		СП - 8%			--	--	--	--		938	
305	Е11-160501-0402 1116-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	15	1312,68	2,56	19690	38	179	19086	41878
		НР - 98%; СП - 8%			1298,17	0,22	19473	3		3102	
306	С1241-205-2101 241-205-2101 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х4,1 мм	м	15	170,00	--	2550	--	2550	--	2754
		СП - 8%			--	--	--	--		204	
307	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	15	95,95	1,29	1439	19	6	1385	3050
		НР - 98%; СП - 8%			94,24	--	1414	--		226	
308	Е11-220701-0201 1122-0701-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Промывка без дезинфекции	км трубопровода	0,015	26485,50	--	397	--	13	381	840
		НР - 99%; СП - 8%			25626,40	--	384	--		62	
		Парапет									
309	Е11-080301-0101 1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из пескоблоков. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	32	9566,78	2749,12	306137	87972	67103	159946	503369
		НР - 41%; СП - 8%			4720,68	653,84	151062	20923		37287	
310	цена СТЦЕНА поставщика	Пескоблок 200х400мм	шт	2000	180,00	--	360000	--	360000	--	388800
		СП - 8%			--	--	--	--		28800	
311	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	3	35468,08	4893,24	106404	14680	58510	33173	150743

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОР - 91%, СП - 80%			1071,50	1079,88	33214	3246		11166	
312	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,107	346394,00	--	37064	--	37064	--	40029
		СП - 8%			--	--	--	--		2965	
313	Е11-060501-0115 1106-0501-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монолитные сердечники. Устройство	м3	2,4375	41799,55	6533,73	101886	15926	50661	35548	148429
		ПР - 91%, СП - 8%			14481,60	1544,64	35299	3765		10995	
314	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,139	346394,00	--	48149	--	48149	--	52001
		СП - 8%			--	--	--	--		3852	
315	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,028	349485,00	--	9786	--	9786	--	10569
		СП - 8%			--	--	--	--		783	
316	Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	90	1348,63	34,64	121377	3117	36544	67522	204011
		ПР - 80%, СП - 8%			907,95	29,86	81716	2687		15112	
317	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Облицовка плитами из фибробетона на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	70	2327,19	17,45	162903	1221	19064	114523	299620
		ПР - 80%, СП - 8%			2037,40	7,66	142618	536		22194	
318	цена СТЦЕНА поставщика	Плиты из фибробетона	м2	70	3950,00	--	276500	--	276500	--	298620
		СП - 8%			--	--	--	--		22120	
319	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	10,4	3509,88	1127,28	36503	11724	23130	4785	44591
		ПР - 105%, СП - 8%			158,54	267,47	1649	2782		3303	
320	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Отмостка бетонная. Устройство	м3	10,4	17737,56	1136,42	184471	11819	158036	15850	216347
		ПР - 91%, СП - 8%			1405,35	269,41	14616	2802		16026	
321	Е11-090403-0401 1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	1,89	3240,00	52,47	6124	99	1109	3421	10309
		ПР - 69%, СП - 8%			2601,26	22,35	4916	42		764	
322	С1223-207-0101 223-207-0101 РСНБ РК 2015	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м2	1,89	40727,00	--	76974	--	76974	--	83132
		СП - 8%			--	--	--	--		6158	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 16									5130142
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				911923				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					204728			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					56298			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						2794060		
	Накладные расходы		Тенге							839425	
	Сметная прибыль		Тенге							380011	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 16		Тенге								5130142

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Подраздел 17. Технологическое оборудование								
323	Прайс лист	Технологическое оборудование, мебель, инвентарь для экспозиционного зала №1(каб.№14)	комплект	1	4029102,00	--	4029102	--		--	4029102
					--	--	--	--	4029102	--	
324	Прайс лист	Технологическое оборудование, мебель, инвентарь для экспозиционного зала №1(каб.№15)	комплект	1	3557724,00	--	3557724	--		--	3557724
					--	--	--	--	3557724	--	
325	Прайс лист	Технологическое оборудование, мебель, инвентарь для экспозиционного зала №1(каб.№16)	комплект	1	3385800,00	--	3385800	--		--	3385800
					--	--	--	--	3385800	--	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 17									
		Оборудование, инвентарь	Тенге						10972626		
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 17		Тенге								10972626
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				41186246	915010	15634597	6666800	51338560,00
							7487887	276631	17148752	2456349	
	Стоимость оборудования		Тенге				18541215				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				18541215				51338560,00
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				5084883				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								720
		Сметная заработная плата	Тенге					1055059			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				51338560				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5168
		Сметная заработная плата	Тенге					7764518		54214863	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								51338560,00
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО СМР									32797345,00
		Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге								295176,11
		Итого	Тенге								33092521,11
		Зимнее удорожание 0,49%	Тенге								162153,35
		Итого	Тенге								51795889,46
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге								665093,49
		Итого	Тенге								52460982,95
		Коэффициент в цены 2022г К-1,0500514	Тенге	1,0500514							55086728,59
		С понижающим коэффициентом 0,95	Тенге								52332392,16
		НДС 12%	Тенге								6279887,06
		Всего по акту выполненных работ с НДС	Тенге								58612279,22
		Неоплачиваемая сумма	Тенге								609002,83
		Итого к оплате	Тенге								58003276,39
		в том числе НДС	Тенге								6214636,76

КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жамбылской о

Руководитель Исаков Ж.С.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:ТОО "Саулет Эксперт"

Эксперт Унипяев С.

Товарищество с ограниченной ответственностью "НұрТұрсын"

Директор Турсынмуратов Т.А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

Директор ТОО "ТМК Engineering" Туменбаева М.К.