*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

| | | ИИН/БИН |
|---|---|---|
| Заказчик | **Товарищество с ограниченной ответственностью "АП-ИМПЭКС",010000, Республика Казахстан, Акмолинская область, г. Астана, ул. Алматы, дом № 7, к.402** | **030340003189** |
| | *полное наименование, адрес, данные о средствах связи* | |
| Исполнитель | **Товарищество с ограниченной ответственностью "QR Engineering",Республика Казахстан, г. Астана, ул. Алматы, дом № 7, к.402** | **060140006538** |
| | *полное наименование, адрес, данные о средствах связи* | |
| Договор (контракт) | Договор субподрядных работ 306/23/суб-5 от 12.04.2024 г. | |

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| **109** | **27.12.2024** |

# АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг) | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу | стоимость | в том числе НДС, в KZT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Проведение строительно-монтажных работ по реконструкции тепловых сетей (квартальных и магистральных) г.Рудного и пос. Горняцкий, 1участок. Пусковой комплекс №2 | | | усл. | 1 | 1 818 755,00 | 1 818 755,00 | 194 866,61 |
| | | | | Итого | 1 | x | 1 818 755,00 | 194 866,61 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Айдарханов Д.Т.
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Директор / _____ / Шмидт В.Т
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.12.2024

М.П.

Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

**Заказчик: ТОО "АП-ИМПЭКС"**
**Подрядчик: ТОО "QR Engineering"**

**Наименование строительства и его адрес: Реконструкция тепловых сетей (квартальных и магистральных) г.Рудного и пос.Горняцкий , участок 1, Пусковой комплекс №2**

**Справка**
**о стоимости выполненных строительных работ и затрат**
**за декабрь 2024 года**

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник | | Организационно-правовая | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | 306/23/суб-5 | 12.04.2024 | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге | | | | | | | | НДС | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы по смете | из них | | стоимость прочих затрат. не входящих в | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Реконструкция тепловых сетей (квартальных и магистральных) г.Рудного и пос.Горняцкий , участок 1, Пусковой комплекс №2 | 1 818 755 | 1 623 888 | | - | - | | - | | 194 867 | 1 818 755 |

ТОО "АП-ИМПЭКС"

Директор _____ Искандаров В.Т

ТОО "QR Engineering"

_____ Айнарханов Д.Т.
Директор

**Заказчик:Товарищество с ограниченной ответственностью "АП-ИМПЭКС"**
БИН 030340003189, Г.АСТАНА, РАЙОН ЕСИЛЬ, улица Алматы, здание 7
**Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "QR Engineering"**
БИН 980340002297, ГОРОД АСТАНА, РАЙОН ЕСИЛЬ, УЛ. АЛМАТЫ, ЗД. 7

**Стройка:« Реконструкция тепловых сетей (квартальных и магистральных) г.Рудного и пос.Горняцкий , участок 1, Пусковой комплекс №2».**
**Объект: Тепловые сети**
**Договор №306/23/суб-5 от 12.04.2024**

## Акт выполненных работ №1 ЛС 15-1-2
## за декабрь 2024 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу измерения | по проекту | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / зарплата машинистов | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / зарплата машинистов | материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

**Коэффициент 1,15 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части городов. ЭСН РК 8.04-01-2015, приложение Б, таблица Б.1, п.7**

### РАЗДЕЛ 1.Монтажные работы.

**Трубы**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1124-0101-0214 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 | **Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 600 мм. Прокладка** | км трубопровода | 0,125 | | 8082182,69 | 3692869,48 | 1010273 | 461608 | 30795 | 622532 | 1763429 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 4142957,34 | 887603,77 | 517870 | 110950 | | 130624 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 1.1 | 261-107-0567 | **Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75** | т | 0,725 | 0,090625 | 278998,00 | | | | 25284 | | |
| 1.2 | 217-603-0104 | **Вода техническая** | $м^3$ | 1460 | 182,5 | 15,00 | | | | 2738 | | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | тенге | | | | | 1010273 | 461608 | 30795 | 622532 | 1763429 |
| | | | | | | | | 517870 | 110950 | -- | 130624 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | | 1010273 | | | | |
| | Материалы | | тенге | | | | | 30794 | | | | |
| | Всего заработная плата | | тенге | | | | | | 628820 | | | |
| | | Накладные расходы | тенге | | | | | 622532 | | | | |
| | | Сметная прибыль | тенге | | | | | 130624 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | | 1763429 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 309 |
| | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | | 628820 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | тенге | | | | | 1763429 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 309 |
| | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | | 628820 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **тенге** | | | | | | | | **1763429** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | тенге | | | | **517870** | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | тенге | | | | | **461608** | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | тенге | | | | | **110950** | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | тенге | | | | | | **30794** | | |
| | | - Накладные расходы | тенге | | | | | | | **622532** | |
| | | - Сметная прибыль | тенге | | | | | | | **130624** | |
| | | **Временные здания и сооружения 1,04%** | | | | | | | | | 18 340 |
| | | **Итого с временными** | | | | | | | | | 1 781 769 |
| | | **Непредвиденные работы и затраты 2%** | | | | | | | | | 35 635 |
| | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | 1 817 404 |
| | | **Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,04505387** | | | | | | | | | 1 899 285 |
| | | **С понижающим коэффициентом к=0,95** | | | | | | | | | 1 804 321 |
| | | **Скидка 10%** | | | | | | | | | 180 432 |
| | | | | | | | | | | | 1 623 889 |
| | | **НДС** | | | | | | | | | 194 867 |
| | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | **1 818 755** |

**ТОО "АП ИМПЭКС"**

**Искандаров В.Т**

**Директор**

**ТОО "QR Engineering"**

**Айдарханов Д.Т.**

**Директор**