Типовая межведомственная форма КС - 3

# С П Р А В К А №2

## о стоимости выполненных работ и затрат за Сентябрь месяц 2024 года.

**Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района Жамбылской области"**

**Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Париев"**

**Договор №81 от 13 августа 2024 года.**

**Наименование объекта: Строительство внутриквартального газопровода в селе Карабастау, Биликульского сельского округа, Жуалинского района, Жамбыльской обрасти**

| № п/п | Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | С начала строительства по отчетный месяц всего включительно | С начала года по отчетный период | В том числе | | | Всего за отчетный месяц | В том числе в отчетном месяце | | |
| | | | | СМР | Прочие затраты | Оборудование, мебель , инвентарь | | СМР в базовых ценах | Прочие затраты | Оборудование, мебель , инвентарь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Строительство внутриквартального газопровода в селе Карабастау, Биликульского сельского округа, Жуалинского района | 104 816 440,11 | 104 816 440,11 | 59 937 035,35 | - | - | 59 937 035,35 | 59 937 035,35 | - | - |
| 2 | Удержание 5% | 5 240 822,01 | 5 240 822,01 | 2 996 851,77 | | | 2 996 851,77 | 2 996 851,77 | | |
| 3 | В том числе НДС-12% | 12 598 132,81 | 12 598 132,81 | 7 192 444,24 | - | - | 7 192 444,24 | 7 192 444,24 | | |
| 4 | Итого к оплате | 117 414 572,92 | 117 414 572,92 | 67 129 479,59 | - | - | 67 129 479,59 | 67 129 479,59 | | |

**ЗАКАЗЧИК:**

**Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района Жамбылской области"**

**Руководитель** _____ **Джатканбаев К. Е.**

**ПОДРЯДЧИК:**

**ТОО "Париев"**

**Директор** _____ **Мириев Р. А**

**Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района Жамбылской области"**

**Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Париев"**

**Договор №81 от 13 августа 2024 года.**

**Наименование объекта: Строительство внутриквартального газопровода в селе Карабастау, Биликульского сельского округа, Жуалинского района, Жамбыльской обрасти**

Форма 2

# АКТ №2

## приемки выполненных работ за СЕНТЯБРЬ месяц 2024 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество: на единицу измерения | Количество: по проекту | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ № 2-1 | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 1. Подземный газопровод низкого давления** | | | | | | | | | | |
| | | **Земляные работы** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1101-0101-0368 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04 | **Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³** | м³ грунта | 2181,111325 | | 241,16 | 241,16 | 525997 | 525997 | -- | 93984 | 669580 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | -- | 59,85 | -- | 130540 | | 49598 | |
| 2 | 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | **Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2** | м³ грунта | 67,405505 | | 2686,84 | -- | 181108 | -- | -- | 130397 | 336426 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 2686,84 | -- | 181108 | -- | | 24920 | |
| 3 | 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04 | **Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** | м³ грунта | 390,56 | | 2239,04 | -- | 874479 | -- | -- | 629626 | 1624432 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 2239,04 | -- | 874479 | -- | | 120328 | |
| 4 | 1101-0102-0386 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | **Грунты 2 группы в траншеях.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³** | м³ грунта | 431,9321693 | | 280,49 | 280,49 | 121153 | 121153 | -- | 21648 | 154226 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | -- | 69,61 | -- | 30067 | | 11425 | |
| 5 | 412-102-0206 РСНБ РК 2022 | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 6 км** | т·км | 4297,3776 | | 49,00 | -- | 210572 | -- | | -- | 227418 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 16846 | |
| 6 | 1101-0102-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04 | **Грунты 2-3 группы.Работа на отвале** | м³ грунта | 431,9321693 | | 38,03 | 33,68 | 16426 | 14548 | 73 | 4229 | 22309 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 4,18 | 9,42 | 1805 | 4069 | | 1654 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 6.1 | 211-201-0607 | **Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм** | м³ | 0,00004 | 0,017277 | 4325,00 | | | | 75 | | |
| 7 | 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04 | **Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2** | м³ грунта | 153,085 | | 1167,57 | -- | 178737 | -- | -- | 128691 | 332023 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 1167,57 | -- | 178737 | -- | | 24595 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04 | Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2 | м³ грунта | 3373,36 | 51,28 | 51,28 | 172986 | 172986 | -- | 35184 | 224835 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 14,49 | -- | 48880 | | 16664 | |
| 9 | 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04 | Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками | м³ уплотненного грунта | 3373,36 | 221,23 | 107,45 | 746288 | 362468 | -- | 391006 | 1228274 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 113,78 | 47,20 | 383821 | 159223 | | 90980 | |
| 10 | 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04 | Устройство песчаного основания под трубопроводы | м³ | 200,28 | 7348,88 | 226,74 | 1471834 | 45412 | 1144280 | 291800 | 1904725 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 1408,74 | 62,94 | 282142 | 12606 | | 141091 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 10.1 | 211-401-0101 | Песок ГОСТ 8736-2014 природный | м³ | 1,1 220,308 | 5194,00 | | | | 1144280 | | |
| | | **Подземный газопровод** | | | | | | | | | |
| 11 | 1122-0501-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04 | Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 125 мм.Укладка в траншею | км трубопровода | 0,182 | 565330,61 | 271260,09 | 102890 | 49369 | -- | 67390 | 183902 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 294070,52 | 79944,16 | 53521 | 14550 | | 13622 | |
| 12 | 1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04 | Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм.Укладка в траншею | км трубопровода | 1,165 | 523501,31 | 242379,52 | 609879 | 282372 | -- | 409805 | 1101259 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 281121,79 | 74195,62 | 327507 | 86438 | | 81575 | |
| 13 | 1122-0501-0423 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25 | Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм.Укладка в траншею | км трубопровода | 1,96 | 494288,05 | 223683,98 | 968805 | 438421 | -- | 666758 | 1766408 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 270604,07 | 73014,76 | 530384 | 143109 | | 130845 | |
| 14 | 1122-0501-0422 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25 | Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм.Укладка в траншею | км трубопровода | 0,953 | 487968,74 | 219798,94 | 465034 | 209468 | -- | 321581 | 849544 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 268169,80 | 72679,15 | 255566 | 69263 | | 62929 | |
| 15 | 241-202-0215 РСНБ РК 2022 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 CT РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 125x11,4 мм | м | 183,82 | 4896,00 | -- | 899983 | -- | 899983 | -- | 971982 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 71999 | |
| 16 | 241-202-0213 РСНБ РК 2022 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 CT РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110x10,0 мм | м | 944,35 | 3894,00 | -- | 3677299 | -- | 3677299 | -- | 3971483 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 294184 | |
| 17 | 241-202-0210 РСНБ РК 2022 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 CT РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63x5,8 мм | м | 1979,6 | 1297,00 | -- | 2567541 | -- | 2567541 | -- | 2772944 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 205403 | |
| 18 | 241-202-0204 РСНБ РК 2022 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 CT РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 32x3,0 мм | м | 962,53 | 352,00 | -- | 338811 | -- | 338811 | -- | 365916 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 27105 | |
| | | **ПЭ фитинги** | | | | | | | | | |
| 19 | 1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25 | Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении/тройник/ диаметром 110 мм.Установка на сварном соединении | шт. | 41 | 1618,18 | 250,20 | 66345 | 10259 | -- | 55578 | 131676 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 1367,98 | 1,26 | 56087 | 52 | | 9754 | |
| 20 | 1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25 | Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении/тройник/ диаметром 110/90 мм.Установка на сварном соединении | шт. | 24 | 1618,18 | 250,20 | 38836 | 6005 | -- | 32533 | 77079 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 1367,98 | 1,26 | 32832 | 30 | | 5710 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25 | Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении/тройник/ диаметром 63-75 мм.Установка на сварном соединении | шт. | 33 | 1460,94 | 150,96 | 48211 | 4982 | -- | 42809 | 98301 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 1309,98 | 0,36 | 43229 | 12 | | 7281 | |
| 22 | Прайс-лист | Тройник неравнопроходный SDR 11 ПЭ 100,DN 110/32 с ЗН | шт | 47 | 20083,07 | -- | 943904 | -- | 943904 | -- | 1019417 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 75513 | |
| 23 | Прайс-лист | Тройник равнопроходный SDR 11 ПЭ 100,DN 110 с ЗН | шт | 2 | 15579,59 | -- | 31159 | -- | 31159 | -- | 33652 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2493 | |
| 24 | Прайс-лист | Тройник неравнопроходный SDR 11 ПЭ 100,DN 110/90 с ЗН | шт | 1 | 18696,05 | -- | 18696 | -- | 18696 | -- | 20192 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1496 | |
| 25 | Прайс-лист | Тройник неравнопроходный SDR 11 ПЭ 100,DN 110/63 с ЗН | шт | 1 | 18145,07 | -- | 18145 | -- | 18145 | -- | 19597 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1452 | |
| 26 | Прайс-лист | Тройник неравнопроходный SDR 11 ПЭ 100,DN 90/63 с ЗН | шт | 1 | 13697,14 | -- | 13697 | -- | 13697 | -- | 14793 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1096 | |
| 27 | Прайс-лист | Тройник неравнопроходный SDR 11 ПЭ 100,DN 90/32 с ЗН | шт | 23 | 15635,14 | -- | 359608 | -- | 359608 | -- | 388377 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 28769 | |
| 28 | Прайс-лист | Тройник неравнопроходный SDR 11 ПЭ 100,DN 63/32 с ЗН | шт | 33 | 9347,57 | -- | 308470 | -- | 308470 | -- | 333148 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 24678 | |
| 29 | 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04 | Основание под трубопроводы песчаное.Устройство | м³ основания | 100,8 | 7348,88 | 226,74 | 740767 | 22855 | 575911 | 146862 | 958639 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 1408,74 | 62,94 | 142001 | 6344 | | 71011 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 29.1 | 211-401-0101 | Песок ГОСТ 8736-2014 природный | м³ | 1,1 110,88 | 5194,00 | | | | 575911 | | |
| 30 | 1122-0801-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25 | Фасонные части полимерные диаметром 125 мм. Установка на сварном соединении/отвод/ диаметром 125 мм. Установка на сварном соединении | шт. | 6 | 1933,27 | 276,41 | 11600 | 1658 | -- | 9857 | 23173 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 1656,86 | 2,52 | 9941 | 15 | | 1716 | |
| 31 | 1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25 | Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении/отвод/ диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении | шт. | 4 | 1618,18 | 250,20 | 6473 | 1001 | -- | 5422 | 12847 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 1367,98 | 1,26 | 5472 | 5 | | 952 | |
| 32 | 1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25 | Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении/отвод/ диаметром 110/90 мм.Установка на сварном соединении | шт. | 4 | 1618,18 | 250,20 | 6473 | 1001 | -- | 5422 | 12847 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 1367,98 | 1,26 | 5472 | 5 | | 952 | |
| 33 | 1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25 | Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении/отвод/ диаметром 63-75 мм.Установка на сварном соединении | шт. | 18 | 1460,94 | 150,96 | 26297 | 2717 | -- | 23350 | 53619 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 1309,98 | 0,36 | 23580 | 6 | | 3972 | |
| 34 | Прайс-лист | Отвод 30° SDR 11 ПЭ 100,DN 125 с ЗН | шт | 2 | 30169,23 | -- | 60338 | -- | 60338 | -- | 65165 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4827 | |
| 35 | Прайс-лист | Отвод 11° SDR 11 ПЭ 100,DN 125 с ЗН | шт | 4 | 30169,23 | -- | 120677 | -- | 120677 | -- | 130331 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 9654 | |
| 36 | Прайс-лист | Отвод 45° SDR 11 ПЭ 100,DN 110 с ЗН | шт | 3 | 15183,43 | -- | 45550 | -- | 45550 | -- | 49194 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3644 | |
| 37 | Прайс-лист | Отвод 30° SDR 11 ПЭ 100,DN 110 с ЗН | шт | 1 | 15183,43 | -- | 15183 | -- | 15183 | -- | 16398 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1215 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | Прайс-лист | Отвод 90° SDR 11 ПЭ 100,DN 90 с ЗН | шт | 4 | 12518,68 | -- | 50075 | -- | 50075 | -- | 54081 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4006 | |
| 39 | Прайс-лист | Отвод 90° SDR 11 ПЭ 100,DN 63 с ЗН | шт | 18 | 5769,38 | -- | 103849 | -- | 103849 | -- | 112157 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 8308 | |
| 40 | 1122-0801-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25 | Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении/переход/ диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении | шт. | 1 | 2635,67 | 366,70 | 2636 | 367 | -- | 2251 | 5278 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 2268,97 | 4,50 | 2269 | 5 | | 391 | |
| 41 | 1122-0801-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25 | Фасонные части полимерные диаметром 125 мм. Установка на сварном соединении/переход/ диаметром 125 мм. Установка на сварном соединении | шт. | 1 | 1933,27 | 276,41 | 1933 | 277 | -- | 1643 | 3862 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 1656,86 | 2,52 | 1657 | 3 | | 286 | |
| 42 | 1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25 | Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении/переход/ диаметром 110 мм.Установка на сварном соединении | шт. | 5 | 1618,18 | 250,20 | 8091 | 1251 | -- | 6778 | 16058 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 1367,98 | 1,26 | 6840 | 6 | | 1190 | |
| 43 | 1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25 | Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении/переход/ диаметром 63-75 мм.Установка на сварном соединении | шт. | 10 | 1460,94 | 150,96 | 14609 | 1510 | -- | 12972 | 29788 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 1309,98 | 0,36 | 13100 | 4 | | 2207 | |
| 44 | Прайс-лист | Переход SDR 11 ПЭ 100,DN 160/63 с ЗН | шт | 1 | 35960,46 | -- | 35960 | -- | 35960 | -- | 38837 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2877 | |
| 45 | Прайс-лист | Переход SDR 11 ПЭ 100,DN 125/63 с ЗН | шт | 1 | 40243,55 | -- | 40244 | -- | 40244 | -- | 43463 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3219 | |
| 46 | Прайс-лист | Переход SDR 11 ПЭ 100,DN 110/63 с ЗН | шт | 5 | 12739,07 | -- | 63695 | -- | 63695 | -- | 68791 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5096 | |
| 47 | Прайс-лист | Переход SDR 11 ПЭ 100,DN 63/32 с ЗН | шт | 10 | 6672,80 | -- | 66728 | -- | 66728 | -- | 72066 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5338 | |
| | | **Установка полиэтиленового крана диам.125мм с телескопическим штоком под ковер -2шт.(Пр.лист.8353.10)** | | | | | | | | | |
| 48 | 1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04 | Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м³. Устройство(подушка под ковер из бетона кл.В12,5 W4 F50) | м³ | 0,028 | 31338,59 | 1281,48 | 877 | 36 | 678 | 161 | 1121 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 5822,69 | 489,07 | 163 | 14 | | 83 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 48.1 | 212-101-0503 | Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 F50, W4 | м³ | 1,02 0,02856 | 20235,00 | | | | 578 | | |
| 49 | 1107-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм.Установка | м³ сборных железобетонных конструкций | 0,07 | 18149,50 | 9501,69 | 1270 | 665 | 44 | 956 | 2404 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 8008,43 | 3567,21 | 561 | 250 | | 178 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 49.1 | 212-401-0104 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100 | м³ | 0,018 0,00126 | 24382,00 | | | | 31 | | |
| 49.2 | 261-102-0126 | Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70 | т | 0,0007 0,000049 | 286428,00 | | | | 14 | | |
| 50 | 261-101-0383 РСНБ РК 2022 | Блоки и плиты фундаментные,подкладные,опорные,анкерные; башмаки и подпятники,балластные грузы,якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80,СТ РК 956-93,ГОСТ 24476-80) | т | 0,07 | 69088,00 | -- | 4836 | -- | 4836 | -- | 5223 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 387 | |
| 51 | 261-107-0513 РСНБ РК 2022 | Пленка из фторопласта -4 изоляционная марки ИО,ориентированная ГОСТ 24222-80/=д420х140мм/ | т | 0,0094 | 3406760,00 | -- | 32024 | -- | 32024 | -- | 34586 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 2562 | |
| 52 | 1122-0901-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04 | Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм.Установка | задвижка или клапан | 2 | | 3909,94 | 198,64 | 7820 | 397 | 591 | 6942 | 15942 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 3415,92 | 89,91 | 6832 | 180 | | 1181 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 52.1 | 217-101-0105 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ | т | 0,0015 | 0,003 | 165506,00 | | | | 497 | | |
| 53 | Прайс-лист | Кран шаровый РЕ 100 SDR 11 диаметром 125мм | шт | 2 | | 126621,16 | -- | 253242 | -- | 253242 | -- | 273501 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 20259 | |
| 54 | 242-108-0401 РСНБ РК 2022 | Шток телескопический удлинительный DN 100/125/150 длиной от 900 до 1300 мм | шт. | 2 | | 30231,00 | -- | 60462 | -- | 60462 | -- | 65299 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 4837 | |
| 55 | 1122-0801-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25 | Фасонные части полимерные диаметром 125 мм. Установка на сварном соединении/муфта с 3Н/ | шт. | 4 | | 1933,27 | 276,41 | 7733 | 1106 | -- | 6571 | 15448 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 1656,86 | 2,52 | 6627 | 10 | | 1144 | |
| 56 | Прайс-лист | Муфта с закладными электронагревателем ПЭ 100 SDR 11,DN 125 | шт | 4 | | 6925,98 | -- | 27704 | -- | 27704 | -- | 29920 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 2216 | |
| 57 | 261-302-0233 РСНБ РК 2022 | Ковер | шт. | 2 | | 532,00 | -- | 1064 | -- | 1064 | -- | 1149 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 85 | |
| 58 | 217-101-0107 РСНБ РК 2022 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный | т | 0,000086 | | 813201,00 | -- | 70 | -- | 70 | -- | 76 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 6 | |
| 59 | 212-101-2001 РСНБ РК 2022 | Бетон тяжелый класса В15,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок | м³ | 0,002 | | 21367,00 | -- | 43 | -- | 43 | -- | 46 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 3 | |
| 60 | 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04 | Основание под трубопроводы песчаное.Устройство | м³ основания | 5,24 | | 7348,88 | 226,74 | 38508 | 1188 | 29938 | 7634 | 49834 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 1408,74 | 62,94 | 7382 | 330 | | 3691 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 60.1 | 211-401-0101 | Песок ГОСТ 8736-2014 природный | м³ | 1,1 | 5,764 | 5194,00 | | | | 29938 | | |
| | | **Установка полиэтиленового крана диам.110мм с телескопическим штоком под ковер -5шт.(Пр.лист.8353.10)** | | | | | | | | | | |
| 61 | 1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04 | Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м³. Устройство(подушка под ковер из бетона кл.В12,5 W4 F50) | м³ | 0,07 | | 31338,59 | 1281,48 | 2194 | 89 | 1697 | 402 | 2804 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 5822,69 | 489,07 | 408 | 34 | | 208 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 61.1 | 212-101-0503 | Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 F50, W4 | м³ | 1,02 | 0,0714 | 20235,00 | | | | 1445 | | |
| 62 | 1107-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм.Установка | м³ сборных железобетонных конструкций | 0,175 | | 18149,50 | 9501,69 | 3176 | 1663 | 112 | 2390 | 6012 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | | 8008,43 | 3567,21 | 1401 | 624 | | 445 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 62.1 | 212-401-0104 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100 | м³ | 0,018 | 0,00315 | 24382,00 | | | | 77 | | |
| 62.2 | 261-102-0126 | Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70 | т | 0,0007 | 0,000122 | 286428,00 | | | | 35 | | |
| 63 | 261-101-0383 РСНБ РК 2022 | Блоки и плиты фундаментные,подкладные,опорные,анкерные; башмаки и подпятники,балластные грузы,якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80,СТ РК 956-93,ГОСТ 24476-80) | м³ | 0,175 | | 69088,00 | -- | 12090 | -- | 12090 | -- | 13057 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 967 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | 261-107-0513 РСНБ РК 2022 | Пленка из фторопласта -4 изоляционная марки ИО,ориентированная ГОСТ 24222-80/=д420х140мм/ | т | 0,0235 | | 3406760,00 | -- | 80059 | -- | 80059 | -- | 86464 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 6405 | |
| 65 | 1122-0901-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04 | Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм.Установка | задвижка или клапан | 5 | | 3909,94 | 198,64 | 19550 | 994 | 1476 | 17354 | 39856 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 3415,92 | 89,91 | 17080 | 450 | | 2952 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 65.1 | 217-101-0105 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ | т | 0,0015 | 0,0075 | 165506,00 | | | | 1241 | | |
| 66 | Прайс-лист | Кран шаровый РЕ 100 SDR 11 диаметром 110мм | шт | 5 | | 119684,25 | -- | 598421 | -- | 598421 | -- | 646295 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 47874 | |
| 67 | 242-108-0401 РСНБ РК 2022 | Шток телескопический удлинительный DN 100/125/150 длиной от 900 до 1300 мм | шт. | 5 | | 30231,00 | -- | 151155 | -- | 151155 | -- | 163247 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 12092 | |
| 68 | 1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25 | Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении/муфта с ЗН/ | шт. | 10 | | 1618,18 | 250,20 | 16182 | 2502 | -- | 13556 | 32117 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 1367,98 | 1,26 | 13680 | 13 | | 2379 | |
| 69 | Прайс-лист | Муфта с закладными электронагревателем ПЭ 100 SDR 11,DN 110 | шт | 10 | | 5659,18 | -- | 56592 | -- | 56592 | -- | 61119 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 4527 | |
| 70 | 261-302-0233 РСНБ РК 2022 | Ковер | шт. | 5 | | 532,00 | -- | 2660 | -- | 2660 | -- | 2873 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 213 | |
| 71 | 217-101-0107 РСНБ РК 2022 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный | т | 0,000215 | | 813201,00 | -- | 175 | -- | 175 | -- | 189 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 14 | |
| 72 | 212-101-2001 РСНБ РК 2022 | Бетон тяжелый класса В15,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок | м³ | 0,005 | | 21367,00 | -- | 107 | -- | 107 | -- | 116 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 9 | |
| 73 | 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04 | Подготовка бетонная. Устройствоиз бетона кл.В7,5 | м³ | 0,625 | | 21291,10 | 1465,14 | 13307 | 916 | 11328 | 1152 | 15616 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 1700,24 | 326,01 | 1063 | 204 | | 1157 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 73.1 | 212-101-0301 | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м³ | 1,02 | 0,6375 | 15533,00 | | | | 9902 | | |
| 74 | 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04 | Основание под трубопроводы песчаное.Устройство | м³ основания | 13,1 | | 7348,88 | 226,74 | 96270 | 2971 | 74845 | 19086 | 124585 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 1408,74 | 62,94 | 18454 | 825 | | 9229 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 74.1 | 211-401-0101 | Песок ГОСТ 8736-2014 природный | м³ | 1,1 | 14,41 | 5194,00 | | | | 74846 | | |
| | | **Установка полиэтиленового крана диам.90мм с телескопическим штоком под ковер -4шт.(Пр.лист.8353.10)** | | | | | | | | | | |
| 75 | 1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04 | Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м³. Устройство(подушка под ковер из бетона кл.В12,5 W4 F50) | м³ | 0,056 | | 31338,59 | 1281,48 | 1755 | 71 | 1358 | 322 | 2243 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 5822,69 | 489,07 | 326 | 27 | | 166 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 75.1 | 212-101-0503 | Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 F50, W4 | м³ | 1,02 | 0,05712 | 20235,00 | | | | 1156 | | |
| 76 | 1107-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм.Установка | м³ сборных железобетонных конструкций | 0,14 | | 18149,50 | 9501,69 | 2541 | 1330 | 90 | 1912 | 4810 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | | 8008,43 | 3567,21 | 1121 | 499 | | 356 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 76.1 | 212-401-0104 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100 | м³ | 0,018 | 0,00252 | 24382,00 | | | | 61 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76.2 | 261-102-0126 | Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70 | т | 0,0007 | 0,000098 | 286428,00 | | | | 28 | | |
| 77 | 261-101-0383 РСНБ РК 2022 | Блоки и плиты фундаментные,подкладные,опорные,анкерные; башмаки и подпятники,балластные грузы,якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80,СТ РК 956-93,ГОСТ 24476-80) | м³ | 0,14 | | 69088,00 | -- | 9672 | -- | 9672 | -- | 10446 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 774 | |
| 78 | 261-107-0513 РСНБ РК 2022 | Пленка из фторопласта -4 изоляционная марки ИО,ориентированная ГОСТ 24222-80/=д420х140мм/ | т | 0,0188 | | 3406760,00 | -- | 64047 | -- | 64047 | -- | 69171 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 5124 | |
| 79 | 1122-0901-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04 | Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм.Установка | задвижка или клапан | 4 | | 3909,94 | 198,64 | 15640 | 795 | 1181 | 13883 | 31885 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 3415,92 | 89,91 | 13664 | 360 | | 2362 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 79.1 | 217-101-0105 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ | т | 0,0015 | 0,006 | 165506,00 | | | | 993 | | |
| 80 | Прайс-лист | Кран шаровый PE 100 SDR 11 диаметром 90мм | шт | 4 | | 92268,11 | -- | 369072 | -- | 369072 | -- | 398598 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 29526 | |
| 81 | 242-108-0302 РСНБ РК 2022 | Шток телескопический удлинительный DN 65/80 длиной от 1300 до 1800 мм | шт. | 4 | | 31707,00 | -- | 126828 | -- | 126828 | -- | 136974 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 10146 | |
| 82 | 1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25 | Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении/муфта с ЗН/ | шт. | 8 | | 1618,18 | 250,20 | 12945 | 2002 | -- | 10844 | 25693 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 1367,98 | 1,26 | 10944 | 10 | | 1903 | |
| 83 | Прайс-лист | Муфта с закладными электронагревателем ПЭ 100 SDR 11,DN 90 | шт | 8 | | 4646,46 | -- | 37172 | -- | 37172 | -- | 40146 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 2974 | |
| 84 | 261-302-0233 РСНБ РК 2022 | Ковер | шт. | 4 | | 532,00 | -- | 2128 | -- | 2128 | -- | 2298 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 170 | |
| 85 | 217-101-0107 РСНБ РК 2022 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный | т | 0,000172 | | 813201,00 | -- | 140 | -- | 140 | -- | 151 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 11 | |
| 86 | 212-101-2001 РСНБ РК 2022 | Бетон тяжелый класса В15,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок | м³ | 0,004 | | 21367,00 | -- | 85 | -- | 85 | -- | 92 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 7 | |
| 87 | 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04 | Подготовка бетонная. Устройствоиз бетона кл.В7,5 | м³ | 0,5 | | 21291,10 | 1465,14 | 10646 | 733 | 9063 | 922 | 12493 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 1700,24 | 326,01 | 850 | 163 | | 925 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 87.1 | 212-101-0301 | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м³ | 1,02 | 0,51 | 15533,00 | | | | 7922 | | |
| 88 | 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04 | Основание под трубопроводы песчаное.Устройство | м³ основания | 10,48 | | 7348,88 | 226,74 | 77016 | 2377 | 59875 | 15269 | 99668 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 1408,74 | 62,94 | 14764 | 660 | | 7383 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 88.1 | 211-401-0101 | Песок ГОСТ 8736-2014 природный | м³ | 1,1 | 11,528 | 5194,00 | | | | 59876 | | |
| | | **Выход полиэтиленового газопровода в землю с использованием отводов с ЗН ПЭ 110/108х4 -1шт.(Пр.лист 8353.18СБ)** | | | | | | | | | | |
| 89 | 1122-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04 | Трубы водопроводные стальные диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием/патрубок/ | км трубопровода | 0,0005 | | 1080995,62 | 353235,78 | 540 | 177 | 16 | 416 | 1033 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 694087,68 | 147248,12 | 347 | 74 | | 77 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89.1 | 215-202-0503 | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3 | м³ | 0,18 | 0,00009 | 125068,00 | | | | 11 | | |
| 89.2 | 261-107-0567 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,04 | 0,00002 | 278998,00 | | | | 6 | | |
| 90 | 241-102-0177 РСНБ РК 2022 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм | м | | 0,502 | 4695,00 | -- | 2357 | -- | 2357 | -- | 2546 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 189 | |
| 91 | 1122-0601-0603 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции | км трубопровода | | 0,0005 | 297481,19 | 63321,18 | 149 | 31 | 53 | 76 | 243 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 130562,02 | 22762,14 | 65 | 11 | | 18 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 91.1 | 261-105-0177 | Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000 | кг | 210 | 0,105 | 347,00 | | | | 36 | | |
| 91.2 | 234-203-0204 | Холст стекловолокнистый ВВ-Г | 10 м² | 5,3 | 0,00265 | 4844,00 | | | | 13 | | |
| 92 | 1122-0301-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием/футляр/ | км трубопровода | | 0,00058 | 1523116,86 | 672321,68 | 883 | 390 | 63 | 557 | 1555 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 741411,84 | 228018,22 | 430 | 132 | | 115 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 92.1 | 214-209-0507 | Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 | кг | 50 | 0,029 | 962,00 | | | | 28 | | |
| 92.2 | 215-202-0503 | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3 | м³ | 0,2 | 0,000116 | 125068,00 | | | | 15 | | |
| 92.3 | 261-107-0567 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,13 | 0,000075 | 278998,00 | | | | 21 | | |
| 93 | 241-102-0226 РСНБ РК 2022 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм | м | | 0,58232 | 9643,00 | -- | 5615 | -- | 5615 | -- | 6064 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 449 | |
| 94 | 1116-1101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26 | Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм.Испытание гидравлическое | м трубопровода | | 0,58 | -134,22 | -1,55 | -78 | -1 | -12 | -64 | -153 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | | -111,81 | -- | -65 | -- | | -11 | |
| 95 | 1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04 | Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж/пластина/ | т конструкций | | 0,00857 | 76563,21 | 3354,72 | 656 | 29 | 26 | 419 | 1161 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | | 70127,41 | 649,91 | 601 | 6 | | 86 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 95.1 | 217-605-0101 | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | м³ | 1,5 | 0,012855 | 428,00 | | | | 6 | | |
| 95.2 | 236-104-0103 | Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74 | т | 0,0006 | 0,000005 | 623062,00 | | | | 3 | | |
| 95.3 | 214-203-0103 | Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У | т | 0,00194 | 0,000017 | 545661,00 | | | | 9 | | |
| 96 | 222-509-1002 РСНБ РК 2022 | Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями | т | | 0,00857 | 814490,00 | -- | 6980 | -- | 6980 | -- | 7538 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 558 | |
| 97 | 1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04 | Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм.Укладка в траншею | км трубопровода | | 0,00098 | 523501,31 | 242379,52 | 513 | 238 | -- | 345 | 926 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 281121,79 | 74195,62 | 275 | 73 | | 69 | |
| 98 | 241-202-0213 РСНБ РК 2022 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм | м | | 0,9898 | 3894,00 | -- | 3854 | -- | 3854 | -- | 4162 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 308 | |
| 99 | 1116-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое | м трубопровода | | 0,98 | -118,22 | -1,55 | -116 | -2 | -4 | -107 | -241 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | | -111,81 | -- | -110 | -- | | -18 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 1125-0210-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм.Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2) | км трубопровода | | 0,00098 | 1219270,57 | 1023417,10 | 1195 | 1003 | 11 | 335 | 1652 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 184509,52 | 190643,91 | 181 | 187 | | 122 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 100.1 | 241-106-0101 | Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ Р 52079-2011 размерами 159х6,0 мм | м | 2,7 | 0,002646 | 3528,00 | | | | 9 | | |
| 101 | 1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25 | Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении/переход "полиэтилен-сталь"/ | шт. | 1 | | 1618,18 | 250,20 | 1618 | 250 | -- | 1356 | 3211 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 1367,98 | 1,26 | 1368 | 1 | | 238 | |
| 102 | Прайс-лист | Переходник ПЭ-сталь ПЭ110/СТ108 | шт | 1 | | 51232,23 | -- | 51232 | -- | 51232 | -- | 55331 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 4099 | |
| 103 | 1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25 | Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении/муфта полиэтиленовая с ЭН/ | шт. | 2 | | 1618,18 | 250,20 | 3236 | 501 | -- | 2711 | 6423 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 1367,98 | 1,26 | 2736 | 3 | | 476 | |
| 104 | Прайс-лист | Муфта с закладным нагревательным элементом Ду=110мм | шт | 2 | | 5659,18 | -- | 11318 | -- | 11318 | -- | 12223 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 905 | |
| 105 | 1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25 | Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении/отвод/ | шт. | 2 | | 1618,18 | 250,20 | 3236 | 501 | -- | 2711 | 6423 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 1367,98 | 1,26 | 2736 | 3 | | 476 | |
| 106 | Прайс-лист | Отвод 90° SDR 11 ПЭ 100 с удлиненным хвостиком DN 110мм | шт | 1 | | 15183,43 | -- | 15183 | -- | 15183 | -- | 16398 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 1215 | |
| 107 | 1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=0.26375 | Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью | футляр | 1 | | 4712,37 | 1291,19 | 4712 | 1291 | -- | 3410 | 8772 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 3421,18 | 23,71 | 3421 | 24 | | 650 | |
| 108 | 261-301-0305 РСНБ РК 2022 | Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм,d=150 мм ГОСТ 15180-86 | 1000 шт. | | 0,001 | 114793,00 | -- | 115 | -- | 115 | -- | 124 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 9 | |
| 109 | 261-105-0301 РСНБ РК 2022 прим. | Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83 | кг | | 1,3928082 | 511,00 | -- | 712 | -- | 712 | -- | 769 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 57 | |
| 110 | 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04 | Подготовка бетонная. Устройствоиз бетона кл.В7,5 | м³ | | 0,005 | 21291,10 | 1465,14 | 106 | 8 | 89 | 9 | 124 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 1700,24 | 326,01 | 9 | 2 | | 9 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 110.1 | 212-101-0301 | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м³ | 1,02 | 0,0051 | 15533,00 | | | | 79 | | |
| | | **Выход полиэтиленового газопровода в землю с использованием отводов с ЗН ПЭ 90/89х4 -3шт (Пр.лист.8353,18СБ)** | | | | | | | | | | |
| 111 | 1122-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04 | Трубы водопроводные стальные диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием/патрубок/ | км трубопровода | | 0,0015 | 1080995,62 | 353235,78 | 1621 | 530 | 50 | 1249 | 3100 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 694087,68 | 147248,12 | 1041 | 221 | | 230 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 111.1 | 215-202-0503 | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3 | м³ | 0,18 | 0,00027 | 125068,00 | | | | 34 | | |
| 111.2 | 261-107-0567 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,04 | 0,00006 | 278998,00 | | | | 17 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 241-102-0162 РСНБ РК 2022 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм | м | 1,506 | | 3903,00 | -- | 5878 | -- | 5878 | -- | 6348 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 470 | |
| 113 | 1122-0601-0603 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции | км трубопровода | 0,0015 | | 297481,19 | 63321,18 | 446 | 95 | 155 | 228 | 728 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 130562,02 | 22762,14 | 196 | 34 | | 54 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 113.1 | 261-105-0177 | Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000 | кг | 210 | 0,315 | 347,00 | | | | 109 | | |
| 113.2 | 234-203-0204 | Холст стекловолокнистый ВВ-Г | 10 м² | 5,3 | 0,00795 | 4844,00 | | | | 39 | | |
| 114 | 1122-0301-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием/футляр/ | км трубопровода | 0,00174 | | 1103932,83 | 308256,99 | 1921 | 536 | 150 | 1412 | 3600 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 709862,40 | 109791,82 | 1235 | 191 | | 267 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 114.1 | 214-209-0507 | Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 | кг | 40 | 0,0696 | 962,00 | | | | 67 | | |
| 114.2 | 215-202-0503 | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3 | м³ | 0,2 | 0,000348 | 125068,00 | | | | 44 | | |
| 114.3 | 261-107-0567 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,08 | 0,000139 | 278998,00 | | | | 39 | | |
| 115 | 241-102-0218 РСНБ РК 2022 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм | м | 1,74696 | | 6935,00 | -- | 12115 | -- | 12115 | -- | 13084 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 969 | |
| 116 | 1116-1101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диам.до 200 мм | м | 1,74 | | -134,22 | -1,55 | -234 | -3 | -36 | -191 | -459 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | | -111,81 | -- | -195 | -- | | -34 | |
| 117 | 1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04 | Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж/пластина/ | т конструкций | 0,02571 | | 76563,21 | 3354,72 | 1968 | 87 | 78 | 1256 | 3482 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | | 70127,41 | 649,91 | 1803 | 17 | | 258 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 117.1 | 217-605-0101 | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | м³ | 1,5 | 0,038565 | 428,00 | | | | 17 | | |
| 117.2 | 236-104-0103 | Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74 | т | 0,0006 | 0,000015 | 623062,00 | | | | 10 | | |
| 117.3 | 214-203-0103 | Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У | т | 0,00194 | 0,00005 | 545661,00 | | | | 27 | | |
| 118 | 222-509-1002 РСНБ РК 2022 | Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями | т | 0,02571 | | 814490,00 | -- | 20941 | -- | 20941 | -- | 22616 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 1675 | |
| 119 | 1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04 | Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм.Укладка в траншею | км трубопровода | 0,0033 | | 523501,31 | 242379,52 | 1728 | 800 | -- | 1161 | 3120 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 281121,79 | 74195,62 | 928 | 245 | | 231 | |
| 120 | 241-202-0212 РСНБ РК 2022 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 90х8,2 мм | м | 3,03 | | 2619,00 | -- | 7936 | -- | 7936 | -- | 8571 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 635 | |
| 121 | 1116-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое | м трубопровода | 3 | | -118,22 | -1,55 | -355 | -5 | -15 | -329 | -738 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | | -111,81 | -- | -335 | -- | | -55 | |
| 122 | 1125-0210-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм.Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кг/см2) | км трубопровода | 0,0033 | | 1219151,47 | 1023417,10 | 4023 | 3377 | 37 | 1127 | 5562 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 184509,52 | 190643,91 | 609 | 629 | | 412 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 122.1 | 241-106-0101 | Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ Р 52079-2011 размерами 159х6,0 мм | м | 2,7 | 0,00891 | 3528,00 | | | | 31 | | |
| 123 | 1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25 | Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении/переход "полиэтилен-сталь"/ | шт. | 3 | | 1618,18 | 250,20 | 4855 | 751 | -- | 4067 | 9635 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 1367,98 | 1,26 | 4104 | 4 | | 714 | |
| 124 | Прайс-лист | Переходник ПЭ-сталь ПЭ90/СТ89 | шт | 3 | | 35795,62 | -- | 107387 | -- | 107387 | -- | 115978 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 8591 | |
| 125 | 1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25 | Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении/муфта полиэтиленовая с ЭН/ | шт. | 6 | | 1618,18 | 250,20 | 9709 | 1502 | -- | 8133 | 19270 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 1367,98 | 1,26 | 8208 | 8 | | 1427 | |
| 126 | Прайс-лист | Муфта с закладным нагревательным элементом Ду=90мм | шт | 6 | | 4646,46 | -- | 27879 | -- | 27879 | -- | 30109 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 2230 | |
| 127 | 1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25 | Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении/отвод/ | шт. | 3 | | 1618,18 | 250,20 | 4855 | 751 | -- | 4067 | 9635 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 1367,98 | 1,26 | 4104 | 4 | | 714 | |
| 128 | Прайс-лист | Отвод 90° SDR 11 ПЭ 100 с удлиненным хвостиком DN 90мм | шт | 3 | | 12518,68 | -- | 37556 | -- | 37556 | -- | 40560 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 3004 | |
| 129 | 1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=0.18875 | Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью | футляр | 3 | | 3372,36 | 924,03 | 10117 | 2772 | -- | 7322 | 18834 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 2448,33 | 16,97 | 7345 | 51 | | 1395 | |
| 130 | 261-301-0305 РСНБ РК 2022 | Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм,d=150 мм ГОСТ 15180-86 | 1000 шт. | 0,003 | | 114793,00 | -- | 344 | -- | 344 | -- | 372 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 28 | |
| 131 | 261-105-0301 РСНБ РК 2022 прим. | Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83 | кг | 1,8922896 | | 511,00 | -- | 967 | -- | 967 | -- | 1044 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 77 | |
| 132 | 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04 | Подготовка бетонная. Устройствоиз бетона кл.В7,5 | м³ | 0,015 | | 21291,10 | 1465,14 | 319 | 22 | 271 | 28 | 374 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 1700,24 | 326,01 | 26 | 5 | | 28 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 132.1 | 212-101-0301 | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м³ | 1,02 | 0,0153 | 15533,00 | | | | 238 | | |
| | | **Выход полиэтиленового газопровода из земли с использованием отводов и муфт с ЗН d63/DN57 -5шт (Пр.лист.8353.18СБ)** | | | | | | | | | | |
| 133 | 1122-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием/патрубок/ | км трубопровода | 0,0025 | | 990768,87 | 300138,43 | 2477 | 750 | 71 | 1952 | 4783 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 662538,24 | 126008,00 | 1656 | 315 | | 354 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 133.1 | 215-202-0503 | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3 | м³ | 0,18 | 0,00045 | 125068,00 | | | | 56 | | |
| 134 | 241-102-0137 РСНБ РК 2022 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм | м | 2,51 | | 1801,00 | -- | 4521 | -- | 4521 | -- | 4883 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 362 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135 | 1122-0601-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции | км трубопровода | 0,0025 | | 248301,94 | 62767,50 | 621 | 157 | 138 | 379 | 1080 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 130562,02 | 22600,30 | 326 | 57 | | 80 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 135.1 | 261-105-0177 | Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000 | кг | 110 | 0,275 | 347,00 | | | | 95 | | |
| 135.2 | 234-203-0204 | Холст стекловолокнистый ВВ-Г | 10 м² | 2,8 | 0,007 | 4844,00 | | | | 34 | | |
| 136 | 1122-0301-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием/футляр/ | км трубопровода | 0,0029 | | 1103932,83 | 308256,99 | 3201 | 894 | 248 | 2353 | 5999 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 709862,40 | 109791,82 | 2059 | 318 | | 444 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 136.1 | 214-209-0507 | Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 | кг | 40 | 0,116 | 962,00 | | | | 112 | | |
| 136.2 | 215-202-0503 | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3 | м³ | 0,2 | 0,00058 | 125068,00 | | | | 73 | | |
| 136.3 | 261-107-0567 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,08 | 0,000232 | 278998,00 | | | | 65 | | |
| 137 | 241-102-0218 РСНБ РК 2022 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм | м | 2,9116 | | 6935,00 | -- | 20192 | -- | 20192 | -- | 21807 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 1615 | |
| 138 | 1116-1101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диам.до 200 мм | м | 2,9 | | -134,22 | -1,55 | -389 | -4 | -61 | -318 | -763 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | | -111,81 | -- | -324 | -- | | -57 | |
| 139 | 1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04 | Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж/пластина/ | т конструкций | 0,04285 | | 76563,21 | 3354,72 | 3281 | 144 | 132 | 2093 | 5804 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | | 70127,41 | 649,91 | 3005 | 28 | | 430 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 139.1 | 217-605-0101 | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | м³ | 1,5 | 0,064275 | 428,00 | | | | 28 | | |
| 139.2 | 236-104-0103 | Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74 | т | 0,0006 | 0,000026 | 623062,00 | | | | 16 | | |
| 139.3 | 214-203-0103 | Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У | т | 0,00194 | 0,000083 | 545661,00 | | | | 45 | | |
| 140 | 222-509-1002 РСНБ РК 2022 | Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями | т | 0,04285 | | 814490,00 | -- | 34901 | -- | 34901 | -- | 37693 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 2792 | |
| 141 | 1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04 | Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм.Укладка в траншею | км трубопровода | 0,00575 | | 523501,31 | 242379,52 | 3010 | 1394 | -- | 2023 | 5435 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 281121,79 | 74195,62 | 1616 | 427 | | 403 | |
| 142 | 241-202-0210 РСНБ РК 2022 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм | м | 5,8075 | | 1297,00 | -- | 7532 | -- | 7532 | -- | 8135 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 603 | |
| 143 | 1116-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое | м трубопровода | 5,75 | | -118,22 | -1,55 | -680 | -9 | -28 | -630 | -1415 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | | -111,81 | -- | -643 | -- | | -105 | |
| 144 | 1125-0210-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм.Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2) | км трубопровода | 0,00575 | | 1219151,47 | 1023417,10 | 7010 | 5884 | 65 | 1963 | 9691 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 184509,52 | 190643,91 | 1061 | 1096 | | 718 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 144.1 | 241-106-0101 | Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ Р 52079-2011 размерами 159х6,0 мм | м | 2,7 | 0,015525 | 3528,00 | | | | 55 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | 1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25 | Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении/переход "полиэтилен-сталь"/ | шт. | 5 | 1460,94 | 150,96 | 7305 | 755 | -- | 6486 | 14894 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 1309,98 | 0,36 | 6550 | 2 | | 1103 | |
| 146 | Прайс-лист | Переходник ПЭ-сталь ПЭ63/СТ57 | шт | 5 | 16515,80 | -- | 82579 | -- | 82579 | -- | 89185 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 6606 | |
| 147 | 1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25 | Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении/муфта полиэтиленовая с ЭН/ | шт. | 5 | 1460,94 | 150,96 | 7305 | 755 | -- | 6486 | 14894 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 1309,98 | 0,36 | 6550 | 2 | | 1103 | |
| 148 | Прайс-лист | Муфта с закладным нагревательным элементом Ду=63мм | шт | 5 | 1992,64 | -- | 9963 | -- | 9963 | -- | 10760 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 797 | |
| 149 | 1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25 | Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении/отвод/ | шт. | 5 | 1460,94 | 150,96 | 7305 | 755 | -- | 6486 | 14894 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 1309,98 | 0,36 | 6550 | 2 | | 1103 | |
| 150 | Прайс-лист | Отвод 90° SDR 11 ПЭ 100 с удлиненным хвостиком DN 63мм | шт | 5 | 5769,38 | -- | 28847 | -- | 28847 | -- | 31155 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2308 | |
| 151 | 1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=0.18875 | Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью | футляр | 5 | 3372,36 | 924,03 | 16862 | 4620 | -- | 12203 | 31390 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 2448,33 | 16,97 | 12242 | 85 | | 2325 | |
| 152 | 261-301-0305 РСНБ РК 2022 | Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм,d=150 мм ГОСТ 15180-86 | 1000 шт. | 0,005 | 114793,00 | -- | 574 | -- | 574 | -- | 620 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 46 | |
| 153 | 261-105-0301 РСНБ РК 2022 прим. | Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83 | кг | 4,1440465 | 511,00 | -- | 2118 | -- | 2118 | -- | 2287 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 169 | |
| 154 | 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04 | Подготовка бетонная. Устройствоиз бетона кл.В7,5 | м³ | 0,025 | 21291,10 | 1465,14 | 532 | 36 | 453 | 46 | 624 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 1700,24 | 326,01 | 43 | 8 | | 46 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 154.1 | 212-101-0301 | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м³ | 1,02 0,0255 | 15533,00 | | | | 396 | | |
| | | **Переход газопровода для трубы РЕ 100 SDR 11 - 110х10,0мм в футляре 160х14,6 открытым способом= 42м.(5шт.)/Пр.лист 8353.16 СБ/** | | | | | | | | | |
| 155 | 1122-0501-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04 | Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм.Укладка в траншею | км трубопровода | 0,042 | 630096,26 | 311056,42 | 26464 | 13065 | -- | 16874 | 46805 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 319039,84 | 86775,78 | 13400 | 3645 | | 3467 | |
| 156 | 241-202-0217 РСНБ РК 2022 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 160х14,6 мм | м | 42,42 | 8241,00 | -- | 349583 | -- | 349583 | -- | 377550 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 27967 | |
| 157 | 1116-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26 | Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм.Испытание гидравлическое | м трубопровода | 42 | -118,22 | -1,55 | -4965 | -65 | -204 | -4602 | -10332 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | -111,81 | -- | -4696 | -- | | -765 | |
| 158 | 1122-1401-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04 | Трубы стальные диаметром 100 мм.Протаскивание в футляр | м трубы,уложен ной в футляре | 42 | 1741,76 | 10,55 | 73154 | 444 | 8969 | 63231 | 147296 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 1517,65 | 3,06 | 63741 | 129 | | 10911 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 158.1 | 261-107-0746 | Резина листовая вулканизованная цветная | кг | 0,226 9,492 | 819,00 | | | | 7774 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159 | 1124-0207-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04 | Трубка контрольная.Устройство | шт. | 5 | 8624,36 | 2997,36 | 43122 | 14987 | 4284 | 28839 | 77718 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 4770,23 | 1055,78 | 23851 | 5279 | | 5757 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 159.1 | 217-605-0104 | Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018 | кг | 3,5 17,5 | 222,00 | | | | 3885 | | |
| 160 | 241-102-0117 РСНБ РК 2022 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм | м | 6,5 | 926,00 | -- | 6019 | -- | 6019 | -- | 6501 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 482 | |
| 161 | 1122-0801-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25 | Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении/патрубок-накладка/ | шт. | 5 | 2635,67 | 366,70 | 13178 | 1834 | -- | 11254 | 26386 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 2268,97 | 4,50 | 11345 | 23 | | 1955 | |
| 162 | Прайс-лист | Патрубок-накладка диам.160мм/32 | шт | 5 | 15414,75 | -- | 77074 | -- | 77074 | -- | 83240 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 6166 | |
| 163 | 1122-0801-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25 | Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении/муфта полиэтиленовая с ЭН/ | шт. | 5 | 2635,67 | 366,70 | 13178 | 1834 | -- | 11254 | 26386 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 2268,97 | 4,50 | 11345 | 23 | | 1955 | |
| 164 | Прайс-лист | Муфта с закладным нагревательным элементом Ду=32мм | шт | 5 | 1607,41 | -- | 8037 | -- | 8037 | -- | 8680 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 643 | |
| 165 | 1122-0801-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25 | Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении/переход "полиэтилен-сталь"/ | шт. | 5 | 2635,67 | 366,70 | 13178 | 1834 | -- | 11254 | 26386 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 2268,97 | 4,50 | 11345 | 23 | | 1955 | |
| 166 | Прайс-лист | Переход ПЭ-сталь ПЭ32/СТ32 | шт | 5 | 8731,02 | -- | 43655 | -- | 43655 | -- | 47147 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3492 | |
| 167 | 261-302-0233 РСНБ РК 2022 | Ковер | шт. | 5 | 532,00 | -- | 2660 | -- | 2660 | -- | 2873 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 213 | |
| 168 | 217-101-0107 РСНБ РК 2022 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный | т | 0,000215 | 813201,00 | -- | 175 | -- | 175 | -- | 189 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 14 | |
| 169 | 241-117-0405 РСНБ РК 2022 | Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 45х2,5 мм | шт. | 5 | 455,00 | -- | 2275 | -- | 2275 | -- | 2457 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 182 | |
| 170 | 1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=0.1635 | Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью/160мм/ | футляр | 5 | 2921,23 | 800,42 | 14606 | 4003 | -- | 10571 | 27191 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 2120,81 | 14,70 | 10604 | 74 | | 2014 | |
| 171 | 234-305-2204 РСНБ РК 2022 | Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм-12 | м | 8 | 177,00 | -- | 1416 | -- | 1416 | -- | 1529 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 113 | |
| 172 | 261-105-0301 РСНБ РК 2022 прим. | Герметик | кг | 3,538604 | 511,00 | -- | 1808 | -- | 1808 | -- | 1953 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 145 | |
| 173 | 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04 | Основание под трубопроводы песчаное.Устройство | м³ основания | 0,1 | 7348,88 | 226,74 | 735 | 22 | 572 | 146 | 951 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 1408,74 | 62,94 | 141 | 6 | | 70 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 173.1 | 211-401-0101 | Песок ГОСТ 8736-2014 природный | м³ | 1,1 0,11 | 5194,00 | | | | 571 | | |
| | | **Переход газопровода для трубы РЕ 100 SDR 11 - 90х8,2мм в футляре 160х14,6 открытым способом= 43м.(5шт.)/Пр.лист 8353.16 СБ/** | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 174 | 1122-0501-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04 | Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм.Укладка в траншею<br>*НР - 99%; СП - 8%* | км трубопровода | 0,043 | | 630096,26<br>319039,84 | 311056,42<br>86775,78 | 27094<br>13719 | 13375<br>3731 | -- | 17276<br>3550 | 47919 |
| 175 | 241-202-0217 РСНБ РК 2022 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 160х14,6 мм<br>*СП - 8%* | м | 43,43 | | 8241,00<br>-- | --<br>-- | 357907<br>-- | --<br>-- | 357907 | --<br>28633 | 386540 |
| 176 | 1116-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26 | Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм.Испытание гидравлическое<br>*НР - 98%; СП - 8%* | м трубопровода | 43 | | -118,22<br>-111,81 | -1,55<br>-- | -5083<br>-4808 | -67<br>-- | -208 | -4712<br>-783 | -10578 |
| 177 | 1122-1401-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04 | Трубы стальные диаметром 100 мм.Протаскивание в футляр<br>*НР - 99%; СП - 8%* | м трубы,уложенной в футляре | 43 | | 1741,76<br>1517,65 | 10,55<br>3,06 | 74896<br>65259 | 454<br>132 | 9183 | 64737<br>11171 | 150803 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | 7959 | | |
| 177.1 | 261-107-0746 | Резина листовая вулканизованная цветная | кг | 0,226 | 9,718 | 819,00 | | | | | | |
| 178 | 1124-0207-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04 | Трубка контрольная.Устройство<br>*НР - 99%; СП - 8%* | шт. | 5 | | 8624,36<br>4770,23 | 2997,36<br>1055,78 | 43122<br>23851 | 14987<br>5279 | 4284 | 28839<br>5757 | 77718 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | 3885 | | |
| 178.1 | 217-605-0104 | Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018 | кг | 3,5 | 17,5 | 222,00 | | | | | | |
| 179 | 261-302-0261 РСНБ РК 2022 | Трубка контрольная<br>*СП - 8%* | комплект | 6,5 | | 1069,00<br>-- | --<br>-- | 6949<br>-- | --<br>-- | 6949 | --<br>556 | 7505 |
| 180 | 1122-0801-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25 | Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении/патрубок-накладка/<br>*НР - 99%; СП - 8%* | шт. | 5 | | 2635,67<br>2268,97 | 366,70<br>4,50 | 13178<br>11345 | 1834<br>23 | -- | 11254<br>1955 | 26386 |
| 181 | Прайс-лист | Патрубок-накладка диам.160мм/32<br>*СП - 8%* | шт | 5 | | 15414,75<br>-- | --<br>-- | 77074<br>-- | --<br>-- | 77074 | --<br>6166 | 83240 |
| 182 | 1122-0801-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25 | Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении/муфта полиэтиленовая с ЭН/<br>*НР - 99%; СП - 8%* | шт. | 10 | | 1402,33<br>1281,73 | 120,60<br>0,36 | 14023<br>12817 | 1206<br>4 | -- | 12693<br>2137 | 28853 |
| 183 | Прайс-лист | Муфта с закладным нагревательным элементом Ду=32мм<br>*СП - 8%* | шт | 10 | | 1607,41<br>-- | --<br>-- | 16074<br>-- | --<br>-- | 16074 | --<br>1286 | 17360 |
| 184 | 1122-0801-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25 | Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении/переход "полиэтилен-сталь"/<br>*НР - 99%; СП - 8%* | шт. | 5 | | 1402,33<br>1281,73 | 120,60<br>0,36 | 7012<br>6409 | 603<br>2 | -- | 6346<br>1069 | 14427 |
| 185 | Прайс-лист | Переход ПЭ-сталь ПЭ32/СТ32<br>*СП - 8%* | шт | 5 | | 8731,02<br>-- | --<br>-- | 43655<br>-- | --<br>-- | 43655 | --<br>3492 | 47147 |
| 186 | 261-302-0233 РСНБ РК 2022 | Ковер<br>*СП - 8%* | шт. | 5 | | 532,00<br>-- | --<br>-- | 2660<br>-- | --<br>-- | 2660 | --<br>213 | 2873 |
| 187 | 217-101-0107 РСНБ РК 2022 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный<br>*СП - 8%* | т | 0,000215 | | 813201,00<br>-- | --<br>-- | 175<br>-- | --<br>-- | 175 | --<br>14 | 189 |
| 188 | 241-117-0405 РСНБ РК 2022 | Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 40 мм<br>*СП - 8%* | шт. | 5 | | 455,00<br>-- | --<br>-- | 2275<br>-- | --<br>-- | 2275 | --<br>182 | 2457 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 189 | 1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=0.1635 | Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью/160мм/ | футляр | 5 | 2921,23 | 800,42 | 14606 | 4003 | -- | 10571 | 27191 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 2120,81 | 14,70 | 10604 | 74 | | 2014 | |
| 190 | 234-305-2207 РСНБ РК 2022 | Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм-20 | м | 8 | 366,00 | -- | 2928 | -- | 2928 | -- | 3162 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 234 | |
| 191 | 261-105-0301 РСНБ РК 2022 прим. | Герметик | кг | 6,364604 | 511,00 | -- | 3252 | -- | 3252 | -- | 3512 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 260 | |
| 192 | 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04 | Основание под трубопроводы песчаное.Устройство | м³ основания | 0,1 | 7348,88 | 226,74 | 735 | 22 | 572 | 146 | 951 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 1408,74 | 62,94 | 141 | 6 | | 70 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 192.1 | 211-401-0101 | Песок ГОСТ 8736-2014 природный | м³ | 1,1 0,11 | 5194,00 | | | | 571 | | |
| | | **Переход газопровода для трубы РЕ 100 SDR 11 - 63х5,8мм в футляре 110х10,0 открытым способом= 88м.(11шт.)/Пр.лист 8353.16 СБ/** | | | | | | | | | |
| 193 | 1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04 | Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм.Укладка в траншею | км трубопровода | 0,088 | 523501,31 | 242379,52 | 46068 | 21329 | -- | 30955 | 83185 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 281121,79 | 74195,62 | 24739 | 6529 | | 6162 | |
| 194 | 241-202-0213 РСНБ РК 2022 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р L50838-2011 размерами 110х10,0 мм | м | 88,88 | 3894,00 | -- | 346099 | -- | 346099 | -- | 373787 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 27688 | |
| 195 | 1116-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26 | Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм.Испытание гидравлическое | м трубопровода | 88 | -118,22 | -1,55 | -10403 | -136 | -428 | -9642 | -21649 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | -111,81 | -- | -9839 | -- | | -1603 | |
| 196 | 1122-1401-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04 | Трубы стальные диаметром 100 мм.Протаскивание в футляр | м трубы,уложенной в футляре | 88 | 1741,76 | 10,55 | 153275 | 928 | 18794 | 132484 | 308620 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 1517,65 | 3,06 | 133553 | 269 | | 22861 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 196.1 | 261-107-0746 | Резина листовая вулканизованная цветная | кг | 0,226 19,888 | 819,00 | | | | 16288 | | |
| 197 | 1124-0207-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04 | Трубка контрольная.Устройство | шт. | 11 | 8624,36 | 2997,36 | 94868 | 32971 | 9424 | 63445 | 170978 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 4770,23 | 1055,78 | 52473 | 11614 | | 12665 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 197.1 | 217-605-0104 | Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018 | кг | 3,5 38,5 | 222,00 | | | | 8547 | | |
| 198 | 241-102-0117 РСНБ РК 2022 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм | м | 14,3 | 926,00 | -- | 13242 | -- | 13242 | -- | 14301 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1059 | |
| 199 | 1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25 | Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении/патрубок-накладка/ | шт. | 11 | 1618,18 | 250,20 | 17800 | 2752 | -- | 14911 | 35328 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 1367,98 | 1,26 | 15048 | 14 | | 2617 | |
| 200 | Прайс-лист | Патрубок-накладка диам.110мм/32 | шт. | 11 | 8544,32 | -- | 93988 | -- | 93988 | -- | 101507 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 7519 | |
| 201 | 1122-0801-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25 | Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении/муфта полиэтиленовая с ЭН/ | шт. | 11 | 1402,33 | 120,60 | 15426 | 1327 | -- | 13962 | 31739 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 1281,73 | 0,36 | 14099 | 4 | | 2351 | |
| 202 | Прайс-лист | Муфта с закладным нагревательным элементом Ду=32мм | шт. | 11 | 1607,41 | -- | 17682 | -- | 17682 | -- | 19096 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1414 | |
| 203 | 1122-0801-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25 | Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении/переход "полиэтилен-сталь"/ | шт. | 11 | 1402,33 | 120,60 | 15426 | 1327 | -- | 13962 | 31739 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 1281,73 | 0,36 | 14099 | 4 | | 2351 | |
| 204 | Прайс-лист | Переход ПЭ-сталь ПЭ32/СТ32 | шт | 11 | 8731,02 | -- | 96041 | -- | 96041 | -- | 103724 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 7683 | |
| 205 | 261-302-0233 РСНБ РК 2022 | Ковер | шт. | 11 | 532,00 | -- | 5852 | -- | 5852 | -- | 6320 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 468 | |
| 206 | 217-101-0107 РСНБ РК 2022 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный | т | 0,000473 | 813201,00 | -- | 385 | -- | 385 | -- | 416 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 31 | |
| 207 | 241-117-0405 РСНБ РК 2022 | Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 40 мм | шт. | 11 | 455,00 | -- | 5005 | -- | 5005 | -- | 5405 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 400 | |
| 208 | 1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=0,1125 | Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью/110мм/ | футляр | 11 | 2010,01 | 550,74 | 22110 | 6058 | -- | 16002 | 41161 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 1459,27 | 10,11 | 16052 | 111 | | 3049 | |
| 209 | 234-305-2208 РСНБ РК 2022 | Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм-25 | м | 12,43 | 417,00 | -- | 5183 | -- | 5183 | -- | 5598 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 415 | |
| 210 | 261-105-0301 РСНБ РК 2022 прим. | Герметик | кг | 6,4208133 | 511,00 | -- | 3281 | -- | 3281 | -- | 3543 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 262 | |
| 211 | 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04 | Основание под трубопроводы песчаное.Устройство | м³ основания | 0,22 | 7348,88 | 226,74 | 1617 | 50 | 1257 | 321 | 2093 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 1408,74 | 62,94 | 310 | 14 | | 155 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 211.1 | 211-401-0101 | Песок ГОСТ 8736-2014 природный | м³ | 1,1 0,242 | 5194,00 | | | | 1257 | | |
| | | **Переход газопровода для трубы РЕ 100 SDR 11 - 32х2,5мм в футляре 63х5,8 открытым способом= 260м.(51шт.)/Пр.лист 8353.16 СБ/** | | | | | | | | | |
| 212 | 1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04 | Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм.Укладка в траншею | км трубопровода | 0,423 | 523501,31 | 242379,52 | 221441 | 102527 | -- | 148796 | 399856 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 281121,79 | 74195,62 | 118915 | 31385 | | 29619 | |
| 213 | 241-202-0210 РСНБ РК 2022 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р L50838-2011 размерами 63х5,8 мм | м | 427,23 | 1297,00 | -- | 554117 | -- | 554117 | -- | 598446 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 44329 | |
| 214 | 1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26 | Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.Испытание гидравлическое | м трубопровода | 423 | -114,64 | -1,55 | -48493 | -656 | -541 | -46348 | -102430 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | -111,81 | -- | -47296 | -- | | -7589 | |
| 215 | 1122-1401-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04 | Трубы стальные диаметром 100 мм.Протаскивание в футляр | м трубы,уложен ной в футляре | 423 | 1741,76 | 10,55 | 736764 | 4462 | 90336 | 636827 | 1483477 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 1517,65 | 3,06 | 641966 | 1294 | | 109887 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 215.1 | 261-107-0746 | Резина листовая вулканизованная цветная | кг | 0,226 95,598 | 819,00 | | | | 78295 | | |
| 216 | 1124-0207-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04 | Трубка контрольная.Устройство | шт. | 51 | 8624,36 | 2997,36 | 439842 | 152866 | 43694 | 294155 | 792717 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 4770,23 | 1055,78 | 243282 | 53845 | | 58720 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 216.1 | 217-605-0104 | Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018 | кг | 3,5 178,5 | 222,00 | | | | 39627 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 217 | 241-102-0117 РСНБ РК 2022 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм | м | 66,3 | 926,00 | -- | 61394 | -- | 61394 | -- | 66306 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4912 | |
| 218 | 1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25 | Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении/патрубок-накладка/ | шт. | 51 | 1460,94 | 150,96 | 74508 | 7699 | -- | 66159 | 151920 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 1309,98 | 0,36 | 66809 | 18 | | 11253 | |
| 219 | Прайс-лист | Патрубок-накладка диам.63мм/63 | шт | 51 | 8577,11 | -- | 437433 | -- | 437433 | -- | 472428 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 34995 | |
| 220 | 1122-0801-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25 | Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении/муфта полиэтиленовая с ЭН/ | шт. | 51 | 1402,33 | 120,60 | 71519 | 6150 | -- | 64733 | 147152 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 1281,73 | 0,36 | 65368 | 18 | | 10900 | |
| 221 | Прайс-лист | Муфта с закладным нагревательным элементом Ду=32мм | шт | 51 | 1607,41 | -- | 81978 | -- | 81978 | -- | 88536 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 6558 | |
| 222 | 1122-0801-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25 | Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении/переход "полиэтилен-сталь"/ | шт. | 51 | 1402,33 | 120,60 | 71519 | 6150 | -- | 64733 | 147152 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 1281,73 | 0,36 | 65368 | 18 | | 10900 | |
| 223 | Прайс-лист | Переход ПЭ-сталь ПЭ32/СТ32 | шт | 51 | 8731,02 | -- | 445282 | -- | 445282 | -- | 480904 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 35622 | |
| 224 | 261-302-0233 РСНБ РК 2022 | Ковер | шт. | 51 | 532,00 | -- | 27132 | -- | 27132 | -- | 29303 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2171 | |
| 225 | 217-101-0107 РСНБ РК 2022 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный | т | 0,002193 | 813201,00 | -- | 1783 | -- | 1783 | -- | 1926 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 143 | |
| 226 | 241-117-0405 РСНБ РК 2022 | Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 40 мм | шт. | 51 | 455,00 | -- | 23205 | -- | 23205 | -- | 25061 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1856 | |
| 227 | 1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=0,06425 | Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью/63мм/ | футляр | 51 | 1147,95 | 314,54 | 58545 | 16042 | -- | 42371 | 108989 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 833,41 | 5,78 | 42504 | 295 | | 8073 | |
| 228 | 234-305-2205 РСНБ РК 2022 | Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм-15 | м | 40,8 | 198,00 | -- | 8078 | -- | 8078 | -- | 8724 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 646 | |
| 229 | 261-105-0301 РСНБ РК 2022 прим. | Герметик | кг | 11,6595027 | 511,00 | -- | 5958 | -- | 5958 | -- | 6435 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 477 | |
| 230 | 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04 | Основание под трубопроводы песчаное.Устройство | м³ основания | 1,02 | 7348,88 | 226,74 | 7496 | 231 | 5828 | 1486 | 9701 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 1408,74 | 62,94 | 1437 | 64 | | 719 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 230.1 | 211-401-0101 | Песок ГОСТ 8736-2014 природный | м³ | 1,1 1,122 | 5194,00 | | | | 5828 | | |
| | | Установка контрольных пунктов (выход сигнального провода на поверхность)- 18шт(ГСН-11) | | | | | | | | | |
| 237 | 1122-0501-0422 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25 | Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм.Укладка в траншею | км трубопровода | 0,018 | 487968,74 | 219798,94 | 8783 | 3956 | -- | 6074 | 16046 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 268169,80 | 72679,15 | 4827 | 1308 | | 1189 | |
| 238 | 1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26 | Вычитается позиция: Гидравлическое испытание трубопроводов систем водоснабжение диам.до 50 мм | м | 18 | -114,64 | -1,55 | -2064 | -28 | -23 | -1972 | -4359 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | -111,81 | -- | -2013 | -- | | -323 | |
| 239 | 241-201-0404 РСНБ РК 2022 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х3,0 мм | м | 18 | 340,00 | -- | 6120 | -- | 6120 | -- | 6610 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 490 | |
| 240 | 1111-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.02 | Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных | м³ | 1,08 | 11257,75 | 1385,69 | 12158 | 1496 | 6288 | 4649 | 18151 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 4050,13 | 529,07 | 4374 | 571 | | 1345 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 240.1 | 211-401-0101 | Песок ГОСТ 8736-2014 природный | м³ | 1,12 1,2096 | 5194,00 | | | | 6283 | | |
| 241 | 1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04 | Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м³. Устройствоиз бетона кл.В12,5,W4 F100 | м³ | 1,008 | 31477,31 | 1281,48 | 31729 | 1292 | 24568 | 5790 | 40520 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 5822,69 | 489,07 | 5869 | 493 | | 3002 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 241.1 | 212-101-0508 | Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W4 | м³ | 1,02 1,02816 | 20371,00 | | | | 20945 | | |
| 242 | 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04 | Детали закладные весом до 4 кг /плата,уголок 50х50х5/.Установка | т | 0,07416 | 329013,20 | 1806,32 | 24400 | 134 | -- | 22133 | 50256 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 327206,88 | 762,93 | 24266 | 57 | | 3723 | |
| 243 | 214-101-0201 РСНБ РК 2022 | Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной 5 мм | т | 0,00648 | 441684,00 | -- | 2862 | -- | 2862 | -- | 3091 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 229 | |
| 244 | 214-201-0102 РСНБ РК 2022 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки 50х50 мм,толщиной 5 мм | т | 0,06768 | 463375,00 | -- | 31361 | -- | 31361 | -- | 33870 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2509 | |
| 245 | 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04 | Установка стального ковера | т фасонных частей | 0,1644102 | 1346077,03 | 649469,17 | 221309 | 106779 | 4066 | 142213 | 392604 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 671879,73 | 201849,20 | 110464 | 33186 | | 29082 | |
| 246 | 261-302-0233 РСНБ РК 2022 | Ковер | шт. | 18 | 532,00 | -- | 9576 | -- | 9576 | -- | 10342 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 766 | |
| 247 | 214-210-0601 РСНБ РК 2022 | Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром 3 мм | т | 0,009918 | 403617,00 | -- | 4003 | -- | 4003 | -- | 4323 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 320 | |
| 248 | 261-107-0987 РСНБ РК 2022 | Шайбы оцинкованные ГОСТ 11371-78 | кг | 0,0153 | 783,00 | -- | 12 | -- | 12 | -- | 13 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1 | |
| 249 | 261-107-0648 РСНБ РК 2022 | Шплинты ГОСТ 397-79 | кг | 2,88 | 258,00 | -- | 743 | -- | 743 | -- | 802 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 59 | |
| 250 | 1109-0501-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04 | Конструкции одноэтажных производственных зданий.Постановка болтов строительных с гайками и шайбами | болт | 72 | 197,84 | 1,19 | 14244 | 86 | -- | 9796 | 25963 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 196,65 | 0,54 | 14159 | 39 | | 1923 | |
| 251 | 217-101-0107 РСНБ РК 2022 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный | т | 0,0017946 | 813201,00 | -- | 1459 | -- | 1459 | -- | 1576 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 117 | |
| 252 | 1308-0201-1401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26 | Плита асбестоцементная.Монтаж между проложенными кабелями на кабельных конструкциях | м² | 9,36 | 730,61 | 259,85 | 263 | 93 | 10 | 144 | 439 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 445,22 | 108,56 | 160 | 39 | | 33 | |
| 253 | 261-107-0312 РСНБ РК 2022 | Доски асбестоцементные электротехнические дугостойкие АЦЭИД ГОСТ 4248-92 | т | 0,00684 | 79643,00 | -- | 545 | -- | 545 | -- | 589 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 44 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 254 | 1111-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.02 | Слои подстилающие песчаные.Устройство с уплотнением трамбовками | м³ подстилающего слоя | | 3,6359316 | 11257,75 | 1385,69 | 40932 | 5039 | 21167 | 15651 | 61109 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | | 4050,13 | 529,07 | 14726 | 1924 | | 4527 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 254.1 | 211-401-0101 | Песок ГОСТ 8736-2014 природный | м³ | 1,12 | 4,072243 | 5194,00 | | | | 21151 | | |
| 255 | 1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.02 Изм. и доп. вып. 26К=2 | Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщ.100мм.Устройство | м² покрытия | | 36,359316 | 6170,49 | 447,79 | 224355 | 16282 | 181719 | 29382 | 274036 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | | 724,83 | 134,84 | 26354 | 4903 | | 20299 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 255.1 | 211-202-0401 | Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм | м³ | 0,0368 | 1,338023 | 3775,00 | | | | 5051 | | |
| 255.2 | 211-202-0404 | Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм | м³ | 0,0596 | 2,167015 | 2821,00 | | | | 6113 | | |
| | | **Прокладка сигнальной ленты** | | | | | | | | | | |
| 256 | 1310-0904-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.03 К=0.3 | Прокладка ленты сигнальной | км кабеля | | 3,967 | 32015,35 | 20146,97 | 127005 | 79923 | -- | 42845 | 183438 |
| | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | | 11868,38 | 5837,18 | 47082 | 23156 | | 13588 | |
| 257 | 249-101-0202 РСНБ РК 2022 | Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м детекционная | м | | 3967 | 34,00 | -- | 134878 | -- | 134878 | -- | 145668 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 10790 | |
| 258 | 1310-0901-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.03 | Кабель масса 1 м до 0,6 кг.Прокладка в траншее | км | | 3,967 | 69218,45 | 26665,03 | 274590 | 105780 | -- | 134950 | 442303 |
| | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | | 42553,42 | 13214,06 | 168809 | 52420 | | 32763 | |
| 259 | 243-105-0103 РСНБ РК 2022 | Кабель силовой число жил 1,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГ 1х4,0 (ок)-0,66 | км | | 3,967 | 306836,00 | -- | 1217218 | -- | 1217218 | -- | 1314595 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 97377 | |
| | | **Опознавательный знак подземного газопровода -50шт.(5.905-25.05СБ)** | | | | | | | | | | |
| 260 | 1101-0205-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04 | Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2 | м³ грунта | | 12,717 | 1939,54 | -- | 24665 | -- | -- | 17759 | 45818 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 1939,54 | -- | 24665 | -- | | 3394 | |
| 261 | 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04 | Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1 | м³ грунта | | 12,717 | 1063,06 | -- | 13519 | -- | -- | 9734 | 25113 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 1063,06 | -- | 13519 | -- | | 1860 | |
| 262 | 1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04 | Фундаменты-столбы бетонные.Устройство/В15,F150,W4,ссц/ | м³ | | 2,85 | 35309,73 | 1541,60 | 100633 | 4394 | 75223 | 20058 | 130346 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 7373,91 | 359,94 | 21016 | 1026 | | 9655 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 262.1 | 212-101-2013 | Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W4 | м³ | 1,02 | 2,907 | 21964,00 | | | | 63849 | | |
| 263 | 1109-0305-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04 | Монтаж опор | т | | 1,6155 | 142173,76 | 9379,06 | 229682 | 15152 | 18039 | 136214 | 395168 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | | 121628,42 | 570,27 | 196491 | 921 | | 29272 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 263.1 | 217-101-0107 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный | т | 0,005 | 0,008077 | 813201,00 | | | | 6569 | | |
| 263.2 | 261-107-0576 | Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75 | т | 0,014 | 0,022617 | 289955,00 | | | | 6558 | | |
| 263.3 | 214-203-0103 | Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У | т | 0,00194 | 0,003134 | 545661,00 | | | | 1710 | | |
| 264 | 222-525-0301 РСНБ РК 2022 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | | 1,6155 | 1018274,00 | -- | 1645022 | -- | 1645022 | -- | 1776624 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 131602 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 265 | 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04 | Детали закладные весом до 4 кг.Установка | т | 0,1065 | | 1288635,20 | 1806,32 | 137240 | 192 | 102200 | 31785 | 182547 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 327206,88 | 762.93 | 34848 | 81 | | 13522 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | 102200 | | |
| 265.1 | 222-509-1001 | Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций | т | 1 | 0,1065 | 959622,00 | | | | | | |
| 266 | 1127-0902-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04 | Щитки дополнительные.Установка.Добавлять к норме 1127-0902-0101 | шт. | 50 | | 1175,86 | -- | 58793 | -- | 6875 | 56072 | 124054 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | | 1038,37 | -- | 51918 | -- | | 9189 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | 6874 | | |
| 266.1 | 261-102-0126 | Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70 | т | 0,00048 | 0,024 | 286428,00 | | | | | | |
| 267 | 261-401-0327 РСНБ РК 2022 | Знаки путевые и сигнальные железных дорог ГОСТ 8442-65 | 100 шт. | 0,5 | | 152037,00 | -- | 76019 | -- | 76019 | -- | 82100 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 6081 | |
| | | **Испытание и контроль** | | | | | | | | | | |
| 300 | 1125-0210-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Трубопроводы промысловые диаметром 150 мм.Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2) | км трубопровода | 0,323 | | 1667708,99 | 1410543,37 | 538670 | 455605 | 3808 | 149074 | 742764 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 245378,64 | 261797,07 | 79257 | 84560 | | 55020 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | 3305 | | |
| 300.1 | 241-106-0101 | Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ Р 52079-2011 размерами 159х6,0 мм | м | 2,9 | 0,9367 | 3528,00 | | | | | | |
| 301 | 1125-0210-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Трубопроводы промысловые диаметром 125 мм.Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2) | км трубопровода | 0,602 | | 1444794,30 | 1218684,90 | 869766 | 733648 | 6722 | 241826 | 1200519 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 214944,08 | 226488,55 | 129396 | 136346 | | 88927 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | 5947 | | |
| 301.1 | 241-106-0101 | Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ Р 52079-2011 размерами 159х6,0 мм | м | 2,8 | 1,6856 | 3528,00 | | | | | | |
| 302 | 1125-0210-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм.Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2) | км трубопровода | 5,508 | | 1219270,57 | 1023417,10 | 6715742 | 5636982 | 62482 | 1880374 | 9283805 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 184509,52 | 190643,91 | 1016278 | 1050067 | | 687689 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | 52467 | | |
| 302.1 | 241-106-0101 | Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ Р 52079-2011 размерами 159х6,0 мм | м | 2,7 | 14,8716 | 3528,00 | | | | | | |
| 303 | 1339-0201-0511 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 | Трубопровод,диаметр 194 мм,толщина стенки до 14 мм.Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон,прозвучивание поперечное | стык | 3 | | 2243,70 | 54,08 | 6731 | 162 | 398 | 3764 | 11335 |
| | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | | 2056,91 | -- | 6171 | -- | | 840 | |
| 304 | 1339-0201-0507 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 | Трубопровод,диаметр 114 мм,толщина стенки до 8 мм.Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон,прозвучивание поперечное | стык | 23 | | 1562,73 | 36,77 | 35943 | 846 | 1981 | 20201 | 60635 |
| | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | | 1439,84 | -- | 33116 | -- | | 4491 | |
| 305 | 1339-0201-0504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 | Трубопровод,диаметр 89 мм,толщина стенки до 8 мм.Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон,прозвучивание поперечное | стык | 4 | | 1129,91 | 25,96 | 4520 | 104 | 302 | 2509 | 7592 |
| | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | | 1028,46 | -- | 4114 | -- | | 562 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 306 | 1339-0201-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 | Трубопровод,диаметр 65 мм,толщина стенки до 8 мм.Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон,прозвучивание поперечное | стык | 1 | 902,28 | 21,63 | 902 | 22 | 57 | 502 | 1516 |
| | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | 822,76 | -- | 823 | -- | | 112 | |
| 307 | 1339-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 | Трубопровод,диаметр 36 мм,толщина стенки до 8 мм.Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон,прозвучивание поперечное | стык | 1 | 672,43 | 16,22 | 672 | 16 | 39 | 376 | 1132 |
| | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | 617,07 | -- | 617 | -- | | 84 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | Тенге | | | | 49953355 | 10977078 | 28895741 | 11186362 | 51960965 |
| | | | | | | | 9869979 | 2496478 | -- | 4891188 | |
| | | **РАЗДЕЛ 2. Надземный газопровод низкого давления** | | | | | | | | | |
| | | **Надземный газопровод** | | | | | | | | | |
| 308 | 1122-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04 | Трубы водопроводные стальные,диаметр 50 мм.Укладка с пневматическим испытанием | км трубопровода | 0,336 | 990768,87 | 300138,43 | 332898 | 100847 | 9438 | 262302 | 642816 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 662538,24 | 126008,00 | 222613 | 42339 | | 47616 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 308.1 | 215-202-0503 | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3 | м³ | 0,18 0,06048 | 125068,00 | | | | 7564 | | |
| 309 | 1122-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04 | Трубы водопроводные стальные,диаметр 50 мм.Укладка с пневматическим испытанием | км трубопровода | 0,064 | 990768,87 | 300138,43 | 63409 | 19209 | 1798 | 49962 | 122441 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 662538,24 | 126008,00 | 42402 | 8065 | | 9070 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 309.1 | 215-202-0503 | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3 | м³ | 0,18 0,01152 | 125068,00 | | | | 1441 | | |
| 310 | 241-102-0137 РСНБ РК 2022 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм | м | 337,344 | 1801,00 | -- | 607557 | -- | 607557 | -- | 656162 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 48605 | |
| 311 | 241-102-0117 РСНБ РК 2022 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм | м | 64,256 | 926,00 | -- | 59501 | -- | 59501 | -- | 64261 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4760 | |
| 312 | 241-114-0126 РСНБ РК 2022 | Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-89х3,5 мм | шт. | 1 | 1079,00 | -- | 1079 | -- | 1079 | -- | 1165 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 86 | |
| 313 | 241-114-0117 РСНБ РК 2022 | Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х3,5-57х3,0 мм | шт. | 2 | 770,00 | -- | 1540 | -- | 1540 | -- | 1663 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 123 | |
| 314 | 241-112-0213 РСНБ РК 2022 | Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°,наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х4,5 мм | шт. | 2 | 4666,00 | -- | 9332 | -- | 9332 | -- | 10079 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 747 | |
| 315 | 241-112-0140 РСНБ РК 2022 | Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°,наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х4,0 мм | шт. | 12 | 1813,00 | -- | 21756 | -- | 21756 | -- | 23496 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1740 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 316 | 241-112-0124 РСНБ РК 2022 | Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°,наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм | шт. | 10 | | 600,00 | -- | 6000 | -- | 6000 | -- | 6480 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 480 | |
| | | Крепление газопровода Д89х4,0 на опоре ОП II-4-3400 -90 шт.(Пр.лист НГ-01-90) | | | | | | | | | | |
| 317 | 1101-0205-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04 | Ямы для стоек и столбов.Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м.Группа грунтов 2 | м³ грунта | 25,2794087 | | 3526,43 | -- | 89146 | -- | -- | 64185 | 165598 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 3526,43 | -- | 89146 | -- | | 12267 | |
| 318 | 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04 | Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2 | м³ грунта | 25,2794087 | | 1167,57 | -- | 29515 | -- | -- | 21251 | 54828 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 1167,57 | -- | 29515 | -- | | 4061 | |
| 319 | 1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04 | Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м³. Устройство(Бетон кл.В15 F100 W4) | м³ | 18,69 | | 35658,26 | 2320,07 | 666453 | 43362 | 499054 | 121806 | 851320 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 6636,52 | 525,22 | 124037 | 9816 | | 63061 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 319.1 | 212-101-0608 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W4 | м³ | 1,02 | 19,0638 | 21715,00 | | | | 413970 | | |
| 320 | 1108-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04 | Основание под фундаменты песчаное.Устройство (ИЗ ПГС) | м³ основания | 3,204 | | 5254,35 | 1383,93 | 16835 | 4435 | 8948 | 4847 | 23417 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | | 1077,27 | 549,50 | 3452 | 1761 | | 1735 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 320.1 | 211-601-0101 | Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014 | м³ | 1,1 | 3,5244 | 2535,00 | | | | 8934 | | |
| 321 | 1109-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж(СТОЙКИ) | т конструкций | 1,63404 | | 32711,01 | 13936,19 | 53451 | 22772 | 4970 | 22629 | 82167 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | | 15733,43 | 4337,12 | 25709 | 7087 | | 6086 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 321.1 | 222-525-0102 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0,0004 | 0,000654 | 965674,00 | | | | 631 | | |
| 321.2 | 215-202-0501 | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1 | м³ | 0,00103 | 0,001683 | 137943,00 | | | | 232 | | |
| 321.3 | 217-605-0101 | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | м³ | 0,7 | 1,143828 | 428,00 | | | | 490 | | |
| 321.4 | 261-107-0446 | Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93 | т | 0,0001 | 0,000163 | 2453940,00 | | | | 401 | | |
| 321.5 | 236-104-0103 | Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74 | т | 0,0006 | 0,00098 | 623062,00 | | | | 611 | | |
| 321.6 | 214-203-0103 | Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У | т | 0,00194 | 0,00317 | 545661,00 | | | | 1730 | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | | 5743050 | 395308 | 4468613 | 850526 | 2705893 |
| | | | | | | | | 879129 | 114181 | -- | 527487 | |
| | | ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №2-1: | Тенге | | | | | | | | | 54666858 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | | 10749108 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | | 11372386 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | | 2610659 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | | 33364363 | | |
| | | - Перевозка грузов | Тенге | | | | | 210572 | | | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | | 12036888 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | | 5418675 | |
| | | ВСЕГО ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №2-1: | Тенге | | | | | | | | | 54666858 |

| | |
|---|---|
| Ремонтно-строительные работы | 54 666 858 |
| Оборудование | |
| ИТОГО с Оборудованием | 54 666 858 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Временные здания и сооружения-1,3%** | | | | **710 669** | | | | | |
| | | **Итого с временными** | | | | **55 377 527** | | | | | |
| | | **Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,31%** | | | | **171 670** | | | | | |
| | | **Итого с доп затратами с климатическими условиями температурной зоны стройки** | | | | **55 549 197** | | | | | |
| | | **Непредвиденные работы и затраты-2%** | | | | **1 110 984** | | | | | |
| | | **Итого с непредвиденными** | | | | **56 660 181** | | | | | |
| | | **Итого в текущих ценах 2023 года К=1,0849057** | | | | **61 470 954** | | | | | |
| | | **Итого (Оборудование) в текущих ценах 2023 года К=1,0849057** | | | | **0** | | | | | |
| | | **ВСЕГО в ценах 2023 года К=1,0849057** | | | | **61 470 954** | | | | | |
| | | **Налог на добавленную стоимость, 12%** | | | | **7 376 514** | | | | | |
| | | **ВСЕГО по АКТУ с НДС** | | | | **68 847 468** | | | | | |
| | | **Итого по Догвору (со скидкой)** | | | | **67 129 479,59** | | | | | |
| | | ***Итого без НДС-12%*** | | | | ***59 937 035,35*** | | | | | |
| | | ***В том числе НДС-12%*** | | | | ***7 192 444,24*** | | | | | |

**«Заказчик»**

**Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района Жамбылской области"**

**Руководитель** _____ **Джатканбаев К. Е**

**«Подрядчик»**

**ТОО "Париев"**

**Директор** _____ **Мириев Р. А**

**Технический надзор**
**ТОО "Жамбылэкспертиза"** _____ **Даузов Ф.М.**