Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

«22» октября 2020 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) Товарищество с ограниченной ответственностью «АЛАУ», РК, Восточно-Казахстанская область, Аягозский район, с.Баршатас,ул.Балга,40

наименование организации, юридический адрес

в лице директора Найзабекова Галымтай Ибраевича

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту «Капитальный ремонт общеобразовательной средней школы им.О.Менаякулы, Аягозского района,ВКО» ,который находится - Восточно-Казахстанская область, Аягозский район, с.Баршатас

наименование, местонахождения объекта

Заказчиком, которого является Коммунальное государственное учреждение " Общеобразовательная средняя школа имени Оспанкула Менаякулы" Аягозского районного отдела образования

руководитель Сихымбаева Гулнур Ргызбаевна. ,

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: нет

3. Проект (проектно-сметная документация) Генеральный проектировщик -- ТОО «ГорСервис Корпарация» Рабочий проект КГУ"Общеобразовательная средняя школа им . О.Менаякулы

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) КГУ"Общеобразовательная средняя школа им . О.Менаякулы

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Этажность	*этаж*	*2*		*2*	

Количество помещений	*кабинеты*	*48*		*48*	
Общая площадь	*М2*	*4048,3*		*4048,3*	
Не жилые помещения	*М2*	*4048,3*		*4048,3*	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту

характеризуется следующими данными:

Выполнены демонтажные работы. Установка оконных блоков из ПВХ, дверных блоков, отделка внутренних помещений: стены, потолки -выравнивание сухими смесями с водоэмульсионным покрытием, холл потолки устройство с заполнением плиткой Армстронг, столовая полы и плинтуса из керамической плитки, заменены светильники потолочные, электропроводка, установлены плинтуса поливинилхлоридные, перегородки из гипсовых плит,перегородки на металлическом каркасе МДФ основе, колодцы канализационные круглые железобетонные.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в

количестве согласно актам о его приемке после индивидуального

испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности,

пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и

антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ май .2020г;

месяц, год

окончание работ октябрь 2020г;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:5

по норме или по проекту организации строительства, месяц:5;

фактически, месяц:5;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и

изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект

«Капитальный ремонт общеобразовательной средней школы им.О.Менаякулы, Аягозского района,ВКО» готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных

работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие

по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в

соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «АЛАУ» Найзабеков Г.И.