Форма № КС-3

Утверждена
приказом и.о. министра индустрии
и инфраструктурного развития Республики Казахстан
от " 5 " августа 2021 г. №420

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Компания «АрАй-НС»
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО «Almas Group»
ДОГОВОР № 18/1 от 10.04.2022 г.
Наимнование объекта: «РЕКОНСТРУКЦИЯ ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ В С. КУТИКОЛ, ИРГИЗСКОГО РАЙОНА АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»

С П Р А В К А №1
о стоимости выполненных работ и затрат за май 2022 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования Наименов.	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
		18/1	10.04.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строи-тельно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6,00	7	8	9	10
Всего по стройке:	3 271 100,28		-	-	-	-	-	-		
в том числе в отчетном месяце:		2 920 625,25	-	-	-	-	-	-	350 475,03	3 271 100,28

Подрядчик:
ТОО "Компания "АрАй-НС"
Директор _____ Уразбаев А.М.

Субподрядчик:
ТОО "Almas Group"
Директор _____ Уразбаев А.М.

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Компания «АрАй-НС»
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО «Almas Group»
ДОГОВОР № 18/1 от 10.04.2022 г.
Наимнование объекта: «РЕКОНСТРУКЦИЯ ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ В С. КУТИКОЛ, ИРГИЗСКОГО РАЙОНА АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»

Акт выполненных работ №1
за май месяц 2022 г.

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 1 квартал 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1101-0101-0332 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.5 м3**	м3 грунта	1843,641	200,32	192,14	369318	354237	--	57623	461097
					8,18	35,23	15081	64951		34155	
2	1101-0205-0108 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м**	м3 грунта	189,6	3131,04	--	593645	--	--	427425	1102755
					3131,04	--	593645	--		81686	
3	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м3 основания	94,9395	10620,76	177,24	1008330	16827	882463	112775	1210793
					1148,52	51,34	109040	4874		89688	
4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	189,6	952,56	--	180605	--	--	130036	335492
					952,56	--	180605	--		24851	
5	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	1843,641	35,98	35,98	66334	66335	--	18756	91898
					--	14,13	--	26051		6807	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**3202034**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**898371**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**437399**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**95876**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**882463**		
		- Накладные расходы	Тенге							**746615**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**237187**	
		ИТОГО ПО АКТУ:									3 202 034
		Временные здания и сооружения 2,08%									66 602
		Итого:									3 268 636
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 3,06%									100 020
		Итого:									3 368 657
		Непредвиденные работы и затраты 2%									67 373

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО									3 436 030
		Итого с понижающим коэффициентом									2 920 625
		Налог на добавленную стоимость - 12 %									350 475
		Всего по акту с учетом НДС (12%)									3 271 100

Подрядчик:

ТОО "Компания "АрАй-НС"

Директор _____ **Уразбаев А.М.**

Субподрядчик:

ТОО "Almas Group"

Директор _____ **Уразбаев А.М.**